Счет-фактура № 0000000088 от 31.10.2017 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Есик Жолдары" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990940000928, г.Есик, ул. Валиханова 5, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007506 от 07.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ688560000000107894 в АО "Банк ЦентрКредит", Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках №175 от 30.10.2017г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы ул.Айманова 191

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030340003377, г.Алматы ул.Айманова 191 (10а)

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000 в РГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт 10 дворовых территорий Бостандыкского района г.Алматы (Участок 6)	работа	1	238 135 085,71	238 135 085,71	12%	28 576 210,29	266 711 296,00		
Всего по счету:					**238 135 085,71**		**28 576 210,29**	**266 711 296,00**		

Руководитель организации Круль П. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Седельникова А.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы", г.Алматы ул.Айманова 191**	**030340003377**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Есик Жолдары", г.Есик, ул. Валиханова 5**	**990940000928**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №175 от 30.10.2017г

Номер документа	Дата составления
0000000081	**31.10.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт 10 дворовых территорий Бостандыкского района г.Алматы (Участок 6)		работа	1	266 711 296,00	266 711 296,00
			Итого	**1**	**x**	**266 711 296,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Ергуев Л.Я. Принял (Заказчик) _____ / АДИЛБАЕВ С.Б

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. **М.П.**

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Есик Жолдары"

Наименование работ и его адрес: Капитальный ремонт 10 дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы (Участок №6)

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
			175	30.10.2017г.						

Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала строительства по отчетный месяц включит.	В отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных	Дополнительные работы			
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	238 135 086								28 576 210	**266 711 296**
в т. ч.										
за отчетный месяц		238 135 086							28 576 210	**266 711 296**
Итого к оплате:	**266 711 296**									

Заказчик: _____ С.Б. Адилбаев

М.П.

Подрядчик: _____ Круль П.А.

М.П.

Поставщик: ТОО "Есик Жолдары"

Адрес: г.Есик, ул. Валиханова 5

Образец платежного поручения

Бенефициар: Товарищество с ограниченной ответственностью "Есик Жолдары" БИН: 990940000928	**ИИК KZ688560000000107894**	Кбе 17
Банк бенефициара: АО "Банк ЦентрКредит" в Алматы	БИК KCJBKZKX	Код назначения платежа 821

ПЛАТЕЛЬЩИК: КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"
г.Алматы ул.Айманова 191

	Номер документа	Дата составления
Счет	**0000000039**	**16.11.2017**

Основание: Договор о государственных закупках №175 от 30.10.2017г

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт 10 дворовых территорий Бостандыкского района г.Алматы (Участок 6)	1	работа	266 711 296,00	266 711 296,00

Итого: **266 711 296,00**
В том числе НДС: **28 576 210,29**

Всего наименований 1, на сумму 266 711 296,00
Сумма прописью: Двести шестьдесят шесть миллионов семьсот одиннадцать тысяч двести девяносто шесть тенге 00 тиын

Исполнитель _____ /Седельникова А.В./

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Есик Жолдары"

Наименование работ и его адрес: Капитальный ремонт 10 дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы (Участок №6)

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			175	30.10.2017г.						

Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала строительства по отчетный месяц включит.	В отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных	Дополнительные работы			
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	238 135 086								28 576 210	**266 711 296**
в т. ч.										
за отчетный месяц		238 135 086							28 576 210	**266 711 296**
Итого к оплате:	**266 711 296**									

Заказчик: _____ **С.Б. Адилбаев**

М.П.

Подрядчик: _____ **Круль П.А.**

М.П.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы" **Форма 2**

Подрядчик: ТОО "Есик Жолдары"

Наименование объекта -Капитальный ремонт 10 дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы (Участок №6)

ул.Жарокова д.283,285,287,281

Договор №175 от 30 октября 2017г.

АКТ

приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2017 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство территории								
		Подготовка территории строительства								
1	Е11-270302-0501 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	329,8	50,37	47,85	16614	15783	2234	--	1
		м2 покрытия		2,50	5,43	826	1792	60,3	--	1
2	С341-310104-0501 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	758,54	79,00	--	59925	--	2157	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	758,54	637,98	--	483933	--	17422	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	32,805	2251,30	879,06	73854	28837	39045	1,55	51
		м3 конструкции		1372,25	403,25	45017	13229	60,3	0,39	13
5	С341-310104-0501 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	75,4515	79,00	--	5961	--	215	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	75,4515	637,98	--	48137	--	1733	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Земляные работы								
7	Е11-010105-0102	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	92,07	150,74	147,64	13878	13593	3924	--	--
		м3 грунта		3,10	57,64	285	5307	59,1	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	92,07	54,67	54,67	5034	5034	1290	--	--
		м3 грунта		--	19,67	--	1811	59,1	0,01	1
9	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	92,07	48,72	48,72	4485	4485	1169	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	17,87	--	1645	59,1	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			711820	67732			52
			Тенге			46128	23784			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			711820				
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				69912			
	Транспортные расходы -		Тенге			597955				
		Накладные расходы -	Тенге			69188				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					42048		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					27140		
		Сметная прибыль -	Тенге			62481				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			843489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				69912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			843489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				69912			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда								
		Улицы и проезды								
10	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,09894	1334,55	1334,55	132	132	47	--	--
		т		--	684,94	--	68	60,3	0,58	--
11	С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	0,09894	82317,57	--	8145	--	293	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	329,8	1096,35	70,44	361576	23230	24715	0,03	11
		м2 покрытия		34,46	22,32	11363	7362	60,3	0,02	6
13	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	1319,2	-123,68	-0,02	-163156	-22	-5950	--	--
		м2 покрытия		-0,09	--	-122	--	60,3	--	--
14	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,09894	1334,55	1334,55	132	132	47	--	--
		т		--	684,94	--	68	60,3	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90								
		т	0,09894	82317,57	--	8145	--	293	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
		м2 покрытия	329,8	1096,35	70,44	361576	23230	24715	0,03	11
				34,46	22,32	11363	7362	60,3	0,02	6
17	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301								
		м2 покрытия	659,6	123,68	0,02	81578	11	2975	--	--
				0,09	--	61	--	60,3	--	--
18	Е11-270201-1001	Камни бортовые. Установка оголовков из бетонного бордюра БР 100.30.18								
		м бортового камня	215,7	1194,79	21,63	257716	4666	95173	0,70	151
				628,64	8,80	135598	1898	60,3	0,01	1
19	С121-040508-9901 в ценах II квартала 2017 года	Камни бортовые								
		м3	9,7065	31682,13	--	307523	--	11071	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство								
		м3 материала основания в плотном теле	8,628	969,57	844,64	8365	7288	1917	0,14	1
				122,96	176,85	1061	1526	60,3	0,14	1
21	С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014								
		м3	10,3536	1398,65	--	14481	--	521	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Тротуары								
22	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2								
		м2 спланированной площади	268,7	111,72	--	30019	--	19461	0,12	33
				111,72	--	30019	--	59,1	--	--
23	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство								
		м3 материала основания в плотном теле	40,305	969,57	844,64	39078	34043	8956	0,14	6
				122,96	176,85	4956	7128	60,3	0,14	6
24	С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014								
		м3	48,366	1398,65	--	67647	--	2435	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов								
		т	0,18809	1334,55	1334,55	251	251	90	--	--
				--	684,94	--	129	60,3	0,58	--
26	С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90								
		т	0,18809	82317,57	--	15483	--	557	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство								
		м2 покрытия	268,7	880,49	2,16	236588	581	32585	0,14	39
				142,59	0,79	38315	212	60,3	--	--
28	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101								
		м2 покрытия	1074,8	146,54	--	157503	--	21095	0,02	25
				22,97	--	24692	--	60,3	--	--
29	Е11-270201-1001	Камни бортовые. Установка оголовков из бордюра БР 100.30.18								
		м бортового камня	325	1194,79	21,63	388307	7031	143399	0,70	227
				628,64	8,80	204308	2860	60,3	0,01	2
30	С121-040508-9901 в ценах II квартала 2017 года	Камни бортовые								
		м3	5,2	31682,13	--	164747	--	5931	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Детская площадка								
31	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2								
		м2 спланированной площади	287	111,72	--	32064	--	20786	0,12	35
				111,72	--	32064	--	59,1	--	--
32	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство								
		м3 материала основания в плотном теле	43,05	969,57	844,64	41740	36362	9566	0,14	6
				122,96	176,85	5294	7613	60,3	0,14	6
33	С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014								
		м3	51,66	1398,65	--	72254	--	2601	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов								
		т	0,2009	1334,55	1334,55	268	268	96	--	--
				--	684,94	--	138	60,3	0,58	--
35	С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90								
		т	0,2009	82317,57	--	16538	--	595	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство								
		м2 покрытия	287	880,49	2,16	252702	620	34804	0,14	41
				142,59	0,79	40925	226	60,3	--	--
37	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101								
		м2 покрытия	1148	146,54	--	168230	--	22532	0,02	27
				22,97	--	26374	--	60,3	--	--
38	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 6	Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	287	470,18	15,39	134941	4416	67600	0,38	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		338,19	8,31	97061	2384	60,9	0,01	2
39	С122-060207-0103 в ценах II квартала 2017 года	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	287	5751,55	--	1650695	--	59425	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Спортивная площадка(25х15)								
40	Е11-010101-0331 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	91,4933333	108,17	102,04	9897	9336	1899	0,01	1
		м3 грунта		6,13	21,41	561	1958	59,1	0,01	1
41	Е11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов I	365	90,83	--	33153	--	21492	0,10	37
		м2 спланированной площади		90,83	--	33153	--	59,1	--	--
42	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	109,986667	44,42	44,42	4886	4886	1273	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	16,29	--	1791	59,1	0,01	1
43	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	54,75	969,57	844,64	53084	46244	12165	0,14	8
		м3 материала основания в плотном теле		122,96	176,85	6732	9682	60,3	0,14	8
44	С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	65,7	1398,65	--	91891	--	3308	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,2555	1334,55	1334,55	341	341	122	--	--
		т		--	684,94	--	175	60,3	0,58	--
46	С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	0,2555	82317,57	--	21032	--	757	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	365	880,49	2,16	321380	789	44264	0,14	53
		м2 покрытия		142,59	0,79	52047	288	60,3	--	--
48	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	1460	146,54	--	213951	--	28656	0,02	34
		м2 покрытия		22,97	--	33541	--	60,3	--	--
49	Е11-110101-3701 Изм. и доп. вып. 6	Устройство искусственного газона	365	2393,12	15,94	873490	5818	121366	0,42	155
		м2 покрытия		381,87	8,60	139381	3140	60,9	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	СТОО АРСЕНАЛСТРОЙ ЛТД	Искусственный газон с клеем, линией разметки, кварцевым песком, резиновым гранулятом	365	5535,71	--	2020536	--	72739	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	84-020805-0201	Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003	2	62124,00	2206,00	124248	4412	4104	--	--
		шт.		2295,00	441,00	4590	882	--	--	--
51.1	У84-020805-0201	Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003	2	8106,00	2206,00	16212	4412	4104	--	--
		шт.		2295,00	441,00	4590	882	75	--	--
51.2	84-020805-0201	Стоимость оборудования в составе: Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003	2	54018,00	--	108036	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	84-020602-0202	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м	80	40649,00	4693,00	3251920	375440	602100	--	--
		секция (2 метра)		8972,00	1063,00	717760	85040	--	--	--
52.1	У84-020602-0202	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м	80	40649,00	4693,00	3251920	375440	602100	--	--
		секция (2 метра)		8972,00	1063,00	717760	85040	75	--	--
53	84-020202-0104	Турник разновысокий, тип ТР-003	1	67449,00	3256,00	67449	3256	2892	--	--
		шт.		3207,00	649,00	3207	649	--	--	--
53.1	У84-020202-0104	Турник разновысокий, тип ТР-003	1	8521,00	3256,00	8521	3256	2892	--	--
		шт.		3207,00	649,00	3207	649	75	--	--
53.2	84-020202-0104	Стоимость оборудования в составе: Турник разновысокий, тип ТР-003	1	58928,00	--	58928	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		МАФы на детскую площадку (20х15-1шт)								
54	84-020104-0102	Качалка-балансир, тип 1	2	17077,00	1619,00	34154	3238	7448	--	--
		шт.		4477,00	488,00	8954	976	--	--	--
54.1	У84-020104-0102	Качалка-балансир, тип 1	2	17077,00	1619,00	34154	3238	7448	--	--
		шт.		4477,00	488,00	8954	976	75	--	--
55	84-020104-0301	Качалка на пружине "Рыба", тип КП-001	1	27603,00	1326,00	27603	1326	1294	--	--
		шт.		1459,00	266,00	1459	266	--	--	--
55.1	У84-020104-0301	Качалка на пружине "Рыба", тип КП-001	1	5996,00	1326,00	5996	1326	1294	--	--
		шт.		1459,00	266,00	1459	266	75	--	--
55.2	84-020104-0301	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Рыба", тип КП-001	1	21607,00	--	21607	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	84-020104-0302	Качалка на пружине "Дельфин", тип КП-002	1	26148,00	950,00	26148	950	1446	--	--
		шт.		1702,00	226,00	1702	226	--	--	--
56.1	У84-020104-0302	Качалка на пружине "Дельфин", тип КП-002	1	6996,00	950,00	6996	950	1446	--	--
		шт.		1702,00	226,00	1702	226	75	--	--
56.2	84-020104-0302	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине	1	19152,00	--	19152	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	84-020104-0202	Качели двойные, тип КД-001	2	119955,00	3208,00	239910	6416	5987	--	--
		шт.		3349,00	642,00	6698	1284	--	--	--
57.1	У84-020104-0202	Качели двойные, тип КД-001	2	11919,00	3208,00	23838	6416	5987	--	--
		шт.		3349,00	642,00	6698	1284	75	--	--
57.2	84-020104-0202	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	2	108036,00	--	216072	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	84-020101-0104	Карусель (4 сидения), тип К-001	1	96201,00	2107,00	96201	2107	2445	--	--
		шт.		2805,00	455,00	2805	455	--	--	--
58.1	У84-020101-0104	Карусель (4 сидения), тип К-001	1	9773,00	2107,00	9773	2107	2445	--	--
		шт.		2805,00	455,00	2805	455	75	--	--
58.2	84-020101-0104	Стоимость оборудования в составе: Карусель (4 сидения), тип К-001	1	86428,00	--	86428	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	84-020109-0306	Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	1	186831,00	151,00	186831	151	759	--	--
		шт.		945,00	67,00	945	67	--	--	--
59.1	У84-020109-0306	Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	1	1977,00	151,00	1977	151	759	--	--
		шт.		945,00	67,00	945	67	75	--	--
59.2	84-020109-0306	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	1	184854,00	--	184854	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	84-020109-0303	Игровой модуль "Песочница", тип 5301	1	140428,00	604,00	140428	604	3036	--	--
		шт.		3780,00	268,00	3780	268	--	--	--
60.1	У84-020109-0303	Игровой модуль "Песочница", тип 5301	1	5989,00	604,00	5989	604	3036	--	--
		шт.		3780,00	268,00	3780	268	75	--	--
60.2	84-020109-0303	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница", тип 5301	1	134439,00	--	134439	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	84-020113-0102	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	1	616652,00	5453,00	616652	5453	5882	--	--
		шт.		6712,00	1130,00	6712	1130	--	--	--
61.1	У84-020113-0102	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	1	27367,00	5453,00	27367	5453	5882	--	--
		шт.		6712,00	1130,00	6712	1130	75	--	--
61.2	84-020113-0102	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	1	589285,00	--	589285	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	84-020201-0103	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-001	1	139084,00	3252,00	139084	3252	3183	--	--
		шт.		3591,00	653,00	3591	653	--	--	--
62.1	У84-020201-0103	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-001	1	14843,00	3252,00	14843	3252	3183	--	--
		шт.		3591,00	653,00	3591	653	75	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
62.2	84-020201-0103	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-001	шт.	1	124241,00 --	-- --	124241 --	-- --	-- --	-- --	-- --
63	84-020201-0105	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003	шт.	1	107431,00 3313,00	2950,00 593,00	107431 3313	2950 593	2930 --	-- --	-- --
63.1	У84-020201-0105	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003	шт.	1	14128,00 3313,00	2950,00 593,00	14128 3313	2950 593	2930 75	-- --	-- --
63.2	84-020201-0105	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003	шт.	1	93303,00 --	-- --	93303 --	-- --	-- --	-- --	-- --
64	84-020203-0104	Рукоход, тип Р-001	шт.	1	90507,00 2833,00	2784,00 556,00	90507 2833	2784 556	2542 --	-- --	-- --
64.1	У84-020203-0104	Рукоход, тип Р-001	шт.	1	9480,00 2833,00	2784,00 556,00	9480 2833	2784 556	2542 75	-- --	-- --
64.2	84-020203-0104	Стоимость оборудования в составе: Рукоход, тип Р-001	шт.	1	81027,00 --	-- --	81027 --	-- --	-- --	-- --	-- --
65	84-020302-0307	Скамья, тип СК-007	шт.	8	26542,00 74,00	19,00 5,00	212336 592	152 40	474 --	-- --	-- --
65.1	У84-020302-0307	Скамья, тип СК-007	шт.	8	515,00 74,00	19,00 5,00	4120 592	152 40	474 75	-- --	-- --
65.2	84-020302-0307	Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007	шт.	8	26027,00 --	-- --	208216 --	-- --	-- --	-- --	-- --
66	84-020303-0201	Урна, тип У-001	шт.	8	9864,00 --	-- --	78912 --	-- --	-- --	-- --	-- --
66.1	У84-020303-0201	Урна, тип У-001	шт.	8	43,00 --	-- --	344 --	-- --	-- --	-- --	-- --
66.2	84-020303-0201	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	шт.	8	9821,00 --	-- --	78568 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			13798723	622145			1009
		Стоимость оборудования -		Тенге			1697688	149093			45
		Сметная прибыль -		Тенге			2004156				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			160332				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2164488				
		Материалы -		Тенге			11794567				
		Всего заработная плата -		Тенге			3320013				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1846781			
		Местные материалы -		Тенге			3740572				
		Накладные расходы -		Тенге			2414148				
							1562891				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1240584		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					322307		
		Сметная прибыль -	Тенге			1068597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14426054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1053
		Сметная заработная плата -	Тенге				1846781			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16590543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1053
		Сметная заработная плата -	Тенге				1846781			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14510543	689877			1061
			Тенге			1743816	172877			66
	Стоимость оборудования -		Тенге			2004156				
	Сметная прибыль -		Тенге			160332				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2164488				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12506387				
	Материалы -		Тенге			3320018				
	Всего заработная плата -		Тенге				1916693			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3740572				
	Местные материалы -		Тенге			2414148				
	Транспортные расходы -		Тенге			597955				
		Накладные расходы -	Тенге			1632079				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1282632		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					349447		
		Сметная прибыль -	Тенге			1131077				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15269543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1126
		Сметная заработная плата -	Тенге				1916693			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17434031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1126
		Сметная заработная плата -	Тенге				1916693			

Всего по акту:	**15 269 543,00**
оборудование	2 164 488,00
Итого:	15 269 543
Временные здания и сооружения 0,8%	122 156
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ зимнее время 1,35%	207 788
Итого в текущих ценах 2017 г. (к-1)	17 763 975
ИТОГО с НДС 12%	**19 895 652**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Подрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"
Директор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заместитель акима

_____ **С.Б. Адилбаев**

Руководитель ОКХ

_____ **А.Б. Алипбеков**

Главный специалист ОКХ

_____ **У. М. Куттымбетов**

_____ **П. А.Круль**

Технический надзор
ТОО "Зере-Сервис"

_____

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Есик Жолдары"

Наименование объекта -Капитальный ремонт 10 дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы (Участок №6) мкр.Алмагуль, д.5,11,12,13,14,15

Договор №175 от 30 октября 2017г.

АКТ

приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2017 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство территории								
		Подготовка территории строительства								
1	Е11-270302-0501 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	742,4	50,37	47,85	37398	35527	5028	--	2
		м2 покрытия		2,50	5,43	1859	4034	60,3	--	3
2	С341-310104-0501 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	85,376	79,00	--	6745	--	243	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	85,376	637,98	--	54468	--	1961	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	22,35	2251,30	879,06	50317	19647	26601	1,55	35
		м3 конструкции		1372,25	403,25	30670	9013	60,3	0,39	9
5	С341-310104-0501 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	17,135	79,00	--	1354	--	49	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	17,135	637,98	--	10932	--	394	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	417	654,96	--	273117	--	180451	0,77	320
		м		654,96	--	273117	--	60,3	--	--
8	С341-310101-0701 в ценах II квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	375,3	430,00	--	161379	--	5810	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	375,3	637,98	--	239434	--	8620	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Земляные работы								
10	Е11-010105-0102	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	110,1	150,74	147,64	16596	16255	4692	--	--
		м3 грунта		3,10	57,64	341	6347	59,1	0,04	5
11	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	110,1	54,67	54,67	6020	6020	1543	--	--
		м3 грунта		--	19,67	--	2166	59,1	0,01	2
12	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	110,1	48,72	48,72	5364	5364	1398	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	17,87	--	1967	59,1	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			863122	82813			357
			Тенге			305987	23526			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			863122				
	Материалы -		Тенге			11				
	Всего заработная плата -		Тенге				329513			
	Транспортные расходы -		Тенге			474311				
		Накладные расходы -	Тенге			236788				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					198567		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					38221		
		Сметная прибыль -	Тенге			87993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1187903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							376
		Сметная заработная плата -	Тенге				329513			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1187903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							376
		Сметная заработная плата -	Тенге				329513			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда								
		Улицы и проезды								
13	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,22272	1334,55	1334,55	297	297	106	--	--
		т		--	684,94	--	153	60,3	0,58	--
14	С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	0,22272	82317,57	--	18334	--	660	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	742,4	1096,35	70,44	813929	52293	55635	0,03	25
		м2 покрытия		34,46	22,32	25580	16573	60,3	0,02	12
16	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	2969,6	-123,68	-0,02	-367273	-50	-13393	--	--
		м2 покрытия		-0,09	--	-274	--	60,3	--	--
17	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,22272	1334,55	1334,55	297	297	106	--	--
		т		--	684,94	--	153	60,3	0,58	--
18	С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	0,22272	82317,57	--	18334	--	660	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	742,4	1096,35	70,44	813929	52293	55635	0,03	25
		м2 покрытия		34,46	22,32	25580	16573	60,3	0,02	12
20	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	1484,8	123,68	0,02	183637	25	6697	--	--
		м2 покрытия		0,09	--	137	--	60,3	--	--
21	Е11-270201-1001	Камни бортовые. Установка бордюра БР 100.30.18	195	1194,79	21,63	232984	4218	86039	0,70	136
		м бортового камня		628,64	8,80	122585	1716	60,3	0,01	1
22	С121-040508-9901 в ценах II квартала 2017 года	Камни бортовые ГОСТ 6665-91	8,775	31682,13	--	278011	--	10008	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	7,8	969,57	844,64	7563	6588	1733	0,14	1
		м3 материала основания в плотном теле		122,96	176,85	959	1379	60,3	0,14	1
24	С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	9,36	1398,65	--	13091	--	471	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тротуары								
25	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	277	111,72	--	30946	--	20062	0,12	34
		м2 спланированной площади		111,72	--	30946	--	59,1	--	--
26	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	41,55	969,57	844,64	40286	35095	9232	0,14	6
		м3 материала основания в плотном теле		122,96	176,85	5109	7348	60,3	0,14	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	49,86	1398,65	--	69737	--	2511	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,1939	1334,55	1334,55	259	259	92	--	--
		т		--	684,94	--	133	60,3	0,58	--
29	С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	0,1939	82317,57	--	15961	--	575	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	277	880,49	2,16	243897	599	33592	0,14	40
		м2 покрытия		142,59	0,79	39499	218	60,3	--	--
31	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	1108	146,54	--	162369	--	21747	0,02	26
		м2 покрытия		22,97	--	25455	--	60,3	--	--
32	Е11-270201-1001	Камни бортовые . Установка бордюра БР 100.30.18	549	1194,79	21,63	655940	11877	242233	0,70	383
		м бортового камня		628,64	8,80	345123	4831	60,3	0,01	4
33	С121-040508-9901 в ценах II квартала 2017 года	Камни бортовые ГОСТ 6665-91	8,784	31682,13	--	278296	--	10019	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Детская площадка								
34	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	326	111,72	--	36421	--	23611	0,12	40
		м2 спланированной площади		111,72	--	36421	--	59,1	--	--
35	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	48,9	969,57	844,64	47412	41303	10865	0,14	7
		м3 материала основания в плотном теле		122,96	176,85	6013	8648	60,3	0,14	7
36	С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	54,768	1398,65	--	76601	--	2758	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,2282	1334,55	1334,55	305	305	109	--	--
		т		--	684,94	--	156	60,3	0,58	--
38	С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	0,2282	82317,57	--	18785	--	676	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	326	880,49	2,16	287041	705	39534	0,14	47
		м2 покрытия		142,59	0,79	46486	257	60,3	--	--
40	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	1304	146,54	--	191091	--	25594	0,02	30
		м2 покрытия		22,97	--	29958	--	60,3	--	--
41	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 6	Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	263	470,18	15,39	123657	4047	61947	0,38	100
		м2 покрытия		338,19	8,31	88945	2185	60,9	0,01	2
42	С122-060207-0103 в ценах II квартала 2017 года	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	263	5751,55	--	1512658	--	54456	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Площадка отдыха								
43	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	123	111,72	--	13742	--	8908	0,12	15
		м2 спланированной площади		111,72	--	13742	--	59,1	--	--
44	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	18,45	969,57	844,64	17889	15584	4100	0,14	3
		м3 материала основания в плотном теле		122,96	176,85	2269	3263	60,3	0,14	3
45	С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	20,664	1398,65	--	28902	--	1040	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,0861	1334,55	1334,55	115	115	41	--	--
		т		--	684,94	--	59	60,3	0,58	--
47	С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	0,0861	82317,57	--	7088	--	255	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	123	880,49	2,16	108301	266	14916	0,14	18
		м2 покрытия		142,59	0,79	17539	97	60,3	--	--
49	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	492	146,54	--	72099	--	9657	0,02	11
		м2 покрытия		22,97	--	11303	--	60,3	--	--
50	84-020202-0104	Турник разновысокий, тип ТР-003	1	67449,00	3256,00	67449	3256	2892	--	--
		шт.		3207,00	649,00	3207	649	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.1	У84-020202-0104	Турник разновысокий, тип ТР-003	1	8521,00	3256,00	8521	3256	2892	--	--
		шт.		3207,00	649,00	3207	649	75	--	--
50.2	84-020202-0104	Стоимость оборудования в составе: Турник разновысокий, тип ТР-003	1	58928,00	--	58928	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	84-020208-0101	Стол для настольного тенниса	1	64555,00	4930,00	64555	4930	21230	--	--
		шт.		26975,00	1332,00	26975	1332	--	--	--
51.1	У84-020208-0101	Стол для настольного тенниса	1	64555,00	4930,00	64555	4930	21230	--	--
		шт.		26975,00	1332,00	26975	1332	75	--	--
52	84-020301-0102	Стол шахматный, тип 1	1	36389,00	3551,00	36389	3551	5848	--	--
		шт.		6862,00	935,00	6862	935	--	--	--
52.1	У84-020301-0102	Стол, тип 1	1	36389,00	3551,00	36389	3551	5848	--	--
		шт.		6862,00	935,00	6862	935	75	--	--
53	84-020302-0101	Скамья, тип 1С-1А	2	17006,00	189,00	34012	378	11742	--	--
		шт.		7770,00	58,00	15540	116	--	--	--
53.1	У84-020302-0101	Скамья, тип 1С-1А	2	17006,00	189,00	34012	378	11742	--	--
		шт.		7770,00	58,00	15540	116	75	--	--
54	84-020303-0201	Урна, тип У-001	2	9864,00	--	19728	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54.1	У84-020303-0201	Урна, тип У-001	2	43,00	--	86	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54.2	84-020303-0201	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	2	9821,00	--	19642	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Подъем люков								
55	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	8	1343,50	138,59	10748	1109	6958	1,31	10
		шт.		1204,91	71,78	9639	574	62,1	0,07	1
56	Е11-070105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	8	503,32	105,80	4027	846	2230	0,41	3
		шт. сборных конструкций		375,27	29,76	3002	238	62,1	0,03	--
57	С121-040302-0105 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	8	6288,26	--	50306	--	1811	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	Е11-231201-0101	Люки. Установка	8	1442,41	138,59	11539	1109	6986	1,31	10
		шт.		1204,91	71,78	9639	574	62,1	0,07	1
59	С123-030101-0304 в ценах II квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	8	16051,51	--	128412	--	4623	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Спортивная площадка (25х15)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е11-010101-0331 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	94	108,17	102,04	10168	9592	1951	0,01	1
		м3 грунта		6,13	21,41	576	2012	59,1	0,01	1
61	Е11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	375	90,83	--	34061	--	22081	0,10	38
		м2 спланированной площади		90,83	--	34061	--	59,1	--	--
62	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	113	44,42	44,42	5019	5019	1308	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	16,29	--	1841	59,1	0,01	1
63	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	56,25	969,57	844,64	54538	47511	12499	0,14	8
		м3 материала основания в плотном теле		122,96	176,85	6917	9948	60,3	0,14	8
64	С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	67,5	1398,65	--	94409	--	3399	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,2625	1334,55	1334,55	350	350	125	--	--
		т		--	684,94	--	180	60,3	0,58	--
66	С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	0,2625	82317,57	--	21608	--	778	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	375	880,49	2,16	330185	811	45476	0,14	54
		м2 покрытия		142,59	0,79	53473	295	60,3	--	--
68	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	1500	146,54	--	219813	--	29441	0,02	35
		м2 покрытия		22,97	--	34460	--	60,3	--	--
69	Е11-110101-3701 Изм. и доп. вып. 6	Устройство искусственного газона	375	2393,12	15,94	897422	5978	124691	0,42	159
		м2 покрытия		381,87	8,60	143200	3226	60,9	0,01	3
70	СТОО АРСЕНАЛСТРОЙ ЛТД	Искусственный газон с клеем, линией разметки, кварцевым песком, резиновым гранулятом	375	5535,71	--	2075893	--	74732	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
71	84-020805-0201	Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003	2	62124,00	2206,00	124248	4412	4104	--	--
		шт.		2295,00	441,00	4590	882	--	--	--
71.1	У84-020805-0201	Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003	2	8106,00	2206,00	16212	4412	4104	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		2295,00	441,00	4590	882	75	--	--
71.2	84-020805-0201	Стоимость оборудования в составе: Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003	2	54018,00	--	108036	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	84-020602-0202	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м	80	40649,00	4693,00	3251920	375440	602100	--	--
		секция (2 метра)		8972,00	1063,00	717760	85040	--	--	--
72.1	У84-020602-0202	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м	80	40649,00	4693,00	3251920	375440	602100	--	--
		секция (2 метра)		8972,00	1063,00	717760	85040	75	--	--
		МАФы на детскую площадку 10х15-1шт								
73	84-020104-0102	Качалка-балансир, тип 1	1	17077,00	1619,00	17077	1619	3724	--	--
		шт.		4477,00	488,00	4477	488	--	--	--
73.1	У84-020104-0102	Качалка-балансир, тип 1	1	17077,00	1619,00	17077	1619	3724	--	--
		шт.		4477,00	488,00	4477	488	75	--	--
74	84-020104-0304	Качалка на пружине "Пчелка", тип КП-004	1	26521,00	1101,00	26521	1101	1585	--	--
		шт.		1857,00	256,00	1857	256	--	--	--
74.1	У84-020104-0304	Качалка на пружине "Пчелка", тип КП-004	1	7369,00	1101,00	7369	1101	1585	--	--
		шт.		1857,00	256,00	1857	256	75	--	--
74.2	84-020104-0304	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Пчелка", тип КП-004	1	19152,00	--	19152	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	84-020104-0301	Качалка на пружине "Рыба", тип КП-001	1	27603,00	1326,00	27603	1326	1294	--	--
		шт.		1459,00	266,00	1459	266	--	--	--
75.1	У84-020104-0301	Качалка на пружине "Рыба", тип КП-001	1	5996,00	1326,00	5996	1326	1294	--	--
		шт.		1459,00	266,00	1459	266	75	--	--
75.2	84-020104-0301	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Рыба", тип КП-001	1	21607,00	--	21607	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	84-020104-0202	Качели двойные, тип КД-001	1	119955,00	3208,00	119955	3208	2993	--	--
		шт.		3349,00	642,00	3349	642	--	--	--
76.1	У84-020104-0202	Качели двойные, тип КД-001	1	11919,00	3208,00	11919	3208	2993	--	--
		шт.		3349,00	642,00	3349	642	75	--	--
76.2	84-020104-0202	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	1	108036,00	--	108036	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	84-020101-0103	Карусель-качалка, тип КК-001	1	69310,00	2157,00	69310	2157	2486	--	--
		шт.		2850,00	465,00	2850	465	--	--	--
77.1	У84-020101-0103	Карусель-качалка, тип КК-001	1	9890,00	2157,00	9890	2157	2486	--	--
		шт.		2850,00	465,00	2850	465	75	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.2	84-020101-0103	Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001	1	59420,00	--	59420	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	84-020109-0306	Игровой модуль "Песочница Домик", тип5306	1	186831,00	151,00	186831	151	759	--	--
		шт.		945,00	67,00	945	67	--	--	--
78.1	У84-020109-0306	Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	1	1977,00	151,00	1977	151	759	--	--
		шт.		945,00	67,00	945	67	75	--	--
78.2	84-020109-0306	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	1	184854,00	--	184854	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	84-020113-0102	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	1	616652,00	5453,00	616652	5453	5882	--	--
		шт.		6712,00	1130,00	6712	1130	--	--	--
79.1	У84-020113-0102	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	1	27367,00	5453,00	27367	5453	5882	--	--
		шт.		6712,00	1130,00	6712	1130	75	--	--
79.2	84-020113-0102	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	1	589285,00	--	589285	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	84-020203-0102	Рукоход, тип 2	1	60941,00	6153,00	60941	6153	6404	--	--
		шт.		6844,00	1695,00	6844	1695	--	--	--
80.1	У84-020203-0102	Рукоход, тип 2	1	60941,00	6153,00	60941	6153	6404	--	--
		шт.		6844,00	1695,00	6844	1695	75	--	--
81	84-020302-0307	Скамья, тип СК-007	7	26542,00	19,00	185794	133	415	--	--
		шт.		74,00	5,00	518	35	--	--	--
81.1	У84-020302-0307	Скамья, тип СК-007	7	515,00	19,00	3605	133	415	--	--
		шт.		74,00	5,00	518	35	75	--	--
81.2	84-020302-0307	Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007	7	26027,00	--	182189	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	84-020303-0201	Урна, тип У-001	7	9864,00	--	69048	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82.1	У84-020303-0201	Урна, тип У-001	7	43,00	--	301	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82.2	84-020303-0201	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	7	9821,00	--	68747	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		МАФы на детскую площадку 10х10-1шт								
83	84-020104-0102	Качалка-балансир, тип 1	1	17077,00	1619,00	17077	1619	3724	--	--
		шт.		4477,00	488,00	4477	488	--	--	--
83.1	У84-020104-0102	Качалка-балансир, тип 1	1	17077,00	1619,00	17077	1619	3724	--	--
		шт.		4477,00	488,00	4477	488	75	--	--
84	84-020104-0302	Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002	1	26148,00	950,00	26148	950	1446	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		1702,00	226,00	1702	226	--	--	--
84.1	У84-020104-0302	Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002	1	6996,00	950,00	6996	950	1446	--	--
		шт.		1702,00	226,00	1702	226	75	--	--
84.2	84-020104-0302	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002	1	19152,00	--	19152	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	84-020104-0301	Качалка на пружине "Слон", тип КП-001	1	27603,00	1326,00	27603	1326	1294	--	--
		шт.		1459,00	266,00	1459	266	--	--	--
85.1	У84-020104-0301	Качалка на пружине "Слон", тип КП-001	1	5996,00	1326,00	5996	1326	1294	--	--
		шт.		1459,00	266,00	1459	266	75	--	--
85.2	84-020104-0301	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Слон", тип КП-001	1	21607,00	--	21607	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	84-020104-0202	Качели двойные, тип КД-001	1	119955,00	3208,00	119955	3208	2993	--	--
		шт.		3349,00	642,00	3349	642	--	--	--
86.1	У84-020104-0202	Качели двойные, тип КД-001	1	11919,00	3208,00	11919	3208	2993	--	--
		шт.		3349,00	642,00	3349	642	75	--	--
86.2	84-020104-0202	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	1	108036,00	--	108036	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	84-020101-0103	Карусель-качалка, тип КК-001	1	69310,00	2157,00	69310	2157	2486	--	--
		шт.		2850,00	465,00	2850	465	--	--	--
87.1	У84-020101-0103	Карусель-качалка, тип КК-001	1	9890,00	2157,00	9890	2157	2486	--	--
		шт.		2850,00	465,00	2850	465	75	--	--
87.2	84-020101-0103	Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001	1	59420,00	--	59420	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	84-020109-0306	Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	1	186831,00	151,00	186831	151	759	--	--
		шт.		945,00	67,00	945	67	--	--	--
88.1	У84-020109-0306	Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	1	1977,00	151,00	1977	151	759	--	--
		шт.		945,00	67,00	945	67	75	--	--
88.2	84-020109-0306	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	1	184854,00	--	184854	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	84-020203-0102	Рукоход, тип 2	1	60941,00	6153,00	60941	6153	6404	--	--
		шт.		6844,00	1695,00	6844	1695	--	--	--
89.1	У84-020203-0102	Рукоход, тип 2	1	60941,00	6153,00	60941	6153	6404	--	--
		шт.		6844,00	1695,00	6844	1695	75	--	--
90	84-020202-0105	Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004	1	73081,00	3558,00	73081	3558	3150	--	--
		шт.		3491,00	709,00	3491	709	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.1	У84-020202-0105	Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004	1	9242,00	3558,00	9242	3558	3150	--	--
		шт.		3491,00	709,00	3491	709	75	--	--
90.2	84-020202-0105	Стоимость оборудования в составе: Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004	1	63839,00	--	63839	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15560402	730829			1266
			Тенге			1997402	181185			65
		Стоимость оборудования -	Тенге			1876804				
		Сметная прибыль -	Тенге			150144				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2026948				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13555186				
		Материалы -	Тенге			3620657				
		Всего заработная плата -	Тенге				2178587			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3688660				
		Местные материалы -	Тенге			3517637				
		Накладные расходы -	Тенге			1833064				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1450464		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					382600		
		Сметная прибыль -	Тенге			1231060				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16619310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1331
		Сметная заработная плата -	Тенге				2178587			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			128412				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			128412				
		Накладные расходы -	Тенге			4623				
		Сметная прибыль -	Тенге			10643				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			143678				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18789936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1331
		Сметная заработная плата -	Тенге				2178587			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			16423525	813642			1623
			Тенге			2303389	204711			85
		Стоимость оборудования -	Тенге			1876804				
		Сметная прибыль -	Тенге			150144				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2026948				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14418309				
		Материалы -	Тенге			3620669				
		Всего заработная плата -	Тенге				2508101			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3688660				
		Местные материалы -	Тенге			3517637				
		Транспортные расходы -	Тенге			474311				
		Накладные расходы -	Тенге			2069851				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1649031		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					420820		
		Сметная прибыль -	Тенге			1319053				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			17807213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1708
		Сметная заработная плата -	Тенге				2508101			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			128412				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			128412				
		Накладные расходы -	Тенге			4623				
		Сметная прибыль -	Тенге			10643				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			143678				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19977839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1708
		Сметная заработная плата -	Тенге				2508101			

Всего по акту:	**17 950 891,00**
оборудование	2 026 948,00
Итого:	17 950 891
Временные здания и сооружения 0,8%	143 607
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ зимнее время 1,35%	244 276
Итого в текущих ценах 2017 г. (к-1)	20 365 722
ИТОГО с НДС 12%	**22 809 608**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Заместитель акима

_____ **С.Б. Адилбаев**

Руководитель ОКХ

_____ **А.Б. Алипбеков**

Главный специалист ОКХ

_____ **У. М. Куттымбетов**

Подрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"
Директор

_____ **П. А.Круль**

Технический надзор
ТОО "Зере-Сервис"

_____

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Есик Жолдары"

Наименование объекта -Капитальный ремонт 10 дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы (Участок №6)
ул.Си Синхая д.22,24

Договор №175 от 30 октября 2017г.

АКТ

приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2017 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство территории										
		Подготовка территории строительства										
1	Е11-270302-0501 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	2133,44	50,37	47,85	107471	102096	14449	--	5		
		м2 покрытия		2,50	5,43	5343	11593	60,3	--	8		
2	С341-310104-0501 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	245,3456	79,00	--	19382	--	698	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
3	С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	245,3456	637,98	--	156526	--	5635	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
4	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	13,115	2251,30	879,06	29526	11529	15610	1,55	20		
		м3 конструкции		1372,25	403,25	17997	5289	60,3	0,39	5		
5	С341-310104-0501 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	30,1645	79,00	--	2383	--	86	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
6	С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	30,1645	637,98	--	19244	--	693	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
7	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка	18,36	6941,75	3970,86	127450	72905	57370	3,23	59		
		м3 лотка		2970,89	1631,01	54546	29945	60,3	1,22	22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С341-310101-0701 в ценах II квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	23,22	430,00	--	9985	--	359	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 30 км	23,22	637,98	--	14814	--	533	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Земляные работы								
10	Е11-010105-0102	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	68,256	150,74	147,64	10289	10077	2909	--	--
		м3 грунта		3,10	57,64	212	3935	59,1	0,04	3
11	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	68,256	54,67	54,67	3732	3732	956	--	--
		м3 грунта		--	19,67	--	1343	59,1	0,01	1
12	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	68,256	48,72	48,72	3325	3325	866	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	17,87	--	1220	59,1	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			504127	203664			85
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			78097	53324			41
		Материалы -	Тенге			504127				
		Всего заработная плата -	Тенге			33				
		Транспортные расходы -	Тенге				131420			
		Накладные расходы -	Тенге			222334				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			100165				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					79166		
		Сметная прибыль -	Тенге					20999		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			652635				
		Сметная заработная плата -	Тенге							126
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				131420			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			652635				
		Сметная заработная плата -	Тенге							126
							131420			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда								
		Улицы и проезды								
13	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,640032	1334,55	1334,55	854	854	305	--	--
		т		--	684,94	--	438	60,3	0,58	--
14	С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	0,640032	82317,57	--	52686	--	1897	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	2133,44	1096,35	70,44	2338993	150274	159877	0,03	72
		м2 покрытия		34,46	22,32	73509	47626	60,3	0,02	36
16	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	8533,76	-123,68	-0,02	-1055436	-145	-38488	--	-1
		м2 покрытия		-0,09	--	-788	--	60,3	--	--
17	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,640032	1334,55	1334,55	854	854	305	--	--
		т		--	684,94	--	438	60,3	0,58	--
18	С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	0,640032	82317,57	--	52686	--	1897	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	2133,44	1096,35	70,44	2338993	150274	159877	0,03	72
		м2 покрытия		34,46	22,32	73509	47626	60,3	0,02	36
20	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	4266,88	123,68	0,02	527718	72	19244	--	--
		м2 покрытия		0,09	--	394	--	60,3	--	--
21	Е11-270201-1001	Камни бортовые. Установка оголовков из бордюра БР 100.30.18	649	1194,79	21,63	775419	14040	286356	0,70	453
		м бортового камня		628,64	8,80	407987	5712	60,3	0,01	4
22	С121-040508-9901 в ценах II квартала 2017 года	Камни бортовые	29,205	31682,13	--	925277	--	33310	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	25,96	969,57	844,64	25170	21927	5768	0,14	4
		м3 материала основания в плотном теле		122,96	176,85	3192	4591	60,3	0,14	4
24	С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	31,152	1398,65	--	43571	--	1569	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тротуары								
25	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	357,3	111,72	--	39917	--	25878	0,12	44
		м2 спланированной площади		111,72	--	39917	--	59,1	--	--
26	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	53,595	969,57	844,64	51964	45269	11909	0,14	8
		м3 материала основания в плотном теле		122,96	176,85	6590	9478	60,3	0,14	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	64,314	1398,65	--	89953	--	3238	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,25011	1334,55	1334,55	334	334	119	--	--
		т		--	684,94	--	171	60,3	0,58	--
29	С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	0,25011	82317,57	--	20588	--	741	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	357,3	880,49	2,16	314600	772	43330	0,14	51
		м2 покрытия		142,59	0,79	50949	281	60,3	--	--
31	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	1429,2	146,54	--	209438	--	28051	0,02	33
		м2 покрытия		22,97	--	32834	--	60,3	--	--
32	Е11-270201-1001	Камни бортовые. Установка оголовков из бордюра БР 100.30.18	426	1194,79	21,63	508981	9216	187962	0,70	297
		м бортового камня		628,64	8,80	267801	3749	60,3	0,01	3
33	С121-040508-9901 в ценах II квартала 2017 года	Камни бортовые	6,816	31682,13	--	215945	--	7774	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Стритбольная площадка								
34	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	129,6	111,72	--	14479	--	9386	0,12	16
		м2 спланированной площади		111,72	--	14479	--	59,1	--	--
35	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	19,44	969,57	844,64	18848	16420	4320	0,14	3
		м3 материала основания в плотном теле		122,96	176,85	2390	3438	60,3	0,14	3
36	С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	23,328	1398,65	--	32628	--	1175	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,03888	1334,55	1334,55	52	52	19	--	--
		т		--	684,94	--	27	60,3	0,58	--
38	С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	0,09072	82317,57	--	7468	--	269	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	129,6	880,49	2,16	114112	280	15717	0,14	19
		м2 покрытия		142,59	0,79	18480	102	60,3	--	--
40	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	518,4	146,54	--	75967	--	10175	0,02	12
		м2 покрытия		22,97	--	11909	--	60,3	--	--
41	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 6	Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	129,6	470,18	15,39	60935	1994	30526	0,38	50
		м2 покрытия		338,19	8,31	43830	1076	60,9	0,01	1
42	С122-060207-0103 в ценах II квартала 2017 года	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	129,6	5751,55	--	745401	--	26834	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	84-020209-0102	Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	1	98755,00	2358,00	98755	2358	2652	--	--
		шт.		3031,00	505,00	3031	505	--	--	--
43.1	У84-020209-0102	Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	1	10362,00	2358,00	10362	2358	2652	--	--
		шт.		3031,00	505,00	3031	505	75	--	--
43.2	84-020209-0102	Стоимость оборудования в составе: Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	1	88393,00	--	88393	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	84-020602-0202	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м	46	40649,00	4693,00	1869854	215878	346208	--	--
		секция (2 метра)		8972,00	1063,00	412712	48898	--	--	--
44.1	У84-020602-0202	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м	46	40649,00	4693,00	1869854	215878	346208	--	--
		секция (2 метра)		8972,00	1063,00	412712	48898	75	--	--
45	84-020202-0104	Турник разновысокий, тип ТР-003	1	67449,00	3256,00	67449	3256	2892	--	--
		шт.		3207,00	649,00	3207	649	--	--	--
45.1	У84-020202-0104	Турник разновысокий, тип ТР-003	1	8521,00	3256,00	8521	3256	2892	--	--
		шт.		3207,00	649,00	3207	649	75	--	--
45.2	84-020202-0104	Стоимость оборудования в составе: Турник разновысокий, тип ТР-003	1	58928,00	--	58928	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	84-020302-0307	Скамья, тип СК-007	1	26542,00	19,00	26542	19	59	--	--
		шт.		74,00	5,00	74	5	--	--	--
46.1	У84-020302-0307	Скамья, тип СК-007	1	515,00	19,00	515	19	59	--	--
		шт.		74,00	5,00	74	5	75	--	--
46.2	84-020302-0307	Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007	1	26027,00	--	26027	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Детская площадка								
47	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	198,56	111,72	--	22183	--	14381	0,12	24
		м2 спланированной площади		111,72	--	22183	--	59,1	--	--
48	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	29,784	969,57	844,64	28878	25157	6618	0,14	4
		м3 материала основания в плотном теле		122,96	176,85	3662	5267	60,3	0,14	4
49	С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	35,7408	1398,65	--	49989	--	1800	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,138992	1334,55	1334,55	185	185	66	--	--
		т		--	684,94	--	95	60,3	0,58	--
51	С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	0,138992	82317,57	--	11441	--	412	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	198,56	880,49	2,16	174831	429	24079	0,14	29
		м2 покрытия		142,59	0,79	28314	156	60,3	--	--
53	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	794,24	146,54	--	116390	--	15589	0,02	18
		м2 покрытия		22,97	--	18247	--	60,3	--	--
54	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 6	Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	198,56	470,18	15,39	93359	3055	46769	0,38	76
		м2 покрытия		338,19	8,31	67151	1649	60,9	0,01	2
55	С122-060207-0103 в ценах II квартала 2017 года	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	198,56	5751,55	--	1142028	--	41113	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Площадка отдыха для взрослых (1 шт)								
56	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	55,23	111,72	--	6170	--	4000	0,12	7
		м2 спланированной площади		111,72	--	6170	--	59,1	--	--
57	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	8,2845	969,57	844,64	8032	6997	1841	0,14	1
		м3 материала основания в плотном теле		122,96	176,85	1019	1465	60,3	0,14	1
58	С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	9,9414	1398,65	--	13905	--	501	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов								
		т	0,038661	1334,55	1334,55	52	52	18	--	--
				--	684,94	--	26	60,3	0,58	--
60	С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90								
		т	0,038661	82317,57	--	3182	--	115	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство								
		м2 покрытия	55,23	880,49	2,16	48630	119	6698	0,14	8
				142,59	0,79	7875	44	60,3	--	--
62	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101								
		м2 покрытия	220,92	146,54	--	32374	--	4336	0,02	5
				22,97	--	5075	--	60,3	--	--
63	84-020208-0101	Стол для настольного тенниса								
		шт.	2	64555,00	4930,00	129110	9860	42461	--	--
				26975,00	1332,00	53950	2664	--	--	--
63.1	У84-020208-0101	Стол для настольного тенниса								
		шт.	2	64555,00	4930,00	129110	9860	42461	--	--
				26975,00	1332,00	53950	2664	75	--	--
64	84-020301-0102	Стол шахматный, тип 1								
		шт.	1	36389,00	3551,00	36389	3551	5848	--	--
				6862,00	935,00	6862	935	--	--	--
64.1	У84-020301-0102	Стол, тип 1								
		шт.	1	36389,00	3551,00	36389	3551	5848	--	--
				6862,00	935,00	6862	935	75	--	--
		Подъем люков								
65	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж								
		шт.	6	1343,50	138,59	8061	832	5218	1,31	8
				1204,91	71,78	7229	431	62,1	0,07	--
66	Е11-070105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м								
		шт. сборных конструкций	6	503,32	105,80	3020	635	1672	0,41	2
				375,27	29,76	2252	179	62,1	0,03	--
67	С121-040302-0105 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1								
		шт.	6	6288,26	--	37730	--	1358	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
68	Е11-231201-0101	Люки. Установка								
		шт.	6	1442,41	138,59	8654	832	5240	1,31	8
				1204,91	71,78	7229	431	62,1	0,07	--
69	С123-030101-0304 в ценах II квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99								
		комплект	6	16051,51	--	96309	--	3467	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		МАФы на детскую площадку (10х20-1шт)								
70	84-020104-0102	Качалка-балансир, тип 1								
		шт.	1	17077,00	1619,00	17077	1619	3724	--	--
				4477,00	488,00	4477	488	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.1	У84-020104-0102	Качалка-балансир, тип 1	1	17077,00	1619,00	17077	1619	3724	--	--
		шт.		4477,00	488,00	4477	488	75	--	--
71	84-020104-0302	Качалка на пружине "Дельфин", тип КП-002	1	26148,00	950,00	26148	950	1446	--	--
		шт.		1702,00	226,00	1702	226	--	--	--
71.1	У84-020104-0302	Качалка на пружине "Дельфин", тип КП-002	1	6996,00	950,00	6996	950	1446	--	--
		шт.		1702,00	226,00	1702	226	75	--	--
71.2	84-020104-0302	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Дельфин", тип КП-002	1	19152,00	--	19152	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	84-020104-0301	Качалка на пружине "Слон", тип КП-001	1	27603,00	1326,00	27603	1326	1294	--	--
		шт.		1459,00	266,00	1459	266	--	--	--
72.1	У84-020104-0301	Качалка на пружине "Слон", тип КП-001	1	5996,00	1326,00	5996	1326	1294	--	--
		шт.		1459,00	266,00	1459	266	75	--	--
72.2	84-020104-0301	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Слон", тип КП-001	1	21607,00	--	21607	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	84-020104-0202	Качели двойные, тип КД-001	1	119955,00	3208,00	119955	3208	2993	--	--
		шт.		3349,00	642,00	3349	642	--	--	--
73.1	У84-020104-0202	Качели двойные, тип КД-001	1	11919,00	3208,00	11919	3208	2993	--	--
		шт.		3349,00	642,00	3349	642	75	--	--
73.2	84-020104-0202	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	1	108036,00	--	108036	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	84-020101-0103	Карусель-качалка, тип КК-001	1	69310,00	2157,00	69310	2157	2486	--	--
		шт.		2850,00	465,00	2850	465	--	--	--
74.1	У84-020101-0103	Карусель-качалка, тип КК-001	1	9890,00	2157,00	9890	2157	2486	--	--
		шт.		2850,00	465,00	2850	465	75	--	--
74.2	84-020101-0103	Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001	1	59420,00	--	59420	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	84-020109-0306	Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	1	186831,00	151,00	186831	151	759	--	--
		шт.		945,00	67,00	945	67	--	--	--
75.1	У84-020109-0306	Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	1	1977,00	151,00	1977	151	759	--	--
		шт.		945,00	67,00	945	67	75	--	--
75.2	84-020109-0306	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	1	184854,00	--	184854	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	84-020113-0102	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	1	616652,00	5453,00	616652	5453	5882	--	--
		шт.		6712,00	1130,00	6712	1130	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.1	У84-020113-0102	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	1	27367,00	5453,00	27367	5453	5882	--	--
		шт.		6712,00	1130,00	6712	1130	75	--	--
76.2	84-020113-0102	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	1	589285,00	--	589285	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	84-020201-0105	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003	3	107431,00	2950,00	322293	8850	8789	--	--
		шт.		3313,00	593,00	9939	1779	--	--	--
77.1	У84-020201-0105	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003	3	14128,00	2950,00	42384	8850	8789	--	--
		шт.		3313,00	593,00	9939	1779	75	--	--
77.2	84-020201-0105	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003	3	93303,00	--	279909	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	84-020201-0104	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	1	140803,00	3375,00	140803	3375	3377	--	--
		шт.		3823,00	679,00	3823	679	--	--	--
78.1	У84-020201-0104	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	1	16562,00	3375,00	16562	3375	3377	--	--
		шт.		3823,00	679,00	3823	679	75	--	--
78.2	84-020201-0104	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	1	124241,00	--	124241	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	84-020203-0107	Рукоход с лестницей и брусьями	1	78921,00	3815,00	78921	3815	3448	--	--
		шт.		3836,00	761,00	3836	761	--	--	--
79.1	У84-020203-0107	Рукоход с лестницей и брусьями	1	11975,00	3815,00	11975	3815	3448	--	--
		шт.		3836,00	761,00	3836	761	75	--	--
79.2	84-020203-0107	Стоимость оборудования в составе: Рукоход с лестницей и брусьями	1	66946,00	--	66946	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	84-020302-0307	Скамья, тип СК-007	8	26542,00	19,00	212336	152	474	--	--
		шт.		74,00	5,00	592	40	--	--	--
80.1	У84-020302-0307	Скамья, тип СК-007	8	515,00	19,00	4120	152	474	--	--
		шт.		74,00	5,00	592	40	75	--	--
80.2	84-020302-0307	Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007	8	26027,00	--	208216	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	84-020303-0201	Урна, тип У-001	8	9864,00	--	78912	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81.1	У84-020303-0201	Урна, тип У-001	8	43,00	--	344	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81.2	84-020303-0201	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	8	9821,00	--	78568	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14578738	716759			1323
			Тенге			1742910	194696			104
		Стоимость оборудования -	Тенге			1913582				
		Сметная прибыль -	Тенге			153087				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2066669				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12568847				
		Материалы -	Тенге			2076471				
		Всего заработная плата -	Тенге				1937606			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2035481				
		Местные материалы -	Тенге			5997226				
		Накладные расходы -	Тенге			1655951				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1253604		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					402347		
		Сметная прибыль -	Тенге			1137984				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15362782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1427
		Сметная заработная плата -	Тенге				1937606			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			96309				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			96309				
		Накладные расходы -	Тенге			3467				
		Сметная прибыль -	Тенге			7982				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			107758				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17537208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1427
		Сметная заработная плата -	Тенге				1937606			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15082865	920422			1408
			Тенге			1821007	248020			144
		Стоимость оборудования -	Тенге			1913582				
		Сметная прибыль -	Тенге			153087				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2066669				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13072974				
		Материалы -	Тенге			2076504				
		Всего заработная плата -	Тенге				2069026			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2035481				
		Местные материалы -	Тенге			5997226				
		Транспортные расходы -	Тенге			222334				
		Накладные расходы -	Тенге			1756115				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1332770		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					423345		
		Сметная прибыль -	Тенге			1186327				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16015417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1553
		Сметная заработная плата -	Тенге				2069026			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			96309				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			96309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3467				
		Сметная прибыль -	Тенге			7982				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			107758				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18189843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1553
		Сметная заработная плата -	Тенге				2069026			

Всего по акту:	**16 123 174,00**
оборудование	2 066 669,00
Итого:	16 123 174
Временные здания и сооружения 0,8%	128 985
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ зимнее время 1,35%	219 404
Итого в текущих ценах 2017 г. (к-1)	18 538 233
ИТОГО с НДС 12%	**20 762 820**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Заместитель акима

_____**С.Б. Адилбаев**

Руководитель ОКХ

_____**А.Б. Алипбеков**

Главный специалист ОКХ

_____**У. М. Куттымбетов**

Подрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"
Директор

_____**П. А.Круль**

Технический надзор
ТОО "Зере-Сервис"

_____

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Есик Жолдары"

Наименование объекта -Капитальный ремонт 10 дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы (Участок №6) мкр.Алмагуль д.5А,6,7,8,9

Договор №175 от 30 октября 2017г.

АКТ

приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2017 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								%	на един.	всего
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство территории								
		Подготовка территории строительства								
1	Е11-270302-0501 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм м2 покрытия	1272	50,37	47,85	64076	60871	8615	--	3
				2,50	5,43	3185	6912	60,3	--	5
2	С341-310104-0501 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка т	146,28	79,00	--	11556	--	416	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т	146,28	637,98	--	93324	--	3360	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка м3 конструкции	29,095	2251,30	879,06	65502	25576	34629	1,55	45
				1372,25	403,25	39925	11733	60,3	0,39	11
5	С341-310104-0501 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка т	66,9185	79,00	--	5287	--	190	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т	66,9185	637,98	--	42693	--	1537	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка м	604	654,96	--	395594	--	261372	0,77	463
				654,96	--	395594	--	60,3	--	--
8	С341-310101-0701 в ценах II квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	543,6	430,00	--	233748	--	8415	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	543,6	637,98	--	346806	--	12485	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка	1676,47059	6941,75	3970,86	11637635	6657027	5238545	3,23	5415
		м3 лотка		2970,89	1631,01	4980609	2734340	60,3	1,22	2048
11	С341-310101-0701 в ценах II квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	61,275	430,00	--	26348	--	949	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	61,275	637,98	--	39092	--	1407	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е11-220401-0101 Изм. и доп. вып. 7	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Разборка	0,03	1225736,19	336500,67	36772	10095	20661	898,00	27
		км трубопровода		889235,52	112674,78	26677	3380	62,1	83,75	3
14	С341-310101-0701 в ценах II квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	15	430,00	--	6450	--	232	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	15	637,98	--	9570	--	345	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Земляные работы								
16	Е11-010105-0102	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	165,1	150,74	147,64	24887	24375	7036	--	1
		м3 грунта		3,10	57,64	512	9517	59,1	0,04	7
17	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	165,1	54,67	54,67	9027	9027	2313	--	--
		м3 грунта		--	19,67	--	3247	59,1	0,01	2
18	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	165,1	48,72	48,72	8043	8043	2096	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	17,87	--	2950	59,1	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13056409	6795014			5954
			Тенге			5446502	2772079			2079
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13056409				
	Материалы -		Тенге			20				
	Всего заработная плата -		Тенге				8218581			
	Транспортные расходы -		Тенге			814873				
		Накладные расходы -	Тенге			5604603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4956151		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					648452		
		Сметная прибыль -	Тенге			1492881				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20153893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8033
		Сметная заработная плата -	Тенге				8218581			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20153893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8033
		Сметная заработная плата -	Тенге				8218581			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда								
		Улицы и проезды								
19	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,3816	1334,55	1334,55	509	509	182	--	--
		т		--	684,94	--	261	60,3	0,58	--
20	С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	0,3816	82317,57	--	31412	--	1131	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1272	1096,35	70,44	1394555	89596	95322	0,03	43
		м2 покрытия		34,46	22,32	43827	28395	60,3	0,02	21
22	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	5088	-123,68	-0,02	-629272	-86	-22947	--	--
		м2 покрытия		-0,09	--	-470	--	60,3	--	--
23	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,3816	1334,55	1334,55	509	509	182	--	--
		т		--	684,94	--	261	60,3	0,58	--
24	С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	0,3816	82317,57	--	31412	--	1131	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1272	1096,35	70,44	1394555	89596	95322	0,03	43
		м2 покрытия		34,46	22,32	43827	28395	60,3	0,02	21
26	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	2544	123,68	0,02	314636	43	11474	--	--
		м2 покрытия		0,09	--	235	--	60,3	--	--
27	Е11-270201-1001	Камни бортовые. Установка оголовков бордюра БР 100.30.18	382	1194,79	21,63	456410	8264	168549	0,70	267
		м бортового камня		628,64	8,80	240140	3362	60,3	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С121-040508-9901 в ценах II квартала 2017 года	Камни бортовые	17,19	31682,13	--	544616	--	19606	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	15,28	969,57	844,64	14815	12906	3395	0,14	2
		м3 материала основания в плотном теле		122,96	176,85	1879	2702	60,3	0,14	2
30	С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	18,336	1398,65	--	25646	--	923	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тротуары								
31	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	883	111,72	--	98648	--	63951	0,12	109
		м2 спланированной площади		111,72	--	98648	--	59,1	--	--
32	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	132,45	969,57	844,64	128419	111873	29430	0,14	19
		м3 материала основания в плотном теле		122,96	176,85	16287	23423	60,3	0,14	19
33	С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	158,94	1398,65	--	222301	--	8003	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,6181	1334,55	1334,55	825	825	294	--	--
		т		--	684,94	--	423	60,3	0,58	--
35	С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	0,6181	82317,57	--	50880	--	1832	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	883	880,49	2,16	777475	1909	107081	0,14	127
		м2 покрытия		142,59	0,79	125911	696	60,3	--	1
37	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	3532	146,54	--	517586	--	69324	0,02	82
		м2 покрытия		22,97	--	81143	--	60,3	--	--
38	Е11-270201-1001	Камни бортовые. Установка оголовков бордюра БР 100.30.18	963	1194,79	21,63	1150584	20833	424901	0,70	672
		м бортового камня		628,64	8,80	605380	8475	60,3	0,01	6
39	С121-040508-9901 в ценах II квартала 2017 года	Камни бортовые	15,408	31682,13	--	488158	--	17574	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Детская площадка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	711,6	111,72	--	79500	--	51538	0,12	88
		м2 спланированной площади		111,72	--	79500	--	59,1	--	--
41	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	106,74	969,57	844,64	103492	90157	23717	0,14	15
		м3 материала основания в плотном теле		122,96	176,85	13125	18877	60,3	0,14	15
42	С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	128,088	1398,65	--	179150	--	6449	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,49812	1334,55	1334,55	665	665	237	--	--
		т		--	684,94	--	341	60,3	0,58	--
44	С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	0,49812	82317,57	--	41004	--	1476	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	711,6	880,49	2,16	626559	1538	86296	0,14	102
		м2 покрытия		142,59	0,79	101470	561	60,3	--	--
46	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	2846,4	146,54	--	417117	--	55867	0,02	66
		м2 покрытия		22,97	--	65392	--	60,3	--	--
47	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 6	Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	711,6	470,18	15,39	334580	10950	167611	0,38	272
		м2 покрытия		338,19	8,31	240658	5911	60,9	0,01	6
48	С122-060207-0103 в ценах II квартала 2017 года	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	711,6	5751,55	--	4092803	--	147341	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Площадка отдыха для взрослых (1 шт)								
49	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	34	111,72	--	3798	--	2462	0,12	4
		м2 спланированной площади		111,72	--	3798	--	59,1	--	--
50	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	5,1	969,57	844,64	4945	4308	1133	0,14	1
		м3 материала основания в плотном теле		122,96	176,85	627	902	60,3	0,14	1
51	С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	6,12	1398,65	--	8560	--	308	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,0238	1334,55	1334,55	32	32	11	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90								
		т	0,0238	82317,57	–	1959	–	71	–	–
54	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство								
		м2 покрытия	34	880,49	2,16	29937	73	4123	0,14	5
55	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101								
		м2 покрытия	136	146,54	–	19930	–	2669	0,02	3
56	84-020202-0104	Турник разновысокий, тип ТР-003								
		шт.	1	67449,00	3256,00	67449	3256	2892	–	–
56.1	У84-020202-0104	Турник разновысокий, тип ТР-003								
		шт.	1	8521,00	3256,00	8521	3256	2892	–	–
56.2	84-020202-0104	Стоимость оборудования в составе: Турник разновысокий, тип ТР-003								
		шт.	1	58928,00	–	58928	–	–	–	–
57	84-020208-0101	Стол для настольного тенниса								
		шт.	1	64555,00	4930,00	64555	4930	21230	–	–
57.1	У84-020208-0101	Стол для настольного тенниса								
		шт.	1	64555,00	4930,00	64555	4930	21230	–	–
58	84-020301-0102	Стол шахматный, тип 1								
		шт.	1	36389,00	3551,00	36389	3551	5848	–	–
58.1	У84-020301-0102	Стол, тип 1								
		шт.	1	36389,00	3551,00	36389	3551	5848	–	–
59	84-020302-0101	Скамья, тип 1С-1А								
		шт.	2	17006,00	189,00	34012	378	11742	–	–
59.1	У84-020302-0101	Скамья, тип 1С-1А								
		шт.	2	17006,00	189,00	34012	378	11742	–	–
60	84-020303-0201	Урна, тип У-001								
		шт.	2	9864,00	–	19728	–	–	–	–
60.1	У84-020303-0201	Урна, тип У-001								
		шт.	2	43,00	–	86	–	–	–	–
60.2	84-020303-0201	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001								
		шт.	2	9821,00	–	19642	–	–	–	–
		Устройство водопропускных ж/б труб отв. 0,5 м (20 п.м)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е11-010101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	10,741	116,83	110,22	1255	1184	241	0,01	--
		м3 грунта		6,61	23,12	71	248	59,1	0,02	--
62	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,0741	1687,71	--	1813	--	1175	1,89	2
		м3 грунта		1687,71	--	1813	--	59,1	--	--
63	С341-310104-0401 в ценах II квартала 2017 года	Глина сухая. Погрузка	15,407	181,00	--	2789	--	100	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	15,407	637,98	--	9829	--	354	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	1,204	969,57	844,64	1167	1017	268	0,14	--
		м3 материала основания в плотном теле		122,96	176,85	148	213	60,3	0,14	--
66	С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,444	1398,65	--	2020	--	73	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	Е11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	3,8	32516,44	13861,80	123562	52675	40224	11,80	45
		м3 железобетона звеньев		11413,67	3885,26	43372	14764	59,4	3,29	13
68	С121-040801-0101 в ценах II квартала 2017 года	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	20	20720,10	--	414402	--	14918	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	Е11-231201-0101	Люки. Установка	15	1442,41	138,59	21636	2079	13099	1,31	20
		шт.		1204,91	71,78	18074	1077	62,1	0,07	1
70	С123-030101-0304 в ценах II квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	15	16051,51	--	240773	--	8668	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
71	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	23,148	3689,51	143,06	85405	3312	16793	0,91	21
		м2 изолируемой поверхности		911,57	51,46	21101	1191	59,4	0,05	1
72	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	92,963	2528,60	96,04	235066	8928	44318	0,61	56
		м2 изолируемой поверхности		592,14	34,61	55047	3217	59,4	0,03	3
73	Е11-300504-0104	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, дополнительный слой. Устройство	92,963	624,38	16,88	58044	1569	11903	0,17	16
		м2 изолируемой поверхности		169,32	2,22	15741	206	59,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подъем люков								
74	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж шт.	11	1343,50 1204,91	138,59 71,78	14779 13254	1524 790	9567 62,1	1,31 0,07	14 1
75	Е11-070105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м шт. сборных конструкций	11	503,32 375,27	105,80 29,76	5537 4128	1164 327	3066 62,1	0,41 0,03	4 --
76	С121-040302-0105 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 шт.	11	6288,26 --	-- --	69171 --	-- --	2490 --	-- --	-- --
77	Е11-231201-0101	Люки. Установка шт.	11	1442,41 1204,91	138,59 71,78	15867 13254	1524 790	9606 62,1	1,31 0,07	14 1
78	С123-030101-0304 в ценах II квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект	11	16051,51 --	-- --	176567 --	-- --	6356 --	-- --	-- --
		Устройство арыков								
79	Е11-010101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3 грунта	130,79	116,83 6,61	110,22 23,12	15281 865	14416 3024	2931 59,1	0,01 0,02	1 2
80	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3 грунта+доработка	13,079	1687,71 1687,71	-- --	22074 22074	-- --	14310 59,1	1,89 --	25 --
81	С341-010104-1001 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км т	258,9642	220,06 --	-- --	56988 --	-- --	2052 --	-- --	-- --
82	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство м3 материала основания в плотном теле	22,55	969,57 122,96	844,64 176,85	21864 2773	19047 3988	5011 60,3	0,14 0,14	3 3
83	С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3	27,06	1398,65 --	-- --	37847 --	-- --	1363 --	-- --	-- --
84	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство м3 лотка	38,335	11425,87 2970,89	3970,86 1631,01	438011 113889	152223 62525	125975 60,3	3,23 1,22	124 47
85	С121-040303-9903 в ценах II квартала 2017 года	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 м3	38,335	51282,82 --	-- --	1965927 --	-- --	70773 --	-- --	-- --
		Спортивная площадка (25х15)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е11-010101-0331 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25								
		м3 грунта	94	108,17	102,04	10168	9592	1951	0,01	1
				6,13	21,41	576	2012	59,1	0,01	1
87	Е11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1								
		м2 спланированной площади	375	90,83	--	34061	--	22081	0,10	38
				90,83	--	34061	--	59,1	--	--
88	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
		м3 уплотненного грунта	113	44,42	44,42	5019	5019	1308	--	--
				--	16,29	--	1841	59,1	0,01	1
89	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство								
		м3 материала основания в плотном теле	56,25	969,57	844,64	54538	47511	12499	0,14	8
				122,96	176,85	6917	9948	60,3	0,14	8
90	С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014								
		м3	67,5	1398,65	--	94409	--	3399	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
91	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов								
		т	0,2625	1334,55	1334,55	350	350	125	--	--
				--	684,94	--	180	60,3	0,58	--
92	С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90								
		т	0,2625	82317,57	--	21608	--	778	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
93	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство								
		м2 покрытия	375	880,49	2,16	330185	811	45476	0,14	54
				142,59	0,79	53473	295	60,3	--	--
94	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101								
		м2 покрытия	1500	146,54	--	219813	--	29441	0,02	35
				22,97	--	34460	--	60,3	--	--
95	Е11-110101-3701 Изм. и доп. вып. 6	Устройство искусственного газона								
		м2 покрытия	375	2393,12	15,94	897422	5978	124691	0,42	159
				381,87	8,60	143200	3226	60,9	0,01	3
96	СТОО АРСЕНАЛСТРОЙ ЛТД	Искусственный газон с клеем, линией разметки, кварцевым песком, резиновым гранулятом								
		м2	375	5535,71	--	2075893	--	74732	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
97	84-020805-0201	Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003								
		шт	2	62124,00	2206,00	124248	4412	4104	--	--
				2295,00	441,00	4590	882	--	--	--
97.1	У84-020805-0201	Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003								
			2	8106,00	2206,00	16212	4412	4104	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		2295,00	441,00	4590	882	75	--	--
97.2	84-020805-0201	Стоимость оборудования в составе: Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003	2	54018,00	--	108036	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	84-020602-0202	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м	80	40649,00	4693,00	3251920	375440	602100	--	--
		секция (2 метра)		8972,00	1063,00	717760	85040	--	--	--
98.1	У84-020602-0202	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м	80	40649,00	4693,00	3251920	375440	602100	--	--
		секция (2 метра)		8972,00	1063,00	717760	85040	75	--	--
		МАФы на детскую площадку 7х19-1шт								
99	84-020104-0102	Качалка-балансир, тип 1	1	17077,00	1619,00	17077	1619	3724	--	--
		шт.		4477,00	488,00	4477	488	--	--	--
99.1	У84-020104-0102	Качалка-балансир, тип 1	1	17077,00	1619,00	17077	1619	3724	--	--
		шт.		4477,00	488,00	4477	488	75	--	--
100	84-020104-0302	Качалка на пружине "Дельфин", тип КП-002	1	26148,00	950,00	26148	950	1446	--	--
		шт.		1702,00	226,00	1702	226	--	--	--
00.1	У84-020104-0302	Качалка на пружине "Дельфин", тип КП-002	1	6996,00	950,00	6996	950	1446	--	--
		шт.		1702,00	226,00	1702	226	75	--	--
00.2	84-020104-0302	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Дельфин", тип КП-002	1	19152,00	--	19152	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	84-020104-0301	Качалка на пружине "Рыба", тип КП-001	1	27603,00	1326,00	27603	1326	1294	--	--
		шт.		1459,00	266,00	1459	266	--	--	--
01.1	У84-020104-0301	Качалка на пружине "Рыба", тип КП-001	1	5996,00	1326,00	5996	1326	1294	--	--
		шт.		1459,00	266,00	1459	266	75	--	--
01.2	84-020104-0301	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Рыба", тип КП-001	1	21607,00	--	21607	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	84-020104-0202	Качели двойные, тип КД-001	1	119955,00	3208,00	119955	3208	2993	--	--
		шт.		3349,00	642,00	3349	642	--	--	--
02.1	У84-020104-0202	Качели двойные, тип КД-001	1	11919,00	3208,00	11919	3208	2993	--	--
		шт.		3349,00	642,00	3349	642	75	--	--
02.2	84-020104-0202	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	1	108036,00	--	108036	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	84-020101-0103	Карусель-качалка, тип КК-001	1	69310,00	2157,00	69310	2157	2486	--	--
		шт.		2850,00	465,00	2850	465	--	--	--
03.1	У84-020101-0103	Карусель-качалка, тип КК-001	1	9890,00	2157,00	9890	2157	2486	--	--
		шт.		2850,00	465,00	2850	465	75	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03.2	84-020101-0103	Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001	1	59420,00	--	59420	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	84-020109-0306	Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	1	186831,00	151,00	186831	151	759	--	--
		шт.		945,00	67,00	945	67	--	--	--
04.1	У84-020109-0306	Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	1	1977,00	151,00	1977	151	759	--	--
		шт.		945,00	67,00	945	67	75	--	--
04.2	84-020109-0306	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	1	184854,00	--	184854	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	84-020203-0102	Рукоход, тип 2	1	60941,00	6153,00	60941	6153	6404	--	--
		шт.		6844,00	1695,00	6844	1695	--	--	--
05.1	У84-020203-0102	Рукоход, тип 2	1	60941,00	6153,00	60941	6153	6404	--	--
		шт.		6844,00	1695,00	6844	1695	75	--	--
106	84-020202-0105	Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004	1	73081,00	3558,00	73081	3558	3150	--	--
		шт.		3491,00	709,00	3491	709	--	--	--
06.1	У84-020202-0105	Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004	1	9242,00	3558,00	9242	3558	3150	--	--
		шт.		3491,00	709,00	3491	709	75	--	--
06.2	84-020202-0105	Стоимость оборудования в составе: Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004	1	63839,00	--	63839	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		МАФы на детскую площадку 28,5х10								
107	84-020104-0102	Качалка-балансир, тип 1	1	17077,00	1619,00	17077	1619	3724	--	--
		шт.		4477,00	488,00	4477	488	--	--	--
07.1	У84-020104-0102	Качалка-балансир, тип 1	1	17077,00	1619,00	17077	1619	3724	--	--
		шт.		4477,00	488,00	4477	488	75	--	--
108	84-020104-0307	Качалка на пружине "Петушок", тип КП-007	1	22921,00	687,00	22921	687	713	--	--
		шт.		811,00	139,00	811	139	--	--	--
08.1	У84-020104-0307	Качалка на пружине "Петушок", тип КП-007	1	3769,00	687,00	3769	687	713	--	--
		шт.		811,00	139,00	811	139	75	--	--
08.2	84-020104-0307	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Петушок", тип КП-007	1	19152,00	--	19152	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	84-020104-0304	Качалка на пружине "Пчелка", тип КП-004	1	26521,00	1101,00	26521	1101	1585	--	--
		шт.		1857,00	256,00	1857	256	--	--	--
09.1	У84-020104-0304	Качалка на пружине "Пчелка", тип КП-004	1	7369,00	1101,00	7369	1101	1585	--	--
		шт.		1857,00	256,00	1857	256	75	--	--
09.2	84-020104-0304	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Пчелка", тип КП-004	1	19152,00	--	19152	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	84-020104-0202	Качели двойные, тип КД-001	2	119955,00	3208,00	239910	6416	5987	--	--
		шт.		3349,00	642,00	6698	1284	--	--	--
10.1	У84-020104-0202	Качели двойные, тип КД-001	2	11919,00	3208,00	23838	6416	5987	--	--
		шт.		3349,00	642,00	6698	1284	75	--	--
10.2	84-020104-0202	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	2	108036,00	--	216072	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
111	84-020101-0104	Карусель (4 сидения), тип К-001	1	96201,00	2107,00	96201	2107	2445	--	--
		шт.		2805,00	455,00	2805	455	--	--	--
11.1	У84-020101-0104	Карусель (4 сидения), тип К-001	1	9773,00	2107,00	9773	2107	2445	--	--
		шт.		2805,00	455,00	2805	455	75	--	--
11.2	84-020101-0104	Стоимость оборудования в составе: Карусель (4 сидения), тип К-001	1	86428,00	--	86428	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
112	84-020109-0306	Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	1	186831,00	151,00	186831	151	759	--	--
		шт.		945,00	67,00	945	67	--	--	--
12.1	У84-020109-0306	Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	1	1977,00	151,00	1977	151	759	--	--
		шт.		945,00	67,00	945	67	75	--	--
12.2	84-020109-0306	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	1	184854,00	--	184854	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
113	84-020113-0102	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	1	616652,00	5453,00	616652	5453	5882	--	--
		шт.		6712,00	1130,00	6712	1130	--	--	--
13.1	У84-020113-0102	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	1	27367,00	5453,00	27367	5453	5882	--	--
		шт.		6712,00	1130,00	6712	1130	75	--	--
13.2	84-020113-0102	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	1	589285,00	--	589285	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	84-020201-0104	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	1	140803,00	3375,00	140803	3375	3377	--	--
		шт.		3823,00	679,00	3823	679	--	--	--
14.1	У84-020201-0104	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	1	16562,00	3375,00	16562	3375	3377	--	--
		шт.		3823,00	679,00	3823	679	75	--	--
14.2	84-020201-0104	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	1	124241,00	--	124241	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	84-020201-0109	Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом, тип ГК-004	1	182915,00	5766,00	182915	5766	5344	--	--
		шт.		5972,00	1153,00	5972	1153	--	--	--
15.1	У84-020201-0109	Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом, тип ГК-004	1	20862,00	5766,00	20862	5766	5344	--	--
		шт.		5972,00	1153,00	5972	1153	75	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
15.2	84-020201-0109	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом, тип ГК-004	шт.	1	162053,00	--	162053	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
116	84-020201-0105	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003	шт.	1	107431,00	2950,00	107431	2950	2930	--	--
					3313,00	593,00	3313	593	--	--	--
16.1	У84-020201-0105	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003	шт.	1	14128,00	2950,00	14128	2950	2930	--	--
					3313,00	593,00	3313	593	75	--	--
16.2	84-020201-0105	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003	шт.	1	93303,00	--	93303	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
117	84-020203-0104	Рукоход, тип Р-001	шт.	1	90507,00	2784,00	90507	2784	2542	--	--
					2833,00	556,00	2833	556	--	--	--
17.1	У84-020203-0104	Рукоход, тип Р-001	шт.	1	9480,00	2784,00	9480	2784	2542	--	--
					2833,00	556,00	2833	556	75	--	--
17.2	84-020203-0104	Стоимость оборудования в составе: Рукоход, тип Р-001	шт.	1	81027,00	--	81027	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		МАФы на детскую площадку (15х20)									
118	84-020104-0102	Качалка-балансир, тип 1	шт.	2	17077,00	1619,00	34154	3238	7448	--	--
					4477,00	488,00	8954	976	--	--	--
18.1	У84-020104-0102	Качалка-балансир, тип 1	шт.	2	17077,00	1619,00	34154	3238	7448	--	--
					4477,00	488,00	8954	976	75	--	--
119	84-020104-0302	Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002	шт.	1	26148,00	950,00	26148	950	1446	--	--
					1702,00	226,00	1702	226	--	--	--
19.1	У84-020104-0302	Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002	шт.	1	6996,00	950,00	6996	950	1446	--	--
					1702,00	226,00	1702	226	75	--	--
19.2	84-020104-0302	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002	шт.	1	19152,00	--	19152	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
120	84-020104-0303	Качалка на пружине "Машинка", тип КП-003	шт.	1	40105,00	1800,00	40105	1800	2811	--	--
					3317,00	431,00	3317	431	--	--	--
20.1	У84-020104-0303	Качалка на пружине "Машинка", тип КП-003	шт.	1	13096,00	1800,00	13096	1800	2811	--	--
					3317,00	431,00	3317	431	75	--	--
20.2	84-020104-0303	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Машинка", тип КП-003	шт.	1	27009,00	--	27009	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
121	84-020104-0202	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2	119955,00	3208,00	239910	6416	5987	--	--
					3349,00	642,00	6698	1284	--	--	--
21.1	У84-020104-0202	Качели двойные, тип КД-001		2	11919,00	3208,00	23838	6416	5987	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.2	84-020104-0202	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт. 2	3349,00	642,00	6698	1284	75	--	--
				108036,00	--	216072	--	--	--	--
122	84-020101-0104	Карусель (4 сидения), тип К-001	шт. 1	--	--	--	--	--	--	--
				96201,00	2107,00	96201	2107	2445	--	--
22.1	У84-020101-0104	Карусель (4 сидения), тип К-001	шт. 1	2805,00	455,00	2805	455	--	--	--
				9773,00	2107,00	9773	2107	2445	--	--
22.2	84-020101-0104	Стоимость оборудования в составе: Карусель (4 сидения), тип К-001	шт. 1	2805,00	455,00	2805	455	75	--	--
				86428,00	--	86428	--	--	--	--
123	84-020109-0306	Игровой модуль "Песочница Домик", тип5306	шт. 1	--	--	--	--	--	--	--
				186831,00	151,00	186831	151	759	--	--
23.1	У84-020109-0306	Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт. 1	945,00	67,00	945	67	--	--	--
				1977,00	151,00	1977	151	759	--	--
23.2	84-020109-0306	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт. 1	945,00	67,00	945	67	75	--	--
				184854,00	--	184854	--	--	--	--
124	84-020109-0303	Игровой модуль "Песочница", тип 5301	шт. 1	--	--	--	--	--	--	--
				140428,00	604,00	140428	604	3036	--	--
24.1	У84-020109-0303	Игровой модуль "Песочница", тип 5301	шт. 1	3780,00	268,00	3780	268	--	--	--
				5989,00	604,00	5989	604	3036	--	--
24.2	84-020109-0303	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница", тип 5301	шт. 1	3780,00	268,00	3780	268	75	--	--
				134439,00	--	134439	--	--	--	--
125	84-020113-0102	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт. 1	--	--	--	--	--	--	--
				616652,00	5453,00	616652	5453	5882	--	--
25.1	У84-020113-0102	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт. 1	6712,00	1130,00	6712	1130	--	--	--
				27367,00	5453,00	27367	5453	5882	--	--
25.2	84-020113-0102	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт. 1	6712,00	1130,00	6712	1130	75	--	--
				589285,00	--	589285	--	--	--	--
126	84-020201-0103	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-001	шт. 1	--	--	--	--	--	--	--
				139084,00	3252,00	139084	3252	3183	--	--
26.1	У84-020201-0103	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-001	шт. 1	3591,00	653,00	3591	653	--	--	--
				14843,00	3252,00	14843	3252	3183	--	--
26.2	84-020201-0103	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-001	шт. 1	3591,00	653,00	3591	653	75	--	--
				124241,00	--	124241	--	--	--	--
127	84-020201-0105	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003	шт. 1	--	--	--	--	--	--	--
				107431,00	2950,00	107431	2950	2930	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
27.1	У84-020201-0105	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003	шт.	1	3313,00 14128,00	593,00 2950,00	3313 14128	593 2950	-- 2930	-- --	-- --
27.2	84-020201-0105	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003	шт.	1	3313,00 93303,00	593,00 --	3313 93303	593 --	75 --	-- --	-- --
128	84-020203-0104	Рукоход, тип Р-001	шт.	1	-- 90507,00	-- 2784,00	-- 90507	-- 2784	-- 2542	-- --	-- --
28.1	У84-020203-0104	Рукоход, тип Р-001	шт.	1	2833,00 9480,00	556,00 2784,00	2833 9480	556 2784	-- 2542	-- --	-- --
28.2	84-020203-0104	Стоимость оборудования в составе: Рукоход, тип Р-001	шт.	1	2833,00 81027,00	556,00 --	2833 81027	556 --	75 --	-- --	-- --
129	84-020302-0307	Скамья, тип СК-007	шт.	14	-- 26542,00	-- 19,00	-- 371588	-- 266	-- 830	-- --	-- --
29.1	У84-020302-0307	Скамья, тип СК-007	шт.	14	74,00 515,00	5,00 19,00	1036 7210	70 266	-- 830	-- --	-- --
29.2	84-020302-0307	Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007	шт.	14	74,00 26027,00	5,00 --	1036 364378	70 --	75 --	-- --	-- --
130	84-020303-0201	Урна, тип У-001	шт.	14	-- 9864,00	-- --	-- 138096	-- --	-- --	-- --	-- --
30.1	У84-020303-0201	Урна, тип У-001	шт.	14	-- 43,00	-- --	-- 602	-- --	-- --	-- --	-- --
30.2	84-020303-0201	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	шт.	14	-- 9821,00	-- --	-- 137494	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28874000	1247893			2560
		Стоимость оборудования -	Тенге				3253624	339911			184
		Сметная прибыль -	Тенге				4276763				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				342141				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4618904				
		Материалы -	Тенге				24179897				
		Всего заработная плата -	Тенге				4563019				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					3593536			
		Местные материалы -	Тенге				6346973				
		Транспортные расходы -	Тенге				8698782				
		Накладные расходы -	Тенге				69606				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				3099811				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						2311788		
		Сметная прибыль -	Тенге				2182377		788023		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29462085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2743
		Сметная заработная плата -	Тенге				3593536			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			417339				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			417339				
		Накладные расходы -	Тенге			15024				
		Сметная прибыль -	Тенге			34589				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			466953				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			34547942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2743
		Сметная заработная плата -	Тенге				3593536			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			41930408	8042907			8514
		Стоимость оборудования -	Тенге			8700127	3111990			2263
		Сметная прибыль -	Тенге			4276763				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			342141				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4618904				
		Материалы -	Тенге			37236306				
		Всего заработная плата -	Тенге			4563039				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				11812117			
		Местные материалы -	Тенге			6346973				
		Транспортные расходы -	Тенге			8698782				
		Накладные расходы -	Тенге			884479				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			8704414				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7267939		
		Сметная прибыль -	Тенге					1436475		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3675258				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			49615978				
		Сметная заработная плата -	Тенге							10777
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				11812117			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			417339				
		Накладные расходы -	Тенге			417339				
		Сметная прибыль -	Тенге			15024				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34589				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			466953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			54701835				
		Сметная заработная плата -	Тенге							10777
		Всего по акту:					11812117			
		оборудование				**50 082 931,00**				
		Итого:				4 618 904,00				
		Временные здания и сооружения 0,8%				50 082 931				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ зимнее время 1,35%				400 663				
		Итого в текущих ценах 2017 г. (к-1)				681 529				
		ИТОГО с НДС 12%				55 784 027				
						62 478 110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Заместитель акима

_____С.Б. Адилбаев

Руководитель ОКХ

_____А.Б. Алипбеков

Главный специалист ОКХ

_____У. М. Куттымбетов

Подрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"
Директор

_____П. А.Круль

Технический надзор
ТОО "Зере-Сервис"

_____