**Заказчик: КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"**

**Форма 2**

**Подрядчик: ТОО "Есик Жолдары"**

**Наименование объекта -Капитальный ремонт 10 дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы (Участок №6) мкр.Алмагуль д.19,20,21,22,23,24,25,26**

**Договор №175 от 30 октября 2017г.**

# АКТ

## приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2017 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Благоустройство территории** | | | | | | | | |
| | | Подготовка территории строительства | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270302-0501 Изм. и доп. вып. 4 | Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм | 218,08 | 50,37 | 47,85 | 10986 | 10436 | 1477 | -- | 1 |
| | | м2 покрытия | | 2,50 | 5,43 | 546 | 1185 | 60,3 | -- | 1 |
| 2 | С341-310104-0501 в ценах II квартала 2017 года | Мусор строительный. Погрузка | 25,0792 | 79,00 | -- | 1981 | -- | 71 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | 25,0792 | 637,98 | -- | 16000 | -- | 576 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Е11-270302-0201 | Камни бортовые на бетонном основании. Разборка | 249 | 654,96 | -- | 163084 | -- | 107751 | 0,77 | 191 |
| | | м | | 654,96 | -- | 163084 | -- | 60,3 | -- | -- |
| 5 | С341-310101-0701 в ценах II квартала 2017 года | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка | 224,1 | 430,00 | -- | 96363 | -- | 3469 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | 224,1 | 637,98 | -- | 142971 | -- | 5147 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Е11-270201-0501 | Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка | 21,42 | 6941,75 | 3970,86 | 148692 | 85056 | 66932 | 3,23 | 69 |
| | | м3 лотка | | 2970,89 | 1631,01 | 63636 | 34936 | 60,3 | 1,22 | 26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С341-310101-0701 в ценах II квартала 2017 года | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка | 27,09 | 430,00 | – | 11649 | – | 419 | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | 27,09 | 637,98 | – | 17283 | – | 622 | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Земляные работы | | | | | | | | |
| 10 | Е11-010105-0102 | Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 | 90,89 | 150,74 | 147,64 | 13700 | 13419 | 3874 | – | – |
| | | м3 грунта | | 3,10 | 57,64 | 282 | 5239 | 59,1 | 0,04 | 4 |
| 11 | Е11-010105-0502 | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | 90,89 | 54,67 | 54,67 | 4969 | 4969 | 1273 | – | – |
| | | м3 грунта | | – | 19,67 | – | 1788 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| 12 | Е11-010201-0301 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | 90,89 | 48,72 | 48,72 | 4428 | 4428 | 1154 | – | – |
| | | м3 уплотненного грунта | | – | 17,87 | – | 1624 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 632107 | 118308 | | | 261 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 227548 | 44772 | | | 34 |
| | | Материалы - | Тенге | | | 632107 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 3 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | | 272321 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 286247 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 192766 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 164102 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | | 28664 | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 65990 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 890863 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | | | | | 295 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 272321 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 890863 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | | | | | 295 |
| | | | Тенге | | | | 272321 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда** | | | | | | | | |
| | | Улицы и проезды | | | | | | | | |
| 13 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 0,065424 | 1334,55 | 1334,55 | 87 | 87 | 31 | – | – |
| | | т | | – | 684,94 | – | 45 | 60,3 | 0,58 | – |
| 14 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | 0,065424 | 82317,57 | – | 5386 | – | 194 | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | 218,08 | 1096,35 | 70,44 | 239092 | 15361 | 16343 | 0,03 | 7 |
| | | м2 покрытия | | 34,46 | 22,32 | 7514 | 4868 | 60,3 | 0,02 | 4 |
| 16 | Е11-270602-0401 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | 872,32 | -123,68 | -0,02 | -107887 | -15 | -3934 | -- | -- |
| | | м2 покрытия | | -0,09 | -- | -81 | -- | 60,3 | -- | -- |
| 17 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 0,065424 | 1334,55 | 1334,55 | 87 | 87 | 31 | -- | -- |
| | | т | | -- | 684,94 | -- | 45 | 60,3 | 0,58 | -- |
| 18 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | 0,065424 | 82317,57 | -- | 5386 | -- | 194 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Е11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | 218,08 | 1096,35 | 70,44 | 239092 | 15361 | 16343 | 0,03 | 7 |
| | | м2 покрытия | | 34,46 | 22,32 | 7514 | 4868 | 60,3 | 0,02 | 4 |
| 20 | Е11-270602-0401 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | 436,16 | 123,68 | 0,02 | 53943 | 7 | 1967 | -- | -- |
| | | м2 покрытия | | 0,09 | -- | 40 | -- | 60,3 | -- | -- |
| 21 | Е11-270201-1001 | Камни бортовые. Установка оголовков бордюра БР 100.30.18 | 84 | 1194,79 | 21,63 | 100362 | 1817 | 37063 | 0,70 | 59 |
| | | м бортового камня | | 628,64 | 8,80 | 52806 | 739 | 60,3 | 0,01 | 1 |
| 22 | С121-040508-9901 в ценах II квартала 2017 года | Камни бортовые | 3,78 | 31682,13 | -- | 119758 | -- | 4311 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | 3,36 | 969,57 | 844,64 | 3258 | 2838 | 747 | 0,14 | -- |
| | | м3 материала основания в плотном теле | | 122,96 | 176,85 | 413 | 594 | 60,3 | 0,14 | -- |
| 24 | С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 4,032 | 1398,65 | -- | 5639 | -- | 203 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Тротуары | | | | | | | | |
| 25 | Е11-010203-0105 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | 340,02 | 111,72 | -- | 37987 | -- | 24626 | 0,12 | 42 |
| | | м2 спланированной площади | | 111,72 | -- | 37987 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 26 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | 51,003 | 969,57 | 844,64 | 49451 | 43079 | 11333 | 0,14 | 7 |
| | | м3 материала основания в плотном теле | | 122,96 | 176,85 | 6272 | 9020 | 60,3 | 0,14 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 61,2036 | 1398,65 | -- | 85602 | -- | 3082 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 0,238014 | 1334,55 | 1334,55 | 318 | 318 | 113 | -- | -- |
| | | т | | -- | 684,94 | -- | 163 | 60,3 | 0,58 | -- |
| 29 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | 0,238014 | 82317,57 | -- | 19593 | -- | 705 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | 340,02 | 880,49 | 2,16 | 299385 | 735 | 41234 | 0,14 | 49 |
| | | м2 покрытия | | 142,59 | 0,79 | 48485 | 268 | 60,3 | -- | -- |
| 31 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | 1360,08 | 146,54 | -- | 199309 | -- | 26695 | 0,02 | 32 |
| | | м2 покрытия | | 22,97 | -- | 31246 | -- | 60,3 | -- | -- |
| 32 | Е11-270201-1001 | Камни бортовые. Установка оголовков бордюра БР 100.30.18 | 335 | 1194,79 | 21,63 | 400255 | 7247 | 147811 | 0,70 | 234 |
| | | м бортового камня | | 628,64 | 8,80 | 210594 | 2948 | 60,3 | 0,01 | 2 |
| 33 | С121-040508-9901 в ценах II квартала 2017 года | Камни бортовые | 5,36 | 31682,13 | -- | 169816 | -- | 6113 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Детская площадка | | | | | | | | |
| 34 | Е11-010203-0105 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | 200 | 111,72 | -- | 22344 | -- | 14485 | 0,12 | 25 |
| | | м2 спланированной площади | | 111,72 | -- | 22344 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 35 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | 30 | 969,57 | 844,64 | 29087 | 25339 | 6666 | 0,14 | 4 |
| | | м3 материала основания в плотном теле | | 122,96 | 176,85 | 3689 | 5305 | 60,3 | 0,14 | 4 |
| 36 | С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 36 | 1398,65 | -- | 50351 | -- | 1813 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 0,14 | 1334,55 | 1334,55 | 187 | 187 | 67 | -- | -- |
| | | т | | -- | 684,94 | -- | 96 | 60,3 | 0,58 | -- |
| 38 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | 0,14 | 82317,57 | -- | 11524 | -- | 415 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | 200 | 880,49 | 2,16 | 176099 | 432 | 24254 | 0,14 | 29 |
| | | м2 покрытия | | 142,59 | 0,79 | 28519 | 158 | 60,3 | -- | -- |
| 40 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | 800 | 146,54 | -- | 117234 | -- | 15702 | 0,02 | 19 |
| | | м2 покрытия | | 22,97 | -- | 18379 | -- | 60,3 | -- | -- |
| 41 | Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 6 | Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм | 200 | 470,18 | 15,39 | 94036 | 3078 | 47108 | 0,38 | 76 |
| | | м2 покрытия | | 338,19 | 8,31 | 67638 | 1661 | 60,9 | 0,01 | 2 |
| 42 | С122-060207-0103 в ценах II квартала 2017 года | Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм | 200 | 5751,55 | -- | 1150310 | -- | 41411 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Площадка отдыха для взрослых( 1 шт) | | | | | | | | |
| 43 | Е11-010203-0105 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | 35 | 111,72 | -- | 3910 | -- | 2535 | 0,12 | 4 |
| | | м2 спланированной площади | | 111,72 | -- | 3910 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 44 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | 5,25 | 969,57 | 844,64 | 5090 | 4434 | 1167 | 0,14 | 1 |
| | | м3 материала основания в плотном теле | | 122,96 | 176,85 | 646 | 928 | 60,3 | 0,14 | 1 |
| 45 | С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 6,3 | 1398,65 | -- | 8811 | -- | 317 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 0,0245 | 1334,55 | 1334,55 | 33 | 33 | 12 | -- | -- |
| | | т | | -- | 684,94 | -- | 17 | 60,3 | 0,58 | -- |
| 47 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | 0,0245 | 82317,57 | -- | 2017 | -- | 73 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | 35 | 880,49 | 2,16 | 30817 | 76 | 4244 | 0,14 | 5 |
| | | м2 покрытия | | 142,59 | 0,79 | 4991 | 28 | 60,3 | -- | -- |
| 49 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | 140 | 146,54 | -- | 20516 | -- | 2748 | 0,02 | 3 |
| | | м2 покрытия | | 22,97 | -- | 3216 | -- | 60,3 | -- | -- |
| 50 | 84-020202-0104 | Турник разновысокий, тип ТР-003 | 1 | 67449,00 | 3256,00 | 67449 | 3256 | 2892 | -- | -- |
| | | шт. | | 3207,00 | 649,00 | 3207 | 649 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.1 | У84-020202-0104 | Турник разновысокий, тип ТР-003 | 1 | 8521,00 | 3256,00 | 8521 | 3256 | 2892 | -- | -- |
| | | шт. | | 3207,00 | 649,00 | 3207 | 649 | 75 | -- | -- |
| 50.2 | 84-020202-0104 | Стоимость оборудования в составе: Турник разновысокий, тип ТР-003 | 1 | 58928,00 | -- | 58928 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | 84-020208-0101 | Стол для настольного тенниса | 1 | 64555,00 | 4930,00 | 64555 | 4930 | 21230 | -- | -- |
| | | шт. | | 26975,00 | 1332,00 | 26975 | 1332 | -- | -- | -- |
| 51.1 | У84-020208-0101 | Стол для настольного тенниса | 1 | 64555,00 | 4930,00 | 64555 | 4930 | 21230 | -- | -- |
| | | шт. | | 26975,00 | 1332,00 | 26975 | 1332 | 75 | -- | -- |
| 52 | 84-020301-0102 | Стол шахматный, тип 1 | 1 | 36389,00 | 3551,00 | 36389 | 3551 | 5848 | -- | -- |
| | | шт. | | 6862,00 | 935,00 | 6862 | 935 | -- | -- | -- |
| 52.1 | У84-020301-0102 | Стол, тип 1 | 1 | 36389,00 | 3551,00 | 36389 | 3551 | 5848 | -- | -- |
| | | шт. | | 6862,00 | 935,00 | 6862 | 935 | 75 | -- | -- |
| 53 | 84-020302-0101 | Скамья, тип 1С-1А | 2 | 17006,00 | 189,00 | 34012 | 378 | 11742 | -- | -- |
| | | шт. | | 7770,00 | 58,00 | 15540 | 116 | -- | -- | -- |
| 53.1 | У84-020302-0101 | Скамья, тип 1С-1А | 2 | 17006,00 | 189,00 | 34012 | 378 | 11742 | -- | -- |
| | | шт. | | 7770,00 | 58,00 | 15540 | 116 | 75 | -- | -- |
| 54 | 84-020303-0201 | Урна, тип У-001 | 2 | 9864,00 | -- | 19728 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54.1 | У84-020303-0201 | Урна, тип У-001 | 2 | 43,00 | -- | 86 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54.2 | 84-020303-0201 | Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001 | 2 | 9821,00 | -- | 19642 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Подъем люков | | | | | | | | |
| 55 | Е11-231201-0101 | Люки. Демонтаж | 1 | 1343,50 | 138,59 | 1344 | 139 | 870 | 1,31 | 1 |
| | | шт. | | 1204,91 | 71,78 | 1205 | 72 | 62,1 | 0,07 | -- |
| 56 | Е11-070105-0201 | Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м | 1 | 503,32 | 105,80 | 503 | 106 | 279 | 0,41 | -- |
| | | шт. сборных конструкций | | 375,27 | 29,76 | 375 | 30 | 62,1 | 0,03 | -- |
| 57 | С121-040302-0105 в ценах II квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 | 1 | 6288,26 | -- | 6288 | -- | 226 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | Е11-231201-0101 | Люки. Установка | 1 | 1442,41 | 138,59 | 1442 | 139 | 873 | 1,31 | 1 |
| | | шт. | | 1204,91 | 71,78 | 1205 | 72 | 62,1 | 0,07 | -- |
| 59 | С123-030101-0304 в ценах II квартала 2017 года | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | 1 | 16051,51 | -- | 16052 | -- | 578 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Спортивная площадка (25х15) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Е11-010101-0331 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25 | 94 | 108,17 | 102,04 | 10168 | 9592 | 1951 | 0,01 | 1 |
| | | м3 грунта | | 6,13 | 21,41 | 576 | 2012 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| 61 | Е11-010203-0104 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 | 375 | 90,83 | -- | 34061 | -- | 22081 | 0,10 | 38 |
| | | м2 спланированной площади | | 90,83 | -- | 34061 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 62 | Е11-010201-0302 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | 113 | 44,42 | 44,42 | 5019 | 5019 | 1308 | -- | -- |
| | | м3 уплотненного грунта | | -- | 16,29 | -- | 1841 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| 63 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | 56,25 | 969,57 | 844,64 | 54538 | 47511 | 12499 | 0,14 | 8 |
| | | м3 материала основания в плотном теле | | 122,96 | 176,85 | 6917 | 9948 | 60,3 | 0,14 | 8 |
| 64 | С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 67,5 | 1398,65 | -- | 94409 | -- | 3399 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 0,2625 | 1334,55 | 1334,55 | 350 | 350 | 125 | -- | -- |
| | | т | | -- | 684,94 | -- | 180 | 60,3 | 0,58 | -- |
| 66 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | 0,2625 | 82317,57 | -- | 21608 | -- | 778 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | 375 | 880,49 | 2,16 | 330185 | 811 | 45476 | 0,14 | 54 |
| | | м2 покрытия | | 142,59 | 0,79 | 53473 | 295 | 60,3 | -- | -- |
| 68 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | 1500 | 146,54 | -- | 219813 | -- | 29441 | 0,02 | 35 |
| | | м2 покрытия | | 22,97 | -- | 34460 | -- | 60,3 | -- | -- |
| 69 | Е11-110101-3701 Изм. и доп. вып. 6 | Устройство искусственного газона | 375 | 2393,12 | 15,94 | 897422 | 5978 | 124691 | 0,42 | 159 |
| | | м2 покрытия | | 381,87 | 8,60 | 143200 | 3226 | 60,9 | 0,01 | 3 |
| 70 | СТОО АРСЕНАЛСТРОЙ ЛТД | Искусственный газон с клеем, линией разметки, кварцевым песком, резиновым гранулятом | 375 | 5535,71 | -- | 2075893 | -- | 74732 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | 84-020805-0201 | Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003 | 2 | 62124,00 | 2206,00 | 124248 | 4412 | 4104 | -- | -- |
| | | шт. | | 2295,00 | 441,00 | 4590 | 882 | -- | -- | -- |
| 71.1 | У84-020805-0201 | Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003 | 2 | 8106,00 | 2206,00 | 16212 | 4412 | 4104 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | 2295,00 | 441,00 | 4590 | 882 | 75 | -- | -- |
| 71.2 | 84-020805-0201 | Стоимость оборудования в составе: Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003 | 2 | 54018,00 | -- | 108036 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | 84-020602-0202 | Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м | 80 | 40649,00 | 4693,00 | 3251920 | 375440 | 602100 | -- | -- |
| | | секция (2 метра) | | 8972,00 | 1063,00 | 717760 | 85040 | -- | -- | -- |
| 72.1 | У84-020602-0202 | Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м | 80 | 40649,00 | 4693,00 | 3251920 | 375440 | 602100 | -- | -- |
| | | секция (2 метра) | | 8972,00 | 1063,00 | 717760 | 85040 | 75 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 11015682 | 582113 | | | 900 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 1606529 | 138380 | | | 40 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 186606 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 14928 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 201534 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 10813025 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 3253328 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 1744909 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 3291716 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2079338 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 1464863 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 1179286 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | | 285577 | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 982231 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 13260119 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 940 |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 1744909 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 16052 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 16052 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 578 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1330 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 17960 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 13479613 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1744909 | | | 940 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.МАФы на детскую площадку 10х10-2шт** | | | | | | | | |
| 73 | 84-020104-0102 | Качалка-балансир, тип 1 | 2 | 17077,00 | 1619,00 | 34154 | 3238 | 7448 | -- | -- |
| | | шт. | | 4477,00 | 488,00 | 8954 | 976 | -- | -- | -- |
| 73.1 | У84-020104-0102 | Качалка-балансир, тип 1 | 2 | 17077,00 | 1619,00 | 34154 | 3238 | 7448 | -- | -- |
| | | шт. | | 4477,00 | 488,00 | 8954 | 976 | 75 | -- | -- |
| 74 | 84-020104-0308 | Качалка на пружине "Осьминог", тип КП-008 | 1 | 68231,00 | 1976,00 | 68231 | 1976 | 2987 | -- | -- |
| | | шт. | | 3516,00 | 466,00 | 3516 | 466 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.1 | У84-020104-0308 | Качалка на пружине "Осьминог", тип КП-008 | 1 | 14213,00 | 1976,00 | 14213 | 1976 | 2987 | -- | -- |
| | | шт. | | 3516,00 | 466,00 | 3516 | 466 | 75 | -- | -- |
| 74.2 | 84-020104-0308 | Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Осьминог", тип КП-008 | 1 | 54018,00 | -- | 54018 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | 84-020104-0302 | Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002 | 2 | 26148,00 | 950,00 | 52296 | 1900 | 2892 | -- | -- |
| | | шт. | | 1702,00 | 226,00 | 3404 | 452 | -- | -- | -- |
| 75.1 | У84-020104-0302 | Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002 | 2 | 6996,00 | 950,00 | 13992 | 1900 | 2892 | -- | -- |
| | | шт. | | 1702,00 | 226,00 | 3404 | 452 | 75 | -- | -- |
| 75.2 | 84-020104-0302 | Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002 | 2 | 19152,00 | -- | 38304 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | 84-020104-0301 | Качалка на пружине "Цветок", тип КП-001 | 1 | 27603,00 | 1326,00 | 27603 | 1326 | 1294 | -- | -- |
| | | шт. | | 1459,00 | 266,00 | 1459 | 266 | -- | -- | -- |
| 76.1 | У84-020104-0301 | Качалка на пружине "Цветок", тип КП-001 | 1 | 5996,00 | 1326,00 | 5996 | 1326 | 1294 | -- | -- |
| | | шт. | | 1459,00 | 266,00 | 1459 | 266 | 75 | -- | -- |
| 76.2 | 84-020104-0301 | Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Цветок", тип КП-001 | 1 | 21607,00 | -- | 21607 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | 84-020104-0202 | Качели двойные, тип КД-001 | 2 | 119955,00 | 3208,00 | 239910 | 6416 | 5987 | -- | -- |
| | | шт. | | 3349,00 | 642,00 | 6698 | 1284 | -- | -- | -- |
| 77.1 | У84-020104-0202 | Качели двойные, тип КД-001 | 2 | 11919,00 | 3208,00 | 23838 | 6416 | 5987 | -- | -- |
| | | шт. | | 3349,00 | 642,00 | 6698 | 1284 | 75 | -- | -- |
| 77.2 | 84-020104-0202 | Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001 | 2 | 108036,00 | -- | 216072 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | 84-020101-0103 | Карусель-качалка, тип КК-001 | 2 | 69310,00 | 2157,00 | 138620 | 4314 | 4973 | -- | -- |
| | | шт. | | 2850,00 | 465,00 | 5700 | 930 | -- | -- | -- |
| 78.1 | У84-020101-0103 | Карусель-качалка, тип КК-001 | 2 | 9890,00 | 2157,00 | 19780 | 4314 | 4973 | -- | -- |
| | | шт. | | 2850,00 | 465,00 | 5700 | 930 | 75 | -- | -- |
| 78.2 | 84-020101-0103 | Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001 | 2 | 59420,00 | -- | 118840 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | 84-020109-0306 | Игровой модуль "Песочница Домик", тип5306 | 2 | 186831,00 | 151,00 | 373662 | 302 | 1518 | -- | -- |
| | | шт. | | 945,00 | 67,00 | 1890 | 134 | -- | -- | -- |
| 79.1 | У84-020109-0306 | Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306 | 2 | 1977,00 | 151,00 | 3954 | 302 | 1518 | -- | -- |
| | | шт. | | 945,00 | 67,00 | 1890 | 134 | 75 | -- | -- |
| 79.2 | 84-020109-0306 | Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306 | 2 | 184854,00 | -- | 369708 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | 84-020203-0102 | Рукоход, тип 2 | 2 | 60941,00 | 6153,00 | 121882 | 12306 | 12809 | -- | -- |
| | | шт. | | 6844,00 | 1695,00 | 13688 | 3390 | -- | -- | -- |
| 80.1 | У84-020203-0102 | Рукоход, тип 2 | 2 | 60941,00 | 6153,00 | 121882 | 12306 | 12809 | -- | -- |
| | | шт. | | 6844,00 | 1695,00 | 13688 | 3390 | 75 | -- | -- |
| 81 | 84-020202-0105 | Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004 | 2 | 73081,00 | 3558,00 | 146162 | 7116 | 6300 | -- | -- |
| | | шт. | | 3491,00 | 709,00 | 6982 | 1418 | -- | -- | -- |
| 81.1 | У84-020202-0105 | Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004 | 2 | 9242,00 | 3558,00 | 18484 | 7116 | 6300 | -- | -- |
| | | шт. | | 3491,00 | 709,00 | 6982 | 1418 | 75 | -- | -- |
| 81.2 | 84-020202-0105 | Стоимость оборудования в составе: Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004 | 2 | 63839,00 | -- | 127678 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | 84-020302-0307 | Скамья, тип СК-007 | 10 | 26542,00 | 19,00 | 265420 | 190 | 593 | -- | -- |
| | | шт. | | 74,00 | 5,00 | 740 | 50 | -- | -- | -- |
| 82.1 | У84-020302-0307 | Скамья, тип СК-007 | 10 | 515,00 | 19,00 | 5150 | 190 | 593 | -- | -- |
| | | шт. | | 74,00 | 5,00 | 740 | 50 | 75 | -- | -- |
| 82.2 | 84-020302-0307 | Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007 | 10 | 26027,00 | -- | 260270 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | 84-020303-0201 | Урна, тип У-001 | 10 | 9864,00 | -- | 98640 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83.1 | У84-020303-0201 | Урна, тип У-001 | 10 | 43,00 | -- | 430 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83.2 | 84-020303-0201 | Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001 | 10 | 9821,00 | -- | 98210 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1566580 | 39084 | | | -- |
| | | | Тенге | | | 53031 | 9366 | | | -- |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 1304707 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 104377 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 1409084 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 261873 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 169758 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 62397 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 46798 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 46798 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 24694 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 333364 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 62397 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1742448 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 62397 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 13214369 | 739505 | | | 1161 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 1887108 | 192518 | | | 73 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 1491313 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 119305 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 1610618 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 11707005 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 3423090 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 2079626 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 3291716 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 2079338 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 286247 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1704427 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 1390186 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 314241 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1072915 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 14484346 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1235 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2079626 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 16052 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 16052 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 578 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1330 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 17960 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 16112924 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1235 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2079626 | | | |

| | |
|---|---|
| Всего по акту: | **14 502 306,00** |
| оборудование | 1 610 618,00 |
| Итого: | 14 502 306 |
| Временные здания и сооружения 0,8% | 116 018 |
| Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ зимнее время 1,35% | 197 347 |
| Итого в текущих ценах 2017 г. (к-1) | 16 426 290 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | **18 397 445** |

**Заказчик:**
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

**Заместитель акима**

_____**С.Б. Адилбаев**

**Подрядчик:**
ТОО "Есик Жолдары"
**Директор**

_____**П. А.Круль**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Руководитель ОКХ**

_____**А.Б. Алипбеков**

**Главный специалист ОКХ**

_____**У. М. Куттымбетов**

**Технический надзор**
ТОО "Зере-Сервис"

_____

**Заказчик: КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"**

**Форма 2**

**Подрядчик: ТОО "Есик Жолдары"**

**Наименование объекта -Капитальный ремонт 10 дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы (Участок №6) мкр.Алмагуль д.32,33,35,36,37,38,39,40**

**Договор №175 от 30 октября 2017г.**

**АКТ**

**приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2017 года**

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Благоустройство территории** | | | | | | | | | | |
| | | Подготовка территории строительства | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270302-0501 Изм. и доп. вып. 4 | Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм | 2104 | 50,37 | 47,85 | 105988 | 100687 | 14249 | -- | 5 | | |
| | | м2 покрытия | | 2,50 | 5,43 | 5269 | 11433 | 60,3 | -- | 8 | | |
| 2 | С341-310104-0501 в ценах II квартала 2017 года | Мусор строительный. Погрузка | 250,138 | 79,00 | -- | 19761 | -- | 711 | -- | -- | | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 3 | С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | 250,138 | 637,98 | -- | 159583 | -- | 5745 | -- | -- | | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 4 | Е11-270302-0104 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | 5,25 | 2251,30 | 879,06 | 11819 | 4615 | 6249 | 1,55 | 8 | | |
| | | м3 конструкции | | 1372,25 | 403,25 | 7204 | 2117 | 60,3 | 0,39 | 2 | | |
| 5 | С341-310104-0501 в ценах II квартала 2017 года | Мусор строительный. Погрузка | 12,495 | 79,00 | -- | 987 | -- | 36 | -- | -- | | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 6 | С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | 12,495 | 637,98 | -- | 7972 | -- | 287 | -- | -- | | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 7 | Е11-270302-0201 | Камни бортовые на бетонном основании. Разборка | 661 | 654,96 | -- | 432926 | -- | 286038 | 0,77 | 507 | | |
| | | м | | 654,96 | -- | 432926 | -- | 60,3 | -- | -- | | |
| 8 | С341-310101-0701 в ценах II квартала 2017 года | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка | 53,541 | 430,00 | -- | 23023 | -- | 829 | -- | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | 53,541 | 637,98 | -- | 34158 | -- | 1230 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Е11-270201-0501 | Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка | 22,78 | 6941,75 | 3970,86 | 158133 | 90456 | 71182 | 3,23 | 74 |
| | | м3 лотка | | 2970,89 | 1631,01 | 67677 | 37154 | 60,3 | 1,22 | 28 |
| 11 | С341-310101-0701 в ценах II квартала 2017 года | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка | 28,81 | 430,00 | -- | 12388 | -- | 446 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | 296,81 | 637,98 | -- | 189359 | -- | 6817 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Е11-220401-0101 Изм. и доп. вып. 7 | Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Разборка | 0,009 | 1225736,19 | 336500,67 | 11032 | 3029 | 6198 | 898,00 | 8 |
| | | км трубопровода | | 889235,52 | 112674,78 | 8003 | 1014 | 62,1 | 83,75 | 1 |
| 14 | С341-310101-0701 в ценах II квартала 2017 года | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка | 4,5 | 430,00 | -- | 1935 | -- | 70 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | 4,5 | 637,98 | -- | 2871 | -- | 103 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Земляные работы | | | | | | | | |
| 16 | Е11-010105-0102 | Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 | 100,1 | 150,74 | 147,64 | 15089 | 14779 | 4266 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | 3,10 | 57,64 | 310 | 5770 | 59,1 | 0,04 | 4 |
| 17 | Е11-010105-0502 | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | 100,1 | 54,67 | 54,67 | 5473 | 5473 | 1403 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 19,67 | -- | 1969 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| 18 | Е11-010201-0301 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | 100,1 | 48,72 | 48,72 | 4877 | 4877 | 1271 | -- | -- |
| | | м3 уплотненного грунта | | -- | 17,87 | -- | 1789 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1197373 | 223914 | | | 602 |
| | | | Тенге | | | 521390 | 61246 | | | 46 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1197373 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 32 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 582636 | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 452036 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 407129 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 351374 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 55755 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 128360 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1732862 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 648 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 582636 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1732862 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 648 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 582636 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда** | | | | | | | | |
| | | Улицы и проезды | | | | | | | | |
| 19 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 0,6306 | 1334,55 | 1334,55 | 842 | 842 | 300 | -- | -- |
| | | т | | -- | 684,94 | -- | 432 | 60,3 | 0,58 | -- |
| 20 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | 0,6306 | 82317,57 | -- | 51909 | -- | 1869 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Е11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | 2102 | 1096,35 | 70,44 | 2304524 | 148059 | 157521 | 0,03 | 71 |
| | | м2 покрытия | | 34,46 | 22,32 | 72425 | 46924 | 60,3 | 0,02 | 35 |
| 22 | Е11-270602-0401 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | 8408 | -123,68 | -0,02 | -1039882 | -143 | -37921 | -- | -1 |
| | | м2 покрытия | | -0,09 | -- | -776 | -- | 60,3 | -- | -- |
| 23 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 0,6306 | 1334,55 | 1334,55 | 842 | 842 | 300 | -- | -- |
| | | т | | -- | 684,94 | -- | 432 | 60,3 | 0,58 | -- |
| 24 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | 0,6306 | 82317,57 | -- | 51909 | -- | 1869 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | 2102 | 1096,35 | 70,44 | 2304524 | 148059 | 157521 | 0,03 | 71 |
| | | м2 покрытия | | 34,46 | 22,32 | 72425 | 46924 | 60,3 | 0,02 | 35 |
| 26 | Е11-270602-0401 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | 4204 | 123,68 | 0,02 | 519941 | 71 | 18960 | -- | -- |
| | | м2 покрытия | | 0,09 | -- | 388 | -- | 60,3 | -- | -- |
| 27 | Е11-270201-1001 | Камни бортовые. Установка оголовков бордюра БР 100.30.18 | 637 | 1194,79 | 21,63 | 761082 | 13780 | 281061 | 0,70 | 445 |
| | | м бортового камня | | 628,64 | 8,80 | 400444 | 5606 | 60,3 | 0,01 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | С121-040508-9901 в ценах II квартала 2017 года | Камни бортовые | 28,665 | 31682,13 | -- | 908168 | -- | 32694 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | 25,48 | 969,57 | 844,64 | 24705 | 21522 | 5662 | 0,14 | 4 |
| | | м3 материала основания в плотном теле | | 122,96 | 176,85 | 3133 | 4506 | 60,3 | 0,14 | 4 |
| 30 | С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 30,576 | 1398,65 | -- | 42765 | -- | 1540 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Тротуары | | | | | | | | |
| 31 | Е11-010203-0105 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | 522 | 111,72 | -- | 58318 | -- | 37806 | 0,12 | 64 |
| | | м2 спланированной площади | | 111,72 | -- | 58318 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 32 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | 78,3 | 969,57 | 844,64 | 75917 | 66136 | 17398 | 0,14 | 11 |
| | | м3 материала основания в плотном теле | | 122,96 | 176,85 | 9628 | 13847 | 60,3 | 0,14 | 11 |
| 33 | С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 93,96 | 1398,65 | -- | 131417 | -- | 4731 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 0,3654 | 1334,55 | 1334,55 | 488 | 488 | 174 | -- | -- |
| | | т | | -- | 684,94 | -- | 250 | 60,3 | 0,58 | -- |
| 35 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | 0,3654 | 82317,57 | -- | 30079 | -- | 1083 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | 522 | 880,49 | 2,16 | 459617 | 1128 | 63303 | 0,14 | 75 |
| | | м2 покрытия | | 142,59 | 0,79 | 74434 | 411 | 60,3 | -- | -- |
| 37 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | 2088 | 146,54 | -- | 305980 | -- | 40982 | 0,02 | 48 |
| | | м2 покрытия | | 22,97 | -- | 47969 | -- | 60,3 | -- | -- |
| 38 | Е11-270201-1001 | Камни бортовые. Установка оголовков бордюра БР 100.30.18 | 758 | 1194,79 | 21,63 | 905651 | 16398 | 334450 | 0,70 | 529 |
| | | м бортового камня | | 628,64 | 8,80 | 476509 | 6671 | 60,3 | 0,01 | 5 |
| 39 | С121-040508-9901 в ценах II квартала 2017 года | Камни бортовые | 12,128 | 31682,13 | -- | 384241 | -- | 13833 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Детская площадка | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е11-010203-0105 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | 437 | 111,72 | -- | 48821 | -- | 31650 | 0,12 | 54 |
| | | м2 спланированной площади | | 111,72 | -- | 48821 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 41 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | 65,55 | 969,57 | 844,64 | 63555 | 55366 | 14565 | 0,14 | 9 |
| | | м3 материала основания в плотном теле | | 122,96 | 176,85 | 8060 | 11592 | 60,3 | 0,14 | 9 |
| 42 | С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 78,66 | 1398,65 | -- | 110018 | -- | 3961 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 0,3059 | 1334,55 | 1334,55 | 408 | 408 | 146 | -- | -- |
| | | т | | -- | 684,94 | -- | 210 | 60,3 | 0,58 | -- |
| 44 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | 0,3059 | 82317,57 | -- | 25181 | -- | 907 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | 437 | 880,49 | 2,16 | 384775 | 945 | 52995 | 0,14 | 63 |
| | | м2 покрытия | | 142,59 | 0,79 | 62314 | 344 | 60,3 | -- | -- |
| 46 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | 1748 | 146,54 | -- | 256155 | -- | 34308 | 0,02 | 41 |
| | | м2 покрытия | | 22,97 | -- | 40158 | -- | 60,3 | -- | -- |
| 47 | Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 6 | Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм | 437 | 470,18 | 15,39 | 205468 | 6725 | 102931 | 0,38 | 167 |
| | | м2 покрытия | | 338,19 | 8,31 | 147790 | 3630 | 60,9 | 0,01 | 4 |
| 48 | С122-060207-0103 в ценах II квартала 2017 года | Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм | 437 | 5751,55 | -- | 2513427 | -- | 90483 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Площадка отдыха для взрослых (1 шт) | | | | | | | | |
| 49 | Е11-010203-0105 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | 35,4 | 111,72 | -- | 3955 | -- | 2564 | 0,12 | 4 |
| | | м2 спланированной площади | | 111,72 | -- | 3955 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 50 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | 35,4 | 969,57 | 844,64 | 34323 | 29900 | 7866 | 0,14 | 5 |
| | | м3 материала основания в плотном теле | | 122,96 | 176,85 | 4353 | 6260 | 60,3 | 0,14 | 5 |
| 51 | С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 42,48 | 1398,65 | -- | 59415 | -- | 2139 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 0,02478 | 1334,55 | 1334,55 | 33 | 33 | 12 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | 684,94 | -- | 17 | 60,3 | 0,58 | -- |
| 53 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | 0,02478 | 82317,57 | -- | 2040 | -- | 73 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | 35,4 | 880,49 | 2,16 | 31169 | 77 | 4293 | 0,14 | 5 |
| | | м2 покрытия | | 142,59 | 0,79 | 5048 | 28 | 60,3 | -- | -- |
| 55 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | 141,6 | 146,54 | -- | 20750 | -- | 2779 | 0,02 | 3 |
| | | м2 покрытия | | 22,97 | -- | 3253 | -- | 60,3 | -- | -- |
| 56 | 84-020202-0104 | Турник разновысокий, тип ТР-003 | 1 | 67449,00 | 3256,00 | 67449 | 3256 | 2892 | -- | -- |
| | | шт. | | 3207,00 | 649,00 | 3207 | 649 | -- | -- | -- |
| 56.1 | У84-020202-0104 | Турник разновысокий, тип ТР-003 | 1 | 8521,00 | 3256,00 | 8521 | 3256 | 2892 | -- | -- |
| | | шт. | | 3207,00 | 649,00 | 3207 | 649 | 75 | -- | -- |
| 56.2 | 84-020202-0104 | Стоимость оборудования в составе: Турник разновысокий, тип ТР-003 | 1 | 58928,00 | -- | 58928 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | 84-020208-0101 | Стол для настольного тенниса | 1 | 64555,00 | 4930,00 | 64555 | 4930 | 21230 | -- | -- |
| | | шт. | | 26975,00 | 1332,00 | 26975 | 1332 | -- | -- | -- |
| 57.1 | У84-020208-0101 | Стол для настольного тенниса | 1 | 64555,00 | 4930,00 | 64555 | 4930 | 21230 | -- | -- |
| | | шт. | | 26975,00 | 1332,00 | 26975 | 1332 | 75 | -- | -- |
| 58 | 84-020301-0102 | Стол шахматный, тип 1 | 1 | 36389,00 | 3551,00 | 36389 | 3551 | 5848 | -- | -- |
| | | шт. | | 6862,00 | 935,00 | 6862 | 935 | -- | -- | -- |
| 58.1 | У84-020301-0102 | Стол, тип 1 | 1 | 36389,00 | 3551,00 | 36389 | 3551 | 5848 | -- | -- |
| | | шт. | | 6862,00 | 935,00 | 6862 | 935 | 75 | -- | -- |
| 59 | 84-020302-0101 | Скамья, тип 1С-1А | 2 | 17006,00 | 189,00 | 34012 | 378 | 11742 | -- | -- |
| | | шт. | | 7770,00 | 58,00 | 15540 | 116 | -- | -- | -- |
| 59.1 | У84-020302-0101 | Скамья, тип 1С-1А | 2 | 17006,00 | 189,00 | 34012 | 378 | 11742 | -- | -- |
| | | шт. | | 7770,00 | 58,00 | 15540 | 116 | 75 | -- | -- |
| 60 | 84-020303-0201 | Урна, тип У-001 | 2 | 9864,00 | -- | 19728 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60.1 | У84-020303-0201 | Урна, тип У-001 | 2 | 43,00 | -- | 86 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60.2 | 84-020303-0201 | Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001 | 2 | 9821,00 | -- | 19642 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Устройство водопропускных ж/б труб отв. 0,5 м (20 п.м) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Е11-010101-0332 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 22,556 | 116,83 | 110,22 | 2635 | 2486 | 506 | 0,01 | -- |
| | | м3 грунта | | 6,61 | 23,12 | 149 | 522 | 59,1 | 0,02 | -- |
| 62 | Е11-010205-0102 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | 2,256 | 1687,71 | -- | 3807 | -- | 2468 | 1,89 | 4 |
| | | м3 грунта | | 1687,71 | -- | 3807 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 63 | С341-310104-0401 в ценах II квартала 2017 года | Глина сухая. Погрузка | 32,356 | 181,00 | -- | 5856 | -- | 211 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | 32,356 | 637,98 | -- | 20642 | -- | 743 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | 2,528 | 969,57 | 844,64 | 2451 | 2135 | 562 | 0,14 | -- |
| | | м3 материала основания в плотном теле | | 122,96 | 176,85 | 311 | 447 | 60,3 | 0,14 | -- |
| 66 | С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 3,033 | 1398,65 | -- | 4243 | -- | 153 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | Е11-300401-0201 | Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м | 7,98 | 32516,44 | 13861,80 | 259481 | 110617 | 84471 | 11,80 | 94 |
| | | м3 железобетона звеньев | | 11413,67 | 3885,26 | 91081 | 31004 | 59,4 | 3,29 | 26 |
| 68 | С121-040801-0101 в ценах II квартала 2017 года | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 | 42 | 20720,10 | -- | 870244 | -- | 31329 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | 0,9 | 16775,29 | 681,64 | 15098 | 613 | 1135 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 1121,77 | 185,92 | 1010 | 167 | 48,5 | 0,18 | -- |
| 70 | Е11-300403-0101 | Установка смотровых блоков | 3,33 | 13650,54 | 6898,74 | 45456 | 22973 | 16428 | 5,46 | 18 |
| | | м3 сборных конструкций | | 5281,24 | 1936,73 | 17587 | 6449 | 59,4 | 1,64 | 5 |
| 71 | СПРАЙС-ЛИСТ | Стоимость смотровых блоков | 9 | 18178,57 | -- | 163607 | -- | 5890 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство ( стык круглого звена и смотрового блока) | 0,9 | 16775,29 | 681,64 | 15098 | 613 | 1135 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 1121,77 | 185,92 | 1010 | 167 | 48,5 | 0,18 | -- |
| 73 | Е11-231201-0101 | Люки. Установка | 9 | 1442,41 | 138,59 | 12982 | 1247 | 7860 | 1,31 | 12 |
| | | шт. | | 1204,91 | 71,78 | 10844 | 646 | 62,1 | 0,07 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | С123-030101-0304 в ценах II квартала 2017 года | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | 9 | 16051,51 | -- | 144464 | -- | 5201 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | Е11-300504-0102 | Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство | 48,61 | 3689,51 | 143,06 | 179351 | 6954 | 35265 | 0,91 | 44 |
| | | м2 изолируемой поверхности | | 911,57 | 51,46 | 44312 | 2501 | 59,4 | 0,05 | 2 |
| 76 | Е11-300504-0103 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство | 195,2 | 2528,60 | 96,04 | 493638 | 18750 | 93067 | 0,61 | 118 |
| | | м2 изолируемой поверхности | | 592,14 | 34,61 | 115600 | 6756 | 59,4 | 0,03 | 6 |
| 77 | Е11-300504-0104 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, дополнительный слой. Устройство | 195,2 | 624,38 | 16,88 | 121892 | 3296 | 24997 | 0,17 | 34 |
| | | м2 изолируемой поверхности | | 169,32 | 2,22 | 33056 | 433 | 59,4 | -- | -- |
| | | Подъем люков | | | | | | | | |
| 78 | Е11-231201-0101 | Люки. Демонтаж | 26 | 1343,50 | 138,59 | 34931 | 3603 | 22613 | 1,31 | 34 |
| | | шт. | | 1204,91 | 71,78 | 31328 | 1866 | 62,1 | 0,07 | 2 |
| 79 | Е11-070105-0201 | Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м | 26 | 503,32 | 105,80 | 13086 | 2751 | 7246 | 0,41 | 11 |
| | | шт. сборных конструкций | | 375,27 | 29,76 | 9757 | 774 | 62,1 | 0,03 | 1 |
| 80 | С121-040302-0105 в ценах II квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 | 26 | 6288,26 | -- | 163495 | -- | 5886 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | Е11-231201-0101 | Люки. Установка | 26 | 1442,41 | 138,59 | 37503 | 3603 | 22706 | 1,31 | 34 |
| | | шт. | | 1204,91 | 71,78 | 31328 | 1866 | 62,1 | 0,07 | 2 |
| 82 | С123-030101-0304 в ценах II квартала 2017 года | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | 26 | 16051,51 | -- | 417339 | -- | 15024 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Устройство арыков | | | | | | | | |
| 83 | Е11-010101-0332 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 95,468 | 116,83 | 110,22 | 11154 | 10522 | 2140 | 0,01 | 1 |
| | | м3 грунта | | 6,61 | 23,12 | 631 | 2207 | 59,1 | 0,02 | 2 |
| 84 | Е11-010205-0102 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | 9,5468 | 1687,71 | -- | 16112 | -- | 10445 | 1,89 | 18 |
| | | м3 грунта+доработка | | 1687,71 | -- | 16112 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 85 | С341-010104-1001 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | 189,02664 | 220,06 | -- | 41597 | -- | 1497 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | 16,46 | 969,57 | 844,64 | 15959 | 13903 | 3657 | 0,14 | 2 |
| | | м3 материала основания в плотном теле | | 122,96 | 176,85 | 2024 | 2911 | 60,3 | 0,14 | 2 |
| 87 | С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 19,752 | 1398,65 | -- | 27626 | -- | 995 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | Е11-270201-0501 | Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство | 27,982 | 11425,87 | 3970,86 | 319719 | 111113 | 91954 | 3,23 | 90 |
| | | м3 лотка | | 2970,89 | 1631,01 | 83131 | 45639 | 60,3 | 1,22 | 34 |
| 89 | С121-040303-9903 в ценах II квартала 2017 года | Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 | 27,982 | 51282,82 | -- | 1434996 | -- | 51660 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Спортивная площадка (25х15) | | | | | | | | |
| 90 | Е11-010101-0331 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25 | 94 | 108,17 | 102,04 | 10168 | 9592 | 1951 | 0,01 | 1 |
| | | м3 грунта | | 6,13 | 21,41 | 576 | 2012 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| 91 | Е11-010203-0104 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов I | 375 | 90,83 | -- | 34061 | -- | 22081 | 0,10 | 38 |
| | | м2 спланированной площади | | 90,83 | -- | 34061 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 92 | Е11-010201-0302 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | 113 | 44,42 | 44,42 | 5019 | 5019 | 1308 | -- | -- |
| | | м3 уплотненного грунта | | -- | 16,29 | -- | 1841 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| 93 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | 56,25 | 969,57 | 844,64 | 54538 | 47511 | 12499 | 0,14 | 8 |
| | | м3 материала основания в плотном теле | | 122,96 | 176,85 | 6917 | 9948 | 60,3 | 0,14 | 8 |
| 94 | С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 67,5 | 1398,65 | -- | 94409 | -- | 3399 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 0,2625 | 1334,55 | 1334,55 | 350 | 350 | 125 | -- | -- |
| | | т | | -- | 684,94 | -- | 180 | 60,3 | 0,58 | -- |
| 96 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | 0,2625 | 82317,57 | -- | 21608 | -- | 778 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | 375 | 880,49 | 2,16 | 330185 | 811 | 45476 | 0,14 | 54 |
| | | м2 покрытия | | 142,59 | 0,79 | 53473 | 295 | 60,3 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | 1500 | 146,54 | -- | 219813 | -- | 29441 | 0,02 | 35 |
| | | м2 покрытия | | 22,97 | -- | 34460 | -- | 60,3 | -- | -- |
| 99 | Е11-110101-3701 Изм. и доп. вып. 6 | Устройство искусственного газона | 375 | 2393,12 | 15,94 | 897422 | 5978 | 124691 | 0,42 | 159 |
| | | м2 покрытия | | 381,87 | 8,60 | 143200 | 3226 | 60,9 | 0,01 | 3 |
| 100 | СТОО АРСЕНАЛСТРОЙ ЛТД | Искусственный газон с клеем, линией разметки, кварцевым песком, резиновым гранулятом | 375 | 5535,71 | -- | 2075893 | -- | 74732 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101 | 84-020805-0201 | Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003 | 2 | 62124,00 | 2206,00 | 124248 | 4412 | 4104 | -- | -- |
| | | шт. | | 2295,00 | 441,00 | 4590 | 882 | -- | -- | -- |
| 01.1 | У84-020805-0201 | Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003 | 2 | 8106,00 | 2206,00 | 16212 | 4412 | 4104 | -- | -- |
| | | шт. | | 2295,00 | 441,00 | 4590 | 882 | 75 | -- | -- |
| 01.2 | 84-020805-0201 | Стоимость оборудования в составе: Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003 | 2 | 54018,00 | -- | 108036 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102 | 84-020602-0202 | Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м | 80 | 40649,00 | 4693,00 | 3251920 | 375440 | 602100 | -- | -- |
| | | секция (2 метра) | | 8972,00 | 1063,00 | 717760 | 85040 | -- | -- | -- |
| 02.1 | У84-020602-0202 | Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м | 80 | 40649,00 | 4693,00 | 3251920 | 375440 | 602100 | -- | -- |
| | | секция (2 метра) | | 8972,00 | 1063,00 | 717760 | 85040 | 75 | -- | -- |
| | | МАФы на детскую площадку (10х20) | | | | | | | | |
| 103 | 84-020104-0102 | Качалка-балансир, тип 1 | 2 | 17077,00 | 1619,00 | 34154 | 3238 | 7448 | -- | -- |
| | | шт. | | 4477,00 | 488,00 | 8954 | 976 | -- | -- | -- |
| 03.1 | У84-020104-0102 | Качалка-балансир, тип 1 | 2 | 17077,00 | 1619,00 | 34154 | 3238 | 7448 | -- | -- |
| | | шт. | | 4477,00 | 488,00 | 8954 | 976 | 75 | -- | -- |
| 104 | 84-020104-0302 | Качалка на пружине "Дельфин", тип КП-002 | 1 | 26148,00 | 950,00 | 26148 | 950 | 1446 | -- | -- |
| | | шт. | | 1702,00 | 226,00 | 1702 | 226 | -- | -- | -- |
| 04.1 | У84-020104-0302 | Качалка на пружине "Дельфин", тип КП-002 | 1 | 6996,00 | 950,00 | 6996 | 950 | 1446 | -- | -- |
| | | шт. | | 1702,00 | 226,00 | 1702 | 226 | 75 | -- | -- |
| 04.2 | 84-020104-0302 | Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Дельфин", тип КП-002 | 1 | 19152,00 | -- | 19152 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105 | 84-020104-0301 | Качалка на пружине "Рыба", тип КП-001 | 3 | 27603,00 | 1326,00 | 82809 | 3978 | 3881 | -- | -- |
| | | шт. | | 1459,00 | 266,00 | 4377 | 798 | -- | -- | -- |
| 05.1 | У84-020104-0301 | Качалка на пружине ""Рыба", тип КП-001 | 3 | 5996,00 | 1326,00 | 17988 | 3978 | 3881 | -- | -- |
| | | шт. | | 1459,00 | 266,00 | 4377 | 798 | 75 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.2 | 84-020104-0301 | Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине ""Рыба", тип КП-001 | 3 | 21607,00 | -- | 64821 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106 | 84-020104-0202 | Качели двойные, тип КД-001 | 1 | 119955,00 | 3208,00 | 119955 | 3208 | 2993 | -- | -- |
| | | шт. | | 3349,00 | 642,00 | 3349 | 642 | -- | -- | -- |
| 06.1 | У84-020104-0202 | Качели двойные, тип КД-001 | 1 | 11919,00 | 3208,00 | 11919 | 3208 | 2993 | -- | -- |
| | | шт. | | 3349,00 | 642,00 | 3349 | 642 | 75 | -- | -- |
| 06.2 | 84-020104-0202 | Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001 | 1 | 108036,00 | -- | 108036 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107 | 84-020101-0103 | Карусель-качалка, тип КК-001 | 1 | 69310,00 | 2157,00 | 69310 | 2157 | 2486 | -- | -- |
| | | шт. | | 2850,00 | 465,00 | 2850 | 465 | -- | -- | -- |
| 07.1 | У84-020101-0103 | Карусель-качалка, тип КК-001 | 1 | 9890,00 | 2157,00 | 9890 | 2157 | 2486 | -- | -- |
| | | шт. | | 2850,00 | 465,00 | 2850 | 465 | 75 | -- | -- |
| 07.2 | 84-020101-0103 | Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001 | 1 | 59420,00 | -- | 59420 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | 84-020109-0306 | Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306 | 1 | 186831,00 | 151,00 | 186831 | 151 | 759 | -- | -- |
| | | шт. | | 945,00 | 67,00 | 945 | 67 | -- | -- | -- |
| 08.1 | У84-020109-0306 | Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306 | 1 | 1977,00 | 151,00 | 1977 | 151 | 759 | -- | -- |
| | | шт. | | 945,00 | 67,00 | 945 | 67 | 75 | -- | -- |
| 08.2 | 84-020109-0306 | Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306 | 1 | 184854,00 | -- | 184854 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109 | 84-020113-0102 | Детский игровой комплекс, тип ДИК-002 | 1 | 616652,00 | 5453,00 | 616652 | 5453 | 5882 | -- | -- |
| | | шт. | | 6712,00 | 1130,00 | 6712 | 1130 | -- | -- | -- |
| 09.1 | У84-020113-0102 | Детский игровой комплекс, тип ДИК-002 | 1 | 27367,00 | 5453,00 | 27367 | 5453 | 5882 | -- | -- |
| | | шт. | | 6712,00 | 1130,00 | 6712 | 1130 | 75 | -- | -- |
| 09.2 | 84-020113-0102 | Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002 | 1 | 589285,00 | -- | 589285 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110 | 84-020201-0105 | Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003 | 3 | 107431,00 | 2950,00 | 322293 | 8850 | 8789 | -- | -- |
| | | шт. | | 3313,00 | 593,00 | 9939 | 1779 | -- | -- | -- |
| 10.1 | У84-020201-0105 | Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003 | 3 | 14128,00 | 2950,00 | 42384 | 8850 | 8789 | -- | -- |
| | | шт. | | 3313,00 | 593,00 | 9939 | 1779 | 75 | -- | -- |
| 10.2 | 84-020201-0105 | Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003 | 3 | 93303,00 | -- | 279909 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111 | 84-020201-0104 | Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002 | 3 | 140803,00 | 3375,00 | 422409 | 10125 | 10130 | -- | -- |
| | | шт. | | 3823,00 | 679,00 | 11469 | 2037 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | У84-020201-0104 | Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002 | 3 | 16562,00 | 3375,00 | 49686 | 10125 | 10130 | -- | -- |
| | | шт. | | 3823,00 | 679,00 | 11469 | 2037 | 75 | -- | -- |
| 11.2 | 84-020201-0104 | Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002 | 3 | 124241,00 | -- | 372723 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112 | 84-020203-0107 | Рукоход с лестницей и брусьями | 1 | 78921,00 | 3815,00 | 78921 | 3815 | 3448 | -- | -- |
| | | шт. | | 3836,00 | 761,00 | 3836 | 761 | -- | -- | -- |
| 12.1 | У84-020203-0107 | Рукоход с лестницей и брусьями | 1 | 11975,00 | 3815,00 | 11975 | 3815 | 3448 | -- | -- |
| | | шт. | | 3836,00 | 761,00 | 3836 | 761 | 75 | -- | -- |
| 12.2 | 84-020203-0107 | Стоимость оборудования в составе: Рукоход с лестницей и брусьями | 1 | 66946,00 | -- | 66946 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | МАФы на детскую площадку (15х20) | | | | | | | | |
| 113 | 84-020104-0102 | Качалка-балансир, тип 1 | 2 | 17077,00 | 1619,00 | 34154 | 3238 | 7448 | -- | -- |
| | | шт. | | 4477,00 | 488,00 | 8954 | 976 | -- | -- | -- |
| 13.1 | У84-020104-0102 | Качалка-балансир, тип 1 | 2 | 17077,00 | 1619,00 | 34154 | 3238 | 7448 | -- | -- |
| | | шт. | | 4477,00 | 488,00 | 8954 | 976 | 75 | -- | -- |
| 114 | 84-020104-0302 | Качалка на пружине "Дельфин", тип КП-002 | 1 | 26148,00 | 950,00 | 26148 | 950 | 1446 | -- | -- |
| | | шт. | | 1702,00 | 226,00 | 1702 | 226 | -- | -- | -- |
| 14.1 | У84-020104-0302 | Качалка на пружине "Дельфин", тип КП-002 | 1 | 6996,00 | 950,00 | 6996 | 950 | 1446 | -- | -- |
| | | шт. | | 1702,00 | 226,00 | 1702 | 226 | 75 | -- | -- |
| 14.2 | 84-020104-0302 | Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Дельфин", тип КП-002 | 1 | 19152,00 | -- | 19152 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115 | 84-020104-0301 | Качалка на пружине "Рыба", тип КП-001 | 1 | 27603,00 | 1326,00 | 27603 | 1326 | 1294 | -- | -- |
| | | шт. | | 1459,00 | 266,00 | 1459 | 266 | -- | -- | -- |
| 15.1 | У84-020104-0301 | Качалка на пружине "Рыба", тип КП-001 | 1 | 5996,00 | 1326,00 | 5996 | 1326 | 1294 | -- | -- |
| | | шт. | | 1459,00 | 266,00 | 1459 | 266 | 75 | -- | -- |
| 15.2 | 84-020104-0301 | Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Рыба", тип КП-001 | 1 | 21607,00 | -- | 21607 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116 | 84-020104-0202 | Качели двойные, тип КД-001 | 2 | 119955,00 | 3208,00 | 239910 | 6416 | 5987 | -- | -- |
| | | шт. | | 3349,00 | 642,00 | 6698 | 1284 | -- | -- | -- |
| 16.1 | У84-020104-0202 | Качели двойные, тип КД-001 | 2 | 11919,00 | 3208,00 | 23838 | 6416 | 5987 | -- | -- |
| | | шт. | | 3349,00 | 642,00 | 6698 | 1284 | 75 | -- | -- |
| 16.2 | 84-020104-0202 | Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001 | 2 | 108036,00 | -- | 216072 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117 | 84-020101-0104 | Карусель (4 сидения), тип К-001 | 1 | 96201,00 | 2107,00 | 96201 | 2107 | 2445 | -- | -- |
| | | шт. | | 2805,00 | 455,00 | 2805 | 455 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 | У84-020101-0104 | Карусель (4 сидения), тип К-001 | 1 | 9773,00 | 2107,00 | 9773 | 2107 | 2445 | -- | -- |
| | | шт. | | 2805,00 | 455,00 | 2805 | 455 | 75 | -- | -- |
| 17.2 | 84-020101-0104 | Стоимость оборудования в составе: Карусель (4 сидения), тип К-001 | 1 | 86428,00 | -- | 86428 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 118 | 84-020109-0306 | Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306 | 1 | 186831,00 | 151,00 | 186831 | 151 | 759 | -- | -- |
| | | шт. | | 945,00 | 67,00 | 945 | 67 | -- | -- | -- |
| 18.1 | У84-020109-0306 | Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306 | 1 | 1977,00 | 151,00 | 1977 | 151 | 759 | -- | -- |
| | | шт. | | 945,00 | 67,00 | 945 | 67 | 75 | -- | -- |
| 18.2 | 84-020109-0306 | Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306 | 1 | 184854,00 | -- | 184854 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119 | 84-020109-0303 | Игровой модуль "Песочница", тип 5301 | 1 | 140428,00 | 604,00 | 140428 | 604 | 3036 | -- | -- |
| | | шт. | | 3780,00 | 268,00 | 3780 | 268 | -- | -- | -- |
| 19.1 | У84-020109-0303 | Игровой модуль "Песочница", тип 5301 | 1 | 5989,00 | 604,00 | 5989 | 604 | 3036 | -- | -- |
| | | шт. | | 3780,00 | 268,00 | 3780 | 268 | 75 | -- | -- |
| 19.2 | 84-020109-0303 | Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница", тип 5301 | 1 | 134439,00 | -- | 134439 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | 84-020113-0102 | Детский игровой комплекс, тип ДИК-002 | 1 | 616652,00 | 5453,00 | 616652 | 5453 | 5882 | -- | -- |
| | | шт. | | 6712,00 | 1130,00 | 6712 | 1130 | -- | -- | -- |
| 20.1 | У84-020113-0102 | Детский игровой комплекс, тип ДИК-002 | 1 | 27367,00 | 5453,00 | 27367 | 5453 | 5882 | -- | -- |
| | | шт. | | 6712,00 | 1130,00 | 6712 | 1130 | 75 | -- | -- |
| 20.2 | 84-020113-0102 | Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002 | 1 | 589285,00 | -- | 589285 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | 84-020201-0103 | Детский спортивный комплекс, тип ДСК-001 | 1 | 139084,00 | 3252,00 | 139084 | 3252 | 3183 | -- | -- |
| | | шт. | | 3591,00 | 653,00 | 3591 | 653 | -- | -- | -- |
| 21.1 | У84-020201-0103 | Детский спортивный комплекс, тип ДСК-001 | 1 | 14843,00 | 3252,00 | 14843 | 3252 | 3183 | -- | -- |
| | | шт. | | 3591,00 | 653,00 | 3591 | 653 | 75 | -- | -- |
| 21.2 | 84-020201-0103 | Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-001 | 1 | 124241,00 | -- | 124241 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | 84-020201-0105 | Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003 | 1 | 107431,00 | 2950,00 | 107431 | 2950 | 2930 | -- | -- |
| | | шт. | | 3313,00 | 593,00 | 3313 | 593 | -- | -- | -- |
| 22.1 | У84-020201-0105 | Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003 | 1 | 14128,00 | 2950,00 | 14128 | 2950 | 2930 | -- | -- |
| | | шт. | | 3313,00 | 593,00 | 3313 | 593 | 75 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2 | 84-020201-0105 | Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003 | 1 | 93303,00 | -- | 93303 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123 | 84-020203-0104 | Рукоход, тип Р-001 | 1 | 90507,00 | 2784,00 | 90507 | 2784 | 2542 | -- | -- |
| | | шт. | | 2833,00 | 556,00 | 2833 | 556 | -- | -- | -- |
| 23.1 | У84-020203-0104 | Рукоход, тип Р-001 | 1 | 9480,00 | 2784,00 | 9480 | 2784 | 2542 | -- | -- |
| | | шт. | | 2833,00 | 556,00 | 2833 | 556 | 75 | -- | -- |
| 23.2 | 84-020203-0104 | Стоимость оборудования в составе: Рукоход, тип Р-001 | 1 | 81027,00 | -- | 81027 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124 | 84-020302-0307 | Скамья, тип СК-007 | 12 | 26542,00 | 19,00 | 318504 | 228 | 711 | -- | -- |
| | | шт. | | 74,00 | 5,00 | 888 | 60 | -- | -- | -- |
| 24.1 | У84-020302-0307 | Скамья, тип СК-007 | 12 | 515,00 | 19,00 | 6180 | 228 | 711 | -- | -- |
| | | шт. | | 74,00 | 5,00 | 888 | 60 | 75 | -- | -- |
| 24.2 | 84-020302-0307 | Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007 | 12 | 26027,00 | -- | 312324 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | 84-020303-0201 | Урна, тип У-001 | 12 | 9864,00 | -- | 118368 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25.1 | У84-020303-0201 | Урна, тип У-001 | 12 | 43,00 | -- | 516 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25.2 | 84-020303-0201 | Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001 | 12 | 9821,00 | -- | 117852 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 28380065 | 1358428 | | | 2481 |
| | | | Тенге | | | 3177160 | 374312 | | | 214 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 3912336 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 312987 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 4225323 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 23742319 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 4832400 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 3551472 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 4772047 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 9534188 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 68096 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3057249 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 2283059 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 774190 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2143965 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 28943534 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2695 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3551472 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 725410 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 725410 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 26115 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 60122 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 811647 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 33980503 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2695 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3551472 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 29577438 | 1582343 | | | 3083 |
| | | | Тенге | | | 3698550 | 435558 | | | 260 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 3912336 | | | | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 312987 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 4225323 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 24939692 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 4832432 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4134108 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4772047 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 9534188 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 520132 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3464378 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 2634433 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 829945 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2272326 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 30676395 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3343 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4134108 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 725410 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 725410 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 26115 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 60122 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 811647 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 35713365 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3343 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4134108 | | | |
| | | Всего по акту: | | | | **31 488 042,00** | | | | |
| | | оборудование | | | | 4 225 323,00 | | | | |
| | | Итого: | | | | 31 488 042 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 0,8% | | | | 251 904 | | | | |
| | | Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ зимнее время 1,35% | | | | 428 489 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2017 г. (к-1) | | | | 36 393 759 | | | | |
| | | **ИТОГО с НДС 12%** | | | | **40 761 010** | | | | |

**Заказчик:** **Подрядчик:**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

**Заместитель акима**

_____**С.Б. Адилбаев**

**Руководитель ОКХ**

_____**А.Б. Алипбеков**

**Главный специалист ОКХ**

_____**У. М. Куттымбетов**

ТОО "Есик Жолдары"

**Директор**

_____**П. А.Круль**

**Технический надзор**

ТОО "Зере-Сервис"

_____

40550000

**Заказчик: КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"**

**Форма 2**

**Подрядчик: ТОО "Есик Жолдары"**

**Наименование объекта -Капитальный ремонт 10 дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы (Участок №6) мкр.Алматуль д.1,2,3,4**

**Договор №175 от 30 октября 2017г.**

# АКТ

## приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2017 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Благоустройство территории** | | | | | | | | |
| | | Подготовка территории строительства | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270302-0501 Изм. и доп. вып. 4 | Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм | 417,52 | 50,37 | 47,85 | 21032 | 19980 | 2828 | -- | 1 |
| | | м2 покрытия | | 2,50 | 5,43 | 1046 | 2269 | 60,3 | -- | 2 |
| 2 | С341-310104-0501 в ценах II квартала 2017 года | Мусор строительный. Погрузка | 48,0148 | 79,00 | -- | 3793 | -- | 137 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | 48,0148 | 637,98 | -- | 30632 | -- | 1103 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Е11-270302-0201 | Камни бортовые на бетонном основании. Разборка | 264 | 654,96 | -- | 172909 | -- | 114242 | 0,77 | 202 |
| | | м | | 654,96 | -- | 172909 | -- | 60,3 | -- | -- |
| 5 | С341-310101-0701 в ценах II квартала 2017 года | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка | 237,6 | 430,00 | -- | 102168 | -- | 3678 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | 237,6 | 637,98 | -- | 151584 | -- | 5457 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Земляные работы | | | | | | | | |
| 7 | Е11-010105-0102 | Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 | 56,645 | 150,74 | 147,64 | 8538 | 8363 | 2414 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | 3,10 | 57,64 | 176 | 3265 | 59,1 | 0,04 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е11-010105-0502 | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 56,645 | 54,67 | 54,67 | 3097 | 3097 | 794 | -- | -- |
| | | | | -- | 19,67 | -- | 1114 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| 9 | Е11-010201-0301 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | | | | | | | | |
| | | м3 уплотненного грунта | 56,645 | 48,72 | 48,72 | 2760 | 2760 | 719 | -- | -- |
| | | | | -- | 17,87 | -- | 1012 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 496514 | 34200 | | | 204 |
| | | | Тенге | | | 174130 | 7660 | | | 6 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 496514 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 6 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 181790 | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 288178 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 131371 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 109553 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 21818 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 50231 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 678116 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 209 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 181790 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 678116 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 181790 | | | 209 |

## РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда

Улицы и проезды

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | | | | | | | | |
| | | т | 0,125256 | 1334,55 | 1334,55 | 167 | 167 | 60 | -- | -- |
| | | | | -- | 684,94 | -- | 86 | 60,3 | 0,58 | -- |
| 11 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | | | | | | | | |
| | | т | 0,125256 | 82317,57 | -- | 10311 | -- | 371 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Е11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | | | | | | | | |
| | | м2 покрытия | 417,52 | 1096,35 | 70,44 | 457747 | 29409 | 31288 | 0,03 | 14 |
| | | | | 34,46 | 22,32 | 14386 | 9320 | 60,3 | 0,02 | 7 |
| 13 | Е11-270602-0401 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | | | | | | | | |
| | | м2 покрытия | 1670,08 | -123,68 | -0,02 | -206552 | -28 | -7532 | -- | -- |
| | | | | -0,09 | -- | -154 | -- | 60,3 | -- | -- |
| 14 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | | | | | | | | |
| | | т | 0,125256 | 1334,55 | 1334,55 | 167 | 167 | 60 | -- | -- |
| | | | | -- | 684,94 | -- | 86 | 60,3 | 0,58 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | | | | | | | | |
| | | т | 0,125256 | 82317,57 | -- | 10311 | -- | 371 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | | | | | | | | |
| | | м2 покрытия | 417,52 | 1096,35 | 70,44 | 457747 | 29409 | 31288 | 0,03 | 14 |
| | | | | 34,46 | 22,32 | 14386 | 9320 | 60,3 | 0,02 | 7 |
| 17 | Е11-270602-0401 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | | | | | | | | |
| | | м2 покрытия | 835,04 | 123,68 | 0,02 | 103276 | 14 | 3766 | -- | -- |
| | | | | 0,09 | -- | 77 | -- | 60,3 | -- | -- |
| 18 | Е11-270201-1001 | Камни бортовые бордюр БР 100.30.15. Установка | | | | | | | | |
| | | м бортового камня | 36 | 1194,79 | 21,63 | 43012 | 779 | 15884 | 0,70 | 25 |
| | | | | 628,64 | 8,80 | 22631 | 317 | 60,3 | 0,01 | -- |
| 19 | С121-040508-9901 в ценах II квартала 2017 года | Камни бортовые бордюр БР 100.30.15 | | | | | | | | |
| | | м3 | 1,62 | 31682,13 | -- | 51325 | -- | 1848 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | | | | | | | |
| | | м3 материала основания в плотном теле | 1,44 | 969,57 | 844,64 | 1396 | 1216 | 320 | 0,14 | -- |
| | | | | 122,96 | 176,85 | 177 | 255 | 60,3 | 0,14 | -- |
| 21 | С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | | | | | | | | |
| | | м3 | 1,728 | 1398,65 | -- | 2417 | -- | 87 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Тротуары | | | | | | | | |
| 22 | Е11-010203-0105 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | | | | | | | | |
| | | м2 спланированной площади | 216,45 | 111,72 | -- | 24182 | -- | 15676 | 0,12 | 27 |
| | | | | 111,72 | -- | 24182 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 23 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | | | | | | | |
| | | м3 материала основания в плотном теле | 32,4675 | 969,57 | 844,64 | 31479 | 27423 | 7214 | 0,14 | 5 |
| | | | | 122,96 | 176,85 | 3992 | 5742 | 60,3 | 0,14 | 5 |
| 24 | С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | | | | | | | | |
| | | м3 | 38,961 | 1398,65 | -- | 54493 | -- | 1962 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | | | | | | | | |
| | | т | 0,151515 | 1334,55 | 1334,55 | 202 | 202 | 72 | -- | -- |
| | | | | -- | 684,94 | -- | 104 | 60,3 | 0,58 | -- |
| 26 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | | | | | | | | |
| | | т | 0,151515 | 82317,57 | -- | 12472 | -- | 449 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | 216,45 | 880,49 | 2,16 | 190583 | 468 | 26249 | 0,14 | 31 |
| | | м2 покрытия | | 142,59 | 0,79 | 30865 | 171 | 60,3 | -- | -- |
| 28 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | 865,8 | 146,54 | -- | 126876 | -- | 16993 | 0,02 | 20 |
| | | м2 покрытия | | 22,97 | -- | 19891 | -- | 60,3 | -- | -- |
| 29 | Е11-270201-1001 | Камни бортовые поребрик БР 100.20.8. Установка | 276 | 1194,79 | 21,63 | 329762 | 5971 | 121779 | 0,70 | 193 |
| | | м бортового камня | | 628,64 | 8,80 | 173505 | 2429 | 60,3 | 0,01 | 2 |
| 30 | С121-040508-9901 в ценах II квартала 2017 года | Камни бортовые поребрик БР 100.20.8 | 4,416 | 31682,13 | -- | 139908 | -- | 5037 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Детская площадка | | | | | | |
| 31 | Е11-010203-0105 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | 200 | 111,72 | -- | 22344 | -- | 14485 | 0,12 | 25 |
| | | м2 спланированной площади | | 111,72 | -- | 22344 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 32 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | 30 | 969,57 | 844,64 | 29087 | 25339 | 6666 | 0,14 | 4 |
| | | м3 материала основания в плотном теле | | 122,96 | 176,85 | 3689 | 5305 | 60,3 | 0,14 | 4 |
| 33 | С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 36 | 1398,65 | -- | 50351 | -- | 1813 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 0,14 | 1334,55 | 1334,55 | 187 | 187 | 67 | -- | -- |
| | | т | | -- | 684,94 | -- | 96 | 60,3 | 0,58 | -- |
| 35 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | 0,14 | 82317,57 | -- | 11524 | -- | 415 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | 200 | 880,49 | 2,16 | 176099 | 432 | 24254 | 0,14 | 29 |
| | | м2 покрытия | | 142,59 | 0,79 | 28519 | 158 | 60,3 | -- | -- |
| 37 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | 800 | 146,54 | -- | 117234 | -- | 15702 | 0,02 | 19 |
| | | м2 покрытия | | 22,97 | -- | 18379 | -- | 60,3 | -- | -- |
| 38 | Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 6 | Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм | 200 | 470,18 | 15,39 | 94036 | 3078 | 47108 | 0,38 | 76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | С122-060207-0103 в ценах II квартала 2017 года | Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм | | | | | | | | |
| | | м2 покрытия | | 338,19 | 8,31 | 67638 | 1661 | 60,9 | 0,01 | 2 |
| | | | 200 | 5751,55 | -- | 1150310 | -- | 41411 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Стритбольная площадка | | | | | | | | |
| 40 | Е11-010203-0105 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | | | | | | | | |
| | | | 150 | 111,72 | -- | 16758 | -- | 10864 | 0,12 | 18 |
| | | м2 спланированной площади | | 111,72 | -- | 16758 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 41 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | | | | | | | |
| | | | 22,5 | 969,57 | 844,64 | 21815 | 19004 | 4999 | 0,14 | 3 |
| | | м3 материала основания в плотном теле | | 122,96 | 176,85 | 2767 | 3979 | 60,3 | 0,14 | 3 |
| 42 | С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | | | | | | | | |
| | | | 27 | 1398,65 | -- | 37764 | -- | 1359 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | | | | | | | | |
| | | | 0,105 | 1334,55 | 1334,55 | 140 | 140 | 50 | -- | -- |
| | | т | | -- | 684,94 | -- | 72 | 60,3 | 0,58 | -- |
| 44 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | | | | | | | | |
| | | | 0,105 | 82317,57 | -- | 8643 | -- | 311 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | | | | | | | | |
| | | | 150 | 880,49 | 2,16 | 132074 | 324 | 18190 | 0,14 | 22 |
| | | м2 покрытия | | 142,59 | 0,79 | 21389 | 118 | 60,3 | -- | -- |
| 46 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | | | | | | | | |
| | | | 600 | 146,54 | -- | 87925 | -- | 11776 | 0,02 | 14 |
| | | м2 покрытия | | 22,97 | -- | 13784 | -- | 60,3 | -- | -- |
| 47 | 84-020209-0102 | Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001 | 1 | 98755,00 | 2358,00 | 98755 | 2358 | 2652 | -- | -- |
| | | шт. | | 3031,00 | 505,00 | 3031 | 505 | -- | -- | -- |
| 47.1 | У84-020209-0102 | Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 10362,00 | 2358,00 | 10362 | 2358 | 2652 | -- | -- |
| | | шт. | | 3031,00 | 505,00 | 3031 | 505 | 75 | -- | -- |
| 47.2 | 84-020209-0102 | Стоимость оборудования в составе: Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 88393,00 | -- | 88393 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | 84-020602-0202 | Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м | | | | | | | | |
| | | | 46 | 40649,00 | 4693,00 | 1869854 | 215878 | 346208 | -- | -- |
| | | секция (2 метра) | | 8972,00 | 1063,00 | 412712 | 48898 | -- | -- | -- |
| 48.1 | У84-020602-0202 | Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м | | | | | | | | |
| | | | 46 | 40649,00 | 4693,00 | 1869854 | 215878 | 346208 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6 | | | | | | |
| 49 | 84-020202-0104 | Турник разновысокий, тип ТР-003<br>секция (2 метра) | 1 | 8972,00<br>67449,00 | 1063,00<br>3256,00 | 412712<br>67449 | 48898<br>3256 | 75<br>2892 | --<br>-- | --<br>-- |
| 49.1 | У84-020202-0104 | Турник разновысокий, тип ТР-003<br>шт. | 1 | 3207,00<br>8521,00 | 649,00<br>3256,00 | 3207<br>8521 | 649<br>3256 | --<br>2892 | --<br>-- | --<br>-- |
| 49.2 | 84-020202-0104 | Стоимость оборудования в составе: Турник разновысокий, тип ТР-003<br>шт. | 1 | 3207,00<br>58928,00 | 649,00<br>-- | 3207<br>58928 | 649<br>-- | 75<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 50 | 84-020302-0307 | Скамья, тип СК-007<br>шт. | 2 | --<br>26542,00 | --<br>19,00 | --<br>53084 | --<br>38 | --<br>119 | --<br>-- | --<br>-- |
| 50.1 | У84-020302-0307 | Скамья, тип СК-007<br>шт. | 2 | 74,00<br>515,00 | 5,00<br>19,00 | 148<br>1030 | 10<br>38 | --<br>119 | --<br>-- | --<br>-- |
| 50.2 | 84-020302-0307 | Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007<br>шт. | 2 | 74,00<br>26027,00 | 5,00<br>-- | 148<br>52054 | 10<br>-- | 75<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 51 | Е11-110101-3601<br>Изм. и доп. вып. 6 | Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм<br>м2 покрытия | 150 | --<br>470,18 | --<br>15,39 | --<br>70527 | --<br>2308 | --<br>35331 | --<br>0,38 | --<br>57 |
| 52 | С122-060207-0103<br>в ценах II квартала 2017 года | Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм<br>м2 | 150 | 338,19<br>5751,55 | 8,31<br>-- | 50729<br>862733 | 1246<br>-- | 60,9<br>31058 | 0,01<br>-- | 1<br>-- |
| 53 | Е11-231201-0101 | Люки. Демонтаж<br>шт. | 4 | --<br>1343,50 | --<br>138,59 | --<br>5374 | --<br>554 | --<br>3479 | --<br>1,31 | --<br>5 |
| 54 | Е11-070105-0201 | Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м<br>шт. сборных конструкций | 4 | 1204,91<br>503,32 | 71,78<br>105,80 | 4820<br>2013 | 287<br>423 | 62,1<br>1115 | 0,07<br>0,41 | --<br>2 |
| 55 | С121-040302-0105<br>в ценах II квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1<br>шт. | 4 | 375,27<br>6288,26 | 29,76<br>-- | 1501<br>25153 | 119<br>-- | 62,1<br>906 | 0,03<br>-- | --<br>-- |
| 56 | Е11-231201-0101 | Люки. Установка<br>шт. | 4 | --<br>1442,41 | --<br>138,59 | --<br>5770 | --<br>554 | --<br>3493 | --<br>1,31 | --<br>5 |
| 57 | С123-030101-0304<br>в ценах II квартала 2017 года | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99<br>комплект | 4 | 1204,91<br>16051,51 | 71,78<br>-- | 4820<br>64206 | 287<br>-- | 62,1<br>2311 | 0,07<br>-- | --<br>-- |
| 58 | 84-020104-0102 | Качалка-балансир, тип I<br>шт. | 1 | --<br>17077,00 | --<br>1619,00 | --<br>17077 | --<br>1619 | --<br>3724 | --<br>-- | --<br>-- |
| 58.1 | У84-020104-0102 | Качалка-балансир, тип I<br>шт. | 1 | 4477,00<br>17077,00 | 488,00<br>1619,00 | 4477<br>17077 | 488<br>1619 | --<br>3724 | --<br>-- | --<br>-- |
| | | | | 4477,00 | 488,00 | 4477 | 488 | 75 | -- | -- |

Подъем люков

МАФы на детскую площадку (10х20 - 1шт)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 84-020104-0302 | Качалка на пружине "Дельфин", тип КП-002 | 1 | 26148,00 | 950,00 | 26148 | 950 | 1446 | -- | -- |
| | | шт. | | 1702,00 | 226,00 | 1702 | 226 | -- | -- | -- |
| 59.1 | У84-020104-0302 | Качалка на пружине "Дельфин", тип КП-002 | 1 | 6996,00 | 950,00 | 6996 | 950 | 1446 | -- | -- |
| | | шт. | | 1702,00 | 226,00 | 1702 | 226 | 75 | -- | -- |
| 59.2 | 84-020104-0302 | Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Дельфин", тип КП-002 | 1 | 19152,00 | -- | 19152 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | 84-020104-0301 | Качалка на пружине "Рыба", тип КП-001 | 1 | 27603,00 | 1326,00 | 27603 | 1326 | 1294 | -- | -- |
| | | шт. | | 1459,00 | 266,00 | 1459 | 266 | -- | -- | -- |
| 60.1 | У84-020104-0301 | Качалка на пружине "Рыба", тип КП-001 | 1 | 5996,00 | 1326,00 | 5996 | 1326 | 1294 | -- | -- |
| | | шт. | | 1459,00 | 266,00 | 1459 | 266 | 75 | -- | -- |
| 60.2 | 84-020104-0301 | Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Рыба", тип КП-001 | 1 | 21607,00 | -- | 21607 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | 84-020104-0202 | Качели двойные, тип КД-001 | 1 | 119955,00 | 3208,00 | 119955 | 3208 | 2993 | -- | -- |
| | | шт. | | 3349,00 | 642,00 | 3349 | 642 | -- | -- | -- |
| 61.1 | У84-020104-0202 | Качели двойные, тип КД-001 | 1 | 11919,00 | 3208,00 | 11919 | 3208 | 2993 | -- | -- |
| | | шт. | | 3349,00 | 642,00 | 3349 | 642 | 75 | -- | -- |
| 61.2 | 84-020104-0202 | Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001 | 1 | 108036,00 | -- | 108036 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | 84-020101-0103 | Карусель-качалка, тип КК-001 | 1 | 69310,00 | 2157,00 | 69310 | 2157 | 2486 | -- | -- |
| | | шт. | | 2850,00 | 465,00 | 2850 | 465 | -- | -- | -- |
| 62.1 | У84-020101-0103 | Карусель-качалка, тип КК-001 | 1 | 9890,00 | 2157,00 | 9890 | 2157 | 2486 | -- | -- |
| | | шт. | | 2850,00 | 465,00 | 2850 | 465 | 75 | -- | -- |
| 62.2 | 84-020101-0103 | Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001 | 1 | 59420,00 | -- | 59420 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | 84-020109-0306 | Игровой модуль "Песочница Домик", тип5306 | 1 | 186831,00 | 151,00 | 186831 | 151 | 759 | -- | -- |
| | | шт. | | 945,00 | 67,00 | 945 | 67 | -- | -- | -- |
| 63.1 | У84-020109-0306 | Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306 | 1 | 1977,00 | 151,00 | 1977 | 151 | 759 | -- | -- |
| | | шт. | | 945,00 | 67,00 | 945 | 67 | 75 | -- | -- |
| 63.2 | 84-020109-0306 | Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306 | 1 | 184854,00 | -- | 184854 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | 84-020113-0102 | Детский игровой комплекс, тип ДИК-002 | 1 | 616652,00 | 5453,00 | 616652 | 5453 | 5882 | -- | -- |
| | | шт. | | 6712,00 | 1130,00 | 6712 | 1130 | -- | -- | -- |
| 64.1 | У84-020113-0102 | Детский игровой комплекс, тип ДИК-002 | 1 | 27367,00 | 5453,00 | 27367 | 5453 | 5882 | -- | -- |
| | | шт. | | 6712,00 | 1130,00 | 6712 | 1130 | 75 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.2 | 84-020113-0102 | Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002 | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 589285,00 | -- | 589285 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | 84-020201-0105 | Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003 | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 107431,00 | 2950,00 | 107431 | 2950 | 2930 | -- | -- |
| | | | | 3313,00 | 593,00 | 3313 | 593 | -- | -- | -- |
| 65.1 | У84-020201-0105 | Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003 | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 14128,00 | 2950,00 | 14128 | 2950 | 2930 | -- | -- |
| | | | | 3313,00 | 593,00 | 3313 | 593 | 75 | -- | -- |
| 65.2 | 84-020201-0105 | Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003 | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 93303,00 | -- | 93303 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | 84-020201-0104 | Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002 | | | | | | | | |
| | | шт. | 2 | 140803,00 | 3375,00 | 281606 | 6750 | 6753 | -- | -- |
| | | | | 3823,00 | 679,00 | 7646 | 1358 | -- | -- | -- |
| 66.1 | У84-020201-0104 | Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002 | | | | | | | | |
| | | шт. | 2 | 16562,00 | 3375,00 | 33124 | 6750 | 6753 | -- | -- |
| | | | | 3823,00 | 679,00 | 7646 | 1358 | 75 | -- | -- |
| 66.2 | 84-020201-0104 | Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002 | | | | | | | | |
| | | шт. | 2 | 124241,00 | -- | 248482 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | 84-020203-0107 | Рукоход с лестницей и брусьями | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 78921,00 | 3815,00 | 78921 | 3815 | 3448 | -- | -- |
| | | | | 3836,00 | 761,00 | 3836 | 761 | -- | -- | -- |
| 67.1 | У84-020203-0107 | Рукоход с лестницей и брусьями | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 11975,00 | 3815,00 | 11975 | 3815 | 3448 | -- | -- |
| | | | | 3836,00 | 761,00 | 3836 | 761 | 75 | -- | -- |
| 67.2 | 84-020203-0107 | Стоимость оборудования в составе: Рукоход с лестницей и брусьями | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 66946,00 | -- | 66946 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | 84-020302-0307 | Скамья, тип СК-007 | | | | | | | | |
| | | шт. | 5 | 26542,00 | 19,00 | 132710 | 95 | 296 | -- | -- |
| | | | | 74,00 | 5,00 | 370 | 25 | -- | -- | -- |
| 68.1 | У84-020302-0307 | Скамья, тип СК-007 | | | | | | | | |
| | | шт. | 5 | 515,00 | 19,00 | 2575 | 95 | 296 | -- | -- |
| | | | | 74,00 | 5,00 | 370 | 25 | 75 | -- | -- |
| 68.2 | 84-020302-0307 | Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007 | | | | | | | | |
| | | шт. | 5 | 26027,00 | -- | 130135 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | 84-020303-0201 | Урна, тип У-001 | | | | | | | | |
| | | шт. | 6 | 9864,00 | -- | 59184 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69.1 | У84-020303-0201 | Урна, тип У-001 | | | | | | | | |
| | | шт. | 6 | 43,00 | -- | 258 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69.2 | 84-020303-0201 | Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001 | | | | | | | | |
| | | шт. | 6 | 9821,00 | -- | 58926 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 8645920 | 397547 | | | 608 |
| | | | Тенге | | | 1016830 | 97240 | | | 33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 9 | | | | 40550000 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 1779521 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 142362 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 1921883 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 6802193 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1546502 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1114070 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 2066304 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1775010 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 931975 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 747206 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 184769 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 618733 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 8352901 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 641 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1114070 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 64206 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 64206 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2311 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 5321 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 71839 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 10346623 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 641 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1114070 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 9142433 | 431747 | | | 812 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 1190959 | 104901 | | | 39 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1779521 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 142362 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1921883 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 7298706 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 1546509 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 1295860 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 2066304 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 1775010 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 288178 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 1063346 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 856759 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | | 206587 | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 668964 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 9031017 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 850 |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 1295860 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 64206 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 64206 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2311 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 5321 | | | | |
| | | | | | | 71839 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 10 | | | | | 40550000 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 11024738 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Всего по акту: | Тенге | | | | 1295860 | | | 850 |
| | | оборудование | | | | **9 102 855,00** | | | | |
| | | Итого: | | | | 1 921 883,00 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 0,8% | | | | 9 102 855 | | | | |
| | | Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ зимнее время 1,35% | | | | 72 823 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2017 г. (к-1) | | | | 123 872 | | | | |
| | | **ИТОГО с НДС 12%** | | | | 11 221 432 | | | | |
| | | | | | | **12 568 004** | | | | |

**Заказчик:**
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

**Заместитель акима**

_____**С.Б. Адилбаев**

**Руководитель ОКХ**

_____**А.Б. Алипбеков**

**Главный специалист ОКХ**

_____**У. М. Куттымбетов**

**Подрядчик:**
ТОО "Есик Жолдары"
**Директор**

_____**П. А.Круль**

**Технический надзор**
ТОО "Зере-Сервис"

_____

**Заказчик: КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"**

**Форма 2**

**Подрядчик: ТОО "Есик Жолдары"**

**Наименование объекта -Капитальный ремонт 10 дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы (Участок №6) мкр.Коктем-1 д.20,21,22,23**

**Договор №175 от 30 октября 2017г.**

# АКТ

## приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2017 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Благоустройство территории** | | | | | | | | | | |
| | | Подготовка территории строительства | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270302-0104 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | 10,7 | 2251,30 | 879,06 | 24089 | 9406 | 12735 | 1,55 | 17 | | |
| | | м3 конструкции | | 1372,25 | 403,25 | 14683 | 4315 | 60,3 | 0,39 | 4 | | |
| 2 | С341-310104-0501 в ценах II квартала 2017 года | Мусор строительный. Погрузка | 24,61 | 79,00 | -- | 1944 | -- | 70 | -- | -- | | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 3 | С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | 24,61 | 637,98 | -- | 15701 | -- | 565 | -- | -- | | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 4 | Е11-270302-0201 | Камни бортовые на бетонном основании. Разборка | 87 | 654,96 | -- | 56981 | -- | 37648 | 0,77 | 67 | | |
| | | м | | 654,96 | -- | 56981 | -- | 60,3 | -- | -- | | |
| 5 | С341-310101-0701 в ценах II квартала 2017 года | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка | 78,3 | 430,00 | -- | 33669 | -- | 1212 | -- | -- | | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 6 | С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | 78,3 | 637,98 | -- | 49954 | -- | 1798 | -- | -- | | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 7 | Е11-270201-0501 | Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка | 9,52 | 6941,75 | 3970,86 | 66085 | 37803 | 29748 | 3,23 | 31 | | |
| | | м3 лотка | | 2970,89 | 1631,01 | 28283 | 15527 | 60,3 | 1,22 | 12 | | |
| 8 | С341-310101-0701 в ценах II квартала 2017 года | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка | 12,04 | 430,00 | -- | 5177 | -- | 186 | -- | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | 12,04 | 637,98 | -- | 7681 | -- | 277 | -- | -- |
| 10 | Е11-220401-0101 Изм. и доп. вып. 7 | Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Разборка | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | 0,022 | 1225736,19 | 336500,67 | 26966 | 7403 | 15152 | 898,00 | 20 |
| 11 | С341-310101-0701 в ценах II квартала 2017 года | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка | км трубопровода | 889235,52 | 112674,78 | 19563 | 2479 | 62,1 | 83,75 | 2 |
| | | | 11 | 430,00 | -- | 4730 | -- | 170 | -- | -- |
| 12 | С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | 11 | 637,98 | -- | 7018 | -- | 253 | -- | -- |
| | | Земляные работы | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Е11-010105-0102 | Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 150,74 | 147,64 | 16296 | 15961 | 4607 | -- | -- |
| | | | 108,109 | 3,10 | 57,64 | 335 | 6232 | 59,1 | 0,04 | 5 |
| 14 | Е11-010105-0502 | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 54,67 | 54,67 | 5911 | 5911 | 1515 | -- | -- |
| | | | 108,109 | -- | 19,67 | -- | 2126 | 59,1 | 0,01 | 2 |
| 15 | Е11-010201-0301 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 48,72 | 48,72 | 5267 | 5267 | 1372 | -- | -- |
| | | | 108,109 | -- | 17,87 | -- | 1932 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 327469 | 81750 | | | 134 |
| | | | Тенге | | | 119845 | 32611 | | | 25 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 327469 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | | 152456 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 125874 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 107308 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 92200 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | | 15108 | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 34782 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 469560 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | | | | | 160 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 152456 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 469560 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | | | | | 160 |
| | | | Тенге | | | | 152456 | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда

Улицы и проезды

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 0,0642 | 1334,55 | 1334,55 | 86 | 86 | 31 | -- | -- |
| | | т | | -- | 684,94 | -- | 44 | 60,3 | 0,58 | -- |
| 17 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | 0,0642 | 82317,57 | -- | 5285 | -- | 190 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | 214 | 1096,35 | 70,44 | 234619 | 15074 | 16037 | 0,03 | 7 |
| | | м2 покрытия | | 34,46 | 22,32 | 7373 | 4777 | 60,3 | 0,02 | 4 |
| 19 | Е11-270602-0401 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | 428 | 123,68 | 0,02 | 52934 | 7 | 1930 | -- | -- |
| | | м2 покрытия | | 0,09 | -- | 40 | -- | 60,3 | -- | -- |
| | | Тротуары | | | | | | | | |
| 20 | Е11-010203-0105 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | 367 | 111,72 | -- | 41001 | -- | 26580 | 0,12 | 45 |
| | | м2 спланированной площади | | 111,72 | -- | 41001 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 21 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | 55,05 | 969,57 | 844,64 | 53375 | 46498 | 12232 | 0,14 | 8 |
| | | м3 материала основания в плотном теле | | 122,96 | 176,85 | 6769 | 9735 | 60,3 | 0,14 | 8 |
| 22 | С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 66,06 | 1398,65 | -- | 92395 | -- | 3326 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 0,2569 | 1334,55 | 1334,55 | 343 | 343 | 122 | -- | -- |
| | | т | | -- | 684,94 | -- | 176 | 60,3 | 0,58 | -- |
| 24 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | 0,2569 | 82317,57 | -- | 21147 | -- | 761 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | 367 | 880,49 | 2,16 | 323141 | 793 | 44506 | 0,14 | 53 |
| | | м2 покрытия | | 142,59 | 0,79 | 52332 | 289 | 60,3 | -- | -- |
| 26 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | 1468 | 146,54 | -- | 215124 | -- | 28813 | 0,02 | 34 |
| | | м2 покрытия | | 22,97 | -- | 33725 | -- | 60,3 | -- | -- |
| 27 | Е11-270201-1001 | Камни бортовые бетонные. Установка оголовков из бетонного бордюра БР 100.30.18 | 542 | 1194,79 | 21,63 | 647577 | 11725 | 239145 | 0,70 | 378 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | С121-040508-9901 в ценах II квартала 2017 года | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | | | | | | | | |
| | | м бортового камня | | 628,64 | 8,80 | 340723 | 4770 | 60,3 | 0,01 | 4 |
| | | м3 | 8,672 | 31682,13 | -- | 274747 | -- | 9891 | -- | -- |
| | | Детская площадка | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Е11-010203-0105 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | | | | | | | | |
| | | м2 спланированной площади | 343 | 111,72 | -- | 38320 | -- | 24842 | 0,12 | 42 |
| 30 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 111,72 | -- | 38320 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | м3 материала основания в плотном теле | 51,45 | 969,57 | 844,64 | 49884 | 43457 | 11432 | 0,14 | 7 |
| 31 | С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | | 122,96 | 176,85 | 6327 | 9099 | 60,3 | 0,14 | 7 |
| | | м3 | 61,74 | 1398,65 | -- | 86353 | -- | 3109 | -- | -- |
| 32 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | 0,2401 | 1334,55 | 1334,55 | 320 | 320 | 114 | -- | -- |
| 33 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | | -- | 684,94 | -- | 164 | 60,3 | 0,58 | -- |
| | | т | 0,2401 | 82317,57 | -- | 19764 | -- | 712 | -- | -- |
| 34 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 покрытия | 343 | 880,49 | 2,16 | 302009 | 741 | 41596 | 0,14 | 49 |
| 35 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | | 142,59 | 0,79 | 48910 | 270 | 60,3 | -- | -- |
| | | м2 покрытия | 1372 | 146,54 | -- | 201056 | -- | 26929 | 0,02 | 32 |
| 36 | Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 6 | Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм | | 22,97 | -- | 31520 | -- | 60,3 | -- | -- |
| | | м2 покрытия | 343 | 470,18 | 15,39 | 161272 | 5278 | 80790 | 0,38 | 131 |
| 37 | С122-060207-0103 в ценах II квартала 2017 года | Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм | | 338,19 | 8,31 | 116000 | 2849 | 60,9 | 0,01 | 3 |
| | | м2 | 343 | 5751,55 | -- | 1972782 | -- | 71020 | -- | -- |
| | | Площадка отдыха для взрослых (2 шт) | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | Е11-010203-0105 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | | | | | | | | |
| | | м2 спланированной площади | 71 | 111,72 | -- | 7932 | -- | 5142 | 0,12 | 9 |
| 39 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 111,72 | -- | 7932 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | м3 материала основания в плотном теле | 10,65 | 969,57 | 844,64 | 10326 | 8995 | 2366 | 0,14 | 2 |
| | | | | 122,96 | 176,85 | 1310 | 1883 | 60,3 | 0,14 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | | | | | | | | |
| | | м3 | 12,78 | 1398,65 | -- | 17875 | -- | 643 | -- | -- |
| 41 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | 0,0497 | 1334,55 | 1334,55 | 66 | 66 | 24 | -- | -- |
| 42 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | | -- | 684,94 | -- | 34 | 60,3 | 0,58 | -- |
| | | т | 0,0497 | 82317,57 | -- | 4091 | -- | 147 | -- | -- |
| 43 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 покрытия | 71 | 880,49 | 2,16 | 62515 | 153 | 8610 | 0,14 | 10 |
| 44 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | | 142,59 | 0,79 | 10124 | 56 | 60,3 | -- | -- |
| | | м2 покрытия | 284 | 146,54 | -- | 41618 | -- | 5574 | 0,02 | 7 |
| 45 | 84-020208-0101 | Стол для настольного тенниса | | 22,97 | -- | 6524 | -- | 60,3 | -- | -- |
| | | шт. | 2 | 64555,00 | 4930,00 | 129110 | 9860 | 42461 | -- | -- |
| 45.1 | У84-020208-0101 | Стол для настольного тенниса | | 26975,00 | 1332,00 | 53950 | 2664 | -- | -- | -- |
| | | шт. | 2 | 64555,00 | 4930,00 | 129110 | 9860 | 42461 | -- | -- |
| 46 | 84-020301-0102 | Стол шахматный, тип 1 | | 26975,00 | 1332,00 | 53950 | 2664 | 75 | -- | -- |
| | | шт. | 2 | 36389,00 | 3551,00 | 72778 | 7102 | 11696 | -- | -- |
| 46.1 | У84-020301-0102 | Стол, тип 1 | | 6862,00 | 935,00 | 13724 | 1870 | -- | -- | -- |
| | | шт. | 2 | 36389,00 | 3551,00 | 72778 | 7102 | 11696 | -- | -- |
| 47 | 84-020302-0101 | Скамья, тип 1С-1А | | 6862,00 | 935,00 | 13724 | 1870 | 75 | -- | -- |
| | | шт. | 4 | 17006,00 | 189,00 | 68024 | 756 | 23484 | -- | -- |
| 47.1 | У84-020302-0101 | Скамья, тип 1С-1А | | 7770,00 | 58,00 | 31080 | 232 | -- | -- | -- |
| | | шт. | 4 | 17006,00 | 189,00 | 68024 | 756 | 23484 | -- | -- |
| 48 | 84-020303-0201 | Урна, тип У-001 | | 7770,00 | 58,00 | 31080 | 232 | 75 | -- | -- |
| | | шт. | 4 | 9864,00 | -- | 39456 | -- | -- | -- | -- |
| 48.1 | У84-020303-0201 | Урна, тип У-001 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | 4 | 43,00 | -- | 172 | -- | -- | -- | -- |
| 48.2 | 84-020303-0201 | Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | 4 | 9821,00 | -- | 39284 | -- | -- | -- | -- |
| | | Устройство арыков | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | Е11-010101-0332 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 34,8 | 116,83 | 110,22 | 4066 | 3836 | 780 | 0,01 | -- |
| | | | | 6,61 | 23,12 | 230 | 805 | 59,1 | 0,02 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Е11-010205-0102 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | 3,48 | 1687,71 | -- | 5873 | -- | 3807 | 1,89 | 7 |
| | | м3 грунта+доработка | | 1687,71 | -- | 5873 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 51 | С341-010104-1001 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | 68,904 | 220,06 | -- | 15163 | -- | 546 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | 6 | 969,57 | 844,64 | 5817 | 5068 | 1333 | 0,14 | 1 |
| | | м3 материала основания в плотном теле | | 122,96 | 176,85 | 738 | 1061 | 60,3 | 0,14 | 1 |
| 53 | С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 7,2 | 1398,65 | -- | 10070 | -- | 363 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | Е11-270201-0501 | Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство | 10,2 | 11425,87 | 3970,86 | 116544 | 40503 | 33519 | 3,23 | 33 |
| | | м3 лотка | | 2970,89 | 1631,01 | 30303 | 16636 | 60,3 | 1,22 | 12 |
| 55 | С121-040303-9903 в ценах II квартала 2017 года | Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 | 10,2 | 51282,82 | -- | 523085 | -- | 18831 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Спортивная площадка (25х15) | | | | | | | | |
| 56 | Е11-010101-0331 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25 | 94 | 108,17 | 102,04 | 10168 | 9592 | 1951 | 0,01 | 1 |
| | | м3 грунта | | 6,13 | 21,41 | 576 | 2012 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| 57 | Е11-010203-0104 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 | 375 | 90,83 | -- | 34061 | -- | 22081 | 0,10 | 38 |
| | | м2 спланированной площади | | 90,83 | -- | 34061 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 58 | Е11-010201-0302 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | 113 | 44,42 | 44,42 | 5019 | 5019 | 1308 | -- | -- |
| | | м3 уплотненного грунта | | -- | 16,29 | -- | 1841 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| 59 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | 56,25 | 969,57 | 844,64 | 54538 | 47511 | 12499 | 0,14 | 8 |
| | | м3 материала основания в плотном теле | | 122,96 | 176,85 | 6917 | 9948 | 60,3 | 0,14 | 8 |
| 60 | С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 67,5 | 1398,65 | -- | 94409 | -- | 3399 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 0,525 | 1334,55 | 1334,55 | 701 | 701 | 250 | -- | -- |
| | | т | | -- | 684,94 | -- | 360 | 60,3 | 0,58 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | 0,525 | 82317,57 | -- | 43217 | -- | 1556 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | 750 | 880,49 | 2,16 | 660370 | 1621 | 90952 | 0,14 | 108 |
| | | м2 покрытия | | 142,59 | 0,79 | 106946 | 591 | 60,3 | -- | 1 |
| 64 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | 1500 | 146,54 | -- | 219813 | -- | 29441 | 0,02 | 35 |
| | | м2 покрытия | | 22,97 | -- | 34460 | -- | 60,3 | -- | -- |
| 65 | Е11-110101-3701 Изм. и доп. вып. 6 | Устройство искусственного газона | 250,8783 | 2393,12 | 15,94 | 600383 | 3999 | 83419 | 0,42 | 106 |
| | | м2 покрытия | | 381,87 | 8,60 | 95802 | 2158 | 60,9 | 0,01 | 2 |
| 66 | СТОО АРСЕНАЛСТРОЙ ЛТД | Искусственный газон с клеем, линией разметки, кварцевым песком, резиновым гранулятом | 250,8783 | 5535,71 | -- | 1388791 | -- | 49996 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | 84-020805-0201 | Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003 | 2 | 62124,00 | 2206,00 | 124248 | 4412 | 4104 | -- | -- |
| | | шт. | | 2295,00 | 441,00 | 4590 | 882 | -- | -- | -- |
| 67.1 | У84-020805-0201 | Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003 | 2 | 8106,00 | 2206,00 | 16212 | 4412 | 4104 | -- | -- |
| | | шт. | | 2295,00 | 441,00 | 4590 | 882 | 75 | -- | -- |
| 67.2 | 84-020805-0201 | Стоимость оборудования в составе: Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003 | 2 | 54018,00 | -- | 108036 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | 84-020602-0202 | Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м | 80 | 40649,00 | 4693,00 | 3251920 | 375440 | 602100 | -- | -- |
| | | секция (2 метра) | | 8972,00 | 1063,00 | 717760 | 85040 | -- | -- | -- |
| 68.1 | У84-020602-0202 | Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м | 80 | 40649,00 | 4693,00 | 3251920 | 375440 | 602100 | -- | -- |
| | | секция (2 метра) | | 8972,00 | 1063,00 | 717760 | 85040 | 75 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 12415579 | 648957 | | | 1151 |
| | | | Тенге | | | 1885940 | 160246 | | | 55 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 147320 | | | | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 11786 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 159106 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 12268259 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3212470 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2046186 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3455077 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 3050652 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 15163 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1706489 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 1367593 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 338896 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1117980 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 15092728 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1206 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2046186 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 15251834 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1206 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2046186 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 12743048 | 730707 | | | 1285 |
| | | | Тенге | | | 2005786 | 192857 | | | 81 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 147320 | | | | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 11786 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 159106 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 12595728 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3212470 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2198643 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3455077 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 3050652 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 141037 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1813798 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 1459793 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 354005 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1152762 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 15562288 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1365 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2198643 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 15721394 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1365 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2198643 | | | |

| | |
|---|---|
| Всего по акту: | **15 562 288** |
| оборудование | 159 106,00 |

| | |
|---|---|
| Итого: | 15 562 288 |
| Временные здания и сооружения 0,8% | 124 497 |
| Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ зимнее время 1,35% | 211 772 |
| Итого в текущих ценах 2017 г. (к-1) | 16 057 662 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО с НДС 12% | | | | 17 984 582 | | | | |

**Заказчик:**
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

**Заместитель акима**

_____ **С.Б. Адилбаев**

**Руководитель ОКХ**

_____ **А.Б. Алипбеков**

**Главный специалист ОКХ**

_____ **У. М. Куттымбетов**

**Подрядчик:**
ТОО "Есик Жолдары"
**Директор**

_____ **П. А.Круль**

**Технический надзор**
ТОО "Зере-Сервис"

_____

**Заказчик: КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"** **Форма 2**

**Подрядчик: ТОО "Есик Жолдары"**

**Наименование объекта -Капитальный ремонт 10 дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы (Участок №6)**

**ул.Си Синхая д. 6,10,12,16,18**

**Договор №175 от 30 октября 2017г.**

## АКТ

### приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2017 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Благоустройство территории** | | | | | | | | |
| | | Подготовка территории строительства | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270302-0501 Изм. и доп. вып. 4 | Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм | 2845,8 | 50,37 | 47,85 | 143356 | 136185 | 19273 | -- | 7 |
| | | м2 покрытия | | 2,50 | 5,43 | 7127 | 15464 | 60,3 | -- | 11 |
| 2 | С341-310104-0501 в ценах II квартала 2017 года | Мусор строительный. Погрузка | 327,267 | 79,00 | -- | 25854 | -- | 931 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | 327,267 | 637,98 | -- | 208790 | -- | 7516 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Е11-270302-0104 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | 59,3 | 2251,30 | 879,06 | 133502 | 52128 | 70580 | 1,55 | 92 |
| | | м3 конструкции | | 1372,25 | 403,25 | 81374 | 23913 | 60,3 | 0,39 | 23 |
| 5 | С341-310104-0501 в ценах II квартала 2017 года | Мусор строительный. Погрузка | 136,39 | 79,00 | -- | 10775 | -- | 388 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | 136,39 | 637,98 | -- | 87014 | -- | 3133 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Е11-270201-0501 | Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка | 41,31 | 6941,75 | 3970,86 | 286764 | 164036 | 129083 | 3,23 | 133 |
| | | м3 лотка | | 2970,89 | 1631,01 | 122727 | 67377 | 60,3 | 1,22 | 50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С341-310101-0701 в ценах II квартала 2017 года | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка | 52,245 | 430,00 | -- | 22465 | -- | 809 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | 52,245 | 637,98 | -- | 33331 | -- | 1200 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Е11-220401-0101 Изм. и доп. вып. 7 | Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Разборка | 0,034 | 1225736,19 | 336500,67 | 41675 | 11441 | 23416 | 898,00 | 31 |
| | | км трубопровода | | 889235,52 | 112674,78 | 30234 | 3831 | 62,1 | 83,75 | 3 |
| 11 | С341-310101-0701 в ценах II квартала 2017 года | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка | 17 | 430,00 | -- | 7310 | -- | 263 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С341-020102-1030 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | 17 | 637,98 | -- | 10846 | -- | 390 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Земляные работы | | | | | | |
| 13 | Е11-010105-0102 | Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 | 199,9 | 150,74 | 147,64 | 30132 | 29513 | 8519 | -- | 1 |
| | | м3 грунта | | 3,10 | 57,64 | 620 | 11523 | 59,1 | 0,04 | 9 |
| 14 | Е11-010105-0502 | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | 199,9 | 54,67 | 54,67 | 10929 | 10929 | 2801 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 19,67 | -- | 3932 | 59,1 | 0,01 | 3 |
| 15 | Е11-010201-0301 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | 199,9 | 48,72 | 48,72 | 9739 | 9739 | 2538 | -- | -- |
| | | м3 уплотненного грунта | | -- | 17,87 | -- | 3572 | 59,1 | 0,01 | 3 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1062482 | 413971 | | | 264 |
| | | | Тенге | | | 242082 | 129612 | | | 102 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1062482 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 44 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 371693 | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 406385 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 270840 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 224509 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 46331 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 106666 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1439988 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 366 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 371693 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1439988 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 366 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 371693 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда | | | | | | | | |
| | | Улицы и проезды | | | | | | | | |
| 16 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 0,85374 | 1334,55 | 1334,55 | 1139 | 1139 | 406 | -- | -- |
| | | т | | -- | 684,94 | -- | 585 | 60,3 | 0,58 | -- |
| 17 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | 0,85374 | 82317,57 | -- | 70278 | -- | 2530 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | 2845,8 | 1096,35 | 70,44 | 3119988 | 200451 | 213261 | 0,03 | 96 |
| | | м2 покрытия | | 34,46 | 22,32 | 98053 | 63528 | 60,3 | 0,02 | 48 |
| 19 | Е11-270602-0401 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | 11383,2 | -123,68 | -0,02 | -1407848 | -193 | -51339 | -- | -1 |
| | | м2 покрытия | | -0,09 | -- | -1051 | -- | 60,3 | -- | -- |
| 20 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 0,85374 | 1334,55 | 1334,55 | 1139 | 1139 | 406 | -- | -- |
| | | т | | -- | 684,94 | -- | 585 | 60,3 | 0,58 | -- |
| 21 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | 0,85374 | 82317,57 | -- | 70278 | -- | 2530 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Е11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | 2845,8 | 1096,35 | 70,44 | 3119988 | 200451 | 213261 | 0,03 | 96 |
| | | м2 покрытия | | 34,46 | 22,32 | 98053 | 63528 | 60,3 | 0,02 | 48 |
| 23 | Е11-270602-0401 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | 5691,6 | 123,68 | 0,02 | 703924 | 97 | 25669 | -- | 1 |
| | | м2 покрытия | | 0,09 | -- | 525 | -- | 60,3 | -- | -- |
| 24 | Е11-270201-1001 | Камни бортовые бордюр БР 100.30.15.Установка | 1438 | 1194,79 | 21,63 | 1718109 | 31108 | 634484 | 0,70 | 1004 |
| | | м бортового камня | | 628,64 | 8,80 | 903984 | 12655 | 60,3 | 0,01 | 9 |
| 25 | С121-040508-9901 в ценах II квартала 2017 года | Камни бортовые бордюр БР 100.30.15 | 23,008 | 31682,13 | -- | 728942 | -- | 26242 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | 57,52 | 969,57 | 844,64 | 55770 | 48584 | 12781 | 0,14 | 8 |
| | | м3 материала основания в плотном теле | | 122,96 | 176,85 | 7073 | 10172 | 60,3 | 0,14 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 69,024 | 1398,65 | -- | 96540 | -- | 3475 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Тротуары | | | | | | | | |
| 28 | Е11-010203-0105 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | 652 | 111,72 | -- | 72841 | -- | 47221 | 0,12 | 80 |
| | | м2 спланированной площади | | 111,72 | -- | 72841 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 29 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | 199,095 | 969,57 | 844,64 | 193036 | 168164 | 44239 | 0,14 | 29 |
| | | м3 материала основания в плотном теле | | 122,96 | 176,85 | 24482 | 35209 | 60,3 | 0,14 | 28 |
| 30 | С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 238,914 | 1398,65 | -- | 334157 | -- | 12030 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 0,92911 | 1334,55 | 1334,55 | 1240 | 1240 | 442 | -- | -- |
| | | т | | -- | 684,94 | -- | 636 | 60,3 | 0,58 | 1 |
| 32 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | 0,92911 | 82317,57 | -- | 76482 | -- | 2753 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | 1327,3 | 880,49 | 2,16 | 1168678 | 2869 | 160961 | 0,14 | 191 |
| | | м2 покрытия | | 142,59 | 0,79 | 189266 | 1046 | 60,3 | -- | 1 |
| 34 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | 5309,2 | 146,54 | -- | 778021 | -- | 104205 | 0,02 | 123 |
| | | м2 покрытия | | 22,97 | -- | 121971 | -- | 60,3 | -- | -- |
| 35 | Е11-270201-1001 | Камни бортовые поребрик БР 100.20.8. Установка | 1100 | 1194,79 | 21,63 | 1314270 | 23796 | 485349 | 0,70 | 768 |
| | | м бортового камня | | 628,64 | 8,80 | 691504 | 9681 | 60,3 | 0,01 | 7 |
| 36 | С121-040508-9901 в ценах II квартала 2017 года | Камни бортовые поребрик БР 100.20.8 | 17,6 | 31682,13 | -- | 557605 | -- | 20074 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Детская площадка | | | | | | | | |
| 37 | Е11-010203-0105 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | 879,51 | 111,72 | -- | 98259 | -- | 63699 | 0,12 | 108 |
| | | м2 спланированной площади | | 111,72 | -- | 98259 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 38 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | 150,3489 | 969,57 | 844,64 | 145774 | 126991 | 33407 | 0,14 | 22 |
| | | м3 материала основания в плотном теле | | 122,96 | 176,85 | 18488 | 26589 | 60,3 | 0,14 | 21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 180,41868 | 1398,65 | -- | 252343 | -- | 9084 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 0,615657 | 1334,55 | 1334,55 | 822 | 822 | 293 | -- | -- |
| | | т | | -- | 684,94 | -- | 422 | 60,3 | 0,58 | -- |
| 41 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | 0,615657 | 82317,57 | -- | 50679 | -- | 1824 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | 879,51 | 880,49 | 2,16 | 774402 | 1901 | 106658 | 0,14 | 127 |
| | | м2 покрытия | | 142,59 | 0,79 | 125413 | 693 | 60,3 | -- | 1 |
| 43 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | 3518,04 | 146,54 | -- | 515541 | -- | 69050 | 0,02 | 82 |
| | | м2 покрытия | | 22,97 | -- | 80822 | -- | 60,3 | -- | -- |
| 44 | Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 6 | Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм | 879,51 | 470,18 | 15,39 | 413527 | 13534 | 207160 | 0,38 | 336 |
| | | м2 покрытия | | 338,19 | 8,31 | 297443 | 7305 | 60,9 | 0,01 | 7 |
| 45 | С122-060207-0103 в ценах II квартала 2017 года | Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм | 879,51 | 5751,55 | -- | 5058546 | -- | 182108 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Площадка отдыха для взрослых (1 шт) | | | | | | | | |
| 46 | Е11-010203-0105 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | 244,18 | 111,72 | -- | 27280 | -- | 17685 | 0,12 | 30 |
| | | м2 спланированной площади | | 111,72 | -- | 27280 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 47 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | 36,627 | 969,57 | 844,64 | 35512 | 30937 | 8138 | 0,14 | 5 |
| | | м3 материала основания в плотном теле | | 122,96 | 176,85 | 4504 | 6477 | 60,3 | 0,14 | 5 |
| 48 | С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 43,9524 | 1398,65 | -- | 61474 | -- | 2213 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 0,170926 | 1334,55 | 1334,55 | 228 | 228 | 81 | -- | -- |
| | | т | | -- | 684,94 | -- | 117 | 60,3 | 0,58 | -- |
| 50 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | 0,170926 | 82317,57 | -- | 14070 | -- | 507 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | 244,18 | 880,49 | 2,16 | 214999 | 528 | 29612 | 0,14 | 35 |
| | | м2 покрытия | | 142,59 | 0,79 | 34819 | 192 | 60,3 | -- | -- |
| 52 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | 976,752 | 146,54 | -- | 143135 | -- | 19171 | 0,02 | 23 |
| | | м2 покрытия | | 22,97 | -- | 22439 | -- | 60,3 | -- | -- |
| 53 | 84-020208-0101 | Стол для настольного тенниса | 2 | 64555,00 | 4930,00 | 129110 | 9860 | 42461 | -- | -- |
| | | шт. | | 26975,00 | 1332,00 | 53950 | 2664 | -- | -- | -- |
| 53.1 | У84-020208-0101 | Стол для настольного тенниса | 2 | 64555,00 | 4930,00 | 129110 | 9860 | 42461 | -- | -- |
| | | шт. | | 26975,00 | 1332,00 | 53950 | 2664 | 75 | -- | -- |
| 54 | 84-020301-0102 | Стол шахматный, тип 1 | 1 | 36389,00 | 3551,00 | 36389 | 3551 | 5848 | -- | -- |
| | | шт. | | 6862,00 | 935,00 | 6862 | 935 | -- | -- | -- |
| 54.1 | У84-020301-0102 | Стол, тип 1 | 1 | 36389,00 | 3551,00 | 36389 | 3551 | 5848 | -- | -- |
| | | шт. | | 6862,00 | 935,00 | 6862 | 935 | 75 | -- | -- |
| 55 | 84-020202-0104 | Турник разновысокий, тип ТР-003 | 1 | 67449,00 | 3256,00 | 67449 | 3256 | 2892 | -- | -- |
| | | шт. | | 3207,00 | 649,00 | 3207 | 649 | -- | -- | -- |
| 55.1 | У84-020202-0104 | Турник разновысокий, тип ТР-003 | 1 | 8521,00 | 3256,00 | 8521 | 3256 | 2892 | -- | -- |
| | | шт. | | 3207,00 | 649,00 | 3207 | 649 | 75 | -- | -- |
| 55.2 | 84-020202-0104 | Стоимость оборудования в составе: Турник разновысокий, тип ТР-003 | 1 | 58928,00 | -- | 58928 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Подъем люков | | | | | | | | |
| 56 | Е11-231201-0101 | Люки. Демонтаж | 11 | 1343,50 | 138,59 | 14779 | 1524 | 9567 | 1,31 | 14 |
| | | шт. | | 1204,91 | 71,78 | 13254 | 790 | 62,1 | 0,07 | 1 |
| 57 | Е11-070105-0201 | Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м | 11 | 503,32 | 105,80 | 5537 | 1164 | 3066 | 0,41 | 4 |
| | | шт. сборных конструкций | | 375,27 | 29,76 | 4128 | 327 | 62,1 | 0,03 | -- |
| 58 | С121-040302-0105 в ценах II квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 | 11 | 6288,26 | -- | 69171 | -- | 2490 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | Е11-231201-0101 | Люки. Установка | 11 | 1442,41 | 138,59 | 15867 | 1524 | 9606 | 1,31 | 14 |
| | | шт. | | 1204,91 | 71,78 | 13254 | 790 | 62,1 | 0,07 | 1 |
| 60 | С123-030101-0304 в ценах II квартала 2017 года | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | 11 | 16051,51 | -- | 176567 | -- | 6356 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Спортивная площадка(25х15) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Е11-010101-0331 ТЧ.01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25 | 94 | 108,17 | 102,04 | 10168 | 9592 | 1951 | 0,01 | 1 |
| | | м3 грунта | | 6,13 | 21,41 | 576 | 2012 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| 62 | Е11-010203-0104 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 | 375 | 90,83 | -- | 34061 | -- | 22081 | 0,10 | 38 |
| | | м2 спланированной площади | | 90,83 | -- | 34061 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 63 | Е11-010201-0302 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | 113 | 44,42 | 44,42 | 5019 | 5019 | 1308 | -- | -- |
| | | м3 уплотненного грунта | | -- | 16,29 | -- | 1841 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| 64 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | 56,25 | 969,57 | 844,64 | 54538 | 47511 | 12499 | 0,14 | 8 |
| | | м3 материала основания в плотном теле | | 122,96 | 176,85 | 6917 | 9948 | 60,3 | 0,14 | 8 |
| 65 | С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 67,5 | 1398,65 | -- | 94409 | -- | 3399 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 0,2625 | 1334,55 | 1334,55 | 350 | 350 | 125 | -- | -- |
| | | т | | -- | 684,94 | -- | 180 | 60,3 | 0,58 | -- |
| 67 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | 0,2625 | 82317,57 | -- | 21608 | -- | 778 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | 375 | 880,49 | 2,16 | 330185 | 811 | 45476 | 0,14 | 54 |
| | | м2 покрытия | | 142,59 | 0,79 | 53473 | 295 | 60,3 | -- | -- |
| 69 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | 1500 | 146,54 | -- | 219813 | -- | 29441 | 0,02 | 35 |
| | | м2 покрытия | | 22,97 | -- | 34460 | -- | 60,3 | -- | -- |
| 70 | Е11-110101-3701 Изм. и доп. вып. 6 | Устройство искусственного газона | 375 | 2393,12 | 15,94 | 897422 | 5978 | 124691 | 0,42 | 159 |
| | | м2 покрытия | | 381,87 | 8,60 | 143200 | 3226 | 60,9 | 0,01 | 3 |
| 71 | СТОО АРСЕНАЛСТРОЙ ЛТД | Искусственный газон с клеем, линией разметки, кварцевым песком, резиновым гранулятом | 375 | 5535,71 | -- | 2075893 | -- | 74732 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | 84-020805-0201 | Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003 | 2 | 62124,00 | 2206,00 | 124248 | 4412 | 4104 | -- | -- |
| | | шт. | | 2295,00 | 441,00 | 4590 | 882 | -- | -- | -- |
| 72.1 | У84-020805-0201 | Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003 | 2 | 8106,00 | 2206,00 | 16212 | 4412 | 4104 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | 2295,00 | 441,00 | 4590 | 882 | 75 | -- | -- |
| 72.2 | 84-020805-0201 | Стоимость оборудования в составе: Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003 | 2 | 54018,00 | -- | 108036 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | 84-020602-0202 | Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м | 80 | 40649,00 | 4693,00 | 3251920 | 375440 | 602100 | -- | -- |
| | | секция (2 метра) | | 8972,00 | 1063,00 | 717760 | 85040 | -- | -- | -- |
| 73.1 | У84-020602-0202 | Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м | 80 | 40649,00 | 4693,00 | 3251920 | 375440 | 602100 | -- | -- |
| | | секция (2 метра) | | 8972,00 | 1063,00 | 717760 | 85040 | 75 | -- | -- |
| | | МАФы на детскую площадку (20х15-1шт) | | | | | | | | |
| 74 | 84-020104-0102 | Качалка-балансир, тип 1 | 2 | 17077,00 | 1619,00 | 34154 | 3238 | 7448 | -- | -- |
| | | шт. | | 4477,00 | 488,00 | 8954 | 976 | -- | -- | -- |
| 74.1 | У84-020104-0102 | Качалка-балансир, тип 1 | 2 | 17077,00 | 1619,00 | 34154 | 3238 | 7448 | -- | -- |
| | | шт. | | 4477,00 | 488,00 | 8954 | 976 | 75 | -- | -- |
| 75 | 84-020104-0307 | Качалка на пружине "Барашек", тип КП-007 | 1 | 22921,00 | 687,00 | 22921 | 687 | 713 | -- | -- |
| | | шт. | | 811,00 | 139,00 | 811 | 139 | -- | -- | -- |
| 75.1 | У84-020104-0307 | Качалка на пружине "Барашек", тип КП-007 | 1 | 3769,00 | 687,00 | 3769 | 687 | 713 | -- | -- |
| | | шт. | | 811,00 | 139,00 | 811 | 139 | 75 | -- | -- |
| 75.2 | 84-020104-0307 | Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Барашек", тип КП-007 | 1 | 19152,00 | -- | 19152 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | 84-020104-0303 | Качалка на пружине "Машинка", тип КП-003 | 1 | 40105,00 | 1800,00 | 40105 | 1800 | 2811 | -- | -- |
| | | шт. | | 3317,00 | 431,00 | 3317 | 431 | -- | -- | -- |
| 76.1 | У84-020104-0303 | Качалка на пружине "Машинка", тип КП-003 | 1 | 13096,00 | 1800,00 | 13096 | 1800 | 2811 | -- | -- |
| | | шт. | | 3317,00 | 431,00 | 3317 | 431 | 75 | -- | -- |
| 76.2 | 84-020104-0303 | Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Машинка", тип КП-003 | 1 | 27009,00 | -- | 27009 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | 84-020104-0202 | Качели двойные, тип КД-001 | 2 | 119955,00 | 3208,00 | 239910 | 6416 | 5987 | -- | -- |
| | | шт. | | 3349,00 | 642,00 | 6698 | 1284 | -- | -- | -- |
| 77.1 | У84-020104-0202 | Качели двойные, тип КД-001 | 2 | 11919,00 | 3208,00 | 23838 | 6416 | 5987 | -- | -- |
| | | шт. | | 3349,00 | 642,00 | 6698 | 1284 | 75 | -- | -- |
| 77.2 | 84-020104-0202 | Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001 | 2 | 108036,00 | -- | 216072 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | 84-020101-0104 | Карусель (4 сидения), тип К-001 | 1 | 96201,00 | 2107,00 | 96201 | 2107 | 2445 | -- | -- |
| | | шт. | | 2805,00 | 455,00 | 2805 | 455 | -- | -- | -- |
| 78.1 | У84-020101-0104 | Карусель (4 сидения), тип К-001 | 1 | 9773,00 | 2107,00 | 9773 | 2107 | 2445 | -- | -- |
| | | шт. | | 2805,00 | 455,00 | 2805 | 455 | 75 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.2 | 84-020101-0104 | Стоимость оборудования в составе: Карусель (4 сидения), тип К-001 | 1 | 86428,00 | -- | 86428 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | 84-020109-0306 | Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306 | 1 | 186831,00 | 151,00 | 186831 | 151 | 759 | -- | -- |
| | | шт. | | 945,00 | 67,00 | 945 | 67 | -- | -- | -- |
| 79.1 | У84-020109-0306 | Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306 | 1 | 1977,00 | 151,00 | 1977 | 151 | 759 | -- | -- |
| | | шт. | | 945,00 | 67,00 | 945 | 67 | 75 | -- | -- |
| 79.2 | 84-020109-0306 | Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306 | 1 | 184854,00 | -- | 184854 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | 84-020109-0303 | Игровой модуль "Песочница", тип 5301 | 1 | 140428,00 | 604,00 | 140428 | 604 | 3036 | -- | -- |
| | | шт. | | 3780,00 | 268,00 | 3780 | 268 | -- | -- | -- |
| 80.1 | У84-020109-0303 | Игровой модуль "Песочница", тип 5301 | 1 | 5989,00 | 604,00 | 5989 | 604 | 3036 | -- | -- |
| | | шт. | | 3780,00 | 268,00 | 3780 | 268 | 75 | -- | -- |
| 80.2 | 84-020109-0303 | Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница", тип 5301 | 1 | 134439,00 | -- | 134439 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | 84-020113-0102 | Детский игровой комплекс, тип ДИК-002 | 1 | 616652,00 | 5453,00 | 616652 | 5453 | 5882 | -- | -- |
| | | шт. | | 6712,00 | 1130,00 | 6712 | 1130 | -- | -- | -- |
| 81.1 | У84-020113-0102 | Детский игровой комплекс, тип ДИК-002 | 1 | 27367,00 | 5453,00 | 27367 | 5453 | 5882 | -- | -- |
| | | шт. | | 6712,00 | 1130,00 | 6712 | 1130 | 75 | -- | -- |
| 81.2 | 84-020113-0102 | Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002 | 1 | 589285,00 | -- | 589285 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | 84-020201-0103 | Детский спортивный комплекс, тип ДСК-001 | 1 | 139084,00 | 3252,00 | 139084 | 3252 | 3183 | -- | -- |
| | | шт. | | 3591,00 | 653,00 | 3591 | 653 | -- | -- | -- |
| 82.1 | У84-020201-0103 | Детский спортивный комплекс, тип ДСК-001 | 1 | 14843,00 | 3252,00 | 14843 | 3252 | 3183 | -- | -- |
| | | шт. | | 3591,00 | 653,00 | 3591 | 653 | 75 | -- | -- |
| 82.2 | 84-020201-0103 | Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-001 | 1 | 124241,00 | -- | 124241 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | 84-020201-0105 | Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003 | 1 | 107431,00 | 2950,00 | 107431 | 2950 | 2930 | -- | -- |
| | | шт. | | 3313,00 | 593,00 | 3313 | 593 | -- | -- | -- |
| 83.1 | У84-020201-0105 | Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003 | 1 | 14128,00 | 2950,00 | 14128 | 2950 | 2930 | -- | -- |
| | | шт. | | 3313,00 | 593,00 | 3313 | 593 | 75 | -- | -- |
| 83.2 | 84-020201-0105 | Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003 | 1 | 93303,00 | -- | 93303 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | 84-020203-0104 | Рукоход, тип Р-001 | 1 | 90507,00 | 2784,00 | 90507 | 2784 | 2542 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10 | | | | | | |
| 84.1 | У84-020203-0104 | Рукоход, тип Р-001 | 1 | 2833,00 | 556,00 | 2833 | 556 | -- | -- | -- |
| | | | шт. | 9480,00 | 2784,00 | 9480 | 2784 | 2542 | -- | -- |
| | | | | 2833,00 | 556,00 | 2833 | 556 | 75 | -- | -- |
| 84.2 | 84-020203-0104 | Стоимость оборудования в составе: Рукоход, тип Р-001 | 1 | 81027,00 | -- | 81027 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | 84-020302-0307 | Скамья, тип СК-007 | 10 | 26542,00 | 19,00 | 265420 | 190 | 593 | -- | -- |
| | | | шт. | 74,00 | 5,00 | 740 | 50 | -- | -- | -- |
| 85.1 | У84-020302-0307 | Скамья, тип СК-007 | 10 | 515,00 | 19,00 | 5150 | 190 | 593 | -- | -- |
| | | | шт. | 74,00 | 5,00 | 740 | 50 | 75 | -- | -- |
| 85.2 | 84-020302-0307 | Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007 | 10 | 26027,00 | -- | 260270 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | 84-020303-0201 | Урна, тип У-001 | 10 | 9864,00 | -- | 98640 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86.1 | У84-020303-0201 | Урна, тип У-001 | 10 | 43,00 | -- | 430 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86.2 | 84-020303-0201 | Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001 | 10 | 9821,00 | -- | 98210 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | МАФы на детскую площадку (20х20-1шт) | | | | | | |
| 87 | 84-020104-0102 | Качалка-балансир, тип 1 | 2 | 17077,00 | 1619,00 | 34154 | 3238 | 7448 | -- | -- |
| | | | шт. | 4477,00 | 488,00 | 8954 | 976 | -- | -- | -- |
| 87.1 | У84-020104-0102 | Качалка-балансир, тип 1 | 2 | 17077,00 | 1619,00 | 34154 | 3238 | 7448 | -- | -- |
| | | | шт. | 4477,00 | 488,00 | 8954 | 976 | 75 | -- | -- |
| 88 | 84-020104-0302 | Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002 | 1 | 26148,00 | 950,00 | 26148 | 950 | 1446 | -- | -- |
| | | | шт. | 1702,00 | 226,00 | 1702 | 226 | -- | -- | -- |
| 88.1 | У84-020104-0302 | Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002 | 1 | 6996,00 | 950,00 | 6996 | 950 | 1446 | -- | -- |
| | | | шт. | 1702,00 | 226,00 | 1702 | 226 | 75 | -- | -- |
| 88.2 | 84-020104-0302 | Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002 | 1 | 19152,00 | -- | 19152 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | 84-020104-0304 | Качалка на пружине "Пчелка", тип КП-004 | 1 | 26521,00 | 1101,00 | 26521 | 1101 | 1585 | -- | -- |
| | | | шт. | 1857,00 | 256,00 | 1857 | 256 | -- | -- | -- |
| 89.1 | У84-020104-0304 | Качалка на пружине "Пчелка", тип КП-004 | 1 | 7369,00 | 1101,00 | 7369 | 1101 | 1585 | -- | -- |
| | | | шт. | 1857,00 | 256,00 | 1857 | 256 | 75 | -- | -- |
| 89.2 | 84-020104-0304 | Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Пчелка", тип КП-004 | 1 | 19152,00 | -- | 19152 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | 84-020104-0307 | Качалка на пружине "Петушок", тип КП-007 | 1 | 22921,00 | 687,00 | 22921 | 687 | 713 | -- | -- |
| | | | шт. | 811,00 | 139,00 | 811 | 139 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.1 | У84-020113-0101 | Детский игровой комплекс, тип ДИК-001 | 1 | 17049,00 | 2994,00 | 17049 | 2994 | 3117 | -- | -- |
| | | шт. | | 3551,00 | 605,00 | 3551 | 605 | 75 | -- | -- |
| 96.2 | 84-020113-0101 | Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-001 | 1 | 283839,00 | -- | 283839 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | 84-020201-0104 | Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002 | 1 | 140803,00 | 3375,00 | 140803 | 3375 | 3377 | -- | -- |
| | | шт. | | 3823,00 | 679,00 | 3823 | 679 | -- | -- | -- |
| 97.1 | У84-020201-0104 | Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002 | 1 | 16562,00 | 3375,00 | 16562 | 3375 | 3377 | -- | -- |
| | | шт. | | 3823,00 | 679,00 | 3823 | 679 | 75 | -- | -- |
| 97.2 | 84-020201-0104 | Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002 | 1 | 124241,00 | -- | 124241 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | 84-020201-0105 | Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003 | 1 | 107431,00 | 2950,00 | 107431 | 2950 | 2930 | -- | -- |
| | | шт. | | 3313,00 | 593,00 | 3313 | 593 | -- | -- | -- |
| 98.1 | У84-020201-0105 | Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003 | 1 | 14128,00 | 2950,00 | 14128 | 2950 | 2930 | -- | -- |
| | | шт. | | 3313,00 | 593,00 | 3313 | 593 | 75 | -- | -- |
| 98.2 | 84-020201-0105 | Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003 | 1 | 93303,00 | -- | 93303 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | 84-020201-0109 | Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом, тип ГК-004 | 1 | 182915,00 | 5766,00 | 182915 | 5766 | 5344 | -- | -- |
| | | шт. | | 5972,00 | 1153,00 | 5972 | 1153 | -- | -- | -- |
| 99.1 | У84-020201-0109 | Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом, тип ГК-004 | 1 | 20862,00 | 5766,00 | 20862 | 5766 | 5344 | -- | -- |
| | | шт. | | 5972,00 | 1153,00 | 5972 | 1153 | 75 | -- | -- |
| 99.2 | 84-020201-0109 | Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом, тип ГК-004 | 1 | 162053,00 | -- | 162053 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | 84-020203-0104 | Рукоход, тип Р-001 | 1 | 90507,00 | 2784,00 | 90507 | 2784 | 2542 | -- | -- |
| | | шт. | | 2833,00 | 556,00 | 2833 | 556 | -- | -- | -- |
| 00.1 | У84-020203-0104 | Рукоход, тип Р-001 | 1 | 9480,00 | 2784,00 | 9480 | 2784 | 2542 | -- | -- |
| | | шт. | | 2833,00 | 556,00 | 2833 | 556 | 75 | -- | -- |
| 00.2 | 84-020203-0104 | Стоимость оборудования в составе: Рукоход, тип Р-001 | 1 | 81027,00 | -- | 81027 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101 | 84-020302-0307 | Скамья, тип СК-007 | 12 | 26542,00 | 19,00 | 318504 | 228 | 711 | -- | -- |
| | | шт. | | 74,00 | 5,00 | 888 | 60 | -- | -- | -- |
| 01.1 | У84-020302-0307 | Скамья, тип СК-007 | 12 | 515,00 | 19,00 | 6180 | 228 | 711 | -- | -- |
| | | шт. | | 74,00 | 5,00 | 888 | 60 | 75 | -- | -- |
| 01.2 | 84-020302-0307 | Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007 | 12 | 26027,00 | -- | 312324 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 102 | 84-020303-0201 | Урна, тип У-001 | 12 | 9864,00 | -- | 118368 | -- | -- | |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 02.1 | У84-020303-0201 | Урна, тип У-001 | 12 | 43,00 | -- | 516 | -- | -- | |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 02.2 | 84-020303-0201 | Стоимость оборудования в составе: У[redacted], тип У-001 | 12 | 9821,00 | -- | 117852 | -- | -- | |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ [redacted] У2 | Тенге | | | 32793707 | 1394392 | | |
| | | | Тенге | | | 4112654 | 364442 | | |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 4324844 | | | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 345987 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 4670831 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 28292297 | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 4783878 | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4477097 | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 7437834 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 10563538 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3801963 | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 2846960 | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 955003 | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2567541 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 34661801 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4477097 | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 176567 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 176567 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6356 | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 14634 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 197557 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 39530189 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4477097 | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ [redacted] | Тенге | | | 33856189 | 1808364 | | |
| | | | Тенге | | | 4354736 | 494054 | | |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 4324844 | | | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 345987 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 4670831 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 29354779 | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 4783922 | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4848790 | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 7437834 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 10563538 | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 406385 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | 0,09464 | 82317,57 | -- | 7791 | -- | 280 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | 135,2 | 880,49 | 2,16 | 119043 | 292 | 16396 | 0,14 | 19 |
| | | м2 покрытия | | 142,59 | 0,79 | 19279 | 107 | 60,3 | -- | -- |
| 29 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | 540,8 | 146,54 | -- | 79250 | -- | 10614 | 0,02 | 13 |
| | | м2 покрытия | | 22,97 | -- | 12424 | -- | 60,3 | -- | -- |
| 30 | Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 6 | Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм | 135,2 | 470,18 | 15,39 | 63568 | 2080 | 31845 | 0,38 | 52 |
| | | м2 покрытия | | 338,19 | 8,31 | 45724 | 1123 | 60,9 | 0,01 | 1 |
| 31 | С122-060207-0103 в ценах II квартала 2017 года | Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм | 135,2 | 5751,55 | -- | 777610 | -- | 27994 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Площадка отдыха для взрослых | | | | | | |
| 32 | Е11-010203-0105 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | 35,5 | 111,72 | -- | 3966 | -- | 2571 | 0,12 | 4 |
| | | м2 спланированной площади | | 111,72 | -- | 3966 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 33 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | 5,325 | 969,57 | 844,64 | 5163 | 4498 | 1183 | 0,14 | 1 |
| | | м3 материала основания в плотном теле | | 122,96 | 176,85 | 655 | 942 | 60,3 | 0,14 | 1 |
| 34 | С121-010601-0101 в ценах II квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 6,39 | 1398,65 | -- | 8937 | -- | 322 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 0,02485 | 1334,55 | 1334,55 | 33 | 33 | 12 | -- | -- |
| | | т | | -- | 684,94 | -- | 17 | 60,3 | 0,58 | -- |
| 36 | С121-130104-0202 в ценах II квартала 2017 года | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | 0,02485 | 82317,57 | -- | 2046 | -- | 74 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | 35,5 | 880,49 | 2,16 | 31258 | 77 | 4305 | 0,14 | 5 |
| | | м2 покрытия | | 142,59 | 0,79 | 5062 | 28 | 60,3 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | 142 | 146,54 | -- | 20809 | -- | 2787 | 0,02 | 3 |
| | | м2 покрытия | | 22,97 | -- | 3262 | -- | 60,3 | -- | -- |
| 39 | 84-020202-0104 | Турник разновысокий, тип ТР-003 | 1 | 67449,00 | 3256,00 | 67449 | 3256 | 2892 | -- | -- |
| | | шт. | | 3207,00 | 649,00 | 3207 | 649 | -- | -- | -- |
| 39.1 | У84-020202-0104 | Турник разновысокий, тип ТР-003 | 1 | 8521,00 | 3256,00 | 8521 | 3256 | 2892 | -- | -- |
| | | шт. | | 3207,00 | 649,00 | 3207 | 649 | 75 | -- | -- |
| 39.2 | 84-020202-0104 | Стоимость оборудования в составе: Турник разновысокий, тип ТР-003 | 1 | 58928,00 | -- | 58928 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 84-020208-0101 | Стол для настольного тенниса | 1 | 64555,00 | 4930,00 | 64555 | 4930 | 21230 | -- | -- |
| | | шт. | | 26975,00 | 1332,00 | 26975 | 1332 | -- | -- | -- |
| 40.1 | У84-020208-0101 | Стол для настольного тенниса | 1 | 64555,00 | 4930,00 | 64555 | 4930 | 21230 | -- | -- |
| | | шт. | | 26975,00 | 1332,00 | 26975 | 1332 | 75 | -- | -- |
| 41 | 84-020301-0102 | Стол шахматный, тип 1 | 1 | 36389,00 | 3551,00 | 36389 | 3551 | 5848 | -- | -- |
| | | шт. | | 6862,00 | 935,00 | 6862 | 935 | -- | -- | -- |
| 41.1 | У84-020301-0102 | Стол, тип 1 | 1 | 36389,00 | 3551,00 | 36389 | 3551 | 5848 | -- | -- |
| | | шт. | | 6862,00 | 935,00 | 6862 | 935 | 75 | -- | -- |
| 42 | 84-020302-0101 | Скамья, тип 1С-1А | 2 | 17006,00 | 189,00 | 34012 | 378 | 11742 | -- | -- |
| | | шт. | | 7770,00 | 58,00 | 15540 | 116 | -- | -- | -- |
| 42.1 | У84-020302-0101 | Скамья, тип 1С-1А | 2 | 17006,00 | 189,00 | 34012 | 378 | 11742 | -- | -- |
| | | шт. | | 7770,00 | 58,00 | 15540 | 116 | 75 | -- | -- |
| 43 | 84-020303-0201 | Урна, тип У-001 | 2 | 9864,00 | -- | 19728 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43.1 | У84-020303-0201 | Урна, тип У-001 | 2 | 43,00 | -- | 86 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43.2 | 84-020303-0201 | Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001 | 2 | 9821,00 | -- | 19642 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | МАФы на детскую площадку (7х20-1шт) | | | | | | | | |
| 44 | 84-020104-0102 | Качалка-балансир, тип 1 | 1 | 17077,00 | 1619,00 | 17077 | 1619 | 3724 | -- | -- |
| | | шт. | | 4477,00 | 488,00 | 4477 | 488 | -- | -- | -- |
| 44.1 | У84-020104-0102 | Качалка-балансир, тип 1 | 1 | 17077,00 | 1619,00 | 17077 | 1619 | 3724 | -- | -- |
| | | шт. | | 4477,00 | 488,00 | 4477 | 488 | 75 | -- | -- |
| 45 | 84-020104-0302 | Качалка на пружине "Кораблик", тип КП-002 | 1 | 26148,00 | 950,00 | 26148 | 950 | 1446 | -- | -- |
| | | шт. | | 1702,00 | 226,00 | 1702 | 226 | -- | -- | -- |
| 45.1 | У84-020104-0302 | Качалка на пружине "Кораблик", тип КП-002 | 1 | 6996,00 | 950,00 | 6996 | 950 | 1446 | -- | -- |
| | | шт. | | 1702,00 | 226,00 | 1702 | 226 | 75 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.2 | 84-020104-0302 | Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Кораблик", тип КП-002 | 1 | 19152,00 | -- | 19152 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | 84-020104-0308 | Качалка на пружине "Осьминог", тип КП-008 | 1 | 68231,00 | 1976,00 | 68231 | 1976 | 2987 | -- | -- |
| | | шт. | | 3516,00 | 466,00 | 3516 | 466 | -- | -- | -- |
| 46.1 | У84-020104-0308 | Качалка на пружине "Осьминог", тип КП-008 | 1 | 14213,00 | 1976,00 | 14213 | 1976 | 2987 | -- | -- |
| | | шт. | | 3516,00 | 466,00 | 3516 | 466 | 75 | -- | -- |
| 46.2 | 84-020104-0308 | Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Осьминог", тип КП-008 | 1 | 54018,00 | -- | 54018 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | 84-020104-0202 | Качели двойные, тип КД-001 | 1 | 119955,00 | 3208,00 | 119955 | 3208 | 2993 | -- | -- |
| | | шт. | | 3349,00 | 642,00 | 3349 | 642 | -- | -- | -- |
| 47.1 | У84-020104-0202 | Качели двойные, тип КД-001 | 1 | 11919,00 | 3208,00 | 11919 | 3208 | 2993 | -- | -- |
| | | шт. | | 3349,00 | 642,00 | 3349 | 642 | 75 | -- | -- |
| 47.2 | 84-020104-0202 | Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001 | 1 | 108036,00 | -- | 108036 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | 84-020101-0103 | Карусель-качалка, тип КК-001 | 1 | 69310,00 | 2157,00 | 69310 | 2157 | 2486 | -- | -- |
| | | шт. | | 2850,00 | 465,00 | 2850 | 465 | -- | -- | -- |
| 48.1 | У84-020101-0103 | Карусель-качалка, тип КК-001 | 1 | 9890,00 | 2157,00 | 9890 | 2157 | 2486 | -- | -- |
| | | шт. | | 2850,00 | 465,00 | 2850 | 465 | 75 | -- | -- |
| 48.2 | 84-020101-0103 | Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001 | 1 | 59420,00 | -- | 59420 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | 84-020109-0306 | Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306 | 1 | 186831,00 | 151,00 | 186831 | 151 | 759 | -- | -- |
| | | шт. | | 945,00 | 67,00 | 945 | 67 | -- | -- | -- |
| 49.1 | У84-020109-0306 | Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306 | 1 | 1977,00 | 151,00 | 1977 | 151 | 759 | -- | -- |
| | | шт. | | 945,00 | 67,00 | 945 | 67 | 75 | -- | -- |
| 49.2 | 84-020109-0306 | Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306 | 1 | 184854,00 | -- | 184854 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | 84-020203-0102 | Рукоход, тип 2 | 1 | 60941,00 | 6153,00 | 60941 | 6153 | 6404 | -- | -- |
| | | шт. | | 6844,00 | 1695,00 | 6844 | 1695 | -- | -- | -- |
| 50.1 | У84-020203-0102 | Рукоход, тип 2 | 1 | 60941,00 | 6153,00 | 60941 | 6153 | 6404 | -- | -- |
| | | шт. | | 6844,00 | 1695,00 | 6844 | 1695 | 75 | -- | -- |
| 51 | 84-020202-0105 | Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004 | 1 | 73081,00 | 3558,00 | 73081 | 3558 | 3150 | -- | -- |
| | | шт. | | 3491,00 | 709,00 | 3491 | 709 | -- | -- | -- |
| 51.1 | У84-020202-0105 | Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004 | 1 | 9242,00 | 3558,00 | 9242 | 3558 | 3150 | -- | -- |
| | | шт. | | 3491,00 | 709,00 | 3491 | 709 | 75 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.2 | 84-020202-0105 | Стоимость оборудования в составе: Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 63839,00 | -- | 63839 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | 84-020302-0307 | Скамья, тип СК-007 | 5 | 26542,00 | 19,00 | 132710 | 95 | 296 | -- | -- |
| | | шт. | | 74,00 | 5,00 | 370 | 25 | -- | -- | -- |
| 52.1 | У84-020302-0307 | Скамья, тип СК-007 | | | | | | | | |
| | | | 5 | 515,00 | 19,00 | 2575 | 95 | 296 | -- | -- |
| | | шт. | | 74,00 | 5,00 | 370 | 25 | 75 | -- | -- |
| 52.2 | 84-020302-0307 | Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007 | | | | | | | | |
| | | | 5 | 26027,00 | -- | 130135 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | 84-020303-0201 | Урна, тип У-001 | 5 | 9864,00 | -- | 49320 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53.1 | У84-020303-0201 | Урна, тип У-001 | | | | | | | | |
| | | | 5 | 43,00 | -- | 215 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53.2 | 84-020303-0201 | Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001 | | | | | | | | |
| | | | 5 | 9821,00 | -- | 49105 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2952972 | 82000 | | | 337 |
| | | | Тенге | | | 389246 | 20395 | | | 10 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 747129 | | | | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 59770 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 806899 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2205843 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 312528 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 409641 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 796440 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 625629 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 336159 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 259801 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 76358 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 203360 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2745363 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 347 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 409641 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 3552262 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 347 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 409641 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 3105644 | 94492 | | | 404 |
| | | | Тенге | | | 447031 | 25568 | | | 15 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 747129 | | | | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 59770 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 806899 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2358515 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | 312528 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 472599 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 796440 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 625629 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 82395 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 380952 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 297732 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 83220 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 219157 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2958624 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 419 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 472599 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 3765523 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 419 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 472599 | | | |

| | |
|---|---|
| Всего по акту: | **2 958 624,00** |
| оборудование | 806 899,00 |
| Итого: | 2 958 624 |
| Временные здания и сооружения 0,8% | 23 669 |
| Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ зимнее время 1,35% | 40 261 |
| Итого в текущих ценах 2017 г. (к-1) | 3 829 453 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | **4 288 987** |

**Заказчик:**
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

**Заместитель акима**

_____ **С.Б. Адилбаев**

**Руководитель ОКХ**

_____ **А.Б. Алипбеков**

**Главный специалист ОКХ**

_____ **У. М. Куттымбетов**

**Подрядчик:**
ТОО "Есик Жолдары"
**Директор**

_____ **П. А.Круль**

**Технический надзор**
ТОО "Зере-Сервис"