Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Есик Жолдары""

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в микрорайоне Акбулак

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ИЮНЬ месяц 2019 года

Код	Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			№248	01.08.2018						
			Д/с №3	13.03.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июнь 2019г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце			на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в микрорайоне Акбулак	753 885 952,38	94 017 857,14							11 282 142,86	**105 300 000,00**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Подрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"
БИН 990940000928
Директор **Круль П.А.**

Технический надзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Жанжигитов Е.А.
ИИН 820809300752
№KZ17VJE00028700 от 27.03.2012 г.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в микрорайоне Акбулак**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автомобильных дорог (№2-1-1)**

(наименование)

Дополнительное соглашение №3 от 13.03.2019г. к Договору о государственных закупках работ №248 от 01 августа 2018г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство защиты над кабелем связи и электрокабелем из плит									
1	Е11-010205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	85,32	3045,94	--	259879	--	--	187113	482752
		НР - 72%; СП - 8%			3045,94	--	259879	--		35759	
2	Е11-230101-0101	**Основание песчаное. Устройство**	м3 основания	52,18	3113,52	180,52	162463	9420	90918	64253	244853
		НР - 99%; СП - 8%			1190,60	53,21	62125	2777		18137	
3	Е11-070201-0201	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	31,096	15378,18	8221,32	478200	255650	12098	359007	904184
		НР - 118%; СП - 8%			6767,83	3016,18	210452	93791		66977	
4	С121-040302-0209	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	31,096	64678,00	--	2011227	--	2011227	--	2172125
		СП - 8%			--	--	--	--		160898	
5	Е11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	85,32	1412,37	--	120504	--	--	86763	223848
		НР - 72%; СП - 8%			1412,37	--	120504	--		16581	
		Дорожная одежда дороги шириной 6 м									
6	Е11-270403-0101	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 h=0,15м**	м2 основания	19057,9345	1296,65	254,98	24711499	4859396	19118006	2605637	29502506
		НР - 108%; СП - 8%			38,52	88,08	734097	1678529		2185371	
7	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	9,71187	101304,37	2046,36	983855	19874	963981	11054	1074501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			--	1053,86	--	10235		79593	
8	Е11-270602-0306	**Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	13470	1300,38	109,99	17516141	1481543	15346522	1251147	20268671
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	34,92	688076	470394		1501383	
9	Е11-270602-0406 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306,/до 6 см/**	м2 покрытия	13470	571,48	0,09	7697879	1264	7689243	7962	8322308
		НР - 108%; СП - 8%			0,55	--	7372	--		616467	
10	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	4,16223	101304,37	2046,36	421652	8517	413135	4737	460501
		НР - 108%; СП - 8%			--	1053,86	--	4386		34111	
11	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	13470	1390,52	110,24	18730352	1484964	16557312	1252758	21581759
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	35,03	688076	471886		1598649	
12	Е11-270602-0401 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301,/до 5 см/**	м2 покрытия	13470	306,41	0,05	4127323	669	4122968	3981	4461809
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	3686	--		330504	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								89699816
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2774267				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8121298			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2731998			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						66325410		
		- Накладные расходы	Тенге							5834412	
		- Сметная прибыль	Тенге							6644430	
		Итого с временными							1,3%	1 166 098	90 865 914
		Итого с зимними удорожаниями							1,44%	1 308 469	92 174 383
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							2%	1 843 488	94 017 870
		Итого с НДС							12%	11 282 144	105 300 015
		Конкурсная скидка 0,00001432791%							0,00001432791%	15	15
		Итого с конкурсной скидкой									105 300 000

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Жанжигитов Е.А.
ИИН 820809300752
№KZ17VJE00028700 от 27.03.2012 г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**