Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Есик Жолдары""

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в микрорайоне Акбулак

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за МАРТ месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			№248	01.08.2018						
			Д/с №3	13.03.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Март 2019г.) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в микрорайоне Акбулак	437 490 652,38	93 991 071,43							11 278 928,57	**105 270 000,00**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Подрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"
БИН 990940000928
Директор Круль П.А.

Технический надзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Жанжигитов Е.А.
ИИН 820809300752
№KZ17VJE00028700 от 27.03.2012 г.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в микрорайоне Акбулак**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автомобильных дорог (№2-1-1)**

(наименование)

Дополнительное соглашение №3 от 13.03.2019г. к Договору о государственных закупках работ №248 от 01 августа 2018г.

АКТ
приемки выполненных работ
за МАРТ 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда дороги шириной 3,5-5м									
1	Е11-270403-0101	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 h=0,15м** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	66,43	√ 1296,65	254,98	86137	16938	66640	9082	102837
					38,52	88,08	2559	5851		7618	
2	Е11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	3796	√ 1747,98	33,95	6635333	128882	3197356	3630614	11087222
					871,73	13,85	3309095	52584		821276	
3	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	170,82	√ 44650,00	--	7627113	--	7627113	--	8237282
					--	--	--	--		610169	
		Дорожная одежда дороги шириной 6 м									
4	Е11-270403-0101	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 h=0,15м** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	51,5053	√ 1296,65	254,98	66784	13133	51667	7042	79732
					38,52	88,08	1984	4536		5906	
5	Е11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	2860	√ 1747,98	33,95	4999223	97103	2408966	2735394	8353386
					871,73	13,85	2493154	39618		618769	
6	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	128,7	√ 44650,00	--	5746455	--	5746455	--	6206171
					--	--	--	--		459716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство водоотведения									
7	Е11-010102-0406	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	993,3	√ 539,07 49,73	489,22 195,87	535456 49393	485940 194560	123	175646 56888	767990
8	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	113,52	√ 3655,12 3655,12	-- --	414930 414930	-- --	--	298749 57094	770773
9	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** *СП - 8%*	т	1787,94	√ 638,00 --	-- --	1140706 --	-- --		-- 91256	1231962
10	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	993,3	√ 22,61 3,54	18,97 7,96	22454 3512	18845 7906	97	8221 2454	33130
11	Е11-080101-0203	**Основание под фундаменты из ЩГПС. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	141,9	√ 8468,05 992,16	1821,44 844,70	1201617 140788	258462 119863	802367	242405 115522	1559543
12	Е11-270201-0501	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 лотка	241,23	√ 15180,56 4189,96	6231,72 2560,63	3662006 1010743	1503278 617700	1147985	1758718 433658	5854383
13	С121-040303-9903	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	241,23	√ 60613,00 --	-- --	14621674 --	-- --	14621674	-- 1169734	15791408
14	Е11-300504-0103	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	2199,45	√ 3912,72 859,95	148,13 51,59	8605824 1891410	325802 113459	6388612	1684091 823193	11113107
15	Е11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	198,66	√ 1412,37 1412,37	-- --	280582 280582	-- --	--	202019 38608	521209
		Устройство тротуара									
16	Е11-010205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с засыпкой пазух** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2053	√ 3045,94 3045,94	-- --	6253307 6253307	-- --	--	4502381 860455	11616142
17	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2053	√ 209,38 114,97	94,41 47,51	429855 236036	193819 97537	--	240172 53602	723630
18	Е11-010205-1302	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2053	√ 607,48	--	1247148	--	--	897947	2316703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			607,48	--	1247148	--		171608	
19	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**Тенге за 1 тонну**	**3695,4**	√ 638,00	--	2357665	--		--	2546278
		СП - 8%			--	--	--	--		188613	
		Устройство уширения дорог (парковки)									
20	Е11-270403-0101	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 h=0,15м**	**м2 основания**	**491,8287**	√ 1296,65	254,98	637730	125407	493378	67244	761372
		НР - 108%; СП - 8%			38,52	88,08	18945	43318		56398	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**89674261**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17353585				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3167609			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1296932			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						42552433		
		- Перевозка грузов	Тенге				3498371				
		- Накладные расходы	Тенге							16459725	
		- Сметная прибыль	Тенге							6642537	
		Итого с временными							**1,3%**	**1 165 765**	**90 840 026**
		Итого с зимними удорожаниями							**1,44%**	**1 308 096**	**92 148 123**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							**2%**	**1 842 962**	**93 991 085**
		Итого с НДС							**12%**	**11 278 930**	**105 270 015**
		Конкурсная скидка 0,000014327 91%							**0,000014327 91%**	**15**	**15**
		Итого с конкурсной скидкой									**105 270 000**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**

Технический надзор: ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Жанжигитов Е.А.
ИИН 820809300752
№KZ17VJE00028700 от 27.03.2012 г.