Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Есик Жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в микрорайоне Акбулак

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ОКТЯБРЬ месяц 2019 года

Код	0		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			№248	01.08.2018						
			Д/с №5	30.09.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь 2019г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце			на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в микрорайоне Акбулак	745 184 527,62	96 253 148,62							11 550 377,83	**107 803 526,45**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Подрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"
БИН 990940000928
Директор
Круль П.А.

Технический надзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Жанжигитов Е.А.
ИИН 820809300752
№KZ17VJE00028700 от 27.03.2012 г.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в микрорайоне Акбулак**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автомобильных дорог (№2-1-1)**

(наименование)

Дополнительное соглашение №5 от 30.09.2019г. к Договору о государственных закупках работ №248 от 01 августа 2018г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда дороги шириной 3,5-5м									
1	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	1,098598	101304,37	2046,36	111293	2248	109045	1250	121547
2	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	3557	-- 1390,52	1053,86 110,24	-- 4946092	1158 392132	4372261	9003 330814	5699058
3	Е11-270602-0401 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301,/до 5 см/** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	3557	51,08 306,41	35,03 0,05	181699 1089895	124610 177	1088745	422152 1051	1178222
		Устройство обочин неасфальтированных			0,27	--	973	--		87276	
4	Е11-010205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с засыпкой пазух** *НР - 72%; СП - 8%*		1249	3045,94	--	3804374	--		523482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1249	√ 209,38 114,97	94,41 47,51	261514 143599	117915 59339	--	146116 32610	440240
6	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	7990	√ 323,66 37,00	161,15 50,81	2586055 295645	1287586 405995	1002824	757771 267506	3611332
7	Е11-010203-0106	Планировка ручным способом. Группа грунтов 3,(устройство откосов) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	6245	207,32 207,32	-- --	1294712 1294712	-- --	--	932192 178152	2405056
		Устройство люков колодцев									
8	Е11-270302-0104	Разборка бетона вокруг люка *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	50,8	√ 3175,76 1871,63	1304,14 599,64	161329 95079	66250 30462	--	135584 23753	320665
9	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	122,428	√ 77,00 --	-- --	9427 --	-- --		-- 754	10181
10	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км, стр. мусор *СП - 8%*	т	122,428	√ 638,00 --	-- --	78109 --	-- --		-- 6249	84358
11	Е11-231201-0101	Демонтаж люков *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	254	√ 1149,91 1019,60	130,31 63,85	292078 258978	33100 16219	--	272445 45162	609684
12	Е11-070201-0201 прим.	Установка ж/б подкладок под люк *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	8,128	√ 15378,18 6767,83	8221,32 3016,18	124994 55009	66823 24516	3162	93839 17507	236339
13	С121-040301-0201	Подкладки под люк железобетонные КЦО-1, прим. *СП - 8%*	шт.	508	√ 1600,00 --	-- --	812800 --	-- --	812800	-- 65024	877824
14	Е11-231201-0101	Монтаж люков *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	254	√ 2021,54 1699,33	217,19 106,42	513470 431630	55166 27031	26674	454075 77404	1044949
15	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	61	√ 21264,00 --	-- --	1297104 --	-- --	1297104	-- 103768	1400872
16	Е11-060101-0101 прим.	Омоноличивание люка бетоном В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	50,8	√ 18358,54 1437,62	1250,38 275,63	932614 73031	63519 14002	796064	79200 80945	1092759
17	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/5см/. Устройство	м2 покрытия	393,7	√ 1179,59	3,24	464403	1276	381110	89087	597769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			208,32	1,19	82017	470		44279	
18	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101,/до5см/**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	393,7	745,88	--	293655	--	240799	57084	378798
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			134,25	--	52856	--		28059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								27176658
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6769602				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2086192			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					703801			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10130588		
		- Перевозка грузов	Тенге				87536				
		- Накладные расходы	Тенге							6089657	
		- Сметная прибыль	Тенге							2013085	
		Итого с временными							1,3%	353 297	27529955,02
		Итого с зимними удорожаниями							1,44%	396 431	27926386,37
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							2%	558 528	28484914,10
		Итого в текущих ценах 2019 г. К=1,0498961							1,0498961		29906200,22
		Итого с НДС							12%	3 588 744	33494944,25
		Конкурсная скидка 0,00001432791%							0,00001432791%	5	5
		Итого с конкурсной скидкой									33494939,45

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Жанжигитов Е.А.
ИИН 820809300752
№KZ17VJE00028700 от 27.03.2012 г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в микрорайоне Акбулак**

(наименование, адрес)

Объект **Наружное электроосвещение (№4-1)**

(наименование)

Дополнительное соглашение №5 от 30.09.2019г. к Договору о государственных закупках работ №248 от 01 августа 2018г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Электрооборудование									
1	Ц13-080304-0206	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	7928,86 4736,85	3108,84 1107,45	31715 18947	12435 4430	333	16832 3884	52431
2	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро", исх.№82 от 15.02.2018г.	**ШУНО ПР-11-3116 (шкаф распределительный)**	компл.	4	1517857,14 --	-- --	6071429 --	-- --	6071429	-- --	6071429
		Электроосвещение									
3	С121-040405-0203	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	11	34000,00 --	-- --	374000 --	-- --	374000	-- 29920	403920
4	Ц13-080205-0301 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	339	12823,44 5810,49	6734,29 2490,44	4347147 1969755	2282923 844259	94469	2026090 509859	6883096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т,/кронштейны К1П-0,25-0,35, сталь С255/** *СП - 8%*	т	0,68478	596520,00	--	408485	--	408485	--	441164
					--	--	--	--		32679	
6	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т,/кронштейны К1П-0,25-0,35/** *СП - 8%*	т	0,9153	586016,00	--	536380	--	536380	--	579291
					--	--	--	--		42910	
7	С121-130205-0101	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно, сталь С255** *СП - 8%*	т	0,43392	295011,00	--	128011	--	128011	--	138252
					--	--	--	--		10241	
8	С121-130205-0101	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно** *СП - 8%*	т	0,0291133	284507,00	--	8283	--	8283	--	8946
					--	--	--	--		663	
9	Ц13-080305-0409 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	339	5472,80	1086,48	1855281	368315	603780	815416	2884353
					2605,27	735,51	883186	249337		213656	
10	С123-070106-0324	**Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 160W, 160 Вт, 16000 лм, 5000 К, IP67** *СП - 8%*	шт.	339	55040,00	--	18658560	--	18658560	--	20151245
					--	--	--	--		1492685	
11	С123-060131-0301	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	1,03734	63622,00	--	65998	--	65998	--	71277
					--	--	--	--		5280	
		Земляные работы									
12	Е11-010205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,2	3045,94	--	21931	--	--	15790	40739
					3045,94	--	21931	--		3018	
13	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,4	987,02	--	2369	--	--	1706	4400
					987,02	--	2369	--		326	
14	С121-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	м3	2,64	1584,00	--	4182	--	4182	--	4516
					--	--	--	--		335	
15	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,8	987,02	--	4738	--	--	3411	8801
					987,02	--	4738	--		652	
16	С341-310104-0101	**Грунт. Погрузка** *СП - 8%*	т	4,56	304,00	--	1386	--		--	1497
					--	--	--	--		111	
17	С341-020101-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** *СП - 8%*	т	4,56	1068,00	--	4870	--		--	5260
					--	--	--	--		390	
18	Ц13-080201-0401	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	40	509,29	418,07	20371	16723	--	7135	29707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			91,22	156,52	3649	6261		2201	
19	С121-030101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,16	√ 25652,00	--	4104	--	4104	--	4433
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
20	Ц13-080206-1902	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	80	√ 588,83	39,13	47106	3131	9825	25290	78188
		НР - 72%; СП - 8%			426,88	12,18	34150	975		5792	
21	С123-010501-1506	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	81,6	√ 307,00	--	25051	--	25051	--	27055
		СП - 8%			--	--	--	--		2004	
		Кабель и провода									
22	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	40	√ 414,30	192,71	16572	7708	1567	7029	25489
		НР - 72%; СП - 8%			182,44	61,63	7297	2465		1888	
23	Ц13-080201-0902	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	80	√ 510,05	237,12	40804	18969	3591	17447	62911
		НР - 72%; СП - 8%			228,05	74,86	18244	5988		4660	
24	С123-060137-0313	**Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1224	√ 874439,00	--	107031	--	107031	--	115594
		СП - 8%			--	--	--	--		8563	
		Заземление опор									
25	Е11-330209-0101	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м шин заземления	648	√ 283,16	55,81	183487	36165	1650	124419	332538
		НР - 80%; СП - 8%			224,80	15,20	145672	9852		24632	
26	С121-050106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,81648	√ 231929,00	--	189365	--	189365	--	204515
		СП - 8%			--	--	--	--		15149	
27	Е11-330105-1102	**Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м**	1 заземлитель	144	√ 1929,29	59,48	277818	8565	146540	98170	406068
		НР - 80%; СП - 8%			852,17	--	122713	--		30079	
28	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	1,04544	√ 198706,00	--	207735	--	207735	--	224354
		СП - 8%			--	--	--	--		16619	
29	С121-050304-0103	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,1584	√ 213904,00	--	33882	--	33882	--	36593
		СП - 8%			--	--	--	--		2711	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								39298061
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3232650				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2754934			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1123566			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21612822		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				6256				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6071429		
		- Накладные расходы	Тенге							3158735	
		- Сметная прибыль	Тенге							2461235	
		Итого с временными							1,3%	431 946	39 730 007
		Итого с зимними удорожаниями							1,44%	484 684	40 214 691
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							2%	682 865	40 897 556
		в том числе на 2018 год									3 339 286,0
		в том числе на 2019 год									37 558 270,0
		в том числе на 2018 год к=1									3 339 286
		Итого с НДС на 2018 год							12%	400 714	3 740 000
		в том числе на 2019 год к=1,0498961							1,0498961		39 432 281
		Итого с НДС на 2019 год							12%	4 731 874	44 164 155
		ВСЕГО									47 904 155
		Конкурсная скидка 0,00001432791%							0,00001432791%	7	7
		Итого с конкурсной скидкой									47 904 148

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Жанжигитов Е.А.
ИИН 820809300752
№KZ17VJE00028700 от 27.03.2012 г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в микрорайоне Акбулак**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети газоснабжения (№6-1)**

(наименование)

Дополнительное соглашение №5 от 30.09.2019г. к Договору о государственных закупках работ №248 от 01 августа 2018г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Надземный гадопровод среднего давления									
1	Е11-240202-0102 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	4	12497,68	1751,66	49991	7007	6289	36328	93224
					9173,70	--	36695	--		6905	
2	Е11-240202-0103 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	16	14320,39	2089,63	229126	33434	30292	163746	424302
					10337,51	--	165400	--		31430	
3	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6	**Демонтаж труб (газопровод, опоры), диаметр 89-100 мм. Демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1465	523942,86	162544,51	76758	23813	1387	61877	149725
					351933,12	74699,80	51558	10944		11091	
4	С341-310103-0101	**Трубы металлические. Погрузка** *СП - 8%*	т	1,58	537,00	--	848	--		--	916
					--	--	--	--		68	
5	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (трубы). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** *СП - 8%*	т	1,58	638,00	--	1008	--		--	1089
					--	--	--	--		81	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				357731	64253	37968	261951	669256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				253653	10944	--	49575	
		Материалы	Тенге				357731				
		Всего заработная плата	Тенге				37968				
		Транспортные расходы	Тенге					264597			
		Накладные расходы	Тенге				1857				
		Сметная прибыль	Тенге				261951				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				49575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				669256				
		Сметная заработная плата	Тенге								189
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					264597			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				669256				
		Сметная заработная плата	Тенге					264597			189
		РАЗДЕЛ 2. Надземный гадопровод низкого давления									
		Демонтаж газопровода									
6	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 20,25,32,50 мм. Демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,3095	√ 479216,39	136361,97	148317	42204	2141	122519	292504
					335936,16	63923,84	103972	19784		21667	
7	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,3098	√ 491963,91	146836,20	152410	45490	2537	124346	298897
					336935,97	68493,48	104383	21219		22141	
8	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6	**Демонтаж труб, диаметр 89-100 мм. Демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,2289	√ 523942,86	162544,51	119931	37206	2168	96680	233939
					351933,12	74699,80	80557	17099		17329	
9	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,2015	√ 722395,58	251970,70	145563	50772	5745	109211	275155
					441916,02	105548,06	89046	21268		20382	
10	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0803	√ 954271,85	458116,61	76628	36787	3071	50394	137183
					457912,98	175993,98	36770	14132		10162	
11	С341-310103-0101	**Трубы металлические. Погрузка** *СП - 8%*	т	11,37	√ 537,00	--	6106	--		--	6594
					--	--	--	--		488	
12	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (трубы). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** *СП - 8%*	т	11,37	√ 638,00	--	7254	--		--	7834
					--	--	--	--		580	
		Врезка									
13	Е11-240202-0106 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	12	√ 31065,79	4387,57	372790	52651	66639	250965	673655
					21125,04	--	253500	--		49900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-240202-0105 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	30	√ 21223,14 14476,38	3332,83 --	636694 434292	99985 --	102417	429949 85331	1151974
15	Е11-240202-0103 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	22	√ 14320,39 10337,51	2089,63 --	315049 227425	45972 --	41652	225151 43216	583415
16	Е11-240202-0102 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	30	√ 12497,68 9173,70	1751,66 --	374930 275211	52550 --	47169	272459 51791	699180
17	Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 15,20,25,32,40,50,70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	106	√ 10701,89 8305,28	1187,42 --	1134400 880359	125867 --	128174	871556 160476	2166432
		Перевязка									
18	Е11-240202-0106 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	2	√ 31065,79 21125,04	4387,57 --	62132 42250	8775 --	11107	41828 8317	112276
19	Е11-240202-0105 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	9	√ 21223,14 14476,38	3332,83 --	191008 130287	29996 --	30725	128985 25599	345592
20	Е11-240202-0103 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	10	√ 14320,39 10337,51	2089,63 --	143204 103375	20896 --	18933	102341 19644	265189
21	Е11-240202-0102 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	7	12497,68 9173,70	1751,66 --	87484 64216	12262 --	11006	63574 12085	163142
22	Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	3	10701,89 8305,28	1187,42 --	32106 24916	3562 --	3628	24667 4542	61314
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4006005	664974	477112	2914625	7474275
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2850561	93503	--	553650	
		Материалы	Тенге				4006005				
		Всего заработная плата	Тенге				477110				
		Транспортные расходы	Тенге					2944064			
		Накладные расходы	Тенге				13360				
							2914623				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				553650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7474278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2100
		Сметная заработная плата	Тенге					2944064			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7474278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2100
		Сметная заработная плата	Тенге					2944064			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8143536**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3104214				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					729227			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					104446			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						515080		
		- Перевозка грузов	Тенге				15216				
		- Накладные расходы	Тенге							3176576	
		- Сметная прибыль	Тенге							603225	
		Итого с временными							1,3%	105 866	8 249 402
		Итого с зимними удорожаниями							1,44%	118 791	8 368 193
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							2%	167 364	8 535 557
		Итого в текущих ценах 2019 г. К=1,0498961							1,0498961		8 961 448
		Итого с НДС							12%	1 075 374	10 036 822
		Конкурсная скидка 0,00001432791%							0,00001432791%	1	1
		Итого с конкурсной скидкой									10 036 821

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Жанжигитов Е.А.
ИИН 820809300752
№KZ17VJE00028700 от 27.03.2012 г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в микрорайоне Акбулак**

(наименование, адрес)

Объект **Озеленение и компенсационная посадка (№7-1)**

(наименование)

Дополнительное соглашение №5 от 30.09.2019г. к Договору о государственных закупках работ №248 от 01 августа 2018г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство озеленения									
1	Е11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для озеленения**	м3 грунта	2518,23	182,70	174,11	460081	438441	187	106777	612207
		НР - 72%; СП - 8%			8,52	50,37	21453	126848		45349	
2	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	3525,522	638,00	--	2249283	--		--	2429226
		СП - 8%			--	--	--	--		179943	
3	Е11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2518,23	28,44	28,44	71627	71627	--	21652	100741
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,94	--	30072		7462	
4	Е11-010104-0113	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	2518,23	24,62	24,62	61990	61990	--	18738	87187
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,33	--	26026		6458	
5	Е11-010203-0104	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1**	м2 спланированной площади	16788,233	127,19	--	2135295	--	--	1537413	3966525
		НР - 72%; СП - 8%			127,19	--	2135295	--		293817	
		Компенсационная посадка, письмо КГУ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-470102-0316 ТЕХ.ЧАСТЬ.Т.2	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**									
		СП - 8%	яма	310	3349,11	--	1038224	--	--	--	1121282
					3349,11	--	1038224	--		83058	
7	Е11-470103-0103 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**									
		НР - 88%; СП - 8%	шт.	310	2980,84	955,63	924059	296244	36814	609585	1656335
					1906,46	328,09	591001	101709		122692	
8	С125-010203-0304	**Береза с комом, высотой более 3 м**									
		СП - 8%	шт.	310	9876,00	--	3061560	--	3061560	--	3306485
					--	--	--	--		244925	
9	Е11-470225-0102	**Расчистка площади от образующих пород**									
		НР - 88%; СП - 8%	га	0,002	34977,25	--	70	--	--	62	142
					34977,25	--	70	--		11	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13280130**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3786044				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					868303			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					284654			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3098561		
		- Перевозка грузов	Тенге				2249283				
		- Накладные расходы	Тенге							2294227	
		- Сметная прибыль	Тенге							983715	
		Итого с временными							1,3%	172 642	13 452 772
		Итого с зимними удорожаниями							1,44%	193 720	13 646 492
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							2%	272 930	13 919 422
		Итого в текущих ценах 2019 г. К=1,0498961							1,0498961		14 613 946
		Итого с НДС							12%	1 753 674	16 367 620
		Конкурсная скидка 0,00001432791%							0,00001432791%	2	2
		Итого с конкурсной скидкой									16 367 618

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Жанжигитов Е.А.
ИИН 820809300752
№KZ17VJE00028700 от 27.03.2012 г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**