Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Есик Жолдары""

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в микрорайоне Акбулак

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за АПРЕЛЬ месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			№248	01.08.2018						
			Д/с №3	13.03.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Апрель 2019г.) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в микрорайоне Акбулак	595 700 952,38	141 259 196,43							16 951 103,57	**158 210 300,00**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Подрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**

Технический надзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Жанжигитов Е.А.
ИИН 820809300752
№KZ17VJE00028700 от 27.03.2012 г.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в микрорайоне Акбулак**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство автомобильных дорог (№2-1-1)**
(наименование)

Дополнительное соглашение №3 от 13.03.2019г. к Договору о государственных закупках работ №248 от 01 августа 2018г.

АКТ
приемки выполненных работ
за АПРЕЛЬ 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда дороги шириной 6 м									
1	**Е11-270403-0101**	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 h=0,15м** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 основания**	**2286,77**	√ **1296,65** **38,52**	**254,98** **88,08**	**2965144** **88085**	**583081** **201407**	**2293978**	**312652** **262224**	**3540019**
2	**Е11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	**м бортового камня**	**6110**	√ **1747,98** **871,73**	**33,95** **13,85**	**10680159** **5326284**	**207447** **84638**	**5146428**	**5843796** **1321916**	**17845871**
3	**С121-040508-9902**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**м3**	**274,95**	√ **44650,00** **--**	**--** **--**	**12276518** **--**	**--** **--**	**12276518**	**--** **982121**	**13258639**
		Устройство съездов во дворы									
4	**Е11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	**м бортового камня**	**202**	√ **1747,98** **871,73**	**33,95** **13,85**	**353092** **176090**	**6858** **2798**	**170144**	**193199** **43703**	**589994**
5	**С121-040508-9902**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**м3**	**9,09**	√ **44650,00** **--**	**--** **--**	**405869** **--**	**--** **--**	**405869**	**--** **32469**	**438338**
		Устройство водоотведения									
6	**Е11-010102-0406**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**1179**	√ **539,07** **49,73**	**489,22** **195,87**	**635561** **58627**	**576788** **230934**	**146**	**208484** **67524**	**911568**
7	**Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**139,2**	√ **3655,12** **3655,12**	**--** **--**	**508793** **508793**	**--** **--**	**--**	**366331** **70010**	**945134**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	2122,2	√ 638,00	–	1353964	–		–	1462281
9	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1179	– √ 22,61 3,54	– 18,97 7,96	– 26652 4168	– 22368 9384	116	108317 9758 2913	39323
10	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты из ЩГПС. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	189,6	√ 8468,05 992,16	1821,44 844,70	1605543 188114	345345 160155	1072084	323890 154355	2083787
11	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 лотка	311,4	√ 15180,56 4189,96	6231,72 2560,63	4727226 1304752	1940557 797379	1481917	2270302 559802	7557330
12	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	311,4	√ 60613,00 –	– –	18874888 –	– –	18874888	– 1509991	20384879
13	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	2786,7	√ 3912,72 859,95	148,13 51,59	10903566 2396414	412791 143753	8094361	2133740 1042985	14080291
14	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	290,4	√ 1412,37 1412,37	– –	410153 410153	– –	–	295310 56437	761900
15	Е11-010102-0406	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	545	√ 539,07 49,73	489,22 195,87	293792 27101	266624 106751	67	96373 31213	421378
16	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	54,5	√ 3655,12 3655,12	– –	199204 199204	– –	–	143427 27410	370042
17	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	981	√ 638,00 –	– –	625878 –	– –		– 50070	675948
18	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	545	√ 22,61 3,54	18,97 7,96	12320 1927	10340 4338	53	4511 1346	18177
19	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы из ЩГПС в местах пересечения дорог. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	54,5	√ 7594,89 1190,60	263,05 77,54	413922 64887	14336 4226	334699	68422 38587	520931
20	Е11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м *НР - 84%; СП - 8%*	м3 железобетона звеньев	103,55	√ 46194,29 16487,55	22067,66 5977,93	4783419 1707286	2285106 619015	791027	1954092 539001	7276512
21	С121-040801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 *СП - 8%*	шт.	545	√ 11485,00 –	– –	6259325 –	– –	6259325	– 500746	6760071
22	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1199	√ 3912,72 859,95	148,13 51,59	4691347 1031076	177607 61851	3482664	918059 448752	6058158
		Устройство тротуара									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-300101-0103	Устройство подготовки под поребрики из ЩГПС *НР - 84%; СП - 8%*	м3 подушки	46,8	√ 8741,07 2988,16	299,48 152,33	409082 139846	14016 7129	255220	123459 42603	575145
24	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	5200	√ 1635,24 871,73	33,95 13,85	8503245 4533007	176551 72033	3793687	4973443 1078135	14554823
25	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	83,2	√ 43035,00 –	– –	3580512 –	– –	3580512	– 286441	3866953
26	Е11-270701-0201	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 12см, h=0,15м *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	3052	√ 1303,42 303,48	144,47 48,25	3978035 926229	440935 147259	2610871	1159367 410992	5548394
27	Е11-270701-0202 К=3	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	3052	√ 256,79 20,23	15,47 4,56	783724 61749	47224 13920	674751	81722 69236	934682
		Устройство дождеприемника ДБ-1 со смотровым блоком									
28	Е11-010102-0406	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	24,3	√ 539,07 49,73	489,22 195,87	13099 1208	11888 4760	3	4297 1392	18788
29	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,43	√ 3655,12 3655,12	– –	8882 8882	– –	–	6395 1222	16499
30	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	43,74	√ 638,00 –	– –	27906 –	– –		– 2232	30139
31	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	24,3	√ 22,61 3,54	18,97 7,96	549 86	461 193	2	201 60	810
32	Е11-300101-0103	Устройство подготовки из ЩГПС *НР - 84%; СП - 8%*	м3 подушки	2,43	√ 8741,07 2988,16	299,48 152,33	21241 7261	728 370	13252	6410 2212	29863
33	Е11-300401-0101 ПРИМ.	Укладка смотрового блока *НР - 84%; СП - 8%*	м3 железобетонных блоков	7,02	√ 8226,63 2612,50	4876,66 1326,41	57751 18340	34234 9311	5177	23227 6478	87456
34	С121-040303-9903	Смотровой блок, прим. *СП - 8%*	м3	7,02	√ 60613,00 –	– –	425503 –	– –	425503	– 34040	459544
35	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	51,3	√ 3912,72 859,95	148,13 51,59	200722 44115	7599 2646	149008	39280 19200	259202
36	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	11,88	√ 4679,52 1339,52	220,51 76,66	55593 15913	2620 911	37060	14132 5578	75303
		Устройство оголовков на водопропускных трубах									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-060101-0101	**Бетонирование оголовков бетоном В-15. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	8,38	√ 18358,54 1437,62	1250,38 275,63	153845 12047	10478 2310	131320	13065 13353	180262
38	Е11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	419	√ 1747,98 871,73	33,95 13,85	732404 365256	14226 5804	352922	400745 90652	1223800
39	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	18,855	√ 44650,00 --	-- --	841876 --	-- --	841876	-- 67350	909226
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								134771461
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19626902				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7610207			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2693275			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						73555448		
		- Перевозка грузов	Тенге				2007748				
		- Накладные расходы	Тенге							21988089	
		- Сметная прибыль	Тенге							9983068	
		Итого с временными							1,3%	1 752 029	136 523 490
		Итого с зимними удорожаниями							1,44%	1 965 938	138 489 428
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							2%	2 769 789	141 259 217
		Итого с НДС							12%	16 951 106	158 210 323
		Конкурсная скидка 0,00001432791%							0,00001432791%	23	23
		Итого с конкурсной скидкой									158 210 300

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: **ТОО "Алматы сапа инжиниринг"**

Жанжигитов Е.А.
ИИН 820809300752
№KZ17VJE00028700 от 27.03.2012 г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**