Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Дороржно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Есик Жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту № КЭЦ-0024/17 от 27.06.2017 г. (Участок 1)**

(наименование, адрес)

Объект **Наружное освещение дворовых территорий по адресу: ул.Короленко 8,10; ул.Ходжанова 13; пр.Гагарина 235 (№4-3-17)**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ ОКТЯБРЬ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	1,000	706,43	706
			Накладные расходы			*123,30*	*123*
			Сметная прибыль			*52,33*	*52*
2	2	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж опоры одностоечной с кабельным вводом	опора	1,000	2603,89	2604
			Накладные расходы			*549,08*	*549*
			Сметная прибыль			*192,88*	*193*
3	3	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	13,000	5274,90	68574
			Накладные расходы			*1287,20*	*16734*
			Сметная прибыль			*390,73*	*5080*
4	4	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	13,000	72506,57	942585
			Накладные расходы			*2332,90*	*30328*
			Сметная прибыль			*5370,86*	*69821*
5	5	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	315,000	556,46	175286
			Накладные расходы			*160,57*	*50580*
			Сметная прибыль			*41,22*	*12984*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,315	303048,11	95460
			Накладные расходы			*9750,58*	*3071*
			Сметная прибыль			*22448,01*	*7071*
7	7	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	26,000	141,66	3683
			Накладные расходы			*4,56*	*119*
			Сметная прибыль			*10,49*	*273*
8	8	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	33,800	457,64	15468
			Накладные расходы			*14,72*	*498*
			Сметная прибыль			*33,90*	*1146*
9	9	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	74,000	37,71	2790
			Накладные расходы			*1,21*	*90*
			Сметная прибыль			*2,79*	*207*
10	10	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12,000	381,10	4573
			Накладные расходы			*12,26*	*147*
			Сметная прибыль			*28,23*	*339*
11	11	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	19,000	2200,02	41800
			Накладные расходы			*70,79*	*1345*
			Сметная прибыль			*162,96*	*3096*
12	12	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	13,000	3147,63	40919
			Накладные расходы			*101,28*	*1317*
			Сметная прибыль			*233,16*	*3031*
13	13	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	13,000	605,34	7869
			Накладные расходы			*19,48*	*253*
			Сметная прибыль			*44,84*	*583*
14	14	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	13,000	698,07	9075
			Накладные расходы			*22,46*	*292*
			Сметная прибыль			*51,71*	*672*
15	15	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	26,000	1013,97	26363
			Накладные расходы			*32,62*	*848*
			Сметная прибыль			*75,11*	*1953*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	**16**	**24-040207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**699,10**	**699**
			Накладные расходы			***22,49***	***22***
			Сметная прибыль			***51,79***	***52***
17	**17**	**24-040202-0827 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**2352,99**	**9412**
			Накладные расходы			***75,71***	***303***
			Сметная прибыль			***174,30***	***697***
18	**18**	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**19,000**	**1768,70**	**33605**
			Накладные расходы			***56,91***	***1081***
			Сметная прибыль			***131,02***	***2489***
19	**19**	**24-040207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**4,000**	**6727,59**	**26910**
			Накладные расходы			***216,46***	***866***
			Сметная прибыль			***498,34***	***1993***
20	**20**	**13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**13,000**	**3721,80**	**48383**
			Накладные расходы			***807,02***	***10491***
			Сметная прибыль			***275,69***	***3584***
21	**21**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**24,700**	**712,07**	**17588**
			Накладные расходы			***22,91***	***566***
			Сметная прибыль			***52,75***	***1303***
22	**22**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**4,043**	**83,99**	**340**
			Накладные расходы			***11,56***	***47***
			Сметная прибыль			***6,22***	***25***
23	**23**	**11-010203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2**	**яма**	**12,000**	**350,89**	**4211**
			Накладные расходы			***110,99***	***1332***
			Сметная прибыль			***25,99***	***312***
24	**24**	**11-330304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**12,000**	**19291,56**	**231499**
			Накладные расходы			***5790,68***	***69488***
			Сметная прибыль			***1429,00***	***17148***
25	**25**	**23-010201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**39,600**	**1679,70**	**66516**
			Накладные расходы			***54,04***	***2140***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*124,42*	*4927*
26	26	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	39,600	1193,92	47279
			Накладные расходы			*38,41*	*1521*
			Сметная прибыль			*88,44*	*3502*
27	27	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	20,520	83,99	1723
			Накладные расходы			*11,56*	*237*
			Сметная прибыль			*6,22*	*128*
28	28	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,250	27605,61	89718
			Накладные расходы			*3226,76*	*10487*
			Сметная прибыль			*2044,86*	*6646*
29	29	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,950	3983,21	7767
			Накладные расходы			*648,24*	*1264*
			Сметная прибыль			*295,05*	*575*
30	30	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,520	5172,84	2690
			Накладные расходы			*853,45*	*444*
			Сметная прибыль			*383,17*	*199*
31	31	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	94,000	296,39	27861
			Накладные расходы			*71,23*	*6695*
			Сметная прибыль			*21,96*	*2064*
32	32	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,016	68599,16	1098
			Накладные расходы			*2207,18*	*35*
			Сметная прибыль			*5081,42*	*81*
33	33	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,078	149413,09	11654
			Накладные расходы			*4807,37*	*375*
			Сметная прибыль			*11067,64*	*863*
34	34	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	560002,77	351
			Накладные расходы			*18018,11*	*11*
			Сметная прибыль			*41481,69*	*26*
35	35	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	670428,58	174
			Накладные расходы			*21571,06*	*6*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*49661,38*	*13*
36	**36**	**21-130202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**718602,20**	**82**
			Накладные расходы			*23121,05*	*3*
			Сметная прибыль			*53229,79*	*6*
37	**37**	**21-130203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,130**	**624,54**	**81**
			Накладные расходы			*20,09*	*3*
			Сметная прибыль			*46,26*	*6*
38	**38**	**21-130203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,019**	**675,49**	**13**
			Накладные расходы			*21,73*	*0*
			Сметная прибыль			*50,04*	*1*
			ИТОГО:				**2067413**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**213711**
			Сметная прибыль				**153142**
			Итого с временными		**0,8 %**	**16539,00**	**2083952**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**28133,00**	**2112085**
			Итого с НДС		**12 %**	**253450,00**	**2365535**
			Тендерная скидка (0,00181035418%)				**43**
			Итого с тендерной скидкой				**2 365 492**

Подрядчик
Директор ТОО"ДСУ -13"

_____ Кошелев М.В.

Субподрядчик
Директор ТОО "Есик Жолдары"

_____ Круль П.А.

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Дороржно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Есик Жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту № КЭЦ-0024/17 от 27.06.2017 г. (Участок 1)**

(наименование, адрес)

Объект **Наружное освещение дворовых территорий по адресу: ул.Розыбакиева 143,146 (№4-3-20)**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ ОКТЯБРЬ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	**Светильники, устанавливаемые на опоре**	**шт**	**6,000**	**5274,90**	**31649**
			Накладные расходы			***1287,20***	***7723***
			Сметная прибыль			***390,73***	***2344***
2	2	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	**Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50**	**шт.**	**6,000**	**72506,57**	**435039**
			Накладные расходы			***2332,90***	***13997***
			Сметная прибыль			***5370,86***	***32225***
3	3	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	**Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка**	**м линии**	**90,000**	**556,46**	**50082**
			Накладные расходы			***160,57***	***14451***
			Сметная прибыль			***41,22***	***3710***
4	4	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,090**	**303048,11**	**27274**
			Накладные расходы			***9750,58***	***878***
			Сметная прибыль			***22448,01***	***2020***
5	5	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,000**	**141,66**	**1133**
			Накладные расходы			***4,56***	***36***
			Сметная прибыль			***10,49***	***84***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,400	457,64	4760
			Накладные расходы			*14,72*	*153*
			Сметная прибыль			*33,90*	*353*
7	7	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,000	37,71	905
			Накладные расходы			*1,21*	*29*
			Сметная прибыль			*2,79*	*67*
8	8	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	381,10	3049
			Накладные расходы			*12,26*	*98*
			Сметная прибыль			*28,23*	*226*
9	9	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	2200,02	13200
			Накладные расходы			*70,79*	*425*
			Сметная прибыль			*162,96*	*978*
10	10	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	3147,63	12591
			Накладные расходы			*101,28*	*405*
			Сметная прибыль			*233,16*	*933*
11	11	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	605,34	3632
			Накладные расходы			*19,48*	*117*
			Сметная прибыль			*44,84*	*269*
12	12	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	698,07	4188
			Накладные расходы			*22,46*	*135*
			Сметная прибыль			*51,71*	*310*
13	13	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	1013,97	8112
			Накладные расходы			*32,62*	*261*
			Сметная прибыль			*75,11*	*601*
14	14	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	699,10	4195
			Накладные расходы			*22,49*	*135*
			Сметная прибыль			*51,79*	*311*
15	15	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	1768,70	10612
			Накладные расходы			*56,91*	*341*
			Сметная прибыль			*131,02*	*786*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	4,000	6727,59	26910
			Накладные расходы			*216,46*	*866*
			Сметная прибыль			*498,34*	*1993*
17	17	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2,000	3721,80	7444
			Накладные расходы			*807,02*	*1614*
			Сметная прибыль			*275,69*	*551*
18	18	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2,000	4665,66	9331
			Накладные расходы			*1034,51*	*2069*
			Сметная прибыль			*345,60*	*691*
19	19	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,800	712,07	2706
			Накладные расходы			*22,91*	*87*
			Сметная прибыль			*52,75*	*200*
20	20	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,800	712,07	2706
			Накладные расходы			*22,91*	*87*
			Сметная прибыль			*52,75*	*200*
21	21	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,622	83,99	52
			Накладные расходы			*11,56*	*7*
			Сметная прибыль			*6,22*	*4*
22	22	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,634	83,99	53
			Накладные расходы			*11,56*	*7*
			Сметная прибыль			*6,22*	*4*
23	23	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	3,000	350,89	1053
			Накладные расходы			*110,99*	*333*
			Сметная прибыль			*25,99*	*78*
24	24	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	3,000	19291,56	57875
			Накладные расходы			*5790,68*	*17372*
			Сметная прибыль			*1429,00*	*4287*
25	25	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	1679,70	16629
			Накладные расходы			*54,04*	*535*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*124,42*	*1232*
26	26	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	1193,92	11820
			Накладные расходы			*38,41*	*380*
			Сметная прибыль			*88,44*	*876*
27	27	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	5,130	83,99	431
			Накладные расходы			*11,56*	*59*
			Сметная прибыль			*6,22*	*32*
28	28	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,000	27605,61	27606
			Накладные расходы			*3226,76*	*3227*
			Сметная прибыль			*2044,86*	*2045*
29	29	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,600	3983,21	2390
			Накладные расходы			*648,24*	*389*
			Сметная прибыль			*295,05*	*177*
30	30	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,160	5172,84	828
			Накладные расходы			*853,45*	*137*
			Сметная прибыль			*383,17*	*61*
31	31	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	41,000	296,39	12152
			Накладные расходы			*71,23*	*2920*
			Сметная прибыль			*21,96*	*900*
32	32	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	68599,16	343
			Накладные расходы			*2207,18*	*11*
			Сметная прибыль			*5081,42*	*25*
33	33	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,036	149413,09	5379
			Накладные расходы			*4807,37*	*173*
			Сметная прибыль			*11067,64*	*398*
34	34	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	560002,77	111
			Накладные расходы			*18018,11*	*4*
			Сметная прибыль			*41481,69*	*8*
35	35	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	670428,58	54
			Накладные расходы			*21571,06*	*2*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*49661,38*	*4*
36	36	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	718602,20	26
			Накладные расходы			*23121,05*	*1*
			Сметная прибыль			*53229,79*	*2*
37	37	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,040	624,54	25
			Накладные расходы			*20,09*	*1*
			Сметная прибыль			*46,26*	*2*
38	38	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,006	675,49	4
			Накладные расходы			*21,73*	*0*
			Сметная прибыль			*50,04*	*0*
			ИТОГО:				**796347**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**69466**
			Сметная прибыль				**58989**
			Итого с временными		0,8 %	6371,00	**802718**
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	10837,00	**813555**
			Итого с НДС		12 %	97627,00	**911182**
			Тендерная скидка (0,00181035418%)				**16**
			Итого с тендерной скидкой				**911 166**

Подрядчик
Директор ТОО"ДСУ -13"

_____ Кошелев М.В.

Субподрядчик
Директор ТОО "Есик Жолдары"

_____ Круль П.А.

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Дороржно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Есик Жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту № КЭЦ-0024/17 от 27.06.2017 г. (Участок 1)**

(наименование, адрес)

Объект **Наружное освещение дворовых территорий по адресу: ул.Туркебаева, 244,246; ул. Сатпаева 109,111,111а (№4-3-26)**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ ОКТЯБРЬ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	8,000	706,43	5651
			Накладные расходы			*123,30*	*986*
			Сметная прибыль			*52,33*	*419*
2	2	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м кабеля	151,000	40,56	6124
			Накладные расходы			*6,86*	*1035*
			Сметная прибыль			*3,00*	*454*
3	3	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж опоры одностоечной с кабельным вводом	опора	8,000	2603,89	20831
			Накладные расходы			*549,08*	*4393*
			Сметная прибыль			*192,88*	*1543*
4	4	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	21,000	5274,90	110773
			Накладные расходы			*1287,20*	*27031*
			Сметная прибыль			*390,73*	*8205*
5	5	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	21,000	72506,57	1522638
			Накладные расходы			*2332,90*	*48991*
			Сметная прибыль			*5370,86*	*112788*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	430,000	556,46	239279
			Накладные расходы			*160,57*	*69045*
			Сметная прибыль			*41,22*	*17724*
7	7	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,430	303048,11	130311
			Накладные расходы			*9750,58*	*4193*
			Сметная прибыль			*22448,01*	*9653*
8	8	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	46,000	141,66	6516
			Накладные расходы			*4,56*	*210*
			Сметная прибыль			*10,49*	*483*
9	9	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	60,000	457,64	27459
			Накладные расходы			*14,72*	*883*
			Сметная прибыль			*33,90*	*2034*
10	10	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	126,000	37,71	4751
			Накладные расходы			*1,21*	*153*
			Сметная прибыль			*2,79*	*352*
11	11	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	381,10	5717
			Накладные расходы			*12,26*	*184*
			Сметная прибыль			*28,23*	*423*
12	12	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	47,000	2200,02	103401
			Накладные расходы			*70,79*	*3327*
			Сметная прибыль			*162,96*	*7659*
13	13	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21,000	3147,63	66100
			Накладные расходы			*101,28*	*2127*
			Сметная прибыль			*233,16*	*4896*
14	14	24-040207-4041 РСНБ РК 2015	Зажимы прессуемые соединительные SE36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	490,76	4417
			Накладные расходы			*15,79*	*142*
			Сметная прибыль			*36,35*	*327*
15	15	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	1820,03	16380
			Накладные расходы			*58,56*	*527*
			Сметная прибыль			*134,82*	*1213*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21,000	605,34	12712
			Накладные расходы			*19,48*	*409*
			Сметная прибыль			*44,84*	*942*
17	17	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21,000	698,07	14659
			Накладные расходы			*22,46*	*472*
			Сметная прибыль			*51,71*	*1086*
18	18	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	46,000	1013,97	46643
			Накладные расходы			*32,62*	*1501*
			Сметная прибыль			*75,11*	*3455*
19	19	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36,000	699,10	25168
			Накладные расходы			*22,49*	*810*
			Сметная прибыль			*51,79*	*1864*
20	20	24-040202-0806 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	2118,72	6356
			Накладные расходы			*68,17*	*205*
			Сметная прибыль			*156,94*	*471*
21	21	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	38,000	1768,70	67211
			Накладные расходы			*56,91*	*2163*
			Сметная прибыль			*131,02*	*4979*
22	22	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	21,000	3721,80	78158
			Накладные расходы			*807,02*	*16948*
			Сметная прибыль			*275,69*	*5789*
23	23	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	39,900	712,07	28411
			Накладные расходы			*22,91*	*914*
			Сметная прибыль			*52,75*	*2105*
24	24	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	6,531	83,99	549
			Накладные расходы			*11,56*	*76*
			Сметная прибыль			*6,22*	*41*
25	25	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	20,000	350,89	7018
			Накладные расходы			*110,99*	*2220*
			Сметная прибыль			*25,99*	*520*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	20,000	19291,56	385831
			Накладные расходы			*5790,68*	*115814*
			Сметная прибыль			*1429,00*	*28580*
27	27	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	66,000	1679,70	110860
			Накладные расходы			*54,04*	*3567*
			Сметная прибыль			*124,42*	*8212*
28	28	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	66,000	1193,92	78799
			Накладные расходы			*38,41*	*2535*
			Сметная прибыль			*88,44*	*5837*
29	29	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	34,200	83,99	2872
			Накладные расходы			*11,56*	*395*
			Сметная прибыль			*6,22*	*213*
30	30	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	5,000	27605,61	138028
			Накладные расходы			*3226,76*	*16134*
			Сметная прибыль			*2044,86*	*10224*
31	31	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,000	3983,21	11950
			Накладные расходы			*648,24*	*1945*
			Сметная прибыль			*295,05*	*885*
32	32	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,800	5172,84	4138
			Накладные расходы			*853,45*	*683*
			Сметная прибыль			*383,17*	*307*
33	33	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	189,400	296,39	56137
			Накладные расходы			*71,23*	*13490*
			Сметная прибыль			*21,96*	*4158*
34	34	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,036	68599,16	2449
			Накладные расходы			*2207,18*	*79*
			Сметная прибыль			*5081,42*	*181*
35	35	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	149413,09	22860
			Накладные расходы			*4807,37*	*736*
			Сметная прибыль			*11067,64*	*1693*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	**36**	**21-130201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестиграннойголовкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,002**	**560002,77**	**840**
			Накладные расходы			***18018,11***	***27***
			Сметная прибыль			***41481,69***	***62***
37	**37**	**21-130202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,001**	**670428,58**	**362**
			Накладные расходы			***21571,06***	***12***
			Сметная прибыль			***49661,38***	***27***
38	**38**	**21-130202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**718602,20**	**211**
			Накладные расходы			***23121,05***	***7***
			Сметная прибыль			***53229,79***	***16***
39	**39**	**21-130203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,210**	**624,54**	**131**
			Накладные расходы			***20,09***	***4***
			Сметная прибыль			***46,26***	***10***
40	**40**	**21-130203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,038**	**675,49**	**26**
			Накладные расходы			***21,73***	***1***
			Сметная прибыль			***50,04***	***2***
			ИТОГО:				**3372727**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**344370**
			Сметная прибыль				**249832**
			Итого с временными		**0,8 %**	**26982,00**	**3399709**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**45896,00**	**3445605**
			Итого с НДС		**12 %**	**413473,00**	**3859078**
			Тендерная скидка (0,00181035418%)				**70**
			Итого с тендерной скидкой				**3 859 008**

Подрядчик
Директор ТОО"ДСУ -13"

_____ Кошелев М.В.

Субподрядчик
Директор ТОО "Есик Жолдары"

_____ Круль П.А.

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Дороржно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Есик Жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту № КЭЦ-0024/17 от 27.06.2017 г. (Участок 1)**

(наименование, адрес)

Объект **Наружное освещение дворовых территорий по адресу: ул.Басенова 39,39А,41,41/1,41/2; ул.Бабаева 34,34А (№4-3-28)**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ ОКТЯБРЬ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	5,000	706,43	3532
			Накладные расходы			*123,30*	*617*
			Сметная прибыль			*52,33*	*262*
2	2	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м кабеля	257,000	40,56	10423
			Накладные расходы			*6,86*	*1762*
			Сметная прибыль			*3,00*	*772*
3	3	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж опоры одностоечной с кабельным вводом	опора	4,000	2603,89	10416
			Накладные расходы			*549,08*	*2196*
			Сметная прибыль			*192,88*	*772*
4	4	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	32,000	5274,90	168797
			Накладные расходы			*1287,20*	*41190*
			Сметная прибыль			*390,73*	*12503*
5	5	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	32,000	72506,57	2320210
			Накладные расходы			*2332,90*	*74653*
			Сметная прибыль			*5370,86*	*171867*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**6**	**13-080206-0402 РСНБ РК 2015**	**Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка**	**м линии**	**582,000**	**556,46**	**323861**
			Накладные расходы			***160,57***	***93452***
			Сметная прибыль			***41,22***	***23990***
7	**7**	**23-061201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,582**	**303048,11**	**176374**
			Накладные расходы			***9750,58***	***5675***
			Сметная прибыль			***22448,01***	***13065***
8	**8**	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**68,000**	**141,66**	**9633**
			Накладные расходы			***4,56***	***310***
			Сметная прибыль			***10,49***	***714***
9	**9**	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**88,400**	**457,64**	**40456**
			Накладные расходы			***14,72***	***1302***
			Сметная прибыль			***33,90***	***2997***
10	**10**	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**156,000**	**37,71**	**5882**
			Накладные расходы			***1,21***	***189***
			Сметная прибыль			***2,79***	***436***
11	**11**	**24-040207-2809 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**381,10**	**1524**
			Накладные расходы			***12,26***	***49***
			Сметная прибыль			***28,23***	***113***
12	**12**	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**83,000**	**2200,02**	**182602**
			Накладные расходы			***70,79***	***5875***
			Сметная прибыль			***162,96***	***13526***
13	**13**	**24-040207-1818 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**26,000**	**3147,63**	**81838**
			Накладные расходы			***101,28***	***2633***
			Сметная прибыль			***233,16***	***6062***
14	**14**	**24-040207-4041 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прессуемые соединительные SE36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**32,000**	**490,76**	**15704**
			Накладные расходы			***15,79***	***505***
			Сметная прибыль			***36,35***	***1163***
15	**15**	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**32,000**	**1820,03**	**58241**
			Накладные расходы			***58,56***	***1874***
			Сметная прибыль			***134,82***	***4314***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	**16**	**24-040207-5026 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**32,000**	**605,34**	**19371**
			Накладные расходы			***19,48***	***623***
			Сметная прибыль			***44,84***	***1435***
17	**17**	**24-040207-5031 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**32,000**	**698,07**	**22338**
			Накладные расходы			***22,46***	***719***
			Сметная прибыль			***51,71***	***1655***
18	**18**	**24-040207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**68,000**	**1013,97**	**68950**
			Накладные расходы			***32,62***	***2218***
			Сметная прибыль			***75,11***	***5107***
19	**19**	**24-040207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**43,000**	**699,10**	**30061**
			Накладные расходы			***22,49***	***967***
			Сметная прибыль			***51,79***	***2227***
20	**20**	**24-040202-0806 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,000**	**2118,72**	**16950**
			Накладные расходы			***68,17***	***545***
			Сметная прибыль			***156,94***	***1256***
21	**21**	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**51,000**	**1768,70**	**90204**
			Накладные расходы			***56,91***	***2902***
			Сметная прибыль			***131,02***	***6682***
22	**22**	**24-040207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**4,000**	**6727,59**	**26910**
			Накладные расходы			***216,46***	***866***
			Сметная прибыль			***498,34***	***1993***
23	**23**	**13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**20,000**	**3721,80**	**74436**
			Накладные расходы			***807,02***	***16140***
			Сметная прибыль			***275,69***	***5514***
24	**24**	**13-080205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**6,000**	**4665,66**	**27994**
			Накладные расходы			***1034,51***	***6207***
			Сметная прибыль			***345,60***	***2074***
25	**25**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**38,000**	**712,07**	**27059**
			Накладные расходы			***22,91***	***871***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*295,05*	*1151*
36	**36**	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**1,040**	**5172,84**	**5380**
			Накладные расходы			*853,45*	*888*
			Сметная прибыль			*383,17*	*398*
37	**37**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**256,500**	**296,39**	**76025**
			Накладные расходы			*71,23*	*18270*
			Сметная прибыль			*21,96*	*5631*
38	**38**	**23-060118-1104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,059**	**68599,16**	**4013**
			Накладные расходы			*2207,18*	*129*
			Сметная прибыль			*5081,42*	*297*
39	**39**	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,198**	**149413,09**	**29584**
			Накладные расходы			*4807,37*	*952*
			Сметная прибыль			*11067,64*	*2191*
40	**40**	**21-130201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестиграннойголовкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,002**	**560002,77**	**942**
			Накладные расходы			*18018,11*	*30*
			Сметная прибыль			*41481,69*	*70*
41	**41**	**21-130202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,001**	**670428,58**	**349**
			Накладные расходы			*21571,06*	*11*
			Сметная прибыль			*49661,38*	*26*
42	**42**	**21-130202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**718602,20**	**220**
			Накладные расходы			*23121,05*	*7*
			Сметная прибыль			*53229,79*	*16*
43	**43**	**21-130203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,260**	**624,54**	**162**
			Накладные расходы			*20,09*	*5*
			Сметная прибыль			*46,26*	*12*
44	**44**	**21-130203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,051**	**675,49**	**34**
			Накладные расходы			*21,73*	*1*
			Сметная прибыль			*50,04*	*3*
			ИТОГО:				**4895241**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**470383**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**362610**
			Итого с временными		**0,8 %**	**39162,00**	**4934403**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**66614,00**	**5001017**
			Итого с НДС		**12 %**	**600122,00**	**5601139**
			Тендерная скидка (0,00181035418%)				**101**
			Итого с тендерной скидкой				**5 601 038**

Подрядчик
Директор ТОО"ДСУ -13"

_____ Кошелев М.В.

Субподрядчик
Директор ТОО "Есик Жолдары"

_____ Круль П.А.