Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Заказчик: КГУ «Аппарат акима города Казалинск»
Подрядчик: ТОО «Сыр Маржаны и К»
Объект: Работы по благоустройству парка им. Г. Муратбаева по ул. Коркыт Ата г. Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области
Договор: № 90 от 01.06.2020 г., дополнительное соглашение № 1 от 12.08.2020 г., дополнительное соглашение № 2 от 31.08.2020 г.

№	Наименование объектов	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства, тенге		Акт выполненных работ с начала года, тенге		Выполнено за отчётный период, тенге	
		рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1.	Работы по благоустройству парка им. Г. Муратбаева по ул. Коркыт Ата г. Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области	63 245 209,00		47 433 907,08	47 433 907,08		47 433 907,08		12 232 907,08	
	Итого	**63 245 209,00**		**47 433 907,08**	**47 433 907,08**		**47 433 907,08**		**12 232 907,08**	

Заказчик: КГУ «Аппарат акима города Казалинск»

Аким _____ **Ізтілеу Р. Ж.**

Подрядчик: ТОО «Сыр Маржаны и К»

Директор _____ **Утеев М.**

Авторский надзор: ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

_____ **Ахметов З.**

Технадзор: ТОО «Намыс-Курылыс»

_____ **Өтеулі Ә.**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима города Казалинск"

Форма № 2

Подрядчик: ТОО "Сыр Маржаны и К"

Договор: № 90 от 01.06.2020 г., дополнительное соглашение № 1 от 12.08.2020 г., дополнительное соглашение № 2 от 31.08.2020 г.

Наименование обьекта: Работы по благоустройству парка им. Г. Муратбаева по ул. Коркыт Ата г. Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области

Акт
выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Укладка брусчатки тротуара									
3	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 7	Покры тия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покры тия	1583,8779	1273,18	128,40	2016566	203370	18887	1742439	4059724
		НР - 94%; СП - 8%			1132,86	37,47	1794312	59348	–	300719	
		Благоустройство									
10	Прайс-лист	Малые архитектурные формы	компл	1	3187500,00	–	3187500	–	3187500	–	3442500
		СП - 8%			–	–	–	–	–	255000	
		Арычный лоток									
13	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросны е с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	41	3707,79	1860,91	152019	76297	7285	105375	277986
		НР - 108%; СП - 8%			1669,20	710,55	68437	29133	–	20592	
15	1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 1	Трубы водопроводны е асбестоцементны е, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопрово да	0,011	673715,76	129105,36	7411	1420	571	5780	14246
		НР - 99%; СП - 8%			492724,00	38040,82	5420	418	–	1055	
16	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 17	Покры тия из плит керамогранитны х на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покры тия	250	1709,29	131,48	427323	32870	130998	261618	744057

	НР - 94%; СП - 8%			1053,82	59,44	263455	14861	–	55115	
	Итого по разделу 1					**8 538 513**				
	Итого по смете					**8 538 513**				
		На электроосвещение								
1	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 18**	**Шкаф управления. Монтаж оборудования**								
		шкаф	**1**	25740,18	6447,20	25740	6447	2081	14244	43183
	НР - 72%; СП - 8%			17212,00	2572,00	17212	2572	–	3199	
2	**5108-0401-0218 РСНБ РК 2015**	**Устройства (ящики) управления наружного освещения ЯУО 9602-3474**								
		шт	**1**	115695,00	–	115695	–	–	–	115695
				–	–	–	–	115695	–	
		Земляные работы								
3	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы . Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" , "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**								
		м3 грунта	**135,222**	153,64	145,41	20775	19662	–	4355	27140
	НР - 72%; СП - 8%			8,23	36,50	1113	4935	–	2010	
4	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы . Доработка вручную, зачистка дна и стенок с вы кидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанны х механизированны м способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**								
		м3 грунта	**10,178**	1977,36	–	20126	–	–	14490	37385
	НР - 72%; СП - 8%			1977,36	–	20126	–	–	2769	
5	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 17**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**								
		м кабеля	**770**	481,58	402,14	370820	309651	–	132983	544107
	НР - 72%; СП - 8%			79,44	160,43	61169	123530	–	40304	
6	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природны й ГОСТ 8736-2014**								
		м3	**48,4**	2651,00	–	128308	–	128308	–	138573
	СП - 8%			–	–	–	–	–	10265	

7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы . Засы пка вручную. Группа грунтов 2**								
			м3 грунта	**9,69**	860,22	–	8336	–	–	6002	15484
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	–	8336	–	–	1147	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы . Засы пка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**								
			м3 грунта	**87,21**	34,93	34,93	3046	3046	–	801	4155
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,75	–	1112	–	308	
		Кабельная продукция									
9	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**								
			м кабеля	**910**	347,24	154,56	315984	140652	42800	127015	478438
		НР - 72%; СП - 8%			145,64	48,22	132532	43877		35440	
10	1308-0502-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 17	**Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах**								
			м кабеля	**50**	205,78	46,31	10289	2315	702	5687	17254
		НР - 72%; СП - 8%			145,43	12,54	7272	627	–	1278	
15	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**								
			м	**50**	237,54	11,47	11877	573	1048	7546	20977
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	4,50	10256	225		1554	
18	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	**Сигнальная лента**								
			км	**0,77**	22547,00	–	17361	–	17361	–	18750
		СП - 8%			–	–	–	–	–	1389	
19	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 17	**Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования**								
			шт	**4**	1802,12	–	7208	–	3924	2364	10338
		НР - 72%; СП - 8%			820,88	–	3284	–	–	766	
		Опоры освещения торшерные - 65 шт									

21	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	**Ямы , глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**										
			яма		**65**	663,98	542,54	43159	35265		18339	66417
		НР - 72%; СП - 8%				121,44	270,41	7893	17577		4920	
22	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**										
			м2 покрытия		**45,5**	4842,93	300,98	220353	13695	181911	27591	267780
		НР - 94%; СП - 8%				543,88	101,22	24747	4605	–	19836	
23	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 16	**Фундаменты общего назначения бетонны е под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**										
			м3		**18,5**	27931,37	1729,66	526506	32604	401796	90450	666313
		НР - 91%; СП - 8%				4886,28	386,72	92106	7290	–	49357	
23.1	2102-0101-2701	В том числе Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 I	19,227	18840				362237		
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**										
			м2		**110,5**	870,31	19,7	96169	2177	63444	28681	134838
		НР - 93%; СП - 8%				276,45	2,65	30548	293	–	9988	
24.1	2110-0501-1404	В том числе: Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 I	265,2	223,00				59140		
25	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 16	**Монтаж опор (стойка)**										
			т		**15,925**	62446,36	2612,21	994458	41599	72974	611734	1734688
		НР - 69%; СП - 8%				55251,8	419,85	879885	6686	–	128495	
27	1308-0205-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 17	**Светильник. Установка вне зданий**										
			шт		**65**	5740,09	2184,83	373106	142014	108206	124804	537743

		НР - 72%; СП - 8%			1890,56	776,2	122886	50453	–	39833	
30	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 17	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт	4	11697,08	6501,24	46788	26005	4833	18079	70057
		НР - 72%; СП - 8%			3987,5	2289,96	15950	9160	–	5189	
		Заземление									
32	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 17	**Заземлитель горизонтальны й из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	140	627,59	22,99	87863	3218	59518	18805	115201
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	7,07	25127	990	–	8533	
33	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 17	**Заземлитель вертикальны й из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт	44	3280,06	155,50	144323	6842	97995	29856	188113
		НР - 72%; СП - 8%			897,40	45,01	39486	39486	–	13934	
		Штатив									
34	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	м3	11,240295	2595,60	–	29175	–	–	21006	54196
		НР - 72%; СП - 8%			2595,60	–	29175	–	–	4015	
35	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засы пка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	10,052295	860,22	–	8647	–	–	6226	16063
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	–	8647	–	–	1190	
36	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,32	5066,06	1015,85	1621	325	1042	356	2136
		НР - 93%; СП - 8%			793,26	404,60	254	129	–	158	
		в том числе:									
36.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1 I 0,352	2958,00				1041		

37	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из бетона В3,5. Устройство**									
			м3	**0,05**	21093,44	1092,54	1055	55	937	68	1212
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	63	12	–	90	
		в том числе:									
37.1	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 I 0,051	16683,00				851		
38	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонны е под колонны объемом до 3 м3. Устройство**									
			м3	**0,384**	26661,47	1729,66	10238	664	7698	1843	13047
		НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	1876	149	–	966	
		в том числе:									
38.1	2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 I 0,39168	17595,00				6892		
39	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 16**	**Детали закладны е весом до 20 кг. Установка**									
			т	**0,01855**	726658,12	1317,12	13480	24	12147	1201	15855
		НР - 91%; СП - 8%			70586,00	561,69	1309	10	–	1174	
		в том числе:									
39.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями	т	1 I 0,01855	654755,00				12146		
40	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**									
			м2	**4,2**	870,31	19,70	3655	83	2411	1090	5125
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	1161	11	–	380	
		в том числе:									
40.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 I 10,08	223,00				2248		
42	**2106-0805-0101 РСНБ РК 2015**	**Прочие индивидуальны е сварны е конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**									
			т	**0,056948**	595008,00	–	33885	–	33885	–	36595
		СП - 8%			–	–	–	–	–	2711	

43	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство								
			м2 кровли	0,72	786,05	21,29	566	15	64	453	1101
		НР - 92%; СП - 8%			676,73	7,89	487	6	–	82	
44	2110-0103-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012									
			м2	0,828	1468,00	–	1216	–	1216	–	1313
		СП - 8%			–	–	–	–	–	97	
45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115									
			м2	–	81,26	1,70	–	–	–	–	–
					25,92	0,26	–	–	–	–	
		Итого по смете					5 399 272				

На общестроительные работы

		Земляные работы									
1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами " Драглайн" или " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3									
			м3	30,3924	222,80	211,80	6771	6437	–	2117	9600
		НР - 72%; СП - 8%			11,00	85,76	334	2606	–	711	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы . Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с вы кидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанны х механизированны м способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			м3 грунта	2,2876	2152,92	–	4925	–	–	3546	9149
		НР - 72%; СП - 8%			2152,92	–	4925	–	–	678	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засы пка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м									
			м3	27,9744	35,96	35,96	1006	1006	–	280	1388
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,88	–	388	–	103	

4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засы пка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**									
			м3	**2,1056**	936,04	–	1971	–	–	1419	3661
		НР - 72%; СП - 8%			936,04	–	1971	–	–	271	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**									
			м3	**27,9744**	169,56	78,30	4743	2191	–	2600	7931
		НР - 72%; СП - 8%			91,26	37,83	2553	1058	–	587	
		Выгреб									
6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Устройство щебеночны х покрытий с пропиткой битумом толщ. 50 мм**									
			м2	**1,8**	5696,26	309,35	10253	557	8630	1189	12357
		НР - 94%; СП - 8%			592,28	110,19	1066	198	–	915	
7	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольны х сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**									
			м3	**1**	42040,91	3223,08	42041	3223	29730	9357	55509
		НР - 91%; СП - 8%			9087,96	1194,02	9088	1194	–	4112	
		в том числе:									
7.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 I 1,015	27949,00				28368		
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**									
			м2	**5,3**	896,87	19,84	4753	105	3054	1497	6750
		НР - 93%; СП - 8%			300,83	2,88	1594	15	–	500	
		в том числе:									
8.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 I 12,72	223,00				2837		
		Деревянные конструкции									
9	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 16	**Установка элементов каркаса из брусьев**									
			м3	**10,4**	2856,45	15,94	29707	166	24898	4255	36679
		НР - 90%; СП - 8%			446,49	8,07	4643	84	–	2717	
		в том числе:									

9.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93 I 0,2046	56114,00				11481		
9.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12 I 0,0264	54879,00				1449		
10	**1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 16**	**Обшивка каркасных стен досками обшивки**	**м2**	**10,4**	2856,45	15,94	29707	166	24898	4255	36679
		НР - 90%; СП - 8%			446,49	8,07	4643	84	–	2717	
		в том числе									
10.1	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143 I 0,14872	153012,00				22756		
11	**1111-0101-3302 РС НБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 16**	**Покры тия дощаты е толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покры тия**	**1,9**	5041,81	49,72	9579	94	8108	1339	11792
		НР - 94%; СП - 8%			724,81	25,02	1377	48	–	873	
12	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 16**	**Установка стропил**	**м3**	**0,045**	88834,87	1465,05	3998	66	2793	1050	5452
		НР - 90%; СП - 8%			25304,50	625,87	1139	28	–	404	
		в том числе:									
12.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16 I 0,0072	53046,00				382		
12.2	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83 I 0,03735	45052,00				1683		
13	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**3,5**	5451,46	101,91	19080	357	11361	6869	28025
		НР - 92%; СП - 8%			2103,30	29,89	7362	105	–	2076	
		в том числе:									
13.1	2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106 I 3,871	2116,00				8191		

14	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**										
			м3		**0,63**	8913,53	59,69	5616	38	4974	560	6669
		НР - 90%; СП - 8%				959,40	27,59	604	17	–	494	
		в том числе:										
14.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001 I 0,00063		70347,00				44		
14.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017 I 0,001071		74632,00				80		
14.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067 I 0,004221		1148546,00				4848		
15	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**		**3,5**	310,66	2,77	1087	10	950	119	1302
		НР - 90%; СП - 8%				36,37	1,28	127	4	–	96	
		в том числе:										
15.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004 I 0,00014		70347,00				10		
15.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006 I 0,00021		74632,00				16		
15.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023 I 0,000805		1148546,00				925		
16	**1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 17**	**Стены . Окраска простая масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**18**	1022,56	3,29	18406	59	6835	9234	29851
		НР - 80%; СП - 8%				639,54	1,68	11512	30	–	2211	
16.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,54 I 9,72		505,00				4909		
		Проемы										
17	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 16**	**Установка блоков в наружных дверных проемах в деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**		**1,47**	4117,30	110,72	6052	163	3690	2054	8755
		НР - 90%; СП - 8%				1496,15	56,20	2199	83		648	
18	**2109-0102-0218 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-7П**	**м2**		**1,47**	14517,00	–	21340	–	21340	–	23047

		СП - 8%				–	–	–	–	–	1707	
19	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**										
			шт.		**2**	661,00	–	1322	–	1322	–	1428
		СП - 8%				–	–	–	–	–	106	
20	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**										
			шт.		**1**	604,00	–	604	–	604	–	652
		СП - 8%				–	–	–	–	–	48	
21	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**										
			шт.		**1**	827,00	–	827	–	827	–	893
		СП - 8%				–	–	–	–	–	66	
22	1115-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 17	**Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**3,528**	543,69	1,36	1918	5	475	1152	3316
		НР - 80%; СП - 8%				407,55	0,70	1438	2	–	246	
		в том числе:										
22.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2454 I 0,865771		505,00				437		
23	1115-0403-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 17	**Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**0,324**	644,01	1,36	209	–	44	132	368
		НР - 80%; СП - 8%				507,87	0,70	165	–	–	27	
		в том числе:										
23.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2454 I 0,07951		505,00				40		
		Разное										
24	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 16	**Труба вентиляционная сеч.200х200мм. из досок, толщ.-25мм**										
			м2		**3,2**	2758,80	15,94	8828	51	7348	1309	10948
		НР - 90%; СП - 8%				446,49	8,07	1429	26	–	811	
		в том числе:										
24.1	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143 I 0,04576		153012,00				7002		

		Отмостка									
25	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	**м3**	**0,621**	5966,22	1785,62	3705	1109	2012	1006	5088
		НР - 93%; СП - 8%			940,95	800,62	584	497	–	377	
		в том числе:							2004		
25.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15 I 0,71415	2806,00						
26	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	**м2**	**4,14**	1529,28	98,95	6331	410	4355	1624	8592
		НР - 94%; СП - 8%			378,33	38,97	1566	161	–	636	
27	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	**м2**	**4,14**	621,19	17,76	2572	74	2318	205	2999
		НР - 94%; СП - 8%			43,60	9,17	180	38		222	
		Итого по смете					**328 880**				

ВСЕГО ПО СМЕТЕ, тенге **14 266 665**

ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты - 2%**	**283 281**
	Итого сметная стоимость	**14 549 946**
	Поправочный коэффициент 0,75%	**10 922 238,46**
	Налог на добавленную стоимость 12%	**1 310 668,62**
	Всего по сметному расчету	**12 232 907,08**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима города Казалинск"

Аким _____ **Ізтілеу Р. Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Сыр Маржаны и К"

Директор _____ **Утеев М.**

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____ **Ахметов З.**

Технадзор:
ТОО "Намыс-Курылыс"

_____ **Өтеулі Ә.**