Приложение 1
К приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» июля 2020 г.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района", 021800, Акмолинская область, село Акмол, ул. Наурыз 34**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **30 июля 2020 г. ТОО «Компания Энергодор», Республика Казахстан, г.Акколь, улица Октябрьская 29-а Директор - Бегичева Татьяна Алексеевна и ТОО «КазГерСервис», Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица Жетіген 15/2. Директор Буч Роман Антонович.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **Эксперт технического надзора ТОО «Нуралем-Курылыс» Айтбаев Абдулвахит Мылтыкбаевич**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
Авторский надзор не предусмотрен
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Средний ремонт автомобильных дорог сёл Акмол, Отемис Целиноградского района»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **Акмолинская область, Целиноградский район, село Акмол, Отемис**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал,
улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «____» _____20__ г. №____;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20____года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Керуен Проект»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й)_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2020 года**
месяц, год
окончание работ **июль 2020 года**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца**
фактически, месяц: **3 месяца**

3 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
От трассы Нур-Султан – Кургалжын до птицефабрики «Малиновская»					
Исправление профиля дороги с добавлением материала	м2	21 360		21 360	
Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси Н=7см	м2	31 360		21 117,7	
Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси Н=10см	м2	7 120		7 070	
Устройство примыканий:					
Исправление профиля дороги с добавлением материала	м2	475		121	
Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси Н=5см	м2	475		121	
Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси Н=10см	м2	160		44	

Устройство присыпных берм	м3	3,3		0	
Устройство дорожных знаков	шт	8		6	
Устройство дорожной разметки	км	3,709		3,608	
От трассы Нур-Султан – Кургалжын до птицефабрики «Репродуктор»					
Фрезерование дорожного покрытия до 5см	м2	3 180		3 180	
Ямочный ремонт до 25 м2	м2	750		750	
Устройство выравнивающего слоя Н=5см	м2	3 180		3 180	
Исправление профиля дороги с добавлением материала	м2	1 440		1 740	
Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси Н=5см	м2	13 440		12 045,46	
Планировка обочин	м2	4 480		4 480	
Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси Н=5см	м2	0		293	
Устройство примыканий:					
Исправление профиля дороги с добавлением материала	м2	475		226,54	
Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси Н=5см	м2	475		226,54	
Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси Н=10см	м2	160		80	
Устройство присыпных берм	м2	5		0	
Устройство дорожных знаков	шт	9		8	
Устройство дорожной разметки	км	1,872		2,147	
Подъезд к воинской части (участок №1)					
Исправление профиля дороги с добавлением материала	м2	4 500		4 500	
Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси Н=7см	м2	3 500		3 378,54	
Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси Н=10см	м2	1 500		1 447,95	
Устройство примыканий:					
Исправление профиля дороги с добавлением материала	м2	380		190	

Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси Н=5см	м2	380		190	
Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси Н=10см	м2	128		69	
Устройство присыпных берм	м3	2,2		0	
Устройство дорожных знаков	шт	8		6	
Устройство дорожной разметки	км	0,6		0,534	
Подъезд к воинской части (участок №2)					
Исправление профиля дороги с добавлением материала	м2	5 000		3 788,68	
Устройство основания из песка Н=20см	м2	820		530,41	
Устройство основания из щебня Н=15см	м2	570		397,81	
Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси Н=7см	м2	3 500		2 652,07	
Устройство присыпных обочин	м3	525		423	
Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси Н=10см	м2	1 500		1 136,6	
Устройство присыпных берм	м3	0,6		0	
Устройство дорожных знаков	шт	1		1	
Устройство дорожной разметки	км	0,514		0,39	
Съезд в село Отемис					
Исправление профиля дороги с добавлением материала	м2	0		4 240	
Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси Н=7см	м2	0		3 330	
Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси Н=7см	м2	0		951,43	
Устройство дорожной разметки	км	0		0,471	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____
_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего **186 768 783,04** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **186 768 783,04** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **177 430 343,89** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **177 430 343,89** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: **«Средний ремонт автомобильных дорог сёл Акмол, Отемис Целиноградского района»**

наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель заказчика:
Руководитель ГУ «**Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района**

Джумагулов Арман Серикович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Эксперт технического надзора **ТОО «Нуралем-Курылыс»**
Айтбаев Абдулвахит Мылтыкбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик: Директор **ТОО «Компания Энергодор»**
Бегичева Татьяна Алексеевна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Субподрядчик: Директор **ТОО «КазГерСервис»**
Буч Роман Антонович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.