Объект: «Средний ремонт автомобильных дорог сел Акмол,Отемис Целиноградского района»
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №"16 от 20.05.2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	номер	дата
		№16	от 20.05.2020 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	другие дополнительные расходы		Налог на добавленную стоимость, тенге
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**60 506 912,58**								
в т.ч.за отчетный месяц		**60 506 912,58**							**6 482 883,49**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел

м.п.

Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"

м.п.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского траспорта и автомобильных дорог Целиноградского района",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, ул. Гагарина, 2** — **130940004358**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, поселок Железнодорожный, переулок Кобда, дом № 10** — **030740000614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 16 от 20.05.2020

Номер документа	Дата составления
00000000220	19.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильных дорог с.Акмол, Отемис Целиноградского района			тг	1	60 506 912,58	60 506 912,58
				Итого	1	х	60 506 912,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Бегичева Т.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (заказчик) рук-ль / [подпись] / Джумагулов А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.06.2020

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №16 дата 20.05.2020 года
Наименование объекта: «Средний ремонт автомобильных дорог сел Акмол,Отемис Целиноградского района»
Средний ремонт подъездной дороги к воинской части в с. Акмол, протяженностью 0,5 км

500040

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2020 года

Составлен(а) в ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЧ.№1										
		ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ										
1	Е11-270301-0103 1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов	м2 площади основания	4500		360,11 33,34	130,88 34,98	1620513 150035	588964 157393	881514	332022 156203	2108738
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ										
2	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов	т битума	2,364978		15466,77 9689,67	5777,10 --	36579 22916	13663 --	--	24749 4906	66234
3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	2,364978		109693,11 --	1823,81 957,00	259422 --	4313 2263	255109	2444 20949	282815
4	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	3378,54		1591,18	127,06	5375849	429272	4789921	285283	6114022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок			46,37	31,82	156656	107495		452891	500040
5	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	3378,54	1062,59 0,75	0,13 --	3590006 2518	438 --	3587050	2719 287418	3880143
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				10882369	1036650	9513594	647217	12451952
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				332125	267151	--	922367	
	Материалы		Тенге				10882369				
	Всего заработная плата		Тенге				9513594				
		Накладные расходы	Тенге					599275			
		Сметная прибыль	Тенге				647217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				922367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12451953				
		Сметная заработная плата	Тенге					599275			423
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12451953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					599275			423
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.ВЧ№2									
		ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ									
6	Е11-270301-0103 1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов	**м2 площади основания**	3788,68	360,11 33,34	130,88 34,98	1364357 126319	495866 132514	742172	279539 131512	1775408
7	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие выравнивающие из песка. Устройство.** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	530,41	3171,37 147,31	1048,45 238,36	1682127 78136	556108 126426	1047883	220927 152244	2055298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							500040
8	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие выравнивающие. Устройство.** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	397,81	6490,99 147,31	1084,96 248,43	2582179 58602	431607 98828	2091970	170024 220176	2972380
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ									
9	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов	**т битума**	1,856449	15466,77 9689,67	5777,10 --	28713 17988	10725 --	--	19427 3851	51992
10	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	1,856449	109693,11 --	1823,81 957,00	203640 --	3386 1777	200254	1919 16445	222003
11	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	2652,07	1591,18 46,37	127,06 31,82	4219908 122971	336968 84381	3759969	223940 355508	4799355
12	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	2652,07	1062,59 0,75	0,13 --	2818065 1976	344 --	2815745	2134 225616	3045816
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					12898990	1835004	10657993	917910	14922252
	Стоимость общестроительных работ		**Тенге**				405993	443925	--	1105352	
	Материалы		Тенге				12898990				
	Всего заработная плата		Тенге				10657993				
		Накладные расходы	Тенге					849917			
		Сметная прибыль	Тенге				917911				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1105352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14922252				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					849917			500040
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					849917			608
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14922252				
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3.МАЛИНОВСКАЯ

ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ

13	Е11-270301-0103 1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов	м2 площади основания	21360	360,11 33,34	130,88 34,98	7692037 712166	2795618 747091	4184253	1575998 741443	10009478

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ

14	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов	т битума	4,2	15466,77 9689,67	5777,10 --	64960 40697	24264 --	--	43952 8713	117626
15	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	4,2	109693,11 --	1823,81 957,00	460711 --	7660 4019	453051	4341 37204	502256
16	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	6000	1591,18 46,37	127,06 31,82	9547051 278208	762351 190901	8506492	506638 804295	10857984
17	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	6000	1062,59 0,75	0,13 --	6375545 4471	778 --	6370296	4829 510430	6890804
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				24140305 1035542	3590670 942012	19514092 --	2135758 2102085	28378148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24140305				
	Материалы		Тенге				19514093				
	Всего заработная плата		Тенге					1977553			
		Накладные расходы	Тенге				2135758				
		Сметная прибыль	Тенге				2102085				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28378148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1977553			1441
		Сметная заработная плата	Тенге				28378148				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1977553			1441
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная заработная плата					1773659				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					6462324			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						1653087			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						39685679		
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							3700885	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							4129804	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								
		С непредвиденными расходами	Тенге								
		ИТОГО по АКТУ с учетом скидки 5%	K=	1,02							
		НДС 12%	Тенге								
		ВСЕГО ПО АКТУ	12%								
			Тенге								

500040

55 752 352,00
56 867 399,04
54 024 029,09
6 482 883,49
60 506 912,58

Заказчик

Исполнитель:

Техническое сопровождение

Айтбаев А.М.

Страниц - 5