Приложение 1
К приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» августа 2020 г.

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района», 021800, Акмолинская область, село Акмол, ул. Наурыз 34**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **25 августа 2020 г. ТОО «Компания Энергодор», Республика Казахстан, г.Акколь, улица Октябрьская 29-а Директор - Бегичева Татьяна Алексеевна и ТОО «КазГерСервис», Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица Жетіген 15/2. Директор Буч Роман Антонович.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **Эксперт технического надзора ТОО «Нуралем-Курылыс» Айтбаев Абдулвахит Мылтыкбаевич**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
Авторский надзор не предусмотрен
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Средний ремонт улично-дорожной сети села Приречное Целиноградского района»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **Акмолинская область, Целиноградский район, село Приречное**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал,
улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «____» _____20__ г. №____;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20____года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й)_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2020 года**
месяц, год

окончание работ **август 2020 года**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяца**
фактически, месяц: **2 месяца**

3 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Улица Алтынсарина					
Разработка грунта 2 группы с перемещением до 20 м	м3	0		64	
Устройство основания из щебня	м3	0		80	
Устройство основания методом ресайклирования с перемещением щебня (25% нового материала), с цементом 7%	м2	9 800		10 261,4	
Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси Н=5см	м2	9 800		9 074,2	
Устройство дорожной разметки	км	1,4		1,4	
Устройство дорожных неровностей	м2	10,5		4,9	
Устройство дорожных знаков	шт	6		6	
Улица Тауелсиздык					
Устройство основания методом ресайклирования с перемещением щебня (25% нового материала), с цементом 7%	м2	9 800		9 641,8	

Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси Н=5см	м2	9 800		8 264,4	
Устройство дорожной разметки	км	1,4		1,4	
Устройство дорожных неровностей	м2	4,9		4,9	
Устройство дорожных знаков	шт	6		6	
Улица Бокейханова					
Разработка грунта 2 группы с перемещением до 20 м	м3	0		96,96	
Устройство основания из щебня	м3	0		121,2	
Устройство основания методом ресайклирования с перемещением щебня (25% нового материала), с цементом 7%	м2	11 200		10 535	
Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси Н=5см	м2	11 200		9 393,6	
Устройство дорожной разметки	км	1,6		1,6	
Устройство дорожных неровностей	м2	4,9		4,9	
Устройство дорожных знаков	шт	7		7	
Выездная дорога					
Устройство основания методом ресайклирования с перемещением щебня (25% нового материала), с цементом 7%	м2	7 350		7 713,5	
Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси Н=5см	м2	7 350		7 713,5	
Устройство дорожной разметки	км	1,05		1,05	
Устройство дорожных неровностей	м2	4,9		4,9	
Устройство дорожных знаков	шт	2		2	
Переулок					
Устройство основания методом ресайклирования с перемещением щебня (25% нового материала), с цементом 7%	м2	2 450		2 150,4	
Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси Н=5см	м2	2 450		1 843,2	
Устройство дорожной разметки	км	0,35		0,35	
Устройство дорожных неровностей	м2	2,45		2,45	
Укрепление обочин					
Укрепление обочин Н=5см	м2	0		11 574	

Укладка труб					
Укладка железобетонных труб	м	0		38	
Устройство фундаментов под стойки					
Устройство фундаментов под стойки дорожных знаков	шт	0		21	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____
_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):

всего **225 170 806,56** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **225 170 806,56** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря

_____тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **202 653 725,90** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **202 653 725,90** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: **«Средний ремонт улично-дорожной сети села Приречное Целиноградского района»**
наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель заказчика:
Руководитель **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»**
Джумагулов Арман Серикович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Эксперт технического надзора **ТОО «Нуралем-Курылыс»**
Айтбаев Абдулвахит Мылтыкбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик: Директор **ТОО «Компания Энергодор»**
Бегичева Татьяна Алексеевна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Субподрядчик: Директор **ТОО «КазГерСервис»**
Буч Роман Антонович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.