Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Наименование объекта: Текущий ремонт улично дорожной сети села Приречное Целиноградского района Акмолинской

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.УЛ.АЛТЫНСАРИНА										
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	64		61,23 --	61,23 17,76	3919 --	3919 1137	--	818 379	5116
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	64		154,30 --	154,30 44,76	9875 --	9875 2864	--	2062 955	12892
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	64		201,27 8,57	192,59 50,67	12881 549	12326 3243	6	2730 1249	16860
4	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т	115,2		124,00 --	-- --	14285 --	-- --		-- 1143	15428
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	80		1192,49 132,62	1057,70 223,75	95400 10610	84616 17900	174	30790 10095	136285
6	2101-0201-0611 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-40 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	97,6		2209,00 --	-- --	215598 --	-- --	215598	-- 17248	232846
7	1127-0302-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 30 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	10261,4		835,96 24,72	810,98 60,47	8578106 253711	8321748 620504	2647	944152 761781	10284038

8	1127-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия однослойные толщиной до 30 см. Укрепление смешением щебня (25% нового материала, фракции 5-20) с цементом (7% от сухой массы) фрезами навесными-ресайклирование** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	10541,4	302,99 16,95	285,46 71,30	3193891 178698	3009148 751599	6045	1004721 335889	4534501
9	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85** *СП - 8%*	т	287,78022	21896,00 --	-- --	6301236 --	-- --	6301236	-- 504099	6805335
10	2101-0201-0605 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004** *СП - 8%*	м3	790,605	3179,00 --	-- --	2513333 --	-- --	2513333	-- 201067	2714400
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	5,44452	102674,93 --	1724,63 861,88	559016 --	9390 4693	549626	5068 45127	609210
12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	9074,2	1553,45 41,76	97,24 28,65	14096284 378982	882395 260017	12834907	690120 1182912	15969315
13	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	9074,2	353,19 0,22	0,04 --	3204873 2030	392 --	3202451	2193 256565	3463631
14	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная** *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	1,4	32574,23 2687,10	9282,53 2573,11	45604 3762	12996 3602	28846	7953 4285	57842
15	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 разметки	10,5	856,13 282,52	30,73 --	8989 2966	323 --	5700	3204 975	13169
16	1127-0903-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 1 ИДН-350. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 горизонтальной проекции ИДН	4,9	5164,19 2367,00	819,19 553,14	25305 11598	4014 2710	9693	15453 3261	44018
17	ТПРАЙС	**Искусственная дорожная неровность длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (средний элемент) СТ РК СТБ 1538-2007** *СП - 8%*	шт.	10	6428,57 --	-- --	64286 --	-- --	64286	-- 5143	69429
18	ТПРАЙСТОО	**Искусственная дорожная неровность длиной 250 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (концевой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007** *СП - 8%*	шт.	4	2232,14 --	-- --	8929 --	-- --	8929	-- 714	9643

19	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	6	3298,12 2662,40	635,72 197,87	19789 15974	3814 1187	--	18535 3066	41389
20	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	2	4548,04 3328,00	794,65 247,34	9096 6656	1589 495	851	7723 1346	18164
21	2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	2	8357,00 --	-- --	16714 --	-- --	16714	-- 1337	18051
22	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014** *СП - 8%*	шт.	2	9957,00 --	-- --	19914 --	-- --	19914	-- 1593	21507
23	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	2	4548,04 3328,00	794,65 247,34	9096 6656	1589 495	851	7723 1346	18164
24	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	2	6403,00 --	-- --	12806 --	-- --	12806	-- 1024	13830
25	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014** *СП - 8%*	шт.	2	9957,00 --	-- --	19914 --	-- --	19914	-- 1593	21507
26	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	2	4548,04 3328,00	794,65 247,34	9096 6656	1589 495	851	7723 1346	18164
27	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	2	6403,00 --	-- --	12806 --	-- --	12806	-- 1024	13830
28	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014** *СП - 8%*	шт.	2	9957,00 --	-- --	19914 --	-- --	19914	-- 1593	21507
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				39100953 878849	12359723 1670941	25848098 --	2750968 3348155	45200071
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39100953				
	Материалы		Тенге				16642647				
	Всего заработная плата		Тенге					2549789			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6476518				
	Местные материалы		Тенге				2728932				
	Транспортные расходы		Тенге				14285				
		Накладные расходы	Тенге				2750967				
		Сметная прибыль	Тенге				3348154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45200074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1685
		Сметная заработная плата	Тенге					2549789			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				45200074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1685
		Сметная заработная плата	Тенге					2549789			
	РАЗДЕЛ 2.УЛ.ТАУЕЛСИЗДИК										
29	1127-0302-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 30 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покрытия	9641,8	835,96	810,98	8060146	7819267	2487	887143	9663071
		НР - 108%; СП - 8%			24,72	60,47	238392	583037		715783	
30	1127-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия однослойные толщиной до 30 см. Укрепление смешением щебня (25% нового материала, фракции 5-20) с цементом (7% от сухой массы) фрезами навесными-ресайклирование**	м2 основания или покрытия	9641,8	302,99	285,46	2921325	2752348	5529	918978	4147528
		НР - 108%; СП - 8%			16,95	71,30	163448	687458		307224	
31	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	т	263,22114	21896,00	--	5763490	--	5763490	--	6224569
		СП - 8%			--	--	--	--		461079	
32	2101-0201-0605 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	723,135	3179,00	--	2298846	--	2298846	--	2482754
		СП - 8%			--	--	--	--		183908	
33	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	4,95864	102674,93	1724,63	509128	8552	500576	4616	554843
		НР - 108%; СП - 8%			--	861,88	--	4274		41099	
34	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	8264,4	1553,45	97,24	12838303	803648	11689494	628532	14544181
		НР - 108%; СП - 8%			41,76	28,65	345161	236813		1077347	
35	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	8264,4	353,19	0,04	2918863	357	2916657	1997	3154529
		НР - 108%; СП - 8%			0,22	--	1849	--		233669	
36	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	1,4	32574,23	9282,53	45604	12996	28846	7953	57842
		НР - 108%; СП - 8%			2687,10	2573,11	3762	3602		4285	
37	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	м2 разметки	10,5	856,13	30,73	8989	323	5700	3204	13169
		НР - 108%; СП - 8%			282,52	--	2966	--		975	

38	1127-0903-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 1 ИДН-350. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 горизонтальной проекции ИДН	4,9	5164,19 2367,00	819,19 553,14	25305 11598	4014 2710	9693	15453 3261	44018
39	ТПРАЙС	**Искусственная дорожная неровность длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (средний элемент) СТ РК СТБ 1538-2007** *СП - 8%*	шт.	10	6428,57 --	-- --	64286 --	-- --	64286	-- 5143	69429
40	ТПРАЙСТОО	**Искусственная дорожная неровность длиной 250 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (концевой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007** *СП - 8%*	шт.	4	2232,14 --	-- --	8929 --	-- --	8929	-- 714	9643
41	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	6	3298,12 2662,40	635,72 197,87	19789 15974	3814 1187	--	18535 3066	41389
42	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	2	4548,04 3328,00	794,65 247,34	9096 6656	1589 495	851	7723 1346	18164
43	2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	2	8357,00 --	-- --	16714 --	-- --	16714	-- 1337	18051
44	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014** *СП - 8%*	шт.	2	9957,00 --	-- --	19914 --	-- --	19914	-- 1593	21507
45	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	2	4548,04 3328,00	794,65 247,34	9096 6656	1589 495	851	7723 1346	18164
46	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	2	6403,00 --	-- --	12806 --	-- --	12806	-- 1024	13830
47	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014** *СП - 8%*	шт.	2	9957,00 --	-- --	19914 --	-- --	19914	-- 1593	21507
48	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	2	4548,04	794,65	9096	1589	851	7723	18164

		НР - 108%; СП - 8%			3328,00	247,34	6656	495		1346	
49	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	2	6403,00	--	12806	--	12806	--	13830
		СП - 8%			--	--	--	--		1024	
50	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	2	9957,00	--	19914	--	19914	--	21507
		СП - 8%			--	--	--	--		1593	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				35612359	11410087	23399154	2509580	41171689
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				803119	1520565	--	3049755	
		Материалы	Тенге				35612359				
		Всего заработная плата	Тенге				15161535				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2323684			
		Местные материалы	Тенге				5938772				
		Накладные расходы	Тенге				2298846				
		Сметная прибыль	Тенге				2509579				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3049755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				41171692				
		Сметная заработная плата	Тенге								1533
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2323684			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				41171692				
		Сметная заработная плата	Тенге								1533
								2323684			
		РАЗДЕЛ 3.УЛ.БОКЕЙХАНОВА									
51	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	96,96	61,23	61,23	5937	5937	--	1240	7751
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,76	--	1722		574	
52	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	96,96	154,30	154,30	14961	14961	--	3124	19532
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,76	--	4339		1447	
53	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	96,96	201,27	192,59	19515	18674	10	4136	25543
		НР - 72%; СП - 8%			8,57	50,67	831	4913		1892	
54	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	174,528	124,00	--	21641	--		--	23373
		СП - 8%			--	--	--	--		1731	
55	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	121,2	1192,49	1057,70	144530	128193	263	46648	206472
		НР - 108%; СП - 8%			132,62	223,75	16074	27118		15294	

56	2101-0201-0611 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-40 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	147,864	2209,00 --	-- --	326632 --	-- --	326632	-- 26131	352762
57	1127-0302-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 30 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	10535	835,96 24,72	810,98 60,47	8806824 260476	8543631 637048	2717	969326 782092	10558242
58	1127-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия однослойные толщиной до 30 см. Укрепление смешением щебня (25% нового материала, фракции 5-20) с цементом (7% от сухой массы) фрезами навесными-ресайклирование *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	10959,2	302,99 16,95	285,46 71,30	3320478 185780	3128413 781388	6285	1044542 349202	4714222
59	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 *СП - 8%*	т	299,18616	21896,00 --	-- --	6550980 --	-- --	6550980	-- 524078	7075059
60	2101-0201-0605 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	821,94	3179,00 --	-- --	2612947 --	-- --	2612947	-- 209036	2821983
61	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	5,63616	102674,93 --	1724,63 861,88	578692 --	9720 4858	568972	5246 46715	630654
62	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	9393,6	1553,45 41,76	97,24 28,65	14592454 392322	913454 269170	13286678	714411 1224549	16531415
63	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	9393,6	353,19 0,22	0,04 --	3317680 2102	406 --	3315172	2270 265596	3585546
64	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	1,6	32574,23 2687,10	9282,53 2573,11	52119 4299	14852 4117	32968	9090 4897	66105
65	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов *НР - 108%; СП - 8%*	м2 разметки	10,5	856,13 282,52	30,73 --	8989 2966	323 --	5700	3204 975	13169
66	1127-0903-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности I ИДН-350. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 горизонтальной проекции ИДН	4,9	5164,19 2367,00	819,19 553,14	25305 11598	4014 2710	9693	15453 3261	44018

67	ТПРАЙС	**Искусственная дорожная неровность длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (средний элемент) СТ РК СТБ 1538-2007**	шт.	10	6428,57	--	64286	--	64286	--	69429
		СП - 8%			--	--	--	--		5143	
68	ТПРАЙСТОО	**Искусственная дорожная неровность длиной 250 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (концевой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007**	шт.	4	2232,14	--	8929	--	8929	--	9643
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
69	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж**	шт.	7	3298,12	635,72	23087	4450	--	21624	48287
		НР - 108%; СП - 8%			2662,40	197,87	18637	1385		3577	
70	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	2	4548,04	794,65	9096	1589	851	7723	18164
		НР - 108%; СП - 8%			3328,00	247,34	6656	495		1346	
71	2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	2	8357,00	--	16714	--	16714	--	18051
		СП - 8%			--	--	--	--		1337	
72	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	2	9957,00	--	19914	--	19914	--	21507
		СП - 8%			--	--	--	--		1593	
73	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	2	4548,04	794,65	9096	1589	851	7723	18164
		НР - 108%; СП - 8%			3328,00	247,34	6656	495		1346	
74	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	2	6403,00	--	12806	--	12806	--	13830
		СП - 8%			--	--	--	--		1024	
75	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	2	9957,00	--	19914	--	19914	--	21507
		СП - 8%			--	--	--	--		1593	
76	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	2	4548,04	794,65	9096	1589	851	7723	18164
		НР - 108%; СП - 8%			3328,00	247,34	6656	495		1346	
77	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	2	6403,00	--	12806	--	12806	--	13830

		СП - 8%			--	--	--	--		1024	
78	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	2	9957,00	--	19914	--	19914	--	21507
		СП - 8%			--	--	--	--		1593	
79	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	1	4548,04	794,65	4548	795	425	3861	9082
		НР - 108%; СП - 8%			3328,00	247,34	3328	247		673	
80	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002**	шт.	1	6403,00	--	6403	--	6403	--	6915
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
81	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	1	9957,00	--	9957	--	9957	--	10754
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				40646251	12792590	26913638	2867344	46994680
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				918382	1740500	--	3481088	
		Материалы	Тенге				40646251				
		Всего заработная плата	Тенге				17231436				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2658882			
		Местные материалы	Тенге				6742622				
		Транспортные расходы	Тенге				2939579				
		Накладные расходы	Тенге				21641				
		Сметная прибыль	Тенге				2867343				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3481087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				46994681				
		Сметная заработная плата	Тенге								1761
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2658882			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				46994681				
		Сметная заработная плата	Тенге								1761
								2658882			
		РАЗДЕЛ 4.ВЫЕЗДНАЯ ДОРОГА									
82	1127-0302-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 30 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покрытия	7713,5	835,96	810,98	6448167	6255463	1989	709720	7730517
		НР - 108%; СП - 8%			24,72	60,47	190715	466433		572631	
83	1127-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия однослойные толщиной до 30 см. Укрепление смешением щебня (25% нового материала, фракции 5-20) с цементом (7% от сухой массы) фрезами навесными-ресайклирование**	м2 основания или покрытия	7713,5	302,99	285,46	2337078	2201896	4423	735188	3318048
		НР - 108%; СП - 8%			16,95	71,30	130759	549971		245781	
84	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	т	210,57855	21896,00	--	4610828	--	4610828	--	4979694
		СП - 8%			--	--	--	--		368866	

85	2101-0201-0605 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	578,5125	3179,00 --	-- --	1839091 --	-- --	1839091	-- 147127	1986219
86	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	4,6281	102674,93 --	1724,63 861,88	475190 --	7982 3989	467208	4308 38360	517858
87	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	7713,5	1553,45 41,76	97,24 28,65	11982509 322153	750077 221027	10910279	586634 1005531	13574675
88	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	7713,5	353,19 0,22	0,04 --	2724294 1726	333 --	2722235	1864 218093	2944250
89	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	1,05	32574,23 2687,10	9282,53 2573,11	34203 2821	9747 2702	21635	5965 3213	43381
90	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов *НР - 108%; СП - 8%*	м2 разметки	10,5	856,13 282,52	30,73 --	8989 2966	323 --	5700	3204 975	13169
91	1127-0903-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 1 ИДН-350. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 горизонтальной проекции ИДН	4,9	5164,19 2367,00	819,19 553,14	25305 11598	4014 2710	9693	15453 3261	44018
92	ТПРАЙС	Искусственная дорожная неровность длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (средний элемент) СТ РК СТБ 1538-2007 *СП - 8%*	шт.	10	6428,57 --	-- --	64286 --	-- --	64286	-- 5143	69429
93	ТПРАЙС	Искусственная дорожная неровность длиной 250 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (концевой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007 *СП - 8%*	шт.	4	2232,14 --	-- --	8929 --	-- --	8929	-- 714	9643
94	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	2	4548,04 3328,00	794,65 247,34	9096 6656	1589 495	851	7723 1346	18164
95	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	2	6403,00 --	-- --	12806 --	-- --	12806	-- 1024	13830

96	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 *СП - 8%*	шт.	2	9957,00 --	-- --	19914 --	-- --	19914	-- 1593	21507
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				30600684	9231423	20699867	2070059	35284402
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				669395	1247327	--	2613658	
		Материалы	Тенге				30600684				
		Всего заработная плата	Тенге				14144013				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1916721			
		Местные материалы	Тенге				4716762				
		Накладные расходы	Тенге				1839091				
		Сметная прибыль	Тенге				2070059				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2613659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				35284403				
		Сметная заработная плата	Тенге					1916721			1263
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				35284403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1916721			1263
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕУЛОК									
97	1127-0302-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 30 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	2150,4	835,96 24,72	810,98 60,47	1797645 53168	1743923 130034	554	197858 159640	2155144
98	1127-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия однослойные толщиной до 30 см. Укрепление смешением щебня (25% нового материала, фракции 5-20) с цементом (7% от сухой массы) фрезами навесными-ресайклирование *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	2150,4	302,99 16,95	285,46 71,30	651540 36454	613853 153323	1233	204959 68520	925019
99	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 *СП - 8%*	т	58,70592	21896,00 --	-- --	1285425 --	-- --	1285425	-- 102834	1388259
100	2101-0201-0605 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	161,28	3179,00 --	-- --	512709 --	-- --	512709	-- 41017	553726
101	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	1,10592	102674,93 --	1724,63 861,88	113550 --	1907 953	111643	1029 9166	123746
102	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1843,2	1553,45 41,76	97,24 28,65	2863312 76981	179237 52816	2607094	140181 240279	3243773
103	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1843,2	353,19 0,22	0,04 --	650991 412	80 --	650499	445 52115	703551

104	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,35	32574,23	9282,53	11401	3249	7212	1988	14460
		НР - 108%; СП - 8%			2687,10	2573,11	940	901		1071	
105	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	10,5	856,13	30,73	8989	323	5700	3204	13169
		НР - 108%; СП - 8%			282,52	--	2966	--		975	
106	1127-0903-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 1 ИДН-350. Устройство	м2 горизонтальной проекции ИДН	2,45	5164,19	819,19	12652	2007	4846	7727	22009
		НР - 108%; СП - 8%			2367,00	553,14	5799	1355		1630	
107	ТПРАЙС	Искусственная дорожная неровность длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (средний элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	шт.	5	6428,57	--	32143	--	32143	--	34714
		СП - 8%			--	--	--	--		2571	
108	ТПРАЙС	Искусственная дорожная неровность длиной 250 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (концевой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	шт.	2	2232,14	--	4464	--	4464	--	4821
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7944823	2544578	5223522	557391	9182391
							176721	339382	--	680175	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7944823				
	Материалы		Тенге				3388783				
	Всего заработная плата		Тенге					516103			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1322032				
	Местные материалы		Тенге				512709				
		Накладные расходы	Тенге				557392				
		Сметная прибыль	Тенге				680177				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9182391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
		Сметная заработная плата	Тенге					516103			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9182391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
		Сметная заработная плата	Тенге					516103			
		РАЗДЕЛ 6.УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН									
109	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	11574	173,83	143,37	2011942	1659412	2511	897452	3142145
		НР - 108%; СП - 8%			30,24	41,55	350019	480955		232752	
110	2101-0201-0611 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	732,6588	2209,00	--	1618443	--	1618443	--	1747919
		СП - 8%			--	--	--	--		129475	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3630386	1659412	1620954	897452	4890064
							350019	480955	--	362227	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3630386				
	Материалы		Тенге				2512				

	Всего заработная плата		Тенге					830974				
	Местные материалы		Тенге				1618443					
		Накладные расходы	Тенге				897452					
		Сметная прибыль	Тенге				362227					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4890064					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									697
		Сметная заработная плата	Тенге					830974				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				4890064					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									697
		Сметная заработная плата	Тенге					830974				
	РАЗДЕЛ 7.УКЛАДКА ТРУБ											
111	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	96	201,27	192,59	19322	18489	10	4095	25290
					8,57	50,67	823	4864		1873	
112	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** *СП - 8%*	т	144	546,00	--	78624	--		--	84914
					--	--	--	--		6290	
113	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	16	4261,26	225,68	68180	3611	49000	16418	91366
					973,08	63,39	15569	1014		6768	
114	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	8	2645,96	154,88	21168	1239	12144	8051	31557
					973,08	43,51	7785	348		2338	
115	1123-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	38	882,56	444,07	33537	16875	531	21944	59919
					424,51	158,79	16131	6034		4438	
116	2301-1202-1002 РСНБ РК 2015	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011** *СП - 8%*	м	29,94	25095,00	--	751344	--	751344	--	811452
					--	--	--	--		60108	
117	1123-0501-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 500 мм. Покрытие битумной мастикой** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	38	3100,27	111,46	117810	4236	91827	21905	150892
					572,30	9,97	21747	379		11177	
118	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	7	17573,23	9866,77	123013	69067	10299	50993	187927
					6235,32	2437,04	43647	17059		13920	
119	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	60	807,73	--	48464	--	--	34894	90027
					807,73	--	48464	--		6669	
120	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	м3	48,4	1380,00	--	66792	--	66792	--	72135
					--	--	--	--		5343	

121	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	60	152,10	73,37	9126	4402	--	4811	15052
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,63	4724	1958		1115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1337380	117918	981947	163111	1620531
							158890	31656	--	120039	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				586036				
		Материалы	Тенге				163811				
		Всего заработная плата	Тенге					190547			
		Местные материалы	Тенге				66792				
		Транспортные расходы	Тенге				78624				
		Накладные расходы	Тенге				163111				
		Сметная прибыль	Тенге				59932				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				809078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					190547			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				751344				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				751344				
		Сметная прибыль	Тенге				60108				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				811452				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1620530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					190547			
		РАЗДЕЛ 8.ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
122	4102-0103-1055 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров/а/б+цемент/. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км**	т	5503,17	824,00	--	4534612	--		--	4897381
		СП - 8%			--	--	--	--		362769	
123	4102-0103-1085 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров/щебень/. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 85 км**	т	5433,84	1237,00	--	6721660	--		--	7259393
		СП - 8%			--	--	--	--		537733	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				11256272	--	--	--	12156774
							--	--	--	900502	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11256272				
		Транспортные расходы	Тенге				11256272				
		Сметная прибыль	Тенге				900502				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12156774				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				12156774				
		РАЗДЕЛ 9.ФУНДАМЕНТЫ НА СТОЙКИ									
124	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	м3	3,57	3260,06	993,29	11638	3546	5435	3732	16600
		НР - 93%; СП - 8%			744,12	379,91	2657	1356		1230	
125	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Укладка фундаментов под стойки**	шт	21	3306,15	1972,73	69429	41427	--	50606	129638
		НР - 118%; СП - 8%			1333,42	708,79	28002	14885		9603	

126	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**7,35**	**52156,00**	**--**	**383347**	**--**	**383347**	**--**	**414014**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30668**	
127	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек бетоном В15**	**м3**	**1,638**	**22722,94**	**1083,00**	**37220**	**1774**	**33520**	**2089**	**42453**
		НР - 91%; СП - 8%			**1175,85**	**225,36**	**1926**	**369**		**3145**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**501634**	**46747**	**422302**	**56427**	**602705**
							32584	**16610**	**--**	**44646**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**501634**				
	Материалы		Тенге				**38956**				
	Всего заработная плата		Тенге					**49194**			
	Местные материалы		Тенге				**383347**				
		Накладные расходы	Тенге				**56426**				
		Сметная прибыль	Тенге				**44645**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**602706**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**49194**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**602706**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**49194**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**197103307**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3987958**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**50162478**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**7047936**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**105109482**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**11370822**				
		- Накладные расходы	Тенге							**11872332**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**14600245**	

ИТОГО ПО АКТУ		Тенге	**197 103 307**
С непредвиденными расходами	К=	1,02	201 045 373
ИТОГО по АКТУ с учетом скидки 10%		Тенге	180 940 827
НДС 12%		12%	21 712 899
ВСЕГО ПО АКТУ		**Тенге**	**202 653 725,9**

Заказчик

Техническое сопровождение: Сейтбаев

Исполнитель:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел пассажирского траспорта и автомобильных дорог Целиноградского района",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, ул. Гагарина, 2**	**130940004358**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, поселок Железнодорожный, переулок Кобда, дом № 10**	**030740000614**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 15 от 20.05.2020

Номер документа	Дата составления
00000000388	**28.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт улично дорожной сети села Приречное Целиноградского р-на Акмолинской области			шт	1	202 653 725,90	202 653 725,90
				Итого	1	x	202 653 725,90

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Бегичева Т.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / Ж.С. Мухамедиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2020

М.П.

Закзчик: ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Договор №15 от 20.05.2020 года

Текущий ремонт улично-дорожной сети села Приречное Целиноградского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2020 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	номер	дата
		№"15	от 20.05.2020 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**202 653 725,90**								
акт №									
в т.ч.за отчетный месяц		**202 653 725,90**							**21 712 899,20**

Закзчик: ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

м.п.

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

м.п.