Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского траспорта и автомобильных дорог Целиноградского района",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, ул. Гагарина, 2** — **130940004358**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, поселок Железнодорожный, переулок Кобда, дом № 10** — **030740000614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 36 от 27.05.2020

Номер документа	Дата составления
00000000495	28.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт улично дорожной сети села Опан Целиноградского р-на			Услуга	1	64 915 200,00	64 915 200,00
				Итого	1	x	64 915 200,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Рук-ль / _____ / Джанагулов А.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2020

М.П.

Закзчик: ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №36 от 27.05.2020 года
Средний ремонт улично-дорожной сети села Опан Целиноградского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику
и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	номер	дата
		№"36	от 27.05.2020 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**64 915 200,00**								
акт №									
в т.ч.за отчетный месяц		**64 915 200,00**							**6 955 200,00**

Закзчик: ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

М.П.

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Наименование объекта: Средний ремонт улично дорожной сети села Опан Целиноградского района

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.УЛ.БЕБЕТШИЛИК УЛ.КУНАЕВА										
1	1127-0302-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 30 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покрытия	11900		835,96	810,98	9947908	9650613	3070	1094920	11926253
		НР - 108%; СП - 8%				24,72	60,47	294225	719589		883426	
2	1127-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия однослойные толщиной до 30 см. Укрепление смешением щебня (25% нового материала, фракции 5-20) с цементом (7% от сухой массы) фрезами навесными-ресайклирование**	м2 основания или покрытия	11900		302,99	285,46	3605527	3396974	6824	1134211	5118918
		НР - 108%; СП - 8%				16,95	71,30	201729	848467		379179	
3	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	т	324,87		21896,00	--	7113354	--	7113354	--	7682422
		СП - 8%				--	--	--	--		569068	
4	2101-0201-0605 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	892,5		3179,00	--	2837258	--	2837258	--	3064238
		СП - 8%				--	--	--	--		226981	
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	6,165		102674,93	1724,63	632991	10632	622359	5739	689828
		НР - 108%; СП - 8%				--	861,88	--	5313		51098	
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см/6СМ/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	10275		1553,45	97,24	15961662	999163	14533366	781444	18082555
		НР - 108%; СП - 8%				41,76	28,65	429133	294426		1339448	
7	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	10275		353,19	0,04	3628978	444	3626235	2483	3921977
		НР - 108%; СП - 8%				0,22	--	2299	--		290517	

8	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	1,7	32574,23	9282,53	55376	15780	35028	9658	70237
		НР - 108%; СП - 8%			2687,10	2573,11	4568	4374		5203	
9	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	10,5	856,13	30,73	8989	323	5700	3204	13169
		НР - 108%; СП - 8%			282,52	--	2966	--		975	
10	1127-0903-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 1 ИДН-350. Устройство	м2 горизонтальной проекции ИДН	9,8	5164,19	819,19	50609	8028	19384	30907	88037
		НР - 108%; СП - 8%			2367,00	553,14	23197	5421		6521	
11	ТПРАЙС	Искусственная дорожная неровность длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (средний элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	шт.	20	6428,57	--	128571	--	128571	--	138857
		СП - 8%			--	--	--	--		10286	
12	ТПРАЙСТОО	Искусственная дорожная неровность длиной 250 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (концевой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	шт.	8	2232,14	--	17857	--	17857	--	19286
		СП - 8%			--	--	--	--		1429	
13	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	4548,04	794,65	9096	1589	851	7723	18164
		НР - 108%; СП - 8%			3328,00	247,34	6656	495		1346	
14	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	6403,00	--	12806	--	12806	--	13830
		СП - 8%			--	--	--	--		1024	
15	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	9957,00	--	19914	--	19914	--	21507
		СП - 8%			--	--	--	--		1593	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**44030896**	**14083547**	**28982577**	**3070289**	**50869278**
							964773	**1878086**	**--**	**3768094**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**44030896**				
	Материалы		Тенге				**18852816**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2842859**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7292502**				
	Местные материалы		Тенге				**2837258**				
		Накладные расходы	Тенге				**3070288**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3768095**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**50869278**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1865**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2842859**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**50869278**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1865**

		Сметная заработная плата	Тенге						2842859			
		РАЗДЕЛ 2.УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН										
16	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин	1609	173,83	143,37	279697	230689	349	124762		436816
		НР - 108%; СП - 8%			30,24	41,55	48659	66862		32357		
17	2101-0201-0611 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	98,149	2209,00	--	216811	--	216811	--		234156
		СП - 8%			--	--	--	--		17345		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				496508	230689	217160	124762		670972
							48659	66862	--	49702		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				496508					
		Материалы	Тенге				349					
		Всего заработная плата	Тенге					115521				
		Местные материалы	Тенге				216811					
		Накладные расходы	Тенге				124762					
		Сметная прибыль	Тенге				49702					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				670972					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									97
		Сметная заработная плата	Тенге					115521				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				670972					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									97
		Сметная заработная плата	Тенге					115521				
		РАЗДЕЛ 3.Парковка и новая дорога										
18	1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	84	92,77	90,09	7793	7567	3	1055		9556
		НР - 108%; СП - 8%			2,66	8,97	223	754		708		
19	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км**	т	10,08	308,00	--	3105	--		--		3353
		СП - 8%			--	--	--	--		248		
20	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	37,5	61,23	61,23	2296	2296	--	480		2998
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,76	--	666		222		
21	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	37,5	154,30	154,30	5786	5786	--	1208		7554
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,76	--	1678		560		
22	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	37,5	201,27	192,59	7548	7222	5	1599		9879
		НР - 72%; СП - 8%			8,57	50,67	321	1900		732		

23	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	67,5	124,00	–	8370	--		--	9040
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
24	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	147	1192,49	1057,70	175297	155482	319	56577	250424
		НР - 108%; СП - 8%			132,62	223,75	19496	32891		18550	
25	2101-0201-0611 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	179,34	2209,00	–	396162	--	396162	--	427855
		СП - 8%			--	–	--	--		31693	
26	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,45816	102674,93	1724,63	47042	790	46252	426	51265
		НР - 108%; СП - 8%			--	861,88	--	395		3797	
27	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см/6СМ/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	763,6	1553,45	97,24	1186212	74254	1080066	58074	1343829
		НР - 108%; СП - 8%			41,76	28,65	31892	21881		99543	
28	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	763,6	353,19	0,04	269692	33	269488	185	291467
		НР - 108%; СП - 8%			0,22	–	171	--		21590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2109301	253431	1792295	119604	2407220
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				52103	60165	–	178313	
		Материалы	Тенге				2109301				
		Всего заработная плата	Тенге				1396131				
		Местные материалы	Тенге					112267			
		Транспортные расходы	Тенге				396162				
		Накладные расходы	Тенге				11475				
		Сметная прибыль	Тенге				119605				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				178313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2407219				
		Сметная заработная плата	Тенге								84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					112267			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2407219				
		Сметная заработная плата	Тенге								84
								112267			

РАЗДЕЛ 4.ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

29	4102-0103-1075 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров/ЦЕМЕНТ+А/Б/. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 75 км**	т	1658,3913	1099,00	–	1822572	--		--	1968378
		СП - 8%			--	–	--	--		145806	

30	4102-0103-1105 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 105 км**	т	1637,9846	1512,00	--	2476633	--		--	2674763
		СП - 8%			--	--	--	--		198131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				4299205	--	--	--	4643141
							--	--	--	343937	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4299205				
		Транспортные расходы	Тенге				4299205				
		Сметная прибыль	Тенге				343936				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4643141				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4643141				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								58590610
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1065535				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14567667			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2005112			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30992032		
		- Перевозка грузов	Тенге				4310680				
		- Накладные расходы	Тенге							3314655	
		- Сметная прибыль	Тенге							4340046	

ИТОГО ПО АКТУ		Тенге	**58 590 610**
С непредвиденными расходами	К=	1,02	59 762 422
ИТОГО по АКТУ с учетом скидки 3%		Тенге	57 960 000
НДС 12%		12%	6 955 200
ВСЕГО ПО АКТУ		**Тенге**	**64 915 200**

Заказчик

Техническое сопровождение

Айтбаев А.М.

Исполнитель