Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«16» октября 2020 года

Заказчик

Заместитель руководителя управления Алиев Б.И., ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"

(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «13» октября 2020 года ТОО "Bolashak INTERNATIONAL " заместитель директора по производству Абдрахманов Айдар Сарсенович, г. Кызылорда, ул. Амангельды №79**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
от «14» октября 2020 г
ТОО «Д-АРУ» технадзор - Жалғасбек Қ.Ж. KZ43VJE00024158 от 18.03.2017 г. KZ48VJE00023777 от 10.03.2017 г. KZ42VJE00023788 от 10.03.2017 г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от «14» октября 2020 года
Кызылординский филиал РГП «Казводхоз» - Каркинбаев Маликайдар Искендирович №KZ15VJE00019521 от 16.08.2016 г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора,№ и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приёмке в эксплуатацию объекта:

"Восстановление защитной дамбы на участке изгиб Жусипали возле населенного пункта Кызылжар Аральского района"

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:

Населенный пункт Кызылжар Аральского района.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

отсутствует

(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовыеакты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право временного возмездногоземлепользования (аренды). вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий/ наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области" №KZ44REA00191458 от 16.09.2020 года

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации)

Кызылординский филиал РГП «Казводхоз»

(наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й),)

ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2020 года;**

(месяц, год)

окончание работ: **октябрь 2020 год;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 (четыре);**

фактически, месяц: **июнь-октябрь;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность:	м	500		500	
Выемка	$м^3$	1846		1846	
Каменная наброска толщ.t=0,50 м	$м^3$	2555		2555	
Геотекстиль F80	$м^2$	3965		3965	
Планировка откосов	$м^2$	3965		3965	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Восстановление и укрепление камнем защитной дамбы на участке изгиб Жусипали возле н/п Кызылжар протяжённостью 500 м. Проектом предусмотрено укрепление берега реки бутовым камнем толщиной 50 см, уложенным на заранее подготовленной откосе с коэффициентом заложения m=2,0.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте выполнены работы предусмотренное проектом, в количестве согласно актам;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмичсские мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации); всего **25003,768** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **25003,768** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге.

8. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных

инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

9. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее

водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

10. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведённых аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(отсутствует)

11. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения –

(отсутствует)

РЕШИЛ:

"Восстановление защитной дамбы на участке изгиб Жусипали возле населенного пункта Кызылжар Аральского района" принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса))

Заказчик: Заместитель руководителя управления
Алиев Б.И.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор:
Жалғасбек К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Авторский надзор:
Каркинбаев М.И.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Абдрахманов А.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.