Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА
от "13" августа 2020 г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА август 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел образования Железинского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт замены оконных блоков и наружных дверных блоков коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная средняя школа им. Ч.Валиханова отдела образования акимата Железинского района"

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №234 от 04.03.2020 г.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ					Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр.51-10
	с начала строительства	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от сов.пр.решен	из гр.работ по монт.вып обор.		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и другие подрядные работы	подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт замены оконных блоков и наружных дверных блоков коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная средняя школа им. Ч.Валиханова отдела образования акимата Железинского района"	15 080 990,00	15 080 990,00	15 080 990,00					15 080 990,00		15 080 990,00	
НДС 12 %	1 809 718,80	1 809 718,80	1 809 718,80					1 809 718,80		1 809 718,80	
ИТОГО по актам	16 890 708,80	16 890 708,80	16 890 708,80					16 890 708,80		16 890 708,80	
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**16 890 708,80**		**16 890 708,80**	

ЗАКАЗЧИК
И.о. руководителя Государственное учреждение "Отдел образования Железинского района"

_____ Дуйсекенова Ж.К.

Эксперт технического надзора

_____ Никулин М.Н.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

_____ Любушкин Г.С.

Эксперт авторского надзора

_____ Маканова Р. Л.

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования Железинского района"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №231 от 04.03.2020 г., дополнительное соглашение №1 от 09.06.2020 г.

АКТ №1

выполненных работ от "13" августа 2020 года

Капитальный ремонт замены оконных блоков и наружных дверных блоков коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная средняя школа им. Ч.Валиханова отдела образования акимата Железинского района"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1-1 Локальная смета на капитальный ремонт замены оконных блоков и наружных дверных блоков коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа им.Ч.Валиханова отдела образования акиата Железинского района"											
2-1-1 Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	20,37	890,73	145,12	18144,21	2956	0	9399,05	29746,73
					745,61	70,20	15188,01	1430,01	0	2203,46	
2	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	398,99	1498,02	145,12	597693,08	57901	0	320343	991478,97
					1352,8902	70,2018	539789,66	28009,82	0	73442,886	
3	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	186,8	69,1014	0,03	12908,14	6	0	8364,33	22974,27
					69,069	0	12902,09	0,00	0	1701,8	
4	1146-0401-0104	Заложенные оконные проемы кирпичные. Разборка	м3	4,16	11345,44	2799,04	47197,03	11644	0	22289,6	75045,56
					7846,5649	1558,25	32641,71	6482,32	0	5558,9305	
5	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка	м2	12,54	1444,25	163,56	18110,88	2051	0	11044,307	31487,60

				1280,684	72,8445	16059,78	913,47	0	2332,4151	
2-1-1 Раздел 2 Окна										
6 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,16	3319,2	148,61	7169,47	321	4032,7394	2090,74	10001,03
				1303,4167	66,088	2815,38	142,75	–	740,82	
7 2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,16	14960		32313,60	0	32314	1163,2896	36155,04
				0		0,00	0,00	–	2678,1512	
8 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	14,63	2374,3415	151,81	34736,62	2221	21251	8836,4469	47058,91
				769,96	66,997	11264,51	980,17	–	3485,845	
9 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	14,63	18614		272322,82	0	272323	9803,6215	304696,56
				0		0,00	0,00	–	22570,115	
10 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	382,2	2615,568	153,82	999670,09	58790	572030	280557,13	1382645,40
				965,07	67,82	368849,75	25920,80	–	102418,18	

11	2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	284,9	17174		4892872,60	0	4892873	176143,42	5474537,30
					0		0,00	0,00	–	405521,28	
12	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	97,3	18482		1798298,60	0	1798299	64738,714	2012080,30
					0		0,00	0,00	–	149042,99	
13	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	186,8	1517,37047	8,69	283444,80	1623	239757	36574,069	345620,38
					223,00406	4,85861	41657,16	907,59	–	25601,51	
14	2109-0205-0208	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	186,8	2870		536116,00	0	536116	19300,176	599849,47
					0		0,00	0,00	–	44433,294	
15	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	186,8	1448,46	4,94	270572,63	923	189910	55004,325	351623,11
					425,65	1,1617	79510,79	217,01	–	26046,156	
16	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2	112,62	3829,65	8,42	431295,32	948	330670	79718,66	551895,10
					882,98	2,9809	99441,12	335,71	–	40881,118	

2-1-1 Раздел 3 Двери

17 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,46	2465,15	44,69	13459,69	244	2072,89	7551,17	22691,73
				2029,66	21,705	11081,93	118,51	–	1680,87	
18 2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,46	49215		268713,90		268714	9673,6999	300658,61
				–		–		–	22271,008	
19 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	2,22	3142,85	38,64	6977,13	86	2134	2958,0798	10730,02
				2124,37	23,36	4716,11	51,85	–	794,82	
20 1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	9,45	2534,4279	43,28	23950,34	409	4454	13001,989	39908,52
				2019,8116	16,302	19087,22	154,05	–	2956,1866	
21 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,45	55610		525514,50		525515	18918,52	587987,66
				–		–		–	43554,642	
22 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	5,46	3412,03	157,33	18629,68	859	13395	3611,79	24020,79
				801,666	67,813	4377,10	370,26	–	1779,3179	
23 2109-0202-1401	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	5,46	28079		153311,34		153311	5519,2082	171536,99
				–		–		–	12706,444	

24 1134-0108-0703	Каркасы откосов дверных. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2	14,25	3829,65	9,12	54572,51	130	41840	10086,947	69832,22
				882,9789	2,981	12582,45	42,48	–	5172,7567	
2-1-1 Раздел 4 Разные работы										
25 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,9	18801,584	17,78	16921,43	16	4302,72	7239,447	26093,74
				13997,9888	0	12598,19	0,00	–	1932,8698	
26 2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,36	56375		20295,00		20295	730,62	22707,67
				–		–		–	1682,0496	
27 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	2,68	1395,88	65,3	3740,96	175	1126	1589,7867	5757,20
				893,5485	62,809	2394,71	168,33	–	426,45961	
28 1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	м2	2,68	532,698	25,39	1427,63	68	203,28	740,25084	2341,31
				431,455	21,291	1156,30	57,06	–	173,43052	
29 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	2,68	492,103	3,31	1318,84	9	613	445,416	1905,39
				260,07	1,47	696,99	3,94	–	141,14016	
2-1-1 Раздел 5 Перевозка строительного мусора										
31 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	12	416		4992,00		0	179,712	5585,45
				0		0		0	413,73696	

32 4103-0101-1005	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах. Грузоподъемность 5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	12	540	6480,00	0	233,28	7250,34
				0	–	0	537,0624	
	Итого по локальной смете 2-1-1							**13 565 903,39**
9-1-1 Локальная смета на транспортировку материалов свыше расстояния, предусмотренного сметной ценой								
1 4101-0104-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	17,685	382	6755,67	0	243,20	7558,78
				0	0	0	559,91	
2 4101-0204-1017	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 17 км	т	17,685	449	7940,56	0	285,86034	8884,54
				0	0	0	658,11389	
3 4101-0304-1007	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	17,685	265	4686,52	0	168,71	5243,66
				0	0	0	388,42	
	Итого по локальной смете 9-1-1							**21 686,98**

Итого по локальной смете 2-1-1	13 565 903
Временные здания и сооружения 1,2%	162 791
Транспортировка материалов свыше растояния	21 687
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 2,4%	332 230
Непредвиденные работы и затраты 2%	281 650
Итого сметная стоимость	14 364 261
Понижающий коэффициент	0,944907

	Итого с учетом понижающего коэффициента									13 572 891
	НДС 12%									1 628 746,92
	Итого сметная стоимость									15 201 637,92

Дополнительный сметный расчет №1

2-1-1 Раздел 2 Окна

1 1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2	190	3829,65	8,42	727633,73	1600	330670	134492,5	931096,33
				882,98	2,9809	167766,05	566,37	–	68970,098	
2 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	64	1395,88	65,3	89336,32	4179	1126	37965,056	137485,49
				893,5485	62,809	57187,10	4019,78	–	10184,11	
3 1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	м2	233,07	532,698	25,39	124155,45	5918	203,28	64376,721	203614,75
				431,455	21,291	100558,84	4962,27	–	15082,574	
4 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	233,07	492,103	3,31	114694,01	771	613	38736,088	165704,51
				260,07	1,47	60614,29	342,61	–	12274,408	

Итого по локальной смете	1 437 901
Временные здания и сооружения 1,2%	17 255
Итого по локальной смете	1 455 156
Дополнительные затраты при производстве 2,42%	35 215
Итого с дополнительными затратами	1 490 371
Непредвиденные работы и затраты 2%	29 807
В текущих ценах 2кв.2018 года	1 520 178
Всего в текущих ценах 2019 года к=1,0498961	1 596 029
Понижающий коэффициент	0,944907
Итого с учетом понижающего коэффициента	1 508 099,00
НДС 12%	180 971,88
Итого сметная стоимость	1 689 070,88
Итого сметная стоимость	15 960 290

Понижающий коэффициент	0,944907
Итого с учетом понижающего коэффициента	15 080 990
НДС 12%	1 809 718,80
Итого сметная стоимость	16 890 708,80

И.о. руководителя ГУ "Отдел образования Железинского района" _____ **Дуйсекенова Ж.К.**

Авторский надзор ТОО Компания "СтройПроект-ПВ" _____ **Маканова Р. Л.**

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" _____ **Никулин М.Н.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
індетін атқарушының
2017 жылғы 24 сәуірегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген
Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2020 жылғы «13» тамыз

Тапсырыс беруші **"Железин ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова, 7**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **2020 жылғы «13» тамыз «НВС-Строитель» ЖШС, Павлодар қ, Торайғыров 56 көшесі, басшы Любушкин Геннадий Семенович.**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **2020 жылғы «13» тамыз "DS&V" ЖШС, эксперт Никулин М.Н.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **2020 жылғы «13» тамыз «СтройПроект-ПВ», директор Маканова Румия Лохмановна**.

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Павлодар облысы, Железин ауданы, Уәлиханов с. с.Валиханово, Валихановская ОСШ

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Күрделі жөндеу, терезе блоктарын ауыстыру, сыртқы есік блоктарын «Жалпы білім беретін орта мектебі. Железин ауданының ш. Уәлиханов» ММ »

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) 20___жылғы "___"_____№_____

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

_____

20___жылғы "___" _____ № _____ шешімі.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны _____

_____

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) **Компания «СтройПроект-ПВ» ЖШС, мемлекеттік лицензия ГСЛ №13016727 16.10.2013 ж. (II категория), проект: Күрделі жөндеу, терезе блоктарын ауыстыру, сыртқы есік блоктарын «Жалпы білім беретін орта мектебі. Железин ауданының ш. Уәлиханов» ММ**

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

"Железин ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі басшысы Дуйсекенова Жемис Кобландиевна

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **«25» мамыр 2020 ж.**
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы **«13» тамыз 2020 ж**
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай: **2**
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **2**;
нақты **2**;
3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: күрделі-қалпына келтіріп жөндеу бойынша жұмыстар.
негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық
жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 16 890 708,80 теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары _____ теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны _____ теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары _____теңге; жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Күрделі жөндеу, терезе блоктарын ауыстыру, сыртқы есік блоктарын «Жалпы білім беретін орта мектебі. Железин ауданының ш. Уәлиханов» ММ» пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші

"Железин ауданының білім бөлімі" ММ басшысы _____ **Дуйсекенова Ж.К.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Авторлық қадағалау _____ **Маканова Р.Л.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Техникалық қадағалау _____ **Никулин М.Н.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Мердігер (бас мердігер) «НВС-Строитель» ЖШС басшысы _____ **Любушкин Г.С.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«13» августа 2020 г.

Заказчик **КГУ «Общеобразовательная средняя школа им. Ч.Валиханова отдела образования акимата Железинского района», Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова, 7**

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «13» августа 2020 года ТОО «НВС-Строитель», г.Павлодар ул.Торайгырова 56-44, директор Любушкин Геннадий Семенович.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «13» августа 2020 года, ТОО "DS&V", эксперт Никулин М.Н.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «13» августа 2020 года, ТОО Компания «СтройПроект-ПВ», директор Маканова Румия Лохмановна**.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Капитальный ремонт замены оконных блоков и наружных дверных блоков коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная средняя школа им. Ч.Валиханова отдела образования акимата Железинского района»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Павлодарская область, Железинский район, с.Валиханово, Валихановская ОСШ.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО Компания «СтройПроект-ПВ» государственная лицензия №13016727 от 16 октября 2013 года (II категория), город Астана, проект: Капитальный ремонт замены оконных блоков и наружных дверных блоков коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная средняя школа им. Ч.Валиханова отдела образования акимата Железинского района», расположенного по адресу: Павлодарская область, Железинский район, с.Валиханово, Валихановская ОСШ.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ "Отдел образования Железинского района", и.о.руководителя Дуйсекенова Жемис Кобландиевна**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«25» мая 2020 год**

месяц, год

окончание работ **«13» августа 2020 год**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2**

по норме или по проекту организации строительства **2** месяц;

фактически **2** месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **установка блоков из ПВХ профилей, установка досок подоконных из ПВХ, устройство отливов из оцинкованной стали, кирпичная кладка стен, установка дверных блоков, водоэмульсионная окраска стен, облицовка откосов.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 16 890 708,80 тенге, в том числе строительно-монтажных _____тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ Капитальный ремонт замены оконных блоков и наружных дверных блоков коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная средняя школа им. Ч.Валиханова отдела образования акимата Железинского района», принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
И.о. руководителя
ГУ "Отдел образования Железинского района" _____ **Дуйсекенова Ж.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор _____ **Маканова Р.Л.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Технический надзор _____ **Никулин М.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «НВС-Строитель» _____ **Любушкин Г.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.