Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА
от "22" мая 2020 г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА май 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт плоской кровли здания школы по адресу: Павлодарская область, город Аксу, с.Алгабас, ул.Мира 9

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №133 от 26.03.2020 г.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ					Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр.51-10
	с начала строительства	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от сов.пр.решен	из гр.работ по монт.вып обор.		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и другие подрядные работы	подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт плоской кровли здания школы по адресу: Павлодарская область, город Аксу, с.Алгабас, ул.Мира 9	18 474 703,20	4 394 333,41	4 394 333,41					4 394 333,41		4 394 333,41	
НДС 12 %	2 216 964,38	527 320,01	527 320,01					527 320,01		527 320,01	
ИТОГО по актам	20 691 667,58	4 921 653,42	4 921 653,42					4 921 653,42		4 921 653,42	
Аванс 30%											
% на сдачу объекта		246 082,67	246 082,67					246 082,67		246 082,67	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**4 675 570,75**	**4 675 570,75**					**4 675 570,75**		**4 675 570,75**	

ЗАКАЗЧИК

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу"

_____ Смагулов К.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

_____ Любушкин Г.С.

Эксперт технического надзора ИП Третьяков А.Н.

_____ Третьяков А.Н.

Эксперт авторского надзора ТОО "Фирма АМБ"

_____ Куркин Е.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №133 от 26.03.2020 года

АКТ №1

выполненных работ от 22 мая 2020 года

Капитальный ремонт плоской кровли здания школы по адресу: Павлодарская область, город Аксу, с.Алгабас, ул.Мира 9

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Кровля							
	1.1 Основной кровельный ковер							
5	**11-120101-1601**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	м2 кровли		**800**	**39,35**	31 478	**56,4**
								17541
6	**22-050103-0103**	**Смеси сухие - стяжки цементные М200 СТ РК 1168-2006**	кг		**400**	**43,84**	17 536	–
7	**12-080101-2001**	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство толщ.30 мм**	м2		**800**	**860,62**	688 493	**59,1**
								158137
8	**11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование стяжки сеткой д.3 Вр-1**	т		**0,888**	**196949,84**	174 891	**48,5**
								4555
25	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство заделок в парапете, карнизе В7,5**	м3		**4,5**	**19639,11**	88 376	**48,5**
								2812

30	11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором (стены и парапет в местах примыкания гидроизоляционного ковра)	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	404,91	24 295	54,8
							10567
	Раздел 2 Демонтажные работы						
31	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий кровли и примыканий	м2 кровли	960	116,69	112 026	59,1
							66042
32	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	800	287,78	230 221	59,1
							126509
33	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка свеса из оцинк.стали	м	80	60,88	4 870	59,1
							2877
35	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	10	73	730	–
36	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	10	218,82	2 188	–
	Раздел 2 Добавить в смету						
1	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом (устройство дополнительной разуклонки)	м3	120	9370,61	1124473	56,4
							164756
2	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=20,000;	м2 стяжки	16000	18,51	296237	56,4
							9066
3	21-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	800	522,54	418032	–
4	11-120101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	800	230,58	184461	56,4
							11081

5 12-080101-1802	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов	м	60	251,88	15113	59,1
						5513
6 29-100000-0001(пл)(п	Желоб водосточный с полимерным покрытием	м	60	1917	115020	–
7 29-100000-0003(пл)	Держатель желоба	шт	70	803	56210	–

Итого прямые затраты по смете	**3 584 649**
Накладные расходы I уровня, тенге	579 455
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 164 105
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	149 908
Итого, тенге	4 314 012
Сметная прибыль (8 %), тенге	345 121
Итого по смете на подряд, тенге	**4 659 134**
Временные здания и сооружения (2,9%) к=0,8	**108 092**
Итого с учетом временных зданий и сооружений	**4 767 226**
Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время 2,42%	**115 367**
Итого по сметному расчету в ценах с 1.04.2017года	**4 882 593**
Понижающий коэффициент	0,90000002
Итого с учетом понижающего коэффициента	4 394 333,41
НДС 12%	527 320,01
Итого с учетом НДС 12%	4 921 653,42

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу" _____ **Смагулов К.Т.**

Авторский надзор ТОО "Фирма АМБ" _____ **Куркин Е.С.**

Эксперт технического надзора _____ **Третьяков А. Н.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА
от "28" мая 2020 г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА май 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт плоской кровли здания школы по адресу: Павлодарская область, город Аксу, с.Алгабас, ул.Мира 9

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №133 от 26.03.2020 г.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ					Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр.51-10
	с начала строительства	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от сов.пр.решен	из гр.работ по монт.вып обор.		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и другие подрядные работы	подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт плоской кровли здания школы по адресу: Павлодарская область, город Аксу, с.Алгабас, ул.Мира 9	18 474 703,20	4 923 976,33	4 923 976,33					529 642,92		529 642,92	
НДС 12 %	2 216 964,38	590 877,16	590 877,16					63 557,15		63 557,15	
ИТОГО по актам	20 691 667,58	5 514 853,49	5 514 853,49					593 200,07		593 200,07	
Аванс 30%											
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**5 514 853,49**	**5 514 853,49**					**593 200,07**		**593 200,07**	

ЗАКАЗЧИК

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу"

_____ С.Магулов К.Т.

Эксперт технического надзора ИП Третьяков А.Н.

_____ Третьяков А.Н.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

_____ Любушкин Г.С.

Эксперт авторского надзора ТОО "Фирма АМБ"

_____ Багин А.Н.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №133 от 26.03.2020 года

АКТ №2

выполненных работ от 28 мая 2020 года

Капитальный ремонт плоской кровли здания школы по адресу: Павлодарская область, город Аксу, с.Алгабас, ул.Мира 9

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Кровля							
	1.1 Основной кровельный ковер							
5	**11-120101-1601**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	м2 кровли		**100**	**39,35**	**3 935**	**56,4** / 2193
6	**22-050103-0103**	**Смеси сухие - стяжки цементные М200 СТ РК 1168-2006**	кг		**50**	**43,84**	**2 192**	**–**
7	**12-080101-2001**	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство толщ.30 мм**	м2		**100**	**860,62**	**86 062**	**59,1** / 19767
8	**11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование стяжки сеткой д.3 Вр-1**	т		**0,111**	**196949,84**	**21 861**	**48,5** / 570
	Раздел 2 Демонтажные работы							

31 12-080101-0201	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий кровли и примыканий**	м2 кровли	**141,448**	**116,69**	16 506	**59,1**
						9731
32 12-080101-2001	**Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;**	м2	**141,448**	**287,78**	40 705	**59,1**
						22368
Раздел 2 Добавить в смету						
1 11-120101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом (устройство дополнительной разуклонки)**	м3	**15**	**9370,61**	**140559,15**	**56,4**
						20594,5
2 11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=20,000;**	м2 стяжки	**2000**	**18,51**	**37020**	**56,4**
						1133,25
3 21-050308-0131	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2	**100**	**522,54**	**52254**	**–**
4 11-120101-1602	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной**	м2 кровли	**100**	**230,58**	**23058**	**56,4**
						1385,125
	Итого прямые затраты по смете				**424 152**	77 741
	Накладные расходы I уровня, тенге				77 741	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				501 893	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				18 068	
	Итого, тенге				519 962	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				41 597	
	Итого по смете на подряд, тенге				**561 559**	
	Временные здания и сооружения (2,9%) к=0,8				**13 028**	
	Итого с учетом временных зданий и сооружений				**574 587**	

Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время 2,42%	**13 905**
Итого по сметному расчету в ценах с 1.04.2017года	**588 492**
Понижающий коэффициент	0,90000002
Итого с учетом понижающего коэффициента	529 642,92
НДС 12%	63 557,15
Итого с учетом НДС 12%	593 200,07

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу" _____ **Смагулов К.Т.**

Авторский надзор ТОО "Фирма АМБ" _____ **Багин А.Н.**

Эксперт технического надзора _____ **Третьяков А. Н.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА
от "27" июля 2020 г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА июль 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт плоской кровли здания школы по адресу: Павлодарская область, город Аксу, с.Алгабас, ул.Мира 9

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №133 от 26.03.2020 г.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ					Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр.51-10
	с начала строительства	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от сов.пр.решен	из гр.работ по монт.вып обор.		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и другие подрядные работы	подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт плоской кровли здания школы по адресу: Павлодарская область, город Аксу, с.Алгабас, ул.Мира 9	18 474 703,20	18 474 703,20	18 474 703,20					13 550 726,87		13 550 726,87	
НДС 12 %	2 216 964,38	2 216 964,38	2 216 964,38					1 626 087,22		1 626 087,22	
ИТОГО по актам	20 691 667,58	20 691 667,58	20 691 667,58					15 176 814,09		15 176 814,09	
Аванс 30%											
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**15 176 814,09**		**15 176 814,09**	

ЗАКАЗЧИК

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу"

_____ Смагулов К.Т.

Эксперт технического надзора ИП Третьяков А.Н.

_____ Третьяков А.Н.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

_____ Любушкин Г.С.

Эксперт авторского надзора ТОО "Фирма АМБ"

_____ Куркин Е.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №133 от 26.03.2020 года

АКТ №3

выполненных работ от 27 июля 2020 года

Капитальный ремонт плоской кровли здания школы по адресу: Павлодарская область, город Аксу, с.Алгабас, ул.Мира 9

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Кровля							
	1.1 Основной кровельный ковер							
4	**12-080101-2203**	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо (подсыпка ранее демонтированного)**	м2	**1298**	**155,99**	202 474	**59,1** / 117825	
5	**11-120101-1601**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	м2 кровли	**248,12**	**39,35**	9 763	**56,4** / 5440	
6	**22-050103-0103**	**Смеси сухие - стяжки цементные М200 СТ РК 1168-2006**	кг	**143**	**43,84**	6 269	–	
7	**12-080101-2001**	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство толщ.30 мм**	м2	**462,5**	**860,62**	398 035	**59,1** / 91423	
8	**11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование стяжки сеткой д.3 Вр-1**	т	**0,51338**	**196949,84**	101 110	**48,5** / 2634	
9	**11-120101-0208**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	м2 кровли	**1362,5**	**193,85**	264 123	**56,4**	

						132458
10 21-100403-0804	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	1566,875	610,63	956 781	–
11 21-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1566,875	541,22	848 024	–
12 21-100403-1503	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	1566,875	527,54	826 589	–
13 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (лестница)	м2	6,5	66,92	435	54,2
						110
14 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	13	60,31	784	54,2
						136
1.2 Примыкания, парапет						
15 11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	225	455,93	102 585	56,4
						30376
16 11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	34,5	1312,55	45 283	56,4
						7576

17 21-100403-0804	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	220,575	610,63	134 690	–
18 21-100403-0305	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	168,675	279,1	47 077	–
19 11-120101-0404	Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков (свес)	м примыканий	122,5	421,78	51 668	56,4
						20433
20 21-100403-0305	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	308,7	279,1	86 158	–
21 11-120101-0404	Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков (усиление конька)	м примыканий	24,2	421,78	10 207	56,4
						4036
22 21-100403-0804	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	60,984	610,63	37 239	–
23 11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	123,9	2348,15	290 936	56,4
						57330
24 11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	123,9	2319,6	287 399	56,4
						57330

30 11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором (стены и парапет в местах примыкания гидроизоляционного ковра)	м2 оштукатуриваемой поверхности	69,7	404,91	28 222	54,8
						12275
Раздел 2 Демонтажные работы						
31 12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий кровли и примыканий	м2 кровли	556	116,69	64 882	59,1
						38249
32 12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж	м2	456,5	287,78	131 370	59,1
						72189
33 12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка свеса из оцинк.стали	м	97	60,88	5 905	59,1
						3488
35 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	10	73	730	–
36 41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	10	218,82	2 188	–
Раздел 2 Добавить в смету						
1 11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом (устройство дополнительной разуклонки)	м3 утеплителя	75	9370,61	702795,24	56,4
						102971,533
2 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=20,000;	м2 стяжки	10260	18,51	189973	56,4
						5814,75
3 21-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	513	522,54	268063	–
4 11-120101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	513	230,58	118286	56,4
						7106,875
5 12-080101-1903	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек	м труб	54	600,81	32444	59,1
						19167

6	12-080101-1802	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов	м	54	251,89	13603	59,1
							4962
7	29-100000-0001(пл)(	Желоб водосточный с полимерным покрытием	м	32	1917	61344	–
8	29-100000-0002(пл)(	Воронка выпускная к желобу	шт	9	2143	19287	–
9	29-100000-0003(пл)	Держатель желоба	шт	22	803	17666	–
10	29-100000-0004(пл)(	Заглушка желоба	шт	8	982	7856	–
11	29-100000-0005(пл)(	Соеденитель желоба	шт	31	936	29016	–
12	29-100000-0006(пл)(	Труба водосточная	м	54	3000	162000	–
13	29-100000-0007(пл)	Колено трубы	шт	27	2321	62667	–
14	29-100000-0008(пл)(	Держатель трубы	шт	54	1600	86400	–
15	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	122,5	860,61	105425	59,1
							24214
16	11-120101-0208	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	122,5	193,84	23746	56,4
							11909
17	21-100403-0804	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97К=1,150;	м2	140,875	610,63	86023	–
18	21-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97К=1,150;	м2	140,875	541,22	76244	–
19	21-100403-1503	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97К=1,150;	м2	140,875	527,54	74317	–

20 11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	25,8	1252,05	32303	50,8
						15768
21 11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	25,8	2216,16	57177	59,8
						14638
22 21-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	25,8	25111,89	647887	–
23 11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	20,2	777,82	15712	59,8
						2174
24 21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	10,1	1647,26	16637	–
25 21-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	10,1	863,31	8719	–
26 11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	12	1285,75	15429	54,8
						2231
27 11-150108-1901	Откосы оконные наружные . Устройство	м	32	1857,69	59446	54,8
						5951
28 11-110101-4001	Монтаж стартового профиля из пластика (прим)	м плинтусов	42	266,21	11181	60,9
						2222
29 11-340108-0713	Облицовка откосов пластиком	м2 поверхности	15,75	3550,41	55919	62,1
						7595
30 12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	184	171,83	31617	59,1
						18685

31	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	184	855,85	157477	59,1
							68717
32	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	шиваемой поверхности	184	476,38	87653	54,8
							34925
33	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	22,9	2804,24	64217	59,8
							10879
34	21-090202-0802	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-9	м2	22,9	35242,36	807050	–
35	11-100501-0202	(прим) Перегородки ПВХ. Установка	м2 проемов	107,3	1902,03	204088	59,8
							45546
36	21-090202-0603	Перегородки со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	107,3	21886,21	2348390	–
37	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	2707	5414	60,4
							2600
38	23-030102-0303	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	18528,69	37057	–
39	11-190101-0202	Водонагреватели емкостные. Установка	прибор	1	10552	10552	60,4
							3509
40	51-040106-0106(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1	28103	28103	–

Итого прямые затраты по смете	**11 780 109**
Накладные расходы I уровня, тенге	1 060 666
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	12 840 775
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	462 268
Итого, тенге	13 303 043

Сметная прибыль (8 %), тенге	1 064 243
Итого по смете на подряд, тенге	**14 367 287**
Временные здания и сооружения (2,9%) к=0,8	**333 321**
Итого с учетом временных зданий и сооружений	**14 700 608**
Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время 2,42%	**355 755**
Итого по сметному расчету в ценах с 1.04.2017года	**15 056 363**
Понижающий коэффициент	0,90000002
Итого с учетом понижающего коэффициента	13 550 726,87
НДС 12%	1 626 087,22
Итого с учетом НДС 12%	15 176 814,09

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу" _____ **Смагулов К.Т.**

Авторский надзор ТОО "Фирма АМБ" _____ **Куркин Е.С.**

Эксперт технического надзора _____ **Третьяков А. Н.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
індетін атқарушының
2017 жылғы 24 сәуірегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген
Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2020 жылғы «27» шілде

Тапсырыс беруші **"Ақсу қаласының білім бөлімі" ММ, Павлодар облысы, Аксу к, Строителей к., 14Б**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **2020 жылғы «24» шілде «НВС-Строитель» ЖШС, Павлодар к, Торайғыров 56 көшесі, басшы Любушкин Геннадий Семенович.**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **2020 жылғы «27» шілде ЖК Третьяков Александр Николаевич, директор Третьяков Александр Николаевич.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **2020 жылғы «27» шілде фирма «АМБ» ЖШС, эксперт Куркин Евгений Сергеевич.**

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Алғабас ауылы, Мира көшесі 10.

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Алғабас ауылы, Мира көшесі 10 мекен жайында орналасқан мектеп ғимаратының жұмсақ жабының күрделі жөндеу

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) 20___жылғы "___"_____№_____

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

_____

20___жылғы "___" _____ № _____ шешімі.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны _____

_____

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) **фирма «АМБ» ЖШС, мемлекеттік лицензия ГСЛ № 14001831 10.02.2014 ж. (II категория), проект: Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Алғабас ауылы, Мира көшесі 10 мекен жайында орналасқан мектеп ғимаратының жұмсақ жабының күрделі жөндеу.**

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

"Ақсу қаласының білім бөлімі" ММ, басшысы Смагулов Кайрат Темиржанович

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **«03» маусым 2020 ж.**
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы **«24» шілде 2020 ж**
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай: **2**
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **2**;
нақты **2**;
3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: күрделі-қалпына келтіріп жөндеу бойынша жұмыстар.
негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық
жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар
5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 20 691 667.58 теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары _____ теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны _____ теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары _____теңге; жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Алғабас ауылы, Мира көшесі 10 мекен жайында орналасқан мектеп ғимаратының жұмсақ жабының күрделі жөндеу пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші

"Ақсу қаласының білім бөлімі" ММ
басшысы _____ **Смагулов К.Т.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Авторлық қадағалау _____ **Куркин Е.С.**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Техникалық қадағалау _____ **Третьяков А.Н.**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Мердігер (бас мердігер)
«НВС-Строитель» ЖШС
басшысы _____ **Любушкин Г.С.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» июля 2020 г.

Заказчик **ГУ "Отдел образования города Аксу", Павлодарская область, г.Аксу, ул.Строителей, 14Б**

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «24» июля 2020 года ТОО «НВС-Строитель», г.Павлодар ул.Торайгырова 56-44, директор Любушкин Геннадий Семенович.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «27» июля 2020 года, ИП Третьяков Александр Николаевич, директор Третьяков Александр Николаевич.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «27» июля 2020 года, ТОО фирма «АМБ», эксперт Куркин Евгений Сергеевич.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Капитальный ремонт плоской кровли здания школы по адресу: Павлодарская область, город Аксу, с.Алгабас, ул.Мира 10.**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Павлодарская область, город Аксу, с.Алгабас, ул.Мира 10**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО фирма «АМБ», город Павлодар, государственная лицензия на занятие проектной деятельностью от 10.02.2014 года № 14001831 (II категория), выданная Министерством регионального развития Республики Казахстан Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, проект: Капитальный ремонт плоской кровли здания школы по адресу: Павлодарская область, город Аксу, с.Алгабас, ул.Мира 10.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ "Отдел образования города Аксу", руководитель Смагулов Кайрат Темиржанович.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **«03» июня 2020 год**
месяц, год
окончание работ **«24» июля 2020 год**
месяц, год
при продолжительности строительства, **2 месяца.**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяца.**
фактически, месяц: **2 месяц.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **разборка мягкой кровли, разуклонка керамзитом, устройство армированной стяжки, устройство трех слойной наплавляемой кровли, устройство водосточной системы, установка окон ПВХ.**
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 20 691 667.58 тенге, в том числе строительно-монтажных _____тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ Капитальный ремонт плоской кровли здания школы по адресу: Павлодарская область, город Аксу, с.Алгабас, ул.Мира 10, принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел образования города Аксу" _____ **Смагулов К.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор _____ **Куркин Е.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор _____ **Третьяков А.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «НВС-Строитель» _____ **Любушкин Г.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.