Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА
от "27" мая 2020 г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА май 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Специальная общеобразовательная школа-интернат № 3 города Аксу"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт кровли ГУ "Специальная общеобразовательная школа-интернат №3 города Аксу" Павлодарской области

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №76 от 21.04.2020 г.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ					Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр.5-1-10
	с начала строительства	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от сов.пр.реш ен	из гр.работ по монт.вып обор.		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и другие подрядные работы	подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт кровли ГУ "Специальная общеобразовательная школа-интернат №3 города Аксу" Павлодарской области	12 970 440,00	3 630 868,97	3 630 868,97					3 630 868,97		3 630 868,97	
НДС 12 %	1 556 452,80	435 704,28	435 704,28					435 704,28		435 704,28	
ИТОГО по актам	14 526 892,80	4 066 573,25	4 066 573,25					4 066 573,25		4 066 573,25	
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**4 066 573,25**		**4 066 573,25**	

ЗАКАЗЧИК

Руководитель Государственное учреждение "Специальная общеобразовательная школа-интернат № 3 города Аксу"

_____ Кабулова Г.К.

Эксперт технического надзора

_____ Даулеткулов С.С.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

_____ Любушкин Г.С.

Эксперт авторского надзора

_____ Есимханов Т.Ш.

Заказчик:Государственное учреждение "Специальная общеобразовательная школа-интернат № 3 города Аксу"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №76 от 21.04.2020 года

АКТ №1

выполненных работ от "27" мая 2020 года

Капитальный ремонт кровли ГУ "Специальная общеобразовательная школа-интернат №3 города Аксу Павлодарской области"

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Ведомость объемов демонтажно-восстановительных работ										
1	1208-0101-0204	Кровли . Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	916	219,72	1,51	201267	1 385	–	143 916	372798
					218,21	0	199883	0	–	27 615	
2	1208-0101-0303	Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка НР = 72 %	окно	2	1257	1	2514	2	–	1 809	4669
					1256	0	2512	0	–	346	
3	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	916	137,75	18,13	126175	16 610	–	82 176	225019
					119,61	4,99	109565	4 568	–	16 668	
4	1208-0101-0603	Ноги стропильные из брусьев. Смена НР = 72 %	м	223	3183,79	8,19	709986	1 826	404 585	219 130	1003445
					1361,32	3,47	303573	774	–	74 329	
6	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Разборка НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м планки	63	223,46	8,32	14078	524	–	12 581	28792
					215,14	1,92	13554	121	–	2 133	
8	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2	916	345,93	2,37	316868	2 174	289 644	23 339	367424

					27,35	0,96	25050	882	–	27 217	
9	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 перекрытия	916	311,46	1,17	285300	1 073	223 669	54 899	367414
					66,11	0,48	60559	440	–	27 216	
		Итого по разделу 1					**2 369 561**				
		Раздел 2 Устройство кровли									
14	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	916	183,84	10,68	168398	9 779	17 038	105 212	295499
					154,57	4,96	141582	4 546	–	21 889	
15	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,534	51097		333868	0	333 868	0	360578
					0		0	0	–	26 709	
16	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,44	46805		254619	0	254 619	0	274989
					0		0	0	–	20 370	
		Итого по разделу 2					**931 066**				
		Раздел 3 Водосточная система									
25	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	66	277,76	10,69	18332	705	986	15 489	36527
					252,15	2,94	16642	194	–	2 706	
26	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	66	1651		108966		108 966	0	117683
					0		0		–	8 717	
27	2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	110	715		78650		78 650	0	84942
					0		0		–	6 292	

28 2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	24	1045	25080	25 080	0	27086
				0	0	–	2 006	
	Итого по разделу 3				**266 238**			
	Итого по смете				**3 566 865**			
	Временные здания и сооружения 1,5% К=0,8				42 802			
	Итого с учетом временных зданий и сооружений				3 609 668			
	Итого по главам 1-9				3 609 668			
	Непредвиденные работы и затраты 2%				72 193			
	Итого в текущих ценах с 1.10.2018г.				3 681 861			
	Итого в прогнозных ценах на 2019г.				3 865 954			
	Понижающий коэффициент				0,939191035			
	Итого с учетом понижающего коэффициента				3 630 868,97			
	НДС 12%				435 704,28			
	Итого с учетом НДС 12%				4 066 573,25			

Руководитель Государственное учреждение "Специальная общеобразовательная школа-интернат № 3 города Аксу" _____ **Кабулова Г. К.**

Авторский надзор _____ **Есимханов Т.Ш.**

Эксперт технического надзора _____ **Даулеткулов С.С.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА
от "11" августа 2020 г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА август 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат № 3" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт кровли ГУ "Специальная общеобразовательная школа-интернат №3 города Аксу" Павлодарской области

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №76 от 21.04.2020 г.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ					Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр.51-10
	с начала строительства	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от сов.пр.решен	из гр.работ по монт.вып обор.		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и другие подрядные работы	подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт кровли ГУ "Специальная общеобразовательная школа-интернат №3 города Аксу" Павлодарской области	12 970 440,00	9 195 849,88	9 195 849,88					5 564 980,91		5 564 980,91	
НДС 12 %	1 556 452,80	1 103 501,99	1 103 501,99					667 797,71		667 797,71	
ИТОГО по актам	14 526 892,80	10 299 351,87	10 299 351,87					6 232 778,62		6 232 778,62	
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**6 232 778,62**		**6 232 778,62**	

ЗАКАЗЧИК

Руководитель КГУ "Специальная школа-интернат № 3" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

_____ Кабулова Г.К.

Эксперт технического надзора ТОО «QazaqTehQyzmet»

_____ Даулеткулов С.С.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

_____ Любушкин Г.С

Авторский надзор ТОО «СК НУРТАС-ГХ»

_____ Есимханов Т.Ш.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат № 3" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №76 от 21.04.2020 года

АКТ №2

выполненных работ от "11" августа 2020 года

Капитальный ремонт кровли ГУ "Специальная общеобразовательная школа-интернат №3 города Аксу" Павлодарской области

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Ведомость объемов демонтажно-восстановительных работ											
1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	204	219,72	1,51	44824	308	–	32 051	83025
					218,21	0	44515	0	–	6 150	
3	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	204	137,75	18,13	28100	3 699	–	18 301	50113
					119,61	4,99	24401	1 017	–	3 712	
4	1208-0101-0603	Ноги стропильные из брусьев. Смена НР = 72 %	м	-223	3183,79	8,19	-709986	-1 826	-404 585	-219 130	-1003445
					1361,32	3,47	-303573	-774	–	-74 329	
8	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2	204	345,93	2,37	70569	484	64 506	5 198	81828

				27,35	0,96	5579	196	–	6 061	
9 1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 перекрытия	204	311,46	1,17	63538	239	49 813	12 226	81826
				66,11	0,48	13487	98	–	6 061	
11 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	5	1626,6	0	8133	0	–	5 856	15108
				1626,6	0	8133	0	–	1 119	
12 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	42	70		2940	0	–	0	3175
				0		0	0	–	235	
13 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	42	247		10374	0	–	0	11204
				0		0	0	–	830	
	Итого по разделу 1					**-677 165**				
Раздел 2 Устройство кровли										
14 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	204	183,84	10,68	37504	2 178	3 794	23 431	65810
				154,57	4,96	31531	1 012	–	4 875	
15 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,596	51097		30454	0	30 454	0	32890
				0		0	0	–	2 436	
16 2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,81	46805		131522	0	131 522	0	142044

20 1112-0101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР = 92 %	м ендовы	145	0 936,22 445,34	21,67 5	0 135752 64574	0 3 142 725	– 68 035 –	10 522 60 076 15 666	211494
21 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,79315	294136 0		233294 0		233 294 –	0 18 664	251958
22 1208-0101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным НР = 72 %	м	36	132,36 126,58	2,67 1,25	4765 4557	96 45	112 –	3 313 646	8724
23 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0889	294136 0		26149 0		26 149 –	0 2 092	28241
24 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	1120	2879,93 554,41	18,77 6,46	3225520 620937	21 025 7 234	2 583 558 –	577 917 304 275	4107712
	Итого по разделу 2					**4 848 873**				
Раздел 3 Водосточная система										
25 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	112	277,76 252,15	10,69 2,94	31109 28241	1 197 330	1 672 –	26 285 4 592	61986

26	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	112	1651		184912		184 912	0	199705
					0		0		–	14 793	
27	2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	187	715		133705		133 705	0	144401
					0		0		–	10 696	
28	2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	75	1045		78375		78 375	0	84645
					0		0		–	6 270	
29	2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	879		1758		1 758	0	1899
					0		0		–	141	
30	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 %	м труб	90	380,2	0,37	34218	33	0	24 613	63537
					379,83	0	34185	0	–	4 706	
		Итого по разделу 3					**556 172**				
		Раздел 4 Ограждение ОГ-1									
36	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	174	85,33	21,59	14847	3 757	1 224	9 905	26732
					56,7	5,17	9866	900	–	1 980	
37	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1722	404706		69690		69 690	0	75265

38 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,952	0 521272 0		0 496251 0		– 496 251 –	5 575 0 39 700	535951
	Итого по разделу 4					**637 948**				
Раздел 5 Слуховое окно - 4 окна										
39 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	2	16731,5 5514,5	748,25 289,75	33463 11029	1 497 580	20 938 –	10 448 3 513	47423
40 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,9	9792 0		8813 0		8 813 –	0 705	9518
41 2105-0307-0111	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,16	247 0		781 0		781 –	0 62	843
42 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	10,6	321,18 65,42	11,56 2,45	3405 693	123 26	2 588 –	662 325	4392
43 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство слухового окна НР = 92 %	м2 кровли	10,6	647,78 554,39	18,77 6,46	6866 5877	199 68	791 –	5469,5 987	13323

44 2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,19	1941	23661	23 661	0	25554
				0	0	–	1 893	
	Итого по разделу 5				**101 054**			
	Итого по смете				**5 466 883**			
	Временные здания и сооружения 1,5% К=0,8				65 603			
	Итого с учетом временных зданий и сооружений				5 532 485			
	Итого по главам 1-9				5 532 485			
	Непредвиденные работы и затраты 2%				110 650			
	Итого в текущих ценах с 1.10.2018г.				5 643 135			
	Итого в прогнозных ценах на 2019г.				5 925 292			
	Понижающий коэффициент				0,939191035			
	Итого с учетом понижающего коэффициента				5 564 980,91			
	НДС 12%				667 797,71			
	Итого с учетом НДС 12%				6 232 778,62			

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат № 3" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области _____ **Кабулова Г. К.**

Авторский надзор _____ **Есимханов Т.Ш.**

Эксперт технического надзора _____ **Даулеткулов С.С.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА

от "12" августа 2020 г.

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА август 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат № 3" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт кровли ГУ "Специальная общеобразовательная школа-интернат №3 города Аксу" Павлодарской области

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №76 от 21.04.2020 г.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ					Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр.5-1-10
	с начала строительства	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от сов.пр.ре шен	из гр.работ по монт.вып обор.		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и другие подрядные работы	подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт кровли ГУ "Специальная общеобразовательная школа-интернат №3 города Аксу" Павлодарской области	12 970 440,00	12 970 440,00	12 970 440,00					3 774 590,12		3 774 590,12	
НДС 12 %	1 556 452,80	1 556 452,80	1 556 452,80					452 950,81		452 950,81	
ИТОГО по актам	14 526 892,80	14 526 892,80	14 526 892,80					4 227 540,93		4 227 540,93	
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**4 227 540,93**		**4 227 540,93**	

ЗАКАЗЧИК

Руководитель КГУ "Специальная школа-интернат № 3" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

_____ Кабулова Г.К.

Эксперт технического надзора ТОО «QazaqTehQyzmet»

_____ Даулеткулов С.С.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

_____ Любушкин Г.С.

Авторский надзор ТОО «СК НУРТАС - ГХ»

_____ Есимханов Т.Ш.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат № 3" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №76 от 21.04.2020 года

АКТ №3

выполненных работ от "12" августа 2020 года

Капитальный ремонт кровли ГУ "Специальная общеобразовательная школа-интернат №3 города Аксу" Павлодарской области

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Добавить в смету											
	Раздел 1 Ведомость объемов демонтажно-восстановительных работ										
1	1208-0101-0204	Кровли. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	163	219,72	1,51	35815	246	–	25610	66339
					218,21	–	35569	–	–	4914	
2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	163	137,75	18,13	22453	2956	–	14623	40042
					119,61	4,99	19497	813	–	2966	
3	1208-0101-0601	Ноги стропильные. Укрепление расшивкой досками НР = 72 %	м	508,63	2823,7	8,79	1 436 206	4 471	1247806	133819	1695626
					361,62	3,79	183 929	1 928	–	125602	
4	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	163	345,93	2,37	56387	387	51542	4154	65384
					27,35	0,96	4458	157	–	4843	
5	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 перекрытия	163	311,45	1,17	50767	190	39801	9769	65379
					66,11	0,48	10776	78	–	4843	

	Итого по разделу 1					**1 932 770**				
Раздел 2 Устройство кровли										
1 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	163	183,84	10,67	29966	1740	3032	18722	52583
				154,56	4,96	25194	809	–	3895	
2 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,32262	51097		67582		67582	–	72989
				–		–		–	5407	
3 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	163	2879,93	18,77	469428	3060	376000	84106	597817
				554,4	6,45	90368	1052	–	44283	
4 1109-0501-0601	Настил стальной профилированный. Резка НР = 69 %	м реза	192	340,92	8,06	65457	1548	–	44097	118318
				332,86	–	63909	–	–	8764	
	Итого по разделу 2					**841 707**				
Раздел 3 Водосточная система										
1 1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 %	м труб	18	380,22	0,37	6844	7	0	4 923	12708
				379,83	0	6837	0	–	941	
2 2110-0302-0102 (прим)	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 90 мм к=0,9	м	108,00	1981,8		214034		214 034	0	231157
				0		0		–	17 123	
3 2110-0302-0104 (прим)	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения из желоба 125 в трубу 90 мм к=0,9	шт.	9	1781,1		16030		17 811	0	17312
				0		0		–	1 282	
4 2110-0302-0103 (прим)	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 90 мм к=0,9	шт.	18	1830,6		32951		36 612	0	35587

					0		0		–	2 636	
5	2110-0302-0108 (прим)	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 90 мм к=0,9	шт.	106	952,2		100933		112 148	0	109008
					0		0		–	8 075	
6	2110-0302-0111 (прим)	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 90 мм к=0,9	шт.	9	2002,5		18023		20 025	0	19464
					0		0		–	1 442	
		Итого по разделу 3					**425 236**				
	Прочие работы										
1	1109-0701-0121	Лесница пожарные Монтаж НР = 69 %	т	0,41	174334,15	19097,56	71477	7830	1425	44730	125504
2	2106-0208-0501	пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,41	151760,98 521272	6351,22	62222 213722	2604	– 213722	9297 –	230820
					–		–		–	17098	
3	1212-0103-0107	Решетки и ограды. Окраска маслянными составами за один раз	м2	9	613,67	0,22	5523	2	609	3537	9785
					545,78	0,11	4912	1	–	725	
4	1308-0305-0601	Демонтаж прожектора НР = 72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	шт.	4	1007,75	123,75	4031	495	–	2653	7219
					884	37,25	3536	149	–	535	
5	1308-0305-0603	(прим) Прожектор светодиодный. Установка. НР = 72 %	шт.	4	5485,25	2104	21941	8416	13	13731	38526
6	9912-0002-0002	Прожектор светодиодный 100Вт	шт.	4	3378 6250	1389,75	13512 25000	5559	– 25000	2854 0	27000
					–		–		–	2 000	
7	1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР = 72 %	м кабеля	100	323,1	156,12	32310	15612	3048	13411	49379
					136,5	49,77	13650	4977	–	3658	

8 2306-0128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	186170	18617	18617	0	20106
				–	–	–	1489	
	Итого по разделу 4				**508 339**			
	Итого по разделу добавить в смету				**3 708 053**			
	Итого по смете				**3 708 053**			
	Временные здания и сооружения 1,5% К=0,8				44 497			
	Итого с учетом временных зданий и сооружений				3 752 549			
	Итого по главам 1-9				3 752 549			
	Непредвиденные работы и затраты 2%				75 051			
	Итого в текущих ценах с 1.10.2018г.				3 827 600			
	Итого в прогнозных ценах на 2019г.				4 018 980			
	Понижающий коэффициент				0,939191035			
	Итого с учетом понижающего коэффициента				3 774 590,12			
	НДС 12%				452 950,81			
	Итого с учетом НДС 12%				4 227 540,93			

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат № 3" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области _____ **Кабулова Г. К.**

Авторский надзор _____ **Есимханов Т.Ш.**

Эксперт технического надзора _____ **Даулеткулов С.С.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
індетін атқарушының
2017 жылғы 24 сәуірегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген
Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2020 жылғы «11» тамыз

Тапсырыс беруші **Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы білім беру басқармасының "№ 3 арнайы мектеп-интернаты" КММ, Павлодар облысы, Ақсу қ, 8 Марта к., 8**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **2020 жылғы «11»** тамыз **«НВС-Строитель» ЖШС, Павлодар қ, Торайғыров 56 көшесі, басшы Любушкин Г.С.**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **2020 жылғы «12» тамыз «QazaqTehQyzmet» ЖШС, эксперт Даулеткулов С.С.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **2020 жылғы «12» тамыз «СК НУРТАС - ГХ» ЖШС, директор Есимханов Т.Ш.**

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Павлодар облысы, Ақсу қаласы, 8 марта к, 8.

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

Павлодар облысы «Ақсу қаласының №3 арнайы жалпы білім беру мектеп-интернаты» ММ шатырын күрделі жөндеу.

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:
а) 20___жылғы "___"_____№_____
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы
_____
20___жылғы "___" _____ № _____ шешімі.
шешім шығарған органның атауы
б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны _____
_____
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні
в) «СК НУРТАС-ГХ» ЖШС, мемлекеттік лицензия ГСЛ № 15000861 (II категория) «19» қантар 2015 жылы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитеті берілген, проект: Павлодар облысы «Ақсу қаласының №3 арнайы жалпы білім беру мектеп-интернаты» ММ шатырын күрделі жөндеу.

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы білім беру басқармасының "№ 3 арнайы мектеп-интернаты" КММ, басшысы Кабулова Гульмира Кусмановна

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;
2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **«05» мамыр 2020 ж.**
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы **«11» тамыз 2020 ж**
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай: **3**
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **3**;
нақты **3**;
3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: шатырын күрделі жөндеу бойынша жұмыстар.
негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық
жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;
7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 14 526 892.80 теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары _____ теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;
8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны _____ теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары _____теңге; жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге;
9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

Павлодар облысы «Ақсу қаласының №3 арнайы жалпы білім беру мектеп-интернаты» ММ шатырын күрделі жөндеу пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші

Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы білім беру басқармасының "№ 3 арнайы мектеп-интернаты" КММ басшысы _____ **Кабулова Г.К.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Авторлық қадағалау _____ **Есимханов Т.Ш.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Техникалық қадағалау _____ **Даулеткулов С.С.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Мердігер (бас мердігер) «НВС-Строитель» ЖШС басшысы _____ **Любушкин Г.С.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» августа 2020 г.

Заказчик **КГУ «Специальная школа-интернат № 3» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г.Аксу, ул. 8 Марта, 8**
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «11» августа 2020 года ТОО «НВС-Строитель», г.Павлодар ул.Торайгырова 56-44, директор Любушкин Г.С.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «12» августа 2020 года, ТОО «QazaqTehQyzmet», эксперт Даулеткулов С.С.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «12» августа 2020 года, ТОО «СК НУРТАС - ГХ», директор Есимханов Т.Ш.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Капитальный ремонт кровли ГУ «Специальная общеобразовательная школа-интернат №3 города Аксу» Павлодарской области.**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Павлодарская область п. Аксу, ул. 8 Марта, 8**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «СК НУРТАС-ГХ», государственная лицензия ГСЛ № 15000861 (II категория) от «19» января 2015 года, выданная Комитетом по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан, проект: Капитальный ремонт кровли ГУ «Специальная общеобразовательная школа-интернат №3 города Аксу» Павлодарской области.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ «Специальная школа-интернат № 3» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, руководитель Кабулова Г.К.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«05» мая 2020 год**
месяц, год
окончание работ **«11» августа 2020 год**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **3**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**
фактически, месяц: **3**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **разборка кровли, разборка обрешетки, частичная замена стоек и стропил, устройство обрешетки, устройство кровли из профилированного настила, устройство водостока, монтаж пожарной лестницы.**
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 14 526 892.80 тенге, в том числе строительно-монтажных _____тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ Капитальный ремонт кровли ГУ «Специальная общеобразовательная школа-интернат №3 города Аксу» Павлодарской области, п. Аксу, ул. 8 Марта, 8, принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Руководитель КГУ «Специальная школа-интернат № 3»
управления образования Павлодарской области,
акимата Павлодарской области _____ **Кабулова Г.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор _____ **Есимханов Т.Ш.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор _____ **Даулеткулов С.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «НВС-Строитель» _____ **Любушкин Г.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.