Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА
от "17" июня 2020 г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА июнь 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт кровли мягкой и жесткой в ГУ "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №34 от 05.05.2020 г.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ					Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр.51-10
	с начала строительства	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от сов.пр.решен	из гр.работ по монт.выпобор.		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и другие подрядные работы	подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт кровли мягкой и жесткой в ГУ "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"	45 237 436,20	13 392 857,14	13 392 857,14					13 392 857,14		13 392 857,14	
НДС 12 %	5 428 492,34	1 607 142,86	1 607 142,86					1 607 142,86		1 607 142,86	
ИТОГО по актам	50 665 928,54	15 000 000,00	15 000 000,00					15 000 000,00		15 000 000,00	
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**15 000 000,00**		**15 000 000,00**	

ЗАКАЗЧИК

Руководитель Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"

_____ Мантыкова Г.С.

Эксперт технического надзора ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"

_____ Искаков Б.С.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

_____ Любушкин Г.С.

Эксперт авторского надзора ТОО "АрхПроект-А"

_____ Уахитова Д.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 28 города Павлодара"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №34 от 05.05.2020 года.

АКТ №1

выполненных работ от 17 июня 2020 года

Капитальный ремонт кровли мягкой и жесткой в ГУ "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1900	262,36	1,59	498 477	3 028	–	356 724	923 617
					260,76	0	495 449	0	–	68 416	
2	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	545	233,64	12,06	127 335	6 572	–	88 423	233 018
					221,58	3,76	120 763	2 047	–	17 261	
3	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	1900	161,93	19,13	307 675	36 341	–	203 510	552 079
					142,81	5,96	271 333	11 318	–	40 895	
4	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	337	257,36	81,04	86 730	27 310	–	60 898	159 438

				176,32	20,1	59 420	6 773	–	11 810	
5	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов (рубероид). Разборка НР = 72 %	м2 кровли	337	158,14	0,23	53 292	76	–	38 315	98 935
					157,91	0	53 215	0	–	7 329	
6	1208-0101-0201	Пароизоляция из рулонных материалов (толь). Разборка НР = 72 %	м2 кровли	337	158,14	0,23	53 292	76	–	38 315	98 935
					157,91	0	53 215	0	–	7 329	
		Итого по разделу 1									2 066 023
		Раздел 3 Стропильная кровля									
17	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3	6,8	36964,48	1405,73	251 358	9 559	87 161	142 616	425 493
					22740,92	562,39	154 638	3 824	–	31 518	
18	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,8	53008		360 454		360 454	0	389 291
					0		0		–	28 836	
25	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3	6,8	8818,97	57,02	59 969	388	53 720	5 426	70 627
					861,89	24,79	5 861	169	–	5 232	
27	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов - лобовая доска и доска обшивки НР = 90 %	м2	18	1586,26	24,4	28 553	439	211	25 301	58 162
					1550,12	11,66	27 902	210	–	4 308	
28	2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,36	51717		18 618		18 618	0	20 108

				0		0		–	1 489	
29	1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2	18	65,25	2,07	1 175	37	321	750	2 078
					45,38	0,89	817	16	–	154	
30	1110-0115-0201	Покрытия и настилы по фермам. Огнезащита лобовая доска и доска покрытия НР = 90 %	м2	18	306,81	2,64	5 523	48	4 887	548	6 556
					32,65	1,15	588	21	–	486	
34	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	337	338,3	14,48	114 007	4 881	62 187	44 721	171 426
					139,29	4,96	46 941	1 670	–	12 698	
35	2110-0403-2201	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	387,55	1026		397 626		397 626	0	429 436
					0		0		–	31 810	
36	2110-0403-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	387,55	776		300 739		300 739	0	324 798
					0		0		–	24 059	

37 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	337	638,57	101,3	215 197	34 137	106 785	76 122	314 625
				220,4	25,12	74 275	8 466	–	23 306	
38 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	5055	19,05	1,5	96 281	7 574	84 581	5 603	110 035
				0,82	0,39	4 126	1 964	–	8 151	
39 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	1700	627,53	11,97	1 066 805	20 353	732 737	233 132	1 403 932
				184,54	5,93	313 715	10 080	–	103 995	
40 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	1700	3859,18	21,15	6 560 602	35 949	5 399 244	1 047 440	8 216 685
				662	7,71	1 125 408	13 114	–	608 643	
46 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0811295	235269		19 087		19 087	0	20 615
				0		0		–	1 527	
47 2113-0201-1203	Болты анкерные М12*300 ГОСТ 1759.0-87	т	0,179	236175		42 275		42 275	0	45 657
				0		0		–	3 382	
	Итого по разделу 3									12 009 524
	Итого по смете					**14 075 547**				
	Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8, тенге					168 907				

Итого по главам 1-8	14 244 453
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (2,42%)	344 716
Итого по главам 1-9	14 589 169
Непредвиденные работы и затраты	291 783
Итого по сметому расчету в текущих ценах на 01.01.20г.	14 880 952
Понижающий коэффициент	**0,9**
Итого с учетом понижающего коэффициента	**13 392 857,14**
НДС 12%	**1 607 142,86**
Итого с учетом НДС 12%	**15 000 000,00**

Руководитель Государственного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 28 города Павлодара" _____ **Мантыкова Г. С.**

Авторский надзор ТОО "АрхПроект-А" _____ **Уахитова Д. А.**

Эксперт технического надзора ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" _____ **Искаков Б.С.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА
от "23" июня 2020 г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА июнь 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт кровли мягкой и жесткой в ГУ "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №34 от 05.05.2020 г.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ					Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр.51-10
	с начала строительства	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от сов.пр.решен	из гр.работ по монт.выпобор.		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и другие подрядные работы	подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт кровли мягкой и жесткой в ГУ "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"	45 237 436,20	14 137 500,00	14 137 500,00					744 642,86		744 642,86	
НДС 12 %	5 428 492,34	1 696 500,00	1 696 500,00					89 357,14		89 357,14	
ИТОГО по актам	50 665 928,54	15 834 000,00	15 834 000,00					834 000,00		834 000,00	
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**834 000,00**		**834 000,00**	

ЗАКАЗЧИК

Руководитель Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"

_____ Мантыкова Г.С.

Эксперт технического надзора ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"

_____ Искаков Б.С.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

_____ Любушкин Г.С.

Эксперт авторского надзора ТОО "АрхПроект-А"

_____ Уахитова Д.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 28 города Павлодара"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №34 от 05.05.2020 года.

АКТ №2

выполненных работ от 23 июня 2020 года

Капитальный ремонт кровли мягкой и жесткой в ГУ "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Стропильная кровля										
39	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	138,288245	627,53	11,97	86 780	1 656	59 605	18 964	114 204
					184,54	5,93	25 519	820	–	8 460	
40	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	138,288245	3859,18	21,15	533 679	2 924	439 207	85 205	668 395
					662	7,71	91 547	1 067	–	49 511	
		Итого по разделу 3									782 601

Итого по смете	**782 600**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8, тенге	9 391
Итого по главам 1-8	791 992
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (2,42%)	19 166
Итого по главам 1-9	811 158

Непредвиденные работы и затраты	16 223
Итого по сметому расчету в текущих ценах на 01.01.20г.	827 381
Понижающий коэффициент	**0,9**
Итого с учетом понижающего коэффициента	**744 642,86**
НДС 12%	**89 357,14**
Итого с учетом НДС 12%	**834 000,00**

Руководитель Государственного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 28 города Павлодара" _____ **Мантыкова Г. С.**

Авторский надзор ТОО "АрхПроект-А" _____ **Уахитова Д. А.**

Эксперт технического надзора ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" _____ **Искаков Б.С.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА
от "27" июля 2020 г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА июль 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт кровли мягкой и жесткой в ГУ "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №34 от 05.05.2020 г.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ					Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр.51-10
	с начала строительства	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от сов.пр.решен	из гр.работ по монт.вып обор.		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и другие подрядные работы	подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт кровли мягкой и жесткой в ГУ "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"	45 237 436,20	34 446 428,57	34 446 428,57					20 308 928,57		20 308 928,57	
НДС 12 %	5 428 492,34	4 133 571,43	4 133 571,43					2 437 071,43		2 437 071,43	
ИТОГО по актам	50 665 928,54	38 580 000,00	38 580 000,00					22 746 000,00		22 746 000,00	
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**22 746 000,00**		**22 746 000,00**	

ЗАКАЗЧИК
Руководитель Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"

_____ Мантыкова Г.С.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

_____ Любушкин Г.С.

Эксперт технического надзора
ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"

_____ Искаков Б.С.

Эксперт авторского надзора
ТОО "АрхПроект-А"

_____ Ухитова Д.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 28 города Павлодара"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №34 от 05.05.2020 года.

АКТ №3

выполненных работ от 24 июля 2020 года

Капитальный ремонт кровли мягкой и жесткой в ГУ "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	645	262,36	1,59	169 220	1 028	–	121 098	313 544
					260,76	0	168 192	0	–	23 226	
3	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	645	161,93	19,13	104 447	12 337	–	69 086	187 416
					142,81	5,96	92 111	3 842	–	13 883	
8	1203-0101-0201	Стены вентшахт. Разборка кладки НР = 72 %	м3 кладки	8,2	23451,95	4759,88	192 306	39 031	–	122 618	340 118
					18692,07	2076,59	153 275	17 028	–	25 194	
9	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	264	575		151 800		–	0	163 944
					0		0		–	12 144	
10	4131-0104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	264	394		104 016		–	0	112 337

					0		0	–	8 321	
11	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	264	208		54 912	–	0	59 305
					0		0	–	4 393	
		Итого по разделу 1					**1 176 664**			1 176 664
15	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2	115,6	1242,02	30,04	143 578	3 473	48 636	75 580	236 690
					791,25	26,01	91 469	3 007	–	17 533	
16	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	115,6	1280,35	8,94	148 009	1 033	41 570	84 724	251 352
					911,82	4,32	105 406	499	–	18 619	
		Итого по разделу 2					**488 041**				488 041
		Раздел 3 Стропильная кровля									
19	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам (прогон, лежень, мауэрлат) НР = 90 %	м3	6	20531,36	1307,83	123 188	7 847	8 115	99 471	240 471
					17870,99	549,48	107 226	3 297	–	17 813	
20	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6	56076		336 456		336 456	0	363 373
					0		0		–	26 916	

21 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (стойки, связи, накладки, затяжки) НР = 90 %	м3	8,64	32470,57	1026,32	280 546	8 867	68 142	186 808	504 742
				23557,49	466,19	203 537	4 028	–	37 388	
24 2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	8,64	55207		476 988		476 988	0	515 147
				0		0		–	38 159	
25 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3	26,84	8818,97	57,02	236 701	1 530	212 038	21 419	278 769
				861,89	24,79	23 133	665	–	20 650	
27 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов	м2	229,7	1586,26	24,4	364 364	5 605	2 696	322 866	742 208
				1550,12	11,66	356 063	2 678	–	54 978	
28 2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,58	51717		236 864		236 864	0	255 813
				0		0		–	18 949	
29 1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2	229,7	65,25	2,07	14 988	475	4 090	9 564	26 517
				45,38	0,89	10 424	204	–	1 964	
30 1110-0115-0201	Покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2	229,7	306,81	2,64	70 474	606	62 368	6 988	83 660
				32,65	1,15	7 500	264	–	6 197	
39 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	706,711755	627,53	11,97	443 485	8 461	304 608	96 916	583 632

				184,54	5,93	130 415	4 190	–	43 232	
40	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	706,711755	3859,18	21,15	2 727 326	14 944	2 244 535	435 434	3 415 781
					662	7,71	467 847	5 452	–	253 021	
41	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые. Устройство НР = 92 %	м планки	339	924,5	11,52	313 405	3 906	200 578	101 102	447 668
					321,3	2,87	108 921	973	–	33 161	
42	2110-0102-0212	Планка конька	м	193	681		131 433		131 433	0	141 948
					0		0		–	10 515	
43	2110-0102-0109	Планка примыкания	м	73	1543		112 639		112 639	0	121 650
					0		0		–	9 011	
44	2110-0102-0110	Планка примыкания нижняя	м	73	1544		112 712		112 712	0	121 729
					0		0		–	9 017	
46	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0038705	235269		911		911	0	984
					0		0		–	73	
		Итого по разделу 3					**7 844 096**				7 844 096
		Раздел 4 Водосточная система									
50	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	50	1512		75 600		75 600	0	81 648
					0		0		–	6 048	

52	2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	330	758		250 140		250 140	0	270 151
					0		0		–	20 011	
		Итого по разделу 4					**351 800**				351 800
		Раздел 5 Слуховые окна (6 шт)									
57	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	6	7888,5	841,5	47 331	5 049	2 738	37 458	91 572
					6590,67	346	39 544	2 076	–	6 783	
58	2107-0201-0205	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (спец АС29 п1)	м3	0,264	43088		11 375		11 375	0	12 285
					0		0		–	910	
59	2107-0201-0206	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 - (АС12 спец.п 3,4)	м3	0,216	53008		11 450		11 450	0	12 366
					0		0		–	916	
60	2107-0201-0204	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (АС12 спец. п 5,6,10)	м3	0,342	53008		18 129		18 129	0	19 579
					0		0		–	1 450	

61 2107-0204-0209	Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (АС12 спец. п7)	м3	0,0582	31399		1 827		1 827	0	1 973
				0		0		–	146	
62 2107-0204-0206	Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (АС12 спец.п 8)	м3	0,444	31399		13 941		13 941	0	15 056
				0		0		–	1 115	
63 2107-0203-0210	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (АС12 спец. п11)	м3	1,344	49021		65 884		65 884	0	71 155
				0		0		–	5 271	
64 2107-0203-0201	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (АС12 спец. п 9)	м3	0,0006	54158		32		32	0	35
				0		0		–	3	
65 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3	2,6688	8136,62	41,22	21 715	110	15 955	5 128	28 990
				2117,06	17,99	5 650	48	–	2 147	
66 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	14,4	627,57	12,01	9 037	173	6 207	1 974	11 892
				184,51	5,9	2 657	85	–	881	
67 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия из профильного листа НР = 92 %	м2 кровли	14,4	4996,32	98,61	71 947	1 420	46 977	22 022	101 487

				1635,42	26,88	23 550	387	–	7 518	
70 1110-0404-0101	Стены. Обшивка профильным листом НР = 90 %	м2	7,8	981,03	14,23	7 652	111	213	6 633	15 428
				939,49	5,38	7 328	42	–	1 143	
71 2110-0104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,8	2685		20 943		20 943	0	22 618
				0		0		–	1 675	
	Итого по разделу 5					**404 436**				404 436
Раздел 6 Вентиляционные шахты (12 шт)										
73 1108-0201-0109	Стены вентшахт из кирпича. Кладка из керамического кирпича и закладка окон	м3 кладки	9,6	32304,58	2149,58	310 124	20 636	230 712	58 824	398 464
				6122,5	466,25	58 776	4 476	–	29 516	
	Итого по разделу 6					**398 464**				398 464
Добавить в смету										
1 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	252,95	1781,73	165,87	450 689	41 957	–	361162,01	876 799
				1615,86	83,9	408 732	21 223	–	64 948	
2 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка НР = 90 %	м2 проемов	252,95	2479,4	170,46	627 164	43 118	29255,9441	280784,618	980 585
				1152,35	81,03	291 487	20 497	–	72 636	
3 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм со стеклопакетом двухкамерным импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	165,2	22136		3 656 867	0	3 656 867	0	3 949 417

					0		0	0	–	292 549	
3	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм со стеклопакетом двухкамерным импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	43,38	24589		1 066 671	0	1 066 671	0	1 152 004
					0		0	0	–	85 334	
4	2109-0201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм со стеклопакетом двухкамерным, глухие	м2	44,37	17031		755 665	0	755 665	0	816 119
					0		0	0	–	60 453	
4	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	146,4	1758,84	9,58	257 494	1 403	222162	31148,064	311 734
					231,76	4,64	33 930	679	–	23 091	
5	2109-0205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	146,4	2958		433 051	0	147900	0	467 695
					0		0	0	–	34 644	
6	1134-0108-0703	Откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2	186,5	3838,23	8,92	715 830	1 664	543080,54	130428	913 959
					917,35	2,85	171 086	532	–	67 701	
7	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные . Устройство НР = 80 %	м	122	1457,02	5,46	177 756	666	123171,2	43244,12	238 681
					441,96	1,12	53 919	137	–	17 680	

8 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные . Устройство НР = 80 %	м	373,6	2058,65	5,45	769 118	2 036	601964	132425	973 666
				441,95	1,11	165 114	415	–	72 123	
	Итого по Разделу добавить									10 680 658

Итого по смете	**21 344 159**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8, тенге	256 130
Итого по главам 1-8	21 600 289
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (2,42%)	522 727
Итого по главам 1-9	22 123 016
Непредвиденные работы и затраты	442 460
Итого по сметому расчету в текущих ценах на 01.01.20г.	22 565 476
Понижающий коэффициент	**0,9**
Итого с учетом понижающего коэффициента	**20 308 928,57**
НДС 12%	**2 437 071,43**
Итого с учетом НДС 12%	**22 746 000,00**

Руководитель Государственного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 28 города Павлодара" _____ **Мантыкова Г. С.**

Авторский надзор ТОО Компания "СтройПроект-ПВ" _____ **Уахитова Д. А.**

Эксперт технического надзора ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" _____ **Искаков Б.С.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА
от "28" августа 2020 г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА август 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт жесткой кровли в ГУ "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №34 от 05.05.2020 г.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ					Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр.51-10
	с начала строительства	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от сов.пр.реш ен	из гр.работ по монт.вып обор.		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и другие подрядные работы	подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт жесткой кровли в ГУ "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"	45 237 436,20	41 607 268,58	41 607 268,58					7 160 840,01		7 160 840,01	
НДС 12 %	5 428 492,34	4 992 872,23	4 992 872,23					859 300,80		859 300,80	
ИТОГО по актам	50 665 928,54	46 600 140,81	46 600 140,81					8 020 140,81		8 020 140,81	
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**8 020 140,81**		**8 020 140,81**	

ЗАКАЗЧИК

Руководитель Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"

_____ Мантыкова Г.С.

Эксперт технического надзора ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"

_____ Искаков Б.С.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

_____ Любушкин Г.С.

Эксперт авторского надзора ТОО "АрхПроект-А"

_____ Уахитова Д.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 28 города Павлодара"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №34 от 05.05.2020 года.

АКТ №4

выполненных работ от "28" августа 2020 года

Капитальный ремонт жесткой кровли ГУ "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Водосточная система										
49	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	130	1418,69	88,97	184 429	11 566	6 230	156 201	367 881
					1281,8	24,24	166 634	3 151	–	27 250	
50	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	200	1512		302 400		302 400	0	326 592
					0		0		–	24 192	
51	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	13	1833		23 829		23 829	0	25 735
					0		0		–	1 906	
53	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	130	2005		260 650		260 650	0	281 502
					0		0		–	20 852	

54 2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм (хомут)	шт.	150	1010		151 500		151 500	0	163 620
				0		0		–	12 120	
55 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм (отвод 67 град.)	шт.	26	1839		47 814		47 814	0	51 638
				0		0		–	3 825	
56 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм сливное (отвод 45 град.)	шт.	13	1839		23 907		23 907	0	25 819
				0		0		–	1 912	
	Итого по разделу 4					**1 242 787**				
Раздел 5 Слуховые окна (6 шт)										
68 1115-0501-0303	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2	3	1680,67	22,33	5 042	67	3 147	1 479	7 043
				609,33	7	1 828	21	–	522	
69 1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %	м2	7,8	445,64	1,54	3 476	12	1 224	1 797	5 695
				287,18	0,77	2 240	6	–	422	
72 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	12	295		3 540		3 540	0	3 823
				0		0		–	283	
	Итого по разделу 5					**16 560**				
74 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	4,8	59717,5	2412,5	286 644	11 580	150 495	97 932	415 342

				25951,88	893,54	124 569	4 289	–	30 766	
75 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2	54	2185,11	34,17	117 996	1 845	40 948	60 850	193 154
				1392,65	15,91	75 203	859	–	14 308	
76 2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	58,32	381		22 220		22 220	0	23 998
				0		0		–	1 778	
78 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (колпак) . Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	8,4	2865,12	13,81	24 067	116	15 100	8 171	34 817
				1053,69	3,57	8 851	30	–	2 579	
79 2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 (фланец)	т	0,06	265930		15 956		15 956	0	17 232
				0		0		–	1 276	
80 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (лапка, пояс)	т	0,06	293658		17 619		17 619	0	19 029
				0		0		–	1 410	
	Итого по разделу 6					**703 572**				
Добавить в смету										
6 1134-0108-0703	Откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2	21,5	3838,23	8,92	82 522	192	62607,14	15036	105 363
				917,35	2,85	19 723	61	–	7 805	
8 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные . Устройство НР = 80 %	м	4,8	2058,65	5,45	9 882	26	7734	1701	12 510
				441,95	1,11	2 121	5	–	927	

9 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2	240	1242,02	30,04	298 085	7 210	100 974	156 913	491 398
				791,25	26,01	189 900	6 242	–	36 400	
10 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2:	м2	240	1280,35	8,94	307 284	2 146	86 304	175 898	521 837
				911,82	4,32	218 837	1 037	–	38 655	
Раздел 1 Крыльцо										
1 1207-0101-0207	Разборка покрытия из брусчатки НР = 72 %	м2	53,8	788,25	30,86	42 408	1 660	–	29943	78 139
				757,4	15,61	40 748	840	–	5788	
2 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	0,5	1978	0	989	0	–	712	1 837
				1978	0	989	0	–	136	
3 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	26436	1718	13 218	859	9969	2347	16 811
				4780	378	2 390	189	–	1245	
4 1108-0201-0301	Столбы прямоугольные и стены. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	1,5	18632,67	2642,33	27 949	3 963	19906	13899,5	45 197
				9355	608,67	14 033	913	–	3348	
5 1116-0301-0208	Установка столбов из труб профильных 80x80x4 НР = 98 %	м трубопровода	8	749,06	47,5	5 992	380	471	10836	18 175
				672,13	18,94	5 377	152	–	1346	
6 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1407	276447		38 896	0	38 896	0	42 008
				0		0	0	–	3112	

7 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые Сборка крыльца и козырька НР = 69 %	т конструкций	1,3953	162319,93	39366,44	226 485	54 928	7128	125813	380 482
				117844,91	12835,23	164 429	17 909	–	28184	
8 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,1933	276447		329 884	0	329884	0	356 275
				0		0	0	–	26391	
9 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,202	259316		52 382	0	52382	0	56 573
				0		0	0	–	4191	
10 1110-0403-0102	Потолки подвесные обшивка профлистом НР = 90 %	м2 потолка	52,46	2032,94	13,67	106 648	717	41875	57902	177 714
				1221,04	5,34	64 056	280	–	13164	
11 2105-0109-0211	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	60,329	1990		120 055	0	120055	0	129 659
				0		0	0	–	9604	
12 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	55,9	3859,18	21,16	215 728	1 183	177539	34443	270 185
				662	7,73	37 006	432	–	20014	
14 2910-0200-0001 (пл)	Монтаж вывески с её изготовлением	шт	1	500000		500 000	0	500 000	0	540 000
				0		0	0	–	40000	
17 2910-1000-0004 (пл)	Двери металлические утепленные со стеклопакетом, доводчиком и замком двустворчатые	шт	3	214000		642 000	0	642 000	0	693 360
				0		0	0	–	51360	

18 2910-1524-7820	Облицовка крыльца панелями из фибробетона	шт	1	1258612	1 258 612	0	1 258 612	246400	1 625 413
				440000	440 000	0	–	120401	
	Итого по Разделу добавить				**5 562 938**				
	Итого по смете				**7 525 858**				
	Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8, тенге				90 310				
	Итого по главам 1-8				7 616 168				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (2,42%)				184 311				
	Итого по главам 1-9				7 800 479				
	Непредвиденные работы и затраты				156 010				
	Итого по сметому расчету в текущих ценах на 01.01.20г.				7 956 489				
	Понижающий коэффициент				**0,9**				
	Итого с учетом понижающего коэффициента				**7 160 840,01**				
	НДС 12%				**859 300,80**				
	Итого с учетом НДС 12%				**8 020 140,81**				

Руководитель ГУ "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара" _____ **Мантыкова Г. С.**

Авторский надзор ТОО "АрхПроект-А" _____ **Уахитова Д. А.**

Эксперт технического надзора ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" _____ **Искаков Б.С.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА
от "29" августа 2020 г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА август 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт жесткой кровли в ГУ "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №34 от 05.05.2020 г.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ					Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр.51-10
	с начала строительства	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от сов.пр.решен	из гр.работ по монт.выпобор.		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и другие подрядные работы	подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт жесткой кровли в ГУ "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"	45 237 436,20	45 237 436,20	45 237 436,20					3 630 167,62		3 630 167,62	
НДС 12 %	5 428 492,34	5 428 492,34	5 428 492,34					435 620,11		435 620,11	
ИТОГО по актам	50 665 928,54	50 665 928,54	50 665 928,54					4 065 787,73		4 065 787,73	
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**4 065 787,73**		**4 065 787,73**	

ЗАКАЗЧИК
Руководитель Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"

_____ Мантыкова Г.С.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

_____ Любушкин Г.С.

Эксперт технического надзора
ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"

_____ Искаков Б.С.

Эксперт авторского надзора
ТОО "АрхПроект-А"

_____ Уахитова Д.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 28 города Павлодара"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №34 от 05.05.2020 года.

АКТ №5

выполненных работ от 29 августа 2020 года

Капитальный ремонт кровли мягкой и жесткой в ГУ "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Стропильная кровля										
48	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	390	1195,72	23,03	466 329	8 982	430 932	26 519	532 277
					67,73	6,18	26 415	2 410	–	39 428	
		Итого по разделу 3					**532 279**				
	Раздел 4 Водосточная система										
49	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	118,4	1418,69	88,97	167 973	10 534	5 674	142 264	335 055
					1281,8	24,24	151 765	2 869	–	24 819	
50	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	143,2	1512		216 518		216 518	0	233 839
					0		0		–	17 321	
51	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	13	1833		23 829		23 829	0	25 735
					0		0		–	1 906	
53	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	118,4	2005		237 392		237 392	0	256 383

					0		0	–	18 991	
54	2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм (хомут)	шт.	83	1010		83 830	83 830	0	90 536
					0		0	–	6 706	
55	2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм (отвод 67 град.)	шт.	26	1839		47 814	47 814	0	51 638
					0		0	–	3 825	
56	2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм сливное (отвод 45 град.)	шт.	13	1839		23 907	23 907	0	25 819
					0		0	–	1 912	
		Итого по разделу 4					**1 019 006**			
Добавить в смету										
1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	3	1781,73	165,87	5 345	498	–	4283,4	10 399
					1615,86	83,9	4 848	252	–	770	
2	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка НР = 90 %	м2 проемов	3	2479,4	170,46	7 438	511	346,977	3330,12	11 630
					1152,35	81,03	3 457	243	–	861	
3	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм со стеклопакетом двухкамерным импост и импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	3	22136		66 408	0	66 408	0	71 721
					0		0	0	–	5 313	
13	1208-0101-0601	Ноги стропильные. Укрепление расшивкой досками НР = 72 %	м	118	2421,97	9,59	285 792	1 132	233662	37104	348 729
					432,19	4,54	50 998	536	–	25832	
14	1208-0101-0604	Ноги стропильные из досок. Смена НР = 72 %	м	146	2288,37	5,25	334 102	767	122448	152097	525 096
					1444,43	2,46	210 887	359	–	38896	

Раздел 1 Крыльцо

13	2110-0200-0004	Маскитные сетки	шт	4	4000	0	16 000	0	0	17 280
					0	0	0	0	–	1280
15	1115-0108-1001	Крыльцо. Облицовка брусчаткой с подливкой ступеней	м2 облицовки	55	11319	105,15	622 543	5 783	140243	320320	1 018 292
					9100	66,38	500 500	3 651	–	75429	
16	2910-1000-2000 (пл)	Брусчатка	м2	55	3400		187 000		187 000	0	201 960
					–		–		–	14960	
19	2910-1000-0005пл)	Тепловая завеса с установкой	шт	1	54500		54 500	0	54 500	0	58 860
					0		0	0	–	4360	

Итого по Разделу добавить	**2 263 926**
Итого по смете	**3 815 212**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8, тенге	45 783
Итого по главам 1-8	3 860 995
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (2,42%)	93 436
Итого по главам 1-9	3 954 431
Непредвиденные работы и затраты	79 089
Итого по сметому расчету в текущих ценах на 01.01.20г.	4 033 520
Понижающий коэффициент	**0,9**
Итого с учетом понижающего коэффициента	**3 630 167,62**
НДС 12%	**435 620,11**
Итого с учетом НДС 12%	**4 065 787,73**

Руководитель Государственного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 28 города Павлодара" **Мантыкова Г. С.**

Авторский надзор ТОО "АрхПроект-А" **Ухитова Д. А.**

Эксперт технического надзора ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" **Исаков Б.С.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" **Любушкин Г. С.**

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
індетін атқарушының 2017 жылғы 24 сәуірегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген
Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2020 жылғы «29» тамыз

Тапсырыс беруші **"Павлодар қаласының № 28 жалпы орта білім беру мектебі" ММ, Павлодар облысы, Павлодар қ. Торайғыров 24**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **2020 жылғы «29» тамыз «НВС-Строитель» ЖШС, Павлодар қ, Торайғыров 56 көшесі, директор Любушкин Геннадий Семенович.**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **2020 жылғы «29» тамыз «АТЛАНТИС-ПВ» ЖШС, директор Шайкенов Кудайберген Рахимжанович, эксперт Искаков Бакит Слямович**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **2020 жылғы «29» тамыз «АрхПроект-А» ЖШС, директор Уахитова Дана Аблаевна**

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Павлодар облысы, Павлодар қ. Торайғыров 24

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Павлодар қаласының №28 жалпы орта білім беру мектебі» ММ қатты шатырының күрделі жөндеу

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) 20___жылғы "___"_____№_____

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

_____

20___жылғы "___" _____ № _____ шешімі.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны _____

_____

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) **«АрхПроект-А» ЖШС, мемлекеттік лицензия ГСЛ №19007734 от 03.04.2019 ж (III категория), проект: «Павлодар қаласының №28 жалпы орта білім беру мектебі» ММ қатты шатырының күрделі жөндеу.**

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Павлодар қаласының №28 жалпы орта білім беру мектебі» ММ, басшысы Мантыкова Гульмира Сахтаевна.

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **«11» мамыр 2020 ж.**

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **«29» тамыз 2020 ж**

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: **3**
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **3**;
нақты **3**;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: күрделі-қалпына келтіріп жөндеу бойынша жұмыстар.
негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық
жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 50 665 928.54 теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары _____ теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;
8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны _____ теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары _____теңге; жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге;
9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Павлодар қаласының №28 жалпы орта білім беру мектебі» ММ қатты шатырының күрделі жөндеу пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші

«Павлодар қаласының №28
жалпы орта білім беру мектебі» ММ
басшысы _____ **Мантыкова Г.С.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Авторлық қадағалау
«АрхПроект-А» ЖШС
басшысы _____ **Уахитова Д.А.**

М.П.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Техникалық қадағалау
«АТЛАНТИС-ПВ» ЖШС,
эксперт _____ **Искаков Б.С.**

жарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Мердігер (бас мердігер)
«НВС-Строитель» ЖШС
басшысы _____ **Любушкин Г.С.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Приложение 4 к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» августа 2020 г.

Заказчик **ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 28 города Павлодара", Павлодарская область, г.Павлодар Торайгырова 24**

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «29» августа 2020 года ТОО «НВС-Строитель», г.Павлодар ул.Торайгырова 56-44, директор Любушкин Геннадий Семенович.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «29» августа 2020 года, ТОО «АТЛАНТИС-ПВ» директор Шайкенов Кудайберген Рахимжанович, эксперт Искаков Бакит Слямович.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «29» августа 2020 года, ТОО «АрхПроект-А» директор Уахитова Дана Аблаевна**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Капитальный ремонт жесткой кровли ГУ "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Павлодарская область, г.Павлодар Торайгырова 24**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «АрхПроект-А», государственная лицензия №19007734 от 03 апреля 2019 года (III категория), выданная ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны». Акимат города Астаны, проект: Капитальный ремонт жесткой кровли ГУ "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара", Павлодарская область, г.Павлодар Торайгырова 24.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 28 города Павлодара", руководитель Мантыкова Гульмира Сахтаевна.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«11» мая 2020 год**

месяц, год

окончание работ **«29» августа 2020 год**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**
фактически, месяц: **3**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **разборка покрытия из асбестоцементных листов, разборка обрешеток, устройство новой деревянной конструкции кровли с обработкой антипиренами, устройство покрытия кровли из профлиста с полимерным покрытием, кирпичная кладка вентшахт, устройство водосточной системы, устройство слуховых окон, устройство ограждения кровли, ремонт входной группы, установка окон ПХВ с устройством откосов, устройство мягкой кровли гаража.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 50 665 928.54 тенге, в том числе строительно-монтажных _____тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ Капитальный ремонт жесткой кровли ГУ "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара", Павлодарская область, г.Павлодар Торайгырова 24, принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Руководитель ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 28 города Павлодара" _____ **Мантыкова Г.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор
Директор ТОО «АрхПроект-А» _____ **Уахитова Д.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор
Эксперт ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" _____ **Искаков Б.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «НВС-Строитель» _____ **Любушкин Г.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.