Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА
от "09" октября 2020 г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА октябрь 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **РГУ "Департамент статистики Павлодарской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт ограждений территории административного здания Департамента

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №20-117-Р от 17.08.2020 г.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ					Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр.51-10
	с начала строительства	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от сов.пр.решен	из гр.работ по монт.вып обор.		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и другие подрядные работы	подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт ограждений территории административного здания Департамента	8 708 013,00	8 708 013,00	8 708 013,00					8 708 013,00		8 708 013,00	
НДС 12 %	1 044 961,56	1 044 961,56	1 044 961,56					1 044 961,56		1 044 961,56	
ИТОГО по актам	9 752 974,56	9 752 974,56	9 752 974,56					9 752 974,56		9 752 974,56	
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**9 752 974,56**		**9 752 974,56**	

ЗАКАЗЧИК

Руководитель РГУ "Департамент статистики Павлодарской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан"

_____ Шакатов Ж.К.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

_____ Любушкин Г.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО Компания «СтройПроект-ПВ»

_____ Маканова Р.Л.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО «Best Garant KAZ»

_____ Аубакиров А.С.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Департамент статистики Павлодарской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №20-117-Р от 17.08.2020 года

АКТ №1

выполненных работ от "09" октября 2020 года

Капитальный ремонт ограждение территории административного здания Департамента

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1209-0101-0501	Ограждения металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг НР = 72 %	м решетки	149,65	415,89	1,22	62 238	183	6206	40211	110 645
					373,2	0	55 849	0	–	8 196	
2	1107-0111-0208	Калитки. Разборка НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	шт.	1	7145,45	74,17	7 145	74	–	8374	16 761
					7071,28	25,5	7 071	26	–	1 242	
3	1107-0111-0201	Ворота распашные. Разборка НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	шт.	2	19026,18	3290,98	38 052	6 582	–	39902	84 191
					15735,2	1172,35	31 470	2 345	–	6 236	
4	1109-0701-0103	Разборка чугунных и металлических столбов ограждения НР = 69 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	т конструкций	1,005	106282,08	27366,88	106 813	27 504	–	60180	180 353
					78915,42	7868,8	79 310	7 908	–	13 359	
5	1106-0101-0113	Столбы бетонные. Разборка НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	м3	1,8	3620,38	64,94	6 517	117	–	5858	13 365
					3555,44	20,88	6 400	38	–	990	

Раздел 2 Монтажные работы ограждения

1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	3,6	28153,74	2061,01	101 353	7 420	77374,53333	16365,73333	127 136
				4599,85	395,78	16 559	1 425	–	9 417	
8 1107-0111-0106	Ограды металлические высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из силикатного кирпича. Установка НР = 118 %	м оград	145,4	5610,51	2189,71	815 768	318 384	100594,9705	601800	1 530 974
				2728,95	778,62	396 789	113 211	–	113 405	
9 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения ОГ 1, ОГ 2	т	4,115337	513036		2 111 316		2 111 316	0	2 280 221
				0		0		–	168 905	
10 2301-0201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	195,3	3015		588 830		588 830	0	635 936
				–		–		–	47 106	
11 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	3	11299,84	119,52	33 900	359	3046	36130	75 631
				10164,97	41,13	30 495	123	–	5 602	
12 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,122578	513036		62 887		62 887	0	67 918
				–		–		–	5 031	
13 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	6	298		1 788		1 788	0	1 931
				–		–		–	143	
14 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	2	34315,22	5442,91	68 630	10 886	12506	57958	136 716
				22619,35	1939,2	45 239	3 878	–	10 127	
15 2109-0403-0401	Ворота распашные ВР 3030-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003	шт.	2	352185		704 370		704 370	0	760 720
				–		–		–	56 350	
16 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	8	298		2 384		2 384	0	2 575
				–		–		–	191	
17 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	6	4852,23	2,04	29 113	12	22920	4265	36 049
				1030,19	0	6 181	0	–	2 670	
19 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	9	416		3 744		–	0	4 044
				–		–		–	300	

103-0103-1010	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах. Грузоподъемность 21,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									
		т	9	396		3 564		–	0	3 849
				–		–		–	285	
Раздел 2 Добавить в смету										
1 2910-0001-0001 (пл)	Лист на столб									
		шт	252	150		37 800		37 800	0	40 824
				–		–		–	3 024	
2 2910-3000-0004 (пл)	Пика на прут									
		шт	885	220		194 700		194 700	0	210 276
				–		–		–	15 576	
3 2910-2000-0008 (пл)	Элемент завитушка									
		шт	415	550		228 250		228 250	0	246 510
				–		–		–	18 260	
4 2910-2000-0004 (пл)	Элемент барашек									
		шт	1666	220		366 520		366 520	0	395 842
				–		–		–	29 322	
5 1106-0301-0407	Сварка кованных элементов на забор НР = 91 % kмат1=0;	т	0,4	228245	1455	91298	582	–	82761	187 984
				226790	575	90716	230	–	13 925	
6 2910-2000-3000 (пл)	Работы по врезке алюминиевых светопрозрачный конструкций с установкой дополнительных перегородок									
		шт	2	237000		474000		474000	0	511 920
				–		–		–	37920	
7 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	2,07	3571,98	196,62	7394	407	5079	1875	10011
				921,74	84,54	1908	175	–	742	
8 2109-0202-0701	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014									
		м2	2,07	26764		55401		55401	–	59833
				–		–		–	4432	

9	1134-0108-0713	Откос. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	2	3950,5	11	7901	22	5873	1529	10184
					1003	3	2006	6	–	754	
10	1101-0203-0107	Площади. Планировка ручным способом.	м2	96	216,96	–	20828,16	–	–	14996,5	38 691
					216,96	–	20828,16	–	–	2 866	
11	1212-0103-0207	Решетки и ограды. Окраска с двух сторон на два раза	м2	685,26	772,96	0,25	529 679	171	61719	336865	935868
					682,65	0,11	467 793	75	–	69324	

Итого по смете	8 716 955
Временные здания и сооружения 1,2%	104 603
Итого по главам 1-8	8 821 558
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42%	213 482
Иттого по главам 1-9	9 035 040
Непредвиденные работы и затраты 2%	180 701
Итого сметная стоимость	9 215 741
Понижающий коэффициент	0,944906483
Итого с учетом понижающего коэффициента	8 708 013,00
НДС 12%	1 044 961,56
Итого с учетом НДС 12%	9 752 974,56

Руководитель Республиканского государственного учреждения "Департамент статистики Павлодарской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан" _____ **Шакатов Ж.К.**

Авторский надзор ТОО Компания "СтройПроект-ПВ" _____ **Маканова Р. Л.**

Эксперт технического надзора ТОО «Best Garant KAZ» _____ **Аубакиров А.С.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**

Члены комиссии:

Жакенов Ж.Е.

Кабденова А.Т.

Достуханбетова А.М.

Сейлханов А.С.

Приложение 4 к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«09» октября 2020 г.

Заказчик **РГУ «Департамент статистики Павлодарской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан», г.Павлодар, ул.Генерала Дюсенова, строение 9.**

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «09» октября 2020 года ТОО «НВС-Строитель», г.Павлодар ул.Торайгырова 56-44, директор Любушкин Геннадий Семенович.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «09» октября 2020 года, ТОО «Best Garant KAZ» директор Макажанов Ержан Ергалиевич**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «09» октября 2020 года ТОО Компания «СтройПроект-ПВ», директор Маканова Румия Лохмановна.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Капитальный ремонт ограждений территории административного здания Департамента**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Павлодарская область, г.Павлодар ул.Генерала Дюсенова, строение 9.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО Компания «СтройПроект-ПВ» государственная лицензия №13016727 от 16.10.2013 г., II категория, проект: Ограждение территории административного здания РГУ «Департамента статистики Павлодарской области КС МНЭ РК» по адресу г. Павлодар ул. Генерала Дюсенова, строение 9.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **РГУ «Департамент статистики Павлодарской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан», руководитель Шакатов Женис Каирлыевич**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **«20» сентября 2020 год**
месяц, год
окончание работ **«09» октября 2020 год**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1**
фактически, месяц: **1,5**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **демонтаж ограждения, установка столбов металлических устройство ограждения, устройство ворот и калиток.**
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 9 752 974,56 тенге, в том числе строительно-монтажных _____тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ Капитальный ремонт ограждений территории административного здания Департамента по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар ул. Генерала Дюсенова, строение 9, принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Руководитель РГУ «Департамент статистики Павлодарской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан» _____ **Шакатов Ж.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор
Компания «СтройПроект-ПВ» _____ **Маканова Р.Л.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор
ТОО «Best Garant KAZ» _____ **Макажанов Е.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «НВС-Строитель» _____ **Любушкин Г.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.