"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г. Цены региона Форма 2В

Заказчик: государственное учреждение "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"

Наименование объекта: Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием с. Красный Яр в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

Адрес: с. Красный Яр

Договор №46 от 05.05.2020г.

Акт №7 от 05.10.2020г.

приемки выполненных работ за октябрь 2020г.

Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием с. Красный Яр в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

Составлена в текущих ценах с 05.07.19г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 10 Улица Ку бная - 2400 м2										
145	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4см (до 5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	2400	1593,74	97,24	3 824 969	233 381	3 491 352	182 526	4 328 095
					41,77	28,65	100 236	68 770	0	320 600	
146	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108% К=2,000;	м2 покрытия	4800	181,63	0,02	871 841	104	871 200	580	942 215
					0,11	0	537	0	0	69 794	

Итого по разделу 10 **5 270 310**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 100 773
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 233 485
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 68 770

		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 362 552				
		Накладные расходы, тенге				183 106				
		в т.ч. зарплата, тенге				16 480				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				390 393				
	Раздел 12 Улица Остовского - 13 300 м2									
175	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4см (до 5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	2040	1593,74	97,24	3 251 193	198 400	2 967 539	155 261	3 678 970
					41,76	28,65	85 254	58 506	0	272 516	
176	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108% К=2,000;	м2 покрытия	4080	181,63	0,02	741 143	125	740 520	539	801 017
					0,11	0	499	0	0	59 335	
		Итого по разделу 12					**4 479 987**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					85 753				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					198 524				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					58 506				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 708 059				
		Накладные расходы, тенге					155 800				
		в т.ч. зарплата, тенге					14 022				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					331 851				
	Раздел 15 Улица Шоная - 2 400 м2									
220	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4см (до 5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	2400	1593,74	97,24	3 824 969	233 381	3 491 352	182 526	4 328 095
					41,77	28,65	100 236	68 770	0	320 600	
221	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108% К=2,000;	м2 покрытия	4800	181,63	0,02	871 841	104	871 200	580	942 215

				0,11	0	537	0	0	69 794	
	Итого по разделу 15					**5 270 310**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					100 773				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					233 485				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					68 770				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 362 552				
	Накладные расходы, тенге					183 106				
	в т.ч. зарплата, тенге					16 480				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					390 393				
	Раздел 17 Улица Кирова - 13 300 м2									
246	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	м2	2877,5	1,09	1,09	3 087	3 087	0	835	4 236
					0	0,41	0	1 160	0	314	
247	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибационными катками 2,2т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20см НР=72%	м3 уплотненного грунта	575,5	60,87	60,87	35 028	35 028	0	9 494	48 082
					0	22,91	0	13 185	0	3 562	
248	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 покрытия	2877,5	969,29	242,15	2 789 132	696 746	1 951 701	391 109	3 434 661
					48,91	76,97	140 686	221 452	0	254 419	
249	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8см. Укладка (БЕЗ ПРОПИТКИ БИТУМОМ) НР=108%	м2 покрытия	2877,5	506,85	109,27	1 458 491	314 456	975 290	272 509	1 869 479
					58,65	29,06	168 744	83 579	0	138 480	
	Итого по разделу 17					**5 356 459**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					309 430				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 049 317				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	319 376
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 926 991
Накладные расходы, тенге	673 947
в т.ч. зарплата, тенге	60 655
Сметная прибыль (8 %), тенге	396 775
Итого	**20 377 065**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	596 729
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 714 811
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	515 422
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 360 154
Накладные расходы, тенге	1 195 960
в т.ч. зарплата, тенге	107 638
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 509 412
Всего	20 377 065
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	407 541
Итого в текущих ценах с 05.07.19г.	20 784 607
НДС (12 %)	2 494 153
Итого к оплате с учетом НДС:	23 278 759
Итого сумма с понижающим коэффициентом **К= 0,9**	**20 950 883**

Руководитель _____ Айсин Н.К.

ГУ "Аппарат акима Красноярского сельского округа"
города Кокше

Директор _____ Гуркин Е.В.

ТОО "Кокше Агроинвест"