Утверждена:
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от «02» ноября 2011 года
№ 1277

Акт государственной приемочной комиссии о приёмке построенного объекта в эксплуатацию

г. Иссык п. Ауат «10» 08 2015 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением Акима Енбекшиказахского района от 15 августа, о назначении комиссии в составе:

Председателя
Досумбаев А.М. - заместителя акима Енбекшиказахского района Алматинской области;
Заместитель председателя – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Канаев Е,

Членов комиссии представителей:
Заказчика - руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Енбекшиказахского района, Алматинской области - Мәлибеков Д.С.

Генерального подрядчика: Акназарова Райхан Хусаиновна - директор ТОО «Энергохолдинг LTD»

Технический надзор – представитель ТОО «УКС» А. Нурдаулетов

Генерального проектировщика: Зайнулина К. - директор ТОО «Гражданпроект ЗИ»

Местных исполнительных органов, архитектуры и градостроительства:

- Молдакасымов С. К. - руководитель отдела архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района.

Сабитов Т. И. - органы государственной противопожарной службы - - руководитель ОЧС Енбекшиказахского района Алматинской области

Жарыкбасов Е.С.- эксплуатационная организация-руководитель РЭС, АО «АЖК» Енбекшиказахского района, Алматинской области .

Жолдыбаев А.А. аким Рахатского сельского округа.
Представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора:
Мыкыбаев Ж.С.- начальник отдела коммуникаций Енбекшиказахского района
Смагулов А.М. –руководитель отдела строительства Енбекшиказахского района Алматинкой области

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (совместно с подрядчиком)
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект Строительство коммунальных электрических сетей в с. Азат, Енбекшиказахский района .

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено генеральным подрядчиком ТОО «Энергохолдинг LTD» (построено 2 КТПН и ВЛ 10/0,4 кВ согласно заключенного договора, на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____ 20 __ года № _____

(наименование органа, вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ от «__» _____ 20 ___ года № _____

_____

(наименование органа выдавшего разрешение)

3

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектной организацие ТОО «Гражданпроект ЗИ»

(наименование проектных организаций)

4. Строительство осуществлялось по проекту Наружные электрические сети 057-1-ЭС .

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена Отделом ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района Алматинской области .

(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

«___» _____ 20 __ года № _____.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2015 г; .

(месяц и год)

окончание работ 15 август 2015 г; .

(месяц и год)

7. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

1. Журнал производства работ;
2. Акты скрытых работ;
3. Проектно-сметная документация

_____

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект комплекс имеет следующие показатели : Строительство коммунальных электрических сетей в с Азат Енбекшиказахского района смонтировано:

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: построить на участке под ИЖС (северная сторона с. Азат) 2 КТПН мощностью 250 кВа, ВЛ 10/0,4 кВ, для строительтва жилых 59 домов.

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту ТП 10/0,4 кВ 2 единицы;

фактически ТП 10/0,4 кВ 2 единицы.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом «Строиельство коммунальных электрических сетей в с. Азат Енбекшиказахского района. Наружние электрические сети № 0,57-1-ЭС

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 20024,09 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 10725,3 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 6 156,7 тыс. тенге.

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Строительство коммунальных электрических сетей

(наименование объекта (комплекса)

в с.Азат Енбекшиказахский района, Алматинской области.

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии:

Досумбаев Алтай Машикулы _____

Заместитель председателя приемочной комиссии:

Канаев Еркинбек _____

Члены приемочной комиссии:

Малибеков Даурен Сайлаубайович _____

Молдакасымов Семейгазы Кажыбайулы _____

Сабитов Талгат Исагулович _____.

Жарыкбасов Едиге Солтанбайович _____.

Зайнулина Кунсулу _____.

Акназарова Райхан Хусаиновна _____.

Мыкыбаев Ж.С. _____

Смагулов А.М. _____

Нурдаулетов А. _____

Жолдыбаев А.А. _____

Счет-фактура № 00000000092 от 22 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440000132, 040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007648, от 21.11.2012

ИИК поставщика: KZ658210339895905042, в банке Филиал АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор 42 от 29/05/2015 с.Азат

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000440000132, Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140010962, ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района Алматинской области"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120140000304,

ИИК получателя: KZ90070103KSN0912000, в банке Комитет казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство коммунальных эл. сетей с. Азат Енбекшиказ. района Алматинской обл.	шт	1	7 262 500,00	7 262 500,00	12%	871 500,00	8 134 000,00		
Всего по счету:					**7 262 500,00**		**871 500,00**	**8 134 000,00**		

Руководитель: Акназарова Р. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Семенова С. В.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района** — **120140000304**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1 , тел.: 377-68-10** — **000440000132**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 42 от 29/05/2015 с.Азат

Номер документа	Дата составления
92	22.06.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство коммунальных эл. сетей с. Азат Енбекшиказ. района Алматинской обл.			шт	1	8 134 000,00	8 134 000,00
				Итого	1	x	8 134 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.06.2015

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

Подрядчик : ТОО "Энергохолдинг LTD "

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: "Строительство коммунальных электрических сетей в с. Азат Енбекшиказахского района Алматисинкой области"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и объему средств подлежащих оплате
за Июнь месяц 2015г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№42	29.05.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость 12%	Итого к оплате с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	стр.монтажн. работы в сметных базисных ценах	из них		ст-ть проч. затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	**19 022 883**	7 157 920	3 342 340						976 080	8 134 000
В отчетном месяце		**7 157 920**	3 342 340						**976 080**	**8 134 000**

Заказчик: Руководитель отдела / Д.Малибеков/

Подрядчик: Директор /Р. Акназарова/

Счет-фактура № 00000000118 от 24 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440000132, 040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007648, от 21.11.2012

ИИК поставщика: KZ658210339895905042, в банке Филиал АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор 42 от 29/05/2015 с.Азат

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000440000132, Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120140000304, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120140000304,

ИИК получателя: KZ90070103KSN0912000, в банке Комитет казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство коммунальных эл. сетей с. Азат Енбекшиказ. района Алматинской обл.	шт	1	7 261 607,14	7 261 607,14	12%	871 392,86	8 133 000,00		
Всего по счету:					**7 261 607,14**		**871 392,86**	**8 133 000,00**		

Руководитель: Акназарова Р. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Семенова С. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района** — **120140000304**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1 , тел.: 377-68-10** — **000440000132**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 42 от 29/05/2015 с.Азат

Номер документа	Дата составления
117	24.07.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство коммунальных эл. сетей с. Азат Енбекшиказ. района Алматинской обл.			шт	1	8 133 000,00	8 133 000,00
				Итого	1	x	8 133 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Жиматарова Р.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2015

М.П.

Утвержден
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам
строительсатва и жилищно-коммунального
хозяйства от 02.05.2012г №170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

Наименование строительства, адрес: Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с. Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

Справка КС3

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				
		номер	дата	наим-ие	код		низационно-правовая	
							наим-ние	код
		42	29.05.2015					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ								налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из графы 1									
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1 (без НДС)			стоимость прочих затрат	на приобрет. мат-лов	на другие дополнительные расходы		
			Строительно монтажные работы	из них						
				в отчет. месяце	по монтажу оборудов.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	16 267 000,00									
Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с. Азат Енбекшиказахского района Алматинской области		7 261 607,14							871 392,86	8 133 000,00
Итого:										**8 133 000,00**

Заказчик:

_____

"_____" _____2015год

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергохолдинг LTD" _____ Акназарова Р.Х.

"_____" _____2015 год

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Энергохолдинг LTD"

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство коммунальных электрических сетей в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные электрические сети в с.Азат

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Опоры ВЛ-10кВ								
1.	Е0133-103 -4	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	1,00	1889,91	953,91	1890	954	4,55	5
					751,50	269,87	752	270	1,14	1
2.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
3.	Е0133-103 -5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	5,00	3565,97	2082,09	17830	10410	7,75	39
					1271,25	587,77	6356	2939	2,42	12
4.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	12,00	459,29	301,79	5511	3621	0,91	11
					157,50	83,25	1890	999	0,30	4
5.	СПрайс-лист	Стяжка Г1	шт	11,00	1033,47	--	11368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс-лист	Проводник ЗП1	м	21,10	426,78	--	9005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С151804-2 91прим.	Изоляторы штыревые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	38,00	446,00	--	16948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С151804-1 332Изм.	Изолятор колпачок К-6	шт.	38,00	12,00	--	456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С151804-1 416Изм.	Узлы крепления типа КГП-7-2Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	38,00	381,00	--	14478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	76,00	85,40	0,20	6490	15	0,40	30
					70,90	--	5388	--	--	--
11.	С151804-1 997Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,00	163,00	--	2119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С151804-2 000Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	57,00	113,00	--	6441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151804-2 447Изм.	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	348,00	--	2088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-347-1	Подвеска натяжная на подвесных изоляторах	шт	15,00	2942,00	--	44130	--	3,00	45
					473,00	--	7095	--	--	--
15.	СПрайс-лист	Ошиновка для ВЛ	м	6,00	273,46	--	1641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С151804-1 530Изм.	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,00	145,00	--	1015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151804-1 369Изм.	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,00	128,00	--	640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс-лист	Накладка ОГ2	шт	2,00	820,50	--	1641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс-лист	Накладка ОГ5	шт	1,00	482,43	--	482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	СПрайс-ли	Крюк SOT 39	шт	12,00	452,41	--	5429	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс-ли	Крюк SOT 29	шт	13,00	413,55	--	5376	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс-ли	Лента бандажная СОТ 37	м	33,60	138,60	--	4657	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс-ли	Скрепа СОТ 36	шт	24,00	31,01	--	744	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	137,00	85,40	0,20	11700	27	0,40	55
					70,90	--	9713	--	--	--
25.	СПрайс-ли	Зажим натяжной SO 118.425	шт	12,00	1265,69	--	15188	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс-ли	Зажим натяжной SO 157.1	шт	35,00	233,86	--	8185	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
27.	СПрайс-ли	Зажим поддерживающий SO 140	шт	12,00	1115,51	--	13386	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс-ли	Зажим заземляющий SM 2.24	шт	12,00	1328,08	--	15937	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
29.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00	--	214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс-ли	Проводник ЗП6	шт	3,00	1894,56	--	5684	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
31.	СПрайс-ли	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	12,00	461,00	--	5532	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
32.	С151804-1996Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	155,00	--	930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	СПрайс-ли	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	48,00	469,22	--	22522	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ст			--	--	--	--	--	--
34.	СПрайс-ли	Комплект для подключения ПЗ ST 208	шт	2,00	3930,81	--	7862	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
35.	СПрайс-ли	Дистанционный бандаж SO 79.1-1	шт	2,00	629,86	--	1260	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
36.	СПрайс-ли	Концевые колпачки РК 99.050	шт	8,00	100,87	--	807	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
37.	СПрайс-ли	Бандаж пластиковый PER 15	шт	2,00	10,09	--	20	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Опоры ВЛ-10кВ								272763
		Раздел: Опоры ВЛИ-0,4кВ								
38.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	28,00	1534,11	878,23	42955	24590	3,06	86
					506,25	246,42	14175	6900	1,03	29
39.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	9,00	3155,76	1990,26	28402	17912	5,98	54
					985,50	549,90	8870	4949	2,29	21
40.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2,00	459,29	301,79	919	604	0,91	2
					157,50	83,25	315	167	0,30	1
41.	СПрайс-ли	Крюк SOT 21.16	шт	28,00	769,95	--	21559	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
42.	СПрайс-ли	Крюк SOT 29	шт	36,00	413,55	--	14888	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
43.	СПрайс-ли	Крюк SOT 39	шт	1,00	452,41	--	452	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
44.	СПрайс-ли	Крюк накручивающийся PD 2.3	шт	28,00	876,05	--	24529	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	187,00	85,40	0,20	15970	37	0,40	75
					70,90	--	13258	--	--	--
46.	СПрайс-ли ст	Зажим поддерживающий SO 140	шт	34,00	1115,51	--	37927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПрайс-ли ст	Зажим натяжной SO 118.425	шт	47,00	1265,69	--	59487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СПрайс-ли ст	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	58,00	469,22	--	27215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СПрайс-ли ст	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	41,00	461,00	--	18901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПрайс-ли ст	Зажим заземляющий SM 2.24	шт	41,00	1328,08	--	54451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00	--	1461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПрайс-ли ст	Проводник ЗП6	шт	7,00	1894,56	--	13262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С151804-1996Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,00	155,00	--	1085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	СПрайс-ли ст	Лента бандажная СОТ 37	м	85,80	138,60	--	11892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	СПрайс-ли ст	Скрепа СОТ 36	шт	66,00	31,01	--	2046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	СПрайс-ли ст	Концевые колпачки РК 99.050	шт	28,00	100,87	--	2824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	СПрайс-ли ст	Комплект для подключения ПЗ ST 208	шт	3,00	3930,81	--	11792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	СПрайс-ли	Дистанционный бандаж SO 79.1-1	шт	3,00	629,86	--	1890	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
59.	СПрайс-лист	Бандаж пластиковый PER 15	шт	12,00	10,09	--	121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Ц0108-289-2	Заземление одиночное опоры железобетонной	шт	88,00	1265,00	--	111320	--	3,00	264
					540,00	--	47520	--	--	--
61.	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	220,00	107,30	3,50	23606	770	0,18	40
					32,40	0,40	7128	88	0,00	1
		Итого по разделу: Опоры ВЛИ-0,4кВ								528955
		Раздел: Подвеска проводов								
62.	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов более 35 мм2	1км	0,20	41504,56	31105,06	8301	6221	51,10	10
					9157,50	6414,57	1832	1283	22,72	5
63.	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	0,12	165875,00	--	20281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	1,05	7259,41	4310,78	7622	4526	16,10	17
					2745,00	1169,46	2882	1228	4,45	5
65.	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	1км	0,50	5096,44	752,81	2548	376	24,40	12
					4140,00	276,75	2070	138	1,35	1
66.	СПрайс-лист	Провод самонесущий без несущего элемента с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена сечением СИП-2А 4х50	м	1097,25	225,27	--	247176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	СПрайс-лист	Провод самонесущий без несущего элемента с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена сечением СИП-2А 2х16	м	522,50	38,85	--	20300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Подвеска проводов								306229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Оборудование								
68.	75-4-6	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	шт	1,00	761500,00	--	761500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310x950x1740 мм	шт	1,00	323400,00	--	323400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Оборудование								1084900
		Раздел: Опоры ВЛ-10кВ								
70.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	3155,76	1990,26	6312	3981	5,98	12
					985,50	549,90	1971	1100	2,29	5
71.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	4,00	459,29	301,79	1837	1207	0,91	4
					157,50	83,25	630	333	0,30	1
		Итого по разделу: Опоры ВЛ-10кВ								8149
		Раздел: Опоры ВЛИ-0,4кВ								
72.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	16,00	1534,11	878,23	24546	14052	3,06	49
					506,25	246,42	8100	3943	1,03	16
73.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	12,00	3155,76	1990,26	37869	23883	5,98	72
					985,50	549,90	11826	6599	2,29	27
74.	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	179,00	85,40	0,20	15287	36	0,40	72
					70,90	--	12691	--	--	--
75.	Ц0108-289	Заземление одиночное опоры	шт	48,88	1265,00	--	61834	--	3,00	147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	железобетонной			540,00	--	26396	--	--	--
76.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	150,00	107,30 / 32,40	3,50 / 0,40	16095 / 4860	525 / 60	0,18 / 0,00	27 / 0
		Итого по разделу: Опоры ВЛИ-0,4кВ								155630
		Раздел: Подвеска проводов								
77.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов более 35 мм2	1км	0,01	41504,56 / 9157,50	31105,06 / 6414,57	553 / 122	415 / 86	51,10 / 22,72	1 / 0
78.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,74	7259,41 / 2745,00	4310,78 / 1169,46	5372 / 2031	3190 / 865	16,10 / 4,45	12 / 3
79.	Е0133-108 -2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	1км	0,50	5096,44 / 4140,00	752,81 / 276,75	2548 / 2070	376 / 138	24,40 / 1,35	12 / 1
		Итого по разделу: Подвеска проводов								8474
	ИТОГО:						2365097 / 200927	119720 / 32635		1156 / 134

Накладные расходы :

На монтажные работы	142971
На общестроительные работы	88848
Всего накладных расходов:	231819
Итого с накладными	2596916

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	90721
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2687637
Итого с временными, 2,8 %	2732514
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	2760688
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2767278
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2783754
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	7119226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						142385		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7261607		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						871393		
		Итого с НДС						8133000		

Заказчик:

Руководитель отдела Д.Малибеков _____

Подрядчик:

Директор ТОО "Энергохолдинг LTD" Р.Акназарова

Счет-фактура № 00000000206 от 10 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440000132, 040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007648, от 21.11.2012

ИИК поставщика: KZ658210339895905042, в банке Филиал АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор 42 от 29/05/2015 с.Азат

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000440000132, Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120140000304, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120140000304,

ИИК получателя: KZ90070103KSN0912000, в банке Комитет казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство коммунальных эл. сетей с. Азат Енбекшиказ. района Алматинской обл.	шт	1	933 915,18	933 915,18	12%	112 069,82	1 045 985,00		
Всего по счету:					**933 915,18**		**112 069,82**	**1 045 985,00**		

Руководитель: Акназарова Р. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Семенова С. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района** — **120140000304**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1 , тел.: 377-68-10** — **000440000132**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 42 от 29/05/2015 с.Азат

Номер документа	Дата составления
212	10.08.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство коммунальных эл. сетей с. Азат Енбекшиказ. района Алматинской обл.			шт	1	1 045 985,00	1 045 985,00
				Итого	1	x	1 045 985,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.08.2015

М.П.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Энергохолдинг LTD"

Договор №42 от 29 мая 2015 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство коммунальных электрических сетей в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные электрические сети в с.Азат

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Оборудование								
1.	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	2238,10	1743,10	2238	1743	3,00	3
					495,00	454,41	495	454	1,81	2
2.	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,00	4098,19	1460,06	4098	1460	12,10	12
					2191,50	441,68	2192	442	1,90	2
3.	Тпрайс-лист	Шкаф учета электроэнергии типа ШУЭ-11-1Н-NS-08	шт	1,00	102734,61	--	102735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	2,94	8010,62	100,65	23583	296	0,97	3
					146,25	38,03	431	112	0,19	1
5.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,28	245,44	3,82	805	13	0,21	1
					37,35	1,44	123	5	0,01	0

Итого по разделу: Оборудование 133459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Опоры ВЛИ-0,4кВ								
6.	Ц0108-289 -2	Заземление одиночное опоры железобетонной	шт	11,12	1265,00	--	14067	--	3,00	33
					540,00	--	6005	--	--	--
		Итого по разделу: Опоры ВЛИ-0,4кВ								14067
		Раздел: Подвеска проводов								
7.	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	0,01	165875,00	--	1352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	СПрайс-лист	Провод самонесущий без несущего элемента с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена сечением СИП-2А 4х50	м	773,30	225,27	--	174201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс-лист	Провод самонесущий без несущего элемента с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена сечением СИП-2А 2х16	м	522,50	38,85	--	20300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс-лист	Крюк накручивающийся PD 2.3	шт	16,00	876,05	--	14017	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс-лист	Зажим поддерживающий SO 140	шт	23,00	1115,51	--	25657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс-лист	Зажим натяжной SO 118.425	шт	12,00	1265,69	--	15188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс-лист	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	68,00	469,22	--	31907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс-лист	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	31,00	461,00	--	14291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс-лист	Зажим заземляющий SM 2.24	шт	33,00	1328,08	--	43827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С151607-4 8	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00 ---	-- --	1247 ---	-- --	-- --	-- --
17.	СПрайс-ли ст	Проводник ЗП6	шт	12,00	1894,56 ---	-- --	22735 ---	-- --	-- --	-- --
18.	С151804-1 996Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	155,00 ---	-- --	1860 ---	-- --	-- --	-- --
19.	СПрайс-ли ст	Кронштейн У3	шт	12,00	5567,78 ---	-- --	66813 ---	-- --	-- --	-- --
20.	СПрайс-ли ст	Лента бандажная СОТ 37	м	49,40	138,60 ---	-- --	6847 ---	-- --	-- --	-- --
21.	СПрайс-ли ст	Скрепа СОТ 36	шт	38,00	31,01 ---	-- --	1178 ---	-- --	-- --	-- --
22.	СПрайс-ли ст	Концевые колпачки РК 99.050	шт	40,00	100,87 ---	-- --	4035 ---	-- --	-- --	-- --
23.	СПрайс-ли ст	Комплект для подключения ПЗ ST 208	шт	5,00	3930,81 ---	-- --	19654 ---	-- --	-- --	-- --
24.	СПрайс-ли ст	Дистанционный бандаж SO 79.1-1	шт	10,00	629,86 ---	-- --	6299 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Подвеска проводов								471407

ИТОГО: 618934 3512 52
9246 1013 4

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	9466
На общестроительные работы	720
Всего накладных расходов:	10186
Итого с накладными	629120

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	31583
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	660703
Итого с временными, 2,8 %	676326
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	686134
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	688428
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	694164
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1792009
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	35841
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1827850
Налог на добавленную стоимость, 12 %	219342
Итого с НДС	2047192
Тендерная скидка	1001207
Итого к оплате	1045985

Заказчик:

Руководитель отдела Д.Малибеков _____

Подрядчик:

Директор ТОО "Энергохолдинг LTD" Р.Акназарова

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района"
Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"

Типовая межведомственная форма № КС 3
Утвержденная постановлением госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994г. №72

Объект: Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с. Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		42	29.05.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС	Всего с учетом НДС, тенге
	С начало года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	17 878 650	4 385 670						2 145 440	20 024 090
Ранее оплаченная сумма	16 050 758	5 898 108						1 926 091	17 976 898
В т.ч. за тек. месяц	1 827 850	660703						219 342	2 047 192
Тендерная скидка									1001207
Итого к оплате								112 070	1 045 985

Заказчик:

Подрядчик:

Счет-фактура № 00000000139 от 26 августа 2015 г.

в дело

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440000132, 040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007648, от 21.11.2012

ИИК поставщика: KZ658210339895905042, в банке Филиал АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор 42 от 29/05/2015 с.Азат

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000440000132, Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120140000304, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120140000304,

ИИК получателя: KZ90070103KSN0912000, в банке Комитет казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство коммунальных эл. сетей с. Азат Енбекшиказ. района Алматинской обл.	шт	1	1 526 694,64	1 526 694,64	12%	183 203,36	1 709 898,00		
Всего по счету:					**1 526 694,64**		**183 203,36**	**1 709 898,00**		

Руководитель: Акназарова Р. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Семенова С. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **120140000304**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1 , тел.: 377-68-10**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

000440000132

Договор (контракт) Договор 42 от 29/05/2015 с.Азат

Номер документа	Дата составления
141	**26.08.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство коммунальных эл. сетей с. Азат Енбекшиказ. района Алматинской обл.			шт	1	1 709 898,00	1 709 898,00
				Итого	1	x	1 709 898,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Ахмет / Ахмеджанов Р.Х.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2015

М.П.

Утвержден
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам
строительсатва и жилищно-коммунального
хозяйства от 02.05.2012г №170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

Наименование строительства, адрес: Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с. Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

Справка КС3

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наим-ие	Источник финансирования код	Организационно-правовая наим-ние	Организационно-правовая код
		42	29.05.2015				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ								налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из графы 1									
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1 (без НДС)			стоимость прочих затрат	на приобрет. мат-лов	на другие дополнительные расходы		
			Строительно монтажные работы	из них в отчет. месяце	из них по монтажу оборудов.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	17 976 898,00									
Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с. Азат Енбекшиказахского района Алматинской области		1 526 694,64							183 203,36	1 709 898,00
Итого:										**1 709 898,00**

Заказчик:

"_____"_____2015год

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____Акназарова Р.Х.

"_____"_____2015 год

4280

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района"

Подрядчик ТОО "Энергохолдинг LTD"

Форма N 2в

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство коммунальных электрических сетей в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные электрические сети в с.Азат

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Оборудование								
1.	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310x950x1740 мм	шт	1,00	323400,00	--	323400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Тпрайс-лист	Шкаф учета электроэнергии типа ШУЭ-11-1Н-NS-08	шт	1,00	102734,61	--	102735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1,00	2263,89	769,89	2264	770	7,42	7
					1386,00	236,48	1386	236	1,03	1
4.	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	шт	1,00	943,80	3,80	944	4	4,00	4
					756,00	2,30	756	2	0,01	0
5.	ТПрайс-лист	Разделитель РЛНДУ-1-10/400У1 с приводом рычажным ПРНЗ	шт	1,00	16250,75	--	16251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-164 -2	Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2 группы /для прокладки заземлителя/	м3	24,50	218,93	--	5364	--	1,54	38
					218,93	--	5364	--	--	--
7.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	24,50	134,10	--	3285	--	0,97	24
					134,10	--	3285	--	--	--
8.	Ц0108-471 -4	Электрод заземления, диаметр 16 мм	шт	15,00	330,10	24,10	4952	362	0,70	11
					116,00	2,50	1740	37	0,01	0
9.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	50,00	61,90	3,30	3095	165	0,14	7
					23,00	0,40	1150	20	0,00	0
10.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,10	218,93	--	1117	--	1,54	8
					218,93	--	1117	--	--	--
11.	Е0101-90-2	Планировка лишнего вручную в грунтах 2 группы	м2	21,76	20,27	--	441	--	0,13	3
					20,27	--	441	--	--	--
12.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы	м3	1,84	134,10	--	247	--	0,97	2
					134,10	--	247	--	--	--
13.	Е0133-117 -1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	2238,10	1743,10	2238	1743	3,00	3
					495,00	454,41	495	454	1,81	2
14.	Е0133-117 -2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,00	4098,19	1460,06	4098	1460	12,10	12
					2191,50	441,68	2192	442	1,90	2
15.	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1,00	2263,89	769,89	2264	770	7,42	7
					1386,00	236,48	1386	236	1,03	1
16.	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	шт	1,00	943,80	3,80	944	4	4,00	4
					756,00	2,30	756	2	0,01	0
17.	ТПрайс-лист	Разделитель РЛНДУ-1-10/400У1 с приводом рычажным ПРНЗ	шт	1,00	16250,75	--	16251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0101-164 -2	Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2	м3	24,50	218,93	--	5364	--	1,54	38

500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		группы /для прокладки заземлителя/			218,93	--	5364	--	--	--
19.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	24,50	134,10	--	3285	--	0,97	24
					134,10	--	3285	--	--	--
20.	Ц0108-471 -4	Электрод заземления, диаметр 16 мм	шт	15,00	330,10	24,10	4952	362	0,70	11
					116,00	2,50	1740	37	0,01	0
21.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	50,00	61,90	3,30	3095	165	0,14	7
					23,00	0,40	1150	20	0,00	0
22.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,10	218,93	--	1117	--	1,54	8
					218,93	--	1117	--	--	--
23.	Е0101-90-2	Планировка лишнего вручную в грунтах 2 группы	м2	21,76	20,27	--	441	--	0,13	3
					20,27	--	441	--	--	--
24.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы	м3	1,84	134,10	--	247	--	0,97	2
					134,10	--	247	--	--	--
25.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	2,94	8010,62	100,65	23583	296	0,97	3
					146,25	38,03	431	112	0,19	1
26.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,28	245,44	3,82	805	13	0,21	1
					37,35	1,44	123	5	0,01	0
		Итого по разделу: Оборудование								532778

ИТОГО:

	532779	6110	224
Накладные расходы :	34213	1603	7
На монтажные работы		14210	
На общестроительные работы		24347	
Всего накладных расходов:		38557	
Итого с накладными		571336	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6762
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	578098
Итого с временными, 2,8 %	581443
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	583543
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	584034
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	585262
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1496760
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	29935
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1526695
Налог на добавленную стоимость, 12 %	183203
Итого с НДС	1709898

Заказчик:

Руководитель отдела Д.Малибеков

Подрядчик:

Директор ТОО "Энергохолдинг LTD" Р.Акназарова

ДЛЯ ФОРМ №2