Утверждена:
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от «02» ноября 2011 года
№ 1277

Акт государственной приемочной комиссии о
приёмке построенного объекта в эксплуатацию в с. Акши

г. Иссык «23» 10 2015 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением Акима Енбекшиказахского района от _____2015г. , о назначении комиссии в составе:

Председателя
Досумбаев А.М. - заместителя акима Енбекшиказахского района Алматинской области;
Заместитель председателя – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Канаев Е,

Членов комиссии представителей:
Заказчика - руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Енбекшиказахского района, Алматинской области - Мәлибеков Д.С.

Генерального подрядчика: Акназарова Райхан Хусаиновна - директор ТОО «Энергохолдинг LTD»

Технический надзор – представитель ТОО «УКС» А. Нурдаулетов

Генерального проектировщика: Зайнулина К. - директор ТОО «Гражданпроект ЗИ»

Местных исполнительных органов, архитектуры и градостроительства:

- **Молдакасымов С. К.** - руководитель отдела архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района.

Сабитов Т. И. - органы государственной противопожарной службы - - руководитель ОЧС Енбекшиказахского района Алматинской области

Жарыкбасов Е.С.- эксплуатационная организация-руководитель РЭС, АО «АЖК» Енбекшиказахского района, Алматинской области .

Айтбаев С.Б. аким сельского округа с. Акши.
Представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора:
Мыкыбаев Ж.С.- начальник отдела коммуникаций Енбекшиказахского района
Смагулов А.М. –руководитель отдела строительства Енбекшиказахского района Алматинкой области

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком: ТОО «Энергохолдинг LTD»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект Строительство коммунальных электрических сетей в с. Акши Енбекшиказахский района .

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено генеральным подрядчиком ТОО «Энергохолдинг LTD» (построено 4 КТПН мощностью 250 кВа и ВЛ 10/0,4 кВ) согласно принятых проектных решений и заключенного договора, на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____ 20 __ года № _____

(наименование органа, вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ от «__» _____ 20 ___ года № _____

_____

(наименование органа выдавшего разрешение)

3

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектной организацией ТОО «Гражданпроект ЗИ»

(наименование проектных организаций)

4. Строительство осуществлялось по проекту Наружные электрические сети 057-11-ЭС.

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена Отделом ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района Алматинской области .

(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

«___» _____ 20 __ года № _____.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2015 г; .

(месяц и год)

окончание работ 15 октября 2015г_____.

(месяц и год)

7. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

1. Журнал производства работ;
2. Акты скрытых работ;
3. Проектно-сметная документация

_____

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект имеет следующие показатели : Строительство коммунальных электрических сетей в с Акши Енбекшиказахского района;

Смонтировано 4 КТПН 250 кВа 10/0,4 кВ;

Смонтировано всего 451 опоры (СВ-95-2а, СВ-105, СВ-105-3,5)

Смонтировано ВЛ 10 кВ проводом АС-50/8-400,0м; СИП -2А 2*16- 2006 м.,СИП 2А 4*25-2000,0м; СИП 2А 4*35-3800м; СИП 2А 4*50 – 4100,0 м; СИП 2А 4*70- 1298 м.

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: строительно-монтажные работы выполнены в соответствии проектных решений.

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом- согласно проекта

12. Сметная стоимость электромонтажных работ по договору № 44 от 29.05.2015г составляет 71 225 820,0 тенге тенге.

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Строительство коммунальных электрических сетей
(наименование объекта (комплекса)
в с.Акши Енбекшиказахский района, Алматинской области .

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии:

Досумбаев Алтай Машикулы _____

Заместитель председателя приемочной комиссии:

Канаев Еркинбек _____

Члены приемочной комиссии:

Малибеков Даурен Сайлаубайович _____

Молдакасымов Семейгазы Кажыбайулы _____

Сабитов Талгат Исагулович _____

Жарыкбасов Едиге Солтанбайович _____

Зайнулина Кунсулу _____

Акназарова Райхан Хусаиновна _____

Мыкыбаев Ж.С. _____

Смагулов А.М. _____

Нурдаулетов А. _____

Айтбаев С.Б. _____

Счет-фактура № 00000000138 от 26 августа 2015 г.

в базе

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440000132, 040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007648, от 21.11.2012

ИИК поставщика: KZ658210339895905042, в банке Филиал АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор 44 от 29/05/2015 с.Акши

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000440000132, Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120140000304, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120140000304,

ИИК получателя: KZ90070103KSN0912000, в банке Комитет казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство коммунальных эл. сетей с. Акши Енбекшиказ. района Алматинской обл.	шт	1	5 842 725,00	5 842 725,00	12%	701 127,00	6 543 852,00		
Всего по счету:					**5 842 725,00**		**701 127,00**	**6 543 852,00**		

Руководитель: Акназарова Р. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Семенова С. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **120140000304**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1 , тел.: 377-68-10**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

000440000132

Договор (контракт) Договор 44 от 29/05/2015 с.Акши

Номер документа	Дата составления
140	26.08.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство коммунальных эл. сетей с. Акши Енбекшиказ. района Алматинской обл.			шт	1	6 543 852,00	6 543 852,00
				Итого	1	x	6 543 852,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2015

М.П.

Утвержден
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам
строительсатва и жилищно-коммунального
хозяйства от 02.05.2012г №170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

Наименование строительства, адрес: Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Справка КС3

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			низационно-правовая	
		номер	дата	наим-ие	код		наим-ние	код
		44	29.05.2015					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ								налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из графы 1									
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1 (без НДС)			стоимость прочих затрат	на приобрет. мат-лов	на другие дополнительные расходы		
			Строительно монтажные работы	из них						
				в отчет. месяце	по монтажу оборудов.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	67 452 852,00									
Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с.Акши Енбекшиказахского района Алматинской области		5 842 725,00							701 127,00	6 543 852,00
Итого:										**6 543 852,00**

Заказчик:

"_____" _____2015год

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергохолдинг LTD" _____Акназарова Р.Х.

"_____" _____2015 год

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Энергохолдинг LTD"

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство коммунальных электрических сетей в с.Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные электрические сети в с.Акши

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	2,94	8010,62	100,65	23583	296	0,97	3
					146,25	38,03	431	112	0,19	1
2.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,28	245,44	3,82	805	13	0,21	1
					37,35	1,44	123	5	0,01	0
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2 группы /для прокладки заземлителя/	м3	24,50	218,93	--	5364	--	1,54	38
					218,93	--	5364	--	--	--
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	24,50	134,10	--	3285	--	0,97	24
					134,10	--	3285	--	--	--
5.	Ц0108-471-4	Электрод заземления, диаметр 16 мм	шт	15,00	330,10	24,10	4952	362	0,70	11
					116,00	2,50	1740	37	0,01	0
6.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	50,00	61,90	3,30	3095	165	0,14	7
					23,00	0,40	1150	20	0,00	0
7.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3	5,10	218,93	--	1117	--	1,54	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений с откосами			218,93	--	1117	--	--	--
8.	Е0101-90-2	Планировка лишнего вручную в грунтах 2 группы	м2	21,76	20,27	--	441	--	0,13	3
					20,27	--	441	--	--	--
9.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы	м3	1,84	134,10	--	247	--	0,97	2
					134,10	--	247	--	--	--
10.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	2,94	8010,62	100,65	23583	296	0,97	3
					146,25	38,03	431	112	0,19	1
11.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,28	245,44	3,82	805	13	0,21	1
					37,35	1,44	123	5	0,01	0
		Итого по разделу:								67278
		Раздел: Оборудование								
12.	75-4-6	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	шт	1,00	761500,00	--	761500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310x950x1740 мм	шт	1,00	323400,00	--	323400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Тпрайс-лист	Шкаф учета электроэнергии типа ШУЭ-11-1Н-NS-08	шт	1,00	102734,61	--	102735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1,00	2263,89	769,89	2264	770	7,42	7
					1386,00	236,48	1386	236	1,03	1
16.	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	шт	1,00	943,80	3,80	944	4	4,00	4
					756,00	2,30	756	2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	ТПрайс-лист	Разделитель РЛНДУ-1-10/400У1 с приводом рычажным ПРНЗ	шт	1,00	16250,75	--	16251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2 группы /для прокладки заземлителя/	м3	24,50	218,93	--	5364	--	1,54	38
					218,93	--	5364	--	--	--
19.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	24,50	134,10	--	3285	--	0,97	24
					134,10	--	3285	--	--	--
20.	Ц0108-471-4	Электрод заземления, диаметр 16 мм	шт	15,00	330,10	24,10	4952	362	0,70	11
					116,00	2,50	1740	37	0,01	0
21.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	50,00	61,90	3,30	3095	165	0,14	7
					23,00	0,40	1150	20	0,00	0
22.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,10	218,93	--	1117	--	1,54	8
					218,93	--	1117	--	--	--
23.	Е0101-90-2	Планировка лишнего вручную в грунтах 2 группы	м2	21,76	20,27	--	441	--	0,13	3
					20,27	--	441	--	--	--
24.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы	м3	1,84	134,10	--	247	--	0,97	2
					134,10	--	247	--	--	--
25.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	2,94	8010,62	100,65	23583	296	0,97	3
					146,25	38,03	431	112	0,19	1
26.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,28	245,44	3,82	805	13	0,21	1
					37,35	1,44	123	5	0,01	0
27.	75-4-6	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	шт	1,00	761500,00	--	761500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Тпрайс-лист	Шкаф учета электроэнергии типа ШУЭ-11-1Н-NS-08	шт	1,00	102734,61	--	102735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1,00	2263,89	769,89	2264	770	7,42	7
					1386,00	236,48	1386	236	1,03	1
30.	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	шт	1,00	943,80	3,80	944	4	4,00	4
					756,00	2,30	756	2	0,01	0
		Итого по разделу: Оборудование								2117425

ИТОГО:

	2184703	3525	216
	32634	941	4

Накладные расходы :

На монтажные работы	10448
На общестроительные работы	25786
Всего накладных расходов:	36235
Итого с накладными	2220937

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9169
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2230106
Итого с временными, 2,8 %	2234642
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	2237490
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2238156
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2239821
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	5728162
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	114563
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5842725
Налог на добавленную стоимость, 12 %	701127
Итого с НДС	6543852

Заказчик:

Руководитель отдела Д.Малибеков _____

Подрядчик:

Директор ТОО "Энергохолдинг LTD" Р.Акназарова

Счет-фактура № 00000000115 от 24 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440000132, 040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007648, от 21.11.2012

ИИК поставщика: KZ658210339895905042, в банке Филиал АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор 44 от 29/05/2015 с.Акши

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000440000132, Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120140000304, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120140000304,

ИИК получателя: KZ90070103KSN0912000, в банке Комитет казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство коммунальных эл. сетей с. Акши Енбекшиказ. района Алматинской обл.	шт	1	27 191 071,43	27 191 071,43	12%	3 262 928,57	30 454 000,00		
Всего по счету:					**27 191 071,43**		**3 262 928,57**	**30 454 000,00**		

Руководитель: Акназарова Р. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Семенова С. В

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района**	**120140000304**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1 , тел.: 377-68-10**	**000440000132**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор 44 от 29/05/2015 с.Акши

Номер документа	Дата составления
116	**24.07.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство коммунальных эл. сетей с. Акши Енбекшиказ. района Алматинской обл.			шт	1	30 454 000,00	30 454 000,00
				Итого	1	x	30 454 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2015

М.П.

Утвержден
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам
строительсатва и жилищно-коммунального
хозяйства от 02.05.2012г №170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

Наименование строительства, адрес: Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Справка КС3

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			
		номер	дата	наим-ие	код	низационно-правовая	
						наим-ние	код
		44	29.05.2015				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ								налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из графы 1									
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1 (без НДС)			стоимость прочих затрат	на приобрет. мат-лов	на другие дополнительные расходы		
			Строительно монтажные работы	из них						
				в отчет. месяце	по монтажу оборудов.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	60 909 000,00									
Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с.Акши Енбекшиказахского района Алматинской области		27 191 071,43							3 262 928,57	30 454 000,00
Итого:										**30 454 000,00**

Заказчик:

"_____" _____2015год

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергохолдинг LTD" _____ Акназарова Р.Х.

"_____" _____2015 год

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района"

Подрядчик ТОО "Энергохолдинг LTD"

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство коммунальных электрических сетей в с.Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные электрические сети в с.Акши

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Опоры ВЛ-10кВ										
1.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	3155,76	1990,26	6312	3981	5,98	12		
					985,50	549,90	1971	1100	2,29	5		
2.	Е0133-103 -6	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	1,00	5510,24	3385,11	5510	3385	11,70	12		
					1881,00	936,18	1881	936	3,89	4		
3.	Е0133-103 -5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	1,00	3565,97	2082,09	3566	2082	7,75	8		
					1271,25	587,77	1271	588	2,42	2		
4.	Е0133-103 -4	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	5,00	1889,91	953,91	9450	4770	4,55	23		
					751,50	269,87	3758	1349	1,14	6		
5.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	9,00	459,29	301,79	4134	2716	0,91	8		
					157,50	83,25	1418	749	0,30	3		
6.	СПрайс-лист	Болт Б5	шт	21,00	432,22	--	9077	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс-ли Траверса ТМ6		шт	3,00	3989,54	--	11969	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
8.	СПрайс-ли Траверса ТМ7		шт	6,00	4959,00	--	29754	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс-ли Траверса ТМ8		шт	1,00	4959,00	--	4959	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс-ли Надставка ТС2		шт	11,00	12104,02	--	133144	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс-ли Хомут Х1		шт	14,00	522,18	--	7310	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс-ли Хомут Х3		шт	12,00	535,56	--	6427	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс-ли Хомут Х7		шт	6,00	420,92	--	2526	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс-ли Хомут Х8		шт	2,00	427,62	--	855	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс-ли Кронштейн У1		шт	5,00	2076,57	--	10383	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс-ли Стяжка Г1		шт	9,00	1033,47	--	9301	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс-ли Проводник ЗП1		м	30,50	426,78	--	13017	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
18.	С151804-2 91прим.	Изоляторы штыревые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	45,00	446,00	--	20070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С151804-1 332Изм.	Изолятор колпачок К-6	шт.	45,00	12,00	--	540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С151804-1 416Изм.	Узлы крепления провода	шт.	45,00	381,00	--	17145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	109,00	85,40	0,20	9309	22	0,40	44
					70,90	--	7728	--	--	--
22.	С151804-1 997Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,00	163,00	--	2282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С151804-2 000Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	83,00	113,00	--	9379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151804-2 447Изм.	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	348,00	--	4176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-347-1	Подвеска натяжная на подвесных изоляторах	шт	15,00	2942,00	--	44130	--	3,00	45
					473,00	--	7095	--	--	--
26.	СПрайс-лист	Ошиновка для ВЛ	м	14,00	273,46	--	3828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151804-1 530Изм.	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,00	145,00	--	725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С151804-1 369Изм.	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,00	128,00	--	512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С151804-1 629Изм.	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,00	133,00	--	266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс-лист	Накладка ОГ2	шт	4,00	820,50	--	3282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПрайс-лист	Накладка ОГ5	шт	2,00	482,43	--	965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СПрайс-лист	Кронштейн РА1	шт	2,00	3035,56	--	6071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	СПрайс-ли	Кронштейн РА2	шт	2,00	954,81	--	1910	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
34.	СПрайс-ли	Кронштейн РА3	шт	4,00	2153,56	--	8614	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
35.	СПрайс-ли	Кронштейн РА4	шт	2,00	415,90	--	832	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
36.	СПрайс-ли	Кронштейн РА5	шт	2,00	426,36	--	853	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
37.	СПрайс-ли	Кронштейн РА7	шт	4,00	2428,45	--	9714	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
38.	СПрайс-ли	Крюк SOT 39	шт	16,00	452,41	--	7238	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
39.	СПрайс-ли	Крюк SOT 29	шт	19,00	413,55	--	7858	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
40.	СПрайс-ли	Лента бандажная COT 37	м	44,80	138,60	--	6209	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
41.	СПрайс-ли	Скрепа COT 36	шт	32,00	31,01	--	992	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
42.	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	145,00	85,40	0,20	12383	29	0,40	58
					70,90	--	10280	--	--	--
43.	СПрайс-ли	Зажим натяжной SO 118.425	шт	16,00	1265,69	--	20251	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
44.	СПрайс-ли	Зажим натяжной SO 157.1	шт	3,00	233,86	--	702	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
45.	СПрайс-ли	Зажим поддерживающий SO 140	шт	16,00	1115,51	--	17848	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс-ли	Зажим заземляющий SM 2.24	шт	16,00	1328,08	--	21249	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
47.	С151607-4 8	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00 --	-- --	570 --	-- --	-- --	-- --
48.	СПрайс-ли ст	Проводник ЗП6	шт	8,00	1894,56 --	-- --	15156 --	-- --	-- --	-- --
49.	СПрайс-ли ст	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	16,00	461,00 --	-- --	7376 --	-- --	-- --	-- --
50.	С151804-1 996Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,00	155,00 --	-- --	1240 --	-- --	-- --	-- --
51.	СПрайс-ли ст	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	70,00	469,22 --	-- --	32845 --	-- --	-- --	-- --
52.	СПрайс-ли ст	Комплект для подключения ПЗ ST 208	шт	1,00	3930,81 --	-- --	3931 --	-- --	-- --	-- --
53.	СПрайс-ли ст	Дистанционный бандаж SO 79.1-1	шт	1,00	629,86 --	-- --	630 --	-- --	-- --	-- --
54.	СПрайс-ли ст	Концевые колпачки РК 99.050	шт	4,00	100,87 --	-- --	403 --	-- --	-- --	-- --
55.	СПрайс-ли ст	Бандаж пластиковый PER 15	шт	1,00	10,09 --	-- --	10 --	-- --	-- --	-- --
56.	СПрайс-ли ст	Кронштейн У4	шт	8,00	2459,00 --	-- --	19672 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Опоры ВЛ-10кВ								588859
		Раздел: Опоры ВЛИ-0,4кВ								
57.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	51,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	78240 25819	44790 12567	3,06 1,03	156 53
58.	Е0133-103	Установка одностоечных	опора	23,00	3155,76	1990,26	72582	45776	5,98	138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/			985,50	549,90	22666	12648	2,29	53
59.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2,00	459,29	301,79	919	604	0,91	2
					157,50	83,25	315	167	0,30	1
60.	СПрайс-лист	Стяжка Г4	шт	2,00	980,33	--	1961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	СПрайс-лист	Крюк SOT 21.1	шт	23,00	838,69	--	19290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	СПрайс-лист	Крюк SOT 21.16	шт	51,00	769,95	--	39267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	СПрайс-лист	Крюк SOT 29	шт	30,00	413,55	--	12407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	СПрайс-лист	Крюк SOT 39	шт	1,00	452,41	--	452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	СПрайс-лист	Крюк накручивающийся PD 2.2	шт	22,00	805,07	--	17711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	СПрайс-лист	Крюк накручивающийся PD 2.3	шт	24,00	876,05	--	21025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	422,00	85,40	0,20	36039	84	0,40	169
					70,90	--	29920	--	--	--
68.	СПрайс-лист	Зажим поддерживающий SO 140	шт	65,00	1115,51	--	72508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	СПрайс-лист	Зажим натяжной SO 118.425	шт	17,00	1265,69	--	21517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	СПрайс-лист	Зажим натяжной SO 118.1202	шт	12,00	2737,22	--	32847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	СПрайс-лист	Зажим натяжной SO 157.1	шт	33,00	233,86	--	7717	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ст			--	--	--	--	--	--
72.	СПрайс-ли	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	116,00	469,22	--	54429	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
73.	СПрайс-ли	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	83,00	461,00	--	38263	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
74.	СПрайс-ли	Зажим заземляющий SM 2.24	шт	83,00	1328,08	--	110230	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
75.	С151607-4 8	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,01	493900,00	--	2958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	СПрайс-ли	Проводник ЗП6	шт	23,00	1894,56	--	43575	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
77.	С151804-1 996Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,00	155,00	--	2015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	СПрайс-ли	Кронштейн У3	шт	22,00	5567,78	--	122491	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
79.	СПрайс-ли	Кронштейн У4	шт	1,00	2459,00	--	2459	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
80.	СПрайс-ли	Лента бандажная СОТ 37	м	80,60	138,60	--	11171	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
81.	СПрайс-ли	Скрепа СОТ 36	шт	62,00	31,01	--	1922	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
82.	СПрайс-ли	Концевые колпачки РК 99.050	шт	40,00	100,87	--	4035	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
83.	СПрайс-ли	Концевые колпачки РК 99.095	шт	32,00	100,87	--	3228	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
84.	СПрайс-ли	Комплект для подключения ПЗ ST 208	шт	8,00	3930,81	--	31447	--	--	--
		ст								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
85.	СПрайс-лист	Дистанционный бандаж SO 79.1-1	шт	8,00	629,86	--	5039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	СПрайс-лист	Бандаж пластиковый PER 15	шт	20,00	10,09	--	202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Ц0108-289-2	Заземление одиночное опоры железобетонной	шт	166,00	1265,00	--	209990	--	3,00	498
					540,00	--	89640	--	--	--
88.	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	415,00	107,30	3,50	44530	1452	0,18	75
					32,40	0,40	13446	166	0,00	1
		Итого по разделу: Опоры ВЛИ-0,4кВ								1122465
		Раздел: Подвеска проводов								
89.	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов более 35 мм2	1км	0,20	41504,56	31105,06	8301	6221	51,10	10
					9157,50	6414,57	1832	1283	22,72	5
90.	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	0,12	165875,00	--	20281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	2,40	7259,41	4310,78	17423	10346	16,10	39
					2745,00	1169,46	6588	2807	4,45	11
92.	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	1км	0,50	5096,44	752,81	2548	376	24,40	12
					4140,00	276,75	2070	138	1,35	1
		Итого по разделу: Подвеска проводов								48552
		Раздел: Опоры ВЛ-10кВ								
93.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3,00	3155,76	1990,26	9467	5971	5,98	18
					985,50	549,90	2956	1650	2,29	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	Е0133-103 -6	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	1,00	5510,24	3385,11	5510	3385	11,70	12
					1881,00	936,18	1881	936	3,89	4
95.	Е0133-103 -5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	1,00	3565,97	2082,09	3566	2082	7,75	8
					1271,25	587,77	1271	588	2,42	2
96.	Е0133-103 -4	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	5,00	1889,91	953,91	9450	4770	4,55	23
					751,50	269,87	3758	1349	1,14	6
97.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	11,00	459,29	301,79	5052	3320	0,91	10
					157,50	83,25	1732	916	0,30	3
98.	СПрайс-ли ст	Болт Б5	шт	21,00	432,22	--	9077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	СПрайс-ли ст	Траверса ТМ3	шт	1,00	3323,01	--	3323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	СПрайс-ли ст	Траверса ТМ6	шт	4,00	3989,54	--	15958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	СПрайс-ли ст	Траверса ТМ7	шт	6,00	4959,00	--	29754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	СПрайс-ли ст	Траверса ТМ8	шт	1,00	4959,00	--	4959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	СПрайс-ли ст	Надставка ТС2	шт	8,00	12104,02	--	96832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	СПрайс-ли ст	Хомут Х1	шт	16,00	522,18	--	8355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	СПрайс-ли ст	Хомут Х3	шт	12,00	535,56	--	6427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	СПрайс-ли ст	Хомут Х7	шт	6,00	420,92	--	2526	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
107.	СПрайс-ли ст	Хомут Х8	шт	2,00	427,62	--	855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	СПрайс-ли ст	Кронштейн У1	шт	6,00	2076,57	--	12459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	СПрайс-ли ст	Стяжка Г1	шт	11,00	1033,47	--	11368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	СПрайс-ли ст	Проводник ЗП1	м	32,20	426,78	--	13742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С151804-2 91прим.	Изоляторы штыревые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	52,00	446,00	--	23192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С151804-1 332Изм.	Изолятор колпачок К-6	шт.	52,00	12,00	--	624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С151804-1 416Изм.	Узлы крепления провода	шт.	52,00	381,00	--	19812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	120,00	85,40	0,20	10248	24	0,40	48
					70,90	--	8508	--	--	--
115.	С151804-1 997Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,00	163,00	--	2608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С151804-2 000Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	92,00	113,00	--	10396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С151804-2 447Изм.	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	348,00	--	4176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Ц0108-347-1	Подвеска натяжная на подвесных изоляторах	шт	18,00	2942,00	--	52956	--	3,00	54
					473,00	--	8514	--	--	--
119.	СПрайс-ли ст	Ошиновка для ВЛ	м	14,00	273,46	--	3828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120.	С151804-1 530Изм.	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,00	145,00 ---	-- --	1015 ---	-- --	-- --	-- --
121.	С151804-1 369Изм.	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,00	128,00 ---	-- --	640 ---	-- --	-- --	-- --
122.	С151804-1 629Изм.	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,00	133,00 ---	-- --	266 ---	-- --	-- --	-- --
123.	СПрайс-ли ст	Накладка ОГ2	шт	4,00	820,50 ---	-- --	3282 ---	-- --	-- --	-- --
124.	СПрайс-ли ст	Накладка ОГ5	шт	2,00	482,43 ---	-- --	965 ---	-- --	-- --	-- --
125.	СПрайс-ли ст	Кронштейн РА1	шт	2,00	3035,56 ---	-- --	6071 ---	-- --	-- --	-- --
126.	СПрайс-ли ст	Крюк SOT 39	шт	14,00	452,41 ---	-- --	6334 ---	-- --	-- --	-- --
127.	СПрайс-ли ст	Крюк SOT 29	шт	16,00	413,55 ---	-- --	6617 ---	-- --	-- --	-- --
128.	СПрайс-ли ст	Лента бандажная СОТ 37	м	44,40	138,60 ---	-- --	6154 ---	-- --	-- --	-- --
129.	СПрайс-ли ст	Скрепа СОТ 36	шт	32,00	31,01 ---	-- --	992 ---	-- --	-- --	-- --
130.	Ц0108-82- 1	Установка зажимов	шт	127,00	85,40 --- 70,90	0,20 --- --	10846 --- 9004	25 --- --	0,40 --- --	51 --- --
131.	СПрайс-ли ст	Зажим натяжной SO 118.425	шт	14,00	1265,69 ---	-- --	17720 ---	-- --	-- --	-- --
132.	СПрайс-ли ст	Зажим натяжной SO 157.1	шт	2,00	233,86 ---	-- --	468 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133.	СПрайс-листа	Зажим поддерживающий SO 140	шт	14,00	1115,51 --	-- --	15617 --	-- --	-- --	-- --
134.	СПрайс-листа	Зажим заземляющий SM 2.24	шт	15,00	1328,08 --	-- --	19921 --	-- --	-- --	-- --
135.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00 --	-- --	535 --	-- --	-- --	-- --
136.	СПрайс-листа	Проводник ЗП6	шт	7,00	1894,56 --	-- --	13262 --	-- --	-- --	-- --
137.	СПрайс-листа	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	15,00	461,00 --	-- --	6915 --	-- --	-- --	-- --
138.	С151804-1996Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,00	155,00 --	-- --	1085 --	-- --	-- --	-- --
139.	СПрайс-листа	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	60,00	469,22 --	-- --	28153 --	-- --	-- --	-- --
140.	СПрайс-листа	Комплект для подключения ПЗ ST 208	шт	1,00	3930,81 --	-- --	3931 --	-- --	-- --	-- --
141.	СПрайс-листа	Дистанционный бандаж SO 79.1-1	шт	1,00	629,86 --	-- --	630 --	-- --	-- --	-- --
142.	СПрайс-листа	Концевые колпачки PK 99.050	шт	4,00	100,87 --	-- --	403 --	-- --	-- --	-- --
143.	СПрайс-листа	Бандаж пластиковый PER 15	шт	1,00	10,09 --	-- --	10 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Опоры ВЛ-10кВ								528352
		Раздел: Опоры ВЛИ-0,4кВ								
144.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	39,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	59830 19744	34251 9610	3,06 1,03	119 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	26,00	3155,76	1990,26	82050	51747	5,98	155
					985,50	549,90	25623	14297	2,29	60
146.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2,00	459,29	301,79	919	604	0,91	2
					157,50	83,25	315	167	0,30	1
147.	СПрайс-листа	Стяжка Г4	шт	2,00	980,33	--	1961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	СПрайс-листа	Крюк SOT 21.1	шт	26,00	838,69	--	21806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	СПрайс-листа	Крюк SOT 21.16	шт	39,00	769,95	--	30028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	СПрайс-листа	Крюк SOT 29	шт	12,00	413,55	--	4963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	СПрайс-листа	Крюк SOT 39	шт	1,00	452,41	--	452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	СПрайс-листа	Крюк накручивающийся PD 2.2	шт	12,00	805,07	--	9661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	СПрайс-листа	Крюк накручивающийся PD 2.3	шт	6,00	876,05	--	5256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	308,00	85,40	0,20	26303	62	0,40	123
					70,90	--	21837	--	--	--
155.	СПрайс-листа	Зажим поддерживающий SO 140	шт	55,00	1115,51	--	61353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	СПрайс-листа	Зажим натяжной SO 118.425	шт	21,00	1265,69	--	26579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	СПрайс-листа	Зажим натяжной SO 118.1202	шт	6,00	2737,22	--	16423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158.	СПрайс-ли ст	Зажим натяжной SO 157.1	шт	6,00	233,86 / --	-- / --	1403 / --	-- / --	-- / --	-- / --
159.	СПрайс-ли ст	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	58,00	469,22 / --	-- / --	27215 / --	-- / --	-- / --	-- / --
160.	СПрайс-ли ст	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	71,00	461,00 / --	-- / --	32731 / --	-- / --	-- / --	-- / --
161.	СПрайс-ли ст	Зажим заземляющий SM 2.24	шт	65,00	1328,08 / --	-- / --	86325 / --	-- / --	-- / --	-- / --
162.	С151607-4 8	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,01	493900,00 / --	-- / --	2530 / --	-- / --	-- / --	-- / --
163.	СПрайс-ли ст	Проводник ЗП6	шт	26,00	1894,56 / --	-- / --	49259 / --	-- / --	-- / --	-- / --
164.	С151804-1 996Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,00	155,00 / --	-- / --	4030 / --	-- / --	-- / --	-- / --
165.	СПрайс-ли ст	Лента бандажная СОТ 37	м	33,80	138,60 / --	-- / --	4685 / --	-- / --	-- / --	-- / --
166.	СПрайс-ли ст	Скрепа СОТ 36	шт	26,00	31,01 / --	-- / --	806 / --	-- / --	-- / --	-- / --
167.	СПрайс-ли ст	Концевые колпачки РК 99.050	шт	56,00	100,87 / --	-- / --	5649 / --	-- / --	-- / --	-- / --
168.	СПрайс-ли ст	Комплект для подключения ПЗ ST 208	шт	5,00	3930,81 / --	-- / --	19654 / --	-- / --	-- / --	-- / --
169.	СПрайс-ли ст	Дистанционный бандаж SO 79.1-1	шт	5,00	629,86 / --	-- / --	3149 / --	-- / --	-- / --	-- / --
170.	СПрайс-ли ст	Бандаж пластиковый PER 15	шт	18,00	10,09 / --	-- / --	182 / --	-- / --	-- / --	-- / --
171.	Ц0108-289	Заземление одиночное опоры	шт	150,00	1265,00	--	189750	--	3,00	450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	железобетонной			540,00	--	81000	--	--	--
172.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	375,00	107,30	3,50	40238	1312	0,18	68
					32,40	0,40	12150	150	0,00	1
		Итого по разделу: Опоры ВЛИ-0,4кВ								815189
		Раздел: Подвеска проводов								
173.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов более 35 мм2	1км	0,20	41504,56	31105,06	8163	6117	51,10	10
					9157,50	6414,57	1801	1262	22,72	4
174.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	2,12	7259,41	4310,78	15354	9117	16,10	34
					2745,00	1169,46	5806	2473	4,45	9
175.	Е0133-108 -2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	1км	0,25	5096,44	752,81	1274	188	24,40	6
					4140,00	276,75	1035	69	1,35	0
		Итого по разделу: Подвеска проводов								24790
		Раздел: Опоры ВЛ-10кВ								
176.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4,00	3155,76	1990,26	12623	7961	5,98	24
					985,50	549,90	3942	2200	2,29	9
177.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	4836,53	3187,28	4837	3187	9,00	9
					1476,00	878,40	1476	878	3,63	4
178.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	9,00	1534,11	878,23	13807	7904	3,06	28
					506,25	246,42	4556	2218	1,03	9
179.	Е0133-103 -5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	2,00	3565,97	2082,09	7132	4164	7,75	16
					1271,25	587,77	2542	1176	2,42	5
180.	Е0133-103 -4	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10	опора	6,00	1889,91	953,91	11339	5723	4,55	27
					751,50	269,87	4509	1619	1,14	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кВ								
181.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	17,00	459,29	301,79	7808	5130	0,91	15
					157,50	83,25	2678	1415	0,30	5
182.	СПрайс-лист	Болт Б5	шт	21,00	432,22	--	9077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	СПрайс-лист	Надставка ТС2	шт	10,00	12104,02	--	121040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	СПрайс-лист	Оголовок ОГ1	шт	2,00	2002,51	--	4005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	СПрайс-лист	Хомут Х2	шт	2,00	535,56	--	1071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	СПрайс-лист	Хомут Х3	шт	12,00	535,56	--	6427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	СПрайс-лист	Хомут Х7	шт	3,00	420,92	--	1263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	СПрайс-лист	Хомут Х8	шт	1,00	427,62	--	428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	СПрайс-лист	Проводник ЗП1	м	33,70	426,78	--	14382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	С151804-291прим.	Изоляторы штыревые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	122,00	446,00	--	54412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	С151804-1 332Изм.	Изолятор колпачок К-6	шт.	110,00	12,00	--	1320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	С151804-1 334Изм.	Изолятор колпачок К-9	шт.	12,00	12,00	--	144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	С151804-1 416Изм.	Узлы крепления провода	шт.	122,00	381,00	--	46482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194.	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	192,00	85,40	0,20	16397	38	0,40	77
					70,90	--	13613	--	--	--
195.	С151804-1997Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,00	163,00	--	4890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	С151804-2000Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	156,00	113,00	--	17628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	С151804-2447Изм.	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	348,00	--	2088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	Ц0108-347-1	Подвеска натяжная на подвесных изоляторах	шт	18,00	2942,00	--	52956	--	3,00	54
					473,00	--	8514	--	--	--
199.	СПрайс-лист	Ошиновка для ВЛ	м	6,00	273,46	--	1641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	С151804-1530Изм.	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,00	145,00	--	725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	С151804-1369Изм.	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,00	128,00	--	384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	С151804-1629Изм.	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,00	133,00	--	266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	СПрайс-лист	Накладка ОГ2	шт	6,00	820,50	--	4923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	СПрайс-лист	Накладка ОГ5	шт	3,00	482,43	--	1447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	СПрайс-лист	Крюк SOT 39	шт	16,00	452,41	--	7238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	СПрайс-лист	Крюк SOT 29	шт	16,00	413,55	--	6617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207.	СПрайс-ли ст	Лента бандажная СОТ 37	м	44,80	138,60 ---	-- --	6209 ---	-- --	-- --	-- --
208.	СПрайс-ли ст	Скрепа СОТ 36	шт	16,00	31,01 ---	-- --	496 ---	-- --	-- --	-- --
209.	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	138,00	85,40 70,90	0,20 --	11785 9784	28 --	0,40 --	55 --
210.	СПрайс-ли ст	Зажим натяжной SO 118.1202	шт	16,00	2737,22 ---	-- --	43796 ---	-- --	-- --	-- --
211.	СПрайс-ли ст	Зажим натяжной SO 157.1	шт	2,00	233,86 ---	-- --	468 ---	-- --	-- --	-- --
212.	СПрайс-ли ст	Зажим поддерживающий SO 140	шт	16,00	1115,51 ---	-- --	17848 ---	-- --	-- --	-- --
213.	СПрайс-ли ст	Зажим заземляющий SM 2.24	шт	16,00	1328,08 ---	-- --	21249 ---	-- --	-- --	-- --
214.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00 ---	-- --	570 ---	-- --	-- --	-- --
215.	СПрайс-ли ст	Проводник ЗП6	шт	8,00	1894,56 ---	-- --	15156 ---	-- --	-- --	-- --
216.	СПрайс-ли ст	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	16,00	461,00 ---	-- --	7376 ---	-- --	-- --	-- --
217.	С151804-1996Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,00	155,00 ---	-- --	1240 ---	-- --	-- --	-- --
218.	СПрайс-ли ст	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	64,00	469,22 ---	-- --	30030 ---	-- --	-- --	-- --
219.	СПрайс-ли ст	Комплект для подключения ПЗ ST 208	шт	1,00	3930,81 ---	-- --	3931 ---	-- --	-- --	-- --
220.	СПрайс-ли	Дистанционный бандаж SO 79.1-1	шт	1,00	629,86	--	630	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
221.	СПрайс-ли ст	Концевые колпачки РК 99.095	шт	4,00	100,87 --	-- --	403 --	-- --	-- --	-- --
222.	СПрайс-ли ст	Бандаж пластиковый PER 15	шт	1,00	10,09 --	-- --	10 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Опоры ВЛ-10кВ								595995
		Раздел: Опоры ВЛИ-0,4кВ								
223.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	55,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	84376 27844	48303 13553	3,06 1,03	168 57
224.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	14,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	44181 13797	27864 7699	5,98 2,29	84 32
225.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	4836,53 1476,00	3187,28 878,40	4837 1476	3187 878	9,00 3,63	9 4
226.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	7,00	459,29 157,50	301,79 83,25	3215 1102	2113 583	0,91 0,30	6 2
227.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,35	18200,00 --	-- --	6370 --	-- --	-- --	-- --
228.	СПрайс-ли ст	Стяжка Г4	шт	7,00	980,33 --	-- --	6862 --	-- --	-- --	-- --
229.	СПрайс-ли ст	Крюк SOT 21.1	шт	19,00	838,69 --	-- --	15935 --	-- --	-- --	-- --
230.	СПрайс-ли ст	Крюк SOT 21.16	шт	42,00	769,95	--	32338	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
231.	СПрайс-ли ст	Крюк SOT 29	шт	9,00	413,55	--	3722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	СПрайс-ли ст	Крюк SOT 39	шт	7,00	452,41	--	3167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	СПрайс-ли ст	Крюк накручивающийся PD 2.2	шт	8,00	805,07	--	6441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	СПрайс-ли ст	Крюк накручивающийся PD 2.3	шт	3,00	876,05	--	2628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	264,00	85,40	0,20	22546	53	0,40	106
					70,90	--	18718	--	--	--
236.	СПрайс-ли ст	Зажим поддерживающий SO 140	шт	53,00	1115,51	--	59122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	СПрайс-ли ст	Зажим натяжной SO 118.425	шт	8,00	1265,69	--	10126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	СПрайс-ли ст	Зажим натяжной SO 118.1202	шт	22,00	2737,22	--	60219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	СПрайс-ли ст	Зажим натяжной SO 157.1	шт	2,00	233,86	--	468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	СПрайс-ли ст	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	39,00	469,22	--	18299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	СПрайс-ли ст	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	65,00	461,00	--	29965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	СПрайс-ли ст	Зажим заземляющий SM 2.24	шт	65,00	1328,08	--	86325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00	--	2352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244.	СПрайс-ли ст	Проводник ЗП6	шт	16,00	1894,56	--	30313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	С151804-1 996Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,00	155,00	--	1550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	СПрайс-ли ст	Лента бандажная СОТ 37	м	32,00	138,60	--	4435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	СПрайс-ли ст	Скрепа СОТ 36	шт	24,00	31,01	--	744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	СПрайс-ли ст	Концевые колпачки РК 99.050	шт	8,00	100,87	--	807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	СПрайс-ли ст	Концевые колпачки РК 99.095	шт	36,00	100,87	--	3631	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	СПрайс-ли ст	Комплект для подключения ПЗ ST 208	шт	5,00	3930,81	--	19654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	СПрайс-ли ст	Дистанционный бандаж SO 79.1-1	шт	5,00	629,86	--	3149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	СПрайс-ли ст	Бандаж пластиковый PER 15	шт	12,00	10,09	--	121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	Ц0108-289 -2	Заземление одиночное опоры железобетонной	шт	184,00	1265,00	--	232760	--	3,00	552
					540,00	--	99360	--	--	--
254.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	460,00	107,30	3,50	49358	1610	0,18	83
					32,40	0,40	14904	184	0,00	1
		Итого по разделу: Опоры ВЛИ-0,4кВ								850015
		Раздел: Подвеска проводов								
255.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью	1км	1,03	41504,56	31105,06	42888	32142	51,10	53
					9157,50	6414,57	9463	6628	22,72	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механизмов сечением проводов более 35 мм2								
256.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	2,97	7259,41	4310,78	21560	12803	16,10	48
					2745,00	1169,46	8153	3473	4,45	13
257.	Е0133-108 -2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	1км	0,85	5096,44	752,81	4332	640	24,40	21
					4140,00	276,75	3519	235	1,35	1
258.	СПрайс-лист	Провод самонесущий без несущего элемента с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена сечением СИП-2А 4х70	м	1985,50	311,57	--	618614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	СПрайс-лист	Провод самонесущий без несущего элемента с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена сечением СИП-2А 4х50	м	856,90	225,27	--	193033	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	СПрайс-лист	Провод самонесущий без несущего элемента с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена сечением СИП-2А 2х16	м	888,25	38,85	--	34511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Подвеска проводов								914938
		Раздел: Оборудование								
261.	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	шт	1,00	323400,00	--	323400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
262.	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1,00	2263,89	769,89	2264	770	7,42	7
					1386,00	236,48	1386	236	1,03	1
263.	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	шт	1,00	943,80	3,80	944	4	4,00	4
					756,00	2,30	756	2	0,01	0
264.	ТПрайс-ли	Разделитель РЛНДУ-1-10/400У1 с	шт	2,00	16250,75	--	32501	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	приводом рычажным ПРНЗ			--	--	--	--	--	--
265.	Е0101-164 -2	Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2 группы /для прокладки заземлителя/	м3	23,85	218,93 218,93	-- --	5221 5221	-- --	1,54 --	37 --
266.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	24,50	134,10 134,10	-- --	3285 3285	-- --	0,97 --	24 --
267.	Ц0108-471 -4	Электрод заземления, диаметр 16 мм	шт	15,00	330,10 116,00	24,10 2,50	4952 1740	362 37	0,70 0,01	11 0
268.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	50,00	61,90 23,00	3,30 0,40	3095 1150	165 20	0,14 0,00	7 0
269.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,10	218,93 218,93	-- --	1117 1117	-- --	1,54 --	8 --
270.	Е0101-90-2	Планировка лишнего вручную в грунтах 2 группы	м2	21,76	20,27 20,27	-- --	441 441	-- --	0,13 --	3 --
271.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы	м3	1,84	134,10 134,10	-- --	247 247	-- --	0,97 --	2 --
272.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	2,94	8010,62 146,25	100,65 38,03	23583 431	296 112	0,97 0,19	3 1
273.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,28	245,44 37,35	3,82 1,44	805 123	13 5	0,21 0,01	1 0
		Итого по разделу: Оборудование								401856
		Раздел: Опоры ВЛ-10кВ								
274.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	9467 2956	5971 1650	5,98 2,29	18 7
275.	Е0133-103	Установка одностоечных	опора	2,00	1534,11	878,23	3068	1756	3,06	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/			---	---	---	---	---	---
					506,25	246,42	1012	493	1,03	2
276.	Е0133-103 -6	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	2,00	5510,24	3385,11	11020	6770	11,70	23
					---	---	---	---	---	---
					1881,00	936,18	3762	1872	3,89	8
277.	Е0133-103 -5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	1,00	3565,97	2082,09	3566	2082	7,75	8
					---	---	---	---	---	---
					1271,25	587,77	1271	588	2,42	2
278.	Е0133-103 -4	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	9,00	1889,91	953,91	17009	8585	4,55	41
					---	---	---	---	---	---
					751,50	269,87	6764	2429	1,14	10
279.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	14,00	459,29	301,79	6430	4225	0,91	13
					---	---	---	---	---	---
					157,50	83,25	2205	1166	0,30	4
280.	СПрайс-лист	Надставка ТС2	шт	13,00	12104,02	--	157352	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
281.	СПрайс-лист	Стяжка Г1	шт	14,00	1033,47	--	14469	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
282.	СПрайс-лист	Проводник ЗП1	м	44,50	426,78	--	18992	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
283.	С151804-291прим.	Изоляторы штыревые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	89,00	446,00	--	39694	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
284.	С151804-1332Изм.	Изолятор колпачок К-6	шт.	89,00	12,00	--	1068	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
285.	С151804-1416Изм.	Узлы крепления провода	шт.	89,00	381,00	--	33909	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
286.	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	192,00	85,40	0,20	16397	38	0,40	77
					---	---	---	---	---	---
					70,90	--	13613	--	--	--
287.	С151804-1997Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	29,00	163,00	--	4727	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288.	С151804-2 000Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	151,00	113,00	--	17063	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
289.	С151804-2 447Изм.	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	348,00	--	4176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
290.	Ц0108-347 -1	Подвеска натяжная на подвесных изоляторах	шт	24,00	2942,00	--	70608	--	3,00	72
					473,00	--	11352	--	--	--
291.	СПрайс-лист	Ошиновка для ВЛ	м	14,00	273,46	--	3828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
292.	С151804-1 530Изм.	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,00	145,00	--	1450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
293.	С151804-1 369Изм.	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,00	128,00	--	1024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
294.	С151804-1 629Изм.	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,00	133,00	--	532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
295.	СПрайс-лист	Накладка ОГ2	шт	4,00	820,50	--	3282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
296.	СПрайс-лист	Накладка ОГ5	шт	2,00	482,43	--	965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297.	СПрайс-лист	Крюк SOT 39	шт	42,00	452,41	--	19001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298.	СПрайс-лист	Крюк SOT 29	шт	25,00	413,55	--	10339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
299.	СПрайс-лист	Лента бандажная СОТ 37	м	54,90	138,60	--	7609	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	СПрайс-лист	Скрепа СОТ 36	шт	60,00	31,01	--	1860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301.	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	213,00	85,40	0,20	18190	43	0,40	85
					70,90	--	15102	--	--	--
302.	СПрайс-ли ст	Зажим натяжной SO 118.425	шт	18,00	1265,69	--	22782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	СПрайс-ли ст	Зажим натяжной SO 118.1202	шт	24,00	2737,22	--	65693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
304.	СПрайс-ли ст	Зажим натяжной SO 157.1	шт	4,00	233,86	--	935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
305.	СПрайс-ли ст	Зажим поддерживающий SO 140	шт	21,00	1115,51	--	23426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
306.	СПрайс-ли ст	Зажим заземляющий SM 2.24	шт	21,00	1328,08	--	27890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
307.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00	--	855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	СПрайс-ли ст	Проводник ЗП6	шт	12,00	1894,56	--	22735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
309.	СПрайс-ли ст	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	21,00	461,00	--	9681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
310.	С151804-1996Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	155,00	--	1860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
311.	СПрайс-ли ст	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	92,00	469,22	--	43168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
312.	СПрайс-ли ст	Комплект для подключения ПЗ ST 208	шт	1,00	3930,81	--	3931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
313.	СПрайс-ли ст	Дистанционный бандаж SO 79.1-1	шт	1,00	629,86	--	630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
314.	СПрайс-ли	Концевые колпачки РК 99.095	шт	4,00	100,87	--	403	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
315.	СПрайс-ли ст	Бандаж пластиковый PER 15	шт	1,00	10,09 --	-- --	10 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Опоры ВЛ-10кВ								721096
		Раздел: Опоры ВЛИ-0,4кВ								
316.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	57,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	87444 28856	50059 14046	3,06 1,03	174 59
317.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	15,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	47336 14782	29854 8249	5,98 2,29	90 34
318.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	4836,53 1476,00	3187,28 878,40	4837 1476	3187 878	9,00 3,63	9 4
319.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	7,00	459,29 157,50	301,79 83,25	3215 1102	2113 583	0,91 0,30	6 2
320.	СПрайс-ли ст	Стяжка Г4	шт	7,00	980,33 --	-- --	6862 --	-- --	-- --	-- --
321.	СПрайс-ли ст	Крюк SOT 21.1	шт	20,00	838,69 --	-- --	16774 --	-- --	-- --	-- --
322.	СПрайс-ли ст	Крюк SOT 21.16	шт	57,00	769,95 --	-- --	43887 --	-- --	-- --	-- --
323.	СПрайс-ли ст	Крюк SOT 29	шт	24,00	413,55 --	-- --	9925 --	-- --	-- --	-- --
324.	СПрайс-ли ст	Крюк SOT 39	шт	7,00	452,41 --	-- --	3167 --	-- --	-- --	-- --
325.	СПрайс-ли ст	Крюк накручивающийся PD 2.2	шт	12,00	805,07 --	-- --	9661 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
326.	СПрайс-ли ст	Крюк накручивающийся PD 2.3	шт	26,00	876,05 ---	-- --	22777 ---	-- --	-- --	-- --
327.	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	405,00	85,40 70,90	0,20 --	34587 28715	81 --	0,40 --	162 --
328.	СПрайс-ли ст	Зажим поддерживающий SO 140	шт	75,00	1115,51 ---	-- --	83663 ---	-- --	-- --	-- --
329.	СПрайс-ли ст	Зажим натяжной SO 118.425	шт	11,00	1265,69 ---	-- --	13923 ---	-- --	-- --	-- --
330.	СПрайс-ли ст	Зажим натяжной SO 118.1202	шт	17,00	2737,22 ---	-- --	46533 ---	-- --	-- --	-- --
331.	СПрайс-ли ст	Зажим натяжной SO 157.1	шт	22,00	233,86 ---	-- --	5145 ---	-- --	-- --	-- --
332.	СПрайс-ли ст	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	86,00	469,22 ---	-- --	40353 ---	-- --	-- --	-- --
333.	СПрайс-ли ст	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	89,00	461,00 ---	-- --	41029 ---	-- --	-- --	-- --
334.	СПрайс-ли ст	Зажим заземляющий SM 2.24	шт	89,00	1328,08 ---	-- --	118199 ---	-- --	-- --	-- --
335.	С151804-1 996Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,00	155,00 ---	-- --	2480 ---	-- --	-- --	-- --
336.	СПрайс-ли ст	Скрепа СОТ 36	шт	54,00	31,01 ---	-- --	1674 ---	-- --	-- --	-- --
337.	СПрайс-ли ст	Концевые колпачки РК 99.050	шт	16,00	100,87 ---	-- --	1614 ---	-- --	-- --	-- --
338.	СПрайс-ли ст	Концевые колпачки РК 99.095	шт	32,00	100,87 ---	-- --	3228 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339.	СПрайс-лист	Комплект для подключения ПЗ ST 208	шт	6,00	3930,81	--	23585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
340.	СПрайс-лист	Дистанционный бандаж SO 79.1-1	шт	6,00	629,86	--	3779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
341.	СПрайс-лист	Бандаж пластиковый PER 15	шт	14,00	10,09	--	141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
342.	Ц0108-289-2	Заземление одиночное опоры железобетонной	шт	180,00	1265,00	--	227700	--	3,00	540
					540,00	--	97200	--	--	--
343.	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	450,00	107,30	3,50	48285	1575	0,18	81
					32,40	0,40	14580	180	0,00	1
		Итого по разделу: Опоры ВЛИ-0,4кВ								951803
		Раздел: Подвеска проводов								
344.	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов более 35 мм2	1км	0,53	41504,56	31105,06	22136	16589	51,10	27
					9157,50	6414,57	4884	3421	22,72	12
345.	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	2,72	7259,41	4310,78	19746	11725	16,10	44
					2745,00	1169,46	7466	3181	4,45	12
346.	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	1км	0,32	5096,44	752,81	1631	241	24,40	8
					4140,00	276,75	1325	89	1,35	0
347.	СПрайс-лист	Провод самонесущий без несущего элемента с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена сечением СИП-2А 4х70	м	1954,15	311,57	--	608847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Подвеска проводов								652359
	ИТОГО:						8216272	558961		5521
							958903	149941		612
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

==========

На монтажные работы	701168
На общестроительные работы	399064
Всего накладных расходов:	1100232
Итого с накладными	9316504

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	537636
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9854140
Итого с временными, 2,8 %	10120091
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	10287059
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10326116
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10423758
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	26657920
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	533158
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27191071
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3262929
Итого с НДС	30454000

Заказчик:

Руководитель отдела Д.Малибеков _____

Подрядчик:

Директор ТОО "Энергохолдинг LTD" Р.Акназарова

Счет-фактура № 00000000202 от 9 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440000132, 040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007648, от 21.11.2012

ИИК поставщика: KZ658210339895905042, в банке Филиал АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор 44 от 29/05/2015 с.Акши

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000440000132, Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120140000304, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120140000304,

ИИК получателя: KZ90070103KSN0912000, в банке Комитет казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство коммунальных эл. сетей с. Акши Енбекшиказ. района Алматинской обл.	шт	1	3 368 721,43	3 368 721,43	12%	404 246,57	3 772 968,00		
Всего по счету:					**3 368 721,43**		**404 246,57**	**3 772 968,00**		

Руководитель: Акназарова Р. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Семенова С. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района** — **120140000304**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1 , тел.: 377-68-10** — **000440000132**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 44 от 29/05/2015 с.Акши

Номер документа	Дата составления
208	09.10.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство коммунальных эл. сетей с. Акши Енбекшиказ. района Алматинской обл.			шт	1	3 772 968,00	3 772 968,00
				Итого	1	x	3 772 968,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.10.2015

М.П.

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района"
Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"

Типовая межведомственная форма № КС 3
Утвержденная постановлением госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994г. №72

Объект: Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2015г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		44	29.05.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС	Всего с учетом НДС, тенге
	С начало года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	66 941 560	25 662 190						8 032 990	74 974 550
Ранее оплаченная сумма	60225728	21918559						7 227 088	67 452 852
В т.ч. за тек. месяц	6 715 801	2 542 388						805 897	7 521 698
Тендерная скидка									3 748 730
Итого к оплате								404247	3 772 968

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Энергохолдинг LTD"

Договор №44 от 29 мая 2015 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство коммунальных электрических сетей в с.Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные электрические сети в с.Акши

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Оборудование								
1.	Е0133-117 -1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	2238,10	1743,10	2238	1743	3,00	3
					495,00	454,41	495	454	1,81	2
2.	Е0133-117 -2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,00	4098,19	1460,06	4098	1460	12,10	12
					2191,50	441,68	2192	442	1,90	2
3.	75-4-6	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	шт	1,00	761500,00	--	761500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310x950x1740 мм	шт	1,00	323400,00	--	323400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Тпрайс-лист	Шкаф учета электроэнергии типа ШУЭ-11-1Н-NS-08	шт	1,00	102734,61	--	102735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	2,00	2263,89	769,89	4528	1540	7,42	15
					1386,00	236,48	2772	473	1,03	2
7.	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	шт	2,00	943,80	3,80	1888	8	4,00	8
					756,00	2,30	1512	5	0,01	0
8.	ТПрайс-лист	Разделитель РЛНДУ-1-10/400У1 с приводом рычажным ПРНЗ	шт	2,00	16250,75	--	32501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2 группы /для прокладки заземлителя/	м3	24,50	218,93	--	5364	--	1,54	38
					218,93	--	5364	--	--	--
10.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	24,50	134,10	--	3285	--	0,97	24
					134,10	--	3285	--	--	--
11.	Ц0108-471-4	Электрод заземления, диаметр 16 мм	шт	15,00	330,10	24,10	4952	362	0,70	11
					116,00	2,50	1740	37	0,01	0
12.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	50,00	61,90	3,30	3095	165	0,14	7
					23,00	0,40	1150	20	0,00	0
13.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,10	218,93	--	1117	--	1,54	8
					218,93	--	1117	--	--	--
14.	Е0101-90-2	Планировка лишнего вручную в грунтах 2 группы	м2	21,76	20,27	--	441	--	0,13	3
					20,27	--	441	--	--	--
15.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы	м3	1,84	134,10	--	247	--	0,97	2
					134,10	--	247	--	--	--
16.	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	2238,10	1743,10	2238	1743	3,00	3
					495,00	454,41	495	454	1,81	2
17.	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным	шт	1,00	4098,19	1460,06	4098	1460	12,10	12
					2191,50	441,68	2192	442	1,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0101-164 -2	Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2 группы /для прокладки заземлителя/	м3	0,65	218,93 218,93	-- --	142 142	-- --	1,54 --	1 --
		Итого по разделу: Оборудование								2497091

ИТОГО: 2497091 16434 199
32802 4597 19

Накладные расходы :

На монтажные работы	27543
На общестроительные работы	11974
Всего накладных расходов:	39517
Итого с накладными	2536608

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	5780
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2542388
Итого с временными, 2,8 %	2545247
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	2547042
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2547462
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2548512
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	6584118
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	131683
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6715801
Налог на добавленную стоимость, 12 %	805897
Итого с НДС	7521698
Тендерная скидка	3748730
Итого к оплате	3772968

Заказчик:

Руководитель отдела Д.Малибеков

Подрядчик:

Директор ТОО "Энергохолдинг LTD" Р.Акназарова