Утверждена:
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от «02» ноября 2011 года
№ 1277

Акт государственной приемочной комиссии о
приёмке построенного объекта в эксплуатацию в с. Достык

г. Иссык «30» 09 2015 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением Акима Енбекшиказахского района от 2015г. , о назначении комиссии в составе:

Председателя
Досумбаев А.М. - заместителя акима Енбекшиказахского района Алматинской области;
Заместитель председателя – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Канаев Е,

Членов комиссии представителей:
Заказчика - руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Енбекшиказахского района, Алматинской области - Мәлибеков Д.С.

Генерального подрядчика: Акназарова Райхан Хусаиновна - директор ТОО «Энергохолдинг LTD»

Технический надзор – представитель ТОО «УКС» А. Нурдаулетов

Генерального проектировщика: Абитов Е.А. - директор ТОО «Есик Саулет»

Местных исполнительных органов, архитектуры и градостроительства:

- **Молдакасымов С. К.** - руководитель отдела архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района.

Сабитов Т. И. - органы государственной противопожарной службы - - руководитель ОЧС Енбекшиказахского района Алматинской области

Жарыкбасов Е.С.- эксплуатационная организация-руководитель РЭС, АО «АЖК» Енбекшиказахского района, Алматинской области .

Самсыбеков Е.А.. аким сельского округа с.Достык.
Представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора:
Мыкыбаев Ж.С.- начальник отдела коммуникаций Енбекшиказахского района
Смагулов А.М. –руководитель отдела строительства Енбекшиказахского района Алматинкой области

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (совместно с подрядчиком)
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект Строительство коммунальных электрических сетей в с. Достык, Енбекшиказахский района .

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено генеральным подрядчиком ТОО «Энергохолдинг LTD» (построено 1 КТПН 250 кВа и ВЛ 10/0,4 кВ согласно заключенного договора, на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____ 20 __ года № _____

(наименование органа, вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ от «__» _____ 20 ___ года № _____

_____

(наименование органа выдавшего разрешение)

3

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектной организации ТОО «Есик Саулет»

(наименование проектных организаций)

4. Строительство осуществлялось по проекту Наружные электрические сети шифр рабочего проекта 1/14-112-ЭС .

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена Отделом ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района Алматинской области .

(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

«___» _____ 20 __ года № _____.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2015 г; .

(месяц и год)

окончание работ 15 сентября 2015 г; .

(месяц и год)

7. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

1. Журнал производства работ;
2. Акты скрытых работ;
3. Проектно-сметная документация

_____

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект комплекс имеет следующие показатели : Строительство коммунальных электрических сетей в с Достык Енбекшиказахского района смонтировано:

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: смонтировано 1 КТПН мощностью 250 кВа, установлены опоры : СВ 95-2А- 4 шт; СВ 105-3,6- 72 шт, СВ-110-5 – 2шт.

Смонтированы ВЛ и проложены кабельные линии:
КЛ АСБ -3х70мм2 – 20,0м, СИП 4 4х25 – 20м, СИП 4 4х50 - 785м, СИП 4 4*70 – 1176м, СИП 4 4*95- 995 м, СИП 3 1*50-20 – 15м.

. (краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту ТП 10/0,4 кВ 1 единицы;

фактически ТП 10/0,4 кВ 1 единицы.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом «Строительство коммунальных электрических сетей в с. Достык Енбекшиказахского района. Наружние электрические сети, шифр пректа1/14-112-ЭС

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

12. Стоимость выполняемых работ по договору составляет 16 100 192 тенге. Работы выполнены по утвержденной проектно-сметной документации.

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Строительство коммунальных электрических сетей
(наименование объекта (комплекса)
в с.Достык Енбекшиказахский района, Алматинской области.

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии:

Досумбаев Алтай Машикулы

Заместитель председателя приемочной комиссии:

Канаев Еркинбек

Члены приемочной комиссии:

Малибеков Даурен Сайлаубайович

Молдакасымов Семейгазы Кажыбайулы

Сабитов Талгат Исагулович

Жарыкбасов Едиге Солтанбайович

Абитов Е.А.

Акназарова Райхан Хусаиновна

Мыкыбаев Ж.С.

Смагулов А.М.

Нурдаулетов А.

Самсыбеков Е.А..

Счет-фактура № 00000000121 от 24 июля 2015 г.

✓ в базе

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440000132, 040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007648, от 21.11.2012

ИИК поставщика: KZ658210339895905042, в банке Филиал АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор 40 от 29/05/2015 с.Достык

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000440000132, Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120140000304, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120140000304,

ИИК получателя: KZ90070103KSN0912000, в банке Комитет казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство коммунальных эл. сетей с. Достык Енбекшиказ. района Алматинской обл.	шт	1	6 145 535,71	6 145 535,71	12%	737 464,29	6 883 000,00		
Всего по счету:					**6 145 535,71**		**737 464,29**	**6 883 000,00**		

Руководитель: Акназарова Р. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Семенова С. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района**	**120140000304**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1 , тел.: 377-68-10**	**000440000132**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор 40 от 29/05/2015 с.Достык	

Номер документа	Дата составления
122	**24.07.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство коммунальных эл. сетей с. Достык Енбекшиказ. района Алматинской обл.			шт	1	6 883 000,00	6 883 000,00
				Итого	1	x	6 883 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2015

М.П.

Утвержден
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам
строительсатва и жилищно-коммунального
хозяйства от 02.05.2012г №170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

Наименование строительства, адрес: Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с.Достык Енбекшиказахского района Алматинской области

Справка КС3

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				
		номер	дата	наим-ие	код		низационно-правовая	
							наим-ние	код
		40	29.05.2015					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ								налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из графы 1									
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1 (без НДС)			стоимость прочих затрат	на приобрет. мат-лов	на другие дополнительные расходы		
			Строительно монтажные работы	из них						
				в отчет. месяце	по монтажу оборудов.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	13 767 000,00									
Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с.Достык Енбекшиказахского района Алматинской области		6 145 535,71							737 464,29	6 883 000,00
Итого:										**6 883 000,00**

Заказчик:

_____

"_____" _____2015год

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____Акназарова Р.Х.

"_____" _____2015 год

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Энергохолдинг LTD"

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство коммунальных электрических сетей в с.Достык Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные электрические сети в с.Достык

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кабельная линия 10кВ								
1.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	1,62	294,75	--	477	--	1,89	3
					294,75	--	477	--	--	--
2.	С143008-92	Песок природный	м3	0,54	1370,00	--	740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	9,00	36,70	27,80	330	250	0,06	1
					8,80	6,90	79	62	0,04	0
4.	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	11,00	11,20	7,90	123	87	0,02	0
					3,30	2,00	36	22	0,01	0
5.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	9,00	32,40	23,70	292	213	0,06	1
					8,60	5,90	77	53	0,03	0
6.	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	11,00	18,80	14,20	207	156	0,03	0
					4,50	3,50	50	39	0,02	0
7.	С143006-6	Кирпич и камни керамические	1000шт	0,05	12200,00	--	549	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75			--	--	--	--	--	--
8.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,18	134,10	--	158	--	0,97	1
					134,10	--	158	--	--	--
9.	Е0101-174 -2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	0,44	99,84	--	44	--	0,62	0
					99,84	--	44	--	--	--
10.	Е010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами	м3	0,44	32,30	32,30	14	14	--	--
					--	6,46	--	3	0,14	0
11.	Ц0108-156 -1	Короб неразъемный	шт	1,00	3960,20	78,20	3960	78	7,00	7
					799,00	20,30	799	20	0,12	0
12.	С151803-2 7	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб угловой горизонтальный, У1093 У3	шт	1,00	1330,00	--	1330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	9,00	31,50	7,50	284	68	0,12	1
					19,80	1,60	178	14	0,01	0
14.	Ц0108-147 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	м	5,00	34,00	4,60	170	23	0,16	1
					24,80	0,80	124	4	0,00	0
15.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	6,00	60,40	15,60	362	94	0,24	1
					38,70	3,80	232	23	0,02	0
16.	СПрайс	Кабель АпВв-10 кв 3х50мм2	м	20,00	685,59	--	13712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс	Муфта соединительная с фиксатором ф110	шт	1,00	257,07	--	257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс	Держатель расстояний	шт	2,00	327,21	--	654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Двухстенная труба ДКс, l 3м, ф	шт	2,00	2427,65	--	4855	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кабельная линия 10кВ								28519
		Раздел: Воздушная линия с изолированными проводами 0,4кВ ВЛИ								
20.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	2,31	7259,41	4310,78	16769	9958	16,10	37
					2745,00	1169,46	6341	2701	4,45	10
21.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	7,55	846,00	--	6386	--	5,15	39
					846,00	--	6386	--	--	--
22.	С151803-207	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 95-10-16-МА УХЛЗ	шт	32,00	279,00	--	8928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Воздушная линия с изолированными проводами 0,4кВ ВЛИ								32084
		Раздел: Кабельная линия 0,4кВ								
23.	Е0101-162 -2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	4,30	294,75	--	1267	--	1,89	8
					294,75	--	1267	--	--	--
24.	С143008-92	Песок природный	м3	1,44	1370,00	--	1973	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	12,00	36,70	27,80	440	334	0,06	1
					8,80	6,90	106	83	0,04	0
26.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	123,00	11,20	7,90	1378	972	0,02	2
					3,30	2,00	406	246	0,01	1
27.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	12,00	32,40	23,70	389	284	0,06	1
					8,60	5,90	103	71	0,03	0
28.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	123,00	18,80	14,20	2312	1747	0,03	4
					4,50	3,50	554	431	0,02	2
29.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/,	1000шт	0,17	12200,00	--	2013	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		250x120x65 мм, М-75			--	--	--	--	--	--
30.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,25	134,10	--	436	--	0,97	3
					134,10	--	436	--	--	--
31.	Е0101-174 -2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	1,05	99,84	--	105	--	0,62	1
					99,84	--	105	--	--	--
32.	Е010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами	м3	1,05	32,30	32,30	34	34	--	--
					--	6,46	--	7	0,14	0
33.	Ц0108-156 -1	Короб неразъемный	шт	3,00	3960,20	78,20	11881	235	7,00	21
					799,00	20,30	2397	61	0,12	0
34.	С151803-2 7	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб угловой горизонтальный, У1093 У3	шт	3,00	1330,00	--	3990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	12,00	31,50	7,50	378	90	0,12	1
					19,80	1,60	238	19	0,01	0
36.	Ц0108-147 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	м	43,00	34,00	4,60	1462	198	0,16	7
					24,80	0,80	1066	34	0,00	0
37.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	12,00	60,40	15,60	725	187	0,24	3
					38,70	3,80	464	46	0,02	0
38.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	58,00	45,00	6,70	2610	389	0,19	11
					32,20	1,60	1868	93	0,01	1
39.	С151601-5 47	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,08	609000,00	--	48720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151601-5 46	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,06	486000,00	--	26730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СПрайс	Муфта соединительная с фиксатором ф110	шт	2,00	257,07	--	514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	СПрайс	Держатель расстояний	шт	4,00	327,21	--	1309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СПрайс	Двухстенная труба ДКс, l 3м, ф	шт	4,00	2427,65	--	9711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	СПрайс	Концевая муфта с наконечником до 1кВ 4ПБКвттп	шт	4,00	4032,26	--	16129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СПрайс	Концевая муфта с наконечником до 1кВ 4ПБКвттп	шт	6,00	5324,52	--	31947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0108-165 -2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	4,00	2300,70	1439,00	9203	5756	5,00	20
					844,00	317,00	3376	1268	1,84	7
47.	Ц0108-165 -3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	6,00	2815,00	1781,00	16890	10686	6,00	36
					1008,00	393,99	6048	2364	2,29	14
48.	СПрайс	Соединительная муфта до 1кВ КВТп	шт	1,00	3375,77	--	3376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СПрайс	Соединительная муфта до 1кВ КВТп	шт	1,00	4163,56	--	4164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Ц0108-167 -2	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	1,00	1679,10	3,10	1679	3	7,00	7
					1175,00	--	1175	--	--	--
51.	Ц0108-167 -3	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	шт	1,00	1909,80	3,80	1910	4	8,00	8
					1406,00	2,30	1406	2	0,01	0
		Итого по разделу: Кабельная линия 0,4кВ								203673
		Раздел: Концевая опора 10кВ двухстоечная Кр10-3,2с								
52.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
53.	Е0133-118	Монтаж контура заземления опор ВЛ	м шин	1,00	53,87	12,24	54	12	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	0,38-10 кВ								
					29,25	2,25	29	2	0,01	0
54.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности , бетону стен, опор	м2	3,96	245,44	3,82	972	15	0,21	1
					37,35	1,44	148	6	0,01	0
55.	Ц0108-305 -1	Хомут на опоре	шт	2,00	410,80	377,00	822	754	--	--
					33,80	83,30	68	167	0,48	1
56.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,01	846,00	--	9	--	5,15	0
					846,00	--	9	--	--	--
57.	СПрайс	Траверсы ТМ73	шт	1,00	4252,02	--	4252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	СПрайс	Траверсы ТМs60а	шт	1,00	1165,80	--	1166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	СПрайс	Накладка ОГ52	шт	1,00	257,42	--	257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	СПрайс	Хомут Х51	шт	2,00	247,05	--	494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	СПрайс	Крепление подкоса У52	шт	2,00	1553,48	--	3107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	СПрайс	Проводник заземления ЗП21	шт	2,00	222,17	--	444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00	119700,00	--	503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,01	846,00	--	8	--	5,15	0
					846,00	--	8	--	--	--
65.	Ц0108-144 -5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	шт	11,00	33,00	--	363	--	0,18	2
					32,60	--	359	--	--	--
66.	СПрайс	зажим плашечный SL37.2	шт	5,00	317,54	--	1588	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
67.	СПрайс	Кожух защитный SP15	шт	5,00	137,86	--	689	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	СПрайс	изолятор штырьевой SDI37	шт	4,00	3076,89	--	12308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	СПрайс	вязка спиральная SO115.5073	комплект	5,00	5315,19	--	26576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С151804-1530Изм.	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,00	145,00	--	435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	СПрайс	изолятор натяжной SDI90.150	шт	3,00	3646,31	--	10939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	СПрайс	зажим натяжной SO255	шт	3,00	3450,75	--	10352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	СПрайс	зажим прокалывающий	шт	3,00	1151,63	--	3455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1,00	2263,89	769,89	2264	770	7,42	7
					1386,00	236,48	1386	236	1,03	1
75.	Ц0108-57-2	Привод с одной тягой, червячный	шт	1,00	1013,60	18,60	1014	19	4,00	4
					808,00	4,50	808	5	0,03	0
76.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,01	846,00	--	8	--	5,15	0
					846,00	--	8	--	--	--
77.	Ц0108-305-1	Хомут на опоре	шт	4,00	410,80	377,00	1643	1508	--	--
					33,80	83,30	135	333	0,48	2
78.	СПрайс	Разъединитель РЛНД 1-10/400У1	шт	1,00	14028,27	--	14028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	СПрайс	Привод разъединителя ПРН3-10У1	шт	1,00	1969,49	--	1969	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	Ц0108-305 -2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	12,00	814,40	648,00	9773	7776	1,00	12
					164,00	144,00	1968	1728	0,84	10
81.	СПрайс	Кронштейн КМ1	шт	1,00	585,32	--	585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,06	119700,00	--	7182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С151804-2 450Изм.	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-120Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	384,00	--	2304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	СПрайс	Кронштейн РА1	шт	1,00	2228,28	--	2228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	СПрайс	Кронштейн РА2	шт	1,00	458,16	--	458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	СПрайс	ВАЛ привода РА3	шт	3,00	2339,89	--	7020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	СПрайс	Кронштейн РА5	шт	1,00	321,68	--	322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	СПрайс	Хомут Х7	шт	2,00	210,08	--	420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	СПрайс	Хомут Х8	шт	2,00	175,53	--	351	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	СПрайс	заземляющий проводник ЗП1	м	4,50	191,42	--	861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	СПрайс	Траверсы ТМ96и	шт	1,00	5286,52	--	5287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	СПрайс	Шина Ши2	шт	3,00	211,12	--	633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,01	119700,00	--	1149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей Упор УП50, масса до 0,1 т	т	0,00	154400,00	--	154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	СПрайс	Зажимы для подключения СИП к голому проводу SE20	шт	3,00	1061,79	--	3185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,05	846,00	--	46	--	5,15	0
					846,00	--	46	--	--	--
97.	СПрайс	зажим плашечный SL4.25	шт	9,00	411,86	--	3707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	СПрайс	Кожух защитный SP15	шт	9,00	137,86	--	1241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С151804-1530Изм.	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,00	145,00	--	435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	СПрайс	изолятор натяжной SDI90.150	шт	3,00	3646,31	--	10939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	СПрайс	зажим натяжной SO255	шт	3,00	3450,75	--	10352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	СПрайс	ОПН SGA1012	шт	3,00	9404,12	--	28212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Ц0108-164-8	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	шт	2,00	7278,30	5341,00	14557	10682	9,00	18
					1890,00	1179,03	3780	2358	6,84	14
104.	СПрайс	Концевая муфта для кабелей 10кВ НОТР3.1201RL	шт	2,00	15952,15	--	31904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	СПрайс	Скрепа СОТ36	шт	3,00	39,04	--	117	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
106.	СПрайс	Бандажная лента СОТ37	м	5,10	175,87	--	897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	СПрайс	Дистанционный бандаж SO75.100или SO79.1	шт	3,00	798,85	--	2397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Концевая опора 10кВ двухстоечная Кр10-3,2с								249592
		Раздел: Промежуточная одноцепная железобетонная одностоечная опора 0,4кВ П1								
108.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	27,00	1534,11	878,23	41421	23712	3,06	83
					506,25	246,42	13669	6653	1,03	28
109.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности , бетону стен, опор	м2	53,46	245,44	3,82	13121	204	0,21	11
					37,35	1,44	1997	77	0,01	0
110.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	27,00	53,87	12,24	1454	330	0,18	5
					29,25	2,25	790	61	0,01	0
111.	Е0133-27- 2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,04	846,00	--	34	--	5,15	0
					846,00	--	34	--	--	--
112.	Ц0108-144 -5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	шт	54,00	33,00	--	1782	--	0,18	10
					32,60	--	1760	--	--	--
113.	Ц0108-305 -2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	27,00	814,40	648,00	21989	17496	1,00	27
					164,00	144,00	4428	3888	0,84	23
114.	СПрайс	Крюк SOT21.01	шт	27,00	939,82	--	25375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	СПрайс	Зажим пОддерживающий SO130	шт	27,00	1039,34	--	28062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	СПрайс	Зажим прокалывающийй SliP22.127	шт	27,00	584,97	--	15794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	СПрайс	Зажим заземляющий SM2.24 или SM2.21	шт	27,00	536,94	--	14497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00	--	790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Промежуточная одноцепная железобетонная одностоечная опора 0,4кВ П1								164321
		Раздел: Опора железобетонная двухцепная анкерная концевая двухстоечная К2								
119.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	3155,76	1990,26	6312	3981	5,98	12
					985,50	549,90	1971	1100	2,29	5
120.	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 6-10кВ анкерных плит подпятников объемом до 0,2 м3	шт	4,00	459,29	301,79	1837	1207	0,91	4
					157,50	83,25	630	333	0,30	1
121.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности , бетону стен, опор	м2	7,92	245,44	3,82	1944	30	0,21	2
					37,35	1,44	296	11	0,01	0
122.	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	2,00	53,87	12,24	108	24	0,18	0
					29,25	2,25	58	5	0,01	0
123.	Ц0108-521-1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	шт	9,00	302,70	11,70	2724	105	1,00	9
					167,00	2,30	1503	21	0,01	0
124.	Ц0108-61-1	Предохранитель	шт	15,00	276,50	18,60	4148	279	1,00	15
					200,00	4,50	3000	68	0,03	0
125.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,06	846,00	--	51	--	5,15	0
					846,00	--	51	--	--	--
126.	СПрайс	Ограничитель пренапряжения SE46.128-5	шт	12,00	3364,37	--	40372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	СПрайс	Мачтовый рубильник SZ56	шт	9,00	27515,45	--	247639	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
128.	СПрайс	Комплект для подключения ST208	шт	1,00	4986,25	--	4986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	СПрайс	Монтажная рейка РЕК49	шт	9,00	3643,89	--	32795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	СПрайс	Предохранители ППН33	шт	15,00	155,49	--	2332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	СПрайс	Дистанционный бандаж SO75.100или SO79.1	шт	72,00	798,85	--	57517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Опора железобетонная двухцепная анкерная концевая двухстоечная К2								402765
		Раздел: Опора железобетонная одноцепная анкерная концевая двухстоечная К3								
132.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	8,00	3155,76	1990,26	25246	15922	5,98	48
					985,50	549,90	7884	4399	2,29	18
133.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 6-10кВ анкерных плит подпятников объемом до 0,2 м3	шт	16,00	459,29	301,79	7349	4829	0,91	15
					157,50	83,25	2520	1332	0,30	5
134.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности , бетону стен, опор	м2	31,68	245,44	3,82	7776	121	0,21	7
					37,35	1,44	1183	46	0,01	0
135.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	8,00	53,87	12,24	431	98	0,18	1
					29,25	2,25	234	18	0,01	0
136.	Е0133-27- 2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,13	846,00	--	112	--	5,15	1
					846,00	--	112	--	--	--
137.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,08	147100,00	--	11149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С151607-4 8	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00	--	277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139.	СПрайс	заземляющий проводник ЗП6	м	8,00	224,59	--	1797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,09	846,00	--	76	--	5,15	0
					846,00	--	76	--	--	--
141.	Ц0108-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	шт	24,00	33,00	--	792	--	0,18	4
					32,60	--	782	--	--	--
142.	Ц0108-305-2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	8,00	814,40	648,00	6515	5184	1,00	8
					164,00	144,00	1312	1152	0,84	7
143.	СПрайс	Крюк SOT21.01	шт	8,00	939,82	--	7519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	СПрайс	Бандаж пластиковый ремешок PER 15	шт	16,00	12,78	--	205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	СПрайс	Зажим прокалывающийй SliP22.127	шт	8,00	584,97	--	4680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	СПрайс	зажим плашечный SL37.2	шт	8,00	317,54	--	2540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	СПрайс	Зажим заземляющий SM2.24 или SM2.21	шт	8,00	536,94	--	4296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	СПрайс	Зажим анкерный SO234s	шт	10,00	1897,62	--	18976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	СПрайс	Концевые колпачки PK99.2595	м	32,00	112,30	--	3593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Ц0108-521-1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	шт	4,00	302,70	11,70	1211	47	1,00	4
					167,00	2,30	668	9	0,01	0
151.	Ц0108-61-	Предохранитель	шт	15,00	276,50	18,60	4148	279	1,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
					200,00	4,50	3000	68	0,03	0
152.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,02	846,00	--	19	--	5,15	0
					846,00	--	19	--	--	--
153.	СПрайс	Ограничитель пренапряжения SE46.128-5	шт	8,00	3364,37	--	26915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	СПрайс	Скоба для подключения ST208.1	шт	1,00	4986,25	--	4986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	СПрайс	Мачтовый рубильник SZ56	шт	4,00	27515,45	--	110062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	СПрайс	Предохранители ППН33	шт	15,00	155,49	--	2332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Опора железобетонная одноцепная анкерная концевая двухстоечная К3								253000
		Раздел: Угловая анкерная одноцепная железобетонная трехстоечная опора 0,4кВ УА3								
157.	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	4836,53	3187,28	9673	6375	9,00	18
					1476,00	878,40	2952	1757	3,63	7
158.	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 6-10кВ анкерных плит подпятников объемом до 0,2 м3	шт	6,00	459,29	301,79	2756	1811	0,91	5
					157,50	83,25	945	500	0,30	2
159.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности , бетону стен, опор	м2	11,88	245,44	3,82	2916	45	0,21	3
					37,35	1,44	444	17	0,01	0
160.	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	2,00	53,87	12,24	108	24	0,18	0
					29,25	2,25	58	5	0,01	0
161.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,02	846,00	--	17	--	5,15	0
					846,00	--	17	--	--	--
162.	Ц0108-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до	шт	13,00	33,00	--	429	--	0,18	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		70 мм2			32,60	--	424	--	--	--
163.	Ц0108-305 -2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	4,00	814,40	648,00	3258	2592	1,00	4
					164,00	144,00	656	576	0,84	3
164.	СПрайс	Крюк SOT21.01	шт	2,00	939,82	--	1880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	СПрайс	Крюк SOT29.10	шт	2,00	524,85	--	1050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	СПрайс	Бандажная лента СОТ37	м	6,00	175,87	--	1055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	СПрайс	Скрепа СОТ36	шт	4,00	39,04	--	156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	СПрайс	Анкерный зажим SO234s	шт	4,00	1897,62	--	7590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	СПрайс	Зажим заземляющий SM2.24 или SM2.21	шт	3,00	536,94	--	1611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	СПрайс	зажим ответвительный	шт	8,00	595,34	--	4763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	СПрайс	Зажим прокалывающийй SliP22.127	шт	2,00	584,97	--	1170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00	--	494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	СПрайс	зажим плашечный SL37.2	шт	2,00	317,54	--	635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	СПрайс	заземляющий проводник ЗП6	м	4,00	224,59	--	898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,01	147100,00	--	1971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Угловая анкерная одноцепная железобетонная трехстоечная опора 0,4кВ УАЗ								42429
		Раздел: Угловая промежуточная железобетонная двухстоечная опора 0,4кВ УПЗ								
176.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4,00	3155,76	1990,26	12623	7961	5,98	24
					985,50	549,90	3942	2200	2,29	9
177.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,6	шт	5,00	17400,00	--	87000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 6-10кВ анкерных плит подпятников объемом до 0,2 м3	шт	8,00	459,29	301,79	3674	2414	0,91	7
					157,50	83,25	1260	666	0,30	2
179.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности , бетону стен, опор	м2	15,84	245,44	3,82	3888	61	0,21	3
					37,35	1,44	592	23	0,01	0
180.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	4,00	53,87	12,24	215	49	0,18	1
					29,25	2,25	117	9	0,01	0
181.	Е0133-27- 2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,01	846,00	--	10	--	5,15	0
					846,00	--	10	--	--	--
182.	Ц0108-144 -5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	шт	8,00	33,00	--	264	--	0,18	1
					32,60	--	261	--	--	--
183.	Ц0108-305 -2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	4,00	814,40	648,00	3258	2592	1,00	4
					164,00	144,00	656	576	0,84	3
184.	СПрайс	Крюк SOT21.01	шт	4,00	939,82	--	3759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	СПрайс	зажим плашечный SL37.2	шт	4,00	317,54	--	1270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	СПрайс	зажим поддерживающий SO136	шт	4,00	2328,49	--	9314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,03	147100,00	--	3942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	СПрайс	заземляющий проводник ЗП6	м	4,00	224,59	--	898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	Ц0108-521-1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	шт	4,00	302,70	11,70	1211	47	1,00	4
					167,00	2,30	668	9	0,01	0
190.	Ц0108-61-1	Предохранитель	шт	12,00	276,50	18,60	3318	223	1,00	12
					200,00	4,50	2400	54	0,03	0
191.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,02	846,00	--	18	--	5,15	0
					846,00	--	18	--	--	--
192.	СПрайс	Монтажная рейка РЕК49	шт	4,00	3643,89	--	14576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	СПрайс	Мачтовый рубильник SZ56	шт	4,00	27515,45	--	110062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	СПрайс	Предохранители ППН33	шт	12,00	155,49	--	1866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	СПрайс	Дистанционный бандаж SO75.100или SO79.1	шт	32,00	798,85	--	25563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Угловая промежуточная железобетонная двухстоечная опора 0,4кВ УП3								286729
		Раздел: Промежуточная двухцепная железобетонная одностоечная опора 0,4кВ П2								
196.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4,00	1534,11	878,23	6136	3513	3,06	12
					506,25	246,42	2025	986	1,03	4
197.	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 6-10кВ анкерных плит подпятников объемом	шт	4,00	459,29	301,79	1837	1207	0,91	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 0,2 м3			157,50	83,25	630	333	0,30	1
198.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности , бетону стен, опор	м2	7,92	245,44	3,82	1944	30	0,21	2
					37,35	1,44	296	11	0,01	0
199.	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	4,00	53,87	12,24	215	49	0,18	1
					29,25	2,25	117	9	0,01	0
200.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,01	846,00	--	10	--	5,15	0
					846,00	--	10	--	--	--
201.	Ц0108-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	шт	4,00	33,00	--	132	--	0,18	1
					32,60	--	130	--	--	--
202.	Ц0108-305-2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	4,00	814,40	648,00	3258	2592	1,00	4
					164,00	144,00	656	576	0,84	3
203.	СПрайс	Крюк SOT21.01	шт	4,00	939,82	--	3759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	СПрайс	Крюкообразная гайка PD2.2	шт	4,00	1021,02	--	4084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	СПрайс	зажим поддерживающий SO130	шт	4,00	1039,34	--	4157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	Ц0108-521-1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	шт	4,00	302,70	11,70	1211	47	1,00	4
					167,00	2,30	668	9	0,01	0
207.	Ц0108-61-1	Предохранитель	шт	12,00	276,50	18,60	3318	223	1,00	12
					200,00	4,50	2400	54	0,03	0
208.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,02	846,00	--	15	--	5,15	0
					846,00	--	15	--	--	--
209.	СПрайс	Монтажная рейка РЕК49	шт	4,00	3643,89	--	14576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210.	СПрайс	Мачтовый рубильник SZ56	шт	4,00	27515,45	--	110062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	СПрайс	Предохранители ППН33	шт	12,00	155,49	--	1866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	СПрайс	Дистанционный бандаж SO75.100или SO79.1	шт	4,00	798,85	--	3195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	СПрайс	Скрепа СОТ36	шт	8,00	39,04	--	312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	СПрайс	Бандажная лента СОТ37	м	4,00	175,87	--	703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Промежуточная двухцепная железобетонная одностоечная опора 0,4кВ П2								160792
		Раздел: Угловая промежуточная двухцепная железобетонная двухстоечная опора 0,4кВ УП2								
215.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3,00	3155,76	1990,26	9467	5971	5,98	18
					985,50	549,90	2956	1650	2,29	7
216.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 6-10кВ анкерных плит подпятников объемом до 0,2 м3	шт	6,00	459,29	301,79	2756	1811	0,91	5
					157,50	83,25	945	500	0,30	2
217.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности , бетону стен, опор	м2	11,88	245,44	3,82	2916	45	0,21	3
					37,35	1,44	444	17	0,01	0
218.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	3,00	53,87	12,24	162	37	0,18	1
					29,25	2,25	88	7	0,01	0
219.	Е0133-27- 2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,02	846,00	--	14	--	5,15	0
					846,00	--	14	--	--	--
220.	Ц0108-144 -5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	шт	14,00	33,00	--	462	--	0,18	3
					32,60	--	456	--	--	--
221.	Ц0108-305	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	3,00	814,40	648,00	2443	1944	1,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2				164,00	144,00	492	432	0,84	3
222.	СПрайс	Крюк SOT21.01	шт	3,00	939,82	--	2819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	СПрайс	зажим плашечный SL37.2	шт	3,00	317,54	--	953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	СПрайс	зажим поддерживающий SO136	шт	4,00	2328,49	--	9314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,03	147100,00	--	3942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	СПрайс	заземляющий проводник ЗП6	м	4,00	224,59	--	898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	СПрайс	анкерный зажим SO274s	шт	4,00	1897,62	--	7590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	СПрайс	анкерный зажим SO136	шт	6,00	2328,49	--	13971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	СПрайс	Монтажная рейка РЕК49	шт	3,02	3643,89	--	10997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	СПрайс	Мачтовый рубильник SZ56	шт	1,00	27515,45	--	27515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Угловая промежуточная двухцепная железобетонная двухстоечная опора 0,4кВ УП2								96220
		Раздел: Опора железобетонная двухцепная анкерная ответвительная двухстоечная 0,4кВ АО2								
231.	Е0133-103	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
	-2				985,50	549,90	986	550	2,29	2
232.	Е0133-107	Установка для опор ВЛ 6-10кВ	шт	2,00	459,29	301,79	919	604	0,91	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	анкерных плит подпятников объемом до 0,2 м3			157,50	83,25	315	167	0,30	1
233.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 прямоугольные плоские , прямоугольные тропецейдальные, с овальной плоскостью и круглые плоские , ребристие	м3	0,10	24752,00	--	2475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности , бетону стен, опор	м2	3,96	245,44	3,82	972	15	0,21	1
					37,35	1,44	148	6	0,01	0
235.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	1,00	53,87	12,24	54	12	0,18	0
					29,25	2,25	29	2	0,01	0
		Итого по разделу: Опора железобетонная двухцепная анкерная ответвительная двухстоечная 0,4кВ АО2								7575
ИТОГО:							1927697	173521		728
							122951	43993		208

Накладные расходы :

На монтажные работы	78892
На общестроительные работы	90216
Всего накладных расходов:	169107
Итого с накладными	2096805

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	125808
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2222613
Итого с временными, 2,8 %	2284846
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	2323917
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2333056
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2355904
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	6025034
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	120501
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6145535
Налог на добавленную стоимость, 12 %	737464
Итого с НДС	6883000

Заказчик:

Руководитель отдела Д.Малибеков

Подрядчик:

Директор ТОО "Энергохолдинг LTD" Р.Акназарова

Счет-фактура № 00000000140 от 26 августа 2015 г.

в оспр

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440000132, 040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007648, от 21.11.2012

ИИК поставщика: KZ658210339895905042, в банке Филиал АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор 40 от 29/05/2015 с.Достык

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000440000132, Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120140000304, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120140000304,

ИИК получателя: KZ90070103KSN0912000, в банке Комитет казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство коммунальных эл. сетей с. Достык Енбекшиказ. района Алматинской обл.	шт	1	1 661 473,21	1 661 473,21	12%	199 376,79	1 860 850,00		
Всего по счету:					**1 661 473,21**		**199 376,79**	**1 860 850,00**		

Руководитель: Акназарова Р. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Семенова С. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **120140000304**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1 , тел.: 377-68-10**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

000440000132

Договор (контракт) Договор 40 от 29/05/2015 с.Достык

Номер документа	Дата составления
142	**26.08.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство коммунальных эл. сетей с. Достык Енбекшиказ. района Алматинской обл.			шт	1	1 860 850,00	1 860 850,00
				Итого	1	x	1 860 850,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Нанодеров Р.Х
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2015

М.П.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Энергохолдинг LTD"

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство коммунальных электрических сетей в с.Достык Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные электрические сети в с.Достык

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Комплектно трансформаторные подстанции 1х250кВА.Воздушные линии электропередач 10/0,4кВ								
1.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта	м2	2,20	13,19	2,62	29	6	0,07	0
					10,51	0,99	23	2	0,00	0
2.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий	м2	0,22	666,01	24,55	147	5	0,26	0
					39,83	9,20	9	2	0,04	0
3.	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	2238,10	1743,10	2238	1743	3,00	3
					495,00	454,41	495	454	1,81	2
4.	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,00	4098,19	1460,06	4098	1460	12,10	12
					2191,50	441,68	2192	442	1,90	2
5.	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплект	1,00	2476,72	1756,72	2477	1757	3,76	4
					616,50	306,68	616	307	1,06	1
		Итого по разделу: Комплектно трансформаторные подстанции 1х250кВА.Воздушные линии								8989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электропередач 10/0,4кВ								
		Раздел: Прочее оборудование и материалы								
6.	СПрайс	Штанга изолирующая оперативная 10кВ ШО-10У1	шт	1,00	906,13	--	906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс	Огнетушитель пенный ОП5	шт	1,00	906,48	--	906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	СПрайс	Огнетушитель углекислотный ОУ5	шт	1,00	5032,05	--	5032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс	Коврик резиновый	шт	1,00	300,30	--	300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Прочее оборудование и материалы								7145
		Раздел: Заземление опор ВЛ10кВ и 0,4кВ								
10.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	525,00	53,87	12,24	28282	6426	0,18	94
					29,25	2,25	15356	1181	0,01	5
11.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,83	44300,00	--	36769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Заземление опор ВЛ10кВ и 0,4кВ								65051
		Раздел: МАтериалы для контура заземления ТП№1								
12.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,40	218,93	--	1620	--	1,54	11
					218,93	--	1620	--	--	--
13.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,40	134,10	--	992	--	0,97	7
					134,10	--	992	--	--	--
14.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	12,00	330,10	24,10	3961	289	0,70	8
					116,00	2,50	1392	30	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	42,00	51,70	2,80	2171	118	0,16	7
					27,50	0,30	1155	13	0,00	0
		Итого по разделу: МАтериалы для контура заземления ТП№1								8745
		Раздел: Воздушная линия с защищенными проводами 10кВ ВЛЗ								
16.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,02	41504,56	31105,06	623	467	51,10	1
					9157,50	6414,57	137	96	22,72	0
17.	С151607-9 09	Провод самонесущий защищенный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1Х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,05	55345,00	--	2491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Воздушная линия с защищенными проводами 10кВ ВЛЗ								3113
		Раздел: Промежуточная одноцепная железобетонная одностоечная опора 0,4кВ П1								
18.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	1534,11	878,23	3068	1756	3,06	6
					506,25	246,42	1012	493	1,03	2
19.	Ц0108-305 -2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	2,00	814,40	648,00	1629	1296	1,00	2
					164,00	144,00	328	288	0,84	2
20.	СПрайс	Крюк SOT21.01	шт	2,00	949,77	--	1900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс	Зажим пОддерживающий SO130	шт	2,00	1050,34	--	2101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс	Зажим прокалывающийй SliP22.127	шт	2,00	591,16	--	1182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс	Зажим заземляющий SM2.24 или SM2.21	шт	2,00	542,63	--	1085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Промежуточная одноцепная								10965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		железобетонная одностоечная опора 0,4кВ П1								
		Раздел: Опора железобетонная двухцепная анкерная концевая двухстоечная К2								
24.	СПрайс	Крюк SOT21.01	шт	2,00	949,77	--	1900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс	Зажим заземляющий SM2.24 или SM2.21	шт	4,00	542,63	--	2171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс	Крюк SOT29	шт	2,00	530,41	--	1061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151607-939	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,00	102324,00	--	205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Бандажная лента СОТ37	м	6,00	177,73	--	1066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Бандаж пластиковый ремешок PER 15	шт	12,00	12,92	--	155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс	Скрепа СОТ36	шт	4,00	39,46	--	158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПрайс	Зажим прокалывающийй SliP22.127	шт	4,00	591,16	--	2365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СПрайс	Зажим анкерный SO234s	шт	2,00	1917,70	--	3835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00	--	49	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СПрайс	зажим плашечный SL37.2	шт	2,00	320,90	--	642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПрайс	заземляющий проводник ЗП6	м	2,00	226,97	--	454	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
36.	СПрайс	Концевые колпачки РК99.2595	м	16,00	113,48	--	1816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СПрайс	Ограничитель пренапряжения SE46.128-5	шт	12,00	3399,98	--	40800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПрайс	Комплект для подключения ST208	шт	1,00	5039,04	--	5039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СПрайс	Монтажная рейка РЕК49	шт	9,00	3682,47	--	33142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Опора железобетонная двухцепная анкерная концевая двухстоечная К2								94857
		Раздел: Опора железобетонная одноцепная анкерная концевая двухстоечная К3								
40.	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	компл	3,00	9028,00	5815,00	27084	17445	12,00	36
					2138,00	1367,98	6414	4104	7,93	24
		Итого по разделу: Опора железобетонная одноцепная анкерная концевая двухстоечная К3								27084
		Раздел: Угловая промежуточная железобетонная двухстоечная опора 0,4кВ УП3								
41.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4,00	3155,76	1990,26	12623	7961	5,98	24
					985,50	549,90	3942	2200	2,29	9
		Итого по разделу: Угловая промежуточная железобетонная двухстоечная опора 0,4кВ УП3								12623
		Раздел: Промежуточная двухцепная железобетонная одностоечная опора 0,4кВ П2								
42.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	1534,11	878,23	1534	878	3,06	3
					506,25	246,42	506	246	1,03	1
43.	Е0133-107	Установка для опор ВЛ 6-10кВ	шт	1,00	459,29	301,79	459	302	0,91	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	анкерных плит подпятников объемом до 0,2 м3			157,50	83,25	158	83	0,30	0
44.	Ц0108-305 -2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	1,00	814,40	648,00	814	648	1,00	1
					164,00	144,00	164	144	0,84	1
45.	СПрайс	Крюк SOT21.01	шт	1,00	949,77	--	950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс	Крюкообразная гайка PD2.2	шт	1,00	1031,83	--	1032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПрайс	зажим поддерживающий SO130	шт	1,00	1050,34	--	1050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Ц0108-521 -1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	шт	1,00	302,70	11,70	303	12	1,00	1
					167,00	2,30	167	2	0,01	0
49.	Ц0108-61-1	Предохранитель	шт	2,00	276,50	18,60	553	37	1,00	2
					200,00	4,50	400	9	0,03	0
50.	СПрайс	Монтажная рейка PEK49	шт	4,00	3682,47	--	14730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПрайс	Мачтовый рубильник SZ56	шт	1,00	27806,72	--	27807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПрайс	Предохранители ППН33	шт	12,00	157,13	--	1886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПрайс	Дистанционный бандаж SO75.100или SO79.1	шт	1,00	807,31	--	807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	СПрайс	Скрепа COT36	шт	2,00	39,46	--	79	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	СПрайс	Бандажная лента COT37	м	1,00	177,73	--	178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Промежуточная двухцепная железобетонная одностоечная опора 0,4кВ П2								52182
		Раздел: Угловая промежуточная двухцепная железобетонная двухстоечная опора 0,4кВ УП2								
56.	Ц0108-305 -2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	3,00	814,40	648,00	2443	1944	1,00	3
					164,00	144,00	492	432	0,84	3
57.	СПрайс	Крюк SOT21.01	шт	3,00	949,77	--	2849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	СПрайс	зажим плашечный SL37.2	шт	3,00	320,90	--	963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	СПрайс	зажим поддерживающий SO136	шт	4,00	2353,13	--	9413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,03	147100,00	--	3942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	СПрайс	заземляющий проводник ЗП6	м	4,00	226,97	--	908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	СПрайс	анкерный зажим SO274s	шт	4,00	1917,70	--	7671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	СПрайс	анкерный зажим SO136	шт	6,00	2353,13	--	14119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Ц0108-521 -1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	шт	4,00	302,70	11,70	1211	47	1,00	4
					167,00	2,30	668	9	0,01	0
65.	Ц0108-61- 1	Предохранитель	шт	12,00	276,50	18,60	3318	223	1,00	12
					200,00	4,50	2400	54	0,03	0
66.	СПрайс	Монтажная рейка РЕК49	шт	4,00	3682,47	--	14730	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
67.	СПрайс	Мачтовый рубильник SZ56	шт	4,00	27806,72	--	111227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	СПрайс	Предохранители ППН33	шт	12,00	157,13	--	1886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	СПрайс	Дистанционный бандаж SO75.100или SO79.1	шт	32,00	807,31	--	25834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	СПрайс	Скрепа СОТ36	шт	8,00	39,46	--	316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Угловая промежуточная двухцепная железобетонная двухстоечная опора 0,4кВ УП2								200828
		Раздел: Опора железобетонная двухцепная анкерная ответвительная двухстоечная 0,4кВ АО2								
71.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
72.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 6-10кВ анкерных плит подпятников объемом до 0,2 м3	шт	2,00	459,29	301,79	919	604	0,91	2
					157,50	83,25	315	167	0,30	1
73.	Ц0108-305 -2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	2,00	814,40	648,00	1629	1296	1,00	2
					164,00	144,00	328	288	0,84	2
74.	СПрайс	Крюк SOT21.01	шт	1,00	949,77	--	950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	СПрайс	Крюкообразная гайка PD2.2	шт	1,00	1031,83	--	1032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	СПрайс	зажим поддерживающий SO13O	шт	2,00	1050,34	--	2101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	СПрайс	Крюк SOT29.10	шт	1,00	530,41	--	530	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
78.	СПрайс	зажим ответвительный	шт	6,00	601,64	--	3610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	СПрайс	Зажим прокалывающийй SliP22.127	шт	1,00	591,16	--	591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	СПрайс	Зажим анкерный SO234s	шт	1,00	1917,70	--	1918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00	--	494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	СПрайс	зажим плашечный SL37.2	шт	1,00	320,90	--	321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	СПрайс	заземляющий проводник ЗП6	м	1,00	226,97	--	227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,01	147100,00	--	1030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	СПрайс	Скрепа СОТ36	шт	2,00	39,46	--	79	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	СПрайс	Бандажная лента СОТ37	м	6,00	177,73	--	1066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	СПрайс	Зажим заземляющий SM2.24 или SM2.21	шт	1,00	542,63	--	543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С151607-942	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,00	256482,00	--	256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Опора железобетонная двухцепная анкерная ответвительная двухстоечная 0,4кВ АО2								20450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							512036	48709		253
							42267	11596		57

Накладные расходы :

На монтажные работы	23293
На общестроительные работы	31551
Всего накладных расходов:	54844
Итого с накладными	566880

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	34013
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	600893
Итого с временными, 2,8 %	617718
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	628281
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	630752
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	636929
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1628895
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	32578
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1661473
Налог на добавленную стоимость, 12 %	199377
Итого с НДС	1860850

Заказчик:

Руководитель отдела Д.Малибеков

Подрядчик:

Директор ТОО "Энергохолдинг LTD" Р.Акназарова

ДЛЯ ФОРМ №2

Утвержден
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам
строительсатва и жилищно-коммунального
хозяйства от 02.05.2012г №170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

Наименование строительства, адрес: Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с.Достык Енбекшиказахского района Алматинской области

Справка КС3

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				
		номер	дата	наим-ие	код		низационно-правовая	
							наим-ние	код
		40	29.05.2015					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ								налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из графы 1									
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1 (без НДС)			стоимость прочих затрат	на приобрет. мат-лов	на другие дополнительные расходы		
			Строительно монтажные работы	из них						
				в отчет. месяце	по монтажу оборудов.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	15 627 850,00									
Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с.Достык Енбекшиказахского района Алматинской области		1 661 473,21							199 376,79	1 860 850,00
Итого:										**1 860 850,00**

Заказчик:

_____

"_____" _____2015год

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергохолдинг LTD" _____ Акназарова Р.Х.

"_____" _____2015 год

Счет-фактура № 00000000205 от 10 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440000132, 040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007648, от 21.11.2012

ИИК поставщика: KZ658210339895905042, в банке Филиал АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор 40 от 29/05/2015 с.Достык

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000440000132, Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120140000304, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120140000304,

ИИК получателя: KZ90070103KSN0912000, в банке Комитет казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство коммунальных эл. сетей с. Достык Енбекшиказ. района Алматинской обл.	шт	1	421 733,93	421 733,93	12%	50 608,07	472 342,00		
Всего по счету:					**421 733,93**		**50 608,07**	**472 342,00**		

Руководитель: Акназарова Р. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Семенова С. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района** — **120140000304**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1 , тел.: 377-68-10** — **000440000132**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 40 от 29/05/2015 с.Достык

Номер документа	Дата составления
211	10.09.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство коммунальных эл. сетей с. Достык Енбекшиказ. района Алматинской обл.			шт	1	472 342,00	472 342,00
				Итого	1	x	472 342,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.09.2015

М.П.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Энергохолдинг LTD"

Договор №40 от 29 мая 2015 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство коммунальных электрических сетей в с.Достык Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные электрические сети в с.Достык

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	75-6-А12	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	шт	3,00	628,95	--	1887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Ц0108-545 -17	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования	кг	18,00	144,40	1,60	2599	29	1,00	18
					24,80	--	446	--	--	--
		Итого по разделу:								4486
		Раздел: Воздушная линия с изолированными проводами 0,4кВ ВЛИ								
3.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,64	7259,41	4310,78	4646	2759	16,10	10
					2745,00	1169,46	1757	748	4,45	3
4.	С151607-9 42	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,18	256482,00	--	301366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С151607-9 41	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,79	176838,00	--	138818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0108-142	На каждый последующий кабель	м	-13,00	11,20	7,90	-146	-103	0,02	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	добавлять к расц. 8-142-1			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					3,30	2,00	-43	-26	0,01	-0
7.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	-13,00	18,80	14,20	-244	-185	0,03	-0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					4,50	3,50	-58	-46	0,02	-0
8.	Ц0108-545 -17	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования	кг	54,00	144,40	1,60	7798	86	1,00	54
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					24,80	--	1339	--	--	--
9.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	87,00	31,50	7,50	2740	652	0,12	10
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					19,80	1,60	1723	139	0,01	1
10.	Ц0108-147 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	м	-37,00	34,00	4,60	-1258	-170	0,16	-6
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					24,80	0,80	-918	-30	0,00	-0
11.	С151601-5 47	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	-0,03	609000,00	--	-15225	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
12.	С151601-5 46	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	-0,00	486000,00	--	-2	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
13.	С151601-5 48	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,03	790100,00	--	23703	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс	Концевая муфта с наконечником до 1кВ 4ПБКвттп	шт	-2,00	4074,95	--	-8150	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс	Концевая муфта с наконечником до 1кВ 4ПБКвттп	шт	-3,00	5380,89	--	-16143	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-165 -2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	-2,00	2300,70	1439,00	-4601	-2878	5,00	-10
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					844,00	317,00	-1688	-634	1,84	-4
17.	Ц0108-165 -3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	-3,00	2815,00	1781,00	-8445	-5343	6,00	-18
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1008,00	393,99	-3024	-1182	2,29	-7
18.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	-0,00	119700,00	--	-479	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	СПрайс	вязка спиральная SO115.5073	комплект	-4,00	5371,46 ---	-- --	-21486 ---	-- --	-- ---	-- ---
20.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	-0,06	119700,00 ---	-- --	-7163 ---	-- --	-- ---	-- ---
21.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	-0,01	119700,00 ---	-- --	-1129 ---	-- --	-- ---	-- ---
22.	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	компл	4,00	9028,00 --- 2138,00	5815,00 --- 1367,98	36112 --- 8552	23260 --- 5472	12,00 --- 7,93	48 --- 32
		Итого по разделу: Воздушная линия с изолированными проводами 0,4кВ ВЛИ								430712
		Раздел: Опора железобетонная одноцепная анкерная концевая двухстоечная К3								
23.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,72	147100,00 ---	-- --	106500 ---	-- --	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Опора железобетонная одноцепная анкерная концевая двухстоечная К3								106500
		Раздел: Угловая анкерная одноцепная железобетонная трехстоечная опора 0,4кВ УА3								
24.	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 6-10кВ анкерных плит подпятников объемом до 0,2 м3	шт	6,00	459,29 --- 157,50	301,79 --- 83,25	2756 --- 945	1811 --- 500	0,91 --- 0,30	5 --- 2
		Итого по разделу: Угловая анкерная одноцепная железобетонная трехстоечная опора 0,4кВ УА3								2756
		Раздел: Промежуточная двухцепная железобетонная одностоечная опора 0,4кВ П2								
25.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	-1,00	3155,76 --- 985,50	1990,26 --- 549,90	-3156 --- -986	-1990 --- -550	5,98 --- 2,29	-6 --- -2
26.	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 6-10кВ анкерных плит подпятников объемом	шт	-2,00	459,29 ---	301,79 ---	-919 ---	-604 ---	0,91 ---	-2 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 0,2 м3			157,50	83,25	-315	-167	0,30	-1
27.	Ц0108-61-1	Предохранитель	шт	1,00	276,50	18,60	276	19	1,00	1
					200,00	4,50	200	5	0,03	0
28.	СПрайс	Предохранители ППН33	шт	-9,00	157,13	--	-1414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-305-2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	-3,00	814,40	648,00	-2443	-1944	1,00	-3
					164,00	144,00	-492	-432	0,84	-3
30.	СПрайс	Крюк SOT21.01	шт	-3,00	949,77	--	-2849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПрайс	зажим плашечный SL37.2	шт	-3,00	320,90	--	-963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СПрайс	зажим поддерживающий SO136	шт	-4,00	2353,13	--	-9413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	-0,03	147100,00	--	-3942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СПрайс	заземляющий проводник ЗП6	м	-4,00	226,97	--	-908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПрайс	анкерный зажим SO274s	шт	-4,00	1917,70	--	-7671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СПрайс	анкерный зажим SO136	шт	-6,00	2353,13	--	-14119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0108-521-1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	шт	-4,00	302,70	11,70	-1211	-47	1,00	-4
					167,00	2,30	-668	-9	0,01	-0
38.	СПрайс	Монтажная рейка РЕК49	шт	-3,02	3682,47	--	-11121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	СПрайс	Мачтовый рубильник SZ56	шт	-3,00	27806,72	--	-83420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Промежуточная двухцепная железобетонная одностоечная опора 0,4кВ П2								-143272

ИТОГО:	401181	15350	98
	6770	3788	21

Накладные расходы :

На монтажные работы	10826
На общестроительные работы	-600
Всего накладных расходов:	10225
Итого с накладными	411407

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	24571
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	435978
Итого с временными, 2,8 %	448133
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	455764
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	457549
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	462011
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1155216
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	23105
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1178321
Налог на добавленную стоимость, 12 %	141399
Итого с НДС	1319720
Тендерная скидка	847378
Итого к оплате	472342

Заказчик:

Руководитель отдела Д.Малибеков

Подрядчик:

Директор ТОО "Энергохолдинг LTD" Р.Акназарова

Форма 3

Типовая межведомственная форма № КС 3
Утвержденная постановлением госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994г. №72

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района"
Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"

Объект: Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с. Достык Енбекшиказахского района Алматинской области

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2015г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
			40	29.05.2015 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС	Всего с учетом НДС, тенге
	С начало года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	15 131 760	5 800 790						1 815 810	16 947 570
Ранее оплаченная сумма	13 940 907	5 080 525						1 674 411	15 627 850
В т.ч. за тек. месяц	1 178 321	435978						141 399	1 319 720
Тендерная скидка									847 378
Итого к оплате								50 609	472 342

Заказчик:

Подрядчик: