Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 года

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"**

Договор № 105 от 04.05.2020г.

Наименование объекта: «Капитальный ремонт средней школы имени А. Бокейханова, расположенной по адресу: Жамбылская область, район Т. Рыскулова, село Кулан, ул. Жибек жолы, №57»

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	**С начала года по отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:			**За отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	**«Капитальный ремонт средней школы имени А. Бокейханова, расположенной по адресу: Жамбылская область, район Т. Рыскулова, село Кулан, ул. Жибек жолы, №57»**	248 186 355,46	248 186 355,46	248 186 355,46			146 348 070,46	146 348 070,46		
	в том числе НДС 12%	26 591 395,23	26 591 395,23				15 680 150,41			
	Удержание суммы аванса	74 455 906,64	74 455 906,64				74 455 906,64			
	в том числе НДС 12%	7 977 418,57	7 977 418,57				7 977 418,57			
	Всего к оплате	173 730 448,82	173 730 448,82				71 892 163,82			
	в т.ч. НДС 12%	18 613 976,66	18 613 976,66				7 702 731,84			

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"

Руководитель _____ **Самылтыров Б.К.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

Директор _____ **Актокалов К.А.**

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КДК Инжиниринг"

_____ **Танатов О.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова" **форма 2В**
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

по объекту: «Капитальный ремонт средней школы имени А. Бокейханова, расположенной по адресу: Жамбылская область, район Т. Рыскулова, село Кулан, ул. Жибек жолы, №57»
Договор № 105 от 04.05.2020г.

Акт
приемки выполненных работ за август 2020 год

на РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛС 02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ПО НАРУЖНЕЙ ОТДЕЛКЕ (ФАСАД)									
1	**1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 З=ННР-1401**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**107,645**	**743,46**	**2,66**	**80030**	**287**	**37439**	**30536**	**119411**
		НР - 72%; СП - 8%			**393,00**	**1,00**	**42304**	**108**		**8845**	
2	**1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**108,645**	**2600,03**	**17,57**	**282481**	**1909**	**127831**	**110208**	**424104**
		НР - 72%; СП - 8%			**1405,87**	**3,00**	**152741**	**326**		**31415**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**362510**	**2196**	**165270**	**140744**	**543515**
							195045	**434**	**--**	**40260**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**362510**				
	Материалы		тенге				**165269**				
	Всего заработная плата		тенге					**195479**			
		Накладные расходы	тенге				**140745**				
		Сметная прибыль	тенге				**40260**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**543515**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**168**
		Сметная заработная плата	тенге					**195479**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**543515**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**168**
		Сметная заработная плата	тенге					**195479**			
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ПО КРЫШЕ									
		ДОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-1401	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	43,1	22198,59	2401,20	956759	103492	651723	161199	1207395
		НР - 72%; СП - 8%			4676,20	518,40	201544	22343		89437	
4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,996528	351007,43	2215,83	349789	2208	283002	46999	428530
		НР - 72%; СП - 8%			64803,60	699,84	64579	697		31743	
		СКАТНАЯ КРОВЛЯ									
5	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Элементы каркаса из брусьев. Установка + (с антисептированием)	м3 древесины в конструкции	30,42	91413,96	1026,95	2780813	31240	2032269	526677	3572089
		НР - 72%; СП - 8%			23580,00	466,56	717304	14193		264599	
6	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стропила. Установка + (с антисептированием)	м3 древесины в конструкции	36,48	97042,36	1404,49	3540105	51236	2658475	612669	4484997
		НР - 72%; СП - 8%			22763,00	562,92	830394	20535		332222	
7	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	66,9	8812,24	56,98	589539	3812	528014	42749	682870
		НР - 72%; СП - 8%			862,68	24,81	57713	1660		50583	
8	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1002,4196	306,82	2,64	307558	2649	272118	24441	358558
		НР - 72%; СП - 8%			32,71	1,15	32791	1155		26560	
9	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	986,43	335,80	12,42	331247	12252	241774	57729	420094
		НР - 72%; СП - 8%			78,28	3,00	77221	2959		31118	
10	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	986,43	6373,90	99,06	6287403	97715	4324092	1362323	8261704
		НР - 72%; СП - 8%			1891,26	26,88	1865596	26520		611978	
11	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	761,7	197,28	14,09	150269	10730	7620	97195	267262
		НР - 72%; СП - 8%			173,19	4,04	131919	3075		19797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2110-0403-1105 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	875,955	821,00	--	719159	--	719159	--	776692
		СП - 8%			--	--	--	--		57533	
13	2110-0403-1205 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	875,955	679,00	--	594773	--	594773	--	642355
		СП - 8%			--	--	--	--		47582	
14	1110-0211-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Карнизы. Сборка	м2 развернутой поверхности карниза	110,46	4380,10	36,92	483826	4078	322580	114404	646089
		ВР - 72%; СП - 8%			1422,85	15,63	157168	1726		47858	
15	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	126,24	3469,43	21,78	437980	2749	361790	53732	531050
		ВР - 72%; СП - 8%			581,76	9,41	73441	1187		39337	
		КАРНИЗЫ ОСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ. СМ. ЛИСТ АС-3									
16	1110-0211-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Карнизы. Сборка	м2 развернутой поверхности карниза	478,065	4380,10	36,92	2093974	17650	1396109	495134	2796237
		ВР - 72%; СП - 8%			1422,85	15,63	680215	7471		207129	
17	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	546,36	3469,43	21,78	1895556	11899	1565809	232551	2298356
		ВР - 72%; СП - 8%			581,76	9,41	317848	5139		170249	
		Слуховое окно 6 ед.									
18	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6	19243,33	840,67	115460	5044	70835	29994	157090
		ВР - 72%; СП - 8%			6596,80	346,28	39581	2078		11636	
19	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	3,018	26964,00	--	81377	--	81377	--	87888
		СП - 8%			--	--	--	--		6510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	29,4	335,80	12,42	9873	365	7206	1721	12521
		НР - 72%; СП - 8%			78,28	3,00	2302	88		927	
21	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	29,1	2053,15	99,06	59747	2883	9231	34859	102174
		НР - 72%; СП - 8%			1636,88	26,88	47633	782		7568	
22	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	32,1846	3090,00	--	99450	--	99450	--	107406
		СП - 8%			--	--	--	--		7956	
23	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	15,6	1345,00	--	20982	--	20982	--	22661
		СП - 8%			--	--	--	--		1679	
24	1208-0101-1811 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам	шт.	6	17258,96	0,43	103554	3	101564	1432	113384
		НР - 72%; СП - 8%			331,17	0,22	1987	1		8399	
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТИПЛИТЕЛЯ И СТЯЖКИ									
25	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1450,8	724,69	25,98	1051387	37692	731478	207393	1359483
		НР - 72%; СП - 8%			194,53	4,02	282217	5829		100702	
26	1208-0101-2204 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Теплоизоляция из минваты. Устройство насухо	м2	1450,8	3698,56	7,65	5365872	11103	4887635	340297	6162663
		НР - 72%; СП - 8%			321,98	3,79	467134	5501		456494	
27	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	1450,8	1050,59	52,29	1524198	75863	748403	520738	2208530
		НР - 72%; СП - 8%			482,45	16,07	699932	23315		163595	
		Устройство водосточных труб и желобов /Крыша/									
28	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	255,8	2079,29	11,49	531883	2940	451786	56201	635130
		НР - 72%; СП - 8%			301,63	3,52	77157	900		47047	
29	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Желоба настенные. Устройство	м желобов	88	6691,34	147,50	588838	12980	504248	54450	694751
		НР - 72%; СП - 8%			813,75	45,62	71610	4015		51463	
		Ограждение кровли перилами									
30	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	243	599,74	23,37	145736	5678	123585	12943	171373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			67,79	6,18	16473	1503		12694	
31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,305	90,64	2,40	1115	30	551	387	1623
		НР - 72%; СП - 8%			43,42	0,26	534	3		120	
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 З=ННР-1401	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	12,305	149,75	3,40	1843	42	1177	454	2480
		НР - 72%; СП - 8%			50,74	0,52	624	6		184	
		ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ /1, 2, 3 этажи/									
		СТЕНЫ /1, 2, 3 этажи/									
33	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4376,115	1372,42	11,83	6005876	51755	2840143	2253759	8920406
		НР - 72%; СП - 8%			711,59	3,71	3113978	16244		660771	
34	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	8752,23	303,55	0,75	2656747	6603	584044	1489909	4478389
		НР - 72%; СП - 8%			236,07	0,37	2066100	3218		331732	
35	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	8752,23	153,91	0,31	1347060	2735	259101	782315	2299725
		НР - 72%; СП - 8%			123,99	0,15	1085224	1324		170350	
		ПОТОЛКИ /1, 2, 3 этажи/									
36	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 З=ННР-1401	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	5377,8	1192,65	7,34	6413808	39461	2207865	3008903	10176527
		НР - 72%; СП - 8%			774,76	2,33	4166482	12549		753817	
37	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-1401	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	5377,8	459,55	2,91	2471380	15647	819806	1183306	3947061
		НР - 72%; СП - 8%			304,20	1,40	1635927	7553		292375	
		ПОЛЫ /1, 2, 3 этажи/									
		СЕРИЯ 2-244-1 ТД 399									
38	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 15 мм	м2 стяжки	1122,21	1266,32	15,44	1421079	17326	1006782	289126	1847021
		НР - 72%; СП - 8%			353,74	4,09	396971	4593		136816	
39	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=10 З=ННР-1401	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	1122,21	2349,10	26,56	2636185	29807	2367132	178828	3040214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			213,19	8,13	239246	9125		225201	
40	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1122,21	4734,31	130,42	5312890	146362	4008114	881077	6689484
		НР - 72%; СП - 8%			1032,26	58,19	1158414	65304		495517	
41	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-1401	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	1200,7647	1508,29	12,85	1811100	15435	1472539	236441	2211345
		НР - 72%; СП - 8%			269,10	4,38	323126	5265		163803	
		СЕРИЯ 2-244-1 Вып 6 ТД 345									
42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	142,52	721,12	28,74	102774	4096	50833	35862	149727
		НР - 72%; СП - 8%			335,71	13,78	47845	1964		11091	
43	1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	142,52	1927,25	15,67	274672	2233	214560	42368	342403
		НР - 72%; СП - 8%			406,11	6,77	57879	965		25363	
44	1111-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	142,52	1275,36	10,55	181764	1503	138612	30458	229201
		НР - 72%; СП - 8%			292,24	4,59	41649	654		16978	
45	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	142,52	721,12	28,74	102774	4096	50833	35862	149727
		НР - 72%; СП - 8%			335,71	13,78	47845	1964		11091	
46	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 15 мм	м2 стяжки	142,52	1266,32	15,44	180476	2200	127861	36719	234571
		НР - 72%; СП - 8%			353,74	4,09	50415	583		17376	
47	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=10 З=ННР-1401	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	142,52	2349,10	26,56	334794	3786	300624	22711	386105
		НР - 72%; СП - 8%			213,19	8,13	30384	1159		28600	
48	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	142,52	4630,83	76,67	659986	10926	467141	134393	857930
		НР - 72%; СП - 8%			1276,44	33,25	181919	4739		63550	
		СЕРИЯ 2-244-1 Вып 6 ТД 56									
49	1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1349,89	1927,25	15,67	2601575	21151	2032217	401291	3243095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			406,11	6,77	548207	9142		240229	
50	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	67,4945	16556,81	1605,51	1117494	108363	757215	207875	1431399
		НР - 72%; СП - 8%			3732,40	545,22	251916	36799		106030	
51	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,2756461	14741,40	1381,64	18805	1762	41	12776	34107
		НР - 72%; СП - 8%			13328,40	581,44	17002	742		2526	
52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1349,89	721,12	28,74	973430	38798	481463	339674	1418153
		НР - 72%; СП - 8%			335,71	13,78	453169	18601		105048	
53	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6 З=ННР-1401	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1349,89	587,63	29,25	793235	39489	720140	37483	897176
		НР - 72%; СП - 8%			24,90	13,67	33606	18454		66457	
54	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1349,89	2554,75	21,02	3448626	28369	2889129	392401	4148309
		НР - 72%; СП - 8%			393,46	10,28	531128	13873		307282	
55	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 З=ННР-1401	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	1444,3823	447,13	0,81	645825	1167	473126	123907	831310
		НР - 72%; СП - 8%			118,76	0,39	171532	562		61579	
		СЕРИЯ 2-244-1 Вып 6 ТД 59									
56	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	274,32	721,12	28,74	197817	7884	97842	69027	288192
		НР - 72%; СП - 8%			335,71	13,78	92091	3780		21348	
57	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	274,32	904,40	10,92	248096	2997	149260	70055	343603
		НР - 72%; СП - 8%			349,37	5,32	95839	1460		25452	
58	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	274,32	7154,02	61,87	1962492	16972	1760390	139148	2269772
		НР - 72%; СП - 8%			674,87	29,64	185130	8131		168131	
59	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	293,5224	384,09	2,16	112738	633	87742	17761	140938
		НР - 72%; СП - 8%			83,00	1,04	24363	304		10440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 15 п.1.24 К=2 З=ННР-1401	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон на 100 м2 окрашиваемой поверхности добавлены к затратам труда 1,5 чел-ч.	м2 окрашиваемой поверхности	274,32	2531,90	6,79	694551	1862	377736	227415	995723
		НР - 72%; СП - 8%			1148,12	3,29	314953	901		73757	
61	1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 З=ННР-1401	Полы. Покрытие лаком за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	274,32	441,09	1,02	121000	281	80901	28767	161749
		НР - 72%; СП - 8%			145,15	0,50	39818	136		11981	
		СЕРИЯ 2-244-1 ТД 339									
62	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 15 мм	м2 стяжки	837,42	1266,32	15,44	1060443	12929	751284	215753	1378292
		НР - 72%; СП - 8%			353,74	4,09	296230	3427		102096	
63	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=10 З=ННР-1401	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	837,42	2349,10	26,56	1967184	22243	1766410	133445	2268680
		НР - 72%; СП - 8%			213,19	8,13	178531	6810		168050	
64	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	837,42	4734,31	130,42	3964606	109218	2990951	657481	4991854
		НР - 72%; СП - 8%			1032,26	58,19	864437	48731		369767	
65	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-1401	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	896,0394	1508,29	12,85	1351486	11518	1098844	176438	1650159
		НР - 72%; СП - 8%			269,10	4,38	241124	3929		122234	
		СЕРИЯ 2-244-1 Вып 6 ТД 56									
66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1570,25	721,12	28,74	1132336	45132	560059	395124	1649656
		НР - 72%; СП - 8%			335,71	13,78	527145	21637		122197	
67	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1570,25	2554,75	21,02	4011590	33000	3360759	456458	4825491
		НР - 72%; СП - 8%			393,46	10,28	617831	16138		357444	
68	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 З=ННР-1401	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	1680,1675	447,13	0,81	751251	1358	550360	144134	967016
		НР - 72%; СП - 8%			118,76	0,39	199533	653		71631	
		ОКНА И ДВЕРИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАСКИТНАЯ СЕТКА									
69	1206-0101-0802 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Переплеты оконные неостекленные глухие. Установка	фрамуга	287	1394,39	176,79	400189	50739	2839	267925	721563
		НР - 72%; СП - 8%			1207,70	88,87	346611	25507		53449	
70	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	258,929	1737,00	--	449760	--	449760	--	485740
		СП - 8%			--	--	--	--		35981	
		ДВЕРИ									
71	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	19,6	2622,83	175,56	51408	3441	31529	13021	69583
		НР - 72%; СП - 8%			838,67	84,03	16438	1647		5154	
72	2109-0202-0906 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	19,6	32865,00	--	644154	--	644154	--	695686
		СП - 8%			--	--	--	--		51532	
73	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-1401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	21	2851,01	47,64	59871	1000	11215	34607	102036
		НР - 72%; СП - 8%			2269,31	19,49	47656	409		7558	
74	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	21	40521,00	--	850941	--	850941	--	919016
		СП - 8%			--	--	--	--		68075	
75	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-1401	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	18,06	2588,34	50,27	46745	908	7709	27722	80425
		НР - 72%; СП - 8%			2111,16	20,76	38128	375		5957	
76	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	18,06	44253,00	--	799209	--	799209	--	863146
		СП - 8%			--	--	--	--		63937	
77	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	209,79	1730,86	76,12	363118	15970	116350	171232	577097
		НР - 72%; СП - 8%			1100,14	33,48	230798	7024		42748	
78	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	35,28	1444,46	105,73	50961	3730	14177	25026	82065
		НР - 72%; СП - 8%			936,89	48,30	33054	1704		6079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	**2109-0102-0802 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92**	**м2**	**73,5**	**20159,00**	**--**	**1481687**	**--**	**1481687**	**--**	**1600221**
		СН - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**118535**	
80	**2109-0102-0801 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92**	**м2**	**64,68**	**25365,00**	**--**	**1640608**	**--**	**1640608**	**--**	**1771857**
		СН - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**131249**	
81	**2109-0102-0302 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401**	**Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-14, ДС 21-15 СТ РК 943-92 /ПРИМ./**	**м2**	**22**	**44386,00**	**--**	**976492**	**--**	**976492**	**--**	**1054611**
		СН - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**78119**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**98123151**	**1441222**	**68727344**	**20516654**	**128130991**
							27954592	**540764**	**--**	**9491182**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**96366384**				
		Материалы	тенге				**60349819**				
		Всего заработная плата	тенге					**28408788**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**6708443**				
		Накладные расходы	тенге				**20454327**				
		Сметная прибыль	тенге				**9345657**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**126166368**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24449**
		Сметная заработная плата	тенге					**28408788**			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				**1756767**				
		Материалы	тенге				**18925**				
		Всего заработная плата	тенге					**86567**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**1650150**				
		Накладные расходы	тенге				**62329**				
		Сметная прибыль	тенге				**145528**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				**1964623**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**77**
		Сметная заработная плата	тенге					**86567**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**128130991**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24526**
		Сметная заработная плата	тенге					**28495355**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**128674506**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**28149637**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1443418**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**541197**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**68892614**		
		- Накладные расходы	тенге							**20657398**	
		- Сметная прибыль	тенге							**9531442**	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%									**1 544 094,07**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									**130 218 600,07**
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%									**1 171 967,40**
		Итого									**131 390 567,47**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:		0,974999999							**128 105 803,98**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								2 562 116,08
		Итого	Тенге								130 667 920,06
		НДС 12%	Тенге								15 680 150,41
		Всего	Тенге								146 348 070,46

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"

Руководитель

_____ **Самылтыров Б.К.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

Директор

_____ **Актокалов К.А.**

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КДК Инжиниринг"

_____ **Танатов О.**