Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: Дополнительное соглашение №111/1 от 01.08.2019г. к договору №111 от 04.06.2019г.

Приложение № 1

типовая межведомественная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: «Строительство краеведческого музея в г.Тараз (без наружных инженерных сетей)»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2019г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Строительство краеведческого музея в г.Тараз (без наружных инженерных сетей)»	213 473 684,21	190 601 503,76	22 872 180,45	-	190 601 503,76	22 872 180,45		213 473 684,21
2	В т.ч. НДС	22 872 180,45	20 421 589,69	2 450 590,76	-	20 421 589,69	2 450 590,76	-	22 872 180,45
3	**5% удержание качества**	**10 673 684,21**	**9 530 075,19**	**1 143 609,02**	-	**9 530 075,19**	**1 143 609,02**	-	**10 673 684,21**
4	**Итого к оплате**	**202 800 000,00**	**181 071 428,57**	**21 728 571,43**	-	**181 071 428,57**	**21 728 571,43**	-	**202 800 000,00**
5	В т.ч. НДС	21 728 571,43	19 400 510,20	2 328 061,22	-	19 400 510,20	2 328 061,22	-	21 728 571,43

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Временно исполняющий обязанности руководителя

_____ Т.Бибосынов

Подрядчик:

ТОО «УМИРЗАК»

Директор _____ «Ишалкудов

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: Дополнительное соглашение №111/1 от 01.08.2019г. к договору №111 от 04.06.2019г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство краеведческого музея в г.Тараз (без наружных инженерных сетей)»

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2019г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соотношении	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соотношении	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
	Основные объекты строительства														
1	Земляные работы	1516,687			1516,687	90	1360,000	0,000	0,000	1360,000	90	1360,000			1360,000
2	Общестроительные работы КЖ	347246,922			347246,922	57	199484,004	0,000	0,000	199484,004	57	199484,004			199484,004
3	Общестроительные работы АР	370491,135	2483,049		372974,184	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
4	Общестроительные работы КМ	24699,184			24699,184	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
5	Внутреннее водоснабжение	3080,786	2301,245		5382,031	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
6	Внутренняя канализация	3465,127	72,967		3538,094	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
7	Отопление	20250,8	7136,95		27387,750	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
8	Вентиляция	16893,91	27573,392		44467,302	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
9	Внутреннее электроосвещение	15754,971			15754,971	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
10	Силовое электрооборудование	11001,468	737,895		11739,363	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
11	Системы связи	4496,264			4496,264	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
12	Пожарная сигнализация	2684,537			2684,537	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
13	Газовое автоматическое пожаротушение Технологическая часть	27710,11	26693,036		54403,146	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
14	Газовое автоматическое пожаротушение Электротехническая часть	9910,427			9910,427	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
15	Технологическое оборудование	1428,264	90615,208		92043,472	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	Благоустройство и озеленение территории														
16	Вертикальная планировка	1486,93			1486,930	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
17	Покрытия	7364,213			7364,213	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
18	Озеленение	616,655			616,655	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	ВСЕГО	870098,391	157613,743	0,000	1027712,134	20	200844,004	0,000	0,000	200844,004	20	200844,004	0,000	0,000	200844,004
	Глава 8. Временные здания и сооружения														

19	Временные здания и сооружения	1,50%	13051,476			13051,476	23	3012,660			3012,660	23	3012,660			3012,660
	Итого по гл.1-8		883149,866	157613,743	0,000	1040763,609	20	203856,664	0,000	0,000	203856,664	43	203856,664	0,000	0,000	203856,664
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
20	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	7948,349			7948,349	23	1834,710			1834,710	23	1834,710			1834,710
	Итого по гл.1-9		891098,215	157613,743	0,000	1048711,958	20	205691,374	0,000	0,000	205691,374	20	205691,374		0,000	205691,374
21	Непредвиденные работы и затраты	2%	17821,964			17821,964		4113,827			4113,827		4113,827			4113,827
	Итого		908920,179	157613,743	0,000	1066533,923		209805,202	0,000	0,000	209805,202		209805,202	0,000	0,000	209805,202
22	в т.ч. на 2019 год	73%	663511,731	115058,032		778569,763		153157,797	0,000		153157,797		153157,797	0,000		153157,797
23	в т.ч. на 2020 год	27%	245408,448	42555,711		287964,159		56647,404	0,000		56647,404		56647,404	0,000		56647,404
24	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г. к=1		663511,731	115058,032	0,000	778569,763	20	153157,797	0,000	0,000	153157,797	20	153157,797	0,000	0,000	153157,797
25	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020 г. к=1,0348515		253961,301	44038,841	0,000	298000,142	20	58621,651	0,000	0,000	58621,651	20	58621,651	0,000	0,000	58621,651
26	Итого по сметному расчету в текущих ценах		917473,031	159096,873	0,000	1076569,905		211779,449	0,000	0,000	211779,449		211779,449	0,000	0,000	211779,449
27	Всего с понижающим коффициентом К=0,9		825725,72834	143187,18601	0,000	968912,91450		190601,50376	0,000	0,000	190601,50376		190601,50376	0,000	0,000	190601,50376
28	НДС	12%			116269,54974	116269,54974	20			22872,180	22872,180	20			22872,180	22872,180
29	ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ		825 725,72834	143 187,18601	116 269,54974	1 085 182,46424	20	190 601,50376	-	22 872,18045	213 473,68421	20	190 601,50376	-	22 872,18045	213 473,68421

Заказчик:

Временно исполняющий обязанности руководителя

ГКУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

_____ Т.Бибосынов

Технадзор:

ТОО "Тараз-Технопроект"

_____ Олжабеков М.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "УМІРЗАҚ"

_____ Ишанкулов С.М.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: Дополнительное соглашение №111/1 от 01.08.2019г. к договору №111 от 04.06.2019г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство краеведческого музея в г.Тараз (без наружных инженерных сетей)»**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2019г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**«Строительство краеведческого музея в г.Тараз (без наружных инженерных сетей)»**	424 000 000,00	378 571 428,57	45 428 571,43	-	187 969 924,81	22 556 390,98		210 526 315,79
2	В т.ч. НДС	45 428 571,43	40 561 224,49	4 867 346,94	-	20 139 634,80	2 416 756,18	-	22 556 390,98
3	**5% удержание качества**	**21 200 000,00**	**18 928 571,43**	**2 271 428,57**	-	**9 398 496,24**	**1 127 819,55**	-	**10 526 315,79**
4	**Итого к оплате**	**402 800 000,00**	**359 642 857,14**	**43 157 142,86**	-	178 571 428,57	**21 428 571,43**	-	**200 000 000,00**
5	В т.ч. НДС	43 157 142,86	38 533 163,27	4 623 979,59	-	19 132 653,06	2 295 918,37	-	21 428 571,43

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Временно исполняющий обязанности руководителя

_____ Т.Бибосынов

Подрядчик:

ТОО «УМИРЗАК»

Директор _____ С.Ишанкулов

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: Дополнительное соглашение №111/1 от 01.08.2019г. к договору №111 от 04.06.2019г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство краеведческого музея в г.Тараз (без наружных инженерных сетей)»

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2019г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соотн.	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соотн.	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
	Основные объекты строительства														
1	Земляные работы	1516,687			1516,687	90	1360,000	0,000	0,000	1360,000	0				0,000
2	Общестроительные работы КЖ	347246,922			347246,922	57	199484,004	0,000	0,000	199484,004	0				0,000
3	Общестроительные работы АР	370491,135	2483,049		372974,184	53	198071,010	0,000	0,000	198071,010	53	198071,010			198071,010
4	Общестроительные работы КМ	24699,184			24699,184	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
5	Внутреннее водоснабжение	3080,786	2301,245		5382,031	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
6	Внутренняя канализация	3465,127	72,967		3538,094	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
7	Отопление	20250,8	7136,95		27387,750	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
8	Вентиляция	16893,91	27573,392		44467,302	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
9	Внутреннее электроосвещение	15754,971			15754,971	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
10	Силовое электрооборудование	11001,468	737,895		11739,363	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
11	Системы связи	4496,264			4496,264	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
12	Пожарная сигнализация	2684,537			2684,537	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
13	Газовое автоматическое пожаротушение. Технологическая часть	27710,11	26693,036		54403,146	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
14	Газовое автоматическое пожаротушение. Электротехническая часть	9910,427			9910,427	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
15	Технологическое оборудование	1428,264	90615,208		92043,472	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	Благоустройство и озеленение территории														
16	Вертикальная планировка	1486,93			1486,930	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
17	Покрытия	7364,213			7364,213	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
18	Озеленение	616,655			616,655	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	ВСЕГО	870098,391	157613,743	0,000	1027712,134	39	398915,014	0,000	0,000	398915,014	19	198071,010	0,000	0,000	198071,010
	Глава 8. Временные здания и сооружения														

19	Временные здания и сооружения	1,50%	13051,476			13051,476	46	5983,725			5983,725	23	2971,065			2971,065
	Итого по гл.1-8		883149,866	157613,743	0,000	1040763,609	39	404898,739	0,000	0,000	404898,739	42	201042,075	0,000	0,000	201042,075
			Глава 9. Прочие работы и затраты													
20	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	7948,349			7948,349	46	3644,089			3644,089	23	1809,379			1809,379
	Итого по гл.1-9		891098,215	157613,743	0,000	1048711,958	39	408542,828	0,000	0,000	408542,828	19	202851,454		0,000	202851,454
21	Непредвиденные работы и затраты	2%	17821,964			17821,964		8170,857			8170,857		4057,029			4057,029
	Итого		908920,179	157613,743	0,000	1066533,923		416713,684	0,000	0,000	416713,684		206908,483	0,000	0,000	206908,483
22	в т.ч. на 2019 год	73%	663511,731	115058,032		778569,763		304200,990	0,000		304200,990		151043,192	0,000		151043,192
23	в т.ч. на 2020 год	27%	245408,448	42555,711		287964,159		112512,695	0,000		112512,695		55865,290	0,000		55865,290
24	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г. к=1		663511,731	115058,032	0,000	778569,763	39	304200,990	0,000	0,000	304200,990	19	151043,192	0,000	0,000	151043,192
25	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020 г. к=1,0348515		253961,501	44038,841	0,000	298000,142	39	116433,931	0,000	0,000	116433,931	19	57812,280	0,000	0,000	57812,280
26	**Итого по сметному расчету в текущих ценах**		917473,031	159096,873	0,000	1076569,905		420634,921	0,000	0,000	420634,921		208855,472	0,000	0,000	208855,472
27	**Всего с понижающим коэффициентом К=0,9**		825725,72834	143187,18601	0,000	968912,91450		378571,42858	0,000	0,000	378571,42858		187969,92481	0,000	0,000	187969,92481
28	НДС	12%			116269,54974	116269,54974	39			45428,571	45428,571	19			22556,39098	22556,39098
29	ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ		825 725,72834	143 187,18601	116 269,54974	1 085 182,46424	39	378 571,42857	-	45 428,57143	424 000,00000	19	187 969,92481	-	22 556,39098	210 526,31579

Заказчик:

Временно исполняющий обязанности руководителя

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

_____ Т.Бибосынов

Технадзор:

ТОО "Тараз-Технопроект"

_____ Откабеков М.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "ӨМІРЗАҚ"

_____ Ишанкулов Е.М.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: Дополнительное соглашение №111/1 от 01.08.2019г. к договору №111 от 04.06.2019г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство краеведческого музея в г.Тараз (без наружных инженерных сетей)»**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**«Строительство краеведческого музея в г.Тараз (без наружных инженерных сетей)»**	529 263 157,89	472 556 390,97	56 706 766,92	-	93 984 962,40	11 278 195,49		105 263 157,89
2	В т.ч. НДС	56 706 766,92	50 631 041,89	6 075 725,03	-	10 069 817,40	1 208 378,09	-	11 278 195,49
3	**5% удержание качества**	**26 463 157,89**	**23 627 819,55**	**2 835 338,35**	-	**4 699 248,12**	**563 909,77**	-	**5 263 157,89**
4	**Итого к оплате**	**502 800 000,00**	**448 928 571,42**	**53 871 428,57**	-	**89 285 714,28**	**10 714 285,72**	-	**100 000 000,00**
5	В т.ч. НДС	53 871 428,57	48 099 489,80	5 771 938,78	-	9 566 326,53	1 147 959,18	-	10 714 285,71

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Временно исполняющий обязанности руководителя

Т.Бибосынов

Подрядчик:

ТОО «УМИРЗАК»

Директор С.Ишанкулов

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: Дополнительное соглашение №111/1 от 01.08.2019г. к договору №111 от 04.06.2019г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство краеведческого музея в г.Тараз (без наружных инженерных сетей)»

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2019г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
	Основные объекты строительства														
1	Земляные работы	1516,687			1516,687	99	1500,000	0,000	0,000	1500,000	9	140,000			140,000
2	Общестроительные работы КЖ	347246,922			347246,922	86	298379,509	0,000	0,000	298379,509	28	98895,505			98895,505
3	Общестроительные работы АР	370491,135	2483,049		372974,184	53	198071,010	0,000	0,000	198071,010	0				0,000
4	Общестроительные работы КМ	24699,184			24699,184	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
5	Внутреннее водоснабжение	3080,786	2301,245		5382,031	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
6	Внутренняя канализация	3465,127	72,967		3538,094	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
7	Отопление	20250,8	7136,95		27387,750	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
8	Вентиляция	16893,91	27573,392		44467,302	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
9	Внутреннее электроосвещение	15754,971			15754,971	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
10	Силовое электрооборудование	11001,468	737,895		11739,363	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
11	Системы связи	4496,264			4496,264	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
12	Пожарная сигнализация	2684,537			2684,537	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
13	Газовое автоматическое пожаротушение Технологическая часть	27710,11	26693,036		54403,146	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
14	Газовое автоматическое пожаротушение. Электротехническая часть	9910,427			9910,427	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
15	Технологическое оборудование	1428,264	90615,208		92043,472	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	Благоустройство и озеленение территории														
16	Вертикальная планировка	1486,93			1486,930	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
17	Покрытия	7364,213			7364,213	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
18	Озеленение	616,655			616,655	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	ВСЕГО	870098,391	157613,743	0,000	1027712,134	48	497950,519	0,000	0,000	497950,519	10	99035,505	0,000	0,000	99035,505
	Глава 8. Временные здания и сооружения														

19	Временные здания и сооружения	1,50%	13051,476			13051,476	57	7469,258			7469,258	11	1485,533			1485,533
	Итого по гл.1-8		**883149,866**	**157613,743**	**0,000**	**1040763,609**	49	**505419,777**	**0,000**	**0,000**	**505419,777**	10	**100521,038**	**0,000**	**0,000**	**100521,038**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
20	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	7948,349			7948,349	57	4548,778			4548,778	11	904,689			904,689
	Итого по гл.1-9		**891098,215**	**157613,743**	**0,000**	**1048711,958**	49	**509968,555**	**0,000**	**0,000**	**509968,555**	10	**101425,727**	**0,000**	**0,000**	**101425,727**
21	Непредвиденные работы и затраты	2%	**17821,964**			17821,964		**10199,371**			10199,371		**2028,515**			2028,515
	Итого		**908920,179**	**157613,743**	**0,000**	1066533,923		**520167,926**	**0,000**	**0,000**	520167,926		**103454,241**	**0,000**	**0,000**	**103454,241**
22	в т.ч. на 2019 год	73%	**663511,731**	**115058,032**		778569,763		**379722,586**	**0,000**		379722,586		**75521,596**	**0,000**		75521,596
23	в т.ч. на 2020 год	27%	**245408,448**	42555,711		287964,159		**140445,340**	**0,000**		140445,340		**27932,645**	**0,000**		27932,645
24	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г. к=1		**663511,731**	**115058,032**	**0,000**	**778569,763**	49	**379722,586**	**0,000**	**0,000**	**379722,586**	10	**75521,596**	**0,000**	**0,000**	**75521,596**
25	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020 г. к=1,0348515		**253961,301**	**44038,841**	**0,000**	**298000,142**	49	**145340,071**	**0,000**	**0,000**	**145340,071**	10	**28906,140**	**0,000**	**0,000**	**28906,140**
26	**Итого по сметному расчету в текущих ценах**		**917473,031**	**159096,873**	**0,000**	**1076569,905**		**525062,657**	**0,000**	**0,000**	**525062,657**		**104427,736**	**0,000**	**0,000**	**104427,736**
27	**Всего с понижающим коэффициентом К=0,9**		**825725,72834**	**143187,18601**	**0,000**	**968912,91450**		**472556,39098**	**0,000**	**0,000**	**472556,39098**		**93984,96240**	**0,000**	**0,000**	**93984,96240**
28	НДС	12%			116269,54974	116269,54974	49			56706,767	56706,76692	10			11278,19549	11278,19549
29	ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ		825 725,72834	143 187,18601	116 269,54974	1 085 182,46424	49	472 556,39097	-	56 706,76693	529 263,15789	10	93 984,96240	-	11 278,19549	105 263,15789

Заказчик:

Временно исполняющий обязанности руководителя

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

_____ Т.Бибосынов

Технадзор:

ТОО "Тараз-Техпроект"

_____ Олжабеков Т.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ Ишанкулов С.М.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: Дополнительное соглашение №111/1 от 01.08.2019г. к договору №111 от 04.06.2019г.

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство краеведческого музея в г.Тараз (без наружных инженерных сетей)»**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**«Строительство краеведческого музея в г.Тараз (без наружных инженерных сетей)»**	634 526 315,78	564 285 580,54	67 984 962,41	2 255 772,83	91 729 189,57	11 278 195,49	2 255 772,83	105 263 157,89
2	В т.ч. НДС	67 984 962,41	60 459 169,34	7 284 103,12	241 689,95	9 828 127,45	1 208 378,09	241 689,95	11 278 195,49
3	**5% удержание качества**	**31 726 315,79**	**28 214 279,03**	**3 399 248,12**	**112 788,64**	**4 586 459,48**	**563 909,77**	**112 788,64**	**5 263 157,89**
4	**Итого к оплате**	**602 799 999,99**	**536 071 301,51**	**64 585 714,29**	**2 142 984,19**	**87 142 730,09**	**10 714 285,72**	**2 142 984,19**	**100 000 000,00**
5	В т.ч. НДС	64 585 714,28	57 436 210,88	6 919 897,96	229 605,45	9 336 721,08	1 147 959,18	229 605,45	10 714 285,71

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Временно исполняющий обязанности руководителя

_____ **Т.Бибосынов**

Подрядчик:

ТОО «УМИРЗАК»

Директор _____ **С.Ишанкулов**

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: Дополнительное соглашение №111/1 от 01.08.2019г. к договору №111 от 04.06.2019г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство краеведческого музея в г.Тараз (без наружных инженерных сетей)»

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2019г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соотношении	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соотношении	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
	Основные объекты строительства														
1	Земляные работы	1516,687			1516,687	99	1500,000	0,000	0,000	1500,000	0				0,000
2	Общестроительные работы КЖ	347246,922			347246,922	97	335379,509	0,000	0,000	335379,509	11	37000,000			37000,000
3	Общестроительные работы АР	370491,135	2483,049		372974,184	68	250729,522	2483,049	0,000	253212,571	15	52658,512	2483,049		55141,561
4	Общестроительные работы КМ	24699,184			24699,184	28	7000,000	0,000	0,000	7000,000	28	7000,000			7000,000
5	Внутреннее водоснабжение	3080,786	2301,245		5382,031	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
6	Внутренняя канализация	3465,127	72,967		3538,094	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
7	Отопление	20250,8	7136,95		27387,750	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
8	Вентиляция	16893,91	27573,392		44467,302	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
9	Внутреннее электроосвещение	15754,971			15754,971	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
10	Силовое электрооборудование	11001,468	737,895		11739,363	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
11	Системы связи	4496,264			4496,264	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
12	Пожарная сигнализация	2684,537			2684,537	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
13	Газовое автоматическое пожаротушение Технологическая часть	27710,11	26693,036		54403,146	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
14	Газовое автоматическое пожаротушение Электротехническая часть	9910,427			9910,427	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
15	Технологическое оборудование	1428,264	90615,208		92043,472	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	Благоустройство и озеленение территории														
16	Вертикальная планировка	1486,93			1486,930	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
17	Покрытия	7364,213			7364,213	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
18	Озеленение	616,655			616,655	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	ВСЕГО	870098,391	157613,743	0,000	1027712,134	58	594609,031	2483,049	0,000	597092,080	10	96658,512	2483,049	0,000	99141,561
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
19	Временные здания и сооружения 1,50%	13051,476			13051,476	68	8919,135			8919,135	11	1449,878			1449,878

	Итого по гл.1-8		**883149,866**	**157613,743**	**0,000**	**1040763,609**	58	**603528,166**	**2483,049**	**0,000**	**606011,215**	10	**98108,390**	**2483,049**	**0,000**	**100591,439**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
20	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	7948,349			7948,349	68	5431,753			5431,753	11	882,976			882,976
	Итого по гл.1-9		**891098,215**	**157613,743**	**0,000**	**1048711,958**	58	**608959,920**	**2483,049**	**0,000**	**611442,969**	10	**98991,365**	**2483,049**	**0,000**	**101474,414**
21	Непредвиденные работы и затраты	2%	**17821,964**			17821,964		**12179,198**			12179,198		**1979,827**			1979,827
	Итого		**908920,179**	**157613,743**	**0,000**	1066533,923		**621139,118**	**2483,049**	**0,000**	623622,167		**100971,192**	**2483,049**	**0,000**	**103454,241**
22	в т.ч. на 2019 год	73%	**663511,731**	**115058,032**		778569,763		**453431,556**	**1812,626**		455244,182		**73708,970**	**1812,626**		75521,596
23	в т.ч. на 2020 год	27%	**245408,448**	**42555,711**		287964,159		**167707,562**	**670,423**		168377,985		**27262,222**	**670,423**		27932,645
24	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г. к=1		**663511,731**	**115058,032**	**0,000**	**778569,763**	58	**453431,556**	**1812,626**	**0,000**	**455244,182**	10	**73708,970**	**1812,626**	**0,000**	**75521,596**
25	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020 г. к=1,0348515		**253961,301**	**44038,841**	**0,000**	**298000,142**	58	**173552,422**	**693,788**	**0,000**	**174246,211**	10	**28212,351**	**693,788**	**0,000**	**28906,140**
26	**Итого по сметному расчету в текущих ценах**		**917473,031**	**159096,873**	**0,000**	**1076569,905**		**626983,978**	**2506,414**	**0,000**	**629490,393**		**101921,322**	**2506,414**	**0,000**	**104427,736**
27	**Всего с понижающим коэффициентом К=0,9**		**825725,72834**	**143187,18601**	**0,000**	**968912,91450**		**564285,58055**	**2255,773**	**0,000**	**566541,35338**		**91729,18957**	**2255,773**	**0,000**	**93984,96240**
28	**НДС**	12%			116269,54974	116269,54974	58			67984,962	67984,962	10			11278,19549	11278,19549
29	**ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ**		825 725,72834	143 187,18601	116 269,54974	1 085 182,46424	58	564 285,58054	2 255,77283	67 984,96241	634 526,31578	10	91 729,18957	2 255,77283	11 278,19549	105 263,15789

Заказчик:

Временно исполняющий обязанности руководителя

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Т.Бибосынов

Технадзор:

ТОО "Тараз-Технопроект"

Олжабеков Т.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "УМПРЗ-ЖК"

Ишанкулов С.М.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: Дополнительное соглашение №111/1 от 01.08.2019г. к договору №111 от 04.06.2019г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: «Строительство краеведческого музея в г.Тараз (без наружных инженерных сетей)»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**«Строительство краеведческого музея в г.Тараз (без наружных инженерных сетей)»**	739 789 474	654 296 708	79 263 157	6 229 609	90 011 127	11 278 195	3 973 836	105 263 158
2	В т.ч. НДС	79 263 158	70 103 219	8 492 481	667 458	9 644 049	1 208 378	425 768	11 278 196
3	**5% удержание качества**	**36 989 474**	**32 714 835**	**3 963 158**	**311 480**	**4 500 556**	**563 910**	**198 692**	**5 263 158**
4	**Итого к оплате**	**702 800 000**	**621 581 872**	**75 300 000**	**5 918 128**	**85 510 571**	**10 714 285**	**3 775 144**	**100 000 000**
5	В т.ч. НДС	75 300 000	66 598 058	8 067 857	634 085	9 161 847	1 147 959	404 480	10 714 286

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Временно исполняющий обязанности руководителя

_____ **Т.Бибосынов**

Подрядчик:

ТОО «УМИРЗАК»

Директор _____ **С.Ишаякулов**

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: Дополнительное соглашение №111/1 от 01.08.2019г. к договору №111 от 04.06.2019г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство краеведческого музея в г.Тараз (без наружных инженерных сетей)»

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства, тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
	Основные объекты строительства														
1	Земляные работы	1516687			1516687	99	1500000	0	0	1500000	0				0
2	Общестроительные работы КЖ	347246922			347246922	97	335379509	0	0	335379509	0				0
3	Общестроительные работы АР	370491135	2483049		372974184	86	319729522	2483049	0	322212571	18	69000000			69000000
4	Общестроительные работы КМ	24699184			24699184	89	21898124	0	0	21898124	60	14898124			14898124
5	Внутреннее водоснабжение	3080786	2301245		5382031	71	1500000	2301245	0	3801245	71	1500000	2301245		3801245,000
6	Внутренияя канализация	3465127	72967		3538094	30	1000000	72967	0	1072967	30	1000000	72967		1072967,000
7	Отопление	20250800	7136950		27387750	15	2000000	2000000	0	4000000	15	2000000	2000000		4000000,000
8	Вентиляция	16893910	27573392		44467302	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
9	Внутреннее электроосвещение	15754971			15754971	32	5000000	0	0	5000000	32	5000000			5000000,000
10	Силовое электрооборудование	11001468	737895		11739363	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
11	Системы связи	4496264			4496264	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
12	Пожариая сигнализация	2684537			2684537	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
13	Газовое автоматическое пожаротушение Технологическая часть	27710110	26693036		54403146	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
14	Газовое автоматическое пожаротушение. Электротехническая часть	9910427			9910427	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
15	Технологическое оборудование	1428264	90615208		92043472	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	Благоустройство и озеленение территории														
16	Вертикальная планировка	1486930			1486930	98	1450000	0	0	1450000	98	1450000			1450000,000
17	Покрытия	7364213			7364213	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
18	Озеленение	616655			616655	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	ВСЕГО	870098391	157613743	0	1027712134	68	689457155	6857261	0	696314416	10	94848124	4374212	0	99222336
	Глава 8. Временные здания и сооружения														

19	Временные здания и сооружения	1,50%	13051476			13051476	79	10341857			10341857	11	1422722			1422722
	Итого по гл.1-8		883149866	157613743	0	1040763609	68	698799012	6857261	0	706656273	10	96270846	4374212	0	100645058
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
20	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	7948349			7948349	79	6298191			6298191	11	866438			866438
	Итого по гл.1-9		891098215	157613743	0	1048711958	68	706097203	6857261	0	712954464	10	97137283	4374212	0	101511495
21	Непредвиденные работы и затраты	2%	17821964			17821964		14121944			14121944		1942746			1942746
	Итого		908920179	157613743	0	1066533923		720219147	6857261	0	727076408		99080029	4374212	0	103454241
22	в т.ч. на 2019 год	73%	663511731	115058032		778569763		525759978	5005801		530765778		72328421	3193175		75521596
23	в т.ч. на 2020 год	27%	245408448	42555711		287964159		194459170	1851460		196310630		26751608	1181037		27932645
24	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г. к=1		663511731	115058032	0	778569763	68	525759978	5005801	0	530765778	10	72328421	3193175	0	75521596
25	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020 г. к=1,0348515		253961301	44038841	0	298000142	68	201236364	1915987	0	203152350	10	27683942	1222198	0	28906140
26	Итого по сметному расчету в текущих ценах		917473031	159096873	0	1076569905		726996341	6921787	0	733918128		100012363	4415373	0	104427736
27	Всего с понижающим коэффициентом К=0,9		825725728	143187186	0	968912914		654296708	6229609	0	660526316		90011127	3973836	0	93984962
28	НДС	12%			116269550	116269550	68			79263157	79263157	10			11278195	11278195
29	ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ		825725728	143187186	116269550	1085182464	68	654296708	6229609	79263157	739789474	10	90011127	3973836	11278195	105263158

Заказчик:

Временно исполняющий обязанности руководителя

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Т.Бибосынов

Технадзор:

ТОО "Тараз-Технопроект"

Олжабеков Т.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

Ишанкулов С.М.