Справка КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования" Жаркаинского района
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСАТ-Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания СШ им.Н.К.Крупской г.Державинск,Жаркаинский район, Акмолинская область

С П Р А В К А № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
с 28 августа 2020 г. по 23 сентября 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		216	19.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце с 28 августа 2020 г. по 23 сентября без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания СШ им.Н.К.Крупской г.Державинск, Жаркаинский район, Акмолинская область	**271 679 825**	**33 550 724**							**4 026 087**	**37 576 811**
Удержание суммы аванса (30%)	81 503 948									11 273 043
Итого к оплате:	**190 175 877**									**26 303 768**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Жанабергенов Б.**
Руководитель
ГУ "Отдел образования" Жаркаинского района
БИН 060140008603

Технический надзор:
ТОО "DS&V"
_____ Ахметжанов Б.Б.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____ **Жаппеисов А. А.**
Руководитель ТОО "АСАТ-Құрылыс"
БИН 150240018485

Авторский надзор:
ТОО "БартИман"
_____ Авхадов Х.А.

Справка КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования" Жаркаинского района
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСАТ-Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания СШ им.Н.К.Крупской г.Державинск,Жаркаинский район, Акмолинская область

С П Р А В К А № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
с 28 августа 2020 г. по 23 сентября 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		216	19.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце с 28 августа 2020 г. по 23 сентября без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания СШ им.Н.К.Крупской г.Державинск, Жаркаинский район, Акмолинская область	**271 679 825**	**33 550 724**							**4 026 087**	**37 576 811**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Жанабергенов Б.**
Руководитель
ГУ "Отдел образования" Жаркаинского района
БИН 060140008603

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____ **Жанпеисов А. А.**
Руководитель ТОО "АСАТ-Құрылыс"
БИН 150240018485

Технический надзор:
ТОО "DS&V"

_____ **Ахметжанов Б.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "БартИман"

_____ **Авхадов Х.А.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 182018 Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования" Жаркаинского района

БИН 060140008603, Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, 30 тел 87164891856

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСАТ-Құрылыс"

БИН 150240018485, г.Алматы, Ташкентская, 519/15 тел 8-727-319-53-91

Стройка: Капитальный ремонт здания СШ им. Н. К. Крупской г. Державинск, Жаркаинского района, Акмолинской области

Объект: Капитальный ремонт

Договор подряда №216 от 19 мая 2020г.

Акт выполненных работ №5

с 28 августа 2020 г. по 23 сентября 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			Раздел 4 Крыша									
1	26	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	500	496,98	10,77	248490	5385	165135	57942	330947
						155,94	5,01	77970	2505	–	24515	
2	27	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	1900	350,9	2,98	666710	5662	600780	56310	780862
						31,72	1,21	60268	2299	–	57842	
3	28	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	30,18	10097,07	64,17	304730	1937	277535	23443	354427
						836,9	26,18	25258	790	–	26254	
4	29	1112-0101-	Покрытия кровельные из профилированного	м2 кровли	500	3731,42	23,57	1865710	11785	1532535	299423	2338344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0716	оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %									
						642,78	8,14	321390	4070	–	173211	
5	30	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	500	90,7	14,8	45350	7400	0	36368	88255
						75,9	3,16	37950	1580	–	6537	
6	31	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	500	104		52000		52000	–	56160
						–		–		–	4160	
7	32	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	500	867,08	62	433540	31000	152970	235364	722416
						499,14	12,52	249570	6260	–	53512	
8	34	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	500	193,24	0,62	96620	310	78155	17193	122918
						36,31	0,27	18155	135	–	9105	
9	35	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	100	1066,24	13,06	106624	1306	74113	28987	146460
						312,05	3,03	31205	303	–	10849	
10	36	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	100	1194		119400		119400	–	128952
						–		–		–	9552	
11	37	1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	208	2272,17	1822,95	472612	379174	12521	140991	662691
						389,02	347,76	80917	72334	–	49088	
12	38	2110-0102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	50	1538		76900		76900	–	83052
						–		–		–	6152	
13	39	2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	50	964		48200		48200	–	52056
						–		–		–	3856	
14	41	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов	153	3602,84	28,01	551235	4286	316727	208895	820940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1504,72	12,31	230222	1883	–	60810	
15	44	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	3	68857	938,6	206571	2816	184562	18260	242817
						6397,6	365,2	19193	1096	–	17986	
	45	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции								
16					5,402	10097	64,05	54544	346	49677	4197	63440
						836,91	26,29	4521	142	–	4699	
	46	1115-0501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок								
17					4,56	1668,64	20,61	7609	94	6483	847	9132
						226,32	5,92	1032	27	–	676	
	47	2113-0211-0501	Петля накладная									
18				шт.	20	298		5960		5960	–	6437
						–		–		–	477	
	48	2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80									
19				пара	5	4249		21245		21245	–	22945
						–		–		–	1700	
	49	2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86									
20				шт.	5	490		2450		2450	–	2646
						–		–		–	196	
	50	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности								
21					30	350,87	2,97	10526	89	9486	888	12327
						31,7	1,2	951	36	–	913	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	51	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия профиллированным листом НР = 92 %	м2 кровли	30	4837,73	117,1	145132	3513	93980	44611	204922
						1587,97	28,37	47639	851	–	15179	
23	52	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	30	90,67	14,77	2720	443	–	2182	5294
						75,9	3,17	2277	95	–	392	
24	53	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	30	104		3120		3120	–	3370
						–		–		–	250	
25	54	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16,5	1194		19701		19701	–	21277
						–		–		–	1576	
26	55	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	21,5	2752,6	16,6	59181	357	36834	20304	85844
						1022,79	3,72	21990	80	–	6359	
		Раздел 7 Двери										
27	72	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	24,36	2725,82	53,33	66401	1299	11505	37328	112027
						2200,21	20,57	53597	501	–	8298	
28	73	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	13,23	59142		782449		782449	–	845045
						–		–		–	62596	
29	74	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	11,13	24805		276080		276080	–	298166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	22086	
30	75	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	16,38	2261,11	56,23	37037	921	2588	23382	65253
						2046,89	21,92	33528	359	–	4834	
31	76	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	13,65	52341		714455		714455	–	771611
						–		–		–	57156	
32	77	2109-0402-0104	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	22736		62069		62069	–	67035
						–		–		–	4966	
33	78	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	80	1622,21	87,03	129777	6962	37484	79341	225847
						1066,64	35,32	85331	2826	–	16729	
34	80	2109-0102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	13,01	17929		233256		233256	–	251916
						–		–		–	18660	
35	81	2109-0102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-13П, ДГ 21-16 с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	60	17929		1075740		1075740	–	1161799
						–		–		–	86059	
36	83	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	100	298		29800		29800	–	32184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	2384	
37	84	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	60	7295		437700		437700	–	472716
						–		–		–	35016	
		Раздел 8 Отделочные работы										
38	88	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	600	1339,25	22,98	803550	13788	296040	362992	1259865
						822,87	17,39	493722	10434	–	93323	
39	90	1115-0205-0101	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное без отделки косоуров и балок НР = 80 %	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	70,2	1700,67	94,67	119387	6646	42637	60078	193822
						998,63	71,14	70104	4994	–	14357	
40	92	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	258,81	99,66	0,85	25794	221	2572	18482	47818
						88,87	0,39	23001	101	–	3542	
		Раздел 9 Полы										
		9.1 Тип пола 1										
41	97	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	217,36	3564,68	23,74	774819	5160	686682	80213	923435
						381,75	10,84	82977	2356	–	68403	
42	98	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	1463,0752	316,74	2,57	463416	3753	340995	112772	622283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						81,11	0,89	118668	1302	–	46095	
		9.2 Тип пола 2										
43	103	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	44,4906	557,94	1,84	24823	82	11736	12259	40049
						292,31	0,83	13005	37	–	2967	
		9.3 Тип пола 3										
44	110	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	336,0121	557,93	1,85	187470	623	88631	92582	302456
						292,3	0,82	98216	276	–	22404	
		Раздел 11 Фасады										
45	124	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	49,668	44795,29	1583,76	2224892	78662	1266221	695132	3153626
						17717,82	697,42	880009	34639	–	233602	
		Локальная смета 2-1-2 - Электроосвещение										
		Раздел 4 Заземление										
46	14	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	90	467,23	57,11	42051	5140	24521	9868	56073
						137,67	14,61	12390	1315	–	4154	
47	15	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	4045,67	184	12137	552	8726	2167	15448
						953	50,33	2859	151	–	1144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	16	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %									
48				м	70	461,53	32,6	32307	2282	8527	15921	52086
						307,11	8,77	21498	614	–	3858	
	17	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм									
49				м	70	128		8960		8960	–	9677
						–		–		–	717	
	18	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %									
50				м	65	368,92	14,6	23980	949	7887	11040	37822
						232,98	2,92	15144	190	–	2802	
	19	2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм									
51				м	65	44		2860		2860	–	3089
						–		–		–	229	
	20	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж									
52			оборудования НР = 72 %	м	518	399,62	16,89	207005	8750	110485	64581	293313
						169,44	3,72	87770	1926	–	21727	
	21	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %									
53				шт.	102	2080,29	110,13	212190	11233	125344	56002	289647
						741,3	21,25	75613	2168	–	21455	
	22	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %									
54				м кабеля	80	292,88	137,76	23430	11021	3657	8479	34462
						109,4	37,8	8752	3024	–	2553	
	23	2306-0144-0106	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
55				км	0,0816	192117		15677		15677	–	16931
						–		–		–	1254	
	24	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %									
56				м3 грунта	28	1565,57	–	43836	–	–	31562	81430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1565,57	–	43836	–	–	6032	
	25	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
57				м3 грунта	28	817,11	–	22879	–	–	16473	42500
						817,11	–	22879	–	–	3148	
		Локальная смета 2-1-3 - Пожарная сигнализация										
	1	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %									
58				шт.	1	44727	2	44727	2	759	26819	77270
						43966	–	43966	–	–	5724	
	2	2308-0303-1001	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD									
59				шт.	1	15483		15483		15483	–	16722
						–		–		–	1239	
	3	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %									
60				шт.	1	6078	2	6078	2	186	3593	10445
						5890	–	5890	–	–	774	
	4	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01									
61				шт.	1	20808		20808		20808	–	22473
						–		–		–	1665	
	5	1308-0105-0105	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования НР = 72 %									
62				шт.	2	5314,5	–	10629	–	1877	6301	18284
						4376	–	8752	–	–	1354	
	6	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч									
63				шт.	2	2133		4266		4266	–	4607
						–		–		–	341	
	7	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %									
64				шт.	72	2291,04	2,08	164955	150	7269	96097	281936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						2188	–	157536	–	–	20884	
65	8	2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	72	911		65592		65592	–	70839
						–		–		–	5247	
	9	1310-0701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования НР = 61 %									
66				шт.	15	1160	–	17400	–	990	10010	29603
						1094	–	16410	–	–	2193	
67	10	2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-И (применительно)	шт.	15	1625		24375		24375	–	26325
						–		–		–	1950	
	11	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %									
68				шт.	34	1144,74	0,79	38921	27	1698	22690	66540
						1094	–	37196	–	–	4929	
69	12	2308-0302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	34	232		7888		7888	–	8519
						–		–		–	631	
	13	1310-0701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования НР = 61 %									
70				шт.	23	1160	–	26680	–	1518	15349	45391
						1094	–	25162	–	–	3362	
71	14	2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	23	2395		55085		55085	–	59492
						–		–		–	4407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	15	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %									
72				шт.	25	2291,08	2,08	57277	52	2525	33367	97896
						2188	–	54700	–	–	7252	
	16	2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 «Выход» ГОСТ Р 54126-2010									
73				шт.	25	608		15200		15200	–	16416
						–		–		–	1216	
	17	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П									
74				шт.	169	135		22815		22815	–	24640
						–		–		–	1825	
	18	2404-0207-3968	Резистор МЛТ 4,7									
75				шт.	49	49		2401		2401	–	2593
						–		–		–	192	
	19	2404-0207-3968	Резистор МЛТ 1,5									
76				шт.	8	49		392		392	–	423
						–		–		–	31	
	20	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %									
77				коробка	1	3682	1108	3682	1108	386	1562	5664
						2188	372	2188	372	–	420	
	21	2900-0000-0012 (пл)Прайс лист	Коробка КРТП В/10 Р-3М									
78				шт	1	2018		2018		2018	–	2179
						–		–		–	161	
	22	2900-0000-0013 (пл)Прайс лист	Коробка КЗНС 32-10-У2									
79				шт	1	13887		13887		13887	–	14998
						–		–		–	1111	
	23	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %									
80				м кабеля	1630	292,89	137,77	477412	224573	74517	172765	702191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						109,4	37,81	178322	61629	–	52014	
81	24	2900-0000-0014 (пл)Прайс лист	Кабель КСРВнг(А)-FRLS 4*0,5	м	1570	79		124030		124030	–	133952
						–		–		–	9922	
82	25	2900-0000-0015 (пл)Прайс лист	Кабель КСРВнг(А)-FRLS 10*2*0,5	м	60	226		13560		13560	–	14645
						–		–		–	1085	
83	26	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1600	196,8	2,2	314883	3522	30652	202216	558467
						175,44	0,09	280709	146	–	41368	
84	27	2306-1710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	1600	45		72000		72000	–	77760
						–		–		–	5760	
85	28	1308-0206-1711	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях НР = 72 %	м	30	892,83	50	26785	1500	16389	6674	36136
						296,53	12,47	8896	374	–	2677	
86	29	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	30	78		2340		2340	–	2527
						–		–		–	187	
87	30	2113-0816-3012	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм	10 м	3	208		624		624	–	674
						–		–		–	50	
88	31	2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	1	452		452		452	–	488
						–		–		–	36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	32	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	50	2080,3	110,14	104015	5507	61443	27452	141984
						741,3	21,26	37065	1063	–	10517	
			Локальная смета 2-1-4 - Водопровод и канализация									
			Раздел 2 Горячий водопровод Т3									
90	18	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	124	1345,84	18,63	166884	2310	1393	159929	352958
						1315,98	0,1	163181	12	–	26145	
91	19	2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,899;	м	111,476	183		20400		20400	–	22032
						–		–		–	1632	
92	20	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	13		442		442	–	477
						–		–		–	35	
93	21	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	19		456		456	–	492
						–		–		–	36	
94	22	2304-0902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	15	2091		31365		31365	–	33874
						–		–		–	2509	
95	23	2113-0816-3301	Хомутик	шт.	40	868		34720		34720	–	37498
						–		–		–	2778	
96	24	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	7	10141,14	505,14	70988	3536	361	67216	149260
						9584,43	213,86	67091	1497	–	11056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	25	5104-0106-0106 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	6	29806		178836		–	–	178836
						–		–		178836	–	
98	26	5104-0106-0111 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	82380		82380		–	–	82380
						–		–		82380	–	
		Раздел 3 Противопожарный водопровод В2										
99	31	1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.	9	10429,22	18,89	93863	170	85894	7696	109684
						866,56	6	7799	54	–	8125	
100	32	2308-0305-0102	Огнетушители порошковые ОП-2 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	18	4231		76158		76158	–	82251
						–		–		–	6093	
		Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование										
101	35	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	8	3490,3	196,7	27922	1574	4351	22262	54199
						2749,6	89,9	21997	719	–	4015	
102	36	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	8	15932		127456		127456	–	137652
						–		–		–	10196	
103	37	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	4	2373	74,25	9492	297	1344	7827	18705
						1962,75	34	7851	136	–	1386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	38	2303-0102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм x 500 мм ГОСТ 23695-94									
104				шт.	4	4582		18328		18328	–	19794
						–		–		–	1466	
		Раздел 8 Канализация бытовая										
	60	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100									
105				шт.	14	79		1106		1106	–	1194
						–		–		–	88	
	61	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50									
106				шт.	5	155		775		775	–	837
						–		–		–	62	
	62	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100									
107				шт.	4	400		1600		1600	–	1728
						–		–		–	128	
	63	2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013									
108				шт.	5	414		2070		2070	–	2236
						–		–		–	166	
	64	2302-0403-1501	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 50 ГОСТ 32414-2013									
109				шт.	5	185		925		925	–	999
						–		–		–	74	
	65	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50									
110				шт.	51	60		3060		3060	–	3305
						–		–		–	245	
	66	2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100									
111				шт.	35	207		7245		7245	–	7825
						–		–		–	580	
	67	2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100									
112				шт.	16	385		6160		6160	–	6653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	493	
113	68	2302-0601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	7	339		2373		2373	–	2563
						–		–		–	190	
114	69	2302-0601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	25	107		2675		2675	–	2889
						–		–		–	214	
115	70	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	70	217		15190		15190	–	16405
						–		–		–	1215	
			8.1 Прочистка в лючке									
116	74	2302-0801-0609	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75	шт.	1	1887		1887		1887	–	2038
						–		–		–	151	
117	75	2302-0802-1302	Патрубки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	1	5738		5738		5738	–	6197
						–		–		–	459	
118	76	1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,03813	364044,06	157985,84	13881	6024	381	5700	21147
						196066,09	20587,46	7476	785	–	1566	
119	77	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01128	223960		2526		2526	–	2728
						–		–		–	202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	78	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89									
120				т	0,02685	220167		5911		5911	–	6384
						–		–		–	473	
		Раздел 10 Демонтаж										
	84	1215-0101-0317	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	1	1227	252	1227	252	–	782	2170
121						975	111	975	111	–	161	
		Локальная смета 2-1-6 - Тепломеханическая часть										
	11	1118-0401-0112	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 2 м3. Установка НР = 98 %									
122				бак	1	61489	966	61489	966	44339	16111	83808
						16184	256	16184	256	–	6208	
	14	1118-0401-0104	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка НР = 98 %									
123				бак	1	5002	743	5002	743	93	4309	10056
						4166	231	4166	231	–	745	
	15	5104-0108-0113 (об)	Бак мембранный модели Tank GT-D-300 V, давление 10 бар, диаметром 660 мм, высотой 1505 мм, температурой до 90 °С, типа Grundfos									
124				шт.	1	374119		374119		–	–	374119
						–		–		374119	–	
		СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ										
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы										
		Раздел 8 Отделочные работы										
		Потолок										
125	17	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	500	1408,65	160,36	704325	80180	0	527848	1330747
						1248,3	71,32	624150	35660	–	98574	
126	18	2203-0301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 6 мм в комплекте, типа Армстронг (прим.)	м2	500	2664		1332000		1332000	–	1438560
						–		–		–	106560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Полы										
127	19	1111-0101-3504	Покрытия из фанеры. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	667,36	518,33	39,45	345913	26327	0	301376	699072
						462,44	17,98	308614	11999	–	51783	
128	20	2107-0509-0406	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм К=1,027;	м2	685,3787	1179		808061		808061	–	872706
						–		–		–	64645	
129	21	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	500	3564,69	23,74	1782343	11872	1579595	184519	2124211
						381,75	10,84	190876	5421	–	157349	
		Раздел 11 Фасады										
130	26	1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	500	2621,03	20,12	1310515	10060	618515	546816	2005917
						1363,88	3,16	681940	1580	–	148586	
131	27	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	500	735,76	2,93	367880	1465	175900	152832	562369
						381,03	1,05	190515	525	–	41657	
132	30	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	448	2060,15	6,29	922947	2818	727821	154266	1163390
						429,26	1,17	192308	524	–	86177	

Итого по акту	**33 752 786**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 815 322
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 009 951
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	273 826
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 329 008
- оборудование, тенге	374 119
- перевозка, тенге	0
Накладные расходы, тенге	5 771 243
- в т.ч. зарплата, тенге	519 412
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 453 143
Всего	**33 752 786**
Всего без стоимости оборудования	33 378 667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Временные здания и сооружения (1,2 %), k=0,8	320 435
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	741 380
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	688 810
Итого в текущих ценах с 2018 г.	**35 503 411**
Итого в текущих ценах с 2019 г., К=1,05	**37 278 582**
Ценовая скидка, К= 0,9	**-3 727 858**
Итого с учетом ценовой скидки	**33 550 724**
НДС (12 %)	4 026 087
Итого	**37 576 811**

Заказчик
ГУ "Отдел образования" Жаркаинского района
БИН 060140008603

_____ **Жанабергенов Б.**
Руководитель

Исполнитель
ТОО "АСАТ-Құрылыс"
БИН 150240018485

_____ **Жанпеисов А. А.**
Руководитель

Авторский надзор:
ТОО "БартИман"

_____ **Авхадов Х.А.**

Технический надзор:
ТОО "DS&V"

_____ **Ахметжанов Б.Б.**