Часы отдыха

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

«30» декабрь 2019 года

Заказчик: **Руководитель Бибосынов Тулеген Асканбекович КГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз., г. Тараз, Тараз, мкр. Астана, 30**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: «30» декабрь 2019 г.

**ТОО «УМИРЗАК»** в лице директора **Ишанкулов Сабыржан Минразакович, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Мусрепова, 20**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «30» декабрь 2019 г.

**ТОО " Улмад ", инженер эксперт Арзымбетов Кайрат Бейсенович KZ83VJE00036048 от 14.03.2018 г , KZ13VJE00036047 от 14.03.2018 г, KZ67VJE00036048 от 31.07.2018 г .**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «30» декабрь 2019 г.

**ТОО «Spectr Energy Group» , Махмудов Мурат Бадыкович, №00066 от 24.05.2019 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство часовой башни (стеллы) возле комплекса "Древний Тараз" в г.Тараз**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Строительство часовой башни (стеллы) возле комплекса "Древний Тараз" в г.Тараз. Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз ул Толе би**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "__" _____ 20__ года _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действии **Коммунальное государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области" KZ17REA00151301 от 06.11.2019 г**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Spectr Energy Group», № 19-0291/19 от 13.09.2019 года.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

**КГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз, № 190-Ѳ от 19.09.2019 года**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **октябрь 2019 г.;**

месяц, год

окончание работ: **декабрь 2019 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3 ;

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;

фактически, месяц: 3 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | | | | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь земельного участка | га | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Общая площадь здания | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Рабочая (полезная) площадь | кв. м. | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Участок строительство часовой башни (стеллы) расположен возле комплекса «Древний Тараз» в г.Тараз Жамбылской области.**

**Участок восьмиугольной формы в плане с площадью-0,0647 га. Рельеф участка спокойный, с общим уклоном на север. Высотные отметки поверхности земли изменяются в пределах 621,94-622,21м.Решением генерального плана предусмотрено строительство часовая башня (стелла) и по периметру твердое покрытие из брусчатки.**

**Вертикальная привязка осуществляется от существующего жилого здания, имеющие на местности вертикальную абсолютную отметку 622,64. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола здания что соответствует абсолютнойотм. по генплану 623,57 м**

**Отвод поверхностных вод решается планированием организации рельефа.**

**Проектные уклоны колеблются в пределах допустимых от 4 до 8 промиль, обеспечивая**
**сток поверхностных вод от зданий и сооружений вдоль проездов и площадок в зеленую зону. Свободные от застройки участки имеют естественный травяной покров.**

**Часовая башня (стелла) – многоярусная, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 6,4х6,4 м до отметки плюс 14,3 м, 4,9х4,9 м – с отметки плюс 14,3 м до отметки плюс 34,10. Отметка верха перекрытия первого уровня – плюс 14,30 м, отметка верха перекрытия верхнего уровня – 34,10 м, отметка по коньку – плюс 35,10 м.**

**Башня предназначена для размещения часов, циферблат которых диаметром 4,0 м расположен на каждой из четырех сторон башни. В башне предусмотрена вертикальная огражденная лестница-стремянка для подъема на отметку плюс 12,400 м, с переходной площадкой для отпирания крышки люка**
**на отметке плюс 14,300 м, со своей приставной лестницей.**

**Выше отметки плюс 14,300 м предусмотрена металлическая лестница с шириной маршей и площадок 900 мм, на отметке плюс 28,700 м предусмотрена площадка для обслуживания часовых механизмов.**

**Расчетно-конструктивная система здания – каркас рамно-связевой (с диафрагмами жесткости). Прочность, устойчивость и пространственная жесткость здания обеспечиваются совместной работой монолитных железобетонных плит перекрытий, фундаментов и вертикальных конструкций – колонн, диафрагм жесткости. Все железобетонные конструкции каркаса и фундаменты выполнены из бетона класса В 25 (W4, F100). Пространственный расчет каркаса выполнен с использованием ограммного комплекса «ЛИРА».**

**Проект разработан на основании строительных чертежей и задания на проектирование в соответствии с нормативными документами и ПУЭ РК.**
**На вводе принято устройство автоматического включения резервного питания шкаф АВР. Для учета электроэнергии предусмотрен электрический счетчик прямого подключения. Распределение электроэнергии и подключение электроосвещения предусмотрено от шкафа типа ШРУ-1Н-6 с модульными автоматическими выключателями**
**на вводе и на отходящих линиях. Для обеспечения безопасности при поражении электрическим током, все розеточные сети защищены устройствами защитного отключения (УЗО), реагирующими на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.**

**Распределительные и групповые сети (в том числе подключение часового механизма) выполняются кабелями марки ВВГнг-0,66 кВ, проложенными по стенам, с креплением скобами в гофрированных трубах.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **210 600,4 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **148 494,1 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **28 264,4** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

_____ **тысяч тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ

_____ **тысяч тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря

_____ **тысяч тенге**;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство часовой башни (стеллы) возле комплекса "Древний Тараз" в г.Тараз** принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Бибосынов Т.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор: **Арзымбетов К.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: **Махмудов М.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Ишанкулов С. М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Декларация о соответствии**

«30» 12 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «УМИРЗАК», Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Мусрепова, 20**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Ишанкулов Сабыржан Минразакович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство часовой башни (стеллы) возле комплекса "Древний Тараз" в г.Тараз**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является которого **КГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз, в лице руководителя Бибосынова Тулегена Асканбековича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Spectr Energy Group» проект № 19-0291/19 от 13.09.2019 г**

наименованиие проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз, № 190-Ѳ от 19.09.2019 г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| **Мощность, производительность и так далее** | **Единица измерения** | **По проекту** | | **Фактически** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | | | | |

Объект имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь земельного участка | га | | |
| Общая площадь здания | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Рабочая (полезная) площадь | кв. м. | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Участок строительство часовой башни (стеллы) расположен возле комплекса «Древний Тараз» в г.Тараз Жамбылской области.**

**Участок восьмиугольной формы в плане с площадью-0,0647 га. Рельеф участка спокойный, с общим уклоном на север. Высотные отметки поверхности земли изменяются в пределах 621,94-622,21м.Решением генерального плана предусмотрено строительство часовая башня (стелла) и по периметру твердое покрытие из брусчатки.**

**Вертикальная привязка осуществляется от существующего жилого здания,**

**имеющие на местности вертикальную абсолютную отметку 622,64. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола здания что соответствует абсолютнойотм. по генплану 623,57 м**

**Отвод поверхностных вод решается планированием организации рельефа.**

**Проектные уклоны колеблются в пределах допустимых от 4 до 8 промиль, обеспечивая**
**сток поверхностных вод от зданий и сооружений вдоль проездов и площадок в зеленую зону. Свободные от застройки участки имеют естественный травяной покров.**

**Часовая башня (стелла) – многоярусная, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 6,4х6,4 м до отметки плюс 14,3 м, 4,9х4,9 м – с отметки плюс 14,3 м до отметки плюс 34,10. Отметка верха перекрытия первого уровня – плюс 14,30 м, отметка верха перекрытия верхнего уровня – 34,10 м, отметка по коньку – плюс 35,10 м.**

**Башня предназначена для размещения часов, циферблат которых диаметром 4,0 м расположен на каждой из четырех сторон башни. В башне предусмотрена вертикальная огражденная лестница-стремянка для подъема на отметку плюс 12,400 м, с переходной площадкой для отпирания крышки люка**
**на отметке плюс 14,300 м, со своей приставной лестницей.**

**Выше отметки плюс 14,300 м предусмотрена металлическая лестница с шириной маршей и площадок 900 мм, на отметке плюс 28,700 м предусмотрена площадка для обслуживания часовых механизмов.**

**Расчетно-конструктивная система здания – каркас рамно-связевой (с диафрагмами жесткости). Прочность, устойчивость и пространственная жесткость здания обеспечиваются совместной работой монолитных железобетонных плит перекрытий, фундаментов и вертикальных конструкций – колонн, диафрагм жесткости. Все железобетонные конструкции каркаса и фундаменты выполнены из бетона класса В 25 (W4, F100). Пространственный расчет каркаса выполнен с использованием ограммного комплекса «ЛИРА».**

**Проект разработан на основании строительных чертежей и задания на проектирование в соответствии с нормативными документами и ПУЭ РК.**
**На вводе принято устройство автоматического включения резервного питания шкаф АВР. Для учета электроэнергии предусмотрен электрический счетчик прямого подключения. Распределение электроэнергии и подключение электроосвещения предусмотрено от шкафа типа ШРУ-1Н-6 с модульными автоматическими выключателями**
**на вводе и на отходящих линиях. Для обеспечения безопасности при поражении электрическим током, все розеточные сети защищены устройствами защитного отключения (УЗО), реагирующими на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.**

**Распределительные и групповые сети (в том числе подключение часового механизма) выполняются кабелями марки ВВГнг-0,66 кВ, проложенными по стенам, с креплением скобами в гофрированных трубах.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2019 г.;**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2019 г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3 ;

по норме или по проекту организации строительства, месяц:____;
фактически, месяц: 3 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство часовой башни (стеллы) возле комплекса "Древний Тараз" в г.Тараз** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Ишанкулов Сабыржан Минразакович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Заключение о качестве строительно-монтажных работ**

«30» 12 2019 года

Технический надзор **ТОО "Улмад" , Туркестанская область, Сайрамский район, с. Карасу , Маяковская, 4**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Арзымбетов Кайрат Бейсенович KZ83VJE00036048 от 14.03.2018 г , KZ13VJE00036047 от 14.03.2018 г, KZ67VJE00036048 от 31.07.2018 г .**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения действующего на

Основании договора с заказчиком **№392 от «06» ноябрь 2019 г.**

№ договора и дата

по объекту**: Строительство часовой башни (стеллы) возле комплекса "Древний Тараз" в г.Тараз**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого **КГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз**
**Руководитель Бибосынов Тулеген Асканбекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии ) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
**ТОО «УМИРЗАК» №18077910 от 27.09.2018 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Ишанкулов Сабыржан Минразакович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2019 г.;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2019 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3 ;

по норме или по проекту организации строительства ____месяц;

фактически **3** месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **210 600,4 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **148 494,1 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **28 264,4** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

_____ **тысяч тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ

_____ **тысяч тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря

_____ **тысяч тенге**;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
**ТОО «Spectr Energy Group» № 19-0291/19 от 13.09.2019 г**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз, № 190-Ѳ от 19.09.2019 г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **директор ТОО "Улмад" Мендибаев Мадияр Узбекович.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому **Арзымбетов Кайрат Бейсенович KZ83VJE00036048 от 14.03.2018 г , KZ13VJE00036047 от 14.03.2018 г, KZ67VJE00036048 от 31.07.2018 г .**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

подпись, дата Место печати (при наличии)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

автор

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Заключение о соответствии выполненных работ проекту**

«30» 12 2019 года

Авторский надзор **ТОО «Spectr Energy Group» , Алибаев Рысбек Ережепович.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Махмудов Мурат Бадыкович,№00066 от 24.05.2019года**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании **№336 от 29.10.2019 года**
№ договора и дата
по объекту **Строительство часовой башни (стеллы) возле комплекса "Древний Тараз" в г.Тараз**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **КГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз, в лице руководителя Бибосынова Тулегена Асканбековича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
**ТОО «УМИРЗАК» №18077910 от 27.09.2018 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Ишанкулов Сабыржан Минразакович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2019 г.;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2019 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 3 ;
по норме или по проекту организации строительства____месяц;
фактически 3 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе

строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
**ТОО «Spectr Energy Group» № 19-0291/19 от 13.09.2019 г**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз», № 190-Ѳ от 19.09.2019 г;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация **ТОО «Spectr Energy Group» Алибаев Рысбек Ережепович.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору **Махмудов Мурат Бадыкович, №00066 от 24.05.2019года**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

подпись, дата Место печати (при наличии)