Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: Дополнительное соглашение №355/1 от 06.11.2019г. к договору №335 от 21.10.2019г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство часовой башни (стеллы) возле комплекса "Древний Тараз" в г.Тараз»**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**«Строительство часовой башни (стеллы) возле комплекса "Древний Тараз" в г.Тараз»**	80 914 888,00	76 995 816,00	-	-	76 995 816,00	-	-	80 914 888,00
2	В т.ч. НДС	8 669 452,29	8 249 551,71	-	-	8 249 551,71	-	-	8 669 452,29
3	**5% удержание качества**	**4 045 744,40**	**3 849 790,80**	-	-	**3 849 790,80**	-	-	**4 045 744,40**
4	**Итого к оплате**	**76 869 143,60**	**73 146 025,20**	-	-	**73 146 025,20**	-	-	**76 869 143,60**
5	В т.ч. НДС	8 235 979,67	7 837 074,13	-	-	7 837 074,13	-	-	8 235 979,67

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ **Т.Бибосынов**

Подрядчик:

ТОО «УМИРЗАК»

Директор _____ **С.Ишанкулов**

Форма 2

Наименование стройки - Строительство часовой башни (стеллы) возле комплекса "Древний Тараз" в г.Тараз
Наименование объекта - Строительство часовой башни(стеллы)

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 кв.2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	1712,223	251,17	238,86	430054	408981	--	82390	553440
		НР - 72%; СП - 8%			12,31	54,52	21074	93357		40996	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	м3	128,877	1498,42	--	193112	--	--	139041	358725
		НР - 72%; СП - 8%			1498,42	--	193112	--		26572	
3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	188,5	442,04	440,55	83325	83043	23	17924	109349
		НР - 72%; СП - 8%			1,37	130,69	259	24636		8100	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	207,35	1349,00	--	279715	--	279715	--	302092
		СП - 8%			--	--	--	--		22377	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3	618,1	17,59	17,59	10873	10873	--	2909	14884
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,54	--	4040		1102	
6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	679,91	1349,00	--	917199	--	917199	--	990574
		СП - 8%			--	--	--	--		73376	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками**	м3	618,1	147,91	71,66	91423	44295	--	47998	150575
		НР - 72%; СП - 8%			76,25	31,61	47129	19535		11154	
8	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	466,25	265,28	256,00	123685	119360	46	24791	160354
		НР - 72%; СП - 8%			9,18	64,67	4279	30153		11878	
9	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	815,9375	302,00	--	246413	--		--	266126
		СП - 8%			--	--	--	--		19713	
10	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 1-2 группы грунтов**	м3	466,25	16,27	13,93	7586	6494	23	2507	10900
		НР - 72%; СП - 8%			2,29	5,18	1069	2413		807	
11	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	251,5	8655,59	561,86	2176880	141308	1786604	277555	2650790
		НР - 94%; СП - 8%			989,93	184,11	248968	46303		196355	

12	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	520,5	22320,26	1907,67	11617693	992942	9381297	1332762	13986492
		НР - 91%; СП - 8%			2388,96	424,82	1243454	221120		1036036	
13	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	24,0449	237852,00	--	5719128	--	5719128	--	6176658
		СП - 8%			--	--	--	--		457530	
14	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	57	59929,08	27364,54	3415957	1559779	1071857	1005007	4774642
		НР - 91%; СП - 8%			13760,01	5615,49	784321	320083		353677	
15	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	11,92784	237852,00	--	2837061	--	2837061	--	3064025
		СП - 8%			--	--	--	--		226965	
16	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	35,7	35271,47	5551,17	1259192	198177	583723	472143	1869842
		НР - 91%; СП - 8%			13369,51	1163,79	477292	41547		138507	
17	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,97232	237852,00	--	1420528	--	1420528	--	1534171
		СП - 8%			--	--	--	--		113642	
19	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,6095	237852,00	--	2523491	--	2523491	--	2725370
		СП - 8%			--	--	--	--		201879	
21	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,3419	237852,00	--	319174	--	319174	--	344707
		СП - 8%			--	--	--	--		25534	
30	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,64	463119,00	--	296413	--	296413	--	320126
		СП - 8%			--	--	--	--		23713	
48	2103-0102-0614 РСНБ РК 2015	Кирпич самарканд, размерами 220 мм х 55 мм х 50 мм	1000 шт.	8,289	130803,00	--	1084226	--	1084226	--	1170964
		СП - 8%			--	--	--	--		86738	
53	2201-0101-0416 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита цокольные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм ГОСТ 23342-2012	м2	604	39215,00	--	23685860	--	23685860	--	25580729
		СП - 8%			--	--	--	--		1894869	
55	2201-0104-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	32,7	14204,00	--	464471	--	464471	--	501628
		СП - 8%			--	--	--	--		37158	
58	2103-0102-0614 РСНБ РК 2015	Кирпич самарканд, размерами 220 мм х 55 мм х 50 мм	1000 шт.	10,248	130803,00	--	1340469	--	1340469	--	1447707
		СП - 8%			--	--	--	--		107238	
62	2201-0104-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	517	14204,00	--	7343468	--	7343468	--	7930945
		СП - 8%			--	--	--	--		587477	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								76995816
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3020955				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3565249			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					803188			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						61054776		
- Перевозка грузов	Тенге				246413				
- Накладные расходы	Тенге							3405027	
- Сметная прибыль	Тенге							5703393	

			в т.ч. ст-сть оборудования
02-01-01/1 Общестроительные работы	Тенге	76 995 816	
ИТОГО	Тенге	**76 995 816**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**76 995 816**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	1 000 946	
итого	Тенге	**77 996 762**	
зимнее удорожание 0,9%	Тенге	701 971	
Итого	Тенге	**78 698 732**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**78 698 732**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	1 573 975	
Итого в ценах 2019 года	Тенге	**80 272 707**	
С понижающим коэффициентом К= 0,899999989908	Тенге	**72 245 436**	
НДС 12%	Тенге	8 669 452	
Всего	Тенге	**80 914 888**	

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО "Улмад"

Арзымбетов К.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

Ишанкулов С.М.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: Дополнительное соглашение №355/1 от 06.11.2019г. к договору №335 от 21.10.2019г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство часовой башни (стеллы) возле комплекса "Древний Тараз" в г.Тараз»

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2019г.

№ п/п	Наименование работ и затрат		Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
	Основные объекты строительства															
1	Строительство часовой башни(стеллы)		138631,796			138631,796	56	76995,816		0,000	76995,816	56	76995,816			76995,816
2	Кабельная линия 0,4кВ		1187,224			1187,224	0			0,000	0,000	0				0,000
3	Электроосвещение и элетрооборудование		1143,668	15,283		1158,951	0			0,000	0,000	0				0,000
4	Установка башенных часов		183,779	28249,167		28432,946	0			0,000	0,000	0				0,000
5	Благоустройство		1285,84			1285,840	0			0,000	0,000	0				0,000
	ВСЕГО		**142432,307**	**28264,450**	**0,000**	**170696,757**	**45**	**76995,816**	**0,000**	**0,000**	**76995,816**	**45**	**76995,816**	**0,000**	**0,000**	**76995,816**
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
6	Временные здания и сооружения	1,30%	1851,620			1851,620	54	1000,946			1000,946	54	1000,946			1000,946
	Итого по гл.1-8		**144283,927**	**28264,450**	**0,000**	**172548,377**	**45**	**77996,762**	**0,000**	**0,000**	**77996,762**	**45**	**77996,762**	**0,000**	**0,000**	**77996,762**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
7	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	1298,555			1298,555	54	701,971			701,971	54	701,971			701,971
	Итого по гл.1-9		**145582,482**	**28264,450**	**0,000**	**173846,932**	**45**	**78698,732**	**0,000**	**0,000**	**78698,732**	**45**	**78698,732**	**0,000**	**0,000**	**78698,732**
8	Непредвиденные работы и затраты	2%	**2911,650**			2911,650		**1573,975**			1573,975		**1573,975**			1573,975
	Итого		148494,132	28264,450	0,000	176758,583		**80272,707**	**0,000**	**0,000**	80272,707		**80272,707**	**0,000**	**0,000**	**80272,707**
9	**Итого по сметная стоимость**		**148494,132**	**28264,450**	0,000	**176758,582**		80272,707	**0,000**	0,000	**80272,707**		80272,707	0,000	**0,000**	80272,707
10	**Всего с понижающим коэффициентом К=0,899999989908**		**133644,717**	**25438,005**	0,00000	**159082,72200**		72245,436	**0,000**	0,000	**72245,436**		**72245,436**	0,000	**0,000**	**72245,436**
11	**НДС**	12%			19089,92664	19089,92664	45			8669,452	8669,452	45			8669,452	8669,452
	ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ		**133644,717**	**25438,005**	19 089,92664	**178 172,64864**	45	72245,436	0,000	8669,452	80914,888	45	72 245,436	0,000	8669,452	80914,888

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

_____ **Т.Бибосынов**

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО "Улмад"

_____ **А.Урзымбетов**

Подрядчик:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ **С.Ипанкулов**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: Дополнительное соглашение №355/1 от 06.11.2019г. к договору №335 от 21.10.2019г.

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство часовой башни (стеллы) возле комплекса "Древний Тараз" в г.Тараз»**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**«Строительство часовой башни (стеллы) возле комплекса "Древний Тараз" в г.Тараз»**	134 235 578,95	128 887 133,00	-	28 249 167,00	51 891 317,00	-	28 249 167,00	53 320 690,95
2	В т.ч. НДС	14 382 383,46	13 809 335,68	-	3 026 696,46	5 559 783,96	-	3 026 696,46	5 712 931,17
3	**5% удержание качества**	**6 711 778,95**	**6 444 356,65**	-	**1 412 458,35**	**2 594 565,85**	-	**1 412 458,35**	**2 666 034,55**
4	**возврат аванса**	**40 270 673,69**	**38 666 139,90**		**8 474 750,10**	**15 567 395,10**		**8 474 750,10**	**27 523 800,00**
5	**Итого к оплате**	**87 253 126,32**	**83 776 636,45**	-	**18 361 958,55**	**33 729 356,05**	-	**18 361 958,55**	**23 130 856,40**
6	В т.ч. НДС	9 348 549,25	8 976 068,19	-	1 967 352,70	3 613 859,58	-	1 967 352,70	2 478 306,04

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ **Т.Бибосынов**

Подрядчик:

ТОО «УМИРЗАК»

Директор _____ **С.Ишанкулов**

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: Дополнительное соглашение №355/1 от 06.11.2019г. к договору №335 от 21.10.2019г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство часовой башни (стеллы) возле комплекса "Древний Тараз" в г.Тараз»

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2019г.

№ п/п	Наименование работ и затрат		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства, тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
	Основные объекты строительства															
1	Строительство часовой башни(стеллы)		138631796			138631796	73	100637966	0	0	100637966	17	23642150			23642150
2	Кабельная линия 0,4кВ		1187224			1187224	0	0	0	0	0	0				0
3	Электроосвещение и элетрооборудование		1143668	15283		1158951	0	0	0	0	0	0				0
4	Установка башенных часов		183779	28249167		28432946	99	0	28249167	0	28249167	99		28249167		28249167
5	Благоустройство		1285840			1285840	0	0	0	0	0	0				0
	ВСЕГО		**142432307**	**28264450**	**0**	**170696757**	**76**	**100637966**	**28249167**	**0**	**128887133**	**30**	**23642150**	**28249167**	**0**	**51891317**
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
6	Временные здания и сооружения	1,30%	1851620			1851620	71	1308294			1308294	17	307348			307348
	Итого по гл.1-8		**144283927**	**28264450**	**0**	**172548377**	75	**101946260**	**28249167**	**0**	**130195427**	30	**23949498**	**28249167**	**0**	**52198665**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
7	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	1298555			1298555	71	917516			917516	17	215545			215545
	Итого по гл.1-9		**145582482**	**28264450**	**0**	**173846932**	75	**102863776**	**28249167**	**0**	**131112943**	30	**24165044**	**28249167**	**0**	**52414211**
8	Непредвиденные работы и затраты	2%	**2911650**			2911650		**2057276**			2057276		**483301**			483301
	Итого		148494132	28264450	0	176758582		**104921052**	**28249167**	**0**	133170219		**24648344**	**28249167**	**0**	**52897511**
9	**Итого по сметная стоимость**		**148494132**	**28264450**	**0**	**176758582**		**104921052**	**28249167**	**0**	**133170219**		**24648344**	**28249167**	**0**	**52897511**
10	**Всего с понижающим коэффициентом К=0,899999989908**		**133644717**	**25438005**	**0,00**	**159082722,00**		**94428945**	**25424250**	**0,00**	**119853195,49**		**22183510**	**25424250**	**0,00**	**47607759,78**
11	НДС	12%			19089926,64	19089926,64	65			14382383,46	12482230,81	30			5712931,17	5712931,17
12	**ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ**		**133644717**	**25438005**	**19089926,64**	**178172648,64**	74	**94428945**	**25424250**	**14382383,46**	**132335426,30**	30	**22183510**	**0**	**5712931,17**	**53320690,95**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Т.Бибосынов

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО "Улмад"

К.Арзымбетов

Подрядчик:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

С.Ишанкулов

Наименование стройки - Строительство часовой башни (стеллы) возле комплекса "Древний Тараз" в г.Тараз
Наименование объекта - Строительство часовой башни(стеллы)

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 кв.2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
18	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	68,04	31395,70	3601,24	2136164	245028	1363263	522620	2871486
		НР - 91%; СП - 8%			7758,27	682,46	527873	46435		212703	
20	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	20	33928,00	1465,50	678560	29310	443650	192741	941005
		НР - 91%; СП - 8%			10280,00	310,18	205600	6204		69704	
22	1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой**	м2	650	254,96	2,31	165723	1503	137095	18824	199311
		НР - 69%; СП - 8%			41,73	0,24	27125	157		14764	
23	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	м2	650	437,46	1,90	284351	1232	253330	20717	329473
		НР - 69%; СП - 8%			45,83	0,36	29789	235		24405	
		Витражи									
26	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	1,0126	257673,00	--	260918	--	260918	--	281791
		СП - 8%			--	--	--	--		20873	
27	2109-0304-0106 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из глазурованного стекла**	м2	46,7481	40198,00	--	1879178	--	1879178	--	2029513
		СП - 8%			--	--	--	--		150334	
		Кровля									
29	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	1,0257	53436,51	24149,61	54810	24770	4396	22284	83262
		НР - 69%; СП - 8%			25001,00	6485,93	25644	6653		6168	
30	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,4267	463119,00	--	197609	--	197609	--	213418
		СП - 8%			--	--	--	--		15809	
31	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,172	829477,78	1257,78	142670	216	104754	34387	191222
		НР - 91%; СП - 8%			219186,00	510,84	37700	88		14165	

32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	29,7453	146,46 47,16	3,27 0,48	4356 1403	97 14	2856	978 427	5761
33	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	32	2734,16 1757,88	96,92 24,97	87493 56252	3101 799	28140	52487 11198	151179
		Полы ТИП1									
35	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	478,6	1453,47 610,27	86,59 11,03	695632 292076	41442 5281	362114	279516 78012	1053160
36	1111-0101-3103 РСНБ РК 2015	Покрытия из мраморных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	478,6	3065,72 2449,44	115,54 52,39	1467252 1172302	55296 25073	239654	1125532 207423	2800207
37	2201-0102-0314 РСНБ РК 2015	Плиты облицовочные пиленые из мрамора шлифованные, толщина 15 мм ГОСТ 9480-2012 *СП - 8%*	м2	478	5770,00 --	-- --	2758060 --	-- --	2758060	-- 220645	2978705
		ТИП2									
38	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2 покрытия	29,2	577,95 331,90	161,40 44,43	16876 9691	4713 1298	2472	7582 1957	26415
39	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2,336	20441,53 3385,50	7,68 --	47751 7909	18 --	39824	7434 4415	59600
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	29,2	667,41 311,86	27,30 12,80	19488 9106	797 374	9585	8911 2272	30672
		ТИП4									
41	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2 покрытия	9	577,95 331,90	161,40 44,43	5202 2987	1453 400	762	2337 603	8142
42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,72	20441,53 3385,50	7,68 --	14718 2438	6 --	12274	2291 1361	18370
43	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	9	667,41 311,86	27,30 12,80	6007 2807	246 115	2954	2747 700	9454
		Отделка									
44	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	83,8	613,84 480,15	6,11 3,02	51440 40237	512 253	10691	32392 6707	90539
45	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	83,8	1156,37 719,55	7,14 2,17	96904 60298	599 182	36007	48384 11623	156911
46	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	83,8	723,08 532,63	4,55 2,13	60594 44634	381 178	15579	35850 7716	104160

49	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	340,02	1325,71	72,65	450766	24702	132681	249897	756716
					862,84	55,84	293383	18988		56053	
		НР - 80%; СП - 8%									
50	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	340,02	1048,89	7,14	356643	2429	143533	169134	567839
					619,61	2,17	210681	737		42062	
		НР - 80%; СП - 8%									
51	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	340,02	598,11	4,29	203368	1458	57765	115862	344769
					423,93	2,01	144145	683		25538	
		НР - 80%; СП - 8%									
64	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	624	650,67	1,81	406015	1130	126486	259400	718649
					446,15	0,84	278399	526		53233	
		НР - 93%; СП - 8%									
65	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015 К=5	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции	624	636,95	2,59	397456	1615	184155	197566	642625
					339,24	1,20	211686	751		47602	
		НР - 93%; СП - 8%									
		Лестница Л-1									
66	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	152	1278,76	50,87	194371	7732	4914	218156	445529
					1195,56	20,74	181725	3153		33002	
		НР - 118%; СП - 8%									
67	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	152	2202,00	--	334704	--	334704	--	361480
					--	--	--	--		26776	
		СП - 8%									
68	1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	7	3752,35	1853,65	26266	12976	904	17728	47514
					1769,39	376,85	12386	2638		3520	
		НР - 118%; СП - 8%									
69	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	22,75	7610,00	--	173128	--	173128	--	186978
					--	--	--	--		13850	
		СП - 8%									
70	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	5,63172	69114,19	25317,72	389232	142582	56876	160394	593596
					33697,40	7578,72	189774	42681		43970	
		НР - 69%; СП - 8%									
71	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,8569888	463119,00	--	2712483	--	2712483	--	2929481
					--	--	--	--		216999	
		СП - 8%									
72	2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	120	10652,00	--	1278240	--	1278240	--	1380499
					--	--	--	--		102259	
		СП - 8%									
73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	337,9032	73,23	1,64	24744	553	16224	5554	32722
					23,58	0,24	7967	81		2424	
		НР - 69%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								23642150
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4086016				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					605896			

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					163976				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13387258			
		- Накладные расходы	Тенге							3811705		
		- Сметная прибыль	Тенге							1751272		
		Установка башенных часов										
2	Прайслист заказчика	**Стоимость башенных часов**	к-т	1	28249166,79 --	-- --	28249167 --	-- --	28249167	-- --		28249167 28249167
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							28249167			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге									

			в т.ч. ст-сть оборудования
02-01-01/2 Общестроительные работы	Тенге	23 642 150	
04-03/1 Установка башенных часов	Тенге	28 249 167	**28 249 167**
ИТОГО	Тенге	**51 891 317**	**28 249 167**
Стоимость оборудования	Тенге	28 249 167	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**23 642 150**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	307 348	
итого	Тенге	**23 949 498**	
зимнее удорожание 0,9%	Тенге	215 545	
Итого	Тенге	**24 165 044**	
Стоимость оборудования	Тенге	28 249 167	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**52 414 211**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	483 301	
Итого в ценах 2019 года	Тенге	**52 897 511**	
С понижающим коэффициентом К= 0,899999989908	Тенге	47 607 759,78	
НДС 12%	Тенге	5 712 931,17	
Всего	Тенге	**53 320 690,95**	

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО"Улмад"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Арзымбетов К.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

ТОО «УМИРЗАК» ЖШС

Ишанкулов С.М.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: Дополнительное соглашение №355/1 от 06.11.2019г. к договору №335 от 21.10.2019г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство часовой башни (стеллы) возле комплекса "Древний Тараз" в г.Тараз»**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**«Строительство часовой башни (стеллы) возле комплекса "Древний Тараз" в г.Тараз»**	165 235 578,95	158 385 664,00	-	28 249 167,00	29 498 531,00	-	-	31 000 000,00
2	В т.ч. НДС	17 703 812,03	16 969 892,57	-	3 026 696,46	3 160 556,89	-	-	3 321 428,57
3	**5% удержание качества**	**8 261 778,95**	**7 919 283,20**	-	**1 412 458,35**	**1 474 926,55**	-	-	**1 550 000,00**
4	**возврат аванса**	**49 570 673,69**	**47 515 699,20**		**8 474 750,10**	**8 849 559,30**			**22 046 873,69**
5	**Итого к оплате**	**107 403 126,32**	**102 950 681,60**	-	**18 361 958,55**	**19 174 045,15**	-	-	**7 403 126,31**
6	В т.ч. НДС	11 507 477,82	11 030 430,17	-	1 967 352,70	2 054 361,98	-	-	793 192,10

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ **Т.Бибосынов**

Подрядчик:

ТОО «УМИРЗАК»

Директор _____ **С.Ишанкулов**

Форма 2

Наименование стройки - Строительство часовой башни (стеллы) возле комплекса "Древний Тараз" в г.Тараз
Наименование объекта - Строительство часовой башни(стеллы)

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 кв.2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Витражи									
24	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,193	37792,67 17764,20	12731,79 2980,83	45087 21193	15189 3556	8705	17077 4973	67136
25	1109-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Витражи, витрины с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,254	355291,66 288960,00	47210,41 9203,71	90244 73396	11991 2338	4857	52256 11400	153900
26	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,228	257673,00 --	-- --	58783 --	-- --	58783	-- 4703	63485
27	2109-0304-0106 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из глазурованного стекла** *СП - 8%*	м2	10,532	40198,00 --	-- --	423363 --	-- --	423363	-- 33869	457232
28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	34,597	146,46 47,16	3,27 0,48	5067 1632	113 17	3322	1137 496	6701
		Кровля									
34	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	32	304,34 30,36	2,54 1,07	9739 972	81 34	8686	905 852	11496
		Отделка									
47	1115-0108-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Стены. Облицовка самаркандским кирпичем** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	100,3	28777,86 24595,20	3003,93 2473,19	2886419 2466899	301294 248061	118226	2171968 404671	5463058
52	1115-0108-1101 РСНБ РК 2015	**Ступени цельные гранитные толщиной 150 мм. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 ступеней	233,16	11795,11 9724,00	167,55 70,80	2750159 2267256	39066 16507	443837	1827010 366174	4943343
54	1115-0102-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Колонны. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 4** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	32,7	16823,28 16263,00	65,75 28,36	550121 531800	2150 928	16171	426182 78104	1054408

56	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	5,526	273089,56 36641,70	2063,51 639,53	1509093 202482	11403 3534	1295208	187475 135725	1832293
57	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными кирпичами (Самарканд) *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	124	3378,29 2973,30	29,45 13,52	418908 368689	3652 1677	46567	296293 57216	772417
59	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,32207	399095,04 34206,30	4907,94 1615,97	128537 11017	1581 520	115939	10499 11123	150158
60	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	118	5506,34 3148,20	29,45 13,52	649749 371488	3475 1596	274786	298466 75857	1024072
61	1115-0101-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 15 п.3.1 Кзтр=1,07	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 4. Облицовка природным камнем криволинейных поверхностей радиусом до 25 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,07 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	517	12828,12 12286,60	65,35 28,36	6632141 6352170	33784 14664	246187	5093467 938049	12663657
63	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,32236	273089,56 36641,70	2063,51 639,53	88033 11812	665 206	75556	10936 7918	106887
64	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка *НР - 93%; СП - 8%*	м2 вертикальной проекции	249,6	650,67 446,15	1,81 0,84	162406 111360	452 210	50594	103760 21293	287459
65	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015 К=5	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 вертикальной проекции	249,6	636,95 339,24	2,59 1,20	158983 84674	646 301	73663	79027 19041	257050
		ИТОГО ПО АКТУ В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								29314752
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12876838				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					425542			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					294148			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3264450		
		- Накладные расходы	Тенге							10576458	
		- Сметная прибыль	Тенге							2171464	
		Установка башенных часов									
1	1310-0702-0402 РСНБ РК 2015	Механизм часов башенных, тип ЭВЧ-15м. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	34314,35 10836,00	21589,85 2650,95	137257 43344	86359 10604	7554	32908 13613	183779
		ИТОГО ПО АКТУ В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								183779
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				43344				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					86359			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10604			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7554		
		- Накладные расходы	Тенге							32908	
		- Сметная прибыль	Тенге							13613	

в т.ч. ст-сть оборудования

02-01-01/3 Общестроительные работы Тенге 29 314 752

04-03/12 Установка башенных часов	Тенге	183 779	**0**
ИТОГО	Тенге	**29 498 531**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**29 498 531**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	383 481	
итого	Тенге	**29 882 012**	
зимнее удорожание 0,9%	Тенге	268 938	
Итого	Тенге	**30 150 950**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**30 150 950**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	603 019	
Итого в ценах 2019 года	Тенге	**30 753 969**	
С понижающим коэффициентом К= 0,899999989908	Тенге	**27 678 572**	
НДС 12%	Тенге	3 321 429	
Всего	Тенге	**31 000 000**	

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО"Улмад"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "УЛМАД" ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Арзымбетов К.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

ТОО «УМИРЗАК»

Ишанкулов С.М.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: Дополнительное соглашение №355/1 от 06.11.2019г. к договору №335 от 21.10.2019г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство часовой башни (стеллы) возле комплекса "Древний Тараз" в г.Тараз»

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019г.

№ п/п	Наименование работ и затрат		Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
	Основные объекты строительства															
1	Строительство часовой башни(стеллы)		138631796			138631796	94	129952718	0	0	129952718	21	29314752			29314752
2	Кабельная линия 0,4кВ		1187224			1187224	0	0	0	0	0	0				0
3	Электроосвещение и элетрооборудование		1143668	15283		1158951	0	0	0	0	0	0				0
4	Установка башенных часов		183779	28249167		28432946	100	183779	28249167	0	28432946	1	183779	0		183779
5	Благоустройство		1285840			1285840	0	0	0	0	0	0				0
	ВСЕГО		**142432307**	**28264450**	**0**	**170696757**	**93**	**130136497**	**28249167**	**0**	**158385664**	**17**	**29498531**	**0**	**0**	**29498531**
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
6	Временные здания и сооружения	1,30%	1851620			1851620	91	1691774			1691774	21	383481			383481
	Итого по гл.1-8		**144283927**	**28264450**	**0**	**172548377**	93	**131828272**	**28249167**	**0**	**160077439**	17	**29882012**	**0**	**0**	**29882012**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
7	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	1298555			1298555	91	1186454			1186454	21	268938			268938
	Итого по гл.1-9		**145582482**	**28264450**	**0**	**173846932**	93	**133014726**	**28249167**	**0**	**161263893**	17	**30150950**	**0**	**0**	**30150950**
8	Непредвиденные работы и затраты	2%	**2911650**			2911650		**2660295**			2660295		**603019**			603019
	Итого		148494132	28264450	0	176758582		**135675021**	**28249167**	**0**	163924188		**30753969**	**0**	**0**	**30753969**
9	**Итого по сметная стоимость**		**148494132**	**28264450**	**0**	**176758582**		**135675021**	**28249167**	**0**	**163924188**		**30753969**	**0**	**0**	**30753969**
10	**Всего с понижающим коэффициентом К=0,899999989908**		**133644717**	**25438005**	**0,00**	**159082722,00**		**122107517**	**25424250**	**0**	**147531767**		**27678572**	**0**	**0**	**27678572**
11	**НДС**	12%			19089926,64	19089926,64	93			17703812	17703812	17			3321429	3321429
12	**ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ**		**133644717**	**25438005**	**19089926,64**	**178172648,64**	93	**122107517**	**25424250**	**17703812**	**165235578,95**	17	**27678572**	**0**	**3321429**	**31000000**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
_____ Т.Бибосынов

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Улмад"
_____ К. Арзымбетов

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____ С.Ишанкулов

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: Дополнительное соглашение №355/1 от 06.11.2019г. к договору №335 от 21.10.2019г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство часовой башни (стеллы) возле комплекса "Древний Тараз" в г.Тараз»

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**«Строительство часовой башни (стеллы) возле комплекса "Древний Тараз" в г.Тараз»**	178 172 648,64	170 696 757,00	-	28 264 450,00	12 311 093,00	-	15 283,00	12 937 069,69
2	В т.ч. НДС	19 089 926,64	18 288 938,25	-	3 028 333,93	1 319 045,68	-	1 637,46	1 386 114,61
3	**5% удержание качества**	**8 908 632,43**	**8 534 837,85**	-	**1 413 222,50**	**615 554,65**	-	**764,15**	**646 853,48**
4	**возврат аванса**	**53 451 794,59**	**51 209 027,10**		**8 479 335,00**	**3 693 327,90**		**4 584,90**	**3 881 120,91**
5	**Итого к оплате**	**115 812 221,62**	**110 952 892,05**	-	**18 371 892,50**	**8 002 210,45**	-	**19 103,75**	**8 409 095,30**
6	В т.ч. НДС	12 408 452,32	11 887 809,86	-	1 968 417,05	857 379,69	-	2 046,83	900 974,50

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ **Т.Бибосынов**

Подрядчик:

ТОО «УМИРЗАК»

Директор _____ **С.Ишанкулов**

Форма 2

Наименование стройки - Строительство часовой башни (стеллы) возле комплекса "Древний Тараз" в г.Тараз
Наименование объекта - Строительство часовой башни(стеллы)

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 кв.2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Отделка									
52	1115-0108-1101 РСНБ РК 2015	**Ступени цельные гранитные толщиной 150 мм. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 ступеней	370,84	11795,11 9724,00	167,55 70,80	4374089 3606040	62134 26254	705915	2905835 582394	7862318
64	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 вертикальной проекции	374,4	650,67 446,15	1,81 0,84	243609 167039	678 316	75892	155640 31940	431189
65	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015 К=5	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 вертикальной проекции	374,4	636,95 339,24	2,59 1,20	238474 127011	969 451	110494	118540 28561	385575
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								8679078
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3900090				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					63781			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27020			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						892301		
		- Накладные расходы	Тенге							3180015	
		- Сметная прибыль	Тенге							642895	
		Кабельная линия 0,4кВ									
1	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	48,33	2413,04 2413,04	-- --	116622 116622	-- --	--	83968 16047	216637
2	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	32,22	1119,25 1119,25	-- --	36062 36062	-- --	--	25965 4962	66989
3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	16,11	265,28 9,18	256,00 64,67	4274 148	4124 1042	2	857 410	5541
4	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т	28,1925	302,00 --	-- --	8514 --	-- --		-- 681	9195

5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1-2 группы грунтов *НР - 72%; СП - 8%*	м3	16,11	16,27 2,29	13,93 5,18	262 37	224 83	1	87 28	377
6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	179	504,42 72,24	432,18 145,91	90292 12931	77361 26117	--	28115 9473	127879
7	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	179	147,93 24,08	123,85 41,81	26480 4310	22170 7485	--	8492 2798	37770
8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	16,11	2233,00 --	-- --	35974 --	-- --	35974	-- 2878	38852
9	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	154	330,98 132,44	152,79 43,86	50971 20396	23530 6755	7045	19548 5642	76161
10	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	46	818,85 168,56	402,11 126,81	37667 7754	18497 5833	11416	9783 3796	51246
11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	218	310,39 120,40	144,66 41,64	67664 26247	31535 9078	9882	25434 7448	100546
12	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,186	133173,92 131670,00	-- --	24770 24491	-- --	279	18613 3471	46854
13	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	219	708,00 --	-- --	155052 --	-- --	155052	-- 12404	167456
14	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	18	392,53 256,52	15,31 3,22	7065 4617	276 58	2172	3366 835	11266
15	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	18	225,00 --	-- --	4050 --	-- --	4050	-- 324	4374
16	2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,43452	249720,00 --	-- --	108508 --	-- --	108508	-- 8681	117189
17	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	1415,10 1204,00	86,61 29,24	5660 4816	346 117	498	3552 737	9949
18	2306-1703-2107 РСНБ РК 2015	Муфты концевые тип ЕРКТ-0047-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	4	13994,00 --	-- --	55976 --	-- --	55976	-- 4478	60454
19	2306-1702-0804 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-35 ГОСТ 23469.0-81 *СП - 8%*	100 шт.	0,16	7827,00 --	-- --	1252 --	-- --	1252	-- 100	1353

20	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	4618,27 2372,00	115,79 29,24	9237 4744	232 58	4261	3458 1016	13710
21	2307-0204-0862 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	2	2913,00 --	-- --	5826 --	-- --	5826	-- 466	6292
22	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3									
		НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	0,179	26540,71 8026,20	18514,51 3946,37	4751 1437	3314 706	--	1543 504	6797
23	2306-1710-2616 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная									
		СП - 8%	м	179	53,50 --	-- --	9577 --	-- --	9577	-- 766	10343
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**1187224**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				264612				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					181609			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					57333			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						411771		
		- Перевозка грузов	Тенге				8514				
		- Накладные расходы	Тенге							232781	
		- Сметная прибыль	Тенге							87945	
		Электроосвещение и элетрооборудование									
		Электроосвещение									
1	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Ктр=1,25	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25.									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	11852,30 4534,88	6160,13 2082,96	94818 36279	49281 16664	9258	38119 10635	143572
2	2307-0106-0508 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм									
		СП - 8%	шт.	8	69283,00 --	-- --	554264 --	-- --	554264	-- 44341	598605
3	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель светильника									
		СП - 8%	10 шт.	0,8	439,00 --	-- --	351 --	-- --	351	-- 28	379
4	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт									
		СП - 8%	шт.	8	731,00 --	-- --	5848 --	-- --	5848	-- 468	6316
5	1308-0103-3003 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 12. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1638,85 1204,00	346,44 116,96	1639 1204	346 117	89	951 207	2797
6	5168-0401-1603 РСНБ РК 2015	Модули фотоэлектрические марки KZ PV 230 M60									
			шт.	1	15283,00 --	-- --	15283 --	-- --	15283	-- --	15283
7	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами									
			м	64	392,53	15,31	25122	980	7725	11969	40058

		НР - 72%; СП - 8%										
8	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм			256,52	3,22	16417	206		2967		
		СП - 8%	м	64	26,00	--	1664	--	1664	--	1797	
9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах			--	--	--	--		133		
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	64	310,39	144,66	19865	9258	2901	7467	29518	
10	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			120,40	41,64	7706	2665		2187		
		СП - 8%	км	0,03672	171877,00	--	6311	--	6311	--	6816	
11	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98			--	--	--	--		505		
		СП - 8%	10 шт.	19,2	245,00	--	4704	--	4704	--	5080	
		Силовое электрооборудование										
		ЩРУ-1Н-6										
12	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4548,85	93,45	4549	93	703	2723	7854	
13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите			3753,00	29,24	3753	29		582		
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	2638,02	24,18	10552	97	5711	3416	15085	
14	2307-0201-0301 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001			1186,00	--	4744	--		1117		
		СП - 8%	шт.	1	6856,00	--	6856	--	6856	--	7404	
15	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010			--	--	--	--		548		
		СП - 8%	шт.	1	1435,00	--	1435	--	1435	--	1550	
16	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010			--	--	--	--		115		
		СП - 8%	шт.	3	428,00	--	1284	--	1284	--	1387	
17	2307-0222-0210 РСНБ РК 2015 прим.	Шина N170 мм, PE170 мм и шина соединительная 100 ммм ГОСТ 434-78			--	--	--	--		103		
		СП - 8%	шт.	3	25171,00	--	75513	--	75513	--	81554	
18	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015 прим.	Дирейка 30 см ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		6041		
		СП - 8%	шт.	2	108,00	--	216	--	216	--	233	
19	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании			--	--	--	--		17		
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1196,35	86,61	1196	87	21	805	2161	
20	2307-0501-1107 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 ТХ RS ОР IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5			1088,37	29,24	1088	29		160		
		СП - 8%	шт.	1	45036,00	--	45036	--	45036	--	48639	
21	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу			--	--	--	--		3603		
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	8655,33	118,58	8655	119	6034	1822	11316	
					2502,00	29,24	2502	29		838		

22	2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями АВР 25А	шт.	1	17794,00	--	17794	--	17794	--	19218
		СП - 8%			--	--	--	--		1424	
23	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4	392,53	15,31	1570	61	483	748	2504
		НР - 72%; СП - 8%			256,52	3,22	1026	13		185	
24	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	4	80,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
25	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	14	45,00	--	630	--	630	--	680
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
26	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18	310,39	144,66	5587	2604	816	2100	8302
		НР - 72%; СП - 8%			120,40	41,64	2167	750		615	
27	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01428	268997,00	--	3841	--	3841	--	4149
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
28	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00408	692129,00	--	2824	--	2824	--	3050
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
29	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	5,4	245,00	--	1323	--	1323	--	1429
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
30	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3084,08	167,48	9252	502	6301	1851	11992
		НР - 72%; СП - 8%			816,20	40,94	2449	123		888	
31	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30	606,78	24,75	18203	743	12563	3665	23618
		НР - 72%; СП - 8%			163,24	6,43	4897	193		1749	
		Молниеприемник и молниеотвод									
32	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	63	512,04	22,57	32258	1422	19083	8714	44251
		НР - 72%; СП - 8%			186,56	5,56	11753	350		3278	
33	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3084,08	167,48	9252	502	6301	1851	11992
		НР - 72%; СП - 8%			816,20	40,94	2449	123		888	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								1158951
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				98434				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66095			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21290			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						808203		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						15283		
		- Накладные расходы	Тенге							86201	
		- Сметная прибыль	Тенге							84713	
		Благоустройство									
		Плиточные покрытие									

1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	7,896	3595,91	1011,16	28393	7984	19395	2868	33763
		НР - 108%, СП - 8%			128,45	207,91	1014	1642		2501	
2	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	197,4	389,74	36,20	76935	7146	220	78101	167438
		НР - 108%, СП - 8%			352,43	13,91	69569	2747		12403	
3	2104-0509-0110 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	197,4	1763,00	--	348016	--	348016	--	375857
		СП - 8%			--	--	--	--		27841	
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80 мм при других видах покрытий	м	85	1614,80	30,08	137258	2557	75964	64443	217837
		НР - 108%, СП - 8%			691,02	10,97	58737	933		16136	
5	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,36	34298,00	--	46645	--	46645	--	50377
		СП - 8%			--	--	--	--		3732	
6	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	55	34,91	1,66	1920	91	--	1639	3843
		НР - 88%, СП - 8%			33,25	0,60	1829	33		285	
7	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	55	249,79	151,88	13739	8353	2527	4112	19279
		НР - 88%, СП - 8%			51,98	32,99	2859	1814		1428	
8	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	4	75223,00	190,00	300892	760	279468	18972	345453
					5166,00	46,00	20664	184		25589	
8.1	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья со спинкой	шт.	4	75223,00	190,00	300892	760	279468	18972	345453
		НР - 91%, СП - 8%			5166,00	46,00	20664	184		25589	
9	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	4	16665,00	--	66660	--	66660	--	71993
					--	--	--	--		5333	
9.1	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	4	16665,00	--	66660	--	66660	--	71993
		СП - 8%			--	--	--	--		5333	
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**								**1285840**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				154671				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					26892			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					7353			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						838895		
	- Накладные расходы		Тенге							170135	
	- Сметная прибыль		Тенге							95248	

			в т.ч. ст-сть оборудования
02-01-01/4 Общестроительные работы	Тенге	8 679 078	
04-01/1 Кабельная линия 0,4кВ	Тенге	1 187 224	
04-02/1 ЭО и ЭМ	Тенге	1 158 951	15 283
07-01/1 Благоустройство	Тенге	1 285 840	
ИТОГО	Тенге	**12 311 093**	**15 283**
Стоимость оборудования	Тенге	15 283	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**12 295 810**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	159 846	
итого	Тенге	**12 455 656**	

зимнее удорожание 0,9%	Тенге	112 101
Итого	Тенге	12 567 757
Стоимость оборудования	Тенге	15 283
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	12 583 040
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	251 355
Итого в ценах 2019 года	Тенге	12 834 395
С понижающим коэффициентом К=0,899999989908	Тенге	11 550 955,08
НДС 12%	Тенге	1 386 114,61
Всего	Тенге	12 937 069,69

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО"Улмад"

Арзымбетов К.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "УМІРЗАК"

Ишанкулов С.М.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: Дополнительное соглашение №355/1 от 06.11.2019г. к договору №335 от 21.10.2019г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство часовой башни (стеллы) возле комплекса "Древний Тараз" в г.Тараз»

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019г.

№ п/п	Наименование работ и затрат		Сметная стоимость, тыс.тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соотношении	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге	в % соотношении	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
	Основные объекты строительства															
1	Строительство часовой башни(стеллы)		138631796			138631796	100	138631796	0	0	138631796	6	8679078			8679078
2	Кабельная линия 0,4кВ		1187224			1187224	100	1187224	0	0	1187224	100	1187224			1187224
3	Электроосвещение и элетрооборудование		1143668	15283		1158951	100	1143668	15283	0	1158951	100	1143668	15283		1158951
4	Установка башенных часов		183779	28249167		28432946	100	183779	28249167	0	28432946	0	0	0		0
5	Благоустройство		1285840			1285840	100	1285840	0	0	1285840	100	1285840			1285840
	ВСЕГО		**142432307**	**28264450**	**0**	**170696757**	**100**	**142432307**	**28264450**	**0**	**170696757**	7	**12295810**	**15283**	**0**	**12311093**
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
6	Временные здания и сооружения	1,30%	1851620			1851620	100	1851620			1851620	9	159846			159846
	Итого по гл.1-8		**144283927**	**28264450**	**0**	**172548377**	100	**144283927**	**28264450**	**0**	**172548377**	7	**12455656**	**15283**	**0**	**12470939**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
7	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	1298555			1298555	100	1298555			1298555	9	112101			112101
	Итого по гл.1-9		**145582482**	**28264450**	**0**	**173846932**	100	**145582483**	**28264450**	**0**	**173846933**	7	**12567757**	**15283**	**0**	**12583040**
8	Непредвиденные работы и затраты	2%	**2911650**			2911650		**2911650**			2911650		**251355**			251355
	Итого		148494132	28264450	0	176758582		**148494132**	**28264450**	**0**	176758582		**12819112**	**15283**	**0**	**12834395**
9	**Итого по сметная стоимость**		**148494132**	**28264450**	**0**	**176758582**		**148494132**	**28264450**	**0**	**176758582**		**12819112**	**15283**	**0**	**12834395**
10	**Всего с понижающим коэффициентом** *К=0,899999989908*		**133644717**	**25438005**	**0,00**	**159682722,00**		**133644718**	**25438005**	**0**	**159082722,00**		**11537200**	**13755**	**0**	**11550955,08**
11	**КДС**	12%			19089926,64	19089926,64	100			19089926,64	19089926,64	7			1386115	1386114,61
12	**ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ**		**133644717**	**25438005**	**19089926,64**	**178172648,64**	100	**133644718**	**25438005**	**19089927**	**178172648,64**	7	**11537200**	**0**	**1386115**	**12937069,69**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

_____ Т.Бибосынов

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО "Улмад"

_____ К. Арзымбетов

Подрядчик:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ С.Ишанкулов