Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района" Форма-3
Инженер: ТОО "KazStroyMagnat"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор: № 87 от 20 сентября 2019 года; Доп.соглашение №87/3 от 25.02.2020 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания по ул. Т. Рыскулова № 175Б, села Т. Рыскулова, Тюлькубасского районА

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2020 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	123 755 567,40	138 606 235,49	62 234 886,15	69 703 072,49	62 234 886,15	69 703 072,49
	в том числе оборудование	30 342 640		13 264 203		13 264 203	
	Всего к оплате подрядчику	**123 755 567,40**	**138 606 235,49**	**62 234 886,15**	**69 703 072,49**	**62 234 886,15**	**69 703 072,49**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
_____ А.Сыздыкбаев

Инженер:
Директор ТОО "KazStroyMagnat"
_____ С.Биходжаев
Инженер-эксперт _____ А.Илесбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____ Ж.С.Ишанкулов

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт административного здания по ул.Рыскулова № 175Б, села Т.Рыскулова, Тюлькубасскогорайона ЮКО

АКТ
выполненных работ за апрель месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 1кв 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Административное здание Общестроительные РЕМОНТНЫЕ работы									
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ (АС-39)									
		Ограждение									
105	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлическиес поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	12,62	15023,93	104,28	189602	1316	178226	12514	218285
		НР - 118%; СП - 8%			797,17	43,15	10060	545		16169	
		ООРАЖДЕНИЕ ОЛ-1 К СУЩЕСТВ.ЛЕСТНИЦАМ (АС-63)									
121	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические споручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	9,68	15023,93	104,28	145432	1009	136706	9599	167433
		НР - 118%; СП - 8%			797,17	43,15	7717	418		12402	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				335034	2325	314932	22113	385718
							17777	962	--	28571	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				335034				
	Материалы		Тенге				314931				
	Всего заработная плата		Тенге					18739			
		Накладные расходы	Тенге				22112				
		Сметная прибыль	Тенге				28572				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				385718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18739			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				385718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18739			
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ									
		ТИП К КЕРАМИЧЕСКИЕ = 20,62+39,36+24,39+75,27+11,9М2									
191	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементномрастворе. Устройство	м2 покрытия	171,54	3438,51	89,12	589843	15288	346419	220929	875633
		НР - 94%; СП - 8%			1329,93	40,19	228136	6894		64862	
192	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	180,117	596,60	1,97	107457	355	46731	56908	177515
		НР - 94%; СП - 8%			335,18	0,94	60371	169		13149	
		ТИП Л ЛИНОЛЕУМНЫЕ = 56,58+53,12+93,82+69,7 М2									

193	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	273,22	242,54	37,93	66265	10364	34226	23918	97398
		НР - 94%; СП - 8%			79,33	13,79	21675	3769		7215	
194	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80мм	м3	21,8576	19236,92	10,20	420473	223	331655	83279	544052
		НР - 94%; СП - 8%			4053,27	--	88595	--		40300	
195	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	273,22	710,65	35,06	194164	9579	82572	100169	317880
		НР - 94%; СП - 8%			373,37	16,65	102013	4550		23547	
196	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	273,22	3866,06	25,57	1056285	6986	929634	115677	1265719
		НР - 94%; СП - 8%			437,98	12,43	119665	3395		93757	
197	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	286,881	321,46	2,75	92222	789	64759	25349	126976
		НР - 94%; СП - 8%			92,98	1,02	26674	293		9406	
		ТИП КРГ = 334,79М2									
200	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	334,2	4409,67	155,28	1473710	51894	1038208	382700	2004923
		НР - 94%; СП - 8%			1147,84	70,37	383608	23519		148513	
201	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	350,91	1753,32	15,75	615259	5525	504667	100512	773033
		НР - 94%; СП - 8%			299,41	5,30	105067	1861		57262	
		ТИП Б БЕТОННЫЕ -8,81М2									
206	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов цементных	м	9,2505	177,37	1,32	1641	12	242	1310	3186
		НР - 94%; СП - 8%			149,98	0,63	1387	6		236	
207	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска плинтусов колером масляным разбеленным	м2	8,81	860,10	3,88	7577	34	2081	4383	12917
		НР - 80%; СП - 8%			620,01	1,86	5462	16		957	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4624897	101049	3381194	1115134	6199232
							1142656	44472	--	459204	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4624897				
	Материалы		Тенге				3381192				
	Всего заработная плата		Тенге					1187128			
		Накладные расходы	Тенге				1115133				
		Сметная прибыль	Тенге				459202				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6199232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1099
		Сметная заработная плата	Тенге					1187128			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6199232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1099
		Сметная заработная плата	Тенге					1187128			
		РАЗДЕЛ 10. ТАМБУР (56-59)									
		БАЛКИ									

219	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки, ригели перекрытия, покрытия ипод установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,61649	63752,85	33874,37	39303	20883	2817	13729	57275
		НР - 69%; СП - 8%			25308,96	6966,79	15603	4295		4243	
220	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварныхпрофилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,61649	514897,00	–	317429	–	317429	–	342823
		СП - 8%			–	–	–	–		25394	
		Стойка металлическая С-1 (2ШТ)(АС-59)									
221	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий икрановых эстакад высотой до 25 м цельного сечениямассой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,10438	28772,99	14019,88	3003	1463	223	1181	4519
		НР - 69%; СП - 8%			12612,68	3779,88	1317	395		335	
222	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,10438	3409,86	634,24	356	66	30	179	578
		НР - 69%; СП - 8%			2490,26	1,57	260	–		43	
223	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя массасборочной единицы до 0,1 т	т	0,08862	514897,00	–	45630	–	45630	–	49281
		СП - 8%			–	–	–	–		3650	
224	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01576	463501,00	–	7305	–	7305	–	7889
		СП - 8%			–	–	–	–		584	
		Стойка металлическая С-2 -(2ШТ)									
225	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массойдо 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0496	28772,99	14019,88	1427	695	106	561	2147
		НР - 69%; СП - 8%			12612,68	3779,88	626	187		159	
226	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0496	3409,86	634,24	169	31	14	85	275
		НР - 69%; СП - 8%			2490,26	1,57	124	–		20	
227	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,045	514897,00	–	23170	–	23170	–	25024
		СП - 8%			–	–	–	–		1854	
228	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0046	463501,00	–	2132	–	2132	–	2303
		СП - 8%			–	–	–	–		171	
		Стойка металлическая С-3 -(2ШТ)									

229	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массойдо 1 т. Монтаж	т конструкций	0,08512	28772,99	14019,88	2449	1193	182	963	3685
		НР - 69%; СП - 8%			12612,68	3779,88	1074	322		273	
230	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,08512	3409,86	634,24	290	54	24	146	472
		НР - 69%; СП - 8%			2490,26	1,57	212	–		35	
231	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0748	514897,00	–	38514	–	38514	–	41595
		СП - 8%			–	–	–	–		3081	
232	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01032	463501,00	–	4783	–	4783	–	5166
		СП - 8%			–	–	–	–		383	
		Стойка металлическая С-4 -(2ШТ)									
233	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массойдо 1 т. Монтаж	т конструкций	0,04032	28772,99	14019,88	1160	565	86	456	1745
		НР - 69%; СП - 8%			12612,68	3779,88	509	152		129	
234	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,04032	3409,86	634,24	137	26	11	69	223
		НР - 69%; СП - 8%			2490,26	1,57	100	–		17	
235	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03772	514897,00	–	19422	–	19422	–	20976
		СП - 8%			–	–	–	–		1554	
236	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0026	463501,00	–	1205	–	1205	–	1302
		СП - 8%			–	–	–	–		96	
237	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,38815	59322,07	21074,25	23026	8180	3651	9211	34816
		НР - 69%; СП - 8%			28842,00	5549,64	11195	2154		2579	
238	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,38815	3409,86	634,24	1324	246	111	667	2150
		НР - 69%; СП - 8%			2490,26	1,57	967	1		159	
239	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,21664	514897,00	–	111547	–	111547	–	120471
		СП - 8%			–	–	–	–		8924	

240	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,17151	463501,00	–	79495	–	79495	–	85855
		СП - 8%			–	–	–	–		6360	
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ТАМБУРА									
241	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	24	1602,40	171,40	38458	4114	–	29045	72903
		НР - 80%; СП - 8%			1431,00	81,76	34344	1962		5400	
242	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минеральноволокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте/ АРМСТРОНГ	м2	24	2764,00	–	66336	–	66336	–	71643
		СП - 8%			–	–	–	–		5307	
243	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	40611,00	–	3655	–	3655	–	3947
		СП - 8%			–	–	–	–		292	
		Элементы крепления потолка (АС-59)									
244	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельныеконструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3272	463125,00	–	151535	–	151535	–	163657
		СП - 8%			–	–	–	–		12123	
245	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0048	463501,00	–	2225	–	2225	–	2403
		СП - 8%			–	–	–	–		178	
246	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,3272	607,30	1,25	199	–	45	124	348
		НР - 80%; СП - 8%			471,45	0,60	154	–		26	
		ПОЛЫ ТАМБУРА									
247	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9,5	242,54	37,93	2304	360	1190	832	3387
		НР - 94%; СП - 8%			79,33	13,79	754	131		251	
248	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,95	19236,92	10,20	18275	10	14414	3620	23646
		НР - 94%; СП - 8%			4053,27	–	3851	–		1752	
249	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для половмногоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,5	4528,51	89,12	43021	847	29540	12235	59676
		НР - 94%; СП - 8%			1329,93	40,19	12634	382		4420	
250	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	9,975	596,60	1,97	5951	20	2588	3152	9831
		НР - 94%; СП - 8%			335,18	0,94	3343	9		728	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1055236	38754	929415	76255	1222011
							87065	9991	–	90520	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				178198				
		Материалы	Тенге				47777				
		Всего заработная плата	Тенге					57565			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69991				
		Накладные расходы	Тенге				49007				
		Сметная прибыль	Тенге				18176				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				245381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					57565			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				877037				
	Материалы		Тенге				7257				
	Всего заработная плата		Тенге					39491			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				804393				
		Накладные расходы	Тенге				27249				
		Сметная прибыль	Тенге				72343				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				976629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					39491			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1222010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					97056			
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНОЕ									
		ЭКРАНЫ САНУЗЛОВ-6шт. (АС-53)									
251	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделиямонтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,022026	722349,96	8645,50	15910	190	14259	1766	19091
		НР - 118%; СП - 8%			66340,86	1614,53	1461	36		1414	
252	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,638754	961,21	1,25	614	1	86	422	1119
		НР - 80%; СП - 8%			825,36	0,60	527	--		83	
253	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0056016	499537,00	--	2798	--	2798	--	3022
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
254	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,8	1410,78	80,04	15236	864	390	12892	30379
		НР - 90%; СП - 8%			1294,60	31,75	13982	343		2250	
255	2107-0508-0104 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм	100 м2	0,108	148982,90	--	16090	--	16090	--	17377
		СП - 8%			--	--	--	--		1287	
256	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Облицовка перегородок бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм -с 2-х сторон	м2	21,6	3944,66	11,92	85205	257	62900	16813	110179
		НР - 76%; СП - 8%			1020,73	3,45	22048	74		8161	
		Стойка металлическая СТ-1									
257	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0693	28772,99	14019,88	1994	972	148	784	3000
		НР - 69%; СП - 8%			12612,68	3779,88	874	262		222	
258	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0693	3409,86	634,24	236	44	19	119	384

		НР - 69%; СП - 8%			2490,26	1,57	173	–		28	
259	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0616	514897,00	–	31718	–	31718	–	34255
		СП - 8%			–	–	–	–		2537	
260	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0077	463501,00	–	3569	–	3569	–	3854
		СП - 8%			–	–	–	–		286	
		Дверная створка									
261	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянныхнерубленных стенах. Установка блоков	м2 проемов	13,261	4166,01	128,21	55245	1700	33692	18597	79750
		НР - 90%; СП - 8%			1497,07	61,13	19853	811		5907	
262	2109-0102-0120 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 15-9П внутренние	м2	13,261	5618,00	–	74500	–	74500	–	80460
		СП - 8%			–	–	–	–		5960	
263	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06448	722349,96	8645,50	46577	557	41742	5170	55887
		НР - 118%; СП - 8%			66340,86	1614,53	4278	104		4140	
264	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,86992	961,21	1,25	1797	2	252	1236	3276
		НР - 80%; СП - 8%			825,36	0,60	1543	1		243	
265	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,014004	499537,00	–	6996	–	6996	–	7555
		СП - 8%			–	–	–	–		560	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				358486	4589	289159	57799	449588
							64738	1631	–	33302	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				320970				
		Материалы	Тенге				153321				
		Всего заработная плата	Тенге					65061			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				100384				
		Накладные расходы	Тенге				56896				
		Сметная прибыль	Тенге				30229				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				408095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					65061			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				37517				
		Материалы	Тенге				168				
		Всего заработная плата	Тенге					1309			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				35287				
		Накладные расходы	Тенге				903				
		Сметная прибыль	Тенге				3074				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				41493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1309			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				449589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					66369			

РАЗДЕЛ 12. КОЗЫРЕК ВХОДА КВ-1

266	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	8	58,53	0,94	468	8	–	332	864
		НР - 72%; СП - 8%			57,59	–	461	–		64	
267	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Отверстия вкирпичных стенах. Сверление электроперфоратором.Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	8	112,58	1,81	901	14	–	638	1662
		НР - 72%; СП - 8%			110,77	–	886	–		123	
268	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болтыанкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (МИ-1)	т	0,006616	371962,85	2722,00	2461	18	–	2230	5066
		НР - 91%; СП - 8%			369240,85	1139,66	2443	8		375	
269	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002056	221225,00	–	455	–	455	–	491
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
270	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0045216	233974,00	–	1058	–	1058	–	1143
		СП - 8%			–	–	–	–		85	
271	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000128	553946,00	–	71	–	71	–	77
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
272	2113-0203-0102 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ11371-78	кг	0,048	741,00	–	36	–	36	–	38
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
273	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,07457	99570,09	26340,27	7425	1964	175	3998	12337
		НР - 69%; СП - 8%			70887,73	6812,60	5286	508		914	
274	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,64	2569,23	122,81	9352	447	1246	7155	17828
		НР - 92%; СП - 8%			2104,16	32,51	7659	118		1321	
275	2110-0104-0223 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,8584	2749,00	–	10607	–	10607	–	11455
		СП - 8%			–	–	–	–		849	
276	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,72	3098,65	17,27	2231	12	1375	780	3251
		НР - 92%; СП - 8%			1172,57	4,23	844	3		241	
277	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	2,16253	182,17	4,13	394	9	263	85	517
		НР - 69%; СП - 8%			56,44	0,63	122	1		38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				35458	2473	15286	15218	54729

							17701	638	--	4055	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28033				
	Материалы		Тенге				2883				
	Всего заработная плата		Тенге					12546			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12226				
		Накладные расходы	Тенге				11220				
		Сметная прибыль	Тенге				3140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					12546			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7425				
	Материалы		Тенге				175				
	Всего заработная плата		Тенге					5794			
		Накладные расходы	Тенге				3998				
		Сметная прибыль	Тенге				914				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5794			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				54729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					18340			
		РАЗДЕЛ 13. КОЗЫРЕК ВХОДА КВ-2									
278	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	8	58,53	0,94	468	8	--	332	864
		НР - 72%; СП - 8%			57,59	--	461	--		64	
279	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Отверстия вкирпичных стенах. Сверление электроперфоратором.Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	отверстие	8	112,58	1,81	901	14	--	638	1662
		НР - 72%; СП - 8%			110,77	--	886	--		123	
280	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болтыанкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (МИ-1)**	т	0,006616	371962,85	2722,00	2461	18	--	2230	5066
		НР - 91%; СП - 8%			369240,85	1139,66	2443	8		375	
281	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,002056	221225,00	--	455	--	455	--	491
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
282	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0045216	233974,00	--	1058	--	1058	--	1143
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
283	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000128	553946,00	--	71	--	71	--	77
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
284	2113-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ11371-78**	кг	0,048	741,00	--	36	--	36	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
285	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,02563	99570,09	26340,27	2552	675	60	1374	4240

		НР - 69%; СП - 8%			70887,73	6812,60	1817	175		314	
286	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,73	2569,23	122,81	7014	335	935	5366	13371
		НР - 92%; СП - 8%			2104,16	32,51	5744	89		990	
287	2110-0104-0223 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,8938	2749,00	--	7955	--	7955	--	8591
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
288	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,72	3098,65	17,27	2231	12	1375	780	3251
		НР - 92%; СП - 8%			1172,57	4,23	844	3		241	
289	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	0,74327	182,17	4,13	135	3	90	29	178
		НР - 69%; СП - 8%			56,44	0,63	42	--		13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				25336	1066	12035	10749	38972
							12237	274	--	2886	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				22785				
		Материалы	Тенге				2399				
		Всего заработная плата	Тенге					10520			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9574				
		Накладные расходы	Тенге				9375				
		Сметная прибыль	Тенге				2573				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				34732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10520			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2552				
		Материалы	Тенге				60				
		Всего заработная плата	Тенге					1991			
		Накладные расходы	Тенге				1374				
		Сметная прибыль	Тенге				314				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1991			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				38972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					12512			
		РАЗДЕЛ 14. КРЫЛЬЦА									
		КРЫЛЬЦО КР-1 С ПАНДУСОМ									
290	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,164	852,87	--	6110	--	--	4399	11350
		НР - 72%; СП - 8%			852,87	--	6110	--		841	
291	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	16,1	242,54	37,93	3905	611	2017	1409	5739
		НР - 94%; СП - 8%			79,33	13,79	1277	222		425	
292	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,69	21003,75	778,66	35496	1316	26073	7795	46754
		НР - 91%; СП - 8%			4797,23	271,14	8107	458		3463	

293	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03548	287262,00	–	10192	–	10192	–	11007
		СП - 8%			–	–	–	–		815	
294	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из керамогранита без рисунка толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	16,1	2618,01	123,98	42150	1996	7248	31440	79478
		НР - 94%; СП - 8%			2043,83	33,65	32906	542		5887	
295	2206-0301-9901 РСНБ РК 2015	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	16,1	3265,00	–	52567	–	52567	–	56772
		СП - 8%			–	–	–	–		4205	
296	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-1=8ШТ	т	0,008688	687752,15	1593,75	5975	14	3682	2079	8699
		НР - 91%; СП - 8%			262310,40	664,99	2279	6		644	
297	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ	т конструкций	0,0681	82741,68	32395,38	5635	2206	681	2359	8634
		НР - 69%; СП - 8%			40347,29	9862,10	2748	672		640	
298	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,070824	544347,00	–	38553	–	38553	–	41637
		СП - 8%			–	–	–	–		3084	
299	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм итому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,9749	961,21	1,25	1898	2	266	1305	3460
		НР - 80%; СП - 8%			825,36	0,60	1630	1		256	
		КРЫЛЬЦО КР-2									
300	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,34	852,87	–	1996	–	–	1437	3707
		НР - 72%; СП - 8%			852,87	–	1996	–		275	
301	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4,7	242,54	37,93	1140	178	589	411	1675
		НР - 94%; СП - 8%			79,33	13,79	373	65		124	
302	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,11	21003,75	778,66	23314	864	17125	5120	30708
		НР - 91%; СП - 8%			4797,23	271,14	5325	301		2275	
303	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01477	287262,00	–	4243	–	4243	–	4582
		СП - 8%			–	–	–	–		339	
304	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до4 кг. Установка МН 105-6=12ШТ	т	0,012	687752,15	1593,75	8253	19	5086	2872	12015
		НР - 91%; СП - 8%			262310,40	664,99	3148	8		890	
305	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	8,45	710,65	35,06	6005	296	2554	3098	9831
		НР - 94%; СП - 8%			373,37	16,65	3155	141		728	
306	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из керамогранита без рисунка толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	11,25	2618,01	123,98	29453	1395	5065	21969	55536

		НР - 94%; СП - 8%			2043,83	33,65	22993	379		4114	
307	2206-0301-9901 РСНБ РК 2015	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	11,25	3265,00	–	36731	–	36731	–	39670
		СП - 8%			–	–	–	–		2939	
308	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ	т конструкций	0,06764	82741,68	32395,38	5597	2191	677	2343	8575
		НР - 69%; СП - 8%			40347,29	9862,10	2729	667		635	
309	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0703456	544347,00	–	38292	–	38292	–	41356
		СП - 8%			–	–	–	–		3063	
310	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм итому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,96156	961,21	1,25	1885	2	264	1296	3436
		НР - 80%; СП - 8%			825,36	0,60	1619	1		255	
311	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,6	1241,14	37,84	3227	98	838	1898	5535
		НР - 80%; СП - 8%			881,12	31,47	2291	82		410	
312	1115-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2 фасада	2,6	498,74	4,05	1297	11	699	473	1911
		НР - 80%; СП - 8%			225,59	1,88	587	5		142	
		КРЫЛЬЦО КР-3									
313	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,71	852,87	–	1458	–	–	1050	2709
		НР - 72%; СП - 8%			852,87	–	1458	–		201	
314	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3,7	242,54	37,93	897	140	463	324	1319
		НР - 94%; СП - 8%			79,33	13,79	294	51		98	
315	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,6	21003,75	778,66	12602	467	9257	2767	16599
		НР - 91%; СП - 8%			4797,23	271,14	2878	163		1230	
316	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01094	287262,00	–	3143	–	3143	–	3394
		СП - 8%			–	–	–	–		251	
317	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до4 кг. Установка МН 105-6=12ШТ	т	0,012	687752,15	1593,75	8253	19	5086	2872	12015
		НР - 91%; СП - 8%			262310,40	664,99	3148	8		890	
318	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	4,62	710,65	35,06	3283	162	1396	1694	5375
		НР - 94%; СП - 8%			373,37	16,65	1725	77		398	
319	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из керамогранита без рисунка толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	7,46	2618,01	123,98	19530	925	3358	14568	36826
		НР - 94%; СП - 8%			2043,83	33,65	15247	251		2728	

320	2206-0301-9901 РСНБ РК 2015	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	11,25	3265,00	–	36731	–	36731	–	39670
		СП - 8%			–	–	–	–		2939	
321	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ	т конструкций	0,06764	82741,68	32395,38	5597	2191	677	2343	8575
		НР - 69%; СП - 8%			40347,29	9862,10	2729	667		635	
322	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0703456	544347,00	–	38292	–	38292	–	41356
		СП - 8%			–	–	–	–		3063	
323	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм итому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,96156	961,21	1,25	1885	2	264	1296	3436
		НР - 80%; СП - 8%			825,36	0,60	1619	1		255	
324	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,6	1241,14	37,84	3227	98	838	1898	5535
		НР - 80%; СП - 8%			881,12	31,47	2291	82		410	
325	1115-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2 фасада	2,6	498,74	4,05	1297	11	699	473	1911
		НР - 80%; СП - 8%			225,59	1,88	587	5		142	
		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА -126,97М2 (АС-66)									
326	1110-0404-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом/ ЛЮЧКОМ. Обшивка по одинарномуметаллическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен	197,64	915,24	17,93	180887	3543	26790	136717	343013
		НР - 90%; СП - 8%			761,76	6,85	150554	1354		25408	
327	2106-0902-0404 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-4 для монтажагипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм	м	197,64	211,00	–	41702	–	41702	–	45038
		СП - 8%			–	–	–	–		3336	
328	2106-0902-0108 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 ммх 40 мм	м	128,466	199,00	–	25565	–	25565	–	27610
		СП - 8%			–	–	–	–		2045	
329	2203-0201-0405 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	211,4748	760,00	–	160721	–	160721	–	173579
		СП - 8%			–	–	–	–		12858	
330	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные дляпролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,58998	29492,21	15411,03	17400	9092	3792	4794	23970
		НР - 69%; СП - 8%			7654,58	4123,01	4516	2432		1776	
331	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до0,1 т	т	0,58998	463125,00	–	273234	–	273234	–	295093
		СП - 8%			–	–	–	–		21859	

		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-4 (АС-69)									
332	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,48506	82741,68	32395,38	40135	15714	4850	16805	61494
		НР - 69%; СП - 8%			40347,29	9862,10	19571	4784		4555	
333	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий исооружений с преобладанием гнутосварных профилей икруглых труб, средняя масса сборочной единицы от0,1 до 0,5 т	т	0,48506	485073,00	--	235290	--	235290	--	254113
		СП - 8%			--	--	--	--		18823	
334	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мми тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14,06674	607,30	1,25	8543	18	1893	5312	14963
		НР - 80%; СП - 8%			471,45	0,60	6632	8		1108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1483586	43583	1127483	284616	1909660
							312520	13432	--	141457	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				718295				
		Материалы	Тенге				121552				
		Всего заработная плата	Тенге					284437			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				304327				
		Накладные расходы	Тенге				255974				
		Сметная прибыль	Тенге				77942				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1052211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					284437			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				765291				
		Материалы	Тенге				10675				
		Всего заработная плата	Тенге					41515			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				690928				
		Накладные расходы	Тенге				28645				
		Сметная прибыль	Тенге				63515				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				857451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					41515			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1909662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					325952			
		РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
		ПОТОЛОК									
335	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовойоснове/ ШПАКЛЕВКА АЛИНЕКС	м2 отделываемой поверхности	477,71	869,71	5,86	415469	2801	134322	223364	689939
		НР - 80%; СП - 8%			582,67	1,80	278346	859		51107	
336	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	477,71	829,58	5,78	396299	2762	88814	244837	692426
		НР - 80%; СП - 8%			637,88	2,77	304723	1323		51291	
337	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные издекоративно-акустических плит. Устройство	м2	443,6	1602,40	171,40	710824	76032	--	536848	1347486
		НР - 80%; СП - 8%			1431,00	81,76	634793	36267		99814	

338	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте/ АРМСТРОНГ	м2	443,6	2764,00	–	1226110	–	1226110	–	1324199
		СП - 8%			–	–	–	–		98089	
		Элементы крепления потолка (АС-49)									
339	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,70072	463125,00	–	1713896	–	1713896	–	1851008
		СП - 8%			–	–	–	–		137112	
340	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0724	463501,00	–	33557	–	33557	–	36242
		СП - 8%			–	–	–	–		2685	
341	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	107,32088	607,30	1,25	65176	134	14445	40529	114162
		НР - 80%; СП - 8%			471,45	0,60	50597	65		8456	
		СТЕНЫ									
342	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	642,1193219	3651,36	41,66	2344612	26750	1321747	806776	3403499
		НР - 80%; СП - 8%			1551,29	19,24	996115	12355		252111	
343	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/ШПАКЛЕВКА АЛИНЕКС	м2 отделываемой поверхности	1271,02	1495,95	14,74	1901384	18741	876518	809463	2927715
		НР - 80%; СП - 8%			791,59	4,49	1006125	5704		216868	
344	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная поштукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1003,05	683,05	5,45	685136	5470	170416	409498	1182205
		НР - 80%; СП - 8%			507,70	2,61	509250	2621		87571	
345	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемойповерхности	244,72	1506,70	69,65	368720	17045	168175	157916	568767
		НР - 80%; СП - 8%			749,84	56,78	183500	13894		42131	
346	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плитоктуалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	244,72	5222,52	23,90	1278055	5848	611977	530417	1953150
		НР - 80%; СП - 8%			2697,90	11,40	660230	2791		144678	
347	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (низ панелей)	м2 окрашиваемой поверхности	270,95	683,05	5,45	185073	1477	46034	110616	319344
		НР - 80%; СП - 8%			507,70	2,61	137562	708		23655	
		ОТКОСЫ ВНУТРЕННИЕ									
348	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемойповерхности	35,512	3247,55	53,74	115327	1908	26209	70535	200732

		НР - 80%; СП - 8%			2455,79	27,01	87210	959		14869	
349	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/ШПАКЛЕВКА АЛИНЕКС	м2 отделываемой поверхности	35,512	1495,95	14,74	53124	524	24489	22616	81800
		НР - 80%; СП - 8%			791,59	4,49	28111	159		6059	
350	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	35,512	683,05	5,45	24257	194	6033	14498	41855
		НР - 80%; СП - 8%			507,70	2,61	18030	93		3100	
351	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,166	3247,55	53,74	3787	63	861	2316	6591
		НР - 80%; СП - 8%			2455,79	27,01	2863	31		488	
352	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1,166	5222,52	23,90	6089	28	2915	2527	9306
		НР - 80%; СП - 8%			2697,90	11,40	3146	13		689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				11526896	159777	6466518	3982756	16750426
							4900600	77844	--	1240773	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9779443				
	Материалы		Тенге				3492955				
	Всего заработная плата		Тенге					4978444			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1226110				
		Накладные расходы	Тенге				3982755				
		Сметная прибыль	Тенге				1100976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14863173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4213
		Сметная заработная плата	Тенге					4978444			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1747453				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1747453				
		Сметная прибыль	Тенге				139796				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1887250				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				16750423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4213
		Сметная заработная плата	Тенге					4978444			
		РАЗДЕЛ 16. П2НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-15,67)									
		ЦОКОЛЬ									
353	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором /ПОД Ан-1(АС-67,УКАЗ.П.1)	отверстие	280	67,40	1,17	18873	329	--	13352	34802
		НР - 72%; СП - 8%			66,23	--	18544	--		2578	
354	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,68	564,83	7,82	26931	373	12215	11587	41600
		НР - 80%; СП - 8%			300,82	2,96	14343	141		3081	

355	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Ан-1)	т	0,04424	214266,00	--	9479	--	9479	--	10237
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
356	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=4	Стены спрорезными рустами. Штукатурка высококачественнаяцементно-известковым раствором по камню (40ММ)	м2оштукатуриваемой поверхности	14,84	16197,27	172,26	240367	2556	33292	165296	438117
		НР - 80%; СП - 8%			13781,60	141,62	204519	2102		32453	
		СТЕНЫ									
357	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	998,84	1241,14	37,84	1239701	37797	321803	729228	2126443
		НР - 80%; СП - 8%			881,12	31,47	880101	31433		157514	
358	1115-0213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Нанесение клея перед декоративно-защитным слоем слесов. Добавлять при необходимости	м2	998,84	239,85	0,03	239575	31	189780	39812	301737
		НР - 80%; СП - 8%			49,82	--	49764	--		22351	
359	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8 мм- (жидкий травертин)	м2 отделываемой поверхности	998,84	2995,55	10,88	2992079	10864	2156672	663643	3948180
		НР - 80%; СП - 8%			825,50	5,02	824543	5010		292458	
		ОТМОСТКА									
		ОТМОСТКА									
360	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	16,5	19471,52	10,20	321280	168	254233	62866	414878
		НР - 94%; СП - 8%			4053,27	--	66879	--		30732	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				5088286	52118	2977474	1685784	7315994
							2058694	38686	--	541925	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5088286				
	Материалы		Тенге				2967995				
	Всего заработная плата		Тенге					2097380			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9479				
		Накладные расходы	Тенге				1685783				
		Сметная прибыль	Тенге				541926				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7315995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1603
		Сметная заработная плата	Тенге					2097380			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				7315995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1603
		Сметная заработная плата	Тенге					2097380			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								34326330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8613988				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					405735			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					187932			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15513496		
		- Накладные расходы	Тенге							7250424	
		- Сметная прибыль	Тенге							2542693	
		Водопровод , канализация									
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗ.-БЫТОВОЙ ВОДОПРОВОД В1									

		Водопровод В1									
1	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	2779,87	38,23	125094	1720	91571	31770	169413
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	31803	615		12549	
2	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	49	773,77	38,23	37915	1873	1412	34594	78309
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	34630	670		5801	
3	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	553,00	–	4977	–	4977	–	5375
		СП - 8%			–	–	–	–		398	
4	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40	297,00	–	11880	–	11880	–	12830
		СП - 8%			–	–	–	–		950	
5	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	35	1446,04	19,75	50611	691	364	48570	107116
		НР - 98%; СП - 8%			1415,89	0,15	49556	5		7935	
6	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТР 52134-2010	м	35	345,00	–	12075	–	12075	–	13041
		СП - 8%			–	–	–	–		966	
7	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	31	2086,92	95,60	64695	2964	9234	51828	125844
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	12,54	52497	389		9322	
8	2302-0401-4302 РСНБ РК 2015 прим	Краны шаровые полипропиленовые PP-R DN 20 ГОСТ 30732-2006	шт.	31	894,00	–	27714	–	27714	–	29931
		СП - 8%			–	–	–	–		2217	
9	2302-0101-0610 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1272,00	–	5088	–	5088	–	5495
		СП - 8%			–	–	–	–		407	
10	2302-0101-0707 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5мм - 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	909,00	–	2727	–	2727	–	2945
		СП - 8%			–	–	–	–		218	
11	2302-0101-0602 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	21	430,00	–	9030	–	9030	–	9752
		СП - 8%			–	–	–	–		722	

12	2302-0101-2503 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	9	8556,00	–	77004	–	77004	–	83164
		СП - 8%			–	–	–	–		6160	
13	2302-0101-2501 РСНБ РК 2015 прим	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 57(32,25) мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	15	5704,00	–	85560	–	85560	–	92405
		СП - 8%			–	–	–	–		6845	
14	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты (зажим) для крепления труб	шт.	188	417,00	–	78396	–	78396	–	84668
		СП - 8%			–	–	–	–		6272	
15	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70	10,00	–	700	–	700	–	756
		СП - 8%			–	–	–	–		56	
16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	мтрубопровода	129	81,46	1,25	10509	161	91	10051	22205
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	–	10257	–		1645	
17	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	392,00	–	784	–	784	–	847
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
18	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	230,00	–	460	–	460	–	497
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
19	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	5	23788,60	115,47	118943	577	112723	5714	134630
		НР - 98%; СП - 8%			1128,60	37,62	5643	188		9973	
20	2308-0307-0111 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 ВЗБ/ВЗК	шт.	1	24667,00	–	24667	–	24667	–	26640
		СП - 8%			–	–	–	–		1973	
21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	2	2113,22	121,90	4226	244	595	3368	8202
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	25,08	3387	50		608	
22	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	9677,00	–	19354	–	19354	–	20902
		СП - 8%			–	–	–	–		1548	

23	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	364,00	–	728	–	728	–	786
		СП - 8%			–	–	–	–		58	
24	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	2	2113,22	121,90	4226	244	595	3368	8202
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	25,08	3387	50		608	
25	2304-1001-1501 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый ART 2406 (ABRA-D-122), Т до +180°С, PN 16, DN 40, типаGenebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	14305,00	–	28610	–	28610	–	30899
		СП - 8%			–	–	–	–		2289	
26	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2779,87	38,23	5560	76	4071	1412	7529
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	1413	27		558	
27	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	20104,97	435,44	40210	871	7390	31566	77518
		НР - 98%; СП - 8%			15974,27	130,99	31949	262		5742	
28	Прайс ТОО Иван	Насос HELix-EXCEL 1004-1/16/E/KS	шт	0	1107607,80	–		–		–	–
		От пускная цена - 1094474,11			–	–	–	–		–	
29	1118-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бак расширительный	шт	2	10812,37	786,45	21625	1573	209	19999	44954
		НР - 98%; СП - 8%			9921,34	282,30	19843	565		3330	
30	Прайс ТОО Иван	Бак расширительный WAV 500 Wester	шт	2	161825,73	–	323651	–	323651	–	349544
		СП - 8%			–	–	–	–		25892	
31	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначениябетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (бетонная опора)	м3	0,054	21439,42	1724,21	1158	93	815	245	1515
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	250	20		112	
32	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1369,00	–	10952	–	10952	–	11828
		СП - 8%			–	–	–	–		876	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1209128	11088	953427	242485	1567742
							244614	2841	–	116130	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				348318				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				348318				
		Сметная прибыль	Тенге				27865				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				376184				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1158				
		Материалы	Тенге				815				
		Всего заработная плата	Тенге					270			
		Накладные расходы	Тенге				245				
		Сметная прибыль	Тенге				112				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1515				
		Сметная заработная плата	Тенге					270			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				859652				
		Материалы	Тенге				228255				
		Всего заработная плата	Тенге					247185			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				376039				
		Сдача и испытание	Тенге				1580				
		Накладные расходы	Тенге				242241				
		Сметная прибыль	Тенге				88151				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1190045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					247185			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1567744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					247455			
		РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3									
33	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	9	10041,31	441,59	90372	3974	410	85999	190481
		НР - 98%; СП - 8%			9554,18	196,28	85988	1767		14110	
35	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовыхтруб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	32	1341,17	16,43	42917	526	417	41137	90779
		НР - 98%; СП - 8%			1311,68	0,09	41974	3		6724	
36	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТР 52134-2010	м	32	345,00	–	11040	–	11040	–	11923
		СП - 8%			–	–	–	–		883	
37	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	2086,92	95,60	41738	1912	5957	33437	81190
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	12,54	33869	251		6014	
38	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	32	84,30	1,25	2698	40	114	2493	5606
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	–	2544	–		415	
39	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,032	57921,94	–	1854	–	125	1711	3850
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	–	1729	–		285	
40	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	11	914,89	0,15	10064	2	406	9463	21089
		НР - 98%; СП - 8%			877,80	–	9656	–		1562	
41	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	10	8128,00	–	81280	–	81280	–	87782
		СП - 8%			–	–	–	–		6502	
42	2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	2603,00	–	2603	–	2603	–	2811

		СП - 8%			–	–	–	–		208	
43	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	13,00	–	234	–	234	–	253
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
44	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	7,00	–	448	–	448	–	484
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
45	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	23,00	–	46	–	46	–	50
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				285294	6454	103080	174240	496298
							175759	2020	–	36762	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1854				
	Материалы		Тенге				125				
	Всего заработная плата		Тенге					1729			
		Накладные расходы	Тенге				1711				
		Сметная прибыль	Тенге				285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1729			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				283440				
	Материалы		Тенге				7305				
	Всего заработная плата		Тенге					176051			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				95651				
		Накладные расходы	Тенге				172530				
		Сметная прибыль	Тенге				36478				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				492447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					176051			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				496297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					177779			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
46	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до100 мм. Прокладка	м трубопровода	47	1489,37	3,29	70000	154	35577	33629	111919
		НР - 98%; СП - 8%			729,12	0,99	34269	46		8290	
47	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до50 мм. Прокладка	м трубопровода	39	1243,13	1,34	48482	52	18776	29078	83764
		НР - 98%; СП - 8%			760,37	0,43	29654	17		6205	
48	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015 прим	Ревизия канализационная ПВХ суплотнительной резинкой, с крышкой-DN 110	шт.	1	484,00	–	484	–	484	–	523
		СП - 8%			–	–	–	–		39	
49	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	9	149,00	–	1341	–	1341	–	1448
		СП - 8%			–	–	–	–		107	

50	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой-DN 110	шт.	1	484,00	–	484	–	484	–	523
		СП - 8%			–	–	–	–		39	
51	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	13	187,00	–	2431	–	2431	–	2625
		СП - 8%			–	–	–	–		194	
52	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5	252,00	–	1260	–	1260	–	1361
		СП - 8%			–	–	–	–		101	
53	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	21	384,00	–	8064	–	8064	–	8709
		СП - 8%			–	–	–	–		645	
54	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	15	123,00	–	1845	–	1845	–	1993
		СП - 8%			–	–	–	–		148	
55	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015 прим	Опора полипропиленовая PP-Rодинарная (клипса) DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58	178,00	–	10324	–	10324	–	11150
		СП - 8%			–	–	–	–		826	
56	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	78	40,00	–	3120	–	3120	–	3370
		СП - 8%			–	–	–	–		250	
57	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	11	2750,12	85,29	30251	938	2415	26805	61621
		НР - 98%; СП - 8%			2445,30	41,23	26898	453		4564	
58	2303-0102-0934 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 ммдо 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	11	8138,00	–	89518	–	89518	–	96679
		СП - 8%			–	–	–	–		7161	
59	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	11	3446,59	169,65	37913	1866	5888	30445	73826
		НР - 98%; СП - 8%			2741,70	82,47	30159	907		5469	
60	2303-0102-0402 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, тарельчатые УНТЦ и УНТПЦссиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96	комплект	11	6700,00	–	73700	–	73700	–	79596
		СП - 8%			–	–	–	–		5896	
61	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	68	81,46	1,25	5539	85	47	5298	11705
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	–	5407	–		867	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				384756	3096	255274	125255	550812
							126387	1424	–	40801	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				384756				
		Материалы	Тенге				62703				
		Всего заработная плата	Тенге					127810			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				192571				
		Накладные расходы	Тенге				125254				

		Сметная прибыль	Тенге				40801				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				550811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					127810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				550811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					127810			
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								2614853
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				546759				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20637			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6285			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1311781		
		- Накладные расходы	Тенге							541980	
		- Сметная прибыль	Тенге							193693	
		Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы . Установка	кВт	36,45	19257,97	152,92	701953	5574	667395	31034	791626
		НР - 98%; СП - 8%			795,18	73,60	28984	2683		58639	
2	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	243	1926,00	–	468018	–	468018	–	505459
		СП - 8%			–	–	–	–		37441	
3	2303-0302-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный PolluCom EX, DN 15, типа Sensus	шт.	91	5771,00	–	525161	–	525161	–	567174
		СП - 8%			–	–	–	–		42013	
4	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	163	1111,46	2,50	181168	408	2194	175023	384687
		НР - 98%; СП - 8%			1095,49	0,18	178566	30		28495	
5	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	25	1106,06	2,05	27652	51	264	26797	58805
		НР - 98%; СП - 8%			1093,49	0,27	27337	7		4356	
6	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	55	1073,28	4,15	59031	228	468	57191	125519
		НР - 98%; СП - 8%			1060,63	0,43	58335	23		9298	
7	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	95	1379,48	22,33	131051	2121	663	125736	277330
		НР - 98%; СП - 8%			1350,18	0,37	128267	35		20543	
8	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТР 52134-2010	м	163	158,00	–	25754	–	25754	–	27814
		СП - 8%			–	–	–	–		2060	

9	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2010	м	25	270,00	–	6750	–	6750	–	7290
		СП - 8%			–	–	–	–		540	
10	2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2010	м	55	437,00	–	24035	–	24035	–	25958
		СП - 8%			–	–	–	–		1923	
11	2301-0602-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2010	м	95	717,00	–	68115	–	68115	–	73564
		СП - 8%			–	–	–	–		5449	
12	2302-0302-9202 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	1147,00	–	91760	–	91760	–	99101
		СП - 8%			–	–	–	–		7341	
13	2302-0302-9203 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	1147,00	–	17205	–	17205	–	18581
		СП - 8%			–	–	–	–		1376	
14	2302-0302-9204 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	1147,00	–	28675	–	28675	–	30969
		СП - 8%			–	–	–	–		2294	
15	2302-0302-9205 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	1195,00	–	59750	–	59750	–	64530
		СП - 8%			–	–	–	–		4780	
16	2302-0304-1402 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	1438,00	–	48892	–	48892	–	52803
		СП - 8%			–	–	–	–		3911	
17	2302-0304-1403 РСНБ РК 2015 прим	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20x25, PN 16 СТРК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1266,00	–	5064	–	5064	–	5469
		СП - 8%			–	–	–	–		405	
18	2302-0304-1405 РСНБ РК 2015 прим	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40x20x40, PN 16 СТРК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	2166,00	–	56316	–	56316	–	60821
		СП - 8%			–	–	–	–		4505	
19	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	7,00	–	560	–	560	–	605
		СП - 8%			–	–	–	–		45	
20	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	10,00	–	150	–	150	–	162
		СП - 8%			–	–	–	–		12	
21	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	13,00	–	325	–	325	–	351
		СП - 8%			–	–	–	–		26	

22	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	27,00	–	1350	–	1350	–	1458
		СП - 8%			–	–	–	–		108	
23	2302-0301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод (уголок) полиэтиленовый 90°DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	202,00	–	16160	–	16160	–	17453
		СП - 8%			–	–	–	–		1293	
24	2302-0301-0404 РСНБ РК 2015	Отвод (уголок)полиэтиленовый 90°DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	406,00	–	4060	–	4060	–	4385
		СП - 8%			–	–	–	–		325	
25	2302-0301-0405 РСНБ РК 2015	Отвод (уголок)полиэтиленовый 90°DN 40х40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	655,00	–	22925	–	22925	–	24759
		СП - 8%			–	–	–	–		1834	
26	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	76	1134,55	–	86226	–	3310	62187	160286
		НР - 75%; СП - 8%			1091,00	–	82916	–		11873	
27	2305-1207-1701 РСНБ РК 2015	Комплект регулирующий для напольного отопления типа Herz, Герц-FloorFix (RA-N)	шт.	32	24961,00	–	798752	–	798752	–	862652
		СП - 8%			–	–	–	–		63900	
28	2305-1207-0602 РСНБ РК 2015	Клапан радиаторный для поддержания перепада давления типа (RVL) Herz, проходной, T120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	32	6253,00	–	200096	–	200096	–	216104
		СП - 8%			–	–	–	–		16008	
31	2304-0908-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VTP Du15 25-32-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	6	49531,00	–	297186	–	297186	–	320961
		СП - 8%			–	–	–	–		23775	
32	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	85	606,50	65,75	51552	5589	22612	19772	77030
		НР - 76%; СП - 8%			274,72	31,35	23351	2665		5706	
33	2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	158,00	–	869	–	869	–	939
		СП - 8%			–	–	–	–		70	
34	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	60,5	267,00	–	16154	–	16154	–	17446
		СП - 8%			–	–	–	–		1292	

35	2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	302,00	–	8305	–	8305	–	8969
		СП - 8%			–	–	–	–		664	
36	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	мтрубопровода	338	81,46	1,25	27534	421	239	26336	58180
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	–	26874	–		4310	
37	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14,4	2779,87	38,23	40030	551	29302	10166	54212
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	10177	197		4016	
38	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3249,12	45,88	12996	184	9459	3349	17653
		НР - 98%; СП - 8%			838,37	15,98	3353	64		1308	
39	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3,2	3919,33	66,88	12542	214	9363	2977	16760
		НР - 98%; СП - 8%			926,55	22,73	2965	73		1242	
40	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,338	57921,94	–	19578	–	1318	18077	40667
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	–	18260	–		3012	
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
41	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	6	2086,92	95,60	12522	574	1787	10031	24357
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	12,54	10161	75		1804	
42	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2113,22	121,90	8453	488	1191	6737	16405
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	25,08	6774	100		1215	
46	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	53973,05	235,79	107946	472	100986	6420	123515
		НР - 98%; СП - 8%			3244,01	31,36	6488	63		9149	
47	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходныена трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм. Установка	шт.	6	2113,22	121,90	12679	731	1787	10105	24607
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	25,08	10161	150		1823	
51	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	10354,28	–	41417	–	40237	1157	45980
		НР - 98%; СП - 8%			295,03	–	1180	–		3406	

52	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	4752,99	–	19012	–	17461	1520	22174
		НР - 98%; СП - 8%			387,63	–	1551	–		1643	
53	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,09	73476,84	1092,12	6613	98	4530	1543	8808
		НР - 76%; СП - 8%			22052,40	501,60	1985	45		652	
54	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1148,00	–	9184	–	9184	–	9919
		СП - 8%			–	–	–	–		735	
55	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	1,79	296,84	1,65	531	3	500	20	595
		НР - 69%; СП - 8%			15,55	0,25	28	–		44	
56	1126-0301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции.Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажнымина клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	4,93	836,58	20,72	4124	102	1701	1778	6375
		НР - 76%; СП - 8%			470,80	3,76	2321	19		472	
57	2113-0803-1602 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	м2	5,916	704,00	–	4165	–	4165	–	4498
		СП - 8%			–	–	–	–		333	
58	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2779,87	38,23	22239	306	16279	5648	30118
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	5654	109		2231	
59	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1329,77	38,23	1330	38	585	706	2199
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	707	14		163	
60	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1756,77	38,23	1757	38	1012	706	2660
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	707	14		197	
61	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,1	537,00	–	4350	–	4350	–	4698
		СП - 8%			–	–	–	–		348	
62	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	81,46	1,25	815	12	8	779	1721
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	–	795	–		128	
63	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	57921,94	–	579	–	39	535	1203
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	–	540	–		89	

		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВЕНТ УСТАНОВОК.УЗЕЛ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ									
64	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до50 мм. Установка	шт.	14	2113,22	121,90	29585	1707	4170	23578	57416
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	25,08	23708	351		4253	
69	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	15037,61	154,31	15038	154	13946	959	17276
		НР - 98%; СП - 8%			937,82	40,41	938	40		1280	
70	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2113,22	121,90	4226	244	595	3368	8202
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	25,08	3387	50		608	
73	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	17119,32	220,58	17119	221	15780	1162	19744
		НР - 98%; СП - 8%			1118,20	67,53	1118	68		1463	
74	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	20104,97	435,44	40210	871	7390	31566	77518
		НР - 98%; СП - 8%			15974,27	130,99	31949	262		5742	
76	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2575,17	288,87	5150	578	705	4039	9925
		НР - 98%; СП - 8%			1933,52	127,31	3867	255		735	
77	2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	2560,00	–	5120	–	5120	–	5530
		СП - 8%			–	–	–	–		410	
78	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружныйдиаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	6	1073,28	4,15	6440	25	51	6239	13693
		НР - 98%; СП - 8%			1060,63	0,43	6364	3		1014	
79	2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32х4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2010	м	6	437,00	–	2622	–	2622	–	2832
		СП - 8%			–	–	–	–		210	
80	2302-0302-9204 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1147,00	–	4588	–	4588	–	4955
		СП - 8%			–	–	–	–		367	
81	2302-0301-0404 РСНБ РК 2015	Отвод (уголок)полиэтиленовый 90° DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	406,00	–	1624	–	1624	–	1754
		СП - 8%			–	–	–	–		130	
82	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	13,00	–	26	–	26	–	28
		СП - 8%			–	–	–	–		2	

83	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	6	606,50	65,75	3639	395	1596	1396	5437
		НР - 76%; СП - 8%			274,72	31,35	1648	188		403	
84	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	267,00	–	1762	–	1762	–	1903
		СП - 8%			–	–	–	–		141	
85	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	42	1379,48	22,33	57938	938	292	55589	122609
		НР - 98%; СП - 8%			1350,18	0,37	56708	15		9082	
86	2301-0602-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2010	м	42	717,00	–	30114	–	30114	–	32523
		СП - 8%			–	–	–	–		2409	
87	2302-0302-9205 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	1195,00	–	23900	–	23900	–	25812
		СП - 8%			–	–	–	–		1912	
88	2302-0301-0405 РСНБ РК 2015	Отвод (уголок)полиэтиленовый 90°DN 40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	655,00	–	6550	–	6550	–	7074
		СП - 8%			–	–	–	–		524	
89	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	27,00	–	540	–	540	–	583
		СП - 8%			–	–	–	–		43	
90	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	42	606,50	65,75	25473	2762	11173	9770	38062
		НР - 76%; СП - 8%			274,72	31,35	11538	1317		2819	
91	2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77	м	46,2	302,00	–	13952	–	13952	–	15069
		СП - 8%			–	–	–	–		1116	
92	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	39	1468,05	25,04	57254	976	237	54942	121171
		НР - 98%; СП - 8%			1436,96	0,55	56041	21		8976	
93	2301-0602-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2010	м	39	1181,00	–	46059	–	46059	–	49744
		СП - 8%			–	–	–	–		3685	

94	2302-0302-9206 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	1339,00	–	26780	–	26780	–	28922
		СП - 8%			–	–	–	–		2142	
95	2302-0301-0406 РСНБ РК 2015	Отвод (уголок)полиэтиленовый 90° DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	985,00	–	7880	–	7880	–	8510
		СП - 8%			–	–	–	–		630	
96	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	40,00	–	800	–	800	–	864
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
97	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	39	606,50	65,75	23653	2564	10375	9072	35343
		НР - 76%; СП - 8%			274,72	31,35	10714	1223		2618	
98	2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77	м	42,9	302,00	–	12956	–	12956	–	13992
		СП - 8%			–	–	–	–		1036	
99	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	87	81,46	1,25	7087	108	62	6779	14975
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	–	6917	–		1109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4879500	29743	3996421	814789	6149830
							853334	10158	–	455543	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				86226				
		Материалы	Тенге				3310				
		Всего заработная плата	Тенге					82916			
		Накладные расходы	Тенге				62187				
		Сметная прибыль	Тенге				11873				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				160286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					82916			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				193906				
		Материалы	Тенге				53845				
		Всего заработная плата	Тенге					75842			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				58163				
		Накладные расходы	Тенге				61962				
		Сметная прибыль	Тенге				20469				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				276337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					75842			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4599369				
		Материалы	Тенге				943911				
		Всего заработная плата	Тенге					704733			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2937196				
		Сдача и испытание	Тенге				2445				
		Накладные расходы	Тенге				690638				
		Сметная прибыль	Тенге				423201				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5713208				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								564
		Сметная заработная плата	Тенге					704733			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6149831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								702
		Сметная заработная плата	Тенге					863491			
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
100	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр800, 1000 мм. Прокладка /100х100,150х150,200х200,250х200, 300х200/	м2 поверхности воздуховодов	67,2	4818,26	41,20	323787	2769	212475	107409	465692
		НР - 98%; СП - 8%			1615,23	15,74	108543	1058		34496	
101	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	16	1614,97	31,87	25839	510	4980	20148	49667
		НР - 98%; СП - 8%			1271,80	13,17	20349	211		3679	
102	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	11	3000,57	43,02	33006	473	27656	4922	40962
		НР - 98%; СП - 8%			443,39	13,17	4877	145		3034	
103	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	10,12	725,11	3,14	7338	32	6680	618	8593
		НР - 98%; СП - 8%			61,83	0,53	626	5		637	
		ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА П1									
104	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительностьдо 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	57074,60	3075,27	57075	3075	4611	49233	114812
		НР - 98%; СП - 8%			49389,17	848,23	49389	848		8505	
106	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	10	1614,97	31,87	16150	319	3113	12593	31042
		НР - 98%; СП - 8%			1271,80	13,17	12718	132		2299	
107	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметрот 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,38	5007,91	41,20	122093	1005	87015	33767	168329
		НР - 98%; СП - 8%			1397,57	15,74	34073	384		12469	
108	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,55	5250,44	43,38	44891	371	30710	13645	63219
		НР - 98%; СП - 8%			1615,23	13,22	13810	113		4683	
109	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,8	4818,26	41,20	42401	363	27824	14065	60983
		НР - 98%; СП - 8%			1615,23	15,74	14214	139		4517	
110	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,22	4977,87	51,82	40918	426	25991	14373	59714
		НР - 98%; СП - 8%			1764,15	20,05	14501	165		4423	
111	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	39,75	725,11	3,14	28823	125	26240	2429	33752

		НР - 98%; СП - 8%			61,83	0,53	2458	21		2500	
112	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючок для замера	шт.	3	613,00	–	1839	–	1839	–	1986
		СП - 8%			–	–	–	–		147	
113	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючок для прочистки	шт.	3	613,00	–	1839	–	1839	–	1986
		СП - 8%			–	–	–	–		147	
114	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015 прим	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 600х400 мм. Установка	решетка	1	4012,13	56,82	4012	57	2683	1259	5693
		НР - 98%; СП - 8%			1271,80	13,17	1272	13		422	
115	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция покрытийи перекрытий изделиями из волокнистых и зернистыхматериалов насухо	м3	0,31	14245,69	1623,75	4416	503	–	3151	8173
		НР - 76%; СП - 8%			12621,94	752,40	3913	233		605	
116	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные изминеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	м3	0,3162	20848,00	–	6592	–	6592	–	7120
		СП - 8%			–	–	–	–		527	
117	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани илиметаллической сетке	м2	11,5	19607,58	1348,10	225487	15503	6935	159907	416225
		НР - 76%; СП - 8%			17656,40	639,54	203049	7355		30831	
118	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01426	438576,00	–	6254	–	6254	–	6754
		СП - 8%			–	–	–	–		500	
		ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА П2									
119	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительностьдо 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	57074,60	3075,27	57075	3075	4611	49233	114812
		НР - 98%; СП - 8%			49389,17	848,23	49389	848		8505	
121	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	5	1614,97	31,87	8075	159	1557	6296	15521
		НР - 98%; СП - 8%			1271,80	13,17	6359	66		1150	
122	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,88	5007,91	41,20	14423	119	10279	3989	19885
		НР - 98%; СП - 8%			1397,57	15,74	4025	45		1473	
123	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,04	4818,26	41,20	14648	125	9613	4859	21067
		НР - 98%; СП - 8%			1615,23	15,74	4910	48		1561	
124	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,58	4977,87	51,82	12843	134	8158	4511	18742
		НР - 98%; СП - 8%			1764,15	20,05	4551	52		1388	
125	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	3,72	725,11	3,14	2697	12	2455	227	3159
		НР - 98%; СП - 8%			61,83	0,53	230	2		234	
126	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючок для замера	шт.	1	613,00	–	613	–	613	–	662

		СП - 8%			–	–	–	–		49	
127	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючок для прочистки	шт.	1	613,00	–	613	–	613	–	662
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
128	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015 прим	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер250х200 мм. Установка	решетка	1	1640,41	56,82	1640	57	311	1259	3132
		НР - 98%; СП - 8%			1271,80	13,17	1272	13		232	
129	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,093	14245,69	1623,75	1325	151	–	945	2452
		НР - 76%; СП - 8%			12621,94	752,40	1174	70		182	
130	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	м3	0,09486	20848,00	–	1978	–	1978	–	2136
		СП - 8%			–	–	–	–		158	
131	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани илиметаллической сетке	м2	3,42	19607,58	1348,10	67058	4611	2062	47555	123782
		НР - 76%; СП - 8%			17656,40	639,54	60385	2187		9169	
132	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0042408	438576,00	–	1860	–	1860	–	2009
		СП - 8%			–	–	–	–		149	
		В1									
133	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7507,75	161,68	7508	162	737	6508	15137
		НР - 98%; СП - 8%			6608,70	31,97	6609	32		1121	
134	Прайс	Канальный вентилятор КЕ(КТ)50-30/25-40	шт	1	90223,21	–	90223	–	90223	–	97441
		СП - 8%			–	–	–	–		7218	
135	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	9	1614,97	31,87	14535	287	2802	11333	27938
		НР - 98%; СП - 8%			1271,80	13,17	11446	119		2069	
136	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,7	5007,91	41,20	148735	1224	106003	41136	205061
		НР - 98%; СП - 8%			1397,57	15,74	41508	468		15190	
137	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,76	5250,44	43,38	30243	250	20689	9192	42590
		НР - 98%; СП - 8%			1615,23	13,22	9304	76		3155	
138	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) изоцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,16	4977,87	51,82	30664	319	19478	10771	44749
		НР - 98%; СП - 8%			1764,15	20,05	10867	124		3315	
139	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	24,9	725,11	3,14	18055	78	16437	1522	21143
		НР - 98%; СП - 8%			61,83	0,53	1540	13		1566	

140	1120-0701-0204 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установканад шахтами	зонт	1	6143,95	65,36	6144	65	5006	1065	7785
		НР - 98%; СП - 8%			1073,23	13,17	1073	13		577	
141	1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1	23703,57	49,32	23704	49	21859	1773	27515
		НР - 98%; СП - 8%			1796,49	13,17	1796	13		2038	
142	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючок для замера	шт.	3	613,00	–	1839	–	1839	–	1986
		СП - 8%			–	–	–	–		147	
143	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючок для прочистки	шт.	3	613,00	–	1839	–	1839	–	1986
		СП - 8%			–	–	–	–		147	
		В2									
144	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7507,75	161,68	7508	162	737	6508	15137
		НР - 98%; СП - 8%			6608,70	31,97	6609	32		1121	
145	Прайс	Канальный вентилятор ВК-200БИ	шт	1	80401,79	–	80402	–	80402	–	86834
		СП - 8%			–	–	–	–		6432	
146	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	5	1614,97	31,87	8075	159	1557	6296	15521
		НР - 98%; СП - 8%			1271,80	13,17	6359	66		1150	
147	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,15	5007,91	41,20	15775	130	11243	4363	21749
		НР - 98%; СП - 8%			1397,57	15,74	4402	50		1611	
148	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,04	4818,26	41,20	14648	125	9613	4859	21067
		НР - 98%; СП - 8%			1615,23	15,74	4910	48		1561	
149	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,58	4977,87	51,82	12843	134	8158	4511	18742
		НР - 98%; СП - 8%			1764,15	20,05	4551	52		1388	
150	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	11,6	725,11	3,14	8411	36	7658	709	9850
		НР - 98%; СП - 8%			61,83	0,53	717	6		730	
151	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3630,50	46,77	3630	47	2979	604	4574
		НР - 98%; СП - 8%			603,51	13,17	604	13		339	
152	1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1	23703,57	49,32	23704	49	21859	1773	27515
		НР - 98%; СП - 8%			1796,49	13,17	1796	13		2038	
153	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючок для замера	шт.	1	613,00	–	613	–	613	–	662
		СП - 8%			–	–	–	–		49	

154	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючок для прочистки	шт.	1	613,00	–	613	–	613	–	662
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
		В3									
155	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7507,75	161,68	7508	162	737	6508	15137
		НР - 98%; СП - 8%			6608,70	31,97	6609	32		1121	
156	Прайс	Канальный вентилятор ВК-125БИ	шт	1	71473,21	–	71473	–	71473	–	77191
		СП - 8%			–	–	–	–		5718	
157	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	7	1614,97	31,87	11305	223	2179	8815	21729
		НР - 98%; СП - 8%			1271,80	13,17	8903	92		1610	
158	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,12	4977,87	51,82	75265	783	47808	26438	109839
		НР - 98%; СП - 8%			1764,15	20,05	26674	303		8136	
159	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	8,32	725,11	3,14	6033	26	5493	508	7065
		НР - 98%; СП - 8%			61,83	0,53	514	4		523	
160	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3630,50	46,77	3630	47	2979	604	4574
		НР - 98%; СП - 8%			603,51	13,17	604	13		339	
161	1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1	23703,57	49,32	23704	49	21859	1773	27515
		НР - 98%; СП - 8%			1796,49	13,17	1796	13		2038	
162	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючок для замера	шт.	1	613,00	–	613	–	613	–	662
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
163	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючок для прочистки	шт.	1	613,00	–	613	–	613	–	662
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
		ДЕМОНТАЖ ТРУБ, РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ-СМ.СМЕТУ 1-1									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1927461	38539	1113645	713962	2852741
							775278	15747	–	211314	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				314970				
	Материалы		Тенге				8998				
	Всего заработная плата		Тенге					278365			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16684				
		Накладные расходы	Тенге				211558				
		Сметная прибыль	Тенге				42122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				568650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					278365			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1612491				
	Материалы		Тенге				834829				
	Всего заработная плата		Тенге					512660			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				253132				
	Сдача и испытание		Тенге				24978				
		Накладные расходы	Тенге				502407				

		Сметная прибыль	Тенге				169192				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				2284089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460
		Сметная заработная плата	Тенге					512660			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2852739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								693
		Сметная заработная плата	Тенге					791025			
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								9002569
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1628612				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					68282			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25905			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5110066		
		- Накладные расходы	Тенге							1528751	
		- Сметная прибыль	Тенге							666857	
		Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	16	2300,19	0,24	36803	4	1385	21603	63078
		НР - 61%; СП - 8%			2213,40	–	35414	–		4672	
2	2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	26743,00	–	26743	–	26743	–	28882
		СП - 8%			–	–	–	–		2139	
3	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.	1	2838,47	–	2838	–	330	1806	5016
		НР - 72%; СП - 8%			2508,00	–	2508	–		372	
4	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113,00	–	2113	–	2113	–	2282
		СП - 8%			–	–	–	–		169	
5	1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	9331,02	1681,88	9331	1682	306	4770	15229
		НР - 61%; СП - 8%			7343,00	476,52	7343	477		1128	
6	2308-0303-0902 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1	32969,00	–	32969	–	32969	–	35607
		СП - 8%			–	–	–	–		2638	
7	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	25	1306,80	0,90	32670	23	1297	19124	55937
		НР - 61%; СП - 8%			1254,00	–	31350	–		4143	
8	2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	25	867,00	–	21675	–	21675	–	23409
		СП - 8%			–	–	–	–		1734	
9	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	32	2609,68	2,40	83510	77	3177	48956	143063
		НР - 61%; СП - 8%			2508,00	–	80256	–		10597	
10	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	32	1662,00	–	53184	–	53184	–	57439
		СП - 8%			–	–	–	–		4255	

11	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	7	2609,68	2,40	18268	17	695	10709	31295
		НР - 61%; СП - 8%			2508,00	–	17556	–		2318	
12	2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 535-7	шт.	7	2082,00	–	14574	–	14574	–	15740
		СП - 8%			–	–	–	–		1166	
13	1310-0901-1501 РСНБ РК 2015	Устройство оконечное. Монтаж оборудования	шт.	12	22079,84	–	264958	–	129526	97511	391467
		НР - 72%; СП - 8%			11286,00	–	135432	–		28998	
14	2308-0303-0101 РСНБ РК 2015 прим	Приборы приема и контроля шлейфа УКШ-1	шт.	12	9610,00	–	115320	–	115320	–	124546
		СП - 8%			–	–	–	–		9226	
15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	624	317,77	147,15	198288	91824	28214	75814	296030
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	78250	27048		21928	
16	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСПВ нг(А)-LS 2х2х0,5	км	0,491	22547,00	–	11071	–	11071	–	11956
		СП - 8%			–	–	–	–		886	
17	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСТТ нг(А)-LS 2х2х0,75	км	0,133	105224,00	–	13995	–	13995	–	15114
		СП - 8%			–	–	–	–		1120	
18	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,022	176722,00	–	3888	–	3888	–	4199
		СП - 8%			–	–	–	–		311	
19	1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основаниюпола	м	646	340,37	49,56	219882	32018	62385	97001	342234
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	14,31	125479	9245		25351	
20	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	646	26,00	–	16796	–	16796	–	18140
		СП - 8%			–	–	–	–		1344	
21	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	5	22203,00	–	111015	–	111015	–	119896
		СП - 8%			–	–	–	–		8881	
27	2308-0307-0112 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПЗ-320 ВОБ/ВОК	шт.	1	26169,00	–	26169	–	26169	–	28263
		СП - 8%			–	–	–	–		2094	
28	1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования	шт.	7	9331,02	1681,88	65317	11773	2143	33389	106603
		НР - 61%; СП - 8%			7343,00	476,52	51401	3336		7897	
29	2308-0301-0402 РСНБ РК 2015	Извещатели колонки акустические модели АС-2-2 PRO457	шт.	7	4364,00	–	30548	–	30548	–	32992
		СП - 8%			–	–	–	–		2444	
30	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	3853,18	988,72	15413	3955	1426	8451	25773

		НР - 72%; СП - 8%			2508,00	426,36	10032	1705		1909	
31	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	4	132,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								1994759
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				575021				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					141372			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41810			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						711472		
		- Накладные расходы	Тенге							419134	
		- Сметная прибыль	Тенге							147762	
		Технологическое оборудование									
28	1310-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство центральное управляющее.Монтаж оборудования**	устройство	1	114588,74	15446,74	114589	15447	76	63100	191904
		НР - 61%; СП - 8%			99066,00	4376,46	99066	4376		14215	
49	2308-0305-0402 РСНБ РК 2015	**Огнетушители воздушно-пенные ОВП-8летние от t + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	4	7659,00	--	30636	--	30636	--	33087
		СП - 8%			--	--	--	--		2451	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								224991
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				99066				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15447			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4376			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30712		
		- Накладные расходы	Тенге							63100	
		- Сметная прибыль	Тенге							16666	
		Слаботочные сети.Видеонаблюдение									
		РАЗДЕЛ 1. Телефонизация									
1	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.	8	1082,81	--	8662	--	1439	4406	14114
		НР - 61%; СП - 8%			902,88	--	7223	--		1045	
2	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	шт.	8	5250,00	--	42000	--	42000	--	45360
		СП - 8%			--	--	--	--		3360	
3	2308-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T (Терминал абонентский CDMA ZITE WF 836F)**	шт.	8	74996,00	--	599968	--	599968	--	647965
		СП - 8%			--	--	--	--		47997	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				650630	--	643407	4406	707439
							7223	--	--	52402	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				650630				
	Материалы		Тенге				1439				
	Всего заработная плата		Тенге					7223			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				641968				
		Накладные расходы	Тенге				4406				
		Сметная прибыль	Тенге				52403				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				707439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				707439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6

		Сметная заработная плата	Тенге					7223			
		РАЗДЕЛ 2. Видеонаблюдение									
4	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	13	3040,26	44,26	39523	575	–	23858	68452
		НР - 61%; СП - 8%			2996,00	12,54	38948	163		5070	
8	ТОО COMPAs	Телевизор диагональ экрана 40,разрешение экрана 3840x2160 ULTRA HD модели Samsung	шт	1	160714,29	–	160714	–	160714	–	173571
		СП - 8%			–	–	–	–		12857	
9	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	2	19028,00	–	38056	–	38056	–	41100
		СП - 8%			–	–	–	–		3044	
10	1308-0105-0109 РСНБ РК 2015	Сетевого блока питания. Монтаж оборудования	шт.	1	11945,67	–	11946	–	1914	7223	20702
		НР - 72%; СП - 8%			10032,00	–	10032	–		1533	
11	2308-0306-0305 РСНБ РК 2015 прим	Импульсный блок питания 20А для камер видеонаблюдения модели PA 2512, типа AndGood (16 канальный)	шт.	1	17348,00	–	17348	–	17348	–	18736
		СП - 8%			–	–	–	–		1388	
12	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по каналу	м кабеля	204	640,86	68,36	130735	13944	39238	49695	194864
		НР - 61%; СП - 8%			380,16	19,19	77553	3914		14434	
13	ТОО COMPAs	Кабель видеонаблюдения RG59	шт	204	120,21	–	24524	–	24524	–	26486
		СП - 8%			–	–	–	–		1962	
14	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые ширинойдо 40 мм. Монтаж оборудования	м	248	224,59	2,28	55699	566	5240	35942	98972
		НР - 72%; СП - 8%			201,18	0,10	49893	26		7331	
15	1308-0206-0102 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 63мм. Монтаж оборудования	м	28	259,81	2,56	7275	72	844	4581	12804
		НР - 72%; СП - 8%			227,12	0,10	6359	3		948	
16	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 ммх 16 мм	м	138	81,00	–	11178	–	11178	–	12072
		СП - 8%			–	–	–	–		894	
17	2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 ммх 25 мм	м	110	107,00	–	11770	–	11770	–	12712
		СП - 8%			–	–	–	–		942	
18	2306-1710-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 60 мм х40 мм	м	28	287,00	–	8036	–	8036	–	8679
		СП - 8%			–	–	–	–		643	
19	ТОО COMPAs	Интерфейсный кабельHDMI-HDMI	шт	1	2504,46	–	2504	–	2504	–	2705
		СП - 8%			–	–	–	–		200	
20	2306-1709-0404 РСНБ РК 2015	Коннектор BNC	шт.	28	275,00	–	7700	–	7700	–	8316
		СП - 8%			–	–	–	–		616	
21	1310-0412-0108 РСНБ РК 2015	Шкаф коммутации выходныхи промежуточных линий без дистанционного управления, количество линий до 20. Монтаж на стене	шт.	1	16576,71	–	16577	–	1601	9135	27769
		НР - 61%; СП - 8%			14976,00	–	14976	–		2057	

22	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	шт.	1	54792,00	–	54792	–	54792	–	59175
		СП - 8%			–	–	–	–		4383	
23	1308-0104-0101 РСНБ РК 2015	Преобразователь массой до 0,15 т. Монтаж оборудования	шкаф	1	17093,43	1663,45	17093	1663	6652	6737	25737
		НР - 72%; СП - 8%			8778,00	578,55	8778	579		1906	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				615470	16821	392111	137171	812852
							206539	4685	–	60208	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				615470				
		Материалы	Тенге				55488				
		Всего заработная плата	Тенге					211223			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				336622				
		Накладные расходы	Тенге				137170				
		Сметная прибыль	Тенге				60211				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				812851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	Тенге					211223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				812851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	Тенге					211223			
		РАЗДЕЛ 3. Компьютерная сеть									
25	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтажоборудования	шт.	2	3040,26	44,26	6081	89	–	3670	10531
		НР - 61%; СП - 8%			2996,00	12,54	5992	25		780	
27	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13	шт.	14	102,00	–	1428	–	1428	–	1542
		СП - 8%			–	–	–	–		114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7509	89	1428	3670	12073
							5992	25	–	894	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				7509				
		Всего заработная плата	Тенге					6017			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1428				
		Накладные расходы	Тенге				3670				
		Сметная прибыль	Тенге				894				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				12073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6017			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6017			
		РАЗДЕЛ 4. Компьютерная сеть									
28	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	2	3040,26	44,26	6081	89	–	3670	10531
		НР - 61%; СП - 8%			2996,00	12,54	5992	25		780	
31	ТОО COMPAs	Patch cord RG45	шт	21	1457,14	–	30600	–	30600	–	33048
		СП - 8%			–	–	–	–		2448	
32	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем RG-45	шт.	21	102,00	–	2142	–	2142	–	2313
		СП - 8%			–	–	–	–		171	

33	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	21	469,35	3,50	9856	74	486	6712	17894
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	1,22	9296	26		1325	
34	2307-0220-0707 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	21	609,00	–	12789	–	12789	–	13812
		СП - 8%			–	–	–	–		1023	
35	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015 прим	Рамка для розетки RG-45 на 2модуля	шт	21	115,00	–	2415	–	2415	–	2608
		СП - 8%			–	–	–	–		193	
36	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель. Прокладка вкабельном канале	м	379	744,08	350,93	282008	133002	91974	71986	382313
		НР - 72%; СП - 8%			150,48	113,32	57032	42948		28319	
37	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	190	317,77	147,15	60376	27959	8591	23084	90137
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	23826	8236		6677	
38	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,569	85682,00	–	48753	–	48753	–	52653
		СП - 8%			–	–	–	–		3900	
39	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм (кабель-канал). монтаж	м	340	294,28	2,83	100055	961	13728	61489	174468
		НР - 72%; СП - 8%			251,08	0,10	85366	36		12924	
40	2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 100 ммх 60 мм	м	190	677,00	–	128630	–	128630	–	138920
		СП - 8%			–	–	–	–		10290	
41	ТОО COMPAs	Соединение на стык	шт	92	289,61	–	26644	–	26644	–	28775
		СП - 8%			–	–	–	–		2132	
42	ТОО COMPAs	Угол внешний изменяемый	шт	30	1001,79	–	30054	–	30054	–	32458
		СП - 8%			–	–	–	–		2404	
43	ТОО COMPAs	Угол внутренний изменяемый	шт	30	2914,29	–	87429	–	87429	–	94423
		СП - 8%			–	–	–	–		6994	
44	ТОО COMPAs	Угол плоский	шт	10	2158,39	–	21584	–	21584	–	23311
		СП - 8%			–	–	–	–		1727	
45	ТОО COMPAs	Заглушка	шт	20	819,64	–	16393	–	16393	–	17704
		СП - 8%			–	–	–	–		1311	
46	2306-1709-0301 РСНБ РК 2015	Фиксатор TR-ER	шт.	55	258,00	–	14190	–	14190	–	15325
		СП - 8%			–	–	–	–		1135	
47	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, пооснованию пола	м	569	365,31	29,58	207861	16828	59787	98613	330992
		НР - 72%; СП - 8%			230,66	10,05	131246	5718		24518	
48	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	569	70,00	–	39830	–	39830	–	43016
		СП - 8%			–	–	–	–		3186	

49	1310-0412-0108 РСНБ РК 2015	Шкаф коммутации выходныхи промежуточных линий без дистанционного управления, количество линий до 20. Монтаж на стене	шт.	1	16576,71	–	16577	–	1601	9135	27769
		НР - 61%; СП - 8%			14976,00	–	14976	–		2057	
50	ТОО COMPAs	Шкаф телекоммуникационный напольный 600x800x1831, 19" 36U	шт	1	423879,81	–	423880	–		–	423880
		От пускная цена - 418853,57			–	–	–	–	423880	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1568145	178912	637620	274689	1956350
							327733	56988	423880	113514	
	Стоимость оборудования		Тенге				418854				
	Заготов.складские расходы		Тенге				5026				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				423880				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1104435				
	Материалы		Тенге				176168				
	Всего заработная плата		Тенге					384721			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				421622				
		Накладные расходы	Тенге				274690				
		Сметная прибыль	Тенге				110330				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1489455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					384721			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				39830				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39830				
		Сметная прибыль	Тенге				3186				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				43016				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1956351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					384721			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								3488716
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				547487				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					195822			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					61698			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1674566		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						423880		
		- Накладные расходы	Тенге							419936	
		- Сметная прибыль	Тенге							227018	
		ВКЛЮЧЕНИЕ РАБОТ									
		АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ									
		РАЗДЕЛ 2.УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА									
		Колонна									
10	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен	40	823,70	17,84	32948	713	5130	24642	62197
		НР - 90%; СП - 8%			677,64	6,85	27105	274		4607	
11	2106-0902-0404 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм	м	40	211,00	–	8440	–	8440	–	9115
		СП - 8%			–	–	–	–		675	

12	2106-0902-0108 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм	м	26	199,00	–	5174	–	5174	–	5588
		СП - 8%			–	–	–	–		414	
13	2203-0201-0405 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	42,8	760,00	–	32528	–	32528	–	35130
		СП - 8%			–	–	–	–		2602	
				Устройство обшивки лестничных площадок							
14	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	60	823,70	17,84	49422	1070	7694	36962	93295
		НР - 90%; СП - 8%			677,64	6,85	40658	411		6911	
15	2106-0902-0404 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм	м	60	211,00	–	12660	–	12660	–	13673
		СП - 8%			–	–	–	–		1013	
16	2106-0902-0108 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм	м	39	199,00	–	7761	–	7761	–	8382
		СП - 8%			–	–	–	–		621	
17	2203-0201-0405 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	64,2	760,00	–	48792	–	48792	–	52695
		СП - 8%			–	–	–	–		3903	
				Устройство обшивки вентиляционных воздуховодов							
18	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	60	2531,43	17,23	151886	1034	71704	71583	241346
		НР - 90%; СП - 8%			1319,14	6,47	79148	388		17877	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				349611	2818	199883	133187	521421
							146912	1073	–	38623	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				315576				
		Материалы	Тенге				84526				
		Всего заработная плата	Тенге					147985			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				81320				
		Накладные расходы	Тенге				133187				
		Сметная прибыль	Тенге				35901				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				484663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					147985			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				34035				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				34035				
		Сметная прибыль	Тенге				2723				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				36758				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				521421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					147985			

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ

ПОТОЛОК

19	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей гипсокартона за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	60	869,71	5,86	52183	352	16871	28054	86656
		НР - 80%; СП - 8%			582,67	1,80	34960	108		6419	
20	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	60	829,58	5,78	49775	347	11155	30751	86968
		НР - 80%; СП - 8%			637,88	2,77	38273	166		6442	
		СТЕНЫ									
21	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей из гипсокартона сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	100	1499,84	24,00	149984	2400	46046	81815	250343
		НР - 80%; СП - 8%			1015,38	7,31	101538	731		18544	
22	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	100	683,05	5,45	68305	545	16990	40825	117861
		НР - 80%; СП - 8%			507,70	2,61	50770	261		8730	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				320247	3644	91062	181445	541828
							225541	1266	--	40135	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				320247				
	Материалы		Тенге				91062				
	Всего заработная плата		Тенге					226807			
		Накладные расходы	Тенге				181446				
		Сметная прибыль	Тенге				40135				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				541828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					226807			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				541828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					226807			
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Водопровод В1									
23	Прайс ТОО"BM group service"	Насос HELix-EXCEL 1004-1/16/E/KS	шт	2	1536071,43	--	3072143	--		--	3072143
		От пускная цена - 1517857,14			--	--	--	--	3072143	--	
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3									
24	Прайс-лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенныеГОСТ 52084-2003	комплект	9	37500,00	--	337500	--		--	337500
					--	--	--	--	337500	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3409643	--	--	--	3409643
							--	--	3409643	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				3373214				
	Заготов.складские расходы		Тенге				36429				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3409643				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3409643				
		РАЗДЕЛ 5.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									

25	2304-0905-3302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5010,30	–	10021	–	10021	–	10822
		СП - 8%			–	–	–	–		802	
26	2304-0905-3303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	6412,50	–	25650	–	25650	–	27702
		СП - 8%			–	–	–	–		2052	
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
27	2304-0902-1520 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные из стали PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9525,00	–	19050	–	19050	–	20574
		СП - 8%			–	–	–	–		1524	
28	2304-0902-1725 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные из стали PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	32610,00	–	65220	–	65220	–	70438
		СП - 8%			–	–	–	–		5218	
29	2304-0902-1721 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные из стали PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	18639,00	–	111834	–	111834	–	120781
		СП - 8%			–	–	–	–		8947	
30	2304-0902-1723 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные из стали PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	21744,00	–	43488	–	43488	–	46967
		СП - 8%			–	–	–	–		3479	
31	2304-0902-1724 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные из стали PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	24844,00	–	49688	–	49688	–	53663
		СП - 8%			–	–	–	–		3975	
32	2304-0902-1725 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные из стали PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	32610,00	–	65220	–	65220	–	70438
		СП - 8%			–	–	–	–		5218	
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВЕНТ УСТАНОВОК.УЗЕЛ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ									
33	2304-0902-1723 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные из стали PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	21744,00	–	130464	–	130464	–	140901
		СП - 8%			–	–	–	–		10437	
34	2304-0902-1724 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные из стали PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	24844,00	–	149064	–	149064	–	160989
		СП - 8%			–	–	–	–		11925	
35	2304-1005-2003 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 30815-2002	шт.	1	203687,60	–	203688	–	203688	–	219983
		СП - 8%			–	–	–	–		16295	

36	2304-1001-3004 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	31013,70	–	31014	–	31014	–	33495
		СП - 8%			–	–	–	–		2481	
37	2304-1005-2004 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 30815-2002	шт.	1	257546,90	–	257547	–	257547	–	278151
		СП - 8%			–	–	–	–		20604	
38	2304-1001-3005 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	1	40977,30	–	40977	–	40977	–	44255
		СП - 8%			–	–	–	–		3278	
39	Прайс лист ТОО "BM group service"	Насосы циркуляционные модели Stratos25/1-6 CAN PN 16, типа WILO	шт.	2	194642,86	–	389286	–		–	389286
					–	–	–	–	389286	–	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА П1									
40	Прайс-лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	Приточная установка VVS021s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2100 м3/ч),водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS (ПКЦКП-3,15-У3 2520 м3/ч)	комплект	1	1716785,71	–	1716786	–		–	1716786
		От пускная цена - 1696428,57			–	–	–	–	1716786	–	
		ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА П2									
41	Прайс-лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	Приточная установка VVS010s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (1000 м3/ч),водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS (ПКЦКП-1,6-У3 800м3/ч)	комплект	1	1445714,29	–	1445714	–		–	1445714
		От пускная цена - 1428571,43			–	–	–	–	1445714	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4754710	–	1202925	–	4850945
							–	–	3551786	96235	
		Стоимость оборудования	Тенге				3514286				
		Заготов.складские расходы	Тенге				37500				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3551786				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1202924				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1202924				
		Сметная прибыль	Тенге				96234				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1299158				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4850944				
		РАЗДЕЛ 6.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
42	Прайс лист ТОО "BM group service"	Ведро	шт	1	1071,43	–	1071	–		–	1071
					–	–	–	–	1071	–	
43	Прайс лист ТОО "BM group service"	Лопата	шт	1	1473,21	–	1473	–		–	1473
					–	–	–	–	1473	–	
44	Прайс лист ТОО "BM group service"	Ящик для песка 0,5	шт	1	38839,29	–	38839	–		–	38839
					–	–	–	–	38839	–	

45	Прайс лист ТОО "BM group service"	Полотно противопожарное ПП-600	шт	1	2455,36	–	2455	–		–	2455
					–	–	–	–	2455	–	
46	Прайс лист ТОО "BM group service"	Лом	шт	1	1517,86	–	1518	–		–	1518
					–	–	–	–	1518	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				45358	–	–	–	45357
							–	–	45357	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				45357				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				45357				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				45357				
		РАЗДЕЛ 7.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АДМЗДАНИЯ									
61	Прайс-лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	Клавиатура X-game, XK-100PB, Ультра-тонкая, PS/2, Анг/Рус/Каз, черный	шт	17	9035,71	–	153607	–		–	153607
		От пускная цена - 8928,57			–	–	–	–	153607	–	
67	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	Тумба	шт	15	51503,57	–	772554	–		–	772554
		От пускная цена - 50892,86			–	–	–	–	772554	–	
68	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	Шкаф для файлов и документов,низ- глухие дверцы,верх-стекло. Габариты,мм 840x480x2000	шт	14	135535,71	–	1897500	–		–	1897500
		От пускная цена - 133928,57			–	–	–	–	1897500	–	
69	Прайс-лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	МФУ- принтер/сканер/копир напольный ,черно-белой печати.Технология печати-лазерная,максимальный формат-А3.Максимальное разрешение для ч/б печати-1200x1200	шт	2	379500,00	–	759000	–		–	759000
		От пускная цена - 375000,00			–	–	–	–	759000	–	
70	Прайс-лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	МФУ 3 in 1 RICOH Atici SP 111SU	шт	6	245771,43	–	1474629	–		–	1474629
		От пускная цена - 242857,14			–	–	–	–	1474629	–	
90	Прайс-лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	Скоростная электросушилка для рук оснащена каплесборником и воздушным фильтром.Мощность-2,0 кВт 220в,1ф.Габариты,мм288x245x645	шт	7	58732,14	–	411125	–		–	411125
		От пускная цена - 58035,71			–	–	–	–	411125	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5468413	–	–	–	5468414
							–	–	5468414	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				5403571				
		Заготов.складские расходы	Тенге				64843				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5468414				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5468414				
		РАЗДЕЛ 8.СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
		Видеонаблюдение									
97	Прайс лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	Видеокамера модели день/ночь внутренняя 2mp 1080p объектив 3,6мм ИК-50мНАС-HDW1220 EM	шт	9	18071,43	–	162643	–		–	162643

		От пускная цена - 17857,14			–	–	–	–	162643	–	
98	Прайс лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	Видеокамера всепогодная день/ночь наружная 2mp 1080p объектив 3,6-12мм ИК-30м HAC-HFW1220S	шт	3	18071,43	–	54214	–		–	54214
		От пускная цена - 17857,14			–	–	–	–	54214	–	
99	Прайс лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	Видеорегистратор 16-канальный модели XVR5116H-4KL 4K/4MP	шт	1	108428,57	–	108429	–		–	108429
		От пускная цена - 107142,86			–	–	–	–	108429	–	
100	ТОО "BM group service"	Устройство для преобразования постоянного тока в переменный 12В-220В	шт.	1	81321,43	–	81321	–		–	81321
		От пускная цена - 80357,14			–	–	–	–	81321	–	
		Компьютерная сеть									
101	ТОО "BM group service"	Аккумулятор 12В, 100 А/ч	шт.	2	42196,79	–	84394	–		–	84394
		От пускная цена - 41696,43			–	–	–	–	84394	–	
102	Прайс лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	Switch на 16 портов D-Link DES-1016	шт	2	23637,43	–	47275	–		–	47275
		От пускная цена - 23357,14			–	–	–	–	47275	–	
103	Прайс лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	Splitter с 4 входами D-LINK ADSL LAN422	шт	1	6777,69	–	6778	–		–	6778
		От пускная цена - 6697,32			–	–	–	–	6778	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				545054	–	–	–	545053
							–	–	545053	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				538590				
	Заготов.складские расходы		Тенге				6463				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				545053				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				545053				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								15382661
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				372453				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6462			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2340			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1493870		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						13020253		
		- Накладные расходы	Тенге							314632	
		- Сметная прибыль	Тенге							174993	

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1-1/4 Адм.здание ОСР	Тенге	34 326 330	
2-1-2/1 Адм.здание ВК	Тенге	2 614 853	
2-1-3/1 Адм.здание ОВ	Тенге	9 002 569	
2-1-5/1 Адм.здание ПС	Тенге	1 994 759	
2-1-6/1 Адм.здание ТО	Тенге	224 991	
2-1-7/1 Адм.здание Слаботочные сети,видеонаблюдение	Тенге	3 488 716	423 880
2-1-1/3 Включение	Тенге	15 382 661	13 020 253
ИТОГО	Тенге	**67 034 878**	**13 444 133**
Стоимость оборудования	Тенге	13 444 133	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**53 590 745**	
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	643 089	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
итого	Тенге					**54 233 834**			
зимнее удорожание 0,7%	Тенге					379 637			
Итого	Тенге					**54 613 471**			
Стоимость оборудования	Тенге					13 444 133			
Итого со стоимостью оборудования	Тенге					**68 057 604**			
Непредвиденные затраты 2%	Тенге					1 092 269			
Итого сметная стоимость	Тенге					**69 149 874**			
С понижающим коэффицентом К=0,89999999828	Тенге					**62 234 886**			
НДС 12%	Тенге					7 468 186			
Всего	Тенге					**69 703 072,49**			

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "KazStroyMagnat"

_____ **А.Илесбеков**

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ **С.Ишанкулов**