Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района" **Форма-3**
Инженер: ТОО "KazStroyMagnat"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор: № 87 от 20 сентября 2019 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания по ул. Т. Рыскулова № 175Б, села Т. Рыскулова, Тюлькубасского районА

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	22 410 714	25 100 000	22 410 714	25 100 000	22 410 714	25 100 000
	в том числе оборудование	2 233 595		2 233 595		2 233 595	
	Всего к оплате подрядчику	**22 410 714**	**25 100 000**	**22 410 714**	**25 100 000**	**22 410 714**	**25 100 000**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
_____ А.Сыздыкбаев

Инженер:
Директор ТОО "KazStroyMagnat"
_____ С.Биходжаев
Инженер-эксперт _____ А.Илесбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____ С. Ишанкулов

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт административного здания по ул.Рыскулова № 175Б, села Т.Рыскулова, Тюлькубасскогорайона ЮКО

АКТ № 2
выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 1кв 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
		СТЕНЫ (АС-4)									
3	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные. Разборка КРЫЛЬЦА**	м3	35,61	17168,37	7980,40	611366	284182	--	381363	1072147
		НР - 84%; СП - 8%			9187,97	3561,36	327184	126820		79418	
		КРОВЛЯ-756,2м2									
8	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Разборка ПАРАПЕТА**	м3	16,051	11119,60	3231,50	178485	51870	--	125801	328629
		НР - 84%; СП - 8%			7888,10	1442,10	126615	23148		24343	
10	1146-0401-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия монолитные бетонные. Разборка КОЗЫРЬКОВ КВ-1, КВ-2**	м3	3,725	19170,09	8626,70	71409	32134	--	45036	125760
		НР - 84%; СП - 8%			10543,39	3849,78	39274	14340		9316	
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ НА ОТМ. ОТМ 0.000 (АС-11)									
		ПОЛЫ									
11	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	38,12	762,99	30,05	29085	1146	--	20531	53585
		НР - 72%; СП - 8%			732,94	15,11	27940	576		3969	
		ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ									
12	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	168,4	312,96	17,95	52702	3022	--	36863	96730
		НР - 72%; СП - 8%			295,01	9,02	49679	1519		7165	
13	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2	168,4	125,20	--	21084	--	--	15181	39166
		НР - 72%; СП - 8%			125,20	--	21084	--		2901	
14	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	168,4	67,34	--	11340	--	--	8165	21066
		НР - 72%; СП - 8%			67,34	--	11340	--		1560	
15	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015 прим	**Разборка гидроизоляционного слоя**	1м2	168,4	102,72	2,71	17298	457	--	12291	31955
		НР - 72%; СП - 8%			100,00	1,36	16841	230		2367	
16	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Стяжка.Полы цементные. Разборкапокрытия**	м2	168,4	1743,57	577,09	293618	97181	--	172916	503857
		НР - 72%; СП - 8%			1166,49	259,65	196437	43725		37323	
		ПОЛЫ БЕТОННЫЕ									
17	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	15,664	1743,57	577,09	27311	9039	--	16084	46867

		НР - 72%; СП - 8%			1166,49	259,65	18272	4067		3472	
		ПРОЕМЫ									
18	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка С ОТБИВКОЙ ОТКОСОВ**	м2	17,535	1726,12	161,53	30268	2832	--	24241	58870
		НР - 84%; СП - 8%			1564,59	81,19	27435	1424		4361	
19	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных проемов деревянное.Разборка С ОТБИВКОЙ ОТКОСОВ**	м2	17,7	1023,81	161,53	18121	2859	--	14028	34721
		НР - 84%; СП - 8%			862,28	81,19	15262	1437		2572	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
20	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	1014,09	200,36	--	203183	--	--	170673	403765
		НР - 84%; СП - 8%			200,36	--	203183	--		29908	
21	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки кирпичные. Разборка**	м3	45,2526	11119,60	3231,50	503191	146234	--	354661	926480
		НР - 84%; СП - 8%			7888,10	1442,10	356957	65259		68628	
22	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. ДЕМОНТАЖвитражных блоков из ПВХ**	м2	21,424	784,84	2,20	16814	47	--	15091	34457
		НР - 90%; СП - 8%			782,64	--	16767	--		2552	
23	1204-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам смеждубалочным заполнением из бетонных сводиков. Разборка**	м2 перекрытия	190,6	3088,68	1113,37	588701	212209	--	326418	988329
		НР - 72%; СП - 8%			1975,30	403,29	376492	76866		73210	
24	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные. Разборка**	м3	61,09	17168,37	7980,40	1048816	487523	--	654240	1839300
		НР - 84%; СП - 8%			9187,97	3561,36	561293	217563		136244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2861533	962550	--	2393583	6605684
							1898982	412666	--	489309	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2861533				
	Всего заработная плата		Тенге					2311649			
		Накладные расходы	Тенге				1841383				
		Сметная прибыль	Тенге				376233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5079149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2206
		Сметная заработная плата	Тенге					2311649			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5079149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2206
		Сметная заработная плата	Тенге					2311649			
		РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖ НА ОТМ. ОТМ -0.600 (АС-12)									
		ПОЛЫ									
25	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	130,47	762,99	30,05	99547	3921	--	70270	183402
		НР - 72%; СП - 8%			732,94	15,11	95626	1971		13585	
		ПОЛЫ БЕТОННЫЕ									
26	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные подполы и покрытия общей толщ.100мм. Разборка**	м3	1,0768	15221,00	6350,60	16390	6838	--	10587	29135
		НР - 84%; СП - 8%			8870,40	2834,04	9552	3052		2158	
		ПРОЕМЫ									
27	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконныхпроемов деревянное с подоконными досками. РазборкаС ОТБИВКОЙ ОТКОСОВ**	м2	2,91	1726,12	161,53	5023	470	--	4023	9770
		НР - 84%; СП - 8%			1564,59	81,19	4553	236		724	

28	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка СОТБИВКОЙ ОТКОСОВ	м2	21,76	1023,81	161,53	22278	3515	--	17245	42685
		НР - 84%; СП - 8%			862,28	81,19	18763	1767		3162	
29	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	1932,67	111,55	3865	223	--	2694	7084
		НР - 72%; СП - 8%			1821,12	49,78	3642	100		525	
30	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	1,89	1895,52	41,78	3583	79	457	2124	6163
		НР - 69%; СП - 8%			1612,40	16,50	3047	31		457	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
31	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	369,51	200,36	--	74035	--	--	62189	147122
		НР - 84%; СП - 8%			200,36	--	74035	--		10898	
32	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой (набелов)с земли и лесов	м2	140,76	156,28	--	21999	--	--	15839	40864
		НР - 72%; СП - 8%			156,28	--	21999	--		3027	
33	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки кирпичные. Разборка	м3	10,9068	11119,60	3231,50	121279	35245	--	85481	223301
		НР - 84%; СП - 8%			7888,10	1442,10	86034	15729		16541	
34	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	10,068	17168,37	7980,40	172851	80347	--	107823	303128
		НР - 84%; СП - 8%			9187,97	3561,36	92504	35856		22454	
35	1204-0101-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам смеждубалочным заполнением из бетонных сводиков. Разборка	м2 перекрытия	85,68	3088,68	1113,37	264638	95394	--	146734	444282
		НР - 72%; СП - 8%			1975,30	403,29	169244	34554		32910	
36	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	111,48	718,37	53,39	80084	5952	--	55321	146238
		НР - 72%; СП - 8%			664,99	24,24	74133	2702		10832	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				885572	231984	457	580330	1583174
							653132	95996	--	117273	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				881989				
	Всего заработная плата		Тенге					746049			
		Накладные расходы	Тенге				578205				
		Сметная прибыль	Тенге				116816				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1577010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								744
		Сметная заработная плата	Тенге					746049			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3583				
	Материалы		Тенге				456				
	Всего заработная плата		Тенге					3079			
		Накладные расходы	Тенге				2124				
		Сметная прибыль	Тенге				457				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3079			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1583174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								747

		Сметная заработная плата	Тенге					749128			
		РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖ НА ОТМ. ОТМ +2.900 (АС-13)									
		ПОЛЫ									
37	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	5,34	762,99	30,05	4074	160	--	2876	7506
		НР - 72%; СП - 8%			732,94	15,11	3914	81		556	
		ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ									
38	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы деревянные. Разборка покрытия	м2	45,65	312,96	17,95	14286	819	--	9993	26222
		НР - 72%; СП - 8%			295,01	9,02	13467	412		1942	
39	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	45,65	125,20	--	5716	--	--	4115	10617
		НР - 72%; СП - 8%			125,20	--	5716	--		786	
40	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	45,65	67,34	--	3074	--	--	2213	5711
		НР - 72%; СП - 8%			67,34	--	3074	--		423	
41	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015 прим	Разборка гидроизоляционного слоя	1м2	45,65	102,72	2,71	4689	124	--	3332	8662
		НР - 72%; СП - 8%			100,00	1,36	4565	62		642	
42	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Стяжка.Полы цементные. Разборкапокрытия	м2	45,65	1743,57	577,09	79594	26344	--	46874	136586
		НР - 72%; СП - 8%			1166,49	259,65	53250	11853		10117	
		ПОЛЫ БЕТОННЫЕ									
43	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные подполы и покрытия общей толщ.100мм. Разборка	м3	1,2768	15221,00	6350,60	19434	8108	--	12553	34546
		НР - 84%; СП - 8%			8870,40	2834,04	11326	3619		2559	
		ПРОЕМЫ									
44	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка С ОТБИВКОЙ ОТКОСОВ	м2	16,4	1726,12	161,53	28308	2649	--	22672	55059
		НР - 84%; СП - 8%			1564,59	81,19	25659	1332		4078	
45	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверныхпроемов деревянное. Разборка С ОТБИВКОЙ ОТКОСОВ	м2	13,65	1023,81	161,53	13975	2205	--	10818	26776
		НР - 84%; СП - 8%			862,28	81,19	11770	1108		1983	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
46	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	206,07	200,36	--	41288	--	--	34682	82048
		НР - 84%; СП - 8%			200,36	--	41288	--		6078	
47	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой (набелов)с земли и лесов	м2	66,95	156,28	--	10463	--	--	7534	19436
		НР - 72%; СП - 8%			156,28	--	10463	--		1440	
48	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки кирпичные. Разборка	м3	2,0748	11119,60	3231,50	23071	6705	--	16261	42478
		НР - 84%; СП - 8%			7888,10	1442,10	16366	2992		3147	
49	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	26,47	718,37	53,39	19015	1413	--	13135	34723
		НР - 72%; СП - 8%			664,99	24,24	17602	642		2572	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				266989	48528	--	187058	490370
							218461	22100	--	36323	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				266989				

	Всего заработная плата		Тенге					240561			
		Накладные расходы	Тенге				187059				
		Сметная прибыль	Тенге				36324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				490372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					240561			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				490372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					240561			
		РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖ НА ОТМ. ОТМ +5.700 (АС-14)									
		ПОЛЫ БЕТОННЫЕ									
50	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные подполы и покрытия общей толщ.100мм. Разборка**	м3	6,5352	15221,00	6350,60	99472	41502	--	64252	176823
		НР - 84%; СП - 8%			8870,40	2834,04	57970	18521		13098	
		ПРОЕМЫ									
51	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка С ОТБИВКОЙ ОТКОСОВ**	м2	7,13	1726,12	161,53	12307	1152	--	9857	23937
		НР - 84%; СП - 8%			1564,59	81,19	11156	579		1773	
52	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных проемовдеревянное. Разборка С ОТБИВКОЙ ОТКОСОВ**	м2	4,2	1023,81	161,53	4300	678	--	3329	8239
		НР - 84%; СП - 8%			862,28	81,19	3622	341		610	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
53	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	331,57	200,36	--	66433	--	--	55804	132016
		НР - 84%; СП - 8%			200,36	--	66433	--		9779	
54	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки кирпичные. Разборка**	м3	3,0024	11119,60	3231,50	33385	9702	--	23531	61470
		НР - 84%; СП - 8%			7888,10	1442,10	23683	4330		4553	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				215898	53035	--	156773	402485
							162863	23771	--	29813	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				215898				
	Всего заработная плата		Тенге					186634			
		Накладные расходы	Тенге				156773				
		Сметная прибыль	Тенге				29814				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				402485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге					186634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				402485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге					186634			
		РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ									
55	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж(265 СЕКЦИЙ)**	шт.	32	1031,25	46,75	33000	1496	--	23224	60722
		НР - 72%; СП - 8%			984,50	23,50	31504	752		4498	
56	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборкав зданиях и сооружениях**	м трубопровода	163	396,52	--	64633	--	--	46536	120062
		НР - 72%; СП - 8%			396,52	--	64633	--		8894	

57	1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводныхтруб на резьбе диаметром до 65 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	86	573,80	--	49347	--	--	35530	91667
		НР - 72%; СП - 8%			573,80	--	49347	--		6790	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				146980	1496	--	105290	272451
							145484	752	--	20182	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				146980				
	Всего заработная плата		Тенге					146236			
		Накладные расходы	Тенге				105290				
		Сметная прибыль	Тенге				20182				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				272452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					146236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				272452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					146236			
		РАЗДЕЛ 6. ВЫВОЗ МУСОРА									
58	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	25	1881,73	--	47043	--	--	33871	87388
		НР - 72%; СП - 8%			1881,73	--	47043	--		6473	
59	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	115,74	94,00	--	10880	--		--	11750
		СП - 8%			--	--	--	--		870	
60	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	115,74	77,00	--	8912	--		--	9625
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				66835	--	--	33871	108763
							47043	--	--	8056	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				66835				
	Всего заработная плата		Тенге					47043			
	Транспортные расходы		Тенге				19792				
		Накладные расходы	Тенге				33871				
		Сметная прибыль	Тенге				8056				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				108762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					47043			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				108762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					47043			
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								9462929
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3619039				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1665780			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					719593			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						457		
		- Перевозка грузов	Тенге				19792				
		- Накладные расходы	Тенге							3456905	
		- Сметная прибыль	Тенге							700956	

Административное здание Общестроительные РЕМОНТНЫЕ работы

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,419	1554,94	--	64405	--	--	46371	119638
		НР - 72%; СП - 8%			1554,94	--	64405	--		8862	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				64405	--	--	46371	119638
							64405	--	--	8862	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64405				
	Всего заработная плата		Тенге					64405			
		Накладные расходы	Тенге				46371				
		Сметная прибыль	Тенге				8862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				119638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					64405			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				119638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					64405			
		РАЗДЕЛ 7. Кровля (АС-21,60)									
		АС-21									
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ									
138	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	472	936,42	66,12	441989	31208	140627	254774	752504
		НР - 92%; СП - 8%			572,36	14,35	270154	6774		55741	
139	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015 прим	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки (ISOVER)	м3	94,4	31339,00	--	2958402	--	2958402	--	3195074
		СП - 8%			--	--	--	--		236672	
140	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(20) мм. Устройство	м2 стяжки	472	650,65	125,64	307108	59304	131995	119749	461005
		НР - 92%; СП - 8%			245,36	30,41	115809	14353		34149	
141	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 ммизменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	472	84,24	9,27	39763	4378	33240	2994	46178
		НР - 92%; СП - 8%			4,54	2,35	2145	1110		3421	
142	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияпрокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемойповерхности	472	102,86	15,79	48551	7453	--	39386	94972
		НР - 92%; СП - 8%			87,07	3,63	41098	1712		7035	
143	2110-0404-0308 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе полотна из вспененного полиэтиленаи металлизированной полимерной пленки, толщина 5 мм	м2	519,2	189,00	--	98129	--	98129	--	105979
		СП - 8%			--	--	--	--		7850	
		ПОКРЫТИЕ (АС-60)									
144	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесиныв конструкции	8,7108	97928,44	1715,18	853035	14941	617373	203985	1141582
		НР - 90%; СП - 8%			25338,76	680,66	220721	5929		84562	
145	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350ГОСТ 10923-93	м2	126,9	227,00	--	28806	--	28806	--	31111
		СП - 8%			--	--	--	--		2305	

146	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,7108	8921,10	69,56	77710	606	68743	7760	92307
		НР - 90%; СП - 8%			959,79	30,00	8361	261		6838	
147	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	21	3755,56	29,84	78867	627	42013	32871	120677
		НР - 90%; СП - 8%			1725,08	14,11	36227	296		8939	
148	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86(кобылка)	м3	0,245	47193,00	--	11562	--	11562	--	12487
		СП - 8%			--	--	--	--		925	
149	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3древесины в конструкции	0,765	8921,10	69,56	6825	53	6038	681	8107
		НР - 90%; СП - 8%			959,79	30,00	734	23		600	
150	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	514	2569,23	122,81	1320587	63126	175925	1010388	2517452
		НР - 92%; СП - 8%			2104,16	32,51	1081536	16712		186478	
151	2110-0104-0223 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	544,84	2749,00	--	1497765	--	1497765	--	1617586
		СП - 8%			--	--	--	--		119821	
152	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковая обрешетка","Карнизный щит"/	м3	2,908	21616,00	--	62859	--	62859	--	67888
		СП - 8%			--	--	--	--		5029	
153	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	2,908	311,68	3,23	906	9	791	99	1086
		НР - 90%; СП - 8%			36,38	1,39	106	4		80	
		Крепление мауэрлата к сущ.сейсмопоясу									
154	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с примененнемохлаждающей жидкости /воды/	отверст.	16	770,99	341,88	12336	5470	104	8747	22770
		НР - 84%; СП - 8%			422,60	228,23	6762	3652		1687	
155	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов Ан-1 (16 шт) для крепления мауэрлата	1т	0,1136	411971,30	1736,09	46800	197	28844	16212	68053
		НР - 91%; СП - 8%			156326,40	497,38	17759	57		5041	
156	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг - Мс (48+72 шт)	1т	0,066	687752,15	1593,75	45392	105	27975	15794	66081
		НР - 91%; СП - 8%			262310,40	664,99	17312	44		4895	
157	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до0,1 м2 раствором (для крепления мауэрлата)	м3 заделки	0,023	90690,29	804,95	2086	19	687	1167	3513
		НР - 84%; СП - 8%			60008,56	376,20	1380	9		260	

158	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство.Примыкание плит к стене из листовой стали - фартук	м2 покрытия	40,96	3098,65	17,27	126921	707	78185	44346	184968
		НР - 92%; СП - 8%			1172,57	4,23	48029	173		13701	
159	2107-0202-0302 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных породдлиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 (пробки)	м3	0,08	16835,00	--	1347	--	1347	--	1455
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
		Крепление стоек к лежням (АС-61)									
160	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальныхотверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	120	770,99	341,88	92518	41026	780	65603	170771
		НР - 84%; СП - 8%			422,60	228,23	50712	27387		12650	
161	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг -	1т	0,066	229371,00	1275,00	15138	84	--	13731	31179
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	15054	35		2310	
162	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00946	287262,00	--	2717	--	2717	--	2935
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				8178117	229312	6014906	1838287	10817718
							1933897	78532	--	801314	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8178117				
		Материалы	Тенге				1353320				
		Всего заработная плата	Тенге					2012429			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4661588				
		Накладные расходы	Тенге				1838286				
		Сметная прибыль	Тенге				801312				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10817715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1856
		Сметная заработная плата	Тенге					2012429			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10817715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1856
		Сметная заработная плата	Тенге					2012429			
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								10937353
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1998302				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					229312			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					78532			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6030290		
		- Накладные расходы	Тенге							1884658	
		- Сметная прибыль	Тенге							811406	
		ЛЭП-10 КВ И КТП -100 КВА									
		РАЗДЕЛ 1. Сети 10/0,4кв									
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	10820,70	6416,70	10821	6417	1131	5139	17236
		НР - 80%; СП - 8%			3273,00	3150,42	3273	3150		1277	

2	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (детали крепления)	т	0,00052	463125,00	--	241	--	241	--	260
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную ГПС. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,92	814,54	--	749	--	--	540	1392
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	749	--		103	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,92	1097,00	--	1009	--	1009	--	1090
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
5	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,1	6273,04	1666,64	627	167	378	141	830
		НР - 93%; СП - 8%			818,55	696,68	82	70		61	
6	2104-0406-0103 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м,марка ПТ33-3 СТ РК 2386-2013	шт.	2	11514,00	--	23028	--	23028	--	24870
		СП - 8%			--	--	--	--		1842	
7	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	34933,58	8832,14	34934	8832	10638	14806	53718
		НР - 80%; СП - 8%			15463,80	3043,11	15464	3043		3979	
8	5108-0102-0407 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	1124922,00	--	1124922	--		--	1124922
		Отпускная цена - 1111583,00			--	--	--	--	1124922	--	
9	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	632129,61	--	632130	--		--	632130
		Отпускная цена - 624634,00			--	--	--	--	632130	--	
10	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2./40Х4/ Монтаж оборудования	м	29	249,33	25,46	7230	738	1563	3689	11793
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	6,70	4929	194		874	
11	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистойстали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,047502	233974,00	--	11114	--	11114	--	12003
		СП - 8%			--	--	--	--		889	
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	1554,01	172,86	9324	1037	3188	3855	14234
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	5099	256		1054	
13	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленныхконструкциях	шкаф	1	3996,35	1488,35	3996	1488	--	2178	6669
		НР - 72%; СП - 8%			2508,00	517,65	2508	518		494	

14	Прайс ТОО Потенциал energy	**Шкаф. Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-8кВАр**	шт.	1	280402,61	--	280403	--		--	280403
		Отпускная цена - 277077,68			--	--	--	--	280403	--	
15	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1241,66	87,55	1242	88	21	837	2245
		НР - 72%; СП - 8%			1132,74	30,45	1133	30		166	
16	Прайс ТПК "Электрокомплект"	**Счетчик 3-х фазный ЦЭ6850М IP54**	шт	1	115747,50	--	115748	--		--	115748
		Отпускная цена - 114375,00			--	--	--	--	115748	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2257517	18767	52311	31185	2299542
		Стоимость оборудования	Тенге				33236	7261	2153202	10839	
		Заготов.складские расходы	Тенге				2127670				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				25532				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2153202				
		Материалы	Тенге				21793				
		Всего заработная плата	Тенге				4773				
		Накладные расходы	Тенге					14667			
		Сметная прибыль	Тенге				10560				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34941				
		Сметная заработная плата	Тенге								12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					14667			
		Материалы	Тенге				82282				
		Всего заработная плата	Тенге				12147				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					25831			
		Местные материалы	Тенге				11114				
		Накладные расходы	Тенге				24037				
		Сметная прибыль	Тенге				10625				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				111140				
		Сметная заработная плата	Тенге								20
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					25831			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				241				
		Сметная прибыль	Тенге				241				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				19				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2299542				
		Сметная заработная плата	Тенге								32
								40498			
		РАЗДЕЛ 2. Сети 10кв									
17	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опорыжелезобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	6982,05	2974,90	6982	2975	669	3836	11683
		НР - 80%; СП - 8%			3338,46	1456,14	3338	1456		865	
18	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опорыжелезобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с подкосом. Установка**	опора	1	14068,87	6876,00	14069	6876	669	7913	23741
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	6524	3367		1759	
19	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опорыжелезобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	1	21555,99	11068,30	21556	11068	669	12192	36448
		НР - 80%; СП - 8%			9819,00	5421,54	9819	5422		2700	

20	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	6	32637,00	--	195822	--	195822	--	211488
		СП - 8%			--	--	--	--		15666	
		Металлоконструкции									
21	2404-0207-1301 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий ЗП21 (4,5+6м)	шт.	7	5577,00	--	39039	--	39039	--	42162
		СП - 8%			--	--	--	--		3123	
22	2306-1710-2612 РСНБ РК 2015	Крепление изолятора КИSI	шт.	1	2464,00	--	2464	--	2464	--	2661
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
23	2404-0207-2310 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ1	шт.	1	1775,00	--	1775	--	1775	--	1917
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
24	2404-0207-3943 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ-52	шт.	2	1530,00	--	3060	--	3060	--	3305
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
25	2404-0207-0905 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГs55	шт	1	22204,00	--	22204	--	22204	--	23980
		СП - 8%			--	--	--	--		1776	
26	2404-0207-2306 РСНБ РК 2015	Кронштейны РА1,2	шт.	2	5680,00	--	11360	--	11360	--	12269
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
27	2404-0207-2003 РСНБ РК 2015	Вал привода РА3	шт.	3	7740,00	--	23220	--	23220	--	25078
		СП - 8%			--	--	--	--		1858	
28	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА5	шт.	3	1300,00	--	3900	--	3900	--	4212
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
29	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ73	шт	2	12201,00	--	26588	--	26588	--	28715
		СП - 8%			--	--	--	--		2127	
30	2404-0207-1910 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ60а	шт.	2	2212,00	--	4424	--	4424	--	4778
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
31	2404-0207-2306 РСНБ РК 2015	Кронштейн У1	шт.	3	5680,00	--	17040	--	17040	--	18403
		СП - 8%			--	--	--	--		1363	
32	2404-0207-0714 РСНБ РК 2015	Хомут Х1,Х7,Х8	шт.	8	1204,00	--	9632	--	9632	--	10403
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
33	1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтажоборудования	комплект (3 фазы)	1	39556,44	19230,26	39556	19230	5278	16091	60099
		НР - 72%; СП - 8%			15048,00	7300,47	15048	7300		4452	
34	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения ОПН 10КВ типа SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28685,00	--	86055	--	86055	--	92939
		СП - 8%			--	--	--	--		6884	
35	1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	10932,48	973,10	10932	973	113	8248	20715
		НР - 80%; СП - 8%			9846,34	463,98	9846	464		1534	
36	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	80393,28	--	80393	--		--	80393
		Отпускная цена - 79440,00			--	--	--	--	80393	--	
		Арматура									

37	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	14	448,00	--	6272	--	6272	--	6774
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
38	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3634,00	--	21804	--	21804	--	23548
		СП - 8%			--	--	--	--		1744	
39	2404-0205-1510 РСНБ РК 2015	Искровый разрядник SDI10	шт.	5	2678,00	--	13390	--	13390	--	14461
		СП - 8%			--	--	--	--		1071	
40	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Искровый промежуток SDI20.3 PSS715ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	13294,00	--	39882	--	39882	--	43073
		СП - 8%			--	--	--	--		3191	
41	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	7	12306,00	--	86142	--	86142	--	93033
		СП - 8%			--	--	--	--		6891	
42	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	9	14677,00	--	132093	--	132093	--	142660
		СП - 8%			--	--	--	--		10567	
43	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	12	799,00	--	9588	--	9588	--	10355
		СП - 8%			--	--	--	--		767	
44	2404-0207-5019 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТР 51177-98	шт.	3	4102,00	--	12306	--	12306	--	13290
		СП - 8%			--	--	--	--		984	
45	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	13138,00	--	118242	--	118242	--	127701
		СП - 8%			--	--	--	--		9459	
46	2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	790,00	--	4740	--	4740	--	5119
		СП - 8%						--		379	
47	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	702,00	--	6318	--	6318	--	6823
		СП - 8%			--	--	--	--		505	
48	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00106	499537,00	--	530	--	530	--	572
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
49	1133-0204-0208 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,213	99616,69	9546,90	21218	2033	762	15514	39671
		НР - 80%; СП - 8%			86492,50	4552,02	18423	970		2939	
50	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,213	254566,00	--	54223	--	54223	--	58560
		СП - 8%			--	--	--	--		4338	
		Заземление опор									
51	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное беззабивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	33	132,52	30,76	4373	1015	35	2923	7880
		НР - 80%; СП - 8%			100,70	10,03	3323	331		584	
52	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм (5х40) ГОСТ 535-2005	т	0,05181	223137,00	--	11561	--	11561	--	12486
		СП - 8%			--	--	--	--		925	

53	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	1 заземлитель	3	1893,32	1405,48	5680	4216	19	2119	8423
		НР - 80%; СП - 8%			481,50	401,28	1445	1204		624	
54	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная А-I (А240) диаметром от 14 до 25(18) мм СТ РК 2591-2014**	т	0,045	216827,00	--	9757	--	9757	--	10538
		СП - 8%			--	--	--	--		781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1178190	48388	981645	68836	1340356
							67767	20514	80393	93330	
		Стоимость оборудования	Тенге				79440				
		Заготов.складские расходы	Тенге				953				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				80393				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				314478				
		Материалы	Тенге				5278				
		Всего заработная плата	Тенге					22348			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				274922				
		Накладные расходы	Тенге				16091				
		Сметная прибыль	Тенге				26446				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				357014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					22348			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				783319				
		Материалы	Тенге				2935				
		Всего заработная плата	Тенге					65932			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				502686				
		Местные материалы	Тенге				195822				
		Накладные расходы	Тенге				52746				
		Сметная прибыль	Тенге				66885				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				902950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					65932			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1340358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					88280			
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								3639900
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				101003				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67154			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27775			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1033956		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2233595		
		- Накладные расходы	Тенге							100021	
		- Сметная прибыль	Тенге							104169	

			в т.ч. ст-сть оборудования
1-1/2 Демонтажные работы	Тенге	9 462 929	
2-1-1/1 Адм.здание ОСР	Тенге	10 937 353	
4-2/1 ЛЭП-10 КВ и КТПН - 100 КВА	Тенге	3 639 900	2 233 595
ИТОГО	Тенге	**24 040 182**	**2 233 595**
Стоимость оборудования	Тенге	2 233 595	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**21 806 587**	
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	261 679	
итого	Тенге	**22 068 266**	
зимнее удорожание 0,7%	Тенге	154 478	

Итого	Тенге	**22 222 744**
Стоимость оборудования	Тенге	2 233 595
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**24 456 339**
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	444 455
Итого сметная стоимость	Тенге	**24 900 794**
С понижающим коэффицентом К=0,89999999828	Тенге	**22 410 714**
НДС 12%	Тенге	2 689 286
Всего	Тенге	**25 100 000**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "KazStroyMagnat"

А.Илесбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

С. Ишанкулов

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района" **Форма-3**
Инженер: ТОО "KazStroyMagnat"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор: № 87 от 20 сентября 2019 года; Доп.соглашение №87/2 от 12 декабря 2019 года.
Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания по ул. Т. Рыскулова № 175Б, села Т. Рыскулова, Тюлькубасского районА

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	51 699 253	57 903 163	51 699 253	57 903 163	29 288 538	32 803 163
	в том числе оборудование	17 078 437		17 078 437		14 844 842	
	Всего к оплате подрядчику	**51 699 253**	**57 903 163**	**51 699 253**	**57 903 163**	**29 288 538**	**32 803 163**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

_____ **Б.Сыздыкбаев**

Инженер:

Директор ТОО "KazStroyMagnat"

_____ **С.Биходжаев**

Инженер-эксперт _____ **А.Илесбеков**

Подрядчик:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ **С. Ишанкулов**

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт административного здания по ул.Рыскулова № 175Б, села Т.Рыскулова, Тюлькубасскогорайона ЮКО

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 1кв 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Административное здание Общестроительные РЕМОНТНЫЕ работы									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (ПОД ПОЛЫ). Группа грунтов 2**	м3грунта	108	936,72	--	101165	--	--	72839	187925
		НР - 72%; СП - 8%			936,72	--	101165	--		13920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				101165	--	--	72839	187925
							101165	--	--	13920	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				101165				
	Всего заработная плата		Тенге					101165			
		Накладные расходы	Тенге				72839				
		Сметная прибыль	Тенге				13920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				187925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					101165			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				187925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					101165			
		РАЗДЕЛ 2. фундаменты (АС-37)									
		Ленточные фундаменты									
12	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000мм. Устройство**	м3	1,61196	23476,49	2510,02	37843	4046	26383	7464	48932
		НР - 91%; СП - 8%			4599,54	488,67	7414	788		3625	
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2поверхности	30,05	898,92	26,37	27012	792	17172	8502	38356
		НР - 95%; СП - 8%			301,09	3,14	9048	94		2841	
15	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/**	м2 поверхности	5,46	841,82	13,15	4596	72	2008	2372	7526
		НР - 95%; СП - 8%			460,83	6,27	2516	34		557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				69452	4910	45563	18338	94814
							18978	916	--	7023	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				69452				
	Материалы		Тенге				45564				
	Всего заработная плата		Тенге					19894			
		Накладные расходы	Тенге				18338				
		Сметная прибыль	Тенге				7023				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				94813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					19894			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				94813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					19894			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МП-1 -1ШТ (АС-28)									
16	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	**Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек**	т металлоконструкций перемычек	0,0456	204597,48	2032,82	9330	93	1143	5855	16399
		НР - 72%; СП - 8%			177491,60	840,18	8094	38		1215	
17	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,047424	233974,00	--	11096	--	11096	--	11984
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
18	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,003592	499537,00	--	1794	--	1794	--	1938
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
19	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,00191	53657,89	4082,49	102	8	13	78	195
		НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	81	3		14	
20	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальногорячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00191	223137,00	--	426	--	426	--	460
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
21	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,040716	251727,00	--	10249	--	10249	--	11069
		СП - 8%			--	--	--	--		820	
22	2107-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 ммдо 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сортаГОСТ 8486-86**	м3	0,0024	53169,00	--	128	--	128	--	138
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
23	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Разборка (КИРПИЧНЫЙ ПРОЕМ)**	м3	0,72	11119,60	3231,50	8006	2327	--	5643	14741
		НР - 84%; СП - 8%			7888,10	1442,10	5679	1038		1092	
		ОБРАМЛЕНИЕ ОПР-1									
24	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	**Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек**	т металлоконструкций перемычек	0,04776	204597,48	2032,82	9772	97	1198	6132	17176
		НР - 72%; СП - 8%			177491,60	840,18	8477	40		1272	

25	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0496704	233974,00	--	11622	--	11622	--	12551
		СП - 8%			--	--	--	--		930	
26	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямыхили гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00068	233972,00	--	159	--	159	--	172
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
27	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлическихи зделий	0,05589	53657,89	4082,49	2999	228	391	2283	5705
		НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	2380	76		423	
28	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05589	223137,00	--	12471	--	12471	--	13469
		СП - 8%			--	--	--	--		998	
29	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мми тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,0604312	853,30	1,00	905	1	143	609	1635
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	761	1		121	
		ОБРАМЛЕНИЕ ОПР-2 (АС-29)									
30	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,1055	204597,48	2032,82	21585	214	2646	13546	37942
		НР - 72%; СП - 8%			177491,60	840,18	18725	89		2810	
31	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1055	233974,00	--	24684	--	24684	--	26659
		СП - 8%			--	--	--	--		1975	
32	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямыхили гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00104	233972,00	--	243	--	243	--	263
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
33	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,0131	53657,89	4082,49	703	53	92	535	1337
		НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	558	18		99	
34	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 ммГОСТ 535-2005	т	0,0131	223137,00	--	2923	--	2923	--	3157
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
35	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количествоокрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,4394	853,30	1,00	2935	3	464	1976	5304
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	2468	2		393	
		ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МП-2 -14ШТ, (АС-30)									
36	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,9408	204597,48	2032,82	192485	1912	23589	120798	338346
		НР - 72%; СП - 8%			177491,60	840,18	166984	790		25063	

37	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,978432	233974,00	--	228928	--	228928	--	247242
		СП - 8%			--	--	--	--		18314	
38	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно	т	0,050288	233972,00	--	11766	--	11766	--	12707
		СП - 8%			--	--	--	--		941	
39	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,02674	53657,89	4082,49	1435	109	188	1092	2729
		НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	1138	36		202	
40	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02674	223137,00	--	5967	--	5967	--	6444
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
41	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм итому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	29,5162	853,30	1,00	25186	29	3973	16959	45516
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	21184	14		3372	
42	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка (КИРПИЧНЫЙ ПРОЕМ)	м3	12,32	11119,60	3231,50	136993	39812	--	96556	252234
		НР - 84%; СП - 8%			7888,10	1442,10	97181	17767		18684	
		ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МП-3 -13ШТ, (АС-30)									
43	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,8736	204597,48	2032,82	178736	1776	21903	112169	314178
		НР - 72%; СП - 8%			177491,60	840,18	155057	734		23272	
44	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,908544	233974,00	--	212576	--	212576	--	229582
		СП - 8%			--	--	--	--		17006	
45	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,046696	499537,00	--	23326	--	23326	--	25192
		СП - 8%			--	--	--	--		1866	
46	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,02483	53657,89	4082,49	1332	101	174	1014	2534
		НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	1057	34		188	
47	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02483	223137,00	--	5540	--	5540	--	5984
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
48	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм итому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	27,4079	853,30	1,00	23387	27	3689	15747	42265
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	19671	13		3131	
49	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка (КИРПИЧНЫЙ ПРОЕМ)	м3	9,1	11119,60	3231,50	101188	29407	--	71320	186309
		НР - 84%; СП - 8%			7888,10	1442,10	71782	13123		13801	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1280979	76199	623504	472312	1893556

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				581278	33815	--	140264	
	Материалы		Тенге				1280979				
	Всего заработная плата		Тенге				59604				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					615093			
		Накладные расходы	Тенге				563899				
		Сметная прибыль	Тенге				472314				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				140263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1893557				
		Сметная заработная плата	Тенге								562
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					615093			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1893557				
		Сметная заработная плата	Тенге								562
								615093			

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

		ЗАКЛАДКА ПРОЕМА (АС-31)									
50	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20 мм вкирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором/ ДЛИНОЙ 220ММ (АС-31,УКАЗ.П.1)**	отверстие	24	58,53	0,94	1405	23	--	995	2592
		НР - 72%; СП - 8%			57,59	--	1382	--		192	
51	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00222	371962,85	2722,00	826	6	--	748	1700
		НР - 91%; СП - 8%			369240,85	1139,66	820	3		126	
52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00222	214266,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
53	1203-0101-1904 РСНБ РК 2015	**Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом**	м3 кладки	5,72	22292,26	1652,90	127512	9455	79235	29997	170110
		НР - 72%; СП - 8%			6787,10	496,58	38822	2840		12601	
54	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0208	74799,85	2740,39	1556	57	--	1410	3203
		НР - 93%; СП - 8%			72059,46	846,45	1499	18		237	
55	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0208	287262,00	--	5975	--	5975	--	6453
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
		ЗАКЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА 800Х2000 (АС-32)									
56	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором/ ДЛИНОЙ 220ММ (АС-32,УКАЗ.П.1)**	отверстие	96	58,53	0,94	5619	90	--	3981	10367
		НР - 72%; СП - 8%			57,59	--	5529	--		768	
57	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкойдлиной до 1 м**	т	0,01776	371962,85	2722,00	6606	48	--	5986	13599
		НР - 91%; СП - 8%			369240,85	1139,66	6558	20		1007	
58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01776	214266,00	--	3805	--	3805	--	4110

		СП - 8%			--	--	--	--		304	
59	1203-0101-1904 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	3,6	22292,26	1652,90	80252	5950	49868	18879	107062
		НР - 72%; СП - 8%			6787,10	496,58	24434	1788		7931	
60	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,003	74799,85	2740,39	224	8	--	203	462
		НР - 93%; СП - 8%			72059,46	846,45	216	3		34	
61	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметромот 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,003	287262,00	--	862	--	862	--	931
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
		ЗАКЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА 900Х2100 (АС-33)									
62	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором/ ДЛИНОЙ 220ММ (АС-33,УКАЗ.П.1)	отверстие	40	58,53	0,94	2341	38	--	1659	4320
		НР - 72%; СП - 8%			57,59	--	2304	--		320	
63	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкойдлиной до 1 м	т	0,0074	371962,85	2722,00	2753	20	--	2494	5666
		НР - 91%; СП - 8%			369240,85	1139,66	2732	8		420	
64	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	214266,00	--	1586	--	1586	--	1712
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
65	1203-0101-1904 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемывнутренние. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	2,86	22292,26	1652,90	63756	4727	39618	14999	85055
		НР - 72%; СП - 8%			6787,10	496,58	19411	1420		6300	
66	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,001	74799,85	2740,39	75	3	--	68	154
		НР - 93%; СП - 8%			72059,46	846,45	72	1		11	
67	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметромот 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001	287262,00	--	287	--	287	--	310
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
		ЗАКЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА 700Х2000 (АС-34)									
68	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором/ ДЛИНОЙ 220ММ (АС-34,УКАЗ.П.1)	отверстие	16	58,53	0,94	936	15	--	663	1728
		НР - 72%; СП - 8%			57,59	--	921	--		128	
69	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкойдлиной до 1 м	т	0,00296	371962,85	2722,00	1101	8	--	998	2267
		НР - 91%; СП - 8%			369240,85	1139,66	1093	3		168	
70	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00296	214266,00	--	634	--	634	--	685
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
71	1203-0101-1904 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемывнутренние. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	0,16	22292,26	1652,90	3567	264	2217	839	4758

		НР - 72%; СП - 8%			6787,10	496,58	1086	79		352	
72	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 95%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0005	74799,85 72059,46	2740,39 846,45	37 36	1 --	--	34 6	77
73	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметромот 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0005	287262,00 --	-- --	144 --	-- --	144	-- 11	155
		МОНОЛИНЫЙ СЕРДЕЧНИК-МС-1 -31,35м (АС-61б)									
74	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметромдо 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,53615	37993,88 13048,36	7654,11 1597,22	58364 20044	11758 2454	26562	20473 6307	85144
75	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6до 40(12) мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0556776	237762,00 --	-- --	13238 --	-- --	13238	-- 1059	14297
76	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,1206975	256962,00 --	-- --	31015 --	-- --	31015	-- 2481	33496
		МОНОЛИНЫЙ СЕРДЕЧНИК-МС-2 -3,3м (АС-61б)									
77	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметромдо 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,4752	37993,88 13048,36	7654,11 1597,22	18055 6201	3637 759	8217	6333 1951	26339
78	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6до 40(12) мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0117216	237762,00 --	-- --	2787 --	-- --	2787	-- 223	3010
79	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0054186	256962,00 --	-- --	1392 --	-- --	1392	-- 111	1504
		Пояс-обвязка -63,27М /АС-61б/									
80	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	3,60639	33326,52 10739,85	5884,76 1139,10	120188 38732	21223 4108	60233	38985 12734	171907
81	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6до 40(12) мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,003552	237762,00 --	-- --	845 --	-- --	845	-- 68	912
82	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,000839	256962,00 --	-- --	216 --	-- --	216	-- 17	233
83	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (СГ-1) СП - 8%	т	0,000444	287262,00 --	-- --	128 --	-- --	128	-- 10	138
84	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применениемохлаждающей жидкости /воды/ НР - 84%; СП - 8%	отверст.	46	919,85 485,99	427,36 285,29	42313 22355	19658 13123	300	29802 5769	77884

85	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до1 м (Ан-1) НР - 91%; СП - 8%	т	0,01748	605934,85	2722,00	10592	48	4090	5892	17802
					369240,85	1139,66	6454	20		1319	
86	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	35,11	40385,52	2619,31	1417936	91964	1148043	183388	1729429
					5067,75	548,63	177929	19262		128106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2029401	169002	1481773	368826	2590085
							378630	45910	–	191857	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2029401				
	Материалы		Тенге				388127				
	Всего заработная плата		Тенге					424540			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63388				
	Местные материалы		Тенге				1030254				
		Накладные расходы	Тенге				368825				
		Сметная прибыль	Тенге				191858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2590084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
		Сметная заработная плата	Тенге					424540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2590084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
		Сметная заработная плата	Тенге					424540			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ (АС-35)									
87	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	133,27	3373,91	307,58	449641	40991	214118	188900	689624
					1169,68	64,42	194332	8586		51083	
88	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки ПЕРЕГОРОДОК /Сетка С-2/ НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,07281	362061,85	2740,39	26362	200	20915	4937	33802
					72059,46	846,45	5247	62		2504	
89	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1/. -крепление перегородки к перекрытию НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,024	722349,96	8645,50	17336	207	15537	1924	20802
					66340,86	1614,53	1592	39		1541	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
90	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м- ПОД ПЕРЕГОРОДКИ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,2	2201,76	--	4844	--	--	3488	8998
					2201,76	--	4844	--		667	
91	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство фундаментов под перегородки толщ.120мм из бетона В10 НР - 94%; СП - 8%	м3	2,2	20108,00	10,20	44238	22	35299	8382	56829
					4053,27	--	8917	--		4210	
92	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок НР - 91%; СП - 8%	1т	0,0768143	16538,95	1686,85	1270	130	2	1085	2544
					14820,74	703,05	1138	54		188	
93	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметромот 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0604907	237762,00	--	14382	--	14382	--	15533
					--	--	--	--		1151	

94	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0163237	256962,00	--	4195	--	4195	--	4530
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
95	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	2,9412	860,21	13,15	2530	39	1136	1278	4112
		НР - 95%; СП - 8%			460,83	6,27	1355	18		305	
		Монолитные перемычки МП-4 -6шт, МП-5 -3шт,/АС-35/									
96	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки.Устройство	м3	0,213	43064,32	5441,71	9173	1159	4581	3330	13502
		НР - 91%; СП - 8%			16119,55	1058,12	3433	225		1000	
97	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02133	237762,00	--	5071	--	5071	--	5477
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
98	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II(А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,003564	256962,00	--	916	--	916	--	989
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
		УСИЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ВОЗВОДИМЫХ ПЕРЕГОРОДОК - 133,27М2 (АС-68)									
99	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором /ПОД Ан-1(АС-68,УКАЗ.П.1)	отверстие	799,62	67,40	1,17	53896	938	--	38130	99387
		НР - 72%; СП - 8%			66,23	--	52958	--		7362	
100	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	266,54	595,90	7,82	158830	2084	76567	64774	241493
		НР - 80%; СП - 8%			300,82	2,96	80179	789		17888	
101	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Ан-I)	т	0,1423324	214266,00	--	30497	--	30497	--	32937
		СП - 8%			--	--	--	--		2440	
102	1115-0203-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=3	Стены внутри зданий. Штукатурка известковымраствором улучшенная по камню и бетону (30ММ)	м2оштукатуриваемой поверхности	266,54	3986,30	211,31	1062510	56321	256002	636721	1835169
		НР - 80%; СП - 8%			2814,54	171,51	750187	45715		135938	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1885690	102091	679218	952949	3065728
							1104383	55487	--	227092	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1885690				
	Материалы		Тенге				624154				
	Всего заработная плата		Тенге					1159871			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55061				
		Накладные расходы	Тенге				952948				
		Сметная прибыль	Тенге				227091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3065730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								989
		Сметная заработная плата	Тенге					1159871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3065730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								989
		Сметная заработная плата	Тенге					1159871			

РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ (АС-27)

		ОКНА									
163	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	39,78	2211,42	205,82	87970	8187	39032	40145	138364
		НР - 90%; СП - 8%			1024,42	96,87	40751	3854		10249	
164	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	8,45	2913,40	209,86	24618	1773	11055	11348	38843
		НР - 90%; СП - 8%			1395,30	96,87	11790	819		2877	
165	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	м2	22,9	3650,63	209,10	83599	4788	41374	35663	128803
		НР - 90%; СП - 8%			1634,81	95,56	37437	2188		9541	
166	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухогоостекления)	м2	18,72	2502,21	208,58	46841	3905	18899	23285	75736
		НР - 90%; СП - 8%			1284,01	98,05	24037	1836		5610	
167	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	48,23	20859,00	--	1006030	--	1006030	--	1086512
		СП - 8%			--	--	--	--		80482	
168	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	22,9	21460,00	--	491434	--	491434	--	530749
		СП - 8%			--	--	--	--		39315	
169	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	18,72	16191,00	--	303096	--	303096	--	327343
		СП - 8%			--	--	--	--		24248	
170	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка встенах каменных толщиной до 0,51 м	м	48,5	1106,45	5,97	53663	290	40975	11284	70142
		НР - 90%; СП - 8%			255,63	2,88	12398	139		5196	
171	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилейне ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	48,5	1571,00	--	76194	--	76194	--	82289
		СП - 8%			--	--	--	--		6095	
172	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	14,55	3098,65	17,27	45085	251	27773	15753	65705
		НР - 92%; СП - 8%			1172,57	4,23	17061	62		4867	
		ДВЕРИ ПВХ									
173	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоковиз ПВХ профилей	м2	3,15	2328,62	229,60	7335	723	3046	3506	11708

		НР - 90%; СП - 8%			1132,06	104,48	3566	329		867	
174	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемыдверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	51,45	1459,46	213,79	75089	11000	16095	47899	132827
		НР - 90%; СП - 8%			932,83	101,59	47994	5227		9839	
175	2109-0202-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	11,76	27511,00	--	323529	--	323529	--	349412
		СП - 8%			--	--	--	--		25882	
176	2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутреннииз ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	39,69	23888,00	--	948115	--	948115	--	1023964
		СП - 8%			--	--	--	--		75849	
177	2109-0202-0306 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,15	22039,00	--	69423	--	69423	--	74977
		СП - 8%			--	--	--	--		5554	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (АС-27,50,51,52)									
178	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	3065,28	58,50	5793	111	911	3322	9845
		НР - 69%; СП - 8%			2524,10	23,57	4771	45		729	
179	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,94	2797,81	61,65	19417	428	2692	11365	33244
		НР - 69%; СП - 8%			2348,20	25,10	16297	174		2463	
180	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,89	66139,00	--	125003	--	125003	--	135003
		СП - 8%			--	--	--	--		10000	
181	2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	6,94	74702,00	--	518432	--	518432	--	559906
		СП - 8%			--	--	--	--		41475	
182	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	5436,00	--	16308	--	16308	--	17613
		СП - 8%			--	--	--	--		1305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4326974	31456	4079416	203570	4892985
							216102	14672	--	362443	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3642022				
	Материалы		Тенге				198250				
	Всего заработная плата		Тенге					209487			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3217820				
		Накладные расходы	Тенге				188881				
		Сметная прибыль	Тенге				306472				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4137375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					209487			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				684953				
	Материалы		Тенге				3605				
	Всего заработная плата		Тенге					21286			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				659743				

		Накладные расходы	Тенге				14687				
		Сметная прибыль	Тенге				55971				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				755611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					21286			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4892986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					230773			
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								12725095
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2400536				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					383659			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					150800			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6909474		
		- Накладные расходы	Тенге							2088834	
		- Сметная прибыль	Тенге							942599	
		Включение работ ТО									
		АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ									
		РАЗДЕЛ 8.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АДМЗДАНИЯ									
47	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	**Стол компьютерный с подставкой под системный блок.Габариты,мм 1180x600x750**	компл	17	63250,00	--	1075250	--		--	1075250
		Отпускная цена - 62500,00			--	--	--	--	1075250	--	
48	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	**Стол однотумбовый письменный. Габариты,мм 1200x720x750**	шт	6	42467,86	--	254807	--		--	254807
		Отпускная цена - 41964,29			--	--	--	--	254807	--	
49	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	**Тумба под телефон. Габариты, мм 815x600x750**	шт	12	49786,79	--	597441	--		--	597441
		Отпускная цена - 49196,43			--	--	--	--	597441	--	
50	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	**Кресло руководителя поворотное,мягкое сиденье**	шт	2	54214,29	--	108429	--		--	108429
		Отпускная цена - 53571,43			--	--	--	--	108429	--	
51	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	**Стул "изо"цв. каркас**	шт	24	9035,71	--	216857	--		--	216857
		Отпускная цена - 8928,57			--	--	--	--	216857	--	
52	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	**Стул Стул СМ 7 м/п**	шт	20	8855,00	--	177100	--		--	177100
		Отпускная цена - 8750,00			--	--	--	--	177100	--	
53	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	**Шкаф для файлов и документов пристенный. Габариты,мм 840x480x2000**	шт	10	63250,00	--	632500	--		--	632500
		Отпускная цена - 62500,00			--	--	--	--	632500	--	
54	Прайс-лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	**Монитор 18,5 Qmax M985B Black 5ms LED**	шт	17	108428,57	--	1843286	--		--	1843286
		Отпускная цена - 107142,86			--	--	--	--	1843286	--	
55	Прайс-лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	**Кабель питания, C13-C14, for Monitor (Case на Monitor) 1.2м**	шт	17	5602,14	--	95236	--		--	95236
		Отпускная цена - 5535,71			--	--	--	--	95236	--	
56	Прайс-лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	**Корпус Gamemax 2802 2xUSB 2.0+HD-AUDIO**	шт	17	13553,57	--	230411	--		--	230411
		Отпускная цена - 13392,86			--	--	--	--	230411	--	

57	Прайс-лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	MB S-775, H55M-E21, DDRII, SATA	шт	17	36142,86	--	614429	--		--	614429
		Отпускная цена - 35714,29			--	--	--	--	614429	--	
58	Прайс-лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	DDR III 2048Mb 1333Mhz SMART	шт	17	22589,29	--	384018	--		--	384018
		Отпускная цена - 22321,43			--	--	--	--	384018	--	
59	Прайс-лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	Мышь Symmit PS/2	шт	17	2710,71	--	46082	--		--	46082
		Отпускная цена - 2678,57			--	--	--	--	46082	--	
60	Прайс-лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	Коврик для мыши (Резиновый) Blue, Black Standart	шт	17	903,57	--	15361	--		--	15361
		Отпускная цена - 892,86			--	--	--	--	15361	--	
62	Прайс-лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	HDD 320 GB Seagate Barracuda 7200.12 (ST320DM000)	шт	17	34335,71	--	583707	--		--	583707
		Отпускная цена - 33928,57			--	--	--	--	583707	--	
63	Прайс-лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	CPU Intel Dual Core E5700 (3.0 GHz), Socket 775, OEM	шт	17	67767,86	--	1152054	--		--	1152054
		Отпускная цена - 66964,29			--	--	--	--	1152054	--	
64	Прайс-лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	DDR III 2048Mb 1333Mhz Semiconductor	шт	17	18071,43	--	307214	--		--	307214
		Отпускная цена - 17857,14			--	--	--	--	307214	--	
65	Прайс-лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	Веб-Камера, X-Game, XW-72W, USB 2.0, CMOS, 1280x720, 3.0Mpx, Микрофон, Крепление: зажим, белый	шт	17	25300,00	--	430100	--		--	430100
		Отпускная цена - 25000,00			--	--	--	--	430100	--	
66	Прайс-лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	Ноутбук (Notebook) HP 255 G7 (6HM04EA), 15.6 HD (1366x768) Матовый, AMD A4-9125 (2C/2T, 2.3GHz/2.6GHz, 1MB L2), 4Gb DDR4 1866MHz, Integrated AMD Radeon R3 Graphics, 500GB HDD 5400rpm 2.5, WiFi, BT, 2USB3.0, USB2.0, HDMI, Camera 0.3MP, Кард-ридер SD, GLAN, 4100mAh, Dos, Вес 1.8кг	шт	1	289142,86	--	289143	--		--	289143
		Отпускная цена - 285714,29			--	--	--	--	289143	--	
70	Прайс-лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	МФУ 3 in 1 RICOH Atici SP 111SU	шт	7	245771,43	--	1720400	--		--	1720400
		Отпускная цена - 242857,14			--	--	--	--	1720400	--	
71	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	Картотечный шкаф сборно-разборный (картотека). Предназначен для хранения документов в формате.Покрытие - полимерное порошковое с врезным	шт	6	149089,29	--	894536	--		--	894536
		Отпускная цена - 147321,43			--	--	--	--	894536	--	
72	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	Кресло для отдыха. Габариты,мм 550x520x620	шт	4	45178,57	--	180714	--		--	180714
		Отпускная цена - 44642,86			--	--	--	--	180714	--	
73	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	Стол журнальный. Габариты,мм 800x480x680	шт	2	32528,57	--	65057	--		--	65057
		Отпускная цена - 32142,86			--	--	--	--	65057	--	
74	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	Диван офисный (винилкожа).Габариты,мм 1950x630x700	шт	2	162642,86	--	325286	--		--	325286
		Отпускная цена - 160714,29			--	--	--	--	325286	--	
75	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	Диван для отдыха,мягкое сиденье.Габариты,мм 1950x630x700	шт	2	225892,86	--	451786	--		--	451786

		Отпускная цена - 223214,29			--	--	--	--	451786	--	
76	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	Стул Тренд-Z+подл. Метал. м/п с пл. накл.	шт	5	22589,29	--	112946	--		--	112946
		Отпускная цена - 22521,43			--	--	--	--	112946	--	
77	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	Кресло мягкое для зала. Габариты,мм 490x480x640	шт	40	43371,43	--	1734857	--		--	1734857
		Отпускная цена - 42857,14			--	--	--	--	1734857	--	
78	Прайс-лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	Телевизор с диагональю -72"	шт	3	199598,93	--	598797	--		--	598797
		Отпускная цена - 197232,14			--	--	--	--	598797	--	
79	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	Офисная тумба для бумаг, важных документов Габариты,мм 815x600x750	шт	13	45431,57	--	590610	--		--	590610
		Отпускная цена - 44892,86			--	--	--	--	590610	--	
80	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	Скамья СМ 7-скамья 3-х мест. Гобелен/кзам	шт	11	78610,71	--	864718	--		--	864718
		Отпускная цена - 77678,57			--	--	--	--	864718	--	
81	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	Вешалка гардеробная	шт	4	27107,14	--	108429	--		--	108429
		Отпускная цена - 26785,71			--	--	--	--	108429	--	
82	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	Административная стойка с внутренними полками,с пластиковым фасадом,со столом под компьютер	м	4,5	180714,29	--	813214	--		--	813214
		Отпускная цена - 178571,43			--	--	--	--	813214	--	
83	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	Шкаф пристенный для канцелярских товаров и принадлежностей. Габариты,мм 1000x480x2000	шт	2	85839,29	--	171679	--		--	171679
		Отпускная цена - 84821,43			--	--	--	--	171679	--	
84	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	Сейф Т-40.EL	шт	1	78520,36	--	78520	--		--	78520
		Отпускная цена - 77589,29			--				78520	--	
85	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	Шкаф для верхней одежды с выдвижным турникетоми секцией для обуви. Габариты,мм 650x440x2000	шт	9	58732,14	--	528589	--		--	528589
		Отпускная цена - 58035,71			--	--	--	--	528589	--	
86	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	Шкаф пристенный секционный для хранения документов и ценностей -для охраны. Габариты, мм 450x480x2000	шт	2	46985,71	--	93971	--		--	93971
		Отпускная цена - 46428,57			--	--	--	--	93971	--	
87	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	Шкаф пристенный для хранения уборочного инвентаря. Габариты, мм 650x480x2000	шт	1	55388,93	--	55389	--		--	55389
		Отпускная цена - 54732,14			--	--	--	--	55389	--	
88	Прайс-лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	Электрический полотенцесушитель из н\ж стали (с креплением 4шт)с четырьмя горизонтальными перекладинами.Температура теплоносителя: 75 С 220в,1ф,2,2квт.	шт	1	86200,71	--	86201	--		--	86201
		Отпускная цена - 85178,57			--	--	--	--	86201	--	
89	Прайс-лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	Диспенсер напольный для питья воды.Охлаждение электронное со встроенным вентилятором,Максимальная температура нагрева воды 95.0 (град.)Габаритные размер,мм 980.0 x340.0 330	шт	2	63250,00	--	126500	--		--	126500
		Отпускная цена - 62500,00			--	--	--	--	126500	--	
91	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	Шкаф настенный для хранения кухонной посуды. Габариты, мм 640x420x650	шт	2	23944,64	--	47889	--		--	47889

		Отпускная цена - 23660,71			--	--	--	--	47889	--	
92	Прайс-лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	**Профессиональная электрическая микроволновая печь. Габариты, мм 483x400x281 220в,1ф,1,2квт**	шт	1	31625,00	--	31625	--		--	31625
		Отпускная цена - 31250,00			--	--	--	--	31625	--	
93	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	**Стол из н\жстали со встроенной моечной ванной. Габариты,мм 1200x680x780.**	шт	1	315275,05	--	315275	--		--	315275
		Отпускная цена - 311536,61			--	--	--	--	315275	--	
94	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	**Стол обеденный четырехместный. Габариты, мм 1100x650x780**	шт	3	22589,29	--	67768	--		--	67768
		Отпускная цена - 22321,43			--	--	--	--	67768	--	
95	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	**Стул Гаухар цв.каркас**	шт	12	8312,86	--	99754	--		--	99754
		Отпускная цена - 8214,29			--	--	--	--	99754	--	
96	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	**Шкаф секционный полочный для домашней и рабочей одежды. Габариты, мм 457x457x1950**	шт	2	48792,86	--	97586	--		--	97586
		Отпускная цена - 48214,29			--	--	--	--	97586	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				19315520	--	--	--	19315521
							--	--	19315521	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				19086483				
	Заготов.складские расходы		Тенге				229038				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				19315521				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				19315521				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								19315521
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						19315521		

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1-1/2 Адм.здание ОСР	Тенге	12 725 095	
2-1-1/2 ТО Включить	Тенге	19 315 521	19 315 521
ИТОГО	Тенге	**32 040 616**	**19 315 521**
Стоимость оборудования	Тенге	19 315 521	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**12 725 095**	
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	152 701	
итого	Тенге	**12 877 796**	
зимнее удорожание 0,7%	Тенге	90 145	
Итого	Тенге	**12 967 941**	
Стоимость оборудования	Тенге	19 315 521	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**32 283 462**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	259 359	
Итого сметная стоимость	Тенге	**32 542 821**	
С понижающим коэффицентом К=0,89999999828	Тенге	**29 288 538**	
НДС 12%	Тенге	3 514 625	
Всего	Тенге	**32 803 163**	

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "KazStroyMagnat"

_____ **А.Илесбеков**

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ **С. Ишанкулов**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района" **Форма-3**
Инженер: ТОО "KazStroyMagnat"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор: № 87 от 20 сентября 2019 года; Доп.соглашение №87/3 от 25.02.2020 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания по ул. Т. Рыскулова № 175Б, села Т. Рыскулова, Тюлькубасского районА

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2020 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	61 520 681	68 903 163	9 821 429	11 000 000	9 821 429	11 000 000
	в том числе оборудование	14 844 842					
	Всего к оплате подрядчику	**61 520 681**	**68 903 163**	**9 821 429**	**11 000 000**	**9 821 429**	**11 000 000**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
_____**Б.Сыздыкбаев**

Инженер:
Директор ТОО "KazStroyMagnat"
_____**С.Биходжаев**
Инженер-эксперт _____**А.Илесбеков**

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____**С. Ишанкулов**

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт административного здания по ул.Рыскулова № 175Б, села Т.Рыскулова, Тюлькубасскогорайона ЮКО

АКТ
выполненных работ за март месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 1кв 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Административное здание Общестроительные РЕМОНТНЫЕ работы									
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МП-1 -1ШТ (АС-28)									
29	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мми тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,5603788	853,30	1,00	478	1	75	322	864
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	402	--		64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				478	1	75	322	864
							402	--	--	64	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				478				
	Материалы		Тенге				75				
	Всего заработная плата		Тенге					402			
		Накладные расходы	Тенге				322				
		Сметная прибыль	Тенге				64				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				864				
		Сметная заработная плата	Тенге					402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				864				
		Сметная заработная плата	Тенге					402			
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ (АС-39)									
		Косоуры ЛК-1,2									
103	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,47436	82741,68	32395,38	39249	15367	4743	16434	60138
		НР - 69%; СП - 8%			40347,29	9862,10	19139	4678		4455	
104	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,4713	463125,00	--	218271	--	218271	--	235732
		СП - 8%			--	--	--	--		17462	
		Ограждение									
106	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	18,1627	961,21	1,25	17458	23	2444	12001	31816
		НР - 80%; СП - 8%			825,36	0,60	14991	11		2357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ИМ-1.ИМ-2/	т	0,0111	687752,15	1593,75	7634	18	4704	2656	11114
		НР - 91%; СП - 8%			262310,40	664,99	2912	7		823	
108	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0116208	499537,00	--	5805	--	5805	--	6269
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
		Опорная подушка ОП -8шт									
109	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,386423	33326,52	5884,76	12878	2274	6454	4177	18420
		НР - 91%; СП - 8%			10739,85	1139,10	4150	440		1364	
110	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6до 40(10) мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0134475	237762,00	--	3197	--	3197	--	3453
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
		МОНОЛИТНЫЕ СТУПЕНИ МС									
111	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,226893	22055,03	1224,01	27059	1502	19831	5686	35365
		НР - 91%; СП - 8%			4666,93	426,22	5726	523		2620	
112	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0343916	16538,95	1686,85	569	58	1	486	1139
		НР - 91%; СП - 8%			14820,74	703,05	510	24		84	
113	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0343916	287262,00	--	9879	--	9879	--	10670
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
114	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001507	221225,00	--	333	--	333	--	360
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
115	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до4 кг. Установка /МН-/	т	0,0287789	687752,15	1593,75	19793	46	12198	6887	28814
		НР - 91%; СП - 8%			262310,40	664,99	7549	19		2134	
		МОНОЛИТНЫЕ площадки МП									
116	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочныетолщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,5023499	34628,82	2270,30	17396	1140	11274	4760	23928
		НР - 91%; СП - 8%			9917,83	494,90	4982	249		1772	
117	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0182585	16538,95	1686,85	302	31	--	258	605
		НР - 91%; СП - 8%			14820,74	703,05	271	13		45	
118	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0182585	287262,00	--	5245	--	5245	--	5665
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
119	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	18,1618799	4528,51	89,12	82246	1619	56473	23391	114088
		НР - 94%; СП - 8%			1329,93	40,19	24154	730		8451	
120	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	19,0699739	596,60	1,97	11377	38	4947	6025	18794
		НР - 94%; СП - 8%			335,18	0,94	6392	18		1392	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОЛ-1 К СУЩЕСТВ.ЛЕСТНИЦАМ (АС-63)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,35472	961,21	1,25	3225	4	452	2217	5877
		НР - 80%; СП - 8%			825,36	0,60	2769	2		435	
		Монолитные рамы РМ-1 (3шт) (АС-42-45)									
123	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство - СТОЙКИ	м3	1,53	40039,10	7654,11	61260	11711	29585	20391	88183
		НР - 91%; СП - 8%			13048,36	1597,22	19964	2444		6532	
124	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурныесварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(8,22) мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13029	237762,00	--	30978	--	30978	--	33456
		СП - 8%			--	--	--	--		2478	
125	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03792	256962,00	--	9744	--	9744	--	10524
		СП - 8%			--	--	--	--		780	
126	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м-РИГЕЛИ	м3	8,22	49059,75	7796,86	403271	64090	193529	143864	590906
		НР - 91%; СП - 8%			17719,20	1513,39	145652	12440		43771	
127	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(8,22) мм ГОСТ 23279-2012	т	1,07226	237762,00	--	254943	--	254943	--	275338
		СП - 8%			--	--	--	--		20395	
128	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21204	256962,00	--	54486	--	54486	--	58845
		СП - 8%			--	--	--	--		4339	
129	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (шайба Ш-1)	т	0,07536	357199,00	--	26919	--	26919	--	29072
		СП - 8%			--	--	--	--		2153	
		Монолитные ригели Р-1 (8шт) (АС-42,46)									
130	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м-РИГЕЛИ	м3	5,68	49059,75	7796,86	278659	44286	133728	99409	408314
		НР - 91%; СП - 8%			17719,20	1513,39	100645	8596		30246	
131	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурныесварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(8,22) мм ГОСТ 23279-2012	т	0,76656	237762,00	--	182259	--	182259	--	196840
		СП - 8%			--	--	--	--		14581	
132	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,30696	256962,00	--	78877	--	78877	--	85187
		СП - 8%			--	--	--	--		6310	
		Монолитное перекрытие (АС-48)									
133	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высотеот опорной площади до 6 м	м3	36,24	35145,45	2270,30	1273671	82276	831973	343395	1746432
		НР - 91%; СП - 8%			9917,83	494,90	359422	17935		129365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(12) мм ГОСТ 23279-2012-нижнее основное**	т	2,415	237762,00	--	574195	--	574195	--	620131
		СП - 8%			--	--	--	--		45936	
135	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(12) мм ГОСТ 23279-2012-верхнее основное**	т	2,415	237762,00	--	574195	--	574195	--	620131
		СП - 8%			--	--	--	--		45936	
136	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сеткиарматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(14) мм ГОСТ 23279-2012-дополнительное**	т	0,79185	237762,00	--	188272	--	188272	--	203334
		СП - 8%			--	--	--	--		15062	
137	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012-фиксатор**	т	0,04274	256962,00	--	10983	--	10983	--	11861
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				4484629	224482	3540917	692037	5590801
							719227	48129	--	414134	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4227109				
		Материалы	Тенге				1307596				
		Всего заработная плата	Тенге					743539			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2010310				
		Накладные расходы	Тенге				675604				
		Сметная прибыль	Тенге				392217				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5294930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								679
		Сметная заработная плата	Тенге					743539			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				257520				
		Материалы	Тенге				4743				
		Всего заработная плата	Тенге					23817			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				218271				
		Накладные расходы	Тенге				16434				
		Сметная прибыль	Тенге				21916				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				295870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					23817			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5590800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								697
		Сметная заработная плата	Тенге					767356			
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ									
		ТИП К КЕРАМИЧЕСКИЕ = 20,62+39,36+24,39+75,27+11,9М2									
189	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80мм**	м3	13,7232	19236,92	10,20	263992	140	208228	52286	341581
		НР - 94%; СП - 8%			4053,27	--	55624	--		25302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.15ММ	м2 стяжки	150,92	710,65	35,06	107252	5291	45612	55331	175589
		НР - 94%; СП - 8%			373,37	16,65	56349	2513		13007	
		ТИП КРГ = 334,79М2									
198	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.15ММ	м2 стяжки	334,2	710,65	35,06	237500	11717	101002	122526	388828
		НР - 94%; СП - 8%			373,37	16,65	124781	5565		28802	
199	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	334,2	-85,89	-5,97	-28704	-1996	-25166	-2315	-33500
		НР - 94%; СП - 8%			-4,61	-2,75	-1542	-920		-2481	
		ТИП Б БЕТОННЫЕ -8,81М2									
202	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	8,81	242,54	37,93	2137	334	1104	771	3141
		НР - 94%; СП - 8%			79,33	13,79	699	122		233	
203	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80мм	м3	0,7048	19236,92	10,20	13558	7	10694	2685	17543
		НР - 94%; СП - 8%			4053,27	--	2857	--		1299	
204	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм	м2	8,81	1001,12	116,28	8820	1024	4460	3487	13291
		НР - 94%; СП - 8%			378,62	42,39	3336	373		985	
205	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	17,62	-90,22	-5,13	-1590	-90	-1308	-222	-1956
		НР - 94%; СП - 8%			-10,91	-2,49	-192	-44		-145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				602965	16427	344626	234549	904517
							241911	7609	--	67002	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				602965				
	Материалы		Тенге				344627				
	Всего заработная плата		Тенге					249521			
		Накладные расходы	Тенге				234549				
		Сметная прибыль	Тенге				67001				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				904516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
		Сметная заработная плата	Тенге					249521			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				904516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
		Сметная заработная плата	Тенге					249521			
		РАЗДЕЛ 10. ТАМБУР (56-59)									
		ФУНДАМЕНТЫ ТАМБУРА (АС-56,57)									
		ФМ-3 -2шт									
208	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,74	21706,13	778,66	16063	576	11937	3413	21034
		НР - 91%; СП - 8%			4797,23	271,14	3550	201		1558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00504	280883,08	2637,82	1416	13	1182	205	1750
		НР - 91%; СП - 8%			43850,88	832,41	221	4		130	
210	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16(8) мм ГОСТ 23279-2012-(КС)	т	0,001176	256962,00	--	302	--	302	--	326
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
211	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16(8) мм ГОСТ 23279-2012-(СФ1)	т	0,0194	256962,00	--	4985	--	4985	--	5384
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
212	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ОС1)	т	0,0042	221225,00	--	929	--	929	--	1003
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
		ФМ-4 -1шт									
213	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2	21706,13	778,66	43412	1557	32261	9224	56848
		НР - 91%; СП - 8%			4797,23	271,14	9594	542		4211	
214	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0045	687752,15	1593,75	3095	7	1908	1077	4506
		НР - 91%; СП - 8%			262310,40	664,99	1180	3		334	
		ФМ-5 -1шт									
215	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,38	21706,13	778,66	8248	296	6129	1753	10801
		НР - 91%; СП - 8%			4797,23	271,14	1823	103		800	
216	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00252	280883,08	2637,82	708	7	590	102	875
		НР - 91%; СП - 8%			43850,88	832,41	111	2		65	
217	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16(8) мм ГОСТ 23279-2012-(КС)	т	0,000588	256962,00	--	151	--	151	--	163
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
218	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16(8) мм ГОСТ 23279-2012-(СФ1)	т	0,01015	256962,00	--	2608	--	2608	--	2817
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				81917	2457	62982	15774	105507
							16479	855	--	7816	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				81917				
	Материалы		Тенге				54006				
	Всего заработная плата		Тенге					17334			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8976				
		Накладные расходы	Тенге				15774				
		Сметная прибыль	Тенге				7815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				105507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					17334			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				105507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					17334			
		РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
		СТЕНЫ									
342	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	685,201	3651,36	41,66	2501918	28545	1410426	860904	3631848
		НР - 80%; СП - 8%			1551,29	19,24	1062947	13184		269026	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2501918	28545	1410426	860904	3631848
							1062947	13184	--	269026	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2501918				
		Материалы	Тенге				1410426				
		Всего заработная плата	Тенге					1076130			
		Накладные расходы	Тенге				860904				
		Сметная прибыль	Тенге				269026				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3631848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								916
		Сметная заработная плата	Тенге					1076130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				3631848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								916
		Сметная заработная плата	Тенге					1076130			
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								10233535
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2040966				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					271911			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					69778			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5359026		
		- Накладные расходы	Тенге							1803586	
		- Сметная прибыль	Тенге							758042	
		ЛЭП-0,4 КВ									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	13,3	1560,02	--	20748	--	--	14939	38542
		НР - 72%; СП - 8%			1560,02	--	20748	--		2855	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	13,2	814,54	--	10752	--	--	7741	19973
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	10752	--		1479	
3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	4,4	1965,00	--	8646	--	8646	--	9338
		СП - 8%			--	--	--	--		692	
4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройствопостели**	м кабеля	74	512,11	436,87	37896	32329	--	12104	54001
		НР - 72%; СП - 8%			75,24	151,95	5568	11244		4000	
5	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	74	446,45	371,21	33037	27470	--	10888	47439
		НР - 72%; СП - 8%			75,24	129,11	5568	9554		3514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,296	26181,00	--	7750	--	7750	--	8370
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
7	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Прокладка по дну канала без креплений**	м кабеля	79	221,54	98,56	17502	7786	3772	5975	25355
		НР - 72%; СП - 8%			75,24	29,81	5944	2355		1878	
8	2306-0137-0729 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х25(мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,043	835562,00	--	35929	--	35929	--	38803
		СП - 8%			--	--	--	--		2874	
9	2306-0137-0728 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х16(мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,036	592014,00	--	21313	--	21313	--	23018
		СП - 8%			--	--	--	--		1705	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**264838**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				48580				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67585			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23153			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						77410		
		- Накладные расходы	Тенге							51647	
		- Сметная прибыль	Тенге							19617	

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1-1/3 Адм.здание ОСР	Тенге	10 233 535	
4-1/1 ЛЭП-0,4 КВ	Тенге	264 838	
ИТОГО	Тенге	**10 498 373**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**10 498 373**	
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	125 980	
итого	Тенге	**10 624 353**	
зимнее удорожание 0,7%	Тенге	74 370	
Итого	Тенге	**10 698 724**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**10 698 724**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	213 974	
Итого сметная стоимость	Тенге	**10 912 698**	
С понижающим коэффицентом К=0,89999999828	Тенге	**9 821 429**	
НДС 12%	Тенге	1 178 571	
Всего	Тенге	**11 000 000**	

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "KazStroyMagnat"

_____ **А.Илесбеков**

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ **С. Ишанкулов**