Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района" Форма-3
Инженер: ТОО "Шаңырақ ордасы"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор: № 83 от 20 сентября 2019 года; Доп.соглашение №83/4 от 6 марта 2020 года.
Наименование стройки: Строительство пристройки к административному зданию по ул. Т. Рыскулова № 175Б, села Т. Рыскулова, Тюлькубасского района

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2020 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	103 319 998,20	115 718 397,98	22 600 644,51	25 312 721,85	22 600 644,51	25 312 721,85
	в том числе оборудование	40 843 575,00		2 371 845,00		2 371 845,00	,
	Всего к оплате подрядчику	**103 319 998,20**	**115 718 397,98**	**22 600 644,51**	**25 312 721,85**	**22 600 644,51**	**25 312 721,85**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

_____ А.Сыздыкбаев

Инженер:

Директор ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____ А.Кистауов

Инженер-эксперт _____ Е.Жанбырбаев

Подрядчик:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ С. Ишанкулов

Форма 2

Наименование стройки - Строительство пристройки к административному зданиюпо ул.Т.Рыскулова №175Б, Тюлькубасском районе,ЮКО

АКТ № 4
выполненных работ за апрель месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пристройка административного здания Общестроительные работы									
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 6. Полы по серии 2.244-1 в.6									
		По типу дет.376									
143	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	57,4	4228,89	124,22	242738	7130	178316	56892	323601
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	57292	3232		23970	
144	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	44,5	1711,12	12,60	76145	561	63998	11068	94190
		НР - 94%; СП - 8%			260,36	4,24	11586	189		6977	
		По типу дет.577									
146	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	45	654,94	28,05	29472	1262	13600	14297	47271
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	14610	600		3502	
147	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия излинолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	45	3803,82	20,45	171172	920	153114	16531	202719
		НР - 94%; СП - 8%			380,85	9,94	17138	447		15016	
148	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	57,05	386,55	2,10	22053	120	17355	4357	28523
		НР - 94%; СП - 8%			80,25	1,00	4578	57		2113	
		По типу дет.375									
150	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	13,21	2725,48	71,30	36004	942	19785	14759	54824
		НР - 94%; СП - 8%			1156,46	32,15	15277	425		4061	
151	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	27,84	552,48	1,58	15381	44	7223	7647	24870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			291,46	0,75	8114	21		1842	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				592965	10979	453391	125551	775998
							128596	4970	--	57481	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				592965				
	Материалы		Тенге				453389				
	Всего заработная плата		Тенге					133566			
		Накладные расходы	Тенге				125552				
		Сметная прибыль	Тенге				57481				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				775998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					133566			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				775998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					133566			
		РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка/АС-9/									
171	1115-0403-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2окрашиваемой поверхности**	10,62	432,57	1,52	4594	16	2168	1934	7050
		НР - 80%; СП - 8%			226,93	0,73	2410	8		522	
174	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	87,69	664,19	4,36	58243	383	19147	31117	96509
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	38713	183		7149	
175	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям/за 2 раза/**	**м2 окрашиваемой поверхности**	53,2	605,41	4,63	32208	246	15341	13391	49247
		НР - 80%; СП - 8%			312,43	2,22	16621	118		3648	
177	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	0,76	4865,84	19,12	3698	15	1900	1432	5540
		НР - 80%; СП - 8%			2346,00	9,12	1783	7		410	
178	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке исборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	80,79	391,97	1,52	31667	123	14621	13586	48873
		НР - 80%; СП - 8%			209,47	0,73	16923	59		3620	
181	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	14,4	664,19	4,36	9564	63	3144	5110	15848
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	6357	30		1174	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				139974	845	56321	66570	223067
							82808	405	--	16523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				139974				
	Материалы		Тенге				56320				
	Всего заработная плата		Тенге					83213			
		Накладные расходы	Тенге				66571				
		Сметная прибыль	Тенге				16524				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				223068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					83213			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				223068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					83213			
		РАЗДЕЛ 9. Наружняя отделка									
		Утепление стен									
191	1115-0213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены.Нанесение клея перед декоративно-защитным слоем слесов. Добавлять при необходимости**	м2	158,85	193,35	0,02	30713	4	23827	5506	39116
		НР - 80%; СП - 8%			43,32	--	6882	--		2898	
192	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8 мм- (жидкий травертин)**	м2 отделываемой поверхности	158,85	2885,70	8,70	458394	1382	342985	91731	594136
		НР - 80%; СП - 8%			717,83	4,01	114027	637		44010	
193	1115-0404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Покрытие масляными илиспиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	158,85	995,14	0,73	158079	117	128680	23471	196074
		НР - 80%; СП - 8%			184,34	0,36	29282	57		14524	
199	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Ограждения**	т	0,119684	57257,21	12789,74	6853	1531	158	3564	11250
		НР - 69%; СП - 8%			43150,40	2,51	5164	--		833	
200	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварныхпрофилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,119684	514897,00	--	61625	--	61625	--	66555
		СП - 8%			--	--	--	--		4930	
201	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,008262	653219,00	1275,00	5397	11	3501	1719	7685
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	1885	4		569	
202	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2**	м2 окрашиваемой поверхности	3,470836	853,30	1,00	2962	3	468	1994	5352
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	2491	2		396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				724023	3048	561244	127985	920168
							159731	700	--	68160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				655545				
	Материалы		Тенге				499462				
	Всего заработная плата		Тенге					155266			
		Накладные расходы	Тенге				124421				
		Сметная прибыль	Тенге				62397				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				842363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					155266			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				68478				
	Материалы		Тенге				158				
	Всего заработная плата		Тенге					5165			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61625				
		Накладные расходы	Тенге				3564				
		Сметная прибыль	Тенге				5763				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				77805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5165			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				920168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					160431			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				1456961	14872	1070956	320106	1919234
							371135	6076	--	142164	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1388484				
	Материалы		Тенге				1009171				
	Всего заработная плата		Тенге					372046			
		Накладные расходы	Тенге				316544				
		Сметная прибыль	Тенге				136402				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1841430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата	Тенге					372046			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				68478				
	Материалы		Тенге				158				
	Всего заработная плата		Тенге					5165			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61625				
		Накладные расходы	Тенге				3564				
		Сметная прибыль	Тенге				5763				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				77805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5165			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				1919234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318
		Сметная заработная плата	Тенге					377211			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								1919234
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				371135				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14872			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6076			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1070956		
		- Накладные расходы	Тенге							320106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							142164	
		Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы. Установка	кВт	22,5	1119,97	152,92	25199	3441	3866	19157	47904
		НР - 98%; СП - 8%			795,18	73,60	17892	1656		3548	
5	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	53,8	1379,48	22,33	74239	1202	375	71228	157105
		НР - 98%; СП - 8%			1350,18	0,37	72662	20		11637	
13	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	38	279,76	0,53	10631	20	950	9477	21716
		НР - 98%; СП - 8%			254,22	0,25	9661	10		1609	
20	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,103	57921,94	--	5966	--	402	5509	12393
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	5564	--		918	
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2113,22	121,90	12679	731	1787	10105	24607
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	25,08	10161	150		1823	
22	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2086,92	95,60	16695	765	2382	13375	32476
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	12,54	13548	100		2406	
27	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	16516,61	154,31	33033	309	30848	1917	37747
		НР - 98%; СП - 8%			937,82	40,41	1876	81		2796	
28	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	4752,99	--	19012	--	17461	1520	22174
		НР - 98%; СП - 8%			387,63	--	1551	--		1643	
29	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	10354,28	--	41417	--	40237	1157	45980
		НР - 98%; СП - 8%			295,03	--	1180	--		3406	
30	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,036	73476,84	1092,12	2645	39	1812	617	3523
		НР - 76%; СП - 8%			22052,40	501,60	794	18		261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	1,2	237,10	1,65	285	2	264	13	322
		НР - 69%; СП - 8%			15,67	0,25	19	--		24	
35	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1443,77	38,23	11550	306	5590	5648	18574
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	5654	109		1376	
36	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1311,63	17,67	1312	18	922	372	1818
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	372	7		135	
37	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1910,00	17,67	1910	18	1520	372	2464
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	372	7		183	
39	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	81,46	1,25	815	12	8	779	1721
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	795	--		128	
		Теплоснабжение вентиляционных установок. Узел защиты от замерзания									
40	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	6	2113,22	121,90	12679	731	1787	10105	24607
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	25,08	10161	150		1823	
42	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2113,22	121,90	4226	244	595	3368	8202
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	25,08	3387	50		608	
45	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	16516,61	154,31	16517	154	15425	959	18873
		НР - 98%; СП - 8%			937,82	40,41	938	40		1398	
46	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные.Установка	шт.	2	3246,23	--	6492	--	6158	327	7365
		НР - 98%; СП - 8%			166,98	--	334	--		546	
47	1307-0402-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный с приводом	шт.	1	229962,87	21177,70	229963	21178	446	131653	390545
		НР - 61%; СП - 8%			208339,00	7485,44	208339	7485		28929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				527266	29169	132835	287658	880116
							365258	9884	--	65197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				229963				
	Материалы		Тенге				446				
	Всего заработная плата		Тенге					215824			
		Накладные расходы	Тенге				131653				
		Сметная прибыль	Тенге				28929				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				390545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					215824			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8896				
	Материалы		Тенге				2477				
	Всего заработная плата		Тенге					6395			
		Накладные расходы	Тенге				6139				
		Сметная прибыль	Тенге				1203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6395			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				288407				
	Материалы		Тенге				129915				
	Всего заработная плата		Тенге					152922			
	Сдача и испытание		Тенге				806				
		Накладные расходы	Тенге				149864				
		Сметная прибыль	Тенге				35062				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				473333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					152922			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				880116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
		Сметная заработная плата	Тенге					375142			
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
		ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА									
60	**1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительностьдо 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1**	**57074,60**	**3075,27**	**57075**	**3075**	**4611**	**49233**	**114812**
		НР - 98%; СП - 8%			**49389,17**	**848,23**	**49389**	**848**		**8505**	
69	**1126-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**0,93**	**73476,84**	**1092,12**	**68333**	**1016**	**46808**	**15941**	**91017**
		НР - 76%; СП - 8%			**22052,40**	**501,60**	**20509**	**466**		**6742**	
70	**1126-0301-0703 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции.Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажнымина клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**12,22**	**836,58**	**20,72**	**10223**	**253**	**4217**	**4407**	**15801**
		НР - 76%; СП - 8%			**470,80**	**3,76**	**5753**	**46**		**1170**	
		В1									
72	**1120-1401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**7507,75**	**161,68**	**7508**	**162**	**737**	**6508**	**15137**
		НР - 98%; СП - 8%			**6608,70**	**31,97**	**6609**	**32**		**1121**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**143139**	**4506**	**56373**	**76089**	**236767**
							82260	**1393**	**--**	**17538**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**78556**				
		Материалы	Тенге				**51026**				
		Всего заработная плата	Тенге					**26774**			
		Накладные расходы	Тенге				**20349**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7912**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**106817**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26774**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**64582**				
		Материалы	Тенге				**5348**				
		Всего заработная плата	Тенге					**56878**			
		Сдача и испытание	Тенге				**2821**				
		Накладные расходы	Тенге				**55741**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9626**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**129949**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**56878**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**236766**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**72**
		Сметная заработная плата	Тенге					**83652**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1116882**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**447518**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**33675**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**11277**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**189208**		
		- Накладные расходы	Тенге							**363747**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**82735**	
		Электрооборудование и электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование									
		ЩРв-36з									
1	**1308-0304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**4047,25**	**1369,87**	**4047**	**1370**	**73**	**2227**	**6776**
		НР - 72%; СП - 8%			**2604,00**	**489,03**	**2604**	**489**		**502**	
2	**2307-0201-0208 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**7984,00**	**--**	**7984**	**--**	**7984**	**--**	**8623**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**639**	
3	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-,трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**15**	**2640,80**	**26,34**	**39612**	**395**	**20692**	**13338**	**57186**
		НР - 72%; СП - 8%			**1235,00**	**--**	**18525**	**--**		**4236**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4713,37	118,89	9427	238	4249	3601	14070
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	4940	61		1042	
		ЩРв-8									
9	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4047,25	1369,87	4047	1370	73	2227	6776
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		502	
10	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4717,00	--	4717	--	4717	--	5094
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкциина стене или колонне	шт.	4	2640,80	26,34	10563	105	5518	3557	15250
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	4940	--		1130	
12	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4713,37	118,89	4713	119	2124	1800	7035
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	2470	30		521	
17	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	120	317,77	117,16	38113	17650	5422	14572	56901
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	15041	5199		4215	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				123224	21247	50852	41322	177711
							51124	6268	--	13164	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				123224				
	Материалы		Тенге				38153				
	Всего заработная плата		Тенге					57392			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12701				
		Накладные расходы	Тенге				41322				
		Сметная прибыль	Тенге				13164				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				177710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					57392			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				177710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					57392			
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение									
22	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп всветильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	26	1787,42	594,97	46473	15469	5276	25593	77831
		НР - 72%; СП - 8%			989,52	377,63	25728	9818		5765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**1046,46**	**64,70**	**1046**	**65**	**57**	**669**	**1853**
		НР - 72%; СП - 8%			**924,42**	**4,87**	**924**	**5**		**137**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**47519**	**15534**	**5333**	**26262**	**79684**
							26652	**9823**	**--**	**5902**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**47519**				
	Материалы		Тенге				**5334**				
	Всего заработная плата		Тенге					**36475**			
		Накладные расходы	Тенге				**26262**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5903**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**79684**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**36475**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**79684**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**36475**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**257394**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**77776**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**36781**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**16092**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**56185**		
		- Накладные расходы	Тенге							**67584**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**19066**	
		Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	**луч**	**16**	**2300,19**	**0,24**	**36803**	**4**	**1385**	**21603**	**63078**
		НР - 61%; СП - 8%			**2213,40**	**--**	**35414**	**--**		**4672**	
2	2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16**	**шт.**	**1**	**26743,00**	**--**	**26743**	**--**	**26743**	**--**	**28882**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2139**	
3	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**2838,47**	**--**	**2838**	**--**	**330**	**1806**	**5016**
		НР - 72%; СП - 8%			**2508,00**	**--**	**2508**	**--**		**372**	
4	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор 12В, 7 А/ч**	**шт.**	**1**	**2113,00**	**--**	**2113**	**--**	**2113**	**--**	**2282**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**169**	
5	1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**9331,02**	**1681,88**	**9331**	**1682**	**306**	**4770**	**15229**
		НР - 61%; СП - 8%			**7343,00**	**476,52**	**7343**	**477**		**1128**	
6	2308-0303-0902 РСНБ РК 2015	**Приборы управления оповещением модели Рокот-2**	**шт.**	**1**	**32969,00**	**--**	**32969**	**--**	**32969**	**--**	**35607**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2638**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	25	1306,80	0,90	32670	23	1297	19124	55937
		НР - 61%; СП - 8%			1254,00	--	31350	--		4143	
8	2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	25	867,00	--	21675	--	21675	--	23409
		СП - 8%			--	--	--	--		1734	
9	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	32	2609,68	2,40	83510	77	3177	48956	143063
		НР - 61%; СП - 8%			2508,00	--	80256	--		10597	
10	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	32	1662,00	--	53184	--	53184	--	57439
		СП - 8%			--	--	--	--		4255	
11	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	7	2609,68	2,40	18268	17	695	10709	31295
		НР - 61%; СП - 8%			2508,00	--	17556	--		2318	
12	2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 535-7	шт.	7	2082,00	--	14574	--	14574	--	15740
		СП - 8%			--	--	--	--		1166	
13	1310-0901-1501 РСНБ РК 2015	Устройство оконечное. Монтаж оборудования	шт.	12	22079,84	--	264958	--	129526	97511	391467
		НР - 72%; СП - 8%			11286,00	--	135432	--		28998	
14	2308-0303-0101 РСНБ РК 2015 прим	Приборы приема и контроля шлейфа УКШ-1	шт.	12	9610,00	--	115320	--	115320	--	124546
		СП - 8%			--	--	--	--		9226	
15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	624	317,77	147,15	198288	91824	28214	75814	296030
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	78250	27048		21928	
16	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСПВ нг(А)-LS 2х2х0,5	км	0,491	22547,00	--	11071	--	11071	--	11956
		СП - 8%			--	--	--	--		886	
17	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСТТ нг(А)-LS 2х2х0,75	км	0,133	105224,00	--	13995	--	13995	--	15114
		СП - 8%			--	--	--	--		1120	
18	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,022	176722,00	--	3888	--	3888	--	4199
		СП - 8%			--	--	--	--		311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	646	403,76	15,90	260826	10269	78023	125782	417537
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	172534	2164		30929	
20	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	646	26,00	--	16796	--	16796	--	18140
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
21	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	5	22203,00	--	111015	--	111015	--	119896
		СП - 8%			--	--	--	--		8881	
27	2308-0307-0112 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПЗ-320 ВОБ/ВОК	шт.	1	26169,00	--	26169	--	26169	--	28263
		СП - 8%			--	--	--	--		2094	
28	1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования	шт.	7	9331,02	1681,88	65317	11773	2143	33389	106603
		НР - 61%; СП - 8%			7343,00	476,52	51401	3336		7897	
29	2308-0301-0402 РСНБ РК 2015	Извещатели колонки акустические модели АС-2-2 PRO457	шт.	7	4364,00	--	30548	--	30548	--	32992
		СП - 8%			--	--	--	--		2444	
30	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	3853,18	988,72	15413	3955	1426	8451	25773
		НР - 72%; СП - 8%			2508,00	426,36	10032	1705		1909	
31	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	4	132,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2070061**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				622076				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					119623			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34729			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						727110		
		- Накладные расходы	Тенге							447915	
		- Сметная прибыль	Тенге							153340	
		Слаботочные сети									
		Телефонизация									
1	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	8	1082,81	--	8662	--	1439	4406	14114
		НР - 61%; СП - 8%			902,88	--	7223	--		1045	
2	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	8	5250,00	--	42000	--	42000	--	45360
		СП - 8%			--	--	--	--		3360	
		Радиотрансляционная сеть									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1	2502,35	--	2502	--	198	1405	4220
		НР - 61%; СП - 8%			2304,00	--	2304	--		313	
6	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	6	2502,35	--	15014	--	1190	8433	25322
		НР - 61%; СП - 8%			2304,00	--	13824	--		1876	
8	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительнаяили разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	6	4319,89	--	25919	--	743	15357	44579
		НР - 61%; СП - 8%			4196,00	--	25176	--		3302	
11	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	97	640,86	68,36	62163	6630	18657	23629	92656
		НР - 61%; СП - 8%			380,16	19,19	36876	1861		6863	
		Видеонаблюдение									
13	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	16	3040,26	44,26	48644	708	--	29363	84248
		НР - 61%; СП - 8%			2996,00	12,54	47936	201		6241	
17	МИР ВИДЕО	Телевизор диагональ экрана 40,разрешение экрана 3840x2160 ULTRA HD моделиSamsung	шт	1	205357,14	--	205357	--	205357	--	221786
		СП - 8%			--	--	--	--		16429	
18	2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ	шт.	1	76397,00	--	76397	--	76397	--	82509
		СП - 8%			--	--	--	--		6112	
19	1308-0105-0109 РСНБ РК 2015	Сетевого блока питания. Монтаж оборудования	шт.	1	11945,67	--	11946	--	1914	7223	20702
		НР - 72%; СП - 8%			10032,00	--	10032	--		1533	
21	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по каналу	м кабеля	935	640,86	68,36	599203	63912	179841	227767	893127
		НР - 61%; СП - 8%			380,16	19,19	355450	17939		66158	
23	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1410	224,59	2,28	316675	3219	29790	204346	562703
		НР - 72%; СП - 8%			201,18	0,10	283666	148		41682	
24	1308-0206-0102 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 63мм. Монтаж оборудования	м	97	259,81	2,56	25201	249	2922	15869	44356
		НР - 72%; СП - 8%			227,12	0,10	22030	10		3286	
32	1310-0302-0108 РСНБ РК 2015	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтажоборудования	шт.	1	11798,99	1485,81	11799	1486	281	6372	19625
		НР - 61%; СП - 8%			10032,00	413,82	10032	414		1454	
33	1310-0412-0108 РСНБ РК 2015	Шкаф коммутации выходныхи промежуточных линий без дистанционного управления, количество линий до 20. Монтаж на стене	шт.	1	16576,71	--	16577	--	1601	9135	27769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			14976,00	--	14976	--		2057	
34	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	шт.	1	54792,00	--	54792	--	54792	--	59175
		СП - 8%			--	--	--	--		4383	
35	1308-0104-0101 РСНБ РК 2015	Преобразователь массой до 0,15 т. Монтаж оборудования	шкаф	1	17093,43	1663,45	17093	1663	6652	6737	25737
		НР - 72%; СП - 8%			8778,00	578,55	8778	579		1906	
37	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор . Монтаж оборудования	шт.	2	2838,47	--	5677	--	661	3612	10032
		НР - 72%; СП - 8%			2508,00	--	5016	--		743	
		РАЗДЕЛ 1. Телевидение									
39	1310-0501-0104 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Подъем и установка мачты иновой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 1-5 каналов	антенна	1	31762,50	--	31763	--	--	19375	55229
		НР - 61%; СП - 8%			31762,50	--	31763	--		4091	
41	2308-0101-0201 РСНБ РК 2015	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1	13559,00	--	13559	--	13559	--	14644
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	
42	1134-0104-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Опоры стальные антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 6 м. Устройство	опора	1	65997,32	--	65997	--	24473	31558	105360
		НР - 76%; СП - 8%			41524,20	--	41524	--		7804	
43	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	1	3808,75	--	3809	--	--	2323	6623
		НР - 61%; СП - 8%			3808,75	--	3809	--		491	
47	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	40	469,35	3,50	18774	140	927	12784	34083
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	1,22	17707	49		2525	
48	ТОО МИР ВИДЕО	Розетка D010	шт	40	767,86	--	30714	--	30714	--	33171
		СП - 8%			--	--	--	--		2457	
49	ТОО МИР ВИДЕО	Рамка для розетки D010 DW-42	шт	2	419,64	--	839	--	839	--	906
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
50	ТОО МИР ВИДЕО	Разъем на кабель RG-6	шт	65	132,14	--	8589	--	8589	--	9276
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
51	ТОО МИР ВИДЕО	Сопротивление BC-75	шт	4	79,46	--	318	--	318	--	343
		СП - 8%			--	--	--	--		25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	110,38	3,50	1104	35	219	621	1862
		НР - 72%; СП - 8%			84,98	1,22	850	12		138	
53	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	710	640,86	68,36	455010	48532	136564	172957	678204
		НР - 61%; СП - 8%			380,16	19,19	269914	13622		50237	
56	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая /ПВХ/ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	403,76	15,90	4038	159	1208	1947	6463
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	2671	33		479	
58	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	5	621,07	55,55	3105	278	1067	1292	4749
		НР - 72%; СП - 8%			352,06	6,70	1760	33		352	
59	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	60	269,22	55,38	16153	3323	1904	8485	26609
		НР - 72%; СП - 8%			182,10	14,31	10926	859		1971	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				653772	52467	844816	814996	3255542
							380923	14609	--	241152	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				587775				
	Материалы		Тенге				141889				
	Всего заработная плата		Тенге					354008			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54020				
		Накладные расходы	Тенге				219784				
		Сметная прибыль	Тенге				64605				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				872163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								299
		Сметная заработная плата	Тенге					354008			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				65997				
	Материалы		Тенге				24473				
	Всего заработная плата		Тенге					41524			
		Накладные расходы	Тенге				31558				
		Сметная прибыль	Тенге				7804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				105360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					41524			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				977523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
		Сметная заработная плата	Тенге					395532			

РАЗДЕЛ 2. Компьютерная сеть

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	9	3040,26	44,26	27362	398	--	16517	47390
		НР - 61%; СП - 8%			2996,00	12,54	26964	113		3510	
64	ТОО МИР ВИДЕО	Patch cord RG45	шт	10	522,32	--	5223	--	5223	--	5641
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
65	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем RG-45	шт.	72	102,00	--	7344	--	7344	--	7932
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
69	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель. Прокладка вкабельном канале	м	972	744,08	350,93	723249	341102	235880	184618	980497
		НР - 72%; СП - 8%			150,48	113,32	146267	110147		72629	
70	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	317,77	147,15	3178	1472	452	1215	4744
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	1254	433		351	
72	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм (кабель-канал). монтаж	м	340	294,28	2,83	100055	961	13728	61489	174468
		НР - 72%; СП - 8%			251,08	0,10	85366	36		12924	
80	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, пооснованию пола	м	10	365,31	29,58	3653	296	1050	1733	5817
		НР - 72%; СП - 8%			230,66	10,05	2307	100		431	
81	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 32 мм	м	10	70,00	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
82	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	16	2300,19	0,24	36803	4	1385	21603	63078
		НР - 61%; СП - 8%			2213,40	--	35414	--		4672	
83	2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	26743,00	--	26743	--	26743	--	28882
		СП - 8%			--	--	--	--		2139	
84	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.	1	2838,47	--	2838	--	330	1806	5016
		НР - 72%; СП - 8%			2508,00	--	2508	--		372	
85	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113,00	--	2113	--	2113	--	2282
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
86	1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	9331,02	1681,88	9331	1682	306	4770	15229
		НР - 61%; СП - 8%			7343,00	476,52	7343	477		1128	
87	2308-0303-0902 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1	32969,00	--	32969	--	32969	--	35607
		СП - 8%			--	--	--	--		2638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	25	1306,80	0,90	32670	23	1297	19124	55937
		НР - 61%; СП - 8%			1254,00	--	31350	--		4143	
89	2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	25	867,00	--	21675	--	21675	--	23409
		СП - 8%			--	--	--	--		1734	
90	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	32	2609,68	2,40	83510	77	3177	48956	143063
		НР - 61%; СП - 8%			2508,00	--	80256	--		10597	
91	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	32	1662,00	--	53184	--	53184	--	57439
		СП - 8%			--	--	--	--		4255	
92	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	7	2609,68	2,40	18268	17	695	10709	31295
		НР - 61%; СП - 8%			2508,00	--	17556	--		2318	
93	2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 535-7	шт.	7	2082,00	--	14574	--	14574	--	15740
		СП - 8%			--	--	--	--		1166	
94	1310-0901-1501 РСНБ РК 2015	Устройство оконечное. Монтаж оборудования	шт.	12	22079,84	--	264958	--	129526	97511	391467
		НР - 72%; СП - 8%			11286,00	--	135432	--		28998	
95	2308-0303-0101 РСНБ РК 2015 прим	Приборы приема и контроля шлейфа УКШ-1	шт.	12	9610,00	--	115320	--	115320	--	124546
		СП - 8%			--	--	--	--		9226	
96	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	624	317,77	147,15	198288	91824	28214	75814	296030
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	78250	27048		21928	
100	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	646	403,76	15,90	260826	10269	78023	125782	417537
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	172534	2164		30929	
102	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	5	22203,00	--	111015	--	111015	--	119896
		СП - 8%			--	--	--	--		8881	
108	2308-0307-0112 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПЗ-320 ВОБ/ВОК	шт.	1	26169,00	--	26169	--	26169	--	28263
		СП - 8%			--	--	--	--		2094	
109	1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования	шт.	7	9331,02	1681,88	65317	11773	2143	33389	106603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			7343,00	476,52	51401	3336		7897	
110	2308-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Извещатели колонки акустические модели АС-2-2 PRO457**	шт.	7	4364,00	--	30548	--	30548	--	32992
		СП - 8%			--	--	--	--		2444	
111	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	коробка	4	3853,18	988,72	15413	3955	1426	8451	25773
		НР - 72%; СП - 8%			2508,00	426,36	10032	1705		1909	
112	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	4	132,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2293824	463851	945737	713487	3247899
							884233	145559	--	240586	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2293124				
	Материалы		Тенге				497635				
	Всего заработная плата		Тенге					1029791			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				447405				
		Накладные расходы	Тенге				713487				
		Сметная прибыль	Тенге				240529				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3247140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								829
		Сметная заработная плата	Тенге					1029791			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				700				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				700				
		Сметная прибыль	Тенге				56				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				756				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3247896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								829
		Сметная заработная плата	Тенге					1029791			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								6503439
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2108474				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					594186			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					181319			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1790553		
		- Накладные расходы	Тенге							1528483	
		- Сметная прибыль	Тенге							481738	
		Модульная котельная									
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
26	1107-0513-0101 РСНБ РК 2015	**Установка модульной котельной**	шт	1	30797,28	14159,52	30797	14160	5649	17785	52469
		НР - 118%; СП - 8%			10987,53	4084,67	10988	4085		3887	
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				30797	14160	5649	17785	52469
							10988	4085	--	3887	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30797				
	Материалы		Тенге				5650				
	Всего заработная плата		Тенге					15072			
		Накладные расходы	Тенге				17785				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				3887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15072			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				52469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15072			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								52469
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10988				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14160			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4085			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5649		
		- Накладные расходы	Тенге							17785	
		- Сметная прибыль	Тенге							3887	
		Газопровод среднего давления									
		РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка газопровода									
		Трубопроводы и фасонные части									
1	1124-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезка**	врезка	1	5590,46	796,82	5590	797	499	4251	10629
		НР - 99%; СП - 8%			4294,08	--	4294	--		787	
2	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводныестальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическимиспытанием**	км трубопровода	0,003	677710,96	206908,02	2033	621	26	1633	3960
		НР - 99%; СП - 8%			462000,00	87871,00	1386	264		293	
3	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ10705-80**	м	3,012	1149,00	--	3461	--	3461	--	3738
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
4	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0005	985136,99	497995,54	493	249	10	302	858
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	234	70		64	
5	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	565,00	--	565	--	565	--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
6	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщинастенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1	637,17	20,20	637	20	38	353	1070
		НР - 61%; СП - 8%			579,20	--	579	--		79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,6	87,56	2,33	53	1	27	17	76
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	25	--		6	
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,6	173,98	3,30	104	2	73	21	135
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	29	--		10	
		Установка ГРПШ/ГСН-7,8/									
9	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	16988,44	982,24	16988	982	2644	13389	32808
		НР - 98%; СП - 8%			13361,60	300,93	13362	301		2430	
11	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	1002,00	--	1503	--	1503	--	1623
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
12	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	565,00	--	565	--	565	--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
13	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижкаили клапан	1	1502,63	78,90	1503	79	169	1280	3005
		НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	1255	38		223	
14	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	26209,00	--	26209	--	26209	--	28306
		СП - 8%			--	--	--	--		2097	
15	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1685,00	--	3370	--	3370	--	3640
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
16	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Изолирующее фланцевое соединение ИФС 50-16	шт.	1	1685,00	--	1685	--	1685	--	1820
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
		Опора под задвижку d 50									
17	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж/ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ/	т конструкций	0,028241	99829,23	7324,64	2819	207	218	1660	4838
		НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	2394	11		358	
18	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1т	т	0,023814	555009,00	--	13217	--	13217	--	14274
		СП - 8%			--	--	--	--		1057	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,004427	463501,00	--	2052	--	2052	--	2216
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
20	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001734	499537,00	--	87	--	87	--	94
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
21	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,12	1143,00	--	137	--	137	--	148
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
22	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,13	20916,23	1143,92	2719	149	1902	638	3625
		НР - 91%; СП - 8%			5140,10	251,01	668	33		269	
23	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,18	1143,00	--	206	--	206	--	222
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,38	87,56	2,33	33	1	16	11	48
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	16	--		4	
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,38	173,98	3,30	66	1	46	13	85
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	19	--		6	
26	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0005	985136,99	497995,54	493	249	10	302	858
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	234	70		64	
		РАМА ПОД ГРПШ /ГСН-9/									
27	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,062332	62266,00	26054,79	3881	1624	1007	1252	5544
		НР - 69%; СП - 8%			20058,30	9056,53	1250	565		411	
28	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1т	т	0,062332	555009,00	--	34595	--	34595	--	37362
		СП - 8%			--	--	--	--		2768	
29	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,21	22745,09	1143,92	4776	240	3457	1030	6271
		НР - 91%; СП - 8%			5140,10	251,01	1079	53		465	
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	1,807628	87,56	2,33	158	4	78	53	228
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	76	--		17	
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,807628	173,98	3,30	314	6	219	62	406
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	89	1		30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Низкое давление									
32	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	1002,00	--	501	--	501	--	541
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
33	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижкаили клапан	1	1502,63	78,90	1503	79	169	1280	3005
		НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	1255	38		223	
34	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	26209,00	--	26209	--	26209	--	28306
		СП - 8%			--	--	--	--		2097	
35	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1685,00	--	3370	--	3370	--	3640
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
36	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Изолирующее фланцевое соединение ИФС 50-16	шт.	1	1685,00	--	1685	--	1685	--	1820
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
		Опора под задвижку d 50									
37	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж/ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ/	т конструкций	0,028241	99829,23	7324,64	2819	207	218	1660	4838
		НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	2394	11		358	
38	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1т	т	0,023814	555009,00	--	13217	--	13217	--	14274
		СП - 8%			--	--	--	--		1057	
39	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,004427	463501,00	--	2052	--	2052	--	2216
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
40	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001734	499537,00	--	87	--	87	--	94
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
41	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,12	1143,00	--	137	--	137	--	148
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
42	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,13	20916,23	1143,92	2719	149	1902	638	3625
		НР - 91%; СП - 8%			5140,10	251,01	668	33		269	
43	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,18	1143,00	--	206	--	206	--	222
		СП - 8%			--	--	--	--		16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,38	87,56 42,01	2,33 0,25	33 16	1 --	16	11 4	48
45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,38	173,98 49,08	3,30 0,50	66 19	1 --	46	13 6	85
46	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0005	985136,99 468424,60	497995,54 140727,04	493 234	249 70	10	302 64	858
		ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ГРПШ ГСН10/-13М/									
47	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м огражд	13	2839,80 1753,70	1046,17 378,01	36917 22798	13600 4914	519	32700 5569	75187
48	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	818,29 744,79	31,91 4,26	818 745	32 4	41	884 136	1838
49	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийс преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,186	463125,00 --	-- --	86141 --	-- --	86141	-- 6891	93033
50	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая сквадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 *СП - 8%*	м2	16,2	1156,00 --	-- --	18727 --	-- --	18727	-- 1498	20225
51	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	13,8	1149,00 --	-- --	15856 --	-- --	15856	-- 1268	17125
52	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,0044	609040,00 --	-- --	2680 --	-- --	2680	-- 214	2894
53	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 /круг/ *СП - 8%*	т	0,00738	246085,00 --	-- --	1816 --	-- --	1816	-- 145	1961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3м3. Устройство	м3	0,366	23268,28	1724,21	8516	631	6192	1663	10993
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	1693	134		814	
55	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающе гослоя	1,2	8857,90	1657,05	10629	1988	5059	4145	15957
		НР - 94%; СП - 8%			2985,30	689,70	3582	828		1182	
56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,9	87,56	2,33	254	7	125	85	366
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	122	1		27	
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,9	173,98	3,30	505	10	353	99	652
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	142	1		48	
		Молниеотвод и молниезащита ГРПШ /ГСН-10/									
58	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Установкасварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	1т	0,07622	156056,34	105490,36	11895	8040	275	4329	17522
		НР - 80%; СП - 8%			46975,80	24024,48	3580	1831		1298	
59	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00212	223137,00	--	473	--	473	--	511
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
60	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	1149,00	--	2873	--	2873	--	3102
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
61	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1750,00	--	7000	--	7000	--	7560
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
62	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2554,00	--	10216	--	10216	--	11033
		СП - 8%			--	--	--	--		817	
63	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	5	249,33	25,46	1247	127	270	636	2033
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	6,70	850	33		151	
64	2105-0106-1001 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,0063	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
65	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальныйиз угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	2	1588,82	201,00	3178	402	591	1657	5221
		НР - 72%; СП - 8%			1092,60	57,86	2185	116		387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,02262	251727,00	--	5694	--	5694	--	6150
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
67	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,3	23268,28	1724,21	6980	517	5075	1363	9011
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	1388	110		667	
		Земляные работы									
68	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,5	2458,40	--	1229	--	--	885	2283
		НР - 72%; СП - 8%			2458,40	--	1229	--		169	
69	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов1**	м3 грунта	0,5	741,63	--	371	--	--	267	689
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	371	--		51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				419425	31273	317892	78884	538173
							70263	9531	--	39865	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5061				
	Материалы		Тенге				898				
	Всего заработная плата		Тенге					3763			
		Накладные расходы	Тенге				2646				
		Сметная прибыль	Тенге				617				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3763			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				128834				
	Материалы		Тенге				26313				
	Всего заработная плата		Тенге					55742			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27569				
		Накладные расходы	Тенге				58275				
		Сметная прибыль	Тенге				14969				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				202078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					55742			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				163473				
	Материалы		Тенге				1443				
	Всего заработная плата		Тенге					6626			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				153954				
		Накладные расходы	Тенге				4572				
		Сметная прибыль	Тенге				13444				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				181489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6626			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				122056				
	Материалы		Тенге				2645				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					13663			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				105067				
		Накладные расходы	Тенге				13389				
		Сметная прибыль	Тенге				10836				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				146281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13663			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				538172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					79794			
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								538172
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				70263				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31273			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9531			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						317892		
		- Накладные расходы	Тенге							78884	
		- Сметная прибыль	Тенге							39865	
		Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 2. Благоустройство									
		ТИП 1									
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	484	1321,94	96,94	639818	46920	572505	37128	731102
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	20393	13985		54156	
7	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячихасфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять накаждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам1127-0602-0301**	м2 покрытия	484	590,63	0,09	285865	42	285605	236	308989
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	218	--		22888	
		Отмостка									
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/**	м3 подстилающего слоя	16,5	18940,79	8,16	312523	135	254232	54666	396564
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	58156	--		29375	
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
18	1147-0102-0206 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовкастандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	23	1440,60	344,86	33134	7932	--	24785	62553
		НР - 88%; СП - 8%			1095,74	128,83	25202	2963		4634	
19	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревьяи кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	шт.	23	4971,32	1141,34	114340	26251	2803	82168	212229
		НР - 88%; СП - 8%			3708,08	351,60	85286	8087		15721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2501-0103-1304 РСНБ РК 2015	Туя восточная (биота восточная),скомом, высотой от 1,5 м до 2 м	шт.	11	5575,00	--	61325	--	61325	--	66231
		СП - 8%			--	--	--	--		4906	
22	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом. Свнесением растительной земли слоем 15 см	м2	35	385,86	9,62	13505	337	4620	7596	22789
		НР - 88%; СП - 8%			244,23	2,38	8548	83		1688	
23	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские иобыкновенные. Посев вручную	м2	35	252,11	152,62	8824	5342	1589	2724	12472
		НР - 88%; СП - 8%			54,08	34,36	1893	1203		924	
		МАФ									
24	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	4	45676,00	171,00	182704	684	174424	7054	204939
					1899,00	39,00	7596	156		15181	
25	86-010303-0204	Урна "Сатури"	шт.	4	26348,00	30,00	105392	120	104888	375	114228
					96,00	7,00	384	28		8461	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1757430	87761	1461991	216732	2132096
							207676	26505	--	157934	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1757430				
	Материалы		Тенге				1400668				
	Всего заработная плата		Тенге					234181			
	Местные материалы		Тенге				61325				
		Накладные расходы	Тенге				216733				
		Сметная прибыль	Тенге				157933				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2132096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					234181			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2132096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					234181			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2132096
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				207676				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					87761			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26505			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1461991		
		- Накладные расходы	Тенге							216732	
		- Сметная прибыль	Тенге							157934	
		ВКЛЮЧЕНИЕ РАБОТ									
		ПРИСТРОЙКА АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ									
		РАЗДЕЛ 4.Металлические конструкции									
		Каркас витража									
3	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015	Каркас витража, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,63342	51048,74	20231,28	32335	12815	457	15482	51643
		НР - 69%; СП - 8%			30096,00	5327,65	19063	3375		3825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т (труба кв.100х100) *СП - 8%*	т	0,63342	463125,00	--	293353	--	293353	--	316821
					--	--	--	--		23468	
5	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,63342	8464,26	1305,31	5361	827	700	2647	8649
					6052,61	3,01	3834	2		641	
6	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	21,6	654,67	1,20	14141	26	3489	8511	24464
					491,95	0,58	10626	12		1812	
7	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,66144	99906,63	25286,65	66082	16726	429	36744	111053
					73969,80	6540,10	48927	4326		8226	
8	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т (ст.уголок 75х75х6) *СП - 8%*	т	0,66144	463125,00	--	306329	--	306329	--	330836
					--	--	--	--		24506	
9	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,66144	8464,26	1305,31	5599	863	733	2764	9031
					6052,61	3,01	4003	2		669	
10	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	29,952	654,67	1,20	19609	36	4838	11802	33923
					491,95	0,58	14735	17		2513	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				742809	31292	610328	77950	886420
							101188	7734	--	65660	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33750				
	Материалы		Тенге				8327				
	Всего заработная плата		Тенге					25391			
		Накладные расходы	Тенге				20313				
		Сметная прибыль	Тенге				4325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					25391			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				709060				
	Материалы		Тенге				2320				
	Всего заработная плата		Тенге					83532			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				599682				
		Накладные расходы	Тенге				57637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				61336				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				828032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					83532			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				886419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					108923			
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ									
		Кровля витража									
12	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Потолки. Подшивка досками** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	54	609,24 562,82	21,28 9,10	32899 30392	1149 491	1358	27795 4856	65550
13	2107-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	2,0304	49535,00 --	-- --	100576 --	-- --	100576	-- 8046	108622
14	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	2,0304	8782,00 834,60	55,65 24,00	17831 1695	113 49	16023	1569 1552	20952
15	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	60	2613,48 1247,38	81,68 35,57	156809 74843	4901 2134	77065	53114 16794	226717
16	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	54	848,54 497,71	52,90 11,48	45821 26876	2856 620	16089	25296 5689	76807
17	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015 прим	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки (ISOVER)** *СП - 8%*	м3	10,8	31339,00 --	-- --	338461 --	-- --	338461	-- 27077	365538
18	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Стропила, укладка мауэрлата. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,0045	94280,35 22033,70	1372,14 544,53	424 99	6 2	319	91 41	557
19	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,0045	8782,00 834,60	55,65 24,00	40 4	-- --	36	3 3	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,384	82627,14	1276,96	31729	490	24594	6165	40925
		НР - 90%; СП - 8%			17305,20	531,99	6645	204		3031	
21	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3древесины в конструкции	0,384	8782,00	55,65	3372	21	3031	297	3963
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	320	9		294	
22	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	54	738,48	20,73	39878	1119	4142	32218	77864
		НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	34617	403		5768	
23	2105-0108-0506 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	54	1484,00	--	80136	--	80136	--	86547
		СП - 8%			--	--	--	--		6411	
				Парапет							
24	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,11232	83255,53	21072,21	9351	2367	60	5200	15715
		НР - 69%; СП - 8%			61641,50	5450,08	6924	612		1164	
25	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 (труба кв.40х40, 40х20) т	т	0,11232	463125,00	--	52018	--	52018	--	56180
		СП - 8%			--	--	--	--		4161	
26	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,11232	7053,55	1087,76	792	122	103	391	1278
		НР - 69%; СП - 8%			5043,84	2,51	567	--		95	
27	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,28	545,56	1,00	2881	5	711	1734	4983
		НР - 80%; СП - 8%			409,96	0,48	2165	3		369	
28	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из металлосайдинга. Устройство	м2 покрытия	40	1059,96	13,82	42399	553	1061	37647	86449
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	40785	135		6404	
29	Прайс-лист	Металлосайдинг	м2	40	1651,79	--	66071	--	66071	--	71357
		СП - 8%			--	--	--	--		5286	
30	Прайс-лист	Планка начальная	шт	7	814,73	--	5703	--	5703	--	6159
		СП - 8%			--	--	--	--		456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Прайс-лист	Планка угла наружного 50х50	шт	13	814,73	--	10592	--	10592	--	11439
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВИТРАЖА									
40	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный	м труб	9,6	1379,02	88,57	13239	850	473	11170	26361
		НР - 92%; СП - 8%			1241,20	23,47	11916	225		1953	
41	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	9,6	1422,00	--	13651	--	13651	--	14743
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	
42	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	3	1935,00	--	5805	--	5805	--	6269
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
43	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	1745,00	--	5235	--	5235	--	5654
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
44	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	1665,00	--	1665	--	1665	--	1798
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
45	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	9	703,00	--	6327	--	6327	--	6833
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
46	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	2	1010,00	--	2020	--	2020	--	2182
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
47	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	756,00	--	1512	--	1512	--	1633
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1087236	14554	834837	202690	1393121
							237846	4889	--	103194	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1025075				
	Материалы		Тенге				144899				
	Всего заработная плата		Тенге					234633			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				637754				
		Накладные расходы	Тенге				197100				
		Сметная прибыль	Тенге				97774				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1319948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					234633			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				62162				
	Материалы		Тенге				164				
	Всего заработная плата		Тенге					8103			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52018				
		Накладные расходы	Тенге				5591				
		Сметная прибыль	Тенге				5420				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				73173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8103			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1393121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					242736			
		РАЗДЕЛ 6. Полы по серии 2.244-1 в.6									
		По типу дет.376 взамен покрытия из линолеума									
49	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	100	4228,89	124,22	422889	12422	310655	99116	563765
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	99812	5630		41760	
50	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	77,5	1711,12	12,60	132612	976	111458	19276	164039
		НР - 94%; СП - 8%			260,36	4,24	20178	329		12151	
		По типу дет.376 Входная группа									
51	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	5,8	18706,19	8,16	108496	47	88006	19216	137929
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	20443	--		10217	
52	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	58	4228,89	124,22	245276	7205	180180	57487	326984
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	57891	3265		24221	
53	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	45	1711,12	12,60	77000	567	64717	11193	95249
		НР - 94%; СП - 8%			260,36	4,24	11716	191		7055	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				986273	21218	755016	206288	1287966
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				210040	9415	--	95404	
	Материалы		Тенге				986273				
	Всего заработная плата		Тенге				755015				
		Накладные расходы	Тенге					219455			
							206288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				95405				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1287966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					219455			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1287966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					219455			
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ									
		ВИТРАЖИ									
54	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке /витраж/. Монтаж**	м2	42,7	6945,68	456,72	296581	19502	214	197377	533474
		НР - 69%; СП - 8%			6483,96	215,19	276865	9188		39517	
55	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	38,64	12875,00	--	497490	--	497490	--	537289
		СП - 8%			--	--	--	--		39799	
56	2109-0202-0901 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные изПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2002**	м2	4,06	30291,00	--	122981	--	122981	--	132820
		СП - 8%			--	--	--	--		9839	
57	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданийи сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,63342	463125,00	--	293353	--	293353	--	316821
		СП - 8%			--	--	--	--		23468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1210405	19502	914038	197377	1520404
							276865	9188	--	112623	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				620471				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				620471				
		Сметная прибыль	Тенге				49638				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				670109				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				589933				
	Материалы		Тенге				213				
	Всего заработная плата		Тенге					286054			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				293353				
		Накладные расходы	Тенге				197377				
		Сметная прибыль	Тенге				62985				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				850295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					286054			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1520404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					286054			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка									
		ПОТОЛОК входной группы									
58	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей гипсокартона за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	58	792,54 506,67	4,69 1,44	45967 29387	272 83	16308	23576 5563	75107
59	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	58	745,22 554,68	4,63 2,22	43223 32171	268 129	10784	25840 5525	74588
		СТЕНЫ Комнаты охраны и кассы									
60	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей из гипсокартона сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	40	1362,60 882,94	19,20 5,85	54504 35318	768 234	18418	28441 6636	89581
61	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	20	615,74 441,48	4,36 2,09	12315 8830	87 42	3398	7097 1553	20965
62	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	20	391,97 209,47	1,52 0,73	7839 4189	30 15	3620	3363 896	12099
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				163848 109895	1426 502	52528 --	88317 20173	272340
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				163848				
	Материалы		Тенге				52527				
	Всего заработная плата		Тенге					110397			
		Накладные расходы	Тенге				88318				
		Сметная прибыль	Тенге				20173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				272339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					110397			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				272339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					110397			
		РАЗДЕЛ 11.ОТОПЛЕНИЕ ВХОДНОЙ ГРУППЫ									
77	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	4,8	1119,97 795,18	152,92 73,60	5376 3817	734 353	825	4087 757	10220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	32	1926,00	--	61632	--	61632	--	66563
		СП - 8%			--	--	--	--		4931	
79	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	537,00	--	1074	--	1074	--	1160
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
80	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1100,44	13,81	11004	138	133	10520	23246
		НР - 98%; СП - 8%			1073,30	0,12	10733	1		1722	
81	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1259,45	19,03	37784	571	251	36230	79934
		НР - 98%; СП - 8%			1232,06	0,24	36962	7		5921	
82	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,9	158,00	--	1564	--	1564	--	1689
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
83	2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,7	437,00	--	12979	--	12979	--	14017
		СП - 8%			--	--	--	--		1038	
84	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	35,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
85	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	64,00	--	640	--	640	--	691
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
86	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	8	279,76	0,53	2238	4	200	1995	4572
		НР - 98%; СП - 8%			254,22	0,25	2034	2		339	
87	2304-0602-0217 РСНБ РК 2015 прим	Клапаны радиаторные для отключения, прямой RLV-П, DN 15	шт.	8	4182,00	--	33456	--	33456	--	36132
		СП - 8%			--	--	--	--		2676	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				168027	1447	113034	52832	238526
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				53545	364	--	17668	
	Материалы		Тенге				168027				
							1409				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					53909			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111625				
	Сдача и испытание		Тенге				133				
		Накладные расходы	Тенге				52831				
		Сметная прибыль	Тенге				17669				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				238527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					53909			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				238527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					53909			
		РАЗДЕЛ 12.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ВХОДНОЙ ГРУППЫ									
88	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	3288,61 1900,92	1184,76 720,95	19732 11406	7109 4326	1217	11326 2485	33543
89	2307-0102-1409 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	6	7104,00 --	-- --	42624 --	-- --	42624	-- 3410	46034
90	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91** *СП - 8%*	шт.	24	205,00 --	-- --	4920 --	-- --	4920	-- 394	5314
91	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	100	317,77 125,40	147,15 43,35	31777 12540	14715 4335	4522	12150 3514	47441
92	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,06	171879,00 --	-- --	10313 --	-- --	10313	-- 825	11138
93	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,04	269000,00 --	-- --	10760 --	-- --	10760	-- 861	11621
94	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	100	257,65 169,96	9,78 3,35	25765 16996	978 335	7791	12478 3059	41303
95	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм** *СП - 8%*	м	100	26,00 --	-- --	2600 --	-- --	2600	-- 208	2808
96	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	394,02 377,58	3,50 1,22	1182 1133	11 4	38	818 160	2160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытойпроводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, LK60 степень защиты IP20ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	324,00	--	648	--	648	--	700
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
98	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	469,35	3,50	1408	11	69	959	2556
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	1,22	1328	4		189	
99	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.Р	3	559,00	--	1677	--	1677	--	1811
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
100	Прайс лист	Объемные буквы на здание фасада	комплект	1	446428,57	--	446429	--	446429	--	482143
		СП - 8%			--	--	--	--		35714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				599834	22823	533608	37731	688572
							43402	9002	--	51005	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				597234				
	Материалы		Тенге				13638				
	Всего заработная плата		Тенге					52405			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				517370				
		Накладные расходы	Тенге				37731				
		Сметная прибыль	Тенге				50797				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				685763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					52405			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2600				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2600				
		Сметная прибыль	Тенге				208				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2808				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				688571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					52405			
		РАЗДЕЛ 13.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
101	Прайс лист ТОО "BM group service"	Ведро	шт	1	1071,43	--	1071	--		--	1071
					--	--	--	--	1071	--	
102	Прайс лист ТОО "BM group service"	Лопата	шт	1	1473,21	--	1473	--		--	1473
					--	--	--	--	1473	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Прайс лист ТОО "BM group service"	Ящик для песка 0,5	шт	1	38839,29	--	38839	--		--	38839
					--	--	--	--	38839	--	
104	Прайс лист ТОО "BM group service"	Полотно противопожарное ПП-600	шт	1	2455,36	--	2455	--		--	2455
					--	--	--	--	2455	--	
105	Прайс лист ТОО "BM group service"	Лом	шт	1	1517,86	--	1518	--		--	1518
					--	--	--	--	1518	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				45358	--	--	--	45357
							--	--	45357	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				45357				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				45357				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				45357				
		РАЗДЕЛ 14.СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ									
		Телефонизация									
106	Прайс лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	Терминал абонентский оптический CDMA ZITE WF 836F	шт	8	22321,43	--	178571	--		--	178571
					--	--	--	--	178571	--	
		Радиотрансляционная сеть									
107	Прайс лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	Громкоговоритель абонентский EGA 103T	шт.	6	8928,57	--	53571	--		--	53571
					--	--	--	--	53571	--	
		Видеонаблюдение									
108	Прайс лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	Видеокамера модели день/ночь внутренняя 2mp 1080p объектив 3,6мм ИМ-20м MV-203	шт	6	19285,71	--	115714	--		--	115714
					--	--	--	--	115714	--	
109	Прайс лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	Видеокамера модели день/ночь наружная 2mp 1080p объектив 2,8-12мм ИК-30мMV-226	шт	10	38750,00	--	387500	--		--	387500
					--	--	--	--	387500	--	
110	Прайс лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	Видеорегистратор 16-канальный модели MV-116G	шт	1	100000,00	--	100000	--		--	100000
					--	--	--	--	100000	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Прайс лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	Импульсный блок питания 20А для камер видеонаблюдения модели PA 2512, типа AndGood (18 канальный)	шт.	1	18303,57	--	18304	--		--	18304
					--	--	--	--	18304	--	
		Компьютерная сеть									
112	Прайс лист ТОО "ERA PROEKT STROY"	Switch на 8 портов D-Link DES-2110	шт	1	14678,57	--	14679	--		--	14679
					--	--	--	--	14679	--	
113	Прайс лист ТОО "BM group service"	Ведро	шт	1	1071,43	--	1071	--		--	1071
					--	--	--	--	1071	--	
114	Прайс лист ТОО "BM group service"	Лопата	шт	1	1473,21	--	1473	--		--	1473
					--	--	--	--	1473	--	
115	Прайс лист ТОО "BM group service"	Ящик для песка 0,5	шт	1	38839,29	--	38839	--		--	38839
					--	--	--	--	38839	--	
116	Прайс лист ТОО "BM group service"	Полотно противопожарное ПП-600	шт	1	2455,36	--	2455	--		--	2455
					--	--	--	--	2455	--	
117	Прайс лист ТОО "BM group service"	Лом	шт	1	1517,86	--	1518	--		--	1518
					--	--	--	--	1518	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				913697	--	--	--	913696
							--	--	913696	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				913696				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				913696				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				913696				
		РАЗДЕЛ 18. Благоустройство									
		ТИП 1									
139	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/15/ см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2основания или покрытия	260,39	554,04	126,77	144266	33009	100284	22325	179918
					42,14	37,24	10973	9698		13327	
140	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	449,17	1321,94	96,94	593775	43543	531306	34457	678490
					42,13	28,89	18926	12979		50259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять накаждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам1127-0602-0301	м2 покрытия	449,17	590,63	0,09	265294	39	265052	219	286754
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	203	--		21241	
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
142	1147-0102-0206 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовкастандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	5	1440,60	344,86	7203	1724	--	5388	13598
		НР - 88%; СП - 8%			1095,74	128,83	5479	644		1007	
143	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревьяи кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	5	4971,32	1141,34	24857	5707	610	17863	46137
		НР - 88%; СП - 8%			3708,08	351,60	18540	1758		3418	
144	2501-0103-1304 РСНБ РК 2015	Туя восточная (биота восточная),скомом, высотой от 1,5 м до 2 м	шт.	2	5575,00	--	11150	--	11150	--	12042
		СП - 8%			--	--	--	--		892	
145	2501-0103-0302 РСНБ РК 2015	Можжевельник, с комом, высотой более 1,5	шт.	15	24000,00	--	360000	--	360000	--	388800
		СП - 8%			--	--	--	--		28800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				1406544	84022	1268402	80252	1605739
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				54120	25079	--	118944	
		Материалы	Тенге				1406544				
		Всего заработная плата	Тенге				897251				
		Местные материалы	Тенге					79199			
		Накладные расходы	Тенге				371150				
		Сметная прибыль	Тенге				80251				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				118944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1605738				
		Сметная заработная плата	Тенге								63
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					79199			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1605738				
		Сметная заработная плата	Тенге								63
								79199			
		РАЗДЕЛ 19.ОГРАЖДЕНИЕ									
147	86-010605-0301прим	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 5,0 м х2,9 м	шт.	1	310068,00	--	310068	--	310068	--	334873
					--	--	--	--		24805	
148	86-010605-0601прим	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,0м х 2,9 м	шт.	1	139032,00	--	139032	--	139032	--	150155
					--	--	--	--		11123	
149	86-010605-0301прим	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 4,0 м х2,4 м	шт.	1	248054,40	--	248054	--	248054	--	267899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		19844	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**697154**	**--**	**697154**	**--**	**752927**
							--	**--**	**--**	**55772**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**697154**				
	Материалы		Тенге				**697154**				
		Сметная прибыль	Тенге				**55772**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**752927**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**111**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**752927**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**111**
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**8021187**	**196285**	**5778945**	**943437**	**9605069**
							1086903	**66175**	**959054**	**640443**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**959054**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**959054**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**597234**				
	Материалы		Тенге				**13638**				
	Всего заработная плата		Тенге					**52405**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**517370**				
		Накладные расходы	Тенге				**37731**				
		Сметная прибыль	Тенге				**50797**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**685763**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**52405**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4933115**				
	Материалы		Тенге				**2555174**				
	Всего заработная плата		Тенге					**669075**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1258226**				
	Местные материалы		Тенге				**371150**				
		Накладные расходы	Тенге				**592269**				
		Сметная прибыль	Тенге				**442031**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5967414**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**686**
		Сметная заработная плата	Тенге					**669075**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1361154**				
	Материалы		Тенге				**2697**				
	Всего заработная плата		Тенге					**377688**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**945053**				
		Накладные расходы	Тенге				**260605**				
		Сметная прибыль	Тенге				**129741**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1751500**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**286**
		Сметная заработная плата	Тенге					**377688**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**170627**				
	Материалы		Тенге				**1409**				
	Всего заработная плата		Тенге					**53909**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**114225**				
	Сдача и испытание		Тенге				**133**				
		Накладные расходы	Тенге				**52831**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17877**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**241335**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**53909**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**9605065**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1057**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1153077**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**9605065**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1086903**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**196285**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**66175**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5778945**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**959054**		
		- Накладные расходы	Тенге							**943437**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**640443**	

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1-1/4 ОСР	Тенге	1 919 234	
2-1-2/2 Отопление	Тенге	1 116 882	0
2-1-3/2 ЭМ и ЭО	Тенге	257 394	
2-1-5/1 Пожарная сигнализация	Тенге	2 070 061	
2-1-6/2 Слаботочные сети	Тенге	6 503 439	
6-1/2 Модульная котельная	Тенге	52 469	0
6-6/2 Газопровод среднего давления	Тенге	538 172	
7-1/3 Благоустройство	Тенге	2 132 096	
2-1-1/3 Включение работ	Тенге	9 605 065	959 054
ИТОГО	Тенге	**24 194 812**	**959 054**
Стоимость оборудования	Тенге	959 054	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**23 235 758**	
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	278 829	
итого	Тенге	**23 514 587**	
зимнее удорожание 0,7%	Тенге	164 602	
Итого	Тенге	**23 679 189**	
Стоимость оборудования	Тенге	959 054	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**24 638 244**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	473 584	
Итого сметная стоимость	Тенге	**25 111 827**	
С понижающим коэффицентом К=0,89999999171	Тенге	**22 600 644,51**	
НДС 12%	Тенге	2 712 077,34	
Всего	Тенге	**25 312 721,85**	

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Шаңырақ ордасы"

Е.Жанбырбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

С.Ишанкулов