Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района" **Форма-3**
Инженер: ТОО "Шаңырақ ордасы"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор: № 83 от 20 сентября 2019 года; Доп.соглашение №83/1 от 28 октября 2019 года.
Наименование стройки: Строительство пристройки к административному зданию по ул. Т. Рыскулова № 175Б, села Т. Рыскулова, Тюлькубасского района

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	1 600 000	1 792 000	1 600 000	1 792 000	1 600 000	1 792 000
	в том числе оборудование	0		0		0	,
	Всего к оплате подрядчику	**1 600 000**	**1 792 000**	**1 600 000**	**1 792 000**	**1 600 000**	**1 792 000**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

_____Б.Сыздыкбаев

Инженер:

Директор ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____А.Кистауов

Инженер-эксперт _____Е.Жанбырбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____С. Ишанкулов

Форма 2

Наименование стройки - Строительство пристройки к административному зданиюпо ул.Т.Рыскулова №175Б, Тюлькубасском районе,ЮКО

АКТ № 1
выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пристройка административного здания Общестроительные работы									
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка/Срезкарастительного слоя/ бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	73,278	25,75	25,75	1887	1887	--	520	2599
					--	9,85	--	722		193	
2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	844,0917863	199,92	189,83	168753	160230	--	33348	218269
					10,10	44,78	8523	37794		16168	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15,0347138	1794,02	--	26973	--	--	19420	50104
					1794,02	--	26973	--		3711	
4	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки ТОЛЩ.0,2М** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунтовой подушки	54	445,56	444,01	24060	23977	6	5346	31759
					1,43	136,07	77	7348		2352	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				221672	186093	6	58634	302731
							35573	45864	--	22424	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				221672				
	Материалы		Тенге				6				
	Всего заработная плата		Тенге					81436			
		Накладные расходы	Тенге				58634				
		Сметная прибыль	Тенге				22424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				302731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					81436			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				302731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					81436			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты ленточные/АС 25/									
		Сечение 1-1									
9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	91,2	2136,59	141,90	194857	12941	158410	26205	238747
		НР - 94%; СП - 8%			257,74	47,93	23506	4372		17685	
10	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	39,5376614	19621,78	1331,12	775799	52629	603869	118840	966211
		НР - 91%; СП - 8%			3017,40	285,62	119301	11293		71571	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				970656	65570	762279	145045	1204958
							142807	15664	--	89256	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				970656				
	Материалы		Тенге				762279				
	Всего заработная плата		Тенге					158471			
		Накладные расходы	Тенге				145045				
		Сметная прибыль	Тенге				89256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1204958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					158471			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1204958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					158471			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				1192328	251664	762285	203679	1507689
							178379	61528	--	111680	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1192328				
	Материалы		Тенге				762285				
	Всего заработная плата		Тенге					239908			
		Накладные расходы	Тенге				203679				
		Сметная прибыль	Тенге				111681				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1507688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					239908			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				1507688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					239908			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								1507689
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				178379				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					251664			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					61528			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						762285		
		- Накладные расходы	Тенге							203679	
		- Сметная прибыль	Тенге							111680	
		Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 3. Демонтаж									
26	1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	405	151,28	146,90	61268	59496	20	8469	75316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			4,33	15,04	1752	6089		5579	
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 К=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	67	599,51	24,35	40167	1632	--	42279	89042
		НР - 108%; СП - 8%			575,15	9,14	38535	612		6596	
28	1101-0207-0106 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня	дерево	8	259,87	11,00	2079	88	--	1433	3793
		НР - 72%; СП - 8%			248,87	--	1991	--		281	
29	1101-0207-0203 РСНБ РК 2015	Древесина, диаметр стволов свыше 30см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л с)	хвост	8	1302,92	935,04	10423	7480	--	3853	15418
		НР - 72%; СП - 8%			367,88	300,96	2943	2408		1142	
30	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	103	94,00	--	9682	--		--	10457
		СП - 8%			--	--	--	--		775	
31	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	103	77,00	--	7931	--		--	8565
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				131550	68695	20	56034	202591
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				45221	9109	--	15007	
		Материалы	Тенге				131550				
		Всего заработная плата	Тенге				21				
		Транспортные расходы	Тенге					54331			
		Накладные расходы	Тенге				17613				
		Сметная прибыль	Тенге				56034				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				202591				
		Сметная заработная плата	Тенге								50
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					54331			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				202591				
		Сметная заработная плата	Тенге								50
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					54331			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									202591
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				45221				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					68695			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9109			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20		
		- Перевозка грузов	Тенге				17613				
		- Накладные расходы	Тенге							56034	
		- Сметная прибыль	Тенге							15007	

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1-1/1 ОСР	Тенге	1 507 689	
7-1/1 Благоустройство	Тенге	202 591	
ИТОГО	Тенге	**1 710 280**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**1 710 280**	
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	20 523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		итого	Тенге					**1 730 803**			
		зимнее удорожание 0,7%	Тенге					12 116			
		Итого	Тенге					**1 742 919**			
		Стоимость оборудования	Тенге					0			
		Итого со стоимостью оборудования	Тенге					**1 742 919**			
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге					34 858			
		Итого сметная стоимость	Тенге					**1 777 777**			
		С понижающим коэффицентом К=0,899999999171	Тенге					**1 600 000**			
		НДС 12%	Тенге					192 000			
		Всего	Тенге					**1 792 000**			

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Шаңырақ ордасы"

Е.Жанбырбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАҚ"

С. Ишанкулов

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Шаңырақ ордасы"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор: № 83 от 20 сентября 2019 года; Доп.соглашение №83/2 от 13 ноября 2019 года.
Наименование стройки: Строительство пристройки к административному зданию по ул. Т. Рыскулова № 175Б, села Т. Рыскулова, Тюлькубасского района

Форма-3

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	35 714 286	40 000 000	35 714 286	40 000 000	34 114 286	38 208 000
	в том числе оборудование	7 502 212		7 502 212		7 502 212	,
	Всего к оплате подрядчику	**35 714 286**	**40 000 000**	**35 714 286**	**40 000 000**	**34 114 286**	**38 208 000**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

_____ **Б.Сыздыкбаев**

Инженер:

Директор ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____ **А.Кистауов**

Инженер-эксперт _____ **Е.Жанбырбаев**

Подрядчик:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ **С. Ишанкулов**

Форма 2

Наименование стройки - Строительство пристройки к административному зданиюпо ул.Т.Рыскулова №175Б, Тюлькубасском районе,ЮКО

АКТ № 2
выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пристройка административного здания Общестроительные работы											
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	724,61385	17,79	17,79	12889	12889	--	3551	17755
					--	6,81	--	4932		1315	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	80,51265	741,63	--	59711	--	--	42992	110918
					741,63	--	59711	--		8216	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	724,61385	151,99	72,61	110132	52612	--	58588	182218
					79,38	32,92	57520	23852		13498	
8	1101-0107-1304 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	100,8	35,42	35,42	3570	3570	--	859	4783
					--	11,84	--	1193		354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				186302	69072	--	105990	315675
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				117230	29977	--	23383	
		Всего заработная плата	Тенге				186302				
		Накладные расходы	Тенге					147208			
		Сметная прибыль	Тенге				105990				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				315675				
		Сметная заработная плата	Тенге					147208			172
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				315675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					147208			172
РАЗДЕЛ 2. Фундаменты ленточные/АС 25/											
Сечение 1-1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	53,5623385	19621,78	1331,12	1050988	71298	818071	160995	1308942
		НР - 91%; СП - 82%			3017,40	285,62	161619	15299		96959	
11	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,24992	256962,00	--	64220	--	64220	--	69358
		СП - 8%			--	--	--	--		5138	
12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром отб до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,562496	237762,00	--	133740	--	133740	--	144439
		СП - 8%			--	--	--	--		10699	
		Узел А									
13	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,232	256962,00	--	59615	--	59615	--	64384
		СП - 8%			--	--	--	--		4769	
14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром отб до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,25664	237762,00	--	298781	--	298781	--	322684
		СП - 8%			--	--	--	--		23902	
		Узел Б									
15	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00454	256962,00	--	1167	--	1167	--	1260
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
16	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0264	237762,00	--	6277	--	6277	--	6779
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
		Сечение 2-2									
17	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	32,4	2136,59	141,90	69226	4598	56277	9310	84818
		НР - 94%; СП - 8%			257,74	47,93	8351	1553		6283	
18	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	37	19621,78	1331,12	726006	49251	565111	111213	904196
		НР - 91%; СП - 8%			3017,40	285,62	111644	10568		66977	
19	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13524	256962,00	--	34752	--	34752	--	37532
		СП - 8%			--	--	--	--		2780	
20	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,365148	237762,00	--	86818	--	86818	--	93764
		СП - 8%			--	--	--	--		6945	
		Фундаментная балка									
24	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	14,4	2136,59	141,90	30767	2043	25013	4138	37697
		НР - 94%; СП - 8%			257,74	47,93	3711	690		2792	
25	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	м3	3,84	34357,49	3904,14	131933	14992	71744	43820	189813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			11770,00	770,06	45197	2957		14060	
26	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05952	256962,00	--	15294	--	15294	--	16518
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	
27	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0852	237762,00	--	20257	--	20257	--	21878
		СП - 8%			--	--	--	--		1621	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	105,6	854,37	21,09	90221	2228	60345	25959	125475
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	27648	265		9294	
		Приямок ПР-1/АС 26/									
29	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство ПОДГОТОВКИ ТОЛЩ.100ММ	м2 покрытия	1,45	4081,63	283,80	5918	412	4759	833	7292
		НР - 94%; СП - 8%			515,48	95,87	747	139		540	
30	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	1	36943,91	5388,16	36944	5388	16393	15491	56630
		НР - 91%; СП - 8%			15162,86	1860,73	15163	1861		4195	
31	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01595	287262,00	--	4582	--	4582	--	4948
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
32	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж ЩИТА Щ-1	т конструкций	0,05122	55444,47	2643,86	2840	135	201	1744	4950
		НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	2504	23		367	
33	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0517322	463501,00	--	23978	--	23978	--	25896
		СП - 8%			--	--	--	--		1918	
34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	2	173,98	3,30	348	7	243	68	450
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	98	1		33	
35	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубыстальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемойповерхности	2	545,56	1,00	1091	2	269	657	1888
		НР - 80%; СП - 8%			409,96	0,48	820	1		140	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2895763	150353	2367907	374228	3531591
							377502	33357	--	261598	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2868946				
	Материалы		Тенге				1618226				
	Всего заработная плата		Тенге					408332			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				725503				
		Накладные расходы	Тенге				372484				
		Сметная прибыль	Тенге				259314				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3500744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372
		Сметная заработная плата	Тенге					408332			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26818				
	Материалы		Тенге				201				
	Всего заработная плата		Тенге					2527			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23978				
		Накладные расходы	Тенге				1744				
		Сметная прибыль	Тенге				2285				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				30846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3531590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								375
		Сметная заработная плата	Тенге					410859			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**3082066**	**219425**	**2367907**	**480218**	**3847265**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				494733	63334	--	284981	
	Материалы		Тенге				3055248				
	Всего заработная плата		Тенге				1618226				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					555540			
		Накладные расходы	Тенге				725503				
		Сметная прибыль	Тенге				478474				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				282698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3816419				
		Сметная заработная плата	Тенге								544
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					555540			
	Материалы		Тенге				26818				
	Всего заработная плата		Тенге				201				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2527			
		Накладные расходы	Тенге				23978				
		Сметная прибыль	Тенге				1744				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30846				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					2527			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3847265				
		Сметная заработная плата	Тенге								547
								558067			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 3. Стены/АС 15/									
36	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высотеэтажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**95,6253**	**20316,25**	**2394,80**	**1942748**	**229003**	**1280909**	**447146**	**2581085**
		НР - 93%; СП - 8%			**4526,38**	**501,60**	**432836**	**47966**		**191192**	
37	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки/СГ-1/**	**т металлических изделий**	**0,4873479**	**352114,71**	**2192,31**	**171602**	**1068**	**139997**	**28707**	**216334**
		НР - 93%; СП - 8%			**62660,40**	**677,16**	**30537**	**330**		**16025**	
38	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки/СГ-2/**	**т металлических изделий**	**0,1642067**	**352114,71**	**2192,31**	**57820**	**360**	**47171**	**9672**	**72891**
		НР - 93%; СП - 8%			**62660,40**	**677,16**	**10289**	**111**		**5399**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массойдо 20 кг. Установка/ИМ-1/	т стальных элементов	0,0337137	711967,70	6916,40	24003	233	21825	2346	28457
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	1945	44		2108	
		Перемычки ПрМ-1,ПрМ-2,ПрМ-3,ПрМ-4,ПрМ-5/АС 12/									
40	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	3,81	39873,43	4353,37	151918	16586	81927	51533	219727
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	53405	3225		16276	
41	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21083	237762,00	--	50127	--	50127	--	54138
		СП - 8%			--	--	--	--		4010	
42	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной сталиА-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 ммГОСТ 23279-2012	т	0,0764	256962,00	--	19632	--	19632	--	21202
		СП - 8%			--	--	--	--		1571	
		Монолитный сердечник МС-1/24 п.м/									
43	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,6	34761,09	6123,29	125140	22044	62249	41357	179816
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	40847	4600		13320	
44	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07584	237762,00	--	18032	--	18032	--	19474
		СП - 8%			--	--	--	--		1443	
45	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01176	256962,00	--	3022	--	3022	--	3264
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
		Монолитный сердечник МС-2/102 п.м/									
46	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	5,1	34761,09	6123,29	177282	31229	88186	58589	254740
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	57867	6517		18870	
47	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметромот 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32232	237762,00	--	76635	--	76635	--	82766
		СП - 8%			--	--	--	--		6131	
48	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02142	256962,00	--	5504	--	5504	--	5944
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2823465	300524	1895216	639350	3739840
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				627726	62792	--	277027	
		Материалы	Тенге				2823465				
		Всего заработная плата	Тенге				1722262				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					690519			
		Накладные расходы	Тенге				172953				
							639350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				277025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3739840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								663
		Сметная заработная плата	Тенге					690519			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3739840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								663
		Сметная заработная плата	Тенге					690519			
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие/АС 16/									
49	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до25 м**	шт. сборных конструкций	45	5778,52	1461,64	260033	65774	87469	145564	438045
		НР - 118%, СП - 8%			2373,12	368,20	106790	16569		32448	
50	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	246,96	5234,00	--	1292589	--	1292589	--	1395996
		СП - 8%			--	--	--	--		103407	
		Антисейсмический пояс									
		Узел 1									
51	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	2,36	30046,34	4707,81	70909	11110	37759	22013	100357
		НР - 91%, СП - 8%			9339,00	911,28	22040	2151		7434	
52	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,08687	237762,00	--	20654	--	20654	--	22307
		СП - 8%			--	--	--	--		1652	
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01554	221225,00	--	3438	--	3438	--	3713
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
		Узел 7									
54	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	1,35	30046,34	4707,81	40563	6356	21599	12592	57407
		НР - 91%, СП - 8%			9339,00	911,28	12608	1230		4252	
55	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,08292	237762,00	--	19715	--	19715	--	21292
		СП - 8%			--	--	--	--		1577	
56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01509	221225,00	--	3338	--	3338	--	3605
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
		Узел 17									
57	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	2,68	30046,34	4707,81	80524	12617	42878	24998	113964
		НР - 91%, СП - 8%			9339,00	911,28	25029	2442		8442	
58	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,07591	237762,00	--	18049	--	18049	--	19492
		СП - 8%			--	--	--	--		1444	

14562456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01376	221225,00	--	3044	--	3044	--	3288
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
		Узел 29									
60	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании/ОС-9,10/	т	0,01772	391629,50	1388,87	6940	25	4506	2198	9869
		НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	2409	7		731	
		Монолитная рама РМ-2/2 шт//АС 17/									
61	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотойдо 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,84	35556,85	6123,29	65425	11267	33281	21138	93488
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	20877	2351		6925	
62	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2176	221225,00	--	48139	--	48139	--	51990
		СП - 8%			--	--	--	--		3851	
63	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14072	202102,00	--	28440	--	28440	--	30715
		СП - 8%			--	--	--	--		2275	
64	2113-0210-0103 РСНБ РК 2015	Детали закладные инакладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012/Полоса/	т	0,01296	385261,00	--	4993	--	4993	--	5392
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
		Ригели/1шт/									
65	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотойдо 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,92	43939,72	6237,49	216183	30688	109688	74405	313836
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	75807	5957		23247	
66	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,25816	202102,00	--	52175	--	52175	--	56349
		СП - 8%			--	--	--	--		4174	
67	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13138	221225,00	--	29065	--	29065	--	31390
		СП - 8%			--	--	--	--		2325	
68	2113-0210-0103 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012/Полоса/	т	0,00432	385261,00	--	1664	--	1664	--	1797
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
		Монолитная рама РМ-1/2 шт//АС 18/									
69	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотойдо 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,68	35556,85	6123,29	59736	10287	30387	19300	85358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	19062	2147		6323	
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4352	221225,00	--	96277	--	96277	--	103979
		СП - 8%			--	--	--	--		7702	
71	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28152	202102,00	--	56896	--	56896	--	61447
		СП - 8%			--	--	--	--		4552	
72	2113-0210-0103 РСНБ РК 2015	Детали закладные инакладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012/Полоса/	т	0,02592	385261,00	--	9986	--	9986	--	10785
		СП - 8%			--	--	--	--		799	
		Ригели/1шт/									
73	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотойдо 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,88	43939,72	6237,49	258366	36676	131091	88923	375072
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	90599	7119		27783	
74	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30616	202102,00	--	61876	--	61876	--	66826
		СП - 8%			--	--	--	--		4950	
75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18144	221225,00	--	40139	--	40139	--	43350
		СП - 8%			--	--	--	--		3211	
76	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0572	214266,00	--	12256	--	12256	--	13236
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
77	2113-0210-0103 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012/Полоса/	т	0,00432	385261,00	--	1664	--	1664	--	1797
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
		Ж/б пояс ПО-1/АС 19/									
78	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,35	30748,72	4707,81	41511	6356	22547	12592	58431
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	12608	1230		4328	
79	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16663	214266,00	--	35703	--	35703	--	38559
		СП - 8%			--	--	--	--		2856	
80	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,040521	221225,00	--	8964	--	8964	--	9681
		СП - 8%			--	--	--	--		717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09504	287262,00	--	27301	--	27301	--	29485
		СП - 8%			--	--	--	--		2184	
		Монолитный сердечник МС-3/32 шт/									
82	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	25,28	34761,09	6123,29	878760	154797	437126	290417	1262711
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	286837	32302		93534	
83	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,047168	237762,00	--	11215	--	11215	--	12112
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
84	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01024	256962,00	--	2631	--	2631	--	2842
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
		Металлическая решетка МР-1/16 шт/									
85	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,20016	55444,47	2643,86	11098	529	784	6814	19345
		НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	9785	91		1433	
86	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконныенестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,179872	709705,00	--	127656	--	127656	--	137869
		СП - 8%			--	--	--	--		10212	
87	2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	10,4	381,00	--	3962	--	3962	--	4279
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
88	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,010624	221225,00	--	2350	--	2350	--	2538
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
89	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами сдобавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,02	853,30	1,00	2577	3	407	1735	4657
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	2167	1		345	
90	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до4 кг. Установка/ЗД-1/	т	0,02467	653219,00	1275,00	16115	31	10457	5133	22947
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	5627	13		1700	
91	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до4 кг. Установка/ЗД-2/	т	0,00592	653219,00	1275,00	3867	8	2509	1232	5507
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	1350	3		408	
		Ж/б пояс ПО-1/АС 27/									
92	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,1046	30748,72	4707,81	33965	5200	18449	10303	47810
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	10316	1007		3541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2338596	202102,00	--	47263	--	47263	--	51045
		СП - 8%			--	--	--	--		3781	
94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром отб до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0522318	221225,00	--	11555	--	11555	--	12479
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
		Монолитный сердечник МС-4/8,74 п.м/									
95	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,437	34761,09	6123,29	15191	2676	7557	5020	21828
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	4958	558		1617	
96	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметромот 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0275834	237762,00	--	6558	--	6558	--	7083
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
97	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0048944	256962,00	--	1258	--	1258	--	1358
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
98	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02368	287262,00	--	6802	--	6802	--	7347
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				4159378	354400	3096109	744377	5296058
							708869	75178	--	392298	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4020624				
	Материалы		Тенге				997708				
	Всего заработная плата		Тенге					774173			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				677371				
	Местные материалы		Тенге				1292589				
		Накладные расходы	Тенге				737566				
		Сметная прибыль	Тенге				380655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5138845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								693
		Сметная заработная плата	Тенге					774173			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				138754				
	Материалы		Тенге				784				
	Всего заработная плата		Тенге					9875			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				127656				
		Накладные расходы	Тенге				6814				
		Сметная прибыль	Тенге				11645				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				157213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9875			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5296058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								702
		Сметная заработная плата	Тенге					784048			

РАЗДЕЛ 5. Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кровля (металлочерепица)/АС-30/									
99	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	258,25	686,67 188,17	27,29 3,89	177331 48595	7046 1004	121690	45631 17837	240799
106	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Стропила, укладка мауэрлата. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	2,37	94280,35 22033,70	1372,14 544,53	223444 52220	3252 1291	167972	48159 21728	293332
107	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93** *СП - 8%*	м2	56,58	227,00 --	-- --	12844 --	-- --	12844	-- 1027	13871
108	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянныеферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	2,37	8782,00 834,60	55,65 24,00	20813 1978	132 57	18703	1831 1812	24456
109	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	**Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,087	82627,14 17305,20	1276,96 531,99	89816 18811	1388 578	69617	17450 8581	115847
110	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3древесины в конструкции	1,087	8782,00 834,60	55,65 24,00	9546 907	60 26	8579	840 831	11217
111	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/.Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,293	93980,74 22792,50	1003,38 451,44	121517 29471	1297 584	90749	27049 11885	160451
112	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Нарожников,диагональныхног,накладок,связей жесткости и т.д. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	м3древесины в конструкции	2,178	95047,61 22033,70	1372,14 544,53	207014 47989	2989 1186	156036	44258 20102	271373
113	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка/Кобылки/** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,386	93980,74 22792,50	1003,38 451,44	36277 8798	387 174	27092	8075 3548	47900
114	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	3,857	8782,00 834,60	55,65 24,00	33872 3219	215 93	30438	2980 2948	39801
115	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке сее устройством** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	319,83	4246,64 1829,70	98,25 26,01	1358203 585193	31423 8319	741587	546031 152339	2056572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковая обрешетка","Карнизныйщит"/	м3	3,158	21616,00	--	68263	--	68263	--	73724
		СП - 8%			--	--	--	--		5461	
117	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытиян настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	319,83	305,65	2,58	97757	825	86813	9428	115759
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	10119	356		8575	
118	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	53,5	3524,59	23,87	188565	1277	107034	72772	282244
		НР - 90%; СП - 8%			1500,07	11,29	80254	604		20907	
119	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладныеи накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (МНД)	т	0,06138	423848,00	--	26016	--	26016	--	28097
		СП - 8%			--	--	--	--		2081	
120	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм /скрутка/	т	0,00771	287262,00	--	2215	--	2215	--	2392
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
121	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные./АС-2,3,4/	т	0,05774	557228,60	2177,60	32174	126	13509	16918	53020
		НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	18539	53		3927	
122	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	55,14	1147,00	--	63246	--	63246	--	68305
		СП - 8%			--	--	--	--		5060	
123	2110-0102-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого конуснаядля кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	1836,00	--	3672	--	3672	--	3966
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
124	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ14918-80	м	32	1021,00	--	32672	--	32672	--	35286
		СП - 8%			--	--	--	--		2614	
		Ходовой настил -16м (АС-30)									
125	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	мходов	16	42,89	4,91	686	79	41	537	1321
		НР - 90%; СП - 8%			35,35	1,93	566	31		98	
126	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,128	21616,00	--	2767	--	2767	--	2988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
127	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	0,0512	18355,00 --	-- --	940 --	-- --	940	-- 75	1015
		Слуховое окно АС-34/2 шт/									
128	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	2	17481,66 6377,92	821,52 334,95	34963 12756	1643 670	20564	12083 3764	50810
129	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/** *СП - 8%*	м3	0,29	18355,00 --	-- --	5323 --	-- --	5323	-- 426	5749
130	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	1,144	49344,00 --	-- --	56450 --	-- --	56450	-- 4516	60965
131	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,434	8782,00 834,60	55,65 24,00	12593 1197	80 34	11316	1108 1096	14798
132	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	11,62	3958,75 1583,60	98,25 26,01	46001 18401	1142 302	26458	17207 5057	68265
133	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,288	1538,30 1500,07	23,87 11,29	443 432	7 3	4	392 67	902
134	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	0,086	49344,00 --	-- --	4244 --	-- --	4244	-- 339	4583
135	1115-0403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=2	**Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,288	3248,72 2903,04	5,15 2,47	936 836	1 1	99	669 128	1733
136	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	9,3	2942,26 1019,63	13,82 3,39	27363 9483	128 31	17752	8753 2889	39005
		АС-34									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев,ОБС-1/ НР - 90%, СП - 8%	м3	0,242	32071,54	1003,38	7761	243	2002	5063	13850
					22792,50	451,44	5516	109		1026	
138	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм НР - 80%, СП - 8%	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,4	1610,77	22,19	644	9	399	191	902
					589,54	6,90	236	3		67	
139	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная СП - 8%	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
					--	--	--	--		94	
140	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 СП - 8%	шт.	4	486,00	--	1944	--	1944	--	2100
					--	--	--	--		156	
141	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплаваанодированная СП - 8%	шт	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
					--	--	--	--		132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3011148	53750	2001884	887425	4210460
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				955515	15509	--	311885	
		Материалы	Тенге				3009204				
		Всего заработная плата	Тенге				1718456				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					971023			
		Накладные расходы	Тенге				281484				
		Сметная прибыль	Тенге				887426				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				311730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4208361				
		Сметная заработная плата	Тенге								907
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					971023			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1944				
		Сметная прибыль	Тенге				1944				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				156				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4210460				
		Сметная заработная плата	Тенге								907
								971023			
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ									
		ОКНА/АС 10/									
153	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	28,73	18048,00	--	518519	--	518519	--	560001
					--	--	--	--		41482	
155	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотнойфурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	0,96	21460,00	--	20602	--	20602	--	22250
					--	--	--	--		1648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХпрофилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	20,54	1132,00	--	23251	--	23251	--	25111
		СП - 8%			--	--	--	--		1860	
		ДВЕРИ									
161	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10ПСТ РК 943-92	м2	5,67	15124,00	--	85753	--	85753	--	92613
		СП - 8%			--	--	--	--		6860	
164	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300,РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	3	4209,00	--	12627	--	12627	--	13637
		СП - 8%			--	--	--	--		1010	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				660752	--	660752	--	713612
							--	--	--	52860	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				648125				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				648125				
		Сметная прибыль	Тенге				51850				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				699975				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				12627				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12627				
		Сметная прибыль	Тенге				1010				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				13637				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				713612				
		РАЗДЕЛ 9. Наружняя отделка									
		Утепление стен									
184	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой сталиВ-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,38759	287262,00	--	111340	--	111340	--	120247
		СП - 8%			--	--	--	--		8907	
186	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1385918	214266,00	--	29696	--	29696	--	32071
		СП - 8%			--	--	--	--		2376	
189	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	15,885	26240,00	--	416822	--	416822	--	450168
		СП - 8%			--	--	--	--		33346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				557858	--	557858	--	602486
							--	--	--	44629	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				557858				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				557858				
		Сметная прибыль	Тенге				44629				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				602486				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				602486				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				11212600	708674	10579726	2751370	18409722
							2292111	153479	--	1363680	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11059276				
		Материалы	Тенге				4438426				
		Всего заработная плата	Тенге					2435715			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2337790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				1292589				
		Накладные расходы	Тенге				2264342				
		Сметная прибыль	Тенге				1065889				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14389507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2262
		Сметная заработная плата	Тенге					2435715			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				153325				
	Материалы		Тенге				784				
	Всего заработная плата		Тенге					9875			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				142227				
		Накладные расходы	Тенге				6814				
		Сметная прибыль	Тенге				12811				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				172950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9875			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				14562457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2271
		Сметная заработная плата	Тенге					2445590			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								18409722
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2786843				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					928098			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					216814			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10579729		
		- Накладные расходы	Тенге							2751370	
		- Сметная прибыль	Тенге							1363682	
		Модульная котельная									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ/**	**м3 грунта**	**12,8**	**41,53**	**41,53**	**532**	**532**	**--**	**136**	**721**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**14,74**	**--**	**189**		**53**	
2	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА/**	**м3 грунта**	**43,456**	**158,34**	**150,34**	**6881**	**6533**	**--**	**1360**	**8900**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,00**	**35,46**	**348**	**1541**		**659**	
3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработкавручную в траншеях глубиной до 2 м без креплениясоткосами**	**м3 грунта**	**1,344**	**1195,34**	**--**	**1607**	**--**	**--**	**1157**	**2984**
		НР - 72%; СП - 8%			**1195,34**	**--**	**1607**	**--**		**221**	
4	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочныхгрунтах. Устройство методом послойной укатки/ПОДУШКА ИЗ ГАВИЙНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСИ/**	**м3 грунтовой подушки**	**38,4**	**445,56**	**444,01**	**17109**	**17050**	**4**	**3802**	**22584**
		НР - 72%; СП - 8%			**1,43**	**136,07**	**55**	**5225**		**1673**	
5	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**38,4**	**1097,00**	**--**	**42125**	**--**	**42125**	**--**	**45495**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3370**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**68253**	**24115**	**42129**	**6455**	**80684**
							2009	**6955**	**--**	**5976**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				68253				
	Материалы		Тенге				4				
	Всего заработная плата		Тенге					8964			
	Местные материалы		Тенге				42125				
		Накладные расходы	Тенге				6454				
		Сметная прибыль	Тенге				5977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8964			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				80684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8964			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,15	16450,33	1089,24	51819	3431	44654	4049	60337
					1185,30	227,35	3734	716		4469	
7	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	11,696	19440,87	1671,36	227380	19548	185870	23882	271364
					1877,71	366,16	21962	4283		20101	
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,3499658	237762,00	--	83209	--	83209	--	89865
					--	--	--	--		6657	
9	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,06633	389908,43	1388,87	25863	92	16754	8229	36819
					135936,00	397,91	9017	26		2727	
10	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весомдо 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,028356	491939,00	1275,00	13949	36	12018	1738	16942
					66816,00	531,99	1895	15		1255	
		Крыльцо КР-1									
11	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,654	19984,25	8,16	13070	5	10760	2167	16455
					3524,58	--	2305	--		1219	
12	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0138	14268,44	1349,48	197	19	--	169	395
					12887,60	562,44	178	8		29	
13	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,0138	287262,00	--	3964	--	3964	--	4281
					--	--	--	--		317	
14	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	2,4	1230,84	93,03	2954	223	1941	819	4075
					329,23	33,91	790	81		302	
15	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	2,4	-276,32	-8,21	-663	-20	-597	-52	-772
					-18,97	-3,99	-46	-10		-57	
		Фундамент под дымовую трубу									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,676	16450,33 1185,30	1089,24 227,35	11120 801	736 154	9583	869 959	12949
17	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,984	19440,87 1877,71	1671,36 366,16	135775 13114	11673 2557	110988	14261 12003	162039
18	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,0841188	237762,00 --	--	20000 --	--	20000	-- 1600	21600
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,1058496	214266,00 --	--	22680 --	--	22680	-- 1814	24494
20	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02972	389908,43 135936,00	1388,87 397,91	11588 4040	41 12	7507	3687 1222	16497
		База под дымовую трубу									
21	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Подбетонка. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,098	19601,28 1017,53	1175,26 255,31	1921 100	115 25	1706	114 163	2197
22	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой итонколистовой стали. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,3080267	55444,47 48883,40	2643,86 453,18	17078 15057	814 140	1207	10486 2205	29769
23	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,3080267	463501,00 --	--	142771 --	--	142771	-- 11422	154192
24	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерныхизделий и выпусков арматуры** *СП - 8%*	т	0,3080267	108290,00 --	--	33356 --	--	33356	-- 2668	36025
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	8,9327749	173,98 49,08	3,30 0,50	1554 438	29 4	1087	306 149	2008
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				819585 73385	36744 8012	709458 --	70724 71224	961531
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				659736				
	Материалы		Тенге				402269				
	Всего заработная плата		Тенге					66200			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				163209				
		Накладные расходы	Тенге				60238				
		Сметная прибыль	Тенге				57598				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				777572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					66200			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				159849				
	Материалы		Тенге				1207				
	Всего заработная плата		Тенге					15197			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				142771				
		Накладные расходы	Тенге				10486				
		Сметная прибыль	Тенге				13627				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				183962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					15197			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				961534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					81397			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				819585	36744	751587	77179	1042218
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				73385	8012	--	77200	
	Материалы		Тенге				659736				
	Всего заработная плата		Тенге				402269				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					66200			
		Накладные расходы	Тенге				163209				
		Сметная прибыль	Тенге				60238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				777572				
		Сметная заработная плата	Тенге								62
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					66200			
	Материалы		Тенге				159849				
	Всего заработная плата		Тенге				1207				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					15197			
		Накладные расходы	Тенге				142771				
		Сметная прибыль	Тенге				10486				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				183962				
		Сметная заработная плата	Тенге								14
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				961534	15197			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					81397			
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								1042218
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				75394				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					60860			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14966			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						751587		
		- Накладные расходы	Тенге							77179	
		- Сметная прибыль	Тенге							77200	
	Наружный водопровод и канализация										
	РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ ХОЗ.ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1										
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**146**	**199,92**	**189,83**	**29189**	**27714**	**--**	**5768**	**37753**
		НР - 72%, СП - 8%			**10,10**	**44,78**	**1474**	**6537**		**2797**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8	1872,02 1872,02	-- --	14976 14976	-- --	-- 	10783 2061	27820
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3основания	12	3298,67 982,26	154,91 43,89	39584 11787	1859 527	25938 	12191 4142	55917
		ХОЗ.ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1									
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,063	280189,43 206389,00	72199,11 19826,44	17652 13003	4549 1249	100 	14109 2541	34302
9	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	63,63	315,00 --	-- --	20043 --	-- --	20043 	-- 1603	21647
10	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	--	155,00 --	-- --	-- --	-- --	-- 	-- --	--
11	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,063	57921,94 54023,50	-- --	3649 3403	-- --	246 	3369 561	7580
12	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,04	1211485,96 606375,00	537274,25 170660,17	48459 24255	21491 6826	2713 	30771 6338	85568
13	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция:Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	40	-81,17 -79,51	-1,25 --	-3247 -3180	-50 --	-17 	-3117 -509	-6873
14	2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 244 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/ *СП - 8%*	м	40,16	6868,00 --	-- --	275819 --	-- --	275819 	-- 22066	297884
15	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка сгидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0018	772725,74 495000,00	232382,78 76552,20	1391 891	418 138	82 	1019 193	2602
16	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1,8	-81,17 -79,51	-1,25 --	-146 -143	-2 --	-1 	-140 -23	-309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2301-0201-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,0 ммГОСТ 10705-80/ГИЛЬЗА/	м	1,8072	2430,00	--	4391	--	4391	--	4743
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
18	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижкаили клапан	2	1177,06	26,30	2354	53	346	1961	4660
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	1955	25		345	
19	2304-0102-2301 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	14438,00	--	28876	--	28876	--	31186
		СП - 8%			--	--	--	--		2310	
20	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00931	1326135,99	497995,54	12346	4636	3349	5614	19398
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	4361	1310		1437	
21	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	726,00	--	2178	--	2178	--	2352
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
22	2302-0101-0708 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	909,00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
23	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	471,00	--	3297	--	3297	--	3561
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
24	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	10	536,12	35,64	5361	356	211	4746	10915
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	4794	--		809	
25	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015 прим	Фланцы стальные свободные наприварном кольце из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1685,00	--	16850	--	16850	--	18198
		СП - 8%			--	--	--	--		1348	
26	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	16	536,12	35,64	8578	570	338	7593	17465
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	7670	--		1294	
27	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1685,00	--	26960	--	26960	--	29117
		СП - 8%			--	--	--	--		2157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	536,12	35,64	536	36	21	475	1092
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	479	--		81	
29	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015 прим	Фланцы стальные свободные наприварном кольце из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1149,00	--	1149	--	1149	--	1241
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
30	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	536,12	35,64	536	36	21	475	1092
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	479	--		81	
31	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1149,00	--	1149	--	1149	--	1241
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
32	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленоваялитая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	667,00	--	6670	--	6670	--	7204
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
33	2302-0302-8004 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	547,00	--	547	--	547	--	591
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-4шт									
34	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,32	35396,17	8932,99	152911	38591	72562	56451	226112
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	41758	15263		16749	
35	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	14992,00	--	44976	--	44976	--	48574
		СП - 8%			--	--	--	--		3598	
36	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9,КС15.9б	шт.	6	14058,00	--	84348	--	84348	--	91096
		СП - 8%			--	--	--	--		6748	
37	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	13793,00	--	41379	--	41379	--	44689
		СП - 8%			--	--	--	--		3310	
38	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	2169,00	--	6507	--	6507	--	7028
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
39	1145-2101-0202 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые. Установка /С-2/	т деталей	0,3381	225021,47	48657,47	76080	16451	--	59256	146162
		НР - 80%; СП - 8%			176364,00	42712,74	59629	14441		10827	
40	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 18 ммСТ РК 2591-2014	т	0,02016	216827,00	--	4371	--	4371	--	4721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
41	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг МС-3	1т	0,0536	653219,00	1275,00	35013	68	22719	11152	49857
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	12226	29		3693	
44	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20107,00	--	40214	--	40214	--	43431
		СП - 8%			--	--	--	--		3217	
45	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	28254,00	--	28254	--	28254	--	30514
		СП - 8%			--	--	--	--		2260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1084111	116776	767515	222476	1411112
							199817	46345	--	104529	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				630197				
		Материалы	Тенге				128647				
		Всего заработная плата	Тенге					249486			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4371				
		Местные материалы	Тенге				177210				
		Накладные расходы	Тенге				225731				
		Сметная прибыль	Тенге				68474				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				924402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					249486			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				453914				
		Материалы	Тенге				-17				
		Всего заработная плата	Тенге					-3323			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				457307				
		Накладные расходы	Тенге				-3257				
		Сметная прибыль	Тенге				36053				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				486709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-2
		Сметная заработная плата	Тенге					-3323			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1411112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					246163			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								1411112
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				199817				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					116776			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46345			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						767515		
		- Накладные расходы	Тенге							222476	
		- Сметная прибыль	Тенге							104529	
		Выгреб емк.50м3									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	496,8804	110,97	105,84	55138	52591	--	9972	70319
		НР - 72%; СП - 8%			5,13	22,75	2548	11302		5209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	37,3996	1872,02	--	70013	--	--	50409	130056
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	70013	--		9634	
3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3грунтовой подушки	45,36	445,56	444,01	20211	20140	6	4491	26677
		НР - 72%; СП - 8%			1,43	136,07	65	6172		1976	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	95,03	741,63	--	70477	--	--	50744	130918
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	70477	--		9698	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	285,09	34,02	34,02	9699	9699	--	2478	13152
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	3442		974	
		Лишний грунт 108,8 м3. Балланс землянных масс учтенв смете на вертикальную планировку									
		Стены и днища монолитные									
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,15	16450,33	1089,24	84719	5610	73005	6620	98647
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	6104	1171		7307	
7	1141-0101-0105 РСНБ РК 2015	Поверхностибетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в четыре слоя по 5 мм	м2	48,64	1531,02	443,08	74469	21552	13	45875	129972
		НР - 79%; СП - 8%			1087,67	106,21	52904	5166		9628	
8	1141-0105-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,80256	78454,99	6211,45	62965	4985	50330	7357	75948
		НР - 79%; СП - 8%			9531,44	2072,84	7650	1664		5626	
9	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1.Приготовление	т	0,009728	94720,37	6825,21	921	66	799	69	1070
		НР - 79%; СП - 8%			5739,24	3291,48	56	32		79	
10	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /из бетона кл.В15,W6/	м3	35,96	27325,64	3073,79	982630	110534	587899	292610	1377259
		НР - 91%; СП - 8%			7903,14	1038,72	284197	37352		102019	
11	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,717116	287262,00	--	206000	--	206000	--	222480
		СП - 8%			--	--	--	--		16480	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14914	221225,00	--	32993	--	32993	--	35633
		СП - 8%			--	--	--	--		2639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,18364	214266,00	--	39348	--	39348	--	42496
		СП - 8%			--	--	--	--		3148	
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,84	635,44	28,05	22774	1005	10133	11387	36894
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	11636	477		2733	
15	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойноеоштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2оштукатуриваемой поверхности	60,5	491,74	5,22	29750	316	5012	19665	53368
		НР - 80%; СП - 8%			403,67	2,62	24422	159		3953	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	78,4	854,37	21,09	66983	1654	44802	19273	93156
		НР - 95%; СП - 8%			261,82	2,51	20527	197		6900	
		Плиты покрытия									
17	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадьюдо 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	6475,40	1259,50	12951	2519	6907	5014	19402
		НР - 118%; СП - 8%			1762,56	362,11	3525	724		1437	
18	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,98	45768,00	--	44853	--	44853	--	48441
		СП - 8%			--	--	--	--		3588	
		Дыхательное устройство(1шт)									
19	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	552641,74	3430,72	1105	7	266	826	2086
		НР - 99%; СП - 8%			415872,00	1438,35	832	3		155	
20	2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2	1488,00	--	2976	--	2976	--	3214
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
21	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,2	22225,73	4056,68	4445	811	2694	996	5877
		НР - 91%; СП - 8%			4697,80	775,08	940	155		435	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00184	214266,00	--	394	--	394	--	426
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
23	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,00353	463501,00	--	1636	--	1636	--	1767
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
24	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами	зонт	1	3000,57	43,02	3001	43	2515	447	3724
		НР - 98%; СП - 8%			443,39	13,17	443	13		276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,34	537,00	--	183	--	183	--	197
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
26	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болтыстроительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000313	499537,00	--	156	--	156	--	169
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
		Колодец									
27	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плити колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	13213,88	7229,86	1586	868	48	1143	2947
		НР - 118%; СП - 8%			5584,16	2487,17	670	298		218	
28	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КЦ7.3	шт.	2	3392,00	--	6784	--	6784	--	7327
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
29	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2169,00	--	2169	--	2169	--	2343
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
		Лестница Л-1									
30	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06591	70999,91	25916,30	4680	1708	660	1954	7165
		НР - 69%; СП - 8%			35084,60	7889,68	2312	520		531	
31	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06591	544347,00	--	35878	--	35878	--	38748
		СП - 8%			--	--	--	--		2870	
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,78568	173,98	3,30	137	3	95	27	177
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	39	--		13	
		Люк									
33	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1696,27	184,10	1696	184	110	1475	3425
		НР - 99%; СП - 8%			1401,70	87,78	1402	88		254	
34	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20107,00	--	20107	--	20107	--	21716
		СП - 8%			--	--	--	--		1609	
35	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	50	192,16	2,37	9608	118	5767	3439	14091
		НР - 91%; СП - 8%			74,45	1,13	3723	56		1044	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								2721283
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				564484				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					234412			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68992			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1184538		
		- Накладные расходы	Тенге							536271	
		- Сметная прибыль	Тенге							201579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Уборная на 2 очка									
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	72,54	199,92	189,83	14502	13770	--	2866	18758
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	732	3248		1389	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,46	1560,02	--	8518	--	--	6133	15822
		НР - 72%; СП - 8%			1560,02	--	8518	--		1172	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	55	34,02	34,02	1871	1871	--	478	2537
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	664		188	
4	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	55	17,22	17,22	947	947	--	242	1284
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	336		95	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	55	151,99	72,61	8359	3993	--	4447	13831
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	4366	1810		1025	
		ФУНДАМЕНТЫ МФ-2									
6	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,3	22258,55	1143,92	28936	1487	20767	6378	38139
		НР - 91%; СП - 8%			5140,10	251,01	6682	326		2825	
7	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	4,6	916,48	10,52	4216	48	2325	1736	6428
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	1843	23		476	
		ВЫГРЕБ									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,24	17673,31	1089,24	21915	1351	19094	1594	25390
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	1470	282		1881	
9	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоскиеднища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	15	26572,51	3073,79	398588	46107	233934	122056	562296
		НР - 91%; СП - 8%			7903,14	1038,72	118547	15581		41652	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЫГРЕБА									
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	34,74	854,37	21,09	29681	733	19852	8540	41278
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	9096	87		3058	
11	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	48,41	1108,19	10,52	53647	509	33739	18267	77667
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	19399	243		5753	
12	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	48,41	381,26	0,79	18457	38	875	15982	37194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			362,41	0,38	17544	18		2755	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	28,2	854,37	21,09	24093	595	16115	6932	33508
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	7383	71		2482	
14	1108-0101-0308 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	м2 поверхности	28,2	1682,15	5,26	47437	148	14757	30321	83978
		НР - 93%; СП - 8%			1153,63	2,51	32532	71		6221	
		КРЫШКА ВЫГРЕБА									
15	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,011	32071,54	1003,38	353	11	91	230	630
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	251	5		47	
16	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,008	49344,00	--	395	--	395	--	426
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
17	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	47193,00	--	142	--	142	--	153
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
18	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	0,29	347,00	--	101	--	101	--	109
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
19	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная	м3	0,03	6992,00	--	210	--	210	--	227
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
20	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,011	8782,00	55,65	97	1	87	9	114
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	9	--		8	
21	1115-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,5	481,78	1,26	723	2	189	426	1241
		НР - 80%; СП - 8%			354,58	0,61	532	1		92	
		Стульчак									
22	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,111	32071,54	1003,38	3560	111	919	2322	6353
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	2530	50		471	
23	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,099	49344,00	--	4885	--	4885	--	5276
		СП - 8%			--	--	--	--		391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	47193,00	--	566	--	566	--	612
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
25	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00128	246085,00	--	315	--	315	--	340
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
		ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ									
26	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,102	32071,54	1003,38	3271	102	844	2134	5837
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	2325	46		432	
27	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,102	49344,00	--	5033	--	5033	--	5436
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
28	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,102	8782,00	55,65	896	6	805	79	1053
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	85	2		78	
29	1115-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	8,8	481,78	1,26	4240	11	1109	2500	7279
		НР - 80%; СП - 8%			354,58	0,61	3120	5		539	
		Помойница									
30	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	0,16	27056,67	3073,79	4329	492	2572	1302	6081
		НР - 91%; СП - 8%			7903,14	1038,72	1265	166		450	
31	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметромдо 25 мм	т	0,0215	18837,36	1338,48	405	29	6	344	809
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	370	8		60	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	221225,00	--	3097	--	3097	--	3345
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профилякласса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014	т	0,01134	214266,00	--	2430	--	2430	--	2624
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
34	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянной крышки	м2	4,4	316,18	120,93	1391	532	--	974	2554
		НР - 90%; СП - 8%			195,25	50,67	859	223		189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,11	49344,00	--	5428	--	5428	--	5862
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
		СТЕНЫ									
36	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	6,4	19793,05	2394,80	126676	15327	82380	29927	169130
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	28969	3210		12528	
37	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	25,6	-274,63	--	-7030	--	--	-6538	-14654
		НР - 93%; СП - 8%			-274,63	--	-7030	--		-1085	
38	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-2/	т металлических изделий	0,05542	352114,71	2192,31	19514	121	15920	3264	24601
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	3473	38		1822	
39	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05372	18972,38	977,26	1019	52	16	881	2052
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	951	16		152	
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05372	214266,00	--	11510	--	11510	--	12431
		СП - 8%			--	--	--	--		921	
41	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до4 м. Кладка	м3 кладки	4,4	19633,53	2394,80	86388	10537	56637	19922	114814
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	19214	2207		8505	
42	1108-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м2 перегородок(за вычетом проемов)	6,3	3250,57	248,96	20479	1568	11377	7317	30019
		НР - 93%; СП - 8%			1195,86	52,92	7534	333		2224	
43	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметромот 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00417	287262,00	--	1198	--	1198	--	1294
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
		МП-2									
44	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,23	30748,72	4707,81	7072	1083	3841	2145	9955
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	2148	210		737	
45	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04025	18837,36	1338,48	758	54	11	644	1514
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	693	14		112	
46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01209	221225,00	--	2675	--	2675	--	2889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01136	214266,00	--	2434	--	2434	--	2629
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
		УСТРОЙСТВО АНТИСЕЙСМОПОЯСА									
60	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,7	29795,63	4707,81	20857	3295	11025	6529	29577
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	6537	638		2191	
61	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0422	18837,36	1338,48	795	56	13	675	1587
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	726	15		118	
62	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стеныи другие конструкции. Армирование кладки /АС-2,1,3/	т металлических изделий	0,00832	352114,71	2192,31	2930	18	2391	490	3693
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	521	6		274	
63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01893	221225,00	--	4188	--	4188	--	4523
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
64	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04631	214266,00	--	9923	--	9923	--	10716
		СП - 8%			--	--	--	--		794	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ									
65	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площадидо 6 м	м3	0,6	32881,13	1816,24	19729	1090	13464	4925	26626
		НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	5175	238		1972	
66	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04503	18972,38	977,26	854	44	13	738	1720
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	797	14		127	
67	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04503	221225,00	--	9962	--	9962	--	10759
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04597	214266,00	--	9850	--	9850	--	10638
		СП - 8%			--	--	--	--		788	
		БАЛКА БМ-1									
69	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,23	43143,96	6237,49	9923	1435	4944	3478	14474
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	3544	278		1072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00964	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	182 166	13 3	3	154 27	363
71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,006	221225,00 --	--	1327 --	--	1327	-- 106	1434
72	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00364	214266,00 --	--	780 --	--	780	-- 62	842
73	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0285	202102,00 --	--	5760 --	--	5760	-- 461	6221
		ОКНА									
74	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилыхи общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	1,556	3676,95 1856,48	468,55 120,93	5721 2889	729 188	2103	2769 679	9170
75	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконныеодно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 *СП - 8%*	м2	1,556	9699,00 --	--	15092 --	--	15092	-- 1207	16299
76	1115-0501-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной4 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,556	3262,63 1237,82	42,39 13,17	5077 1926	66 20	3085	1557 531	7165
		Двери									
77	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	2,52	2584,33 1054,53	538,51 133,04	6513 2657	1357 335	2499	2693 736	9942
78	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробокпаклей *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	2,52	516,92 375,54	0,26 0,13	1303 946	1 --	356	852 172	2327
79	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10ПСТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	2,52	15124,00 --	--	38112 --	--	38112	-- 3049	41161
80	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	2	3544,00 --	--	7088 --	--	7088	-- 567	7655
		ПОЛЫ									
		ДЕТ.733									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	1,43	654,94	28,05	937	40	433	454	1502
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	464	19		111	
82	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1,43	336,37	19,11	481	27	431	33	556
		НР - 94%; СП - 8%			16,05	8,81	23	13		41	
83	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1,43	928,48	93,03	1328	133	724	488	1961
		НР - 94%; СП - 8%			329,23	33,91	471	48		145	
84	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	1,43	-175,53	-8,21	-251	-12	-212	-31	-304
		НР - 94%; СП - 8%			-18,97	-3,99	-27	-6		-23	
		ДЕТ.740									
85	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	3,6	256,58	30,35	924	109	567	271	1290
		НР - 94%; СП - 8%			68,99	11,04	248	40		96	
86	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,288	18706,19	8,16	5387	2	4370	954	6849
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	1015	--		507	
87	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм.Устройство	м2 покрытия	3,6	928,48	93,03	3343	335	1823	1229	4937
		НР - 94%; СП - 8%			329,23	33,91	1185	122		366	
88	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	3,6	-175,53	-8,21	-632	-30	-534	-78	-766
		НР - 94%; СП - 8%			-18,97	-3,99	-68	-14		-57	
		СЕЧ.А-А									
89	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,24	17014,39	1089,24	4083	261	3538	309	4743
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	284	55		351	
90	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01305	14268,44	1349,48	186	18	--	160	374
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	168	7		28	
91	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0135	287262,00	--	3878	--	3878	--	4188
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
92	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная колероммасляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	8	946,48	3,10	7572	25	1520	4831	13395
		НР - 80%; СП - 8%			753,41	1,48	6027	12		992	
93	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	36	1546,35	71,31	55669	2567	26145	23173	85149
		НР - 80%; СП - 8%			748,80	55,81	26957	2009		6307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	12,8	96,41	0,73	1234	9	91	911	2316
		НР - 80%; СП - 8%			88,60	0,36	1134	5		172	
95	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	23,2	730,00	3,10	16936	72	4356	10034	29128
		НР - 80%; СП - 8%			539,14	1,48	12508	34		2158	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
96	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,58	1118,64	30,27	25259	684	7274	14295	42719
		НР - 80%; СП - 8%			766,19	25,18	17301	568		3164	
97	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	19,08	49,56	0,57	946	11	90	680	1756
		НР - 80%; СП - 8%			44,29	0,25	845	5		130	
98	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	12,224	516,24	0,77	6311	9	1397	3924	11054
		НР - 80%; СП - 8%			401,28	--	4905	--		819	
		КРОВЛЯ									
99	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	0,194	95047,61	1372,14	18439	266	13898	3942	24172
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	4275	106		1791	
100	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3древесины в конструкции	0,194	8782,00	55,65	1704	11	1531	150	2002
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	162	5		148	
101	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,03	82627,14	1276,96	2479	38	1922	482	3197
		НР - 90%; СП - 8%			17305,20	531,99	519	16		237	
102	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,03	8782,00	55,65	263	2	236	23	310
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	25	1		23	
103	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	0,02	95047,61	1372,14	1901	27	1433	406	2492
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	441	11		185	
104	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,02	8782,00	55,65	176	1	158	15	206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	17	--		15	
105	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	16,5	2087,33	77,03	34441	1271	25684	7241	45017
		НР - 92%; СП - 8%			453,68	23,34	7486	385		3335	
106	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка"	м3	0,157	21616,00	--	3394	--	3394	--	3665
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
107	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	16,5	305,65	2,58	5043	43	4478	486	5972
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	522	18		442	
108	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных эле ментов	0,01419	711967,70	6916,40	10103	98	9186	988	11978
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	819	18		887	
109	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ14918-80	м	10	1147,00	--	11470	--	11470	--	12388
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
110	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	8	562,46	13,70	4500	110	2955	1338	6305
		НР - 90%; СП - 8%			179,34	6,52	1435	52		467	
		Крыльцо									
111	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,28	19372,64	979,21	5424	274	4014	1121	7069
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	1136	95		524	
112	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01973	14268,44	1349,48	282	27	1	241	565
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	254	11		42	
113	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01973	287262,00	--	5668	--	5668	--	6121
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1441872	121286	896029	409334	1999311
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				424569	35715	--	148095	
		Материалы	Тенге				1434784				
		Всего заработная плата	Тенге				713384				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					460284			
		Накладные расходы	Тенге				175545				
		Сметная прибыль	Тенге				409335				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				147530				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1991649				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								404
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					460284			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7088				
		Сметная прибыль	Тенге				7088				
			Тенге				567				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7655				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1999304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404
		Сметная заработная плата	Тенге					460284			
		РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
114	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне**	шт.	1	2661,00	26,34	2661	26	1400	889	3834
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	1235	--		284	
115	СТПРАЙС-ЛИСТ"ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ"	**Автоматический выключатель АП50-2МТ**	шт	1	2431,61	--	2432	--	2432	--	2626
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
116	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенныйдля помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	4	1846,78	741,10	7387	2964	517	4213	12528
		НР - 72%; СП - 8%			976,50	486,19	3906	1945		928	
117	2307-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип НБП-60-004.03 ГОСТ 17677-82**	шт.	4	873,00	--	3492	--	3492	--	3771
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
118	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт**	шт.	4	450,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
119	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишныйнеутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	2	492,26	4,46	985	9	13	695	1814
		НР - 72%; СП - 8%			481,74	1,22	963	2		134	
120	2307-0218-1604 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	2	252,00	--	504	--	504	--	544
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
121	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	шт.	2	39,00	--	78	--	78	--	84
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
122	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами**	м	10	403,76	15,90	4038	159	1208	1947	6463
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	2671	33		479	
123	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Труба гибкая гофрированная ПВХ- Д16мм**	м	10	26,00	--	260	--	260	--	281
		СП - 8%			--	--	--	--		21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод (кабель) одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	94,02 72,84	1,75 0,61	940 728	18 6	194	529 118	1587
125	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,01	171879,00 --	-- --	1719 --	-- --	1719	-- 138	1856
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				26295 9504	3176 1987	13617 --	8273 2766	37332
		Стоимость монтажных работ	Тенге				26035				
		Материалы	Тенге				3331				
		Всего заработная плата	Тенге					11490			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10024				
		Накладные расходы	Тенге				8273				
		Сметная прибыль	Тенге				2745				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				37053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11490			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				260				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				260				
		Сметная прибыль	Тенге				21				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				281				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11490			
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								2036637
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				434073				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					124462			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37702			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						909646		
		- Накладные расходы	Тенге							417607	
		- Сметная прибыль	Тенге							150861	
		ВКЛЮЧЕНИЕ РАБОТ									
		ПРИСТРОЙКА АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ									
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты ленточные/АС 25/									
1	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5	20871,24 3017,40	1331,12 285,62	104356 15087	6656 1428	82613	15029 9551	128936
2	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,049344	237762,00 --	-- --	11732 --	-- --	11732	-- 939	12671
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				116088 15087	6656 1428	94345 --	15029 10490	141607
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				116088				
		Материалы	Тенге				82614				
		Всего заработная плата	Тенге					16515			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11732				
		Накладные расходы	Тенге				15029				
		Сметная прибыль	Тенге				10489				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				141606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					16515			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				141606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					16515			
ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			**Тенге**				**116088**	**6656**	**94345**	**15029**	**141607**
							15087	**1428**	**--**	**10490**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				116088				
Материалы			Тенге				82614				
Всего заработная плата			Тенге					16515			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				11732				
		Накладные расходы	Тенге				15029				
		Сметная прибыль	Тенге				10489				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				141606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					16515			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				141606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					16515			
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ									
		Кровля административного здания(металлочерепица)/АС-30/									
11	**Прайс-лист**	**Утепление эковатой толщиной 100мм (влажное нанесение)**	**м2**	**258,25**	**1383,93**	**--**	**357400**	**--**	**357400**	**--**	**385992**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28592**	
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ									
32	**1112-0101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный**	**м труб**	**53**	**1379,02**	**88,57**	**73088**	**4694**	**2610**	**61665**	**145533**
		НР - 92%; СП - 8%			**1241,20**	**23,47**	**65784**	**1244**		**10780**	
33	**2110-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**	**53**	**1422,00**	**--**	**75366**	**--**	**75366**	**--**	**81395**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6029**	
34	**2110-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**12**	**1935,00**	**--**	**23220**	**--**	**23220**	**--**	**25078**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1858**	
35	**2110-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**12**	**1745,00**	**--**	**20940**	**--**	**20940**	**--**	**22615**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1675**	
36	**2110-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**4**	**1665,00**	**--**	**6660**	**--**	**6660**	**--**	**7193**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**533**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм** *СП - 8%*	шт.	52	703,00 --	-- --	36556 --	-- --	36556	-- 2924	39480
38	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	8	1010,00 --	-- --	8080 --	-- --	8080	-- 646	8726
39	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм** *СП - 8%*	шт.	2	756,00 --	-- --	1512 --	-- --	1512	-- 121	1633
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				602822 65784	4694 1244	532344 --	61665 53158	717645
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				602822				
	Материалы		Тенге				2610				
	Всего заработная плата		Тенге					67027			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				529734				
		Накладные расходы	Тенге				61665				
		Сметная прибыль	Тенге				53159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				717646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					67027			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				717646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					67027			
		РАЗДЕЛ 9.УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА									
		Комната охраны и касса									
63	1110-0404-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. С оконным проемом/лючком. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен	40	812,29 662,40	14,34 5,48	32492 26496	574 219	5422	24044 4523	61058
64	2106-0902-0404 РСНБ РК 2015	**Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм** *СП - 8%*	м	40	211,00 --	-- --	8440 --	-- --	8440	-- 675	9115
65	2106-0902-0108 РСНБ РК 2015	**Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм** *СП - 8%*	м	26	199,00 --	-- --	5174 --	-- --	5174	-- 414	5588
66	2203-0201-0405 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012** *СП - 8%*	м2	42,8	760,00 --	-- --	32528 --	-- --	32528	-- 2602	35130
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				78634 26496	574 219	51564 --	24044 8214	110892
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				65020				
	Материалы		Тенге				5422				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					26715			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32528				
		Накладные расходы	Тенге				24044				
		Сметная прибыль	Тенге				7125				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				96188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					26715			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13614				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13614				
		Сметная прибыль	Тенге				1089				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14703				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				110892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					26715			
		РАЗДЕЛ 15.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
125	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	**Стол руководителя, офисная мебель.Адриан (КУЛ), Габариты,мм2000x2000x760** *Отпускная цена - 161607,14*	шт	2	163546,43 --	-- --	327093 --	-- --	 327093	-- --	327093
126	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	**Стол приставной к столу.Адриан (КУЛ),Габариты,мм 800x600x750** *Отпускная цена - 44642,86*	шт	1	45178,57 --	-- --	45179 --	-- --	 45179	-- --	45179
128	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	**Стол компьютерный под моноблок.Габариты,мм 532x616x1050** *Отпускная цена - 71428,57*	компл	12	72285,71 --	-- --	867429 --	-- --	 867429	-- --	867429
133	Прайс-лист ТОО «Дастур KZ»	**Стул СМ полумягкий** *Отпускная цена - 8750,00*	шт	12	8855,00 --	-- --	106260 --	-- --	 106260	-- --	106260
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				1345960 --	-- --	-- 1345960	-- --	1345960
	Стоимость оборудования		Тенге				1330000				
	Заготов.складские расходы		Тенге				15960				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1345960				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1345960				
		РАЗДЕЛ 16.МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ									
144	Прайс лист ТОО "BM group service"	**Блоки котельные модульные на жидкомтопливе с тепловой мощностью отопительной системы300 кВт** *Отпускная цена - 8812500,00*	комплект	1	8918250,00 --	-- --	8918250 --	-- --	 8918250	-- --	8918250
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				8918250 --	-- --	-- 8918250	-- --	8918250
	Стоимость оборудования		Тенге				8812500				
	Заготов.складские расходы		Тенге				105750				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8918250				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				8918250				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				10945665 92280	5268 1463	678253 10264210	100738 71862	11234353
	Стоимость оборудования		Тенге				10142500				
	Заготов.складские расходы		Тенге				121710				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				10264210				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				667841				
	Материалы		Тенге				8032				
	Всего заработная плата		Тенге					93743			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				562262				
		Накладные расходы	Тенге				85709				
		Сметная прибыль	Тенге				60284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				813834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					93743			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13614				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13614				
		Сметная прибыль	Тенге				1089				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14703				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				11092747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					93743			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**11234354**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				107367				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11923			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2891			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						678253		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						10264210		
		- Накладные расходы	Тенге							100738	
		- Сметная прибыль	Тенге							71862	

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1-1/2 ОСР	Тенге	18 409 722	
6-1/1 Модульная котельная	Тенге	1 042 218	0
6-3/1 Наружный ВК	Тенге	1 411 112	
6-4/1 Выгреб емк.50 м3	Тенге	2 721 283	
7-2/1 Уборная на 2 очка	Тенге	2 036 637	
2-1-1/1 Включение работ	Тенге	11 234 354	10 264 210
ИТОГО	Тенге	**36 855 326**	**10 264 210**
Стоимость оборудования	Тенге	10 264 210	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**26 591 116**	
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	319 093	
итого	Тенге	**26 910 209**	
зимнее удорожание 0,7%	Тенге	188 371	
Итого	Тенге	**27 098 581**	
Стоимость оборудования	Тенге	10 264 210	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**37 362 791**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	541 972	
Итого сметная стоимость	Тенге	**37 904 762**	
С понижающим коэффицентом К=0,89999999171	Тенге	**34 114 286**	
НДС 12%	Тенге	4 093 714	
Всего	Тенге	**38 208 000**	

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Шанырак ордасы"

Е.Жанбырбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "ӨМІРЗАК"

Ж.С. Ишанкулов