**Форма № КС-3**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат на май месяц 2020 года

**ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»**
**Подрядчик: ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»**
**Договор о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.**
**Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г.Тараз**

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэфицента удорожания | | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | Сумма полученного аванса | Сумма погашеного аванса по настоящему акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц всего | в том числе | | | За отчетный месяц всего | в том числе | | | | |
| | | | СМР | Прочие затраты | оборудование мебель и нвентарь | | СМР | Прочие затраты | оборудование мебель и нвентарь | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г. Тараз | 846 153 846,15 | | | | 230 769 230,77 | | | | 343 157 048,61 | 69 230 769,23 |
| 2 | Удержание 5% за гарантию качества | 42 307 692,31 | | | | 11 538 461,54 | | | | | |
| 3 | Удержание аванса 30% | 253 846 153,85 | | | | 69 230 769,23 | | | | | |
| | **Всего к оплате** | **550 000 000,00** | | | | **150 000 000,00** | | | | | |
| | В т.ч. НДС | 58 928 571,43 | | | | 16 071 428,57 | | | | | |

**Заказчик:**
**КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»**

**Руководитель _____ Бибосынов Т.А.**

**Подрядчик:**
**ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»**

**Директор _____ Муталиев М.К.**

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»**
**Технадзор: ТОО «»**
**Подрядчик: ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»**
**Договор о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.**

# АКТ №2

**выполненных работза май месяц 2020 года**

**по объекту: "Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г.Тараз"**

| № п/п | № смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость | | | | Всего договорная, тенге | Сначала строительства | | | | | За отчетный месяц | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сумма тенге | | | | | Объем в % | Сумма тенге | | | | Объем в % | Сумма тенге | | | |
| | | | из них | | | | | | из них | | | | | из них | | | |
| | | | | строительно-монтажные работы | оборудование, мебель и инвентарь | прочие затраты | | | строительно-монтажные работы | оборудование, мебель и инвентарь | прочие затраты | Всего с начала строительства | | строительно-монтажные работы | оборудование, мебель и инвентарь | прочие затраты | Всего за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02-01 | Наружные водопроводные сети В1 Поселковая сеть | | 508 423 267 | | | 508 423 267 | 79,4179 | 403 779 086 | | | 403 779 086 | 10,0341 | 51 015 496 | | | 51 015 496 |
| 2 | 02-02 | Наружные водопроводные сети В1 Сервисные линии | | 537 969 454 | | | 537 969 454 | 68,8285 | 370 276 142 | | | 370 276 142 | 29,7583 | 160 090 475 | | | 160 090 475 |
| | | **ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ** | | **1 046 392 721** | | | **1 046 392 721** | 73,9737 | **774 055 229** | | | **774 055 229** | 20,1746 | **211 105 971** | | | **211 105 971** |
| | | Временные здания и сооружения | 1,3% | 13 603 105 | | | 13 603 105 | | 10 062 718 | | | 10 062 718 | | 2 744 378 | | | 2 744 378 |
| | | Итого | | 1 059 995 826 | | | 1 059 995 826 | | 784 117 947 | | | 784 117 947 | | 213 850 349 | | | 213 850 349 |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 1,17% | 12 401 951 | | | 12 401 951 | | 9 174 180 | | | 9 174 180 | | 2 502 049 | | | 2 502 049 |
| | | Итого | | 1 072 397 778 | | | 1 072 397 778 | | 793 292 127 | | | 793 292 127 | | 216 352 398 | | | 216 352 398 |
| | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | 21 447 956 | | | 21 447 956 | | 15 865 843 | | | 15 865 843 | | 4 327 048 | | | 4 327 048 |
| | | Итого сметная стоимость | | 1 093 845 733 | | | 1 093 845 733 | | 809 157 969 | | | 809 157 969 | | 220 679 446 | | | 220 679 446 |
| | | Всего в текущих ценах на 2018 год - 25% | 1 | 273 461 433 | | | 273 461 433 | | 202 289 492 | | | 202 289 492 | | 55 169 862 | | | 55 169 862 |
| | | Всего в текущих ценах на 2019 год - 75% | 1,0498961 | 861 318 277 | | | 861 318 277 | | 637 148 847 | | | 637 148 847 | | 173 767 867 | | | 173 767 867 |
| | | Итого в текущих ценах на 2018-2019 годы | | 1 134 779 710 | | | 1 134 779 710 | | 839 438 339 | | | 839 438 339 | | 228 937 729 | | | 228 937 729 |
| | | НДС 12% | | | | 136 173 565 | 136 173 565 | | | | 100 732 601 | 100 732 601 | | | | 27 472 527 | 27 472 527 |
| | | **ИТОГО:** | | **1 134 779 710** | | **136 173 565** | **1 270 953 275** | | **839 438 339** | | **100 732 601** | **940 170 940** | | **228 937 729** | | **27 472 527** | **256 410 256** |
| | | **ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ДОГОВОРНАЯ) К=** | **0,9** | **1 021 301 739** | | **122 556 209** | **1 143 857 948,69** | **73,9737** | **755 494 505,50** | | **90 659 340,66** | **846 153 846,15** | **20,1746** | **206 043 956,04** | | **24 725 274,73** | **230 769 230,77** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12% | | | | | **122 556 208,79** | | | | | **90 659 340,66** | | | | | **24 725 274,73** |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"**

**Руководитель** _____ **Бибосынов Т.А.**

**Технадзор:**
**ТОО "Улмад"**

**инженер** _____ **Садыкбеков Ж.Р.**

**Автор:**
**ТОО "Құрылыс инвест жоба"**

_____ **Ли С.А.**

**Подрядчик:**
**ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»**

**Директор** _____ **Муталиев М.К.**

**Форма № 2**

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»**
**Технадзор: ТОО «Улмад»**
**Подрядчик: ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»**
**Договор о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.**

## Акт №2
**выполненных работ за май месяц 2020 года**
**по объекту: "Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г.Тараз"**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Локальная смета 02-01 | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1.Водопровод | | | | | | | | | |
| | | Трубопроводы | | | | | | | | | |
| 14 | 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные.Установка | шт. | 115 | 82857,27 | 159,25 | 9528587 | 18314 | 9323368 | 192145 | 10498390 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1625,26 | 62,44 | 186905 | 7181 | | 777658 | |
| 15 | 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка | т фасон ных частей | 4,5885 | 72349,32 | 2565,15 | 331975 | 11770 | 147699 | 175866 | 548468 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 37595,30 | 1119,30 | 172506 | 5136 | | 40627 | |
| 16 | 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015 | Подставка пожарная фланцевая ППФдля труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 115 | 81501,00 | -- | 9372615 | -- | 9372615 | -- | 10122424 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 749809 | |
| | | Колодец диам 1500мм- 119шт | | | | | | | | | |
| 18 | 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборн ого железобетона.Устройство в грунтах мокрых | м3 ж елезобетонны х и бетонных конструкций колодца | 72,92 | 50806,50 | 8160,28 | 3704810 | 595047 | 2080971 | 1236379 | 5336484 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14108,50 | 3018,05 | 1028792 | 220076 | | 395295 | |
| 19 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1,2ПП15-1 | шт. | 55 | 18868,00 | -- | 1037740 | -- | 1037740 | -- | 1120759 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 83019 | |
| 20 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 33 | 20377,00 | -- | 672441 | -- | 672441 | -- | 726236 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53795 | |
| 21 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | шт. | 116 | 13849,00 | -- | 1606484 | -- | 1606484 | -- | 1735003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 128519 | |
| 22 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 87 | 3362,00 | -- | 292494 | -- | 292494 | -- | 315894 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23400 | |
| | | Колодец диам диам 2000- 23шт | | | | | | | | | |
| 27 | 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного ж елезобетона.Устройство в грунтах мокрых | м3 железо бетонных и бетонных конструкций колодца | 9,18 | 50806,50 | 8160,28 | 466404 | 74911 | 261977 | 155649 | 671817 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14108,50 | 3018,05 | 129516 | 27706 | | 49764 | |
| 29 | 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 18 | 28477,00 | -- | 512586 | -- | 512586 | -- | 553593 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41007 | |
| 34 | 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 2634-99 | комплект | 87 | 19408,00 | -- | 1688496 | -- | 1688496 | -- | 1823576 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 135080 | |
| 47 | 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 110х108,PN 16 С Т РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 785 | 8311,00 | -- | 6524135 | -- | 6524135 | -- | 7046066 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 521931 | |
| 49 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных ч астей | 3,89 | 1208295,65 | 447662,39 | 4700270 | 1741407 | 1409166 | 1995110 | 7231011 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 398379,80 | 119682,68 | 1549697 | 465566 | | 535630 | |
| 14 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка | т стальных эле ментов | 4,12232 | 678838,35 | 6426,29 | 2798389 | 26491 | 2569647 | 243997 | 3285776 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 49062,30 | 1097,98 | 202251 | 4526 | | 243391 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 43237425 | 2467940 | 37499819 | 3999146 | 51015497 |
| | | | | | | | 3269667 | 730190 | -- | 3778925 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 25652179 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 15792827 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3999857 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 4121745 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3999146 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2372106 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 32023431 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3501 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3999857 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 17585246 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 17585246 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1406820 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 18992066 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 51015496 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3501 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3999857 | | | |

Локальная смета 02-02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 2.Земляные работы | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 3 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обр атная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навыме т.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно нали пающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскав аторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 85274,92 | 285,30 | 272,98 | 24329213 | 23278157 | -- | 6676524 | 33486196 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 12,33 | 96,42 | 1051056 | 8221894 | | 2480459 | |
| 2 | 1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты3 группы.Разработка вручную с креплениями в транш еях шириной до 2 м,глубиной до 3 м.Сильно налипа ющий на инструменты грунт 3 группы,применен коэфф ициент к затратам труда - 1,2.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлован ах и траншеях,разработанных механизированным спос обом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 2637,65 | 4729,28 | -- | 12474177 | -- | -- | 8981407 | 23172031 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4729,28 | -- | 12474177 | -- | | 1716447 | |
| 3 | 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи,пазухи котлованов иямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3 | м3 грунта | 15029,1 | 990,99 | -- | 14893688 | -- | -- | 10723455 | 27666514 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 990,99 | -- | 14893688 | -- | | 2049371 | |
| 4 | 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пе ремещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3 | м3 грунт а | 70319,27 | 35,55 | 35,55 | 2499926 | 2499926 | -- | 607613 | 3356142 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 12,00 | -- | 843907 | | 248603 | |
| 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 70319,27 | 129,77 | 62,27 | 9124980 | 4378429 | -- | 4834267 | 15075987 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 67,50 | 27,98 | 4746551 | 1967709 | | 1116740 | |
| 6 | 1101-0102-0406 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы.Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 грунта | 2564,21 | 427,45 | 392,44 | 1096073 | 1006303 | 298 | 317976 | 1527173 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 34,89 | 137,34 | 89472 | 352161 | | 113124 | |
| 7 | 4101-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительныхгрузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность 5,7 т.Класс груза 1.Расстояни е перевозки 1 км | т | 4487,3675 | 269,00 | -- | 1207102 | -- | | -- | 1303670 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 96568 | |
| 8 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы.Работа наотвале | м3 грунта | 2564,21 | 17,72 | 15,15 | 45449 | 38853 | 237 | 14887 | 65163 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,48 | 5,58 | 6359 | 14317 | | 4827 | |
| 9 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное.Устройство | м3 основания | 2106,694 | 3323,03 | 147,95 | 7000597 | 311675 | 4929032 | 1820106 | 9526359 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 835,38 | 37,31 | 1759890 | 78601 | | 705656 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 72671204 | 31513343 | 4929567 | 33976235 | 115179235 |
| | | | | | | | 35021193 | 11478589 | -- | 8531795 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 72671204 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4929566 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 46499782 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 1207102 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 33976236 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8531795 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 115179235 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 52647 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 46499782 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 115179235 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 52647 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 46499782 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | РАЗДЕЛ 3.Водопровод | | | | | | |
| | | Трубопроводы | | | | | | | | | |
| 10 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка | км трубопровода | 15,228 | 240624,62 | 64378,14 | 3664232 | 980350 | 9921 | 2901643 | 7091145 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 175595,00 | 16876,28 | 2673961 | 256992 | | 525270 | |
| 16 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубыводопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 1,414 | 368634,15 | 60865,33 | 521249 | 86064 | 16985 | 442115 | 1040433 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 295757,00 | 20070,90 | 418200 | 28380 | | 77069 | |
| 17 | 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные,D 25 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОС Т 10705-80 | м | 22,023 | 256,00 | -- | 5638 | -- | 5638 | -- | 6089 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 451 | |
| 18 | 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОС Т 10705-80 | м | 53,222 | 412,00 | -- | 21927 | -- | 21927 | -- | 23682 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1754 | |
| 19 | 2301-0201-0127 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные,D 40 мм,толщина стенки 3,0 мм ГО СТ 10705-80 | м | 203,17 | 620,00 | -- | 125965 | -- | 125965 | -- | 136043 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10077 | |
| 20 | 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм Г ОСТ 10705-80 | м | 1101,2 | 902,00 | -- | 993282 | -- | 993282 | -- | 1072745 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 79463 | |
| 21 | 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-по лимерной изоляции | км трубопровода | 1,414 | 869383,51 | 31201,84 | 1229308 | 44119 | 888675 | 294325 | 1645524 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 209699,00 | 554,20 | 296514 | 784 | | 121891 | |
| 31 | 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Вантузы одинарные.Установка | шт. | 28 | 1852,51 | 48,86 | 51870 | 1368 | 6049 | 44599 | 104187 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1587,60 | 21,32 | 44453 | 597 | | 7718 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2304-1011-0102 РСНБ РК 2015 | Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60,серия V 200,PN 16,DN 50,типа Belgicast ГОСТ 12815-80 | шт. | 28 | 113536,00 | -- | 3179008 | -- | 3179008 | -- | 3433329 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 254321 | |
| 33 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка | задвижка или клапан | 40 | 1030,75 | 24,43 | 41230 | 977 | 6989 | 33353 | 80550 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 831,60 | 10,66 | 33264 | 426 | | 5967 | |
| 34 | 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином,со штурвалом,среда: вода и нейт ральные жидкости,Т до+70°С,PN 10,DN 50,типа S igmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 40 | 22777,00 | -- | 911080 | -- | 911080 | -- | 983966 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 72886 | |
| 35 | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка | задвиж ка или клапан | 98 | 1726,70 | 73,29 | 169217 | 7182 | 32381 | 131460 | 324731 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1323,00 | 31,98 | 129654 | 3134 | | 24054 | |
| 36 | 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином,со штурвалом,PN 10,DN 100,ти па Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 98 | 40086,00 | -- | 3928428 | -- | 3928428 | -- | 4242702 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 314274 | |
| 37 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим и спытанием | км трубопровода | 0,039 | 368634,15 | 60865,33 | 14377 | 2374 | 468 | 12194 | 28697 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 295757,00 | 20070,90 | 11535 | 783 | | 2126 | |
| 38 | 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные,D 48 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОС Т 10705-80 | м | 39,156 | 636,00 | -- | 24903 | -- | 24903 | -- | 26895 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1992 | |
| 39 | 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионно й битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляци и | км трубопровода | 0,039 | 869383,51 | 31201,84 | 33906 | 1217 | 24511 | 8118 | 45386 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 209699,00 | 554,20 | 8178 | 22 | | 3362 | |
| 40 | 2304-0501-0130 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара,PN 16,DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 123 | 3262,00 | -- | 401226 | -- | 401226 | -- | 433324 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32098 | |
| 41 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка | задвижка или клапан | 13 | 1030,75 | 24,43 | 13400 | 318 | 2271 | 10840 | 26179 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 831,60 | 10,66 | 10811 | 139 | | 1939 | |
| 42 | 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином,со штурвалом,PN 10,DN 50,типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 13 | 22777,00 | -- | 296101 | -- | 296101 | -- | 319789 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23688 | |
| 44 | 2304-0501-0128 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8рдля воды и пара,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 10 | 2386,00 | -- | 23860 | -- | 23860 | -- | 25769 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1909 | |
| 45 | 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка | фланец | 780 | 892,19 | 66,24 | 695909 | 51667 | 48010 | 590270 | 1389073 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 764,40 | -- | 596232 | -- | | 102894 | |
| 47 | 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 780 | 2371,00 | -- | 1849380 | -- | 1849380 | -- | 1997330 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 147950 | |
| | | Водомерный узел | | | | | | | | | |
| 53 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка | счетчик (водомер) | 1089 | 465,75 | 24,43 | 507202 | 26604 | 19374 | 463376 | 1048224 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 423,53 | 10,66 | 461224 | 11609 | | 77646 | |
| 54 | 2303-0301-0205 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч | шт. | 1089 | 6280,00 | -- | 6838920 | -- | 6838920 | -- | 7386034 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 547114 | |
| 55 | 2304-0501-0122 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1089 | 1584,00 | -- | 1724976 | -- | 1724976 | -- | 1862974 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 137998 | |
| 56 | 2304-0905-0501 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые "м"-"М"полнопроходные ART 3035,Т до+180°С,PN 25,DN 15,типа Genebre ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1089 | 915,00 | -- | 996435 | -- | 996435 | -- | 1076150 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 79715 | |
| 57 | 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка | фильтр | 1089 | 957,67 | 145,18 | 1042906 | 158105 | 15787 | 894320 | 2092204 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 797,99 | 40,00 | 869014 | 43558 | | 154978 | |
| 58 | 2304-1013-2003 РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый с резбой 1""м"-"М",Т до+100°С,PN 16,DN 25,типа Gene bre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1089 | 1599,00 | -- | 1741311 | -- | 1741311 | -- | 1880616 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 139305 | |
| 59 | 2302-0103-2903 РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные изуглеродистой и низколегированной стали PN 25,DN 2 5 ГОСТ 12836-67 | шт. | 1089 | 772,00 | -- | 840708 | -- | 840708 | -- | 907965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 67257 | |
| 64 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Устан овка адаптера | шт. | 1089 | 1202,63 | 796,91 | 1309663 | 867834 | -- | 655590 | 2122473 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 405,72 | 202,37 | 441829 | 220383 | | 157220 | |
| 65 | 2302-1201-0604 РСНБ РК 2015 | Адаптер (переход) полибутеновыйРВ обжимной DN 32х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1089 | 1749,00 | -- | 1904661 | -- | 1904661 | -- | 2057034 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 152373 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 35102278 | 2228180 | 26879230 | 6482203 | 44911242 |
| | | | | | | | 5994869 | 566806 | -- | 3326759 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7744360 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1036259 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 5176270 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5124508 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1029509 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13898377 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5004 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5176270 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 27357918 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 35160 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1385405 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 25807810 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 29916 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1357696 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2297249 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 31012863 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1339 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1385405 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 44911241 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6343 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6561675 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 211105971 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 44285729 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 36209463 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 12775585 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 69308616 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 1207102 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 44457584 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 15637479 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО** | | | | | | | | | **211 105 971** |
| | | **В том числе оборудование** | | | | | | | | | |
| | | **Итого без оборудования** | | | | | | | | | **211 105 971** |
| | | **Временные здания и сооружения 1,3%:** | | | | | | | | | **2 744 378** |
| | | **Итого:** | | | | | | | | | **213 850 349** |
| | | **Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%** | | | | | | | | | **2 502 049** |
| | | **Итого** | | | | | | | | | **216 352 398** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты -2%** | | | | | | | | | **4 327 048** |
| | | **Итого сметная стоимость** | | | | | | | | | **220 679 446** |
| | | **Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2018 год - 25% К=1** | | | | | | | | | **55 169 862** |
| | | **Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 75% К=1,0498961** | | | | | | | | | **173 767 867** |
| | | **Итого в текущих ценах на 2018-2019 годы** | | | | | | | | | **228 937 729** |
| | | **Поправочнй коэфициент к=0,9** | | | | | | | | | **206 043 956,04** |
| | | **НДС 12%** | | | | | | | | | **24 725 274,73** |
| | | **ИТОГО:** | | | | | | | | | **230 769 230,77** |

**Технадзор:**
**ТОО "Улмад"**

**инженер**_____**Садыкбеков Ж.Р.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Комби-Строй-1"**

**Директор**_____**Муталиев М.К.**