Форма № КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на октябрь месяц 2020 года

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»
Договор о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г.Тараз

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэфицента удорожания		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Сумма полученного аванса	Сумма погашеного аванса по настоящему акту
		С начала строительства по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе				
			СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г. Тараз	1 029 471 145,82				29 471 145,82				343 157 048,61	8 841 343,75
2	Удержание 5% за гарантию качества	51 473 557,29				1 473 557,29					
3	Удержание аванса 30%	308 841 343,75				8 841 343,75					
	Всего к оплате	**669 156 244,78**				**19 156 244,78**					
	В т.ч. НДС	71 695 311,94				2 052 454,80					

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»

Директор _____ Муталиев М.К.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»
Технадзор: ТОО «»
Подрядчик: ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»
Договор о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.

АКТ №4

выполненных работза октябрь месяц 2020 года

по объекту: "Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г.Тараз"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость				Всего договорная, тенге	Сначала строительства					За отчетный месяц				
			Сумма тенге					Объем в %	Сумма тенге				Объем в %	Сумма тенге			
			из них						из них					из них			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Всего с начала строительства		строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Всего за отчетный месяц
1	2	3		4	5	6	7		4	5	6	7		4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства															
1	02-01	Наружные водопроводные сети В1 Поселковая сеть		508 423 267			508 423 267	89,6631	455 868 030			455 868 030	2,25624	11 471 241			11 471 241
2	02-02	Наружные водопроводные сети В1 Сервисные линии		537 969 454			537 969 454	90,3182	485 884 497			485 884 497	2,87911	15 488 743			15 488 743
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ		**1 046 392 721**			**1 046 392 721**	89,9999	**941 752 527**			**941 752 527**	2,57647	**26 959 984**			**26 959 984**
		Временные здания и сооружения	1,3%	13 603 105			13 603 105		12 242 783			12 242 783		350 480			350 480
		Итого		1 059 995 826			1 059 995 826		953 995 310			953 995 310		27 310 464			27 310 464
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,17%	12 401 951			12 401 951		11 161 745			11 161 745		319 532			319 532
		Итого		1 072 397 778			1 072 397 778		965 157 055			965 157 055		27 629 997			27 629 997
		Непредвиденные работы и затраты	2%	21 447 956			21 447 956		19 303 141			19 303 141		552 600			552 600
		Итого сметная стоимость		1 093 845 733			1 093 845 733		984 460 197			984 460 197		28 182 597			28 182 597
		Всего в текущих ценах на 2018 год - 25%	1	273 461 433			273 461 433		246 115 049			246 115 049		7 045 649			7 045 649
		Всего в текущих ценах на 2019 год - 75%	1,0498961	861 318 277			861 318 277		775 185 691			775 185 691		22 191 599			22 191 599
		Итого в текущих ценах на 2018-2019 годы		1 134 779 710			1 134 779 710		1 021 300 740			1 021 300 740		29 237 248			29 237 248
		НДС 12%				136 173 565	136 173 565				122 556 089	122 556 089				3 508 470	3 508 470
		ИТОГО:		**1 134 779 710**		**136 173 565**	**1 270 953 275**		**1 021 300 740**		**122 556 089**	**1 143 856 829**		**29 237 248**		**3 508 470**	**32 745 718**
		ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ДОГОВОРНАЯ) К=	**0,9**	**1 021 301 739**		**122 556 209**	**1 143 857 948,69**	**89,9999**	**919 170 665,91**		**110 300 479,91**	**1 029 471 145,82**	**2,57647**	**26 313 523,05**		**3 157 622,77**	**29 471 145,82**
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%					**122 556 208,79**					**110 300 479,91**					**3 157 622,77**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ **Бибосынов Т.А.**

Технадзор:
ТОО "Улмад"

инженер _____ **Садыкбеков Ж.Р.**

Автор:
ТОО "Құрылыс инвест жоба"

_____ **Ли С.А.**

Подрядчик:
ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»

Директор _____ **Мутәлиев М.К.**

Форма № 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»
Технадзор: ТОО «Улмад»
Подрядчик: ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»
Договор о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.

Акт №4
выполненных работ за октябрь месяц 2020 года
по объекту: "Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г.Тараз"

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №02-01-01. Поселковая сеть											
РАЗДЕЛ 1.Водопровод											
		Трубопроводы									
12	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питье вая ГОСТ 18599-2001	м	3458	1346,00	--	4654468	--	4654468	--	5026825
		СП - 8%			--	--	--	--		372357	
		Колодец диам 1500мм- 119шт									
17	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битум ом.Устройство	м2 покрытия	330,6	3837,54	258,54	1268690	85473	1038362	161493	1544597
		НР - 94%; СП - 8%			438,16	81,51	144855	26946		114415	
19	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	32	18868,00	--	603776	--	603776	--	652078
		СП - 8%			--	--	--	--		48302	
20	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	11	20377,00	--	224147	--	224147	--	242079
		СП - 8%			--	--	--	--		17932	
21	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	8	13849,00	--	110792	--	110792	--	119655
		СП - 8%			--	--	--	--		8863	
22	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	32	3362,00	--	107584	--	107584	--	116191
		СП - 8%			--	--	--	--		8607	
23	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	28	1808,00	--	50624	--	50624	--	54674
		СП - 8%			--	--	--	--		4050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные.Защита трещиностойкими покрыти ями лаком ХП-734	м2	1098,288	831,24	3,62	912938	3978	819841	61977	1052909
		НР - 69%; СП - 8%			81,14	0,64	89119	702		77993	
		Колодец диам диам 2000- 23шт									
26	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битум ом.Устройство	м2 покрытия	131,56	3837,54	258,54	504866	34014	413208	64265	614662
		НР - 94%; СП - 8%			438,16	81,51	57644	10723		45531	
34	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 2634-99	комплект	11	19408,00	--	213488	--	213488	--	230567
		СП - 8%			--	--	--	--		17079	
35	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные.Защита трещиностойкими покрытиям и лаком ХП-734	м2	438,84	831,24	3,62	364780	1590	327581	24764	420708
		НР - 69%; СП - 8%			81,14	0,64	35609	281		31164	
		Колодец диам 1000мм- 13шт									
36	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битум ом.Устройство	м2 покрытия	22,7	3837,54	258,54	87112	5869	71297	11089	106057
		НР - 94%; СП - 8%			438,16	81,51	9946	1850		7856	
40	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт	17	8803,00	--	149651	--	149651	--	161623
		СП - 8%			--	--	--	--		11972	
43	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	10	19408,00	--	194080	--	194080	--	209606
		СП - 8%			--	--	--	--		15526	
44	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	10	599,00	--	5990	--	5990	--	6469
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
45	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные.Защита трещиностойкими покрытиям и лаком ХП-734	м2	100,9	831,24	3,62	83872	365	75320	5694	96731
		НР - 69%; СП - 8%			81,14	0,64	8187	65		7165	
46	1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное.Устройство	м3 основания	2,8	19353,56	1728,41	54190	4840	45878	5832	64824
		НР - 99%; СП - 8%			1239,97	863,95	3472	2419		4802	
51	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками/Отмост ки/	м3 подстилающего слоя	27,216	7534,79	1458,81	205067	39703	93145	82885	310988
		НР - 94%; СП - 8%			2653,56	586,30	72219	15957		23036	
52	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетон ные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобе тонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	226,8	1116,03	2,62	253117	593	219375	36006	312253
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	33149	190		23130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное.Устройство	м3 основания	5,5178	19353,56	1728,41	106789	9537	90410	11493	127745
		НР - 99%; СП - 8%			1239,97	863,95	6842	4767		9463	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10156021	185962	9509017	465498	11471241
							461044	63900	--	849722	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5093985				
	Материалы		Тенге				3194416				
	Всего заработная плата		Тенге					524944			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5990				
	Местные материалы		Тенге				1246574				
		Накладные расходы	Тенге				465498				
		Сметная прибыль	Тенге				444759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6004242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
		Сметная заработная плата	Тенге					524944			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5062036				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5062036				
		Сметная прибыль	Тенге				404963				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5466999				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11471241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
		Сметная заработная плата	Тенге					524944			
	Локальная смета №02-01-02. Сервисные линии										
	Колодец диам 1500мм- 86шт										
66	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумо м.Устройство	м2 покрытия	247	3837,54	258,54	947872	63859	775788	120656	1154010
		НР - 94%; СП - 8%			438,16	81,51	108225	20132		85482	
68	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	17	18868,00	--	320756	--	320756	--	346416
		СП - 8%			--	--	--	--		25660	
69	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	20377,00	--	61131	--	61131	--	66021
		СП - 8%			--	--	--	--		4890	
70	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонныедля колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	5	13849,00	--	69245	--	69245	--	74785
		СП - 8%			--	--	--	--		5540	
71	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	33	3362,00	--	110946	--	110946	--	119822
		СП - 8%			--	--	--	--		8876	
72	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	16	1808,00	--	28928	--	28928	--	31242
		СП - 8%			--	--	--	--		2314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные.Защита трещиностойкими покрытия ми лаком ХП-734	м2	820,56	831,24	3,62	682080	2972	612524	46305	786656
		НР - 69%; СП - 8%			81,14	0,64	66584	525		58271	
		Колодец диам диам 2000- 229шт									
75	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой биту мом.Устройство	м2 покрытия	1218,36	3837,54	258,54	4675501	314995	3826672	595150	5692304
		НР - 94%; СП - 8%			438,16	81,51	533834	99305		421652	
77	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	16	36984,00	--	591744	--	591744	--	639084
		СП - 8%			--	--	--	--		47340	
78	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	16	28477,00	--	455632	--	455632	--	492083
		СП - 8%			--	--	--	--		36451	
79	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020- 90	шт.	32	20692,00	--	662144	--	662144	--	715116
		СП - 8%			--	--	--	--		52972	
80	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	16	1808,00	--	28928	--	28928	--	31242
		СП - 8%			--	--	--	--		2314	
83	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные.Защита трещиностойкими покрытия ми лаком ХП-734	м2	4064,04	831,24	3,62	3378183	14721	3033690	229337	3896121
		НР - 69%; СП - 8%			81,14	0,64	329772	2599		288602	
87	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками/Отмостки /	м3 подстилающего слоя	63,0504	7534,79	1458,81	475072	91979	215785	192018	720457
		НР - 94%; СП - 8%			2653,56	586,30	167308	36966		53367	
88	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонны е однослойные из литой мелкозернистой асфальтобето нной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	525,42	1116,03	2,62	586387	1375	508217	83414	723385
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	76795	440		53584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13074549	489900	11302130	1266880	15488744
							1282519	159968	--	1147315	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13074549				
	Материалы		Тенге				8972676				
	Всего заработная плата		Тенге					1442486			
	Местные материалы		Тенге				2329454				
		Накладные расходы	Тенге				1266880				
		Сметная прибыль	Тенге				1147314				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15488743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1540
		Сметная заработная плата	Тенге					1442486			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15488743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1442486			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26959984
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1743562				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					675862			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					223867			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20811147		
		- Накладные расходы	Тенге							1732378	
		- Сметная прибыль	Тенге							1997037	
		ИТОГО									**26 959 984**
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования									**26 959 984**
		Временные здания и сооружения 1,3%:									**350 480**
		Итого:									**27 310 464**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%									**319 532**
		Итого									**27 629 997**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**552 600**
		Итого сметная стоимость									**28 182 597**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2018 год - 25% К=1									**7 045 649**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 75% К=1,0498961									**22 191 599**
		Итого в текущих ценах на 2018-2019 годы									**29 237 248**
		Поправочнй коэфициент к=0,9									**26 313 523,05**
		НДС 12%									**3 157 622,77**
		ИТОГО:									**29 471 145,82**

Технадзор:
ТОО "Улмад"

инженер_____ **Садыкбеков Ж.Р.**

Подрядчик:
ТОО "Комби-Строй-1"

Директор_____ **Муталиев М.К.**