Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска**

Подрядчик: **ТОО "АТГ Курылыс"**

Наименование объекта: **Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска**

С П Р А В К А Ф №3

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№398 от 2019-06-24					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р в сметных, базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в ценах	Дополнит. затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска	435 080 790,75	70 302 394,81							8 436 287,38	78 738 682,19
Итого к оплате	**78 738 682,19**	Семьдесят восемь миллионов семьсот тридцать восемь тысячи шестьсот восемьдесят две тенге 19 тиын.								

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска

_____ **Махамбетов Ж.К.**

Эксперт технического надзора ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Семенов А.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "АТГ Курылыс"

_____ **Бекешов Е.А.**

Директор ТОО "СтронХолдинг"

_____ **Тайжанов Н.Т.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГКП "Производственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго"акимата г.Лисаковска *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	970340000176
Исполнитель	ТОО "АТГ-Курылыс",г.Атырау ул.Атамбаева 5 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070140003535

Договор (контракт) Договор № 398 от 2019-06-24

Номер документа	Дата составления
16	22.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г.Лисаковска			Раб	1	78 738 682,19	78 738 682,19	8 436 287,38
				Итого	1	x	78 738 682,19	8 436 287,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Бекенов Е.А. / Бекенов Е.А.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) генеральный директор / / Махашкетов Ж.К
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П. АТГ Курылыс

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №2в

Заказчик **ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АТГ Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска**

(наименование, адрес)

Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплосетей.

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№398 от 2019-06-24**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1-1-1 Демонтажные работы ТС.

Акт выполненных работ октябрь месяц 2020 года № 29

Составлена 2017.4.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Раздел без наименования					

1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-240101-0211 Изм. и доп. вып. 2 Коэффициент к затратам труда рабочих Коэффициент к затратам труда машинистов Коэффициент к времени эксп. машин	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 400 мм. Прокладка /демонаж труб д, 426 мм/**	км трубопровода	0,0070		623527,65	4365
		Итого оплата труда:				379273,68	2655
		Итого эксплуатация машин:				244253,97	1710
		Накладные расходы	%	--		270750,28	1895
		Сметная прибыль	%	8		71542,23	501
		Сметная стоимость:				965820,16	6761
2	11-240101-0206 Изм. и доп. вып. 2 Коэффициент к затратам труда рабочих Коэффициент к затратам труда машинистов Коэффициент к времени эксп. машин	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка /демонтаж труб д.159 мм/**	км трубопровода	0,0120		311327,73	3736
		Итого оплата труда:				217423,13	2609
		Итого эксплуатация машин:				93904,60	1127
		Накладные расходы	%	--		153320,01	1840
		Сметная прибыль	%	8		37171,82	446
		Сметная стоимость:				501819,55	6022

1	2	3	4	5	6	7	8
3	11-240101-0209 Изм. и доп. вып. 2 Коэффициент к затратам труда рабочих Коэффициент к затратам труда машинистов Коэффициент к времени эксп. машин	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 300 мм. Прокладка /демонтаж труб д. 273 мм/**	**км трубопровода**	**0,1240**		**478078,33**	**59282**
		Итого оплата труда:				**292535,44**	**36274**
		Итого эксплуатация машин:				**185542,89**	**23007**
		Накладные расходы	%	--		208713,96	25881
		Сметная прибыль	%	8		54943,38	6813
		Сметная стоимость:				**741735,67**	**91975**
4	11-240101-0207 Изм. и доп. вып. 2 Коэффициент к затратам труда рабочих Коэффициент к затратам труда машинистов Коэффициент к времени эксп. машин	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 200 мм. Прокладка /демонтаж труб д. 219 ммм/**	**км трубопровода**	**0,0070**		**369477,54**	**2586**
		Итого оплата труда:				**233022,99**	**1631**
		Итого эксплуатация машин:				**136454,55**	**955**
		Накладные расходы	%	--		165788,86	1161
		Сметная прибыль	%	8		42821,31	300
		Сметная стоимость:				**578087,71**	**4047**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2 Коэффициент к затратам труда рабочих Коэффициент к затратам труда машинистов Коэффициент к времени эксп. машин	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка /демонтаж/**	**км трубопровода**	**0,0170**		**235902,20**	**4010**
		Итого оплата труда:				**156026,15**	**2652**
		Итого эксплуатация машин:				**79876,06**	**1358**
		Накладные расходы	%	--		110536,81	1879
		Сметная прибыль	%	8		27715,12	471
		Сметная стоимость:				**374154,13**	**6361**
9	11-240101-0408 Изм. и доп. вып. 2 Коэффициент к затратам труда рабочих Коэффициент к затратам труда машинистов Коэффициент к времени эксп. машин	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 250 мм. Прокладка /демонтаж/**	**км трубопровода**	**0,1800**		**354892,29**	**63881**
		Итого оплата труда:				**236597,96**	**42588**
		Итого эксплуатация машин:				**118294,33**	**21293**
		Накладные расходы	%	--		167501,94	30150
		Сметная прибыль	%	8		41791,54	7522
		Сметная стоимость:				**564185,76**	**101553**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**11-070601-0101 Коэффициент к затратам труда рабочих Коэффициент к затратам труда машинистов Коэффициент к времени эксп. машин**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство /демонтаж/**	**м3 сборных конструкций**	**49,9800**		**2665,51**	**133222**
		Итого оплата труда:				**1731,58**	**86544**
		Итого эксплуатация машин:				**933,93**	**46678**
		Накладные расходы	%	--		1228,68	61410
		Сметная прибыль	%	8		311,54	15571
		Сметная стоимость:				**4205,73**	**210202**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**271082**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**271082**
Всего заработная плата -			Тенге				**174954**
		Накладные расходы -	Тенге				**124215**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31624**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**426921**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**239**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**174954**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**426921**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**239**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**174954**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**271082**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**174954**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**96128**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**108646**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**379728**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**15569**
ИТОГО:			Тенге				**395297**
Сметная прибыль			Тенге				**31624**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				**426921**
	Временные здания и сооружения 1,3%					5549,973	432 470,97
	В ценах 2018г-100% Иинф =1,06						458 419,23
	Непредвиденные затраты и работы 2%					9168,38	467 587,62
	Налог на добавленную стоимость-12%						56 110,51
	ИТОГО						523 698,13

Заказчик:
ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска

_____Махамбетов Ж.К.

Эксперт технического надзора ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____Семенов А.В.

Эксперт авторского надзора ТОО "СтронХолдинг"

_____Турлубеков К.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "АТГ Курылыс"

_____Бекешов Е.А.

Форма №2в

Заказчик **ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АТГ Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплосетей.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№398 от 2019-06-24**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-1-1 Комплектная трансформаторная подстанция - 160/6/0,4-У1 кВ

Акт выполненных работ октябрь месяц 2020 года № 30

Составлена 2017.4.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Заземление					
1	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**20,6800**		**1141,59**	**23608**
		Итого оплата труда:				**1141,59**	**23608**
		Накладные расходы	%	--		749,14	15492
		Сметная прибыль	%	8		151,26	3128
		Сметная стоимость:				**2041,99**	**42228**
2	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**20,6800**		**655,03**	**13546**
		Итого оплата труда:				**655,03**	**13546**
		Накладные расходы	%	--		429,85	8889
		Сметная прибыль	%	8		86,79	1795
		Сметная стоимость:				**1171,67**	**24230**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	13-080208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**14,0000**		**2216,88**	**31036**
		Итого оплата труда:				**610,00**	**8540**
		Итого эксплуатация машин:				**124,29**	**1740**
		Итого материалов:				**1510,49**	**21147**
		Накладные расходы	%	--		362,68	5077
		Сметная прибыль	%	8		206,36	2889
		Сметная стоимость:				**2785,92**	**39003**
4	13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**105,0000**		**450,69**	**47322**
		Итого оплата труда:				**120,80**	**12684**
		Итого эксплуатация машин:				**17,99**	**1889**
		Итого материалов:				**316,28**	**33209**
		Накладные расходы	%	--		72,30	7592
		Сметная прибыль	%	8		41,84	4393
		Сметная стоимость:				**564,83**	**59307**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**115512**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**78358**
Материалы -			Тенге				**54356**
Всего заработная плата -			Тенге				**21225**
		Накладные расходы -	Тенге				**12669**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7282**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**98310**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21225**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**37154**
Всего заработная плата -			Тенге				**37154**
		Накладные расходы -	Тенге				**24382**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4923**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**66459**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37154**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**164768**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58379**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**115512**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**57528**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3629**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**851**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**54356**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня	.	Тенге				**31042**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**146555**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**6009**
	ИТОГО:		Тенге				**152563**
	Сметная прибыль		Тенге				**12205**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**164768**
	Временные здания и сооружения 1,3%					2141,984	166 909,98
	В ценах 2018г-100% Иинф =1,06						176 924,58
	Непредвиденные затраты и работы 2%					3538,49	180 463,07
	Налог на добавленную стоимость-12%						21 655,57
	ИТОГО						202 118,64

Заказчик:

ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска

_____ Махамбетов Ж.К.

Эксперт технического надзора ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ Семенов А.В.

Эксперт авторского надзора ТОО "СтронХолдинг"

_____ Турлубеков К.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "АТГ Курылыс"

_____ Бекешов Е.А.

Форма №2в

Заказчик **ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АТГ Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплосетей.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№398 от 2019-06-24**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1-2 Тепловые сети от БМК №2

Акт выполненных работ октябрь месяц 2020 года № 31

Составлена 2017.4

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1500,0000**		**12,25**	**18373**
		Итого оплата труда:				**3,91**	**5862**
		Итого эксплуатация машин:				**12,25**	**18373**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2,31	3464
		Сметная прибыль	%	8		1,16	1747
		Сметная стоимость:				**15,72**	**23584**
2	**11-010104-0411**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4000,0000**		**5,42**	**21661**
		Итого оплата труда:				**1,73**	**6911**
		Итого эксплуатация машин:				**5,42**	**21661**
		Накладные расходы	%	--		1,02	4084
		Сметная прибыль	%	8		0,51	2060
		Сметная стоимость:				**6,95**	**27805**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**40034**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**40034**
Всего заработная плата -			Тенге				**12772**
		Накладные расходы -	Тенге				**7548**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3807**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**51389**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12772**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**51389**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12772**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**40034**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**40034**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**12772**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**7548**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**47582**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**0**
ИТОГО:			Тенге				**47582**
Сметная прибыль			Тенге				**3807**
ИТОГО по смете:			Тенге				**51389**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Временные здания и сооружения 1,3%					668,057	52 057,06
	В ценах 2018г-100% Иинф =1,06						55 180,48
	Непредвиденные затраты и работы 2%					1103,61	56 284,09
	Налог на добавленную стоимость-12%						6 754,09
	ИТОГО						63 038,18

Заказчик:
ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска

Махамбетов Ж.К.

Эксперт технического надзора ТОО "НАДЕЖДА-С"

Семенов А.В.

Эксперт авторского надзора ТОО "СтронХолдинг"

Турлубеков К.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "АТГ Курылыс"

Бекенов Е.А.

Форма №2в

Заказчик **ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АТГ Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплосетей.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№398 от 2019-06-24**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1-1-1 Демонтажные работы ТС.ВКЛЮЧИТЬ

Акт выполненных работ октябрь месяц 2020 года № 32

Составлена 2017.4.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. Раздел без наименования							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-240101-0206 Изм. и доп. вып. 2 Коэффициент к затратам труда рабочих Коэффициент к затратам труда машинистов Коэффициент к времени эксп. машин	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка /демонтаж труб д.159 мм/**	**км трубопровода**	**0,0126**		**311327,73**	**3923**
		Итого оплата труда:				**217423,13**	**2740**
		Итого эксплуатация машин:				**93904,60**	**1183**
		Накладные расходы	%	--		153320,01	1932
		Сметная прибыль	%	8		37171,82	468
		Сметная стоимость:				**501819,55**	**6323**
2	11-240101-0209 Изм. и доп. вып. 2 Коэффициент к затратам труда рабочих Коэффициент к затратам труда машинистов Коэффициент к времени эксп. машин	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 300 мм. Прокладка /демонтаж труб д. 273 мм/**	**км трубопровода**	**0,2660**		**478078,33**	**127169**
		Итого оплата труда:				**292535,44**	**77814**
		Итого эксплуатация машин:				**185542,89**	**49354**
		Накладные расходы	%	--		208713,96	55518
		Сметная прибыль	%	8		54943,38	14615
		Сметная стоимость:				**741735,67**	**197302**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**11-240101-0408 Изм. и доп. вып. 2 Коэффициент к затратам труда рабочих Коэффициент к затратам труда машинистов Коэффициент к времени эксп. машин**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 250 мм. Прокладка /демонтаж/**	**км трубопровода**	**0,0700**		**354892,29**	**24842**
		Итого оплата труда:				**236597,96**	**16562**
		Итого эксплуатация машин:				**118294,33**	**8281**
		Накладные расходы	%	--		167501,94	11725
		Сметная прибыль	%	8		41791,54	2925
		Сметная стоимость:				**564185,76**	**39493**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**155934**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**155934**
Всего заработная плата -			Тенге				**97116**
		Накладные расходы -	Тенге				**69175**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18009**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**243118**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**126**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**97116**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**243118**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**126**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**97116**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**155934**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**97116**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**58818**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**60309**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**216243**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**8866**
ИТОГО:			Тенге				**225109**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				**18009**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**243118**
	Временные здания и сооружения 1,3%					3160,534	246 278,53
	В ценах 2018г-100% Иинф =1,06						261 055,25
	Непредвиденные затраты и работы 2%					5221,10	266 276,35
	Налог на добавленную стоимость-12%						31 953,16
	ИТОГО						298 229,51

Заказчик:
ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска

_____Махамбетов Ж.К.

Эксперт технического надзора ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____Семенов А.В.

Эксперт авторского надзора ТОО "СтронХолдинг"

_____Турлубеков К.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "АТГ Курылыс"

_____Бекешов Е.А.

Форма №2в

Заказчик **ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АТГ Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплосетей.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№398 от 2019-06-24**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Блочно-модульная котельная БМК-2 ВКЛЮЧИТЬ

Акт выполненных работ октябрь месяц 2020 года № 33

Составлена 2017.4.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Усиление фундамента под котельную					
1	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,5600**		**4830,85**	**7536**
		Итого оплата труда:				**1019,18**	**1590**
		Итого эксплуатация машин:				**1087,26**	**1696**
		Итого материалов:				**3166,37**	**4940**
		Накладные расходы	%	--		737,03	1150
		Сметная прибыль	%	8		445,43	695
		Сметная стоимость:				**6013,31**	**9381**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**11-460301-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	**отверстие**	**260,0000**		**641,45**	**166776**
		Итого оплата труда:				**553,11**	**143808**
		Итого эксплуатация машин:				**272,97**	**70973**
		Итого материалов:				**5,87**	**1527**
		Накладные расходы	%	--		318,80	82887
		Сметная прибыль	%	8		76,82	19973
		Сметная стоимость:				**1037,06**	**269636**
3	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,3307**		**26740,59**	**8844**
		Итого оплата труда:				**25390,17**	**8397**
		Итого эксплуатация машин:				**1373,17**	**454**
		Итого материалов:				**376,57**	**125**
		Накладные расходы	%	--		13915,48	4602
		Сметная прибыль	%	8		3252,49	1076
		Сметная стоимость:				**43908,56**	**14521**
4	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3307**		**182155,37**	**60242**
		Накладные расходы	%	--		7468,37	2470
		Сметная прибыль	%	8		15169,90	5017
		Сметная стоимость:				**204793,64**	**67729**
5	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В15**	**м3**	**7,8000**		**18415,72**	**143643**
		Итого оплата труда:				**1502,13**	**11717**
		Итого эксплуатация машин:				**958,09**	**7473**
		Итого материалов:				**16188,56**	**126271**
		Накладные расходы	%	--		1513,45	11805
		Сметная прибыль	%	8		1594,33	12436
		Сметная стоимость:				**21523,50**	**167883**
6	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1654**		**12880,87**	**2130**
		Итого оплата труда:				**12150,16**	**2009**
		Итого эксплуатация машин:				**654,27**	**108**
		Итого материалов:				**258,95**	**43**
		Накладные расходы	%	--		6662,55	1102

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1563,47	259
		Сметная стоимость:				**21106,89**	**3490**
7	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1654**		**182155,37**	**30121**
		Накладные расходы	%	--		7468,37	1235
		Сметная прибыль	%	8		15169,90	2508
		Сметная стоимость:				**204793,64**	**33865**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**419292**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**419292**
	Материалы -		Тенге				**132904**
	Всего заработная плата -		Тенге				**167521**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**90364**
		Накладные расходы -	Тенге				**105251**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41963**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**566506**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**212**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**167521**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**566506**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**212**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**167521**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**419292**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**115320**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**80704**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**52201**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**223268**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**84592**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**503883**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**20659**
	ИТОГО:		Тенге				**524543**
	Сметная прибыль		Тенге				**41963**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**566506**
	Временные здания и сооружения 1,3%					7364,578	573 870,58
	В ценах 2018г-100% Иинф =1,06						608 302,81
	Непредвиденные затраты и работы 2%					12166,06	620 468,87

1	2	3	4	5	6	7	8
	Налог на добавленную стоимость-12%						74 456,26
	ИТОГО						694 925,13

Заказчик:

ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска

_____Махамбетов Ж.К.

Эксперт технического надзора ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____Семенов А.В.

Эксперт авторского надзора ТОО "СтронХолдинг"

_____Турлубеков К.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "АТГ Курылыс"

_____Бекешов Е.А.

Форма №2в

Заказчик **ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АТГ Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплосетей.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№398 от 2019-06-24**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1-1 Тепловые сети от БМК №1 включить

Акт выполненных работ октябрь месяц 2020 года № 34

Составлена 2017.4

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	11-010101-0403	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**2000,0000**		**116,22**	**232447**
		Итого оплата труда:				**46,99**	**93980**
		Итого эксплуатация машин:				**109,68**	**219360**
		Накладные расходы	%	--		27,77	55542
		Сметная прибыль	%	8		11,52	23039
		Сметная стоимость:				**155,51**	**311028**
2	11-010102-0403	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**1200,0000**		**202,01**	**242408**

		Итого оплата труда:				**85,43**	**102514**
		Итого эксплуатация машин:				**183,60**	**220324**
		Итого материалов:				**0,13**	**155**
		Накладные расходы	%	--		50,49	60586
		Сметная прибыль	%	8		20,20	24239
		Сметная стоимость:				**272,69**	**327233**
3	**41-020103-1003 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**2800,0000**		**88,67**	**248277**
		Сметная прибыль	%	8		7,09	19862
		Сметная стоимость:				**95,76**	**268139**
4	**11-010205-0303 т.ч. п.3.179**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**120,0000**		**2161,96**	**259435**
		Итого оплата труда:				**2161,96**	**259435**
		Накладные расходы	%	--		1277,72	153326
		Сметная прибыль	%	8		275,17	33021
		Сметная стоимость:				**3714,85**	**445782**
10	**11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**250,0000**		**2686,43**	**671607**
		Итого оплата труда:				**751,13**	**187783**
		Итого эксплуатация машин:				**116,52**	**29131**
		Итого материалов:				**1847,97**	**461993**
		Накладные расходы	%	--		466,45	116613
		Сметная прибыль	%	8		252,23	63058
		Сметная стоимость:				**3405,11**	**851277**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1654173**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1654173**
Материалы -			Тенге				**462148**
Всего заработная плата -			Тенге				**643711**
Транспортные расходы -			Тенге				**248277**
		Накладные расходы -	Тенге				**386067**
		Сметная прибыль -	Тенге				**163219**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2203459**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**837**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**643711**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2203459**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**837**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**643711**

РАЗДЕЛ 2. Материалы

Монтажные работы

38	11-240108-0106 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	1,0520	12082906,89	12711218
		Итого оплата труда:			552303,61	581023
		Итого эксплуатация машин:			361747,27	380558
		Итого материалов:			11276343,89	11862714
		Накладные расходы	%	--	342980,54	360816
		Сметная прибыль	%	8	994070,99	1045763
		Сметная стоимость:			13419958,42	14117796
41	11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	шт.	2,0000	12630,86	25262
		Итого оплата труда:			9837,23	19674
		Итого эксплуатация машин:			3512,28	7025
		Итого материалов:			343,94	688
		Накладные расходы	%	--	6108,92	12218
		Сметная прибыль	%	8	1499,18	2998
		Сметная стоимость:			20238,96	40478
42	29-000000-0218 отБМК-2	**Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст159х4,5-50-2-2-ППУ-ПЭ**	шт	2,0000	80919,79	161840
		Сметная прибыль	%	8	6473,58	12947
		Сметная стоимость:			87393,38	174787
51	11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	шт.	9,0000	13864,60	124781
		Итого оплата труда:			10798,09	97183
		Итого эксплуатация машин:			3855,34	34698
		Итого материалов:			377,53	3398
		Накладные расходы	%	--	6705,61	60351
		Сметная прибыль	%	8	1645,62	14811
		Сметная стоимость:			22215,83	199942
52	29-000000-0122 примин	**Тройниковое ответвление стандартное Ст159х4,5-38х3-1-ППУ-ПЭ**	шт	1,0000	54812,93	54813
		Сметная прибыль	%	8	4385,03	4385
		Сметная стоимость:			59197,96	59198
53	29-000000-0122	**Тройниковое ответвление стандартное Ст159х4,5-45х3-1-ППУ-ПЭ**	шт	6,0000	54812,93	328878
		Сметная прибыль	%	8	4385,03	26310
		Сметная стоимость:			59197,96	355188
54	29-000000-0123	**Тройниковое ответвление стандартное Ст159х4,5-57х3-2-ППУ-ПЭ**	шт	2,0000	55660,16	111320

		Сметная прибыль	%	8	4452,81	8906
		Сметная стоимость:			**60112,97**	**120226**
55	**11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**	**13864,60**	**41594**
		Итого оплата труда:			**10798,09**	**32394**
		Итого эксплуатация машин:			**3855,34**	**11566**
		Итого материалов:			**377,53**	**1133**
		Накладные расходы	%	--	6705,61	20117
		Сметная прибыль	%	8	1645,62	4937
		Сметная стоимость:			**22215,83**	**66647**
56	**29-000000-0124**	**Тройниковое ответвление стандартное Ст159х4,5-76х3-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**1,0000**	**59092,58**	**59093**
		Сметная прибыль	%	8	4727,41	4727
		Сметная стоимость:			**63819,98**	**63820**
57	**29-000000-0125**	**Тройниковое ответвление стандартное Ст159х4,5-108х4-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**	**67814,99**	**135630**
		Сметная прибыль	%	8	5425,20	10850
		Сметная стоимость:			**73240,19**	**146480**
58	**11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**12630,86**	**12631**
		Итого оплата труда:			**9837,23**	**9837**
		Итого эксплуатация машин:			**3512,28**	**3512**
		Итого материалов:			**343,94**	**344**
		Накладные расходы	%	--	6108,92	6109
		Сметная прибыль	%	8	1499,18	1499
		Сметная стоимость:			**20238,96**	**20239**
59	**29-000000-0236 поз 81 от БМК-1**	**Тройниковое ответвление стандартное Ст159х4,5-89х4-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**1,0000**	**56845,96**	**56846**
		Сметная прибыль	%	8	4547,68	4548
		Сметная стоимость:			**61393,63**	**61394**
62	**11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**	**12630,86**	**75785**
		Итого оплата труда:			**9837,23**	**59023**
		Итого эксплуатация машин:			**3512,28**	**21074**
		Итого материалов:			**343,94**	**2064**
		Накладные расходы	%	--	6108,92	36654
		Сметная прибыль	%	8	1499,18	8995

		Сметная стоимость:			**20238,96**	**121434**
63	**29-000000-0228 прим поз68**	**Тройниковое ответвление стандартное Ст159х4,5-159х4,5-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**6,0000**	**101109,21**	**606655**
		Сметная прибыль	%	8	8088,74	48532
		Сметная стоимость:			**109197,95**	**655188**
64	**11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**	**13864,60**	**27729**
		Итого оплата труда:			**10798,09**	**21596**
		Итого эксплуатация машин:			**3855,34**	**7711**
		Итого материалов:			**377,53**	**755**
		Накладные расходы	%	--	6705,61	13411
		Сметная прибыль	%	8	1645,62	3291
		Сметная стоимость:			**22215,83**	**44432**
65	**29-000000-0125**	**Тройниковое ответвление стандартное Ст159х4,5-133х4,5-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**	**67814,99**	**135630**
		Сметная прибыль	%	8	5425,20	10850
		Сметная стоимость:			**73240,19**	**146480**
66	**11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**	**13864,60**	**55458**
		Итого оплата труда:			**10798,09**	**43192**
		Итого эксплуатация машин:			**3855,34**	**15421**
		Итого материалов:			**377,53**	**1510**
		Накладные расходы	%	--	6705,61	26822
		Сметная прибыль	%	8	1645,62	6582
		Сметная стоимость:			**22215,83**	**88863**
67	**29-000000-0125**	**Тройниковое ответвление стандартное Ст159х4,5-108х4-2-ППУ-ПЭ МЗИ**	**шт**	**4,0000**	**67814,99**	**271260**
		Сметная прибыль	%	8	5425,20	21701
		Сметная стоимость:			**73240,19**	**292961**
77	**11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**12630,86**	**12631**
		Итого оплата труда:			**9837,23**	**9837**
		Итого эксплуатация машин:			**3512,28**	**3512**
		Итого материалов:			**343,94**	**344**
		Накладные расходы	%	--	6108,92	6109
		Сметная прибыль	%	8	1499,18	1499
		Сметная стоимость:			**20238,96**	**20239**

78	**29-000000-0234**	**Тройниковое ответвление укороченное Ст159х4,5-38х3-2-ППУ-ПЭ-У**	**шт**	**1,0000**	**49935,42**	**49935**
		Сметная прибыль	%	8	3994,83	3995
		Сметная стоимость:			**53930,26**	**53930**
79	**11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**	**12630,86**	**75785**
		Итого оплата труда:			**9837,23**	**59023**
		Итого эксплуатация машин:			**3512,28**	**21074**
		Итого материалов:			**343,94**	**2064**
		Накладные расходы	%	--	6108,92	36654
		Сметная прибыль	%	8	1499,18	8995
		Сметная стоимость:			**20238,96**	**121434**
80	**29-000000-0234**	**Тройниковое ответвление укороченное Ст159х4,5-45х3-1-ППУ-ПЭ-У**	**шт**	**6,0000**	**49935,42**	**299613**
		Сметная прибыль	%	8	3994,83	23969
		Сметная стоимость:			**53930,26**	**323582**
81	**11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**	**13864,60**	**27729**
		Итого оплата труда:			**10798,09**	**21596**
		Итого эксплуатация машин:			**3855,34**	**7711**
		Итого материалов:			**377,53**	**755**
		Накладные расходы	%	--	6705,61	13411
		Сметная прибыль	%	8	1645,62	3291
		Сметная стоимость:			**22215,83**	**44432**
82	**29-000000-0353**	**Тройниковое ответвление укороченное Ст159х4,5-57х3-1-ППУ-ПЭ-У**	**шт**	**2,0000**	**55643,35**	**111287**
		Сметная прибыль	%	8	4451,47	8903
		Сметная стоимость:			**60094,82**	**120190**
83	**11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**	**13864,60**	**27729**
		Итого оплата труда:			**10798,09**	**21596**
		Итого эксплуатация машин:			**3855,34**	**7711**
		Итого материалов:			**377,53**	**755**
		Накладные расходы	%	--	6705,61	13411
		Сметная прибыль	%	8	1645,62	3291
		Сметная стоимость:			**22215,83**	**44432**
84	**29-000000-0354**	**Тройниковое ответвление укороченное Ст159х4,5-108х3-1-ППУ-ПЭ-У**	**шт**	**2,0000**	**67814,99**	**135630**

		Сметная прибыль	%	8	5425,20	10850
		Сметная стоимость:			**73240,19**	**146480**
85	**11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**12630,86**	**12631**
		Итого оплата труда:			**9837,23**	**9837**
		Итого эксплуатация машин:			**3512,28**	**3512**
		Итого материалов:			**343,94**	**344**
		Накладные расходы	%	--	6108,92	6109
		Сметная прибыль	%	8	1499,18	1499
		Сметная стоимость:			**20238,96**	**20239**
86	**29-000000-0235 поз80 от БМК-2**	**Тройниковое ответвление укороченное Ст159х4,5-76х3-1-ППУ-ПЭ-У**	**шт**	**1,0000**	**53834,25**	**53834**
		Сметная прибыль	%	8	4306,74	4307
		Сметная стоимость:			**58140,99**	**58141**
87	**11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**12630,86**	**12631**
		Итого оплата труда:			**9837,23**	**9837**
		Итого эксплуатация машин:			**3512,28**	**3512**
		Итого материалов:			**343,94**	**344**
		Накладные расходы	%	--	6108,92	6109
		Сметная прибыль	%	8	1499,18	1499
		Сметная стоимость:			**20238,96**	**20239**
88	**29-000000-0236 поз81 от БМК-2**	**Тройниковое ответвление укороченное Ст159х4,5-89х4-1-ППУ-ПЭ-У**	**шт**	**1,0000**	**56845,96**	**56846**
		Сметная прибыль	%	8	4547,68	4548
		Сметная стоимость:			**61393,63**	**61394**
97	**11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**20,0000**	**13864,60**	**277292**
		Итого оплата труда:			**10798,09**	**215962**
		Итого эксплуатация машин:			**3855,34**	**77107**
		Итого материалов:			**377,53**	**7551**
		Накладные расходы	%	--	6705,61	134112
		Сметная прибыль	%	8	1645,62	32912
		Сметная стоимость:			**22215,83**	**444317**

98	**23-020201-4909 в ценах IV квартала 2017 года**	**Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**20,0000**	**62238,65**	**1244773**
		Сметная прибыль	%	8	4979,09	99582
		Сметная стоимость:			**67217,74**	**1344355**
109	**11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**24,0000**	**13864,60**	**332750**
		Итого оплата труда:			**10798,09**	**259154**
		Итого эксплуатация машин:			**3855,34**	**92528**
		Итого материалов:			**377,53**	**9061**
		Накладные расходы	%	--	6705,61	160935
		Сметная прибыль	%	8	1645,62	39495
		Сметная стоимость:			**22215,83**	**533180**
110	**23-020201-0109 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**24,0000**	**45781,95**	**1098767**
		Сметная прибыль	%	8	3662,56	87901
		Сметная стоимость:			**49444,50**	**1186668**
115	**11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**	**13864,60**	**55458**
		Итого оплата труда:			**10798,09**	**43192**
		Итого эксплуатация машин:			**3855,34**	**15421**
		Итого материалов:			**377,53**	**1510**
		Накладные расходы	%	--	6705,61	26822
		Сметная прибыль	%	8	1645,62	6582
		Сметная стоимость:			**22215,83**	**88863**
116	**29-000000-0128**	**Отвод укороченный Ст159х4,5-90-1-ППУ-ПЭ-У**	**шт**	**4,0000**	**46113,25**	**184453**
		Сметная прибыль	%	8	3689,06	14756
		Сметная стоимость:			**49802,31**	**199209**
129	**11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**	**13864,60**	**55458**
		Итого оплата труда:			**10798,09**	**43192**
		Итого эксплуатация машин:			**3855,34**	**15421**
		Итого материалов:			**377,53**	**1510**
		Накладные расходы	%	--	6705,61	26822

		Сметная прибыль	%	8	1645,62	6582
		Сметная стоимость:			**22215,83**	**88863**
130	**23-020201-5809 в ценах IV квартала 2017 года**	**Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**	**40933,93**	**163736**
		Сметная прибыль	%	8	3274,71	13099
		Сметная стоимость:			**44208,65**	**176835**
139	**11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**	**13864,60**	**27729**
		Итого оплата труда:			**10798,09**	**21596**
		Итого эксплуатация машин:			**3855,34**	**7711**
		Итого материалов:			**377,53**	**755**
		Накладные расходы	%	--	6705,61	13411
		Сметная прибыль	%	8	1645,62	3291
		Сметная стоимость:			**22215,83**	**44432**
140	**23-020201-4020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход Ст 159-45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**	**24739,97**	**49480**
		Сметная прибыль	%	8	1979,20	3958
		Сметная стоимость:			**26719,17**	**53438**
141	**11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**	**13864,60**	**27729**
		Итого оплата труда:			**10798,09**	**21596**
		Итого эксплуатация машин:			**3855,34**	**7711**
		Итого материалов:			**377,53**	**755**
		Накладные расходы	%	--	6705,61	13411
		Сметная прибыль	%	8	1645,62	3291
		Сметная стоимость:			**22215,83**	**44432**
142	**23-020201-4020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход Ст 159-57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**	**24739,97**	**49480**
		Сметная прибыль	%	8	1979,20	3958
		Сметная стоимость:			**26719,17**	**53438**

148	**11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**	**13864,60**	**27729**
		Итого оплата труда:			**10798,09**	**21596**
		Итого эксплуатация машин:			**3855,34**	**7711**
		Итого материалов:			**377,53**	**755**
		Накладные расходы	%	--	6705,61	13411
		Сметная прибыль	%	8	1645,62	3291
		Сметная стоимость:			**22215,83**	**44432**
149	**23-020201-4020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход Ст 159-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**	**24739,97**	**49480**
		Сметная прибыль	%	8	1979,20	3958
		Сметная стоимость:			**26719,17**	**53438**
192	**11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**36,0000**	**13884,23**	**499832**
		Итого оплата труда:			**10813,38**	**389282**
		Итого эксплуатация машин:			**3860,80**	**138989**
		Итого материалов:			**378,07**	**13610**
		Накладные расходы	%	--	6715,11	241744
		Сметная прибыль	%	8	1647,95	59326
		Сметная стоимость:			**22247,29**	**800902**
193	**29-000000-0184**	**Доборный элемент трубопровода L 2,3 м Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**6,0000**	**39946,50**	**239679**
		Сметная прибыль	%	8	3195,72	19174
		Сметная стоимость:			**43142,22**	**258853**
194	**29-000000-0185**	**Доборный элемент трубопровода L 3,0 м Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**	**52343,28**	**104687**
		Сметная прибыль	%	8	4187,46	8375
		Сметная стоимость:			**56530,74**	**113061**
195	**29-000000-0186**	**Доборный элемент трубопровода L 1,0 м Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**	**19117,89**	**38236**
		Сметная прибыль	%	8	1529,43	3059
		Сметная стоимость:			**20647,32**	**41295**
196	**29-000000-0187**	**Доборный элемент трубопровода L 4,8 м Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**6,0000**	**82368,00**	**494208**
		Сметная прибыль	%	8	6589,44	39537
		Сметная стоимость:			**88957,44**	**533745**

197	**29-000000-0188**	**Доборный элемент трубопровода L 5,3 м Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**6,0000**	**90378,09**	**542269**
		Сметная прибыль	%	8	7230,25	43381
		Сметная стоимость:			**97608,34**	**585650**
198	**29-000000-0189**	**Доборный элемент трубопровода L 5,7 м Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**	**96788,34**	**193577**
		Сметная прибыль	%	8	7743,07	15486
		Сметная стоимость:			**104531,41**	**209063**
199	**29-000000-0190**	**Доборный элемент трубопровода L 6,8 м Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**6,0000**	**114412,32**	**686474**
		Сметная прибыль	%	8	9152,99	54918
		Сметная стоимость:			**123565,31**	**741392**
200	**29-000000-0191**	**Доборный элемент трубопровода L 9,3 м Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**	**152934,21**	**305868**
		Сметная прибыль	%	8	12234,74	24469
		Сметная стоимость:			**165168,95**	**330338**
201	**29-000000-0192**	**Доборный элемент трубопровода L 10,0 м Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**	**163315,35**	**326631**
		Сметная прибыль	%	8	13065,23	26130
		Сметная стоимость:			**176380,58**	**352761**
202	**29-000000-0193**	**Доборный элемент трубопровода L 10,8 м Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**	**176133,87**	**352268**
		Сметная прибыль	%	8	14090,71	28181
		Сметная стоимость:			**190224,58**	**380449**
219	**29-000000-0212**	**Комплект изоляции стыка СРС 159/250-ПЭ-750**	**шт**	**348,0000**	**16698,33**	**5811019**
		Сметная прибыль	%	8	1335,87	464882
		Сметная стоимость:			**18034,20**	**6275900**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**29111765**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**29111765**
Материалы -			Тенге			**11912718**
Всего заработная плата -			Тенге			**2011223**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**14564191**
		Накладные расходы -	Тенге			**1248969**
		Сметная прибыль -	Тенге			**2428859**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**32789593**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2177**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**2011223**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**32789593**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2177**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**2011223**

РАЗДЕЛ 3. Вскрытие и восстановление а/бетонного покрытия дороги

425	**11-270302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**57,6600**	**1925,42**	**111020**
		Итого оплата труда:			**1457,12**	**84018**
		Итого эксплуатация машин:			**799,24**	**46084**
		Накладные расходы	%	--	878,64	50663
		Сметная прибыль	%	8	224,32	12935
		Сметная стоимость:			**3028,39**	**174617**
426	**11-270302-0102**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**230,6520**	**231,96**	**53501**
		Итого оплата труда:			**113,45**	**26168**
		Итого эксплуатация машин:			**152,17**	**35098**
		Накладные расходы	%	--	68,41	15779
		Сметная прибыль	%	8	24,03	5542
		Сметная стоимость:			**324,40**	**74823**
427	**41-020103-1010 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**507,4272**	**209,66**	**106385**
		Сметная прибыль	%	8	16,77	8511
		Сметная стоимость:			**226,43**	**114896**
428	**41-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**507,4272**	**72,17**	**36620**
		Сметная прибыль	%	8	5,77	2930
		Сметная стоимость:			**77,94**	**39550**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**307526**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**307526**
Всего заработная плата -			Тенге			**110186**
Транспортные расходы -			Тенге			**143006**
		Накладные расходы -	Тенге			**66442**
		Сметная прибыль -	Тенге			**29917**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**403886**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**147**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**110186**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**403886**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**147**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**110186**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:			Тенге			**31073465**
в том числе:						

- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2301932**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1441193**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**463188**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**26939057**
- перевозка грузов	Тенге				**391283**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**1701478**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**32774943**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**0**
ИТОГО:	Тенге				**32774943**
Сметная прибыль	Тенге				**2621995**
ИТОГО по смете:	Тенге				**35396938**
Временные здания и сооружения 1,3%				460160,194	35 857 098,19
В ценах 2018г-100% Иинф =1,06					38 008 524,09
Непредвиденные затраты и работы 2%				760170,48	38 768 694,57
Налог на добавленную стоимость-12%					4 652 243,35
ИТОГО					43 420 937,92

Заказчик:
ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска

Махамбетов Ж.К.

Эксперт технического надзора ТОО "НАДЕЖДА-С"

Семенов А.В.

Эксперт авторского надзора ТОО "СтронХолдинг"

Турлубеков К.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "АТГ Курылыс"

Бекешов Е.А.

Форма №2в

Заказчик **ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АТГ Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплосетей.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№398 от 2019-06-24**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1-2 Тепловые сети от БМК №2 ВКЛЮЧИТЬ

Акт выполненных работ октябрь месяц 2020 года № 35

Составлена 2017.4.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
		1					
1	**11-010101-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**1083,7500**		**79,92**	**86609**
		Итого оплата труда:				**32,31**	**35016**
		Итого эксплуатация машин:				**75,42**	**81734**
		Накладные расходы	%	--		19,09	20694
		Сметная прибыль	%	8		7,92	8584
		Сметная стоимость:				**106,93**	**115887**
2	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**63,5700**		**1233,78**	**78431**
		Итого оплата труда:				**1233,78**	**78431**
		Накладные расходы	%	--		729,16	46353
		Сметная прибыль	%	8		157,04	9983
		Сметная стоимость:				**2119,97**	**134767**
3	**11-010102-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**1083,7500**		**151,63**	**164326**
		Итого оплата труда:				**64,13**	**69497**
		Итого эксплуатация машин:				**137,81**	**149353**
		Итого материалов:				**0,10**	**103**
		Накладные расходы	%	--		37,90	41073
		Сметная прибыль	%	8		15,16	16432

		Сметная стоимость:			**204,69**	**221830**
4	**41-020103-1003 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**1734,0000**	**81,49**	**141302**
		Сметная прибыль	%	8	6,52	11304
		Сметная стоимость:			**88,01**	**152606**
				Подвозка для обратной засыпки		
5	**11-010102-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**1083,7500**	**151,63**	**164326**
		Итого оплата труда:			**64,13**	**69497**
		Итого эксплуатация машин:			**137,81**	**149353**
		Итого материалов:			**0,10**	**103**
		Накладные расходы	%	--	37,90	41073
		Сметная прибыль	%	8	15,16	16432
		Сметная стоимость:			**204,69**	**221830**
6	**41-020103-1003 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**1734,0000**	**81,49**	**141302**
		Сметная прибыль	%	8	6,52	11304
		Сметная стоимость:			**88,01**	**152606**
7	**11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1071,0000**	**12,25**	**13118**
		Итого оплата труда:			**3,91**	**4185**
		Итого эксплуатация машин:			**12,25**	**13118**
		Накладные расходы	%	--	2,31	2473
		Сметная прибыль	%	8	1,16	1247
		Сметная стоимость:			**15,72**	**16839**
8	**11-010104-0411**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3213,0000**	**5,42**	**17399**
		Итого оплата труда:			**1,73**	**5551**
		Итого эксплуатация машин:			**5,42**	**17399**
		Накладные расходы	%	--	1,02	3281
		Сметная прибыль	%	8	0,51	1654
		Сметная стоимость:			**6,95**	**22334**
9	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**150,9100**	**589,94**	**89028**
		Итого оплата труда:			**589,94**	**89028**
		Накладные расходы	%	--	348,65	52615
		Сметная прибыль	%	8	75,09	11331
		Сметная стоимость:			**1013,68**	**152975**
10	**21-010401-0101 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**166,0010**	**1543,91**	**256291**
		Сметная прибыль	%	8	123,51	20503
		Сметная стоимость:			**1667,43**	**276795**
11	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1316,0000**	**107,79**	**141851**
		Итого оплата труда:			**81,96**	**107864**
		Итого эксплуатация машин:			**45,95**	**60472**
		Накладные расходы	%	--	48,44	63748
		Сметная прибыль	%	8	12,50	16448

		Сметная стоимость:			**168,73**	**222047**
12	**11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**94,5000**	**2468,85**	**233307**
		Итого оплата труда:			**690,30**	**65233**
		Итого эксплуатация машин:			**107,09**	**10120**
		Итого материалов:			**1698,31**	**160490**
		Накладные расходы	%	--	428,67	40510
		Сметная прибыль	%	8	231,80	21905
		Сметная стоимость:			**3129,33**	**295722**
13	**21-010401-0101 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**103,9500**	**1543,91**	**160490**
		Сметная прибыль	%	8	123,51	12839
		Сметная стоимость:			**1667,43**	**173329**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**1687780**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1687780**
Материалы -			Тенге			**160696**
Всего заработная плата -			Тенге			**524301**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**416781**
Транспортные расходы -			Тенге			**282604**
		Накладные расходы -	Тенге			**311819**
		Сметная прибыль -	Тенге			**159968**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2159567**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**758**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**524301**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2159567**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**758**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**524301**
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование				
14	**11-240108-0303 Изм. и доп. вып. 6**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**	**24378,82**	**48758**
		Итого оплата труда:			**7934,74**	**15869**
		Итого эксплуатация машин:			**2900,25**	**5800**
		Итого материалов:			**14453,13**	**28906**
		Накладные расходы	%	--	4927,47	9855
		Сметная прибыль	%	8	2344,50	4689
		Сметная стоимость:			**31650,80**	**63302**
15	**58-000000-0207 поз 20**	**Шаровый кран со спускником Ст89х3-2-ППУ-ПЭ, А 0,210**	**шт**	**2,0000**	**235927,20**	**471854**
		Сметная прибыль	%	8	18874,18	37748
		Сметная стоимость:			**254801,38**	**509603**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**520612**
В том числе:						
Стоимость оборудования -			Тенге			**471854**
Сметная прибыль -			Тенге			**37748**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			**509603**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**48758**
Материалы -			Тенге			**28906**
Всего заработная плата -			Тенге			**15869**
		Накладные расходы -	Тенге			**9855**

		Сметная прибыль -	Тенге				4689
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				63302
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19
		Сметная заработная плата -	Тенге				15869
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				572904
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19
		Сметная заработная плата -	Тенге				15869
		РАЗДЕЛ 3. Материалы					
16	11-240108-0102 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,8120		5110510,08	4149734
		Итого оплата труда:				334964,39	271991
		Итого эксплуатация машин:				142933,43	116062
		Итого материалов:				4677428,89	3798072
		Накладные расходы	%	--		208012,88	168906
		Сметная прибыль	%	8		425481,84	345491
		Сметная стоимость:				5744004,80	4664132
17	11-240108-0105 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,0340		10295524,03	350048
		Итого оплата труда:				415616,73	14131
		Итого эксплуатация машин:				188525,27	6410
		Итого материалов:				9749279,33	331475
		Накладные расходы	%	--		258097,99	8775
		Сметная прибыль	%	8		844289,76	28706
		Сметная стоимость:				11397911,78	387529
18	11-240108-0106 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,1488		11007715,05	1637948
		Итого оплата труда:				503157,13	74870
		Итого эксплуатация машин:				329557,36	49038
		Итого материалов:				10272923,69	1528611
		Накладные расходы	%	--		312460,58	46494
		Сметная прибыль	%	8		905614,05	134755
		Сметная стоимость:				12225789,68	1819198
19	11-240108-0205 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	шт.	2,0000		10549,73	21099
		Итого оплата труда:				8455,91	16912
		Итого эксплуатация машин:				2693,94	5388
		Итого материалов:				248,11	496
		Накладные расходы	%	--		5251,12	10502
		Сметная прибыль	%	8		1264,07	2528
		Сметная стоимость:				17064,91	34130
20	29-000000-0220	**Тройник с шаровым краном воздушника Ст133х4-32-2-ППУ-ПЭ**	шт	2,0000		75963,63	151927
		Сметная прибыль	%	8		6077,09	12154
		Сметная стоимость:				82040,72	164081

21	11-240108-0204 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	шт.	4,0000	9502,66	38011
		Итого оплата труда:			7705,57	30822
		Итого эксплуатация машин:			2340,85	9363
		Итого материалов:			196,01	784
		Накладные расходы	%	--	4785,16	19141
		Сметная прибыль	%	8	1143,03	4572
		Сметная стоимость:			15430,84	61723
22	29-000000-0231	**Тройниковое ответвление укороченное Ст108х4-76х3-2-ППУ-ПЭ-У**	шт	4,0000	41621,71	166487
		Сметная прибыль	%	8	3329,74	13319
		Сметная стоимость:			44951,45	179806
23	11-240108-0205 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	шт.	12,0000	10549,73	126597
		Итого оплата труда:			8455,91	101471
		Итого эксплуатация машин:			2693,94	32327
		Итого материалов:			248,11	2977
		Накладные расходы	%	--	5251,12	63013
		Сметная прибыль	%	8	1264,07	15169
		Сметная стоимость:			17064,91	204779
24	29-000000-0232	**Тройниковое ответвление укороченное Ст133х4-76х3-2-ППУ-ПЭ-У**	шт	12,0000	42742,99	512916
		Сметная прибыль	%	8	3419,44	41033
		Сметная стоимость:			46162,43	553949
25	11-240108-0203 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	шт.	2,0000	8635,86	17272
		Итого оплата труда:			7090,71	14181
		Итого эксплуатация машин:			2029,81	4060
		Итого материалов:			170,21	340
		Накладные расходы	%	--	4403,33	8807
		Сметная прибыль	%	8	1043,14	2086
		Сметная стоимость:			14082,33	28165
26	23-020201-0106 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	2,0000	27091,54	54183
		Сметная прибыль	%	8	2167,32	4335
		Сметная стоимость:			29258,86	58518
27	11-240108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	шт.	4,0000	12630,86	50523
		Итого оплата труда:			9837,23	39349
		Итого эксплуатация машин:			3512,28	14049
		Итого материалов:			343,94	1376
		Накладные расходы	%	--	6108,92	24436
		Сметная прибыль	%	8	1499,18	5997
		Сметная стоимость:			20238,96	80956

28	23-020201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,0000	41708,06	166832
		Сметная прибыль	%	8	3336,64	13347
		Сметная стоимость:			45044,71	180179
		Установка - неподвижная опора				
29	11-240108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	2,0000	7954,63	15909
		Итого оплата труда:			6591,42	13183
		Итого эксплуатация машин:			1821,04	3642
		Итого материалов:			144,72	289
		Накладные расходы	%	--	4093,27	8187
		Сметная прибыль	%	8	963,83	1928
		Сметная стоимость:			13011,74	26023
30	11-240108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	4,0000	8635,86	34543
		Итого оплата труда:			7090,71	28363
		Итого эксплуатация машин:			2029,81	8119
		Итого материалов:			170,21	681
		Накладные расходы	%	--	4403,33	17613
		Сметная прибыль	%	8	1043,14	4173
		Сметная стоимость:			14082,33	56329
31	11-240108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	10,0000	9502,66	95027
		Итого оплата труда:			7705,57	77056
		Итого эксплуатация машин:			2340,85	23409
		Итого материалов:			196,01	1960
		Накладные расходы	%	--	4785,16	47852
		Сметная прибыль	%	8	1143,03	11430
		Сметная стоимость:			15430,84	154308
32	11-240108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	14,0000	10549,73	147696
		Итого оплата труда:			8455,91	118383
		Итого эксплуатация машин:			2693,94	37715
		Итого материалов:			248,11	3474
		Накладные расходы	%	--	5251,12	73516
		Сметная прибыль	%	8	1264,07	17697
		Сметная стоимость:			17064,91	238909
33	11-240108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	24,0000	12630,86	303141
		Итого оплата труда:			9837,23	236093
		Итого эксплуатация машин:			3512,28	84295
		Итого материалов:			343,94	8255
		Накладные расходы	%	--	6108,92	146614

		Сметная прибыль	%	8	1499,18	35980
		Сметная стоимость:			**20238,96**	**485735**
34	**11-240108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**	**16600,53**	**99603**
		Итого оплата труда:			**12522,13**	**75133**
		Итого эксплуатация машин:			**4841,42**	**29049**
		Итого материалов:			**658,10**	**3949**
		Накладные расходы	%	--	7776,24	46657
		Сметная прибыль	%	8	1950,14	11701
		Сметная стоимость:			**26326,92**	**157962**
35	**23-020201-4906 в ценах IV квартала 2017 года**	**Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**	**28205,03**	**56410**
		Сметная прибыль	%	8	2256,40	4513
		Сметная стоимость:			**30461,43**	**60923**
36	**23-020201-4909 в ценах IV квартала 2017 года**	**Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**	**56700,37**	**113401**
		Сметная прибыль	%	8	4536,03	9072
		Сметная стоимость:			**61236,40**	**122473**
37	**11-240108-0202 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**	**7954,63**	**15909**
		Итого оплата труда:			**6591,42**	**13183**
		Итого эксплуатация машин:			**1821,04**	**3642**
		Итого материалов:			**144,72**	**289**
		Накладные расходы	%	--	4093,27	8187
		Сметная прибыль	%	8	963,83	1928
		Сметная стоимость:			**13011,74**	**26023**
38	**29-000000-0240**	**Концевой элемент трубопровода с МЗИ Ст76х3-1-ППУ-ПЭ-650 с МЗИ**	**шт**	**2,0000**	**22164,50**	**44329**
		Сметная прибыль	%	8	1773,16	3546
		Сметная стоимость:			**23937,66**	**47875**
39	**29-000000-0285**	**Комплект изоляции стыка СРС 273/400-ПЭ-750**	**шт**	**4,0000**	**29046,21**	**116185**
		Сметная прибыль	%	8	2323,70	9295
		Сметная стоимость:			**31369,91**	**125480**
40	**29-000000-0208**	**Комплект изоляции стыка СРС 76/160-ПЭ-750**	**шт**	**132,0000**	**9110,77**	**1202622**
		Сметная прибыль	%	8	728,86	96210
		Сметная стоимость:			**9839,63**	**1298832**
41	**29-000000-0212**	**Комплект изоляции стыка СРС 159/250-ПЭ-750**	**шт**	**18,0000**	**15190,92**	**273437**
		Сметная прибыль	%	8	1215,27	21875
		Сметная стоимость:			**16406,20**	**295312**
42	**29-000000-0211**	**Комплект изоляции стыка СРС 133/225-ПЭ-750**	**шт**	**6,0000**	**11984,68**	**71908**
		Сметная прибыль	%	8	958,77	5753
		Сметная стоимость:			**12943,46**	**77661**

43	11-220701-0202	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**	**0,8120**	**16032,74**	**13019**
		Итого оплата труда:			**13989,13**	**11359**
		Итого материалов:			**2043,61**	**1659**
		Накладные расходы	%	--	8687,25	7054
		Сметная прибыль	%	8	1977,60	1606
		Сметная стоимость:			**26697,59**	**21678**
44	11-220701-0204	**Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**	**0,0340**	**22557,17**	**767**
		Итого оплата труда:			**16773,37**	**570**
		Итого материалов:			**5783,80**	**197**
		Накладные расходы	%	--	10416,26	354
		Сметная прибыль	%	8	2637,88	90
		Сметная стоимость:			**35611,31**	**1211**
45	11-220701-0205	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**	**0,1488**	**25102,05**	**3735**
		Итого оплата труда:			**16773,37**	**2496**
		Итого материалов:			**8328,67**	**1239**
		Накладные расходы	%	--	10416,26	1550
		Сметная прибыль	%	8	2841,46	423
		Сметная стоимость:			**38359,78**	**5708**
		Монтаж трубы				
46	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0450**	**266234,86**	**11981**
		Итого оплата труда:			**207116,70**	**9320**
		Итого эксплуатация машин:			**79237,25**	**3566**
		Итого материалов:			**6254,67**	**281**
		Накладные расходы	%	--	128619,47	5788
		Сметная прибыль	%	8	31588,35	1421
		Сметная стоимость:			**426442,68**	**19190**
47	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**45,4500**	**1470,30**	**66825**
		Сметная прибыль	%	8	117,62	5346
		Сметная стоимость:			**1587,92**	**72171**
		Колодцы №19,20,31,33,34,40а,39				
48	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**453,6000**	**79,92**	**36250**
		Итого оплата труда:			**32,31**	**14656**
		Итого эксплуатация машин:			**75,42**	**34210**
		Накладные расходы	%	--	19,09	8661
		Сметная прибыль	%	8	7,92	3593
		Сметная стоимость:			**106,93**	**48504**
49	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**453,6000**	**137,85**	**62529**
		Итого оплата труда:			**58,30**	**26443**
		Итого эксплуатация машин:			**125,28**	**56829**

		Итого материалов:			**0,10**	**43**
		Накладные расходы	%	--	34,45	15628
		Сметная прибыль	%	8	13,78	6253
		Сметная стоимость:			**186,09**	**84410**
50	**41-020103-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**747,9864**	**81,49**	**60953**
		Сметная прибыль	%	8	6,52	4876
		Сметная стоимость:			**88,01**	**65829**
		Земля для обратной засыпки				
51	**11-010102-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**383,2500**	**137,85**	**52832**
		Итого оплата труда:			**58,30**	**22342**
		Итого эксплуатация машин:			**125,28**	**48015**
		Итого материалов:			**0,10**	**36**
		Накладные расходы	%	--	34,45	13204
		Сметная прибыль	%	8	13,78	5283
		Сметная стоимость:			**186,09**	**71319**
52	**41-020103-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**631,9793**	**81,49**	**51499**
		Сметная прибыль	%	8	6,52	4120
		Сметная стоимость:			**88,01**	**55619**
53	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**325,7100**	**12,25**	**3990**
		Итого оплата труда:			**3,91**	**1273**
		Итого эксплуатация машин:			**12,25**	**3990**
		Накладные расходы	%	--	2,31	752
		Сметная прибыль	%	8	1,16	379
		Сметная стоимость:			**15,72**	**5121**
54	**11-010104-0411 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**977,1300**	**5,42**	**5291**
		Итого оплата труда:			**1,73**	**1688**
		Итого эксплуатация машин:			**5,42**	**5291**
		Накладные расходы	%	--	1,02	998
		Сметная прибыль	%	8	0,51	503
		Сметная стоимость:			**6,95**	**6792**
55	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**57,5400**	**589,94**	**33945**
		Итого оплата труда:			**589,94**	**33945**
		Накладные расходы	%	--	348,65	20062
		Сметная прибыль	%	8	75,09	4321
		Сметная стоимость:			**1013,68**	**58327**
56	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**383,2500**	**107,79**	**41310**
		Итого оплата труда:			**81,96**	**31413**
		Итого эксплуатация машин:			**45,95**	**17611**

		Накладные расходы	%	--	48,44	18565
		Сметная прибыль	%	8	12,50	4790
		Сметная стоимость:			**168,73**	**64665**
57	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**18,8300**	**26517,42**	**499323**
		Итого оплата труда:			**8240,73**	**155173**
		Итого эксплуатация машин:			**5325,24**	**100274**
		Итого материалов:			**15018,30**	**282795**
		Накладные расходы	%	--	5117,49	96362
		Сметная прибыль	%	8	2530,79	47655
		Сметная стоимость:			**34165,71**	**643340**
58	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**7,0000**	**22348,91**	**156442**
		Сметная прибыль	%	8	1787,91	12515
		Сметная стоимость:			**24136,82**	**168958**
59	**21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**7,0000**	**22713,24**	**158993**
		Сметная прибыль	%	8	1817,06	12719
		Сметная стоимость:			**24530,30**	**171712**
60	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**14,0000**	**21872,53**	**306215**
		Сметная прибыль	%	8	1749,80	24497
		Сметная стоимость:			**23622,33**	**330713**
61	**21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**7,0000**	**14622,81**	**102360**
		Сметная прибыль	%	8	1169,82	8189
		Сметная стоимость:			**15792,63**	**110548**
62	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**7,0000**	**1540,76**	**10785**
		Сметная прибыль	%	8	123,26	863
		Сметная стоимость:			**1664,02**	**11648**
63	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**7,0000**	**14915,86**	**104411**
		Сметная прибыль	%	8	1193,27	8353

		Сметная стоимость:			**16109,13**	**112764**
64	**21-060510-0101 в ценах IV квартала 2017 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,1232**	**358270,58**	**44139**
		Сметная прибыль	%	8	28661,65	3531
		Сметная стоимость:			**386932,23**	**47670**
65	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**118,6500**	**659,63**	**78265**
		Итого оплата труда:			**162,25**	**19251**
		Итого эксплуатация машин:			**12,38**	**1469**
		Итого материалов:			**486,53**	**57727**
		Накладные расходы	%	--	82,42	9779
		Сметная прибыль	%	8	59,36	7044
		Сметная стоимость:			**801,42**	**95088**
				Отмостка		
66	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**3,7100**	**4627,12**	**17167**
		Итого оплата труда:			**976,19**	**3622**
		Итого эксплуатация машин:			**1041,40**	**3864**
		Итого материалов:			**3032,83**	**11252**
		Накладные расходы	%	--	495,91	1840
		Сметная прибыль	%	8	409,84	1521
		Сметная стоимость:			**5532,87**	**20527**
67	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство отмостки**	**м3**	**3,7100**	**16211,59**	**60145**
		Итого оплата труда:			**977,68**	**3627**
		Итого эксплуатация машин:			**592,49**	**2198**
		Итого материалов:			**14780,41**	**54835**
		Накладные расходы	%	--	474,18	1759
		Сметная прибыль	%	8	1334,86	4952
		Сметная стоимость:			**18020,62**	**66857**
		Колодцы №21,22,23,24,25				
68	**11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**121,5000**	**79,92**	**9710**
		Итого оплата труда:			**32,31**	**3926**
		Итого эксплуатация машин:			**75,42**	**9163**
		Накладные расходы	%	--	19,09	2320
		Сметная прибыль	%	8	7,92	962
		Сметная стоимость:			**106,93**	**12992**
69	**11-010101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.55 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и нормам эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**202,5000**	**99,89**	**20229**
		Итого оплата труда:			**40,39**	**8178**
		Итого эксплуатация машин:			**94,27**	**19090**
		Накладные расходы	%	--	23,87	4833
		Сметная прибыль	%	8	9,90	2005
		Сметная стоимость:			**133,66**	**27067**

70	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	324,0000	137,85	44664
		Итого оплата труда:			58,30	18888
		Итого эксплуатация машин:			125,28	40592
		Итого материалов:			0,10	31
		Накладные расходы	%	--	34,45	11163
		Сметная прибыль	%	8	13,78	4466
		Сметная стоимость:			186,09	60293
71	41-020103-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	534,2760	81,49	43538
		Сметная прибыль	%	8	6,52	3483
		Сметная стоимость:			88,01	47021
72	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	303,7500	1112,48	337915
		Итого оплата труда:			633,68	192480
		Итого эксплуатация машин:			1112,48	337915
		Накладные расходы	%	--	374,50	113756
		Сметная прибыль	%	8	118,96	36134
		Сметная стоимость:			1605,94	487804
		Земля для обратной засыпки				
73	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	273,7500	137,85	37737
		Итого оплата труда:			58,30	15959
		Итого эксплуатация машин:			125,28	34296
		Итого материалов:			0,10	26
		Накладные расходы	%	--	34,45	9432
		Сметная прибыль	%	8	13,78	3773
		Сметная стоимость:			186,09	50942
74	41-020103-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	451,4138	81,49	36785
		Сметная прибыль	%	8	6,52	2943
		Сметная стоимость:			88,01	39728
75	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	232,6500	12,25	2850
		Итого оплата труда:			3,91	909
		Итого эксплуатация машин:			12,25	2850
		Накладные расходы	%	--	2,31	537
		Сметная прибыль	%	8	1,16	271
		Сметная стоимость:			15,72	3658
76	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	697,9500	5,42	3780
		Итого оплата труда:			1,73	1206
		Итого эксплуатация машин:			5,42	3780
		Накладные расходы	%	--	1,02	713
		Сметная прибыль	%	8	0,51	359

		Сметная стоимость:			**6,95**	**4852**
77	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**41,1000**	**589,94**	**24247**
		Итого оплата труда:			**589,94**	**24247**
		Накладные расходы	%	--	348,65	14330
		Сметная прибыль	%	8	75,09	3086
		Сметная стоимость:			**1013,68**	**41662**
78	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**273,7500**	**107,79**	**29507**
		Итого оплата труда:			**81,96**	**22438**
		Итого эксплуатация машин:			**45,95**	**12579**
		Накладные расходы	%	--	48,44	13261
		Сметная прибыль	%	8	12,50	3421
		Сметная стоимость:			**168,73**	**46189**
79	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**13,4500**	**26517,42**	**356659**
		Итого оплата труда:			**8240,73**	**110838**
		Итого эксплуатация машин:			**5325,24**	**71625**
		Итого материалов:			**15018,30**	**201996**
		Накладные расходы	%	--	5117,49	68830
		Сметная прибыль	%	8	2530,79	34039
		Сметная стоимость:			**34165,71**	**459529**
80	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**5,0000**	**22348,91**	**111745**
		Сметная прибыль	%	8	1787,91	8940
		Сметная стоимость:			**24136,82**	**120684**
81	**21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**5,0000**	**22713,24**	**113566**
		Сметная прибыль	%	8	1817,06	9085
		Сметная стоимость:			**24530,30**	**122651**
82	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**10,0000**	**21872,53**	**218725**
		Сметная прибыль	%	8	1749,80	17498
		Сметная стоимость:			**23622,33**	**236223**
83	**21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**5,0000**	**14622,81**	**73114**
		Сметная прибыль	%	8	1169,82	5849
		Сметная стоимость:			**15792,63**	**78963**

84	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,0000	1540,76	7704
		Сметная прибыль	%	8	123,26	616
		Сметная стоимость:			1664,02	8320
85	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5,0000	14915,86	74579
		Сметная прибыль	%	8	1193,27	5966
		Сметная стоимость:			16109,13	80546
86	21-060510-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0880	358270,58	31528
		Сметная прибыль	%	8	28661,65	2522
		Сметная стоимость:			386932,23	34050
87	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	84,7500	659,63	55904
		Итого оплата труда:			162,25	13751
		Итого эксплуатация машин:			12,38	1049
		Итого материалов:			486,53	41233
		Накладные расходы	%	--	82,42	6985
		Сметная прибыль	%	8	59,36	5031
		Сметная стоимость:			801,42	67920
				Отмостка		
88	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,6500	4627,12	12262
		Итого оплата труда:			976,19	2587
		Итого эксплуатация машин:			1041,40	2760
		Итого материалов:			3032,83	8037
		Накладные расходы	%	--	495,91	1314
		Сметная прибыль	%	8	409,84	1086
		Сметная стоимость:			5532,87	14662
89	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство отмостки	м3	2,6500	16211,59	42961
		Итого оплата труда:			977,68	2591
		Итого эксплуатация машин:			592,49	1570
		Итого материалов:			14780,41	39168
		Накладные расходы	%	--	474,18	1257
		Сметная прибыль	%	8	1334,86	3537
		Сметная стоимость:			18020,62	47755
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			13706574
			В том числе:			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13706574
	Материалы -		Тенге			6383586
	Всего заработная плата -		Тенге			1880295
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4511768
	Транспортные расходы -		Тенге			192775

		Накладные расходы -	Тенге				1149787
		Сметная прибыль -	Тенге				1188509
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				16044870
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2415
		Сметная заработная плата -	Тенге				1880295
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16044870
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2415
		Сметная заработная плата -	Тенге				1880295
		РАЗДЕЛ 4.Дренажные колодцы СК17, СК17А, СК18-СК40, СК41-СК45					
90	**11-130301-1201 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1040,4000**		**299,56**	**311665**
		Итого оплата труда:				**30,17**	**31388**
		Итого эксплуатация машин:				**0,91**	**945**
		Итого материалов:				**268,72**	**279571**
		Накладные расходы	%	--		16,35	17012
		Сметная прибыль	%	8		25,27	26294
		Сметная стоимость:				**341,19**	**354971**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**311665**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**311665**
		Материалы -	Тенге				**279571**
		Всего заработная плата -	Тенге				**31388**
		Накладные расходы -	Тенге				**17012**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26294**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**354971**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31388**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**354971**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31388**
		РАЗДЕЛ 5.Неподвижные опоры					
		Н17					
91	**11-130301-1201 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**8,7000**		**299,56**	**2606**
		Итого оплата труда:				**30,17**	**262**
		Итого эксплуатация машин:				**0,91**	**8**
		Итого материалов:				**268,72**	**2338**
		Накладные расходы	%	--		16,35	142
		Сметная прибыль	%	8		25,27	220
		Сметная стоимость:				**341,19**	**2968**
		Н18					
92	**11-130301-1201 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**7,9500**		**299,56**	**2382**
		Итого оплата труда:				**30,17**	**240**
		Итого эксплуатация машин:				**0,91**	**7**
		Итого материалов:				**268,72**	**2136**
		Накладные расходы	%	--		16,35	130
		Сметная прибыль	%	8		25,27	201
		Сметная стоимость:				**341,19**	**2712**
		Н19					

93	**11-130301-1201 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**8,3000**	**299,56**	**2486**
		Итого оплата труда:			**30,17**	**250**
		Итого эксплуатация машин:			**0,91**	**8**
		Итого материалов:			**268,72**	**2230**
		Накладные расходы	%	--	16,35	136
		Сметная прибыль	%	8	25,27	210
		Сметная стоимость:			**341,19**	**2832**
		Н20				
94	**11-130301-1201 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**8,3000**	**299,56**	**2486**
		Итого оплата труда:			**30,17**	**250**
		Итого эксплуатация машин:			**0,91**	**8**
		Итого материалов:			**268,72**	**2230**
		Накладные расходы	%	--	16,35	136
		Сметная прибыль	%	8	25,27	210
		Сметная стоимость:			**341,19**	**2832**
		Н21				
95	**11-130301-1201 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**8,3000**	**299,56**	**2486**
		Итого оплата труда:			**30,17**	**250**
		Итого эксплуатация машин:			**0,91**	**8**
		Итого материалов:			**268,72**	**2230**
		Накладные расходы	%	--	16,35	136
		Сметная прибыль	%	8	25,27	210
		Сметная стоимость:			**341,19**	**2832**
		Н22				
96	**11-130301-1201 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**8,3000**	**299,56**	**2486**
		Итого оплата труда:			**30,17**	**250**
		Итого эксплуатация машин:			**0,91**	**8**
		Итого материалов:			**268,72**	**2230**
		Накладные расходы	%	--	16,35	136
		Сметная прибыль	%	8	25,27	210
		Сметная стоимость:			**341,19**	**2832**
		Н23				
97	**11-130301-1201 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**8,3000**	**299,56**	**2486**
		Итого оплата труда:			**30,17**	**250**
		Итого эксплуатация машин:			**0,91**	**8**
		Итого материалов:			**268,72**	**2230**
		Накладные расходы	%	--	16,35	136
		Сметная прибыль	%	8	25,27	210
		Сметная стоимость:			**341,19**	**2832**
		Н24				
98	**11-130301-1201 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**8,3000**	**299,56**	**2486**
		Итого оплата труда:			**30,17**	**250**
		Итого эксплуатация машин:			**0,91**	**8**
		Итого материалов:			**268,72**	**2230**

		Накладные расходы	%	--		16,35	136
		Сметная прибыль	%	8		25,27	210
		Сметная стоимость:				**341,19**	**2832**
		Н25					
99	**11-130301-1201 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**8,3000**		**299,56**	**2486**
		Итого оплата труда:				**30,17**	**250**
		Итого эксплуатация машин:				**0,91**	**8**
		Итого материалов:				**268,72**	**2230**
		Накладные расходы	%	--		16,35	136
		Сметная прибыль	%	8		25,27	210
		Сметная стоимость:				**341,19**	**2832**
		Н26					
100	**11-130301-1201 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**8,3000**		**299,56**	**2486**
		Итого оплата труда:				**30,17**	**250**
		Итого эксплуатация машин:				**0,91**	**8**
		Итого материалов:				**268,72**	**2230**
		Накладные расходы	%	--		16,35	136
		Сметная прибыль	%	8		25,27	210
		Сметная стоимость:				**341,19**	**2832**
		Н27					
101	**11-130301-1201 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**8,7000**		**299,56**	**2606**
		Итого оплата труда:				**30,17**	**262**
		Итого эксплуатация машин:				**0,91**	**8**
		Итого материалов:				**268,72**	**2338**
		Накладные расходы	%	--		16,35	142
		Сметная прибыль	%	8		25,27	220
		Сметная стоимость:				**341,19**	**2968**
		Н28					
102	**11-130301-1201 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**15,0000**		**299,56**	**4493**
		Итого оплата труда:				**30,17**	**453**
		Итого эксплуатация машин:				**0,91**	**14**
		Итого материалов:				**268,72**	**4031**
		Накладные расходы	%	--		16,35	245
		Сметная прибыль	%	8		25,27	379
		Сметная стоимость:				**341,19**	**5118**
		Н29					
103	**11-130301-1201 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**15,0000**		**299,56**	**4493**
		Итого оплата труда:				**30,17**	**453**
		Итого эксплуатация машин:				**0,91**	**14**
		Итого материалов:				**268,72**	**4031**
		Накладные расходы	%	--		16,35	245
		Сметная прибыль	%	8		25,27	379
		Сметная стоимость:				**341,19**	**5118**
		Н30					

104	11-130301-1201 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,7000	299,56	2606
		Итого оплата труда:			30,17	262
		Итого эксплуатация машин:			0,91	8
		Итого материалов:			268,72	2338
		Накладные расходы	%	--	16,35	142
		Сметная прибыль	%	8	25,27	220
		Сметная стоимость:			341,19	2968
		Н31				
105	11-130301-1201 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,9500	299,56	2382
		Итого оплата труда:			30,17	240
		Итого эксплуатация машин:			0,91	7
		Итого материалов:			268,72	2136
		Накладные расходы	%	--	16,35	130
		Сметная прибыль	%	8	25,27	201
		Сметная стоимость:			341,19	2712
		Н31а				
106	11-130301-1201 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,6000	299,56	3175
		Итого оплата труда:			30,17	320
		Итого эксплуатация машин:			0,91	10
		Итого материалов:			268,72	2848
		Накладные расходы	%	--	16,35	173
		Сметная прибыль	%	8	25,27	268
		Сметная стоимость:			341,19	3617
		Н32				
107	11-130301-1201 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,3000	299,56	2486
		Итого оплата труда:			30,17	250
		Итого эксплуатация машин:			0,91	8
		Итого материалов:			268,72	2230
		Накладные расходы	%	--	16,35	136
		Сметная прибыль	%	8	25,27	210
		Сметная стоимость:			341,19	2832
		Н33				
108	11-130301-1201 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,3000	299,56	2486
		Итого оплата труда:			30,17	250
		Итого эксплуатация машин:			0,91	8
		Итого материалов:			268,72	2230
		Накладные расходы	%	--	16,35	136
		Сметная прибыль	%	8	25,27	210
		Сметная стоимость:			341,19	2832
		Н34				
109	11-130301-1201 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,3000	299,56	2486
		Итого оплата труда:			30,17	250
		Итого эксплуатация машин:			0,91	8
		Итого материалов:			268,72	2230

		Накладные расходы	%	--	16,35	136
		Сметная прибыль	%	8	25,27	210
		Сметная стоимость:			**341,19**	**2832**
		Н35				
110	**11-130301-1201 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**8,3000**	**299,56**	**2486**
		Итого оплата труда:			**30,17**	**250**
		Итого эксплуатация машин:			**0,91**	**8**
		Итого материалов:			**268,72**	**2230**
		Накладные расходы	%	--	16,35	136
		Сметная прибыль	%	8	25,27	210
		Сметная стоимость:			**341,19**	**2832**
		Н36				
111	**11-130301-1201 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**16,0000**	**299,56**	**4793**
		Итого оплата труда:			**30,17**	**483**
		Итого эксплуатация машин:			**0,91**	**15**
		Итого материалов:			**268,72**	**4299**
		Накладные расходы	%	--	16,35	262
		Сметная прибыль	%	8	25,27	404
		Сметная стоимость:			**341,19**	**5459**
		Н37				
112	**11-130301-1201 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**15,0000**	**299,56**	**4493**
		Итого оплата труда:			**30,17**	**453**
		Итого эксплуатация машин:			**0,91**	**14**
		Итого материалов:			**268,72**	**4031**
		Накладные расходы	%	--	16,35	245
		Сметная прибыль	%	8	25,27	379
		Сметная стоимость:			**341,19**	**5118**
		Н38				
113	**11-130301-1201 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**8,3000**	**299,56**	**2486**
		Итого оплата труда:			**30,17**	**250**
		Итого эксплуатация машин:			**0,91**	**8**
		Итого материалов:			**268,72**	**2230**
		Накладные расходы	%	--	16,35	136
		Сметная прибыль	%	8	25,27	210
		Сметная стоимость:			**341,19**	**2832**
		Н39				
114	**11-130301-1201 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**11,0000**	**299,56**	**3295**
		Итого оплата труда:			**30,17**	**332**
		Итого эксплуатация машин:			**0,91**	**10**
		Итого материалов:			**268,72**	**2956**
		Накладные расходы	%	--	16,35	180
		Сметная прибыль	%	8	25,27	278
		Сметная стоимость:			**341,19**	**3753**
		Н40				

115	11-130301-1201 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,0000	299,56	3295
		Итого оплата труда:			30,17	332
		Итого эксплуатация машин:			0,91	10
		Итого материалов:			268,72	2956
		Накладные расходы	%	--	16,35	180
		Сметная прибыль	%	8	25,27	278
		Сметная стоимость:			341,19	3753
		Н41				
116	11-130301-1201 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,0000	299,56	3295
		Итого оплата труда:			30,17	332
		Итого эксплуатация машин:			0,91	10
		Итого материалов:			268,72	2956
		Накладные расходы	%	--	16,35	180
		Сметная прибыль	%	8	25,27	278
		Сметная стоимость:			341,19	3753
		Н42				
117	11-130301-1201 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,0000	299,56	3295
		Итого оплата труда:			30,17	332
		Итого эксплуатация машин:			0,91	10
		Итого материалов:			268,72	2956
		Накладные расходы	%	--	16,35	180
		Сметная прибыль	%	8	25,27	278
		Сметная стоимость:			341,19	3753
		Н43				
118	11-130301-1201 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,3000	299,56	2486
		Итого оплата труда:			30,17	250
		Итого эксплуатация машин:			0,91	8
		Итого материалов:			268,72	2230
		Накладные расходы	%	--	16,35	136
		Сметная прибыль	%	8	25,27	210
		Сметная стоимость:			341,19	2832
		Н44				
119	11-130301-1201 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,0000	299,56	3295
		Итого оплата труда:			30,17	332
		Итого эксплуатация машин:			0,91	10
		Итого материалов:			268,72	2956
		Накладные расходы	%	--	16,35	180
		Сметная прибыль	%	8	25,27	278
		Сметная стоимость:			341,19	3753
		Н45				
120	11-130301-1201 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,0000	299,56	3295
		Итого оплата труда:			30,17	332
		Итого эксплуатация машин:			0,91	10
		Итого материалов:			268,72	2956

		Накладные расходы	%	--		16,35	180
		Сметная прибыль	%	8		25,27	278
		Сметная стоимость:				**341,19**	**3753**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**88611**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**88611**
	Материалы -		Тенге				**79486**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8924**
		Накладные расходы -	Тенге				**4837**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7476**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**100923**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8924**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**100923**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8924**
		РАЗДЕЛ 6.Строительные решения					
		Пригрузочные плиты					
121	**11-130301-1201 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3161,3300**		**299,56**	**947016**
		Итого оплата труда:				**30,17**	**95375**
		Итого эксплуатация машин:				**0,91**	**2870**
		Итого материалов:				**268,72**	**849498**
		Накладные расходы	%	--		16,35	51693
		Сметная прибыль	%	8		25,27	79897
		Сметная стоимость:				**341,19**	**1078606**
		Каналы лотковые					
122	**11-130301-1201 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**423,4800**		**299,56**	**126859**
		Итого оплата труда:				**30,17**	**12776**
		Итого эксплуатация машин:				**0,91**	**385**
		Итого материалов:				**268,72**	**113796**
		Накладные расходы	%	--		16,35	6925
		Сметная прибыль	%	8		25,27	10703
		Сметная стоимость:				**341,19**	**144486**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1073874**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1073874**
	Материалы -		Тенге				**963293**
	Всего заработная плата -		Тенге				**108151**
		Накладные расходы -	Тенге				**58618**
		Сметная прибыль -	Тенге				**90599**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1223092**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**149**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**108151**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1223092**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**149**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**108151**
		РАЗДЕЛ 7. Вскрытие и восстановление а/бетонного покрытия дороги					

123	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**157,2000**	**1754,06**	**275738**
		Итого оплата труда:			**1327,44**	**208673**
		Итого эксплуатация машин:			**728,11**	**114459**
		Накладные расходы	%	--	800,45	125830
		Сметная прибыль	%	8	204,36	32125
		Сметная стоимость:			**2758,86**	**433693**
124	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**628,8000**	**211,31**	**132873**
		Итого оплата труда:			**103,35**	**64990**
		Итого эксплуатация машин:			**138,63**	**87169**
		Накладные расходы	%	--	62,32	39189
		Сметная прибыль	%	8	21,89	13765
		Сметная стоимость:			**295,53**	**185827**
125	**41-020103-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**1383,3600**	**81,49**	**112729**
		Сметная прибыль	%	8	6,52	9018
		Сметная стоимость:			**88,01**	**121747**
126	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**1383,3600**	**65,75**	**90950**
		Сметная прибыль	%	8	5,26	7276
		Сметная стоимость:			**71,01**	**98226**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге			**612290**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**612290**
Всего заработная плата -			Тенге			**273663**
Транспортные расходы -			Тенге			**203679**
		Накладные расходы -	Тенге			**165019**
		Сметная прибыль -	Тенге			**62185**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**839494**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**400**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**273663**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**839494**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**400**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**273663**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:			Тенге			**18001407**
в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**2091809**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**1934599**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**750783**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**12824087**
		- перевозка грузов	Тенге			**679058**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**509603**
Накладные расходы I уровня			Тенге			**1716947**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге			**19718353**
Накладные расходы II уровня			Тенге			**0**
ИТОГО:			Тенге			**19718353**

	Сметная прибыль	Тенге				**1577468**
	ИТОГО по смете:	Тенге				**21295822**
	Сметная стоимость без оборудования					**20 786 219,00**
	Временные здания и сооружения 1,3%				270220,85	21 056 439,85
	Итого с оборудованием					21 566 042,85
	В ценах 2018г-100% Иинф =1,06					22 860 005,42
	Непредвиденные затраты и работы 2%				446396,52	23 306 401,94
	Налог на добавленную стоимость-12%					2 796 768,23
	ИТОГО					26 103 170,18

Заказчик:
ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска

Махамбетов Ж.К.

Эксперт технического надзора ТОО "НАДЕЖДА-С"

Семенов А.В.

Эксперт авторского надзора ТОО "СтронХолдинг"

Турлубеков К.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "АТГ Курылыс"

Бекешов Е.А.

Форма №2в

Заказчик **ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АТГ Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплосетей.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№398 от 2019-06-24**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1-7 Наружный газопровод среднего давления включить

Акт выполненных работ октябрь месяц 2020 года № 36

Составлена 2017.4.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	**11-010104-0105**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие ПРС/**	**м3 грунта**	**117,6000**		**18,11**	**2130**
		Итого оплата труда:				**5,78**	**679**
		Итого эксплуатация машин:				**18,11**	**2130**
		Накладные расходы	%	--		4,30	505
		Сметная прибыль	%	8		1,79	211
		Сметная стоимость:				**24,20**	**2846**
2	**11-010104-0113**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**352,8000**		**15,67**	**5529**
		Итого оплата труда:				**5,00**	**1764**
		Итого эксплуатация машин:				**15,67**	**5529**
		Накладные расходы	%	--		3,72	1312

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1,55	547
		Сметная стоимость:				**20,94**	**7389**
3	**11-010104-0410**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**117,6000**		**5,17**	**608**
		Итого оплата труда:				**1,65**	**194**
		Итого эксплуатация машин:				**5,17**	**608**
		Накладные расходы	%	--		1,23	144
		Сметная прибыль	%	8		0,51	60
		Сметная стоимость:				**6,91**	**812**
4	**11-010104-0411**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**352,8000**		**5,53**	**1952**
		Итого оплата труда:				**1,76**	**623**
		Итого эксплуатация машин:				**5,53**	**1952**
		Накладные расходы	%	--		1,31	463
		Сметная прибыль	%	8		0,55	193
		Сметная стоимость:				**7,39**	**2608**
5	**11-010101-0362**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**968,3000**		**108,41**	**104974**
		Итого оплата труда:				**29,36**	**28430**
		Итого эксплуатация машин:				**108,41**	**104974**
		Накладные расходы	%	--		22,51	21795
		Сметная прибыль	%	8		10,47	10142
		Сметная стоимость:				**141,39**	**136911**
6	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**29,9400**		**1260,31**	**37734**
		Итого оплата труда:				**1260,31**	**37734**
		Накладные расходы	%	--		827,06	24762
		Сметная прибыль	%	8		166,99	5000
		Сметная стоимость:				**2254,36**	**67495**
7	**11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**831,5000**		**12,51**	**10404**
		Итого оплата труда:				**3,99**	**3319**
		Итого эксплуатация машин:				**12,51**	**10404**
		Накладные расходы	%	--		2,97	2469
		Сметная прибыль	%	8		1,24	1030
		Сметная стоимость:				**16,72**	**13902**
8	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**166,7400**		**602,63**	**100482**
		Итого оплата труда:				**602,63**	**100482**
		Накладные расходы	%	--		395,46	65940
		Сметная прибыль	%	8		79,85	13314
		Сметная стоимость:				**1077,94**	**179736**
9	**11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**154,0000**		**2521,95**	**388381**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**705,14**	**108592**
		Итого эксплуатация машин:				**109,39**	**16846**
		Итого материалов:				**1734,83**	**267164**
		Накладные расходы	%	--		559,25	86124
		Сметная прибыль	%	8		246,50	37960
		Сметная стоимость:				**3327,70**	**512465**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**652194**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**652194**
	Материалы -		Тенге				**267164**
	Всего заработная плата -		Тенге				**281817**
		Накладные расходы -	Тенге				**203514**
		Сметная прибыль -	Тенге				**68457**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**924164**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**413**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**281817**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**924164**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**413**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**281817**
		РАЗДЕЛ 2. Подземный трубопровод					
		Трубопроводы ПЭ					
10	**11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2670**		**206045,02**	**55014**
		Итого оплата труда:				**165565,15**	**44206**
		Итого эксплуатация машин:				**56878,71**	**15187**
		Итого материалов:				**2450,40**	**654**
		Накладные расходы	%	--		115479,26	30833
		Сметная прибыль	%	8		25721,94	6868
		Сметная стоимость:				**347246,22**	**92715**
11	**23-010502-0813 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**269,6700**		**1868,41**	**503854**
		Накладные расходы	%	--		76,60	20658
		Сметная прибыль	%	8		155,60	41961
		Сметная стоимость:				**2100,62**	**566473**
12	**11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,4620**		**181139,97**	**83687**
		Итого оплата труда:				**150103,73**	**69348**
		Итого эксплуатация машин:				**44674,16**	**20639**
		Итого материалов:				**1093,91**	**505**
		Накладные расходы	%	--		104462,94	48262

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		22848,23	10556
		Сметная стоимость:				**308451,14**	**142504**
13	**23-010502-0810 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**466,6200**		**703,80**	**328407**
		Накладные расходы	%	--		28,86	13465
		Сметная прибыль	%	8		58,61	27350
		Сметная стоимость:				**791,27**	**369222**
		Футляр					
14	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка ФУТЛЯР**	**км трубопровода**	**0,0790**		**206045,02**	**16278**
		Итого оплата труда:				**165565,15**	**13080**
		Итого эксплуатация машин:				**56878,71**	**4493**
		Итого материалов:				**2450,40**	**194**
		Накладные расходы	%	--		115479,26	9123
		Сметная прибыль	%	8		25721,94	2032
		Сметная стоимость:				**347246,22**	**27432**
15	**23-010502-0813 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**79,7900**		**1868,41**	**149080**
		Накладные расходы	%	--		76,60	6112
		Сметная прибыль	%	8		155,60	12415
		Сметная стоимость:				**2100,62**	**167608**
16	**11-220301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР**	**км трубопровода**	**0,0090**		**2777916,11**	**25001**
		Итого оплата труда:				**304625,29**	**2742**
		Итого эксплуатация машин:				**73213,79**	**659**
		Итого материалов:				**2428253,94**	**21854**
		Накладные расходы	%	--		310822,93	2797
		Сметная прибыль	%	8		247099,12	2224
		Сметная стоимость:				**3335838,16**	**30023**
17	**11-220601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0090**		**1443305,04**	**12990**
		Итого оплата труда:				**174951,87**	**1575**
		Итого эксплуатация машин:				**30578,64**	**275**
		Итого материалов:				**1238296,28**	**11145**
		Накладные расходы	%	--		172275,06	1550

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		129246,41	1163
		Сметная стоимость:				**1744826,52**	**15703**
18	**11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /Футляр/**	**км трубопровода**	**0,0060**		**7472307,88**	**44834**
		Итого оплата труда:				**412913,92**	**2477**
		Итого эксплуатация машин:				**282557,15**	**1695**
		Итого материалов:				**6872846,50**	**41237**
		Накладные расходы	%	--		573297,37	3440
		Сметная прибыль	%	8		643648,42	3862
		Сметная стоимость:				**8689253,67**	**52136**
19	**11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0060**		**2369858,15**	**14219**
		Итого оплата труда:				**236361,82**	**1418**
		Итого эксплуатация машин:				**132957,76**	**798**
		Итого материалов:				**2024218,04**	**12145**
		Накладные расходы	%	--		249962,88	1500
		Сметная прибыль	%	8		209585,68	1258
		Сметная стоимость:				**2829406,71**	**16976**
20	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯР**	**км трубопровода**	**0,0248**		**271960,85**	**6745**
		Итого оплата труда:				**211571,22**	**5247**
		Итого эксплуатация машин:				**80941,43**	**2007**
		Итого материалов:				**6389,19**	**158**
		Накладные расходы	%	--		147922,94	3668
		Сметная прибыль	%	8		33590,70	833
		Сметная стоимость:				**453474,49**	**11246**
21	**23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**25,0480**		**4228,78**	**105922**
		Накладные расходы	%	--		173,38	4343
		Сметная прибыль	%	8		352,17	8821
		Сметная стоимость:				**4754,33**	**119087**
22	**11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**50,0000**		**785,20**	**39260**
		Итого оплата труда:				**462,90**	**23145**
		Итого эксплуатация машин:				**479,36**	**23968**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		331,44	16572
		Сметная прибыль	%	8		89,33	4467

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1205,97**	**60298**
23	**23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,0000**		**2810,69**	**22486**
		Накладные расходы	%	--		115,24	922
		Сметная прибыль	%	8		234,07	1873
		Сметная стоимость:				**3160,00**	**25280**
24	**23-020304-2220 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**6569,43**	**26278**
		Накладные расходы	%	--		269,35	1077
		Сметная прибыль	%	8		547,10	2188
		Сметная стоимость:				**7385,88**	**29544**
25	**23-020304-1007 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,0000**		**1915,58**	**15325**
		Накладные расходы	%	--		78,54	628
		Сметная прибыль	%	8		159,53	1276
		Сметная стоимость:				**2153,65**	**17229**
26	**23-020304-1010 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,0000**		**5342,64**	**42741**
		Накладные расходы	%	--		219,05	1752
		Сметная прибыль	%	8		444,94	3559
		Сметная стоимость:				**6006,63**	**48053**
27	**23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,0000**		**2471,55**	**29659**
		Накладные расходы	%	--		101,33	1216
		Сметная прибыль	%	8		205,83	2470
		Сметная стоимость:				**2778,72**	**33345**
28	**23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**860,72**	**8607**
		Накладные расходы	%	--		35,29	353

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		71,68	717
		Сметная стоимость:				**967,70**	**9677**
29	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**726,0000**		**312,30**	**226730**
		Итого оплата труда:				**305,21**	**221579**
		Итого материалов:				**7,10**	**5152**
		Накладные расходы	%	--		204,71	148617
		Сметная прибыль	%	8		41,36	30028
		Сметная стоимость:				**558,37**	**405375**
30	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,7500**		**16543,98**	**12408**
		Итого оплата труда:				**7635,60**	**5727**
		Итого эксплуатация машин:				**11385,19**	**8539**
		Накладные расходы	%	--		4080,33	3060
		Сметная прибыль	%	8		1649,94	1237
		Сметная стоимость:				**22274,25**	**16706**
31	**11-000000-0292**	**Лента ЛСГ Огнеопасно. Газ с детекцией, медный проводник,**	**м**	**750,0000**		**13,80**	**10350**
		Накладные расходы	%	--		0,57	424
		Сметная прибыль	%	8		1,15	862
		Сметная стоимость:				**15,52**	**11636**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1779874**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**12408**
Всего заработная плата -			Тенге				**5727**
		Накладные расходы -	Тенге				**3060**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1237**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**16706**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5727**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1540736**
Материалы -			Тенге				**87893**
Всего заработная плата -			Тенге				**163237**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1242709**
		Накладные расходы -	Тенге				**168697**
		Сметная прибыль -	Тенге				**136755**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1846187**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**218**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**163237**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**226730**
	Материалы -		Тенге				**5152**
	Всего заработная плата -		Тенге				**221579**
		Накладные расходы -	Тенге				**148617**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30028**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**405375**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**242**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**221579**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2268268**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**466**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**390543**
		РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод					
32	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,4800**		**1461998,02**	**701759**
		Итого оплата труда:				**337685,86**	**162089**
		Итого эксплуатация машин:				**128117,69**	**61496**
		Итого материалов:				**1050689,32**	**504331**
		Накладные расходы	%	--		278242,66	133556
		Сметная прибыль	%	8		139219,25	66825
		Сметная стоимость:				**1879459,93**	**902141**
33	**11-090305-0304 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0702**		**83296,87**	**5847**
		Итого оплата труда:				**73138,60**	**5134**
		Итого эксплуатация машин:				**1459,41**	**102**
		Итого материалов:				**8973,73**	**630**
		Накладные расходы	%	--		49782,78	3495
		Сметная прибыль	%	8		10646,37	747
		Сметная стоимость:				**143726,03**	**10090**
34	**21-060802-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,0702**		**201277,93**	**14130**
		Накладные расходы	%	--		8252,40	579
		Сметная прибыль	%	8		16762,43	1177
		Сметная стоимость:				**226292,75**	**15886**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**23-020101-0153 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**13,0000**		**271,01**	**3523**
		Накладные расходы	%	--		11,11	144
		Сметная прибыль	%	8		22,57	293
		Сметная стоимость:				**304,70**	**3961**
36	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**92,3670**		**63,54**	**5869**
		Итого оплата труда:				**25,71**	**2375**
		Итого эксплуатация машин:				**0,97**	**89**
		Итого материалов:				**37,02**	**3420**
		Накладные расходы	%	--		17,11	1581
		Сметная прибыль	%	8		6,45	596
		Сметная стоимость:				**87,10**	**8046**
37	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**92,3670**		**55,71**	**5146**
		Итого оплата труда:				**15,89**	**1468**
		Итого эксплуатация машин:				**0,76**	**70**
		Итого материалов:				**39,22**	**3622**
		Накладные расходы	%	--		11,25	1039
		Сметная прибыль	%	8		5,36	495
		Сметная стоимость:				**72,32**	**6680**
38	**13-390201-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**66,0000**		**398,18**	**26280**
		Итого оплата труда:				**351,17**	**23177**
		Итого эксплуатация машин:				**16,87**	**1114**
		Итого материалов:				**30,14**	**1989**
		Накладные расходы	%	--		164,75	10873
		Сметная прибыль	%	8		45,03	2972
		Сметная стоимость:				**607,96**	**40126**
39	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**480,0000**		**312,30**	**149904**
		Итого оплата труда:				**305,21**	**146498**
		Итого материалов:				**7,10**	**3406**
		Накладные расходы	%	--		204,71	98259
		Сметная прибыль	%	8		41,36	19853
		Сметная стоимость:				**558,37**	**268016**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**2634,53**	**10538**
		Накладные расходы	%	--		108,02	432
		Сметная прибыль	%	8		219,40	878
		Сметная стоимость:				**2961,95**	**11848**
41	**23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1258,29**	**5033**
		Накладные расходы	%	--		51,59	206
		Сметная прибыль	%	8		104,79	419
		Сметная стоимость:				**1414,67**	**5659**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**928030**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**26280**
Материалы -			Тенге				**1989**
Всего заработная плата -			Тенге				**23177**
		Накладные расходы -	Тенге				**10873**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2972**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**40126**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23177**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**745999**
Материалы -			Тенге				**511373**
Всего заработная плата -			Тенге				**165932**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**33224**
		Накладные расходы -	Тенге				**137538**
		Сметная прибыль -	Тенге				**70683**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**954220**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**199**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**165932**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**5847**
Материалы -			Тенге				**630**
Всего заработная плата -			Тенге				**5134**
		Накладные расходы -	Тенге				**3495**
		Сметная прибыль -	Тенге				**747**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**10090**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5134**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**149904**
Материалы -			Тенге				**3406**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**146498**
		Накладные расходы -	Тенге				**98259**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19853**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**268016**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**160**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**146498**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1272451**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**392**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**340742**
		РАЗДЕЛ 4. Опоры стойки диаметром 57мм					
42	**11-010203-0504**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**84,0000**		**598,49**	**50273**
		Итого оплата труда:				**233,35**	**19602**
		Итого эксплуатация машин:				**515,35**	**43290**
		Накладные расходы	%	--		168,10	14121
		Сметная прибыль	%	8		61,33	5151
		Сметная стоимость:				**827,92**	**69545**
43	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,0500**		**4726,64**	**4963**
		Итого оплата труда:				**997,19**	**1047**
		Итого эксплуатация машин:				**1063,80**	**1117**
		Итого материалов:				**3098,06**	**3253**
		Накладные расходы	%	--		721,13	757
		Сметная прибыль	%	8		435,82	458
		Сметная стоимость:				**5883,59**	**6178**
44	**11-060101-0102**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**13,1880**		**19446,08**	**256455**
		Итого оплата труда:				**3287,67**	**43358**
		Итого эксплуатация машин:				**963,36**	**12705**
		Итого материалов:				**15423,55**	**203406**
		Накладные расходы	%	--		2457,19	32405
		Сметная прибыль	%	8		1752,26	23109
		Сметная стоимость:				**23655,52**	**311969**
45	**11-090305-0305**	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	**т конструкций**	**2,3788**		**29706,18**	**70665**
		Итого оплата труда:				**14439,09**	**34348**
		Итого эксплуатация машин:				**6002,23**	**14278**
		Итого материалов:				**10468,69**	**24903**
		Накладные расходы	%	--		10371,89	24673
		Сметная прибыль	%	8		3206,25	7627
		Сметная стоимость:				**43284,32**	**102965**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**21-060801-0301 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**2,3788**		**356500,31**	**848043**
		Накладные расходы	%	--		14616,51	34770
		Сметная прибыль	%	8		29689,35	70625
		Сметная стоимость:				**400806,17**	**953438**
47	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**95,0000**		**63,54**	**6036**
		Итого оплата труда:				**25,71**	**2442**
		Итого эксплуатация машин:				**0,97**	**92**
		Итого материалов:				**37,02**	**3517**
		Накладные расходы	%	--		17,11	1626
		Сметная прибыль	%	8		6,45	613
		Сметная стоимость:				**87,10**	**8275**
48	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**95,0000**		**55,71**	**5293**
		Итого оплата труда:				**15,89**	**1510**
		Итого эксплуатация машин:				**0,76**	**72**
		Итого материалов:				**39,22**	**3726**
		Накладные расходы	%	--		11,25	1069
		Сметная прибыль	%	8		5,36	509
		Сметная стоимость:				**72,32**	**6871**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1241728**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1171063**
		Материалы -	Тенге				**213901**
		Всего заработная плата -	Тенге				**67959**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**848043**
		Накладные расходы -	Тенге				**84747**
		Сметная прибыль -	Тенге				**100465**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1356275**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**91**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**67959**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**70665**
		Материалы -	Тенге				**24903**
		Всего заработная плата -	Тенге				**34348**
		Накладные расходы -	Тенге				**24673**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7627**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**102965**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34348**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1459240**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**136**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102306**

		РАЗДЕЛ 5. Опоры стойки газопровод диаметром 100мм				
49	**23-020101-0153 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**	**271,01**	**542**
		Накладные расходы	%	--	11,11	22
		Сметная прибыль	%	8	22,57	45
		Сметная стоимость:			**304,70**	**609**
50	**13-390201-0507 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 100 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**30,0000**	**686,44**	**20593**
		Итого оплата труда:			**614,55**	**18436**
		Итого эксплуатация машин:			**28,69**	**861**
		Итого материалов:			**43,20**	**1296**
		Накладные расходы	%	--	287,88	8636
		Сметная прибыль	%	8	77,95	2338
		Сметная стоимость:			**1052,27**	**31568**
51	**11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,7630**	**1252,49**	**2208**
		Итого оплата труда:			**205,39**	**362**
		Итого эксплуатация машин:			**98,12**	**173**
		Итого материалов:			**978,08**	**1724**
		Накладные расходы	%	--	181,56	320
		Сметная прибыль	%	8	114,72	202
		Сметная стоимость:			**1548,78**	**2730**
52	**11-060101-0102**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**4,1210**	**19446,08**	**80137**
		Итого оплата труда:			**3287,67**	**13548**
		Итого эксплуатация машин:			**963,36**	**3970**
		Итого материалов:			**15423,55**	**63560**
		Накладные расходы	%	--	2457,19	10126
		Сметная прибыль	%	8	1752,26	7221
		Сметная стоимость:			**23655,52**	**97484**
53	**11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**3,1940**	**562,90**	**1798**
		Итого оплата труда:			**238,90**	**763**
		Итого эксплуатация машин:			**17,55**	**56**
		Итого материалов:			**315,26**	**1007**
		Накладные расходы	%	--	174,53	557
		Сметная прибыль	%	8	58,99	188

	Сметная стоимость:				**796,42**	**2544**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				**105279**
	В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				**20593**
	Материалы -	Тенге				**1296**
	Всего заработная плата -	Тенге				**18436**
	Накладные расходы -	Тенге				**8636**
	Сметная прибыль -	Тенге				**2338**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**31568**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**18436**
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**84685**
	Материалы -	Тенге				**66292**
	Всего заработная плата -	Тенге				**14674**
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**542**
	Накладные расходы -	Тенге				**11026**
	Сметная прибыль -	Тенге				**7657**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**103368**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**14674**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**134936**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**42**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**33110**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:	Тенге				**4707105**
	в том числе:					
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1038398**
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**360190**
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**110120**
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3308516**
	- перевозка грузов	Тенге				**0**
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня	Тенге				**682175**
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**5389280**
	Накладные расходы II уровня	Тенге				**220960**
	ИТОГО:	Тенге				**5610240**
	Сметная прибыль	Тенге				**448819**
	ИТОГО по смете:	Тенге				**6059059**
	Временные здания и сооружения 1,3%				78767,767	6 137 826,77
	В ценах 2018г-100% Иинф =1,06					6 506 096,37
	Непредвиденные затраты и работы 2%				130121,93	6 636 218,30

	Налог на добавленную стоимость-12%					796 346,20
	ИТОГО					7 432 564,50

Заказчик:
ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска

_____Махамбетов Ж.К.

Эксперт технического надзора ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____Семенов А.В.

Эксперт авторского надзора ТОО "СтронХолдинг"

_____Турлубеков К.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "АТГ Курылыс"

_____Бекешов Е.А.