Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»
Подрядчик: ТОО "Балхашский Казмеханомонтаж"

Наименование объекта: Строительство подстанции скорой медицинской помощи (мкр. Майкудук: Детская больница) мощностью 25-50 тыс. выездов в год

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименовани	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 57	29.04.2020г.				
		Дополнительное соглашени					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	Из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подстанции скорой медицинской помощи (мкр. Майкудук: Детская больница) мощностью 25-50 тыс. выездов в год	15 594 838,72	13 923 963,14							1 670 875,58	15 594 838,72

м.п. Заказчик Заместитель руководителя Бейсембаев Н. Б. БИН 060140010813
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик Директор Туякаев Б. Б. БИН 000440000648
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора ТОО «RAKADA GROUP Казыбек Б. И.
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

м.п. Эксперт авторского надзора ГИП Савчук Р. Е.
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

форма2в пр 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "19" сентября2018г. № 656

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»
Подрядчик: ТОО "Балхашский казмеханомонтаж"

Наименование стройки - Подстанция скорой мед.помощи мощностью 25-50тыс. выездов в год здание АБК. Карагандинская обл., г. Караганда, Октябрьский р-он, ул.Либкнехта 106В (детская больница)

Договор подряда № 57 от 29.04.2020г.

А К Т № 1

Приемки выполненных объемов работ за июнь 2020 г.
по ресурсному методу

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	1	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	1145,69371	118,99	108,73	136322	124570	39039	0,01	17
			м3 грунта		10,26	36,86	11751	42235	59,1	0,03	36
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	16,7300	702,510	11751,00			
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	36,3200					
1.3		31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,03	36,3200		124570,00			
			Накладные расходы -		*34,07*		*39039*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*27,85*				*31906*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,23*				*7133*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*12,24*		*14029*				
			Сметная стоимость				*189390*				
2	2	11-010101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.50 Кзтр=1,32, Кэм=1,32	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32**	590,3733	157,06	143,52	92725	84732	26554	0,02	11
			м3 грунта		13,54	48,66	7993	28728	59,1	0,03	19

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
2.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,02	11,3800	702,520	7993,00			
2.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	18,7100					
2.3		31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,04	24,7000		84732,00			
			Накладные расходы -		*44,98*		*26554*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*36,76*				*21702*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,22*				*4852*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,16*		*9542*				
			Сметная стоимость				*128822*				
3	**3**	**11-010205-1202 РСНБ РК 2015**	**Котлованы. Водоотлив**	**118,17**	**1277,69**	**1277,69**	**150984**	**150984**	**58569**	**--**	**--**
			м3 мокрого грунта		**--**	**716,58**	**--**	**84679**	**59,1**	**1,02**	**121**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	120,5300					
3.2		32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	3,40	401,7800		150984,00			
			Накладные расходы -		*495,63*		*58569*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*423,50*				*50045*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,13*				*8524*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,87*		*16764*				
			Сметная стоимость				*226317*				
4	**4**	**11-010205-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**130,67171**	**3841,39**	**--**	**501961**	**--**	**330520**	**5,09**	**665**
			м3 грунта		**3841,39**	**--**	**501961**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5,09	664,8600	754,990	501961,00			
			Накладные расходы -		*2529,39*		*330520*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2270,26*				*296659*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*259,13*				*33861*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*509,66*		*66598*				
			Сметная стоимость				*899080*				
5	**5**	**11-010104-0111 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, от бровки котлована на 20 метров**	**1866,73872**	**48,57**	**48,57**	**90676**	**90676**	**23950**	**--**	**--**
			м3 грунта		**--**	**17,48**	**--**	**32636**	**59,1**	**0,01**	**19**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	19,2300					
5.2		31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,02	32,6900		90676,00			
			Накладные расходы -		*12,83*		*23950*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,33*				*19288*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,50*				*4662*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,91*		*9170*				
			Сметная стоимость				*123797*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**972667**	**450962**			**693**
				Тенге			**521706**	**188279**			**195**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**972667**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**709984**			
			Накладные расходы -	Тенге			**478633**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					419601		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					59032		
			Сметная прибыль -	Тенге			**116104**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1567404**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**888**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**709984**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1567404**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**888**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**709984**			

РАЗДЕЛ 2.Стены

6	**11**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**24**	**16992,58**	**663,46**	**407822**	**15923**	**30707**	**1,35**	**32**
			м3		**948,43**	**157,19**	**22762**	**3773**	**48,5**	**0,18**	**4**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
6.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	32,4000	702,530	22762,00			
6.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	4,3500					
6.3		31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	11,5200		148,00			
6.4		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	4,3200		15718,00			
6.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0312		57,00			
6.6		21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	24,4800	13461,800	329545,00			
6.7		21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	6,0000	6598,380	39590,00			
6.8		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0480	27,670	1,00			
			Накладные расходы -		*1279,45*		*30707*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*536,22*				*12869*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*743,22*				*17837*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1461,76*		*35082*				
			Сметная стоимость				*473611*				
7	**12**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**0,553**	**10192,64**	**908,98**	**5637**	**503**	**2931**	**11,60**	**6**
			т		**9253,67**	**376,81**	**5117**	**208**	**48,5**	**0,38**	**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
7.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11,60	6,4100	797,690	5117,00			
7.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,2101					
7.3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,0885		282,00			
7.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,1217		220,00			
7.5		21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,1548	107,100	17,00			
			Накладные расходы -		*5300,99*		*2931*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4670,78*				*2583*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*630,21*				*349*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1239,49*		*685*				
			Сметная стоимость				*9254*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	13	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			т	0,061575	197827,94	--	12181	--	516	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8387,90*		*516*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8387,90*				*516*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16497,27*		*1016*				
			Сметная стоимость				*13713*				
			Примечание 2, лист 13, разрез 1-1, узел 1, лист 19								
9	17	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**								
			м2	294,32	100,64	1,06	29619	312	7781	0,04	12
					39,07	0,17	11499	51	54,2	--	--
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
9.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	12,1600	946,000	11499,00			
9.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0589					
9.3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0294		101,00			
9.4		31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0294		1,00			
9.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0294		53,00			
9.6		31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	3,3000		157,00			
9.7		22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0486	335243,450	16280,00			
9.8		21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00	0,0162	94339,340	1527,00			
			Накладные расходы -		*26,44*		*7781*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*21,27*				*6260*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,17*				*1521*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,17*		*2992*				
			Сметная стоимость				*40393*				
10	18	11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**								
			м2 поверхности	294,32	1397,07	29,55	411186	8697	80709	0,47	138
					401,22	4,77	118086	1403	50,8	0,01	2
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
10.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,47	137,7400	857,300	118086,00			
10.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,6200					
10.3		32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,04	10,5400		5764,00			
10.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,6200		2934,00			
10.5		21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,40	1295,0100	212,160	274749,00			
10.6		21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,0471	128278,300	6041,00			
10.7		21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0706	51147,900	3613,00			
			Накладные расходы -		*274,22*		*80709*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*206,24*				*60701*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,98*				*20008*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,70*		*39352*				
			Сметная стоимость				*531246*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	19	11-080101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 11-080101-0305 в 1 слой**	**294,32**	**-713,17**	**-13,00**	**-209899**	**-3827**	**-39299**	**-0,23**	**-67**
			м2 поверхности		**-193,75**	**-1,30**	**-57024**	**-383**	**50,8**	**--**	**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
11.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,23	66,5200	-857,290	-57024,00			
11.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,4415					
11.3		32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	5,5300		3027,00			
11.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,4415		800,00			
11.5		21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,30	676,9400	212,160	143619,00			
11.6		21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,0235	128278,300	3020,00			
11.7		21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0471	51147,900	2409,00			
			Накладные расходы -		*133,53*		*39299*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*99,09*				*29163*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,44*				*10136*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,74*		*19936*				
			Сметная стоимость				*-150664*				
12	20	ТКОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖ.,2017Г	**Стоимость оклеечной гидроизоляции ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б**	**294,32**	**1051,40**	**--**	**309448**	**--**	**13121**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*44,58*		*13121*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,58*				*13121*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,68*		*25805*				
			Сметная стоимость				*348374*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**965994**	**21609**			**122**
				Тенге			**100440**	**5053**			**6**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**965994**				
		Материалы -		Тенге			**522315**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**105493**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**321629**				
			Накладные расходы -	Тенге			**96466**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					53250		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					43216		
			Сметная прибыль -	Тенге			**84997**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1147457**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**128**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**105493**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1147457**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**128**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**105493**			
			РАЗДЕЛ 3.Перекрытие								
13	250	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**30,8**	**4721,13**	**813,30**	**145411**	**25050**	**55438**	**2,66**	**82**
			шт. сборных конструкций		**2280,42**	**190,92**	**70237**	**5880**	**62,1**	**0,22**	**7**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
13.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,66	81,9300	857,300	70237,00			
13.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	6,7800					
13.3		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,20	6,1000		22189,00			
13.4		31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28	8,6600		1621,00			
13.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,6838		1239,00			
13.6		21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,07	2,0100	16982,730	34156,00			
13.7		21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00	0,0326	364891,120	11913,00			
13.8		21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0154	197175,180	3036,00			
13.9		22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	2,7700	367,420	1018,00			
			Накладные расходы -		*1799,95*		*55438*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1534,70*				*47269*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*265,25*				*8170*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*521,69*		*16068*				
			Сметная стоимость				*216917*				
14	**251**	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**17,05**	**3116,24**	**603,23**	**53132**	**10285**	**19881**	**1,74**	**30**
			шт. сборных конструкций		**1456,78**	**140,46**	**24838**	**2395**	**62,1**	**0,16**	**3**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
14.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,74	29,6700	837,230	24838,00			
14.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	2,7600					
14.3		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,15	2,6300		9554,00			
14.4		31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,15	2,5900		484,00			
14.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,1364		247,00			
14.6		21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	0,7297	16982,730	12393,00			
14.7		21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00	0,0113	364891,120	4106,00			
14.8		21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0051	197175,180	1009,00			
14.9		22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	1,3600	367,420	501,00			
			Накладные расходы -		*1166,07*		*19881*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*991,88*				*16912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*174,18*				*2970*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342,58*		*5841*				
			Сметная стоимость				*78855*				
15	**252**	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**235,334**	**5233,66**	**--**	**1231658**	**--**	**52222**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*221,91*		*52222*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*221,91*				*52222*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*436,45*		*102710*				
			Сметная стоимость				*1386591*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1430201**	**35335**			**112**
				Тенге			**95075**	**8275**			**10**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1430201				
		Материалы -		Тенге			68133				
		Всего заработная плата -		Тенге				103350			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1231658				
			Накладные расходы -	Тенге			127542				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					64180		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					63362		
			Сметная прибыль -	Тенге			124619				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1682362				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
			Сметная заработная плата -	Тенге				103350			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1682362				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
			Сметная заработная плата -	Тенге				103350			

РАЗДЕЛ 4.Монолитная подушка фундамента АБК (по локальной смете включить, раздел 1)

16	**1**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**201,24**	**1820,33**	**107,69**	**366324**	**21671**	**44580**	**0,26**	**53**
			м2 покрытия		**195,16**	**32,22**	**39273**	**6484**	**60,9**	**0,03**	**7**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,26	52,9300	742,030	39273,00
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	6,6400		
16.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	1,5500		5319,00
16.4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	2,4600		8883,00
16.5	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,01	2,3300		5955,00
16.6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,05	10,2600		967,00
16.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,3019		547,00
16.8	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,02	3,7000	3086,030	11427,00
16.9	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	1,8500	3305,960	6121,00
16.10	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,03	6,0000	3204,870	19219,00
16.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01	2,5000	107644,210	268613,00
		Накладные расходы -		*221,53*		*44580*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*138,47*			*27866*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,05*			*16714*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,35*		*32872*	
		Сметная стоимость				*443776*	

17	**2**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 F150, W4**	**15,84**	**17410,12**	**663,46**	**275776**	**10509**	**20547**	**1,35**	**21**
			м3		**948,43**	**157,19**	**15023**	**2490**	**48,5**	**0,18**	**3**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	21,3800	702,530	15023,00
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	2,8700		
17.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	7,6000		98,00
17.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	2,8500		10374,00
17.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0206		37,00
17.6	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	3,9600	6598,380	26130,00
17.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0317	27,670	0,88

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.8		21-020101-0313	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	16,1600	13871,150	224113,00			
			Накладные расходы -		*1297,15*		*20547*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*536,22*				*8494*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*760,92*				*12053*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1496,58*		*23706*				
			Сметная стоимость				*320029*				
18	**3**	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**52,4**	**21150,57**	**1028,07**	**1108290**	**53871**	**90094**	**1,79**	**94**
			м3		**1374,61**	**252,43**	**72030**	**13227**	**48,5**	**0,29**	**15**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
18.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,79	93,8000	767,940	72030,00			
18.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	15,0800					
18.3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,1415		486,00			
18.4		31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,11	5,6100		241,00			
18.5		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,26	13,6600		49685,00			
18.6		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,5135		1638,00			
18.7		34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00	0,0524		3,00			
18.8		31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,04	2,2500		422,00			
18.9		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,7703		1396,00			
18.10		21-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	53,1900	18215,390	968804,00			
18.11		21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,10	5,3400	66,300	354,00			
18.12		21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0210	26042,380	546,00			
18.13		21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0052	26165,600	137,00			
18.14		21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	1,0500	196,560	206,00			
18.15		21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	1,5700	6598,380	10373,00			
18.16		21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0026	200244,360	525,00			
18.17		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,3825	27,670	11,00			
18.18		27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,04	1,8900	760,200	1434,00			
			Накладные расходы -		*1719,36*		*90094*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*789,11*				*41350*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*930,24*				*48745*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1829,59*		*95871*				
			Сметная стоимость				*1294255*				
19	**4**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**2,6722**	**13943,99**	**705,76**	**37261**	**1886**	**19359**	**16,88**	**45**
			т		**12962,83**	**197,70**	**34639**	**528**	**48,5**	**0,17**	**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
19.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	16,88	45,1100	767,930	34639,00			
19.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,4543					
19.3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,4543		1449,00			
19.4		34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,1069		3,00			
19.5		34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	1,9800		434,00			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.6		21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	8,0200	91,800	736,00			
			Накладные расходы -		*7244,71*		*19359*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6382,85*				*17056*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*861,86*				*2303*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1695,10*		*4530*				
			Сметная стоимость				*61150*				
20	**5**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,56232**	**195987,00**	**--**	**110207**	**--**	**4673**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8309,85*		*4673*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8309,85*				*4673*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16343,75*		*9190*				
			Сметная стоимость				*124070*				
21	**6**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**2,10988**	**192072,23**	**--**	**405249**	**--**	**17183**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8143,86*		*17183*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8143,86*				*17183*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16017,29*		*33795*				
			Сметная стоимость				*456226*				
22	**7**	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Монолитный пояс. Устройство**	**18,7**	**26821,47**	**3015,15**	**501562**	**56383**	**90194**	**8,25**	**154**
			м3		**6661,38**	**629,42**	**124568**	**11770**	**48,5**	**0,72**	**14**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,25	154,2800	807,440	124568,00
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,72	13,5200		
22.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0505		173,00
22.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,49	9,1800		394,00
22.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,70	13,0800		47608,00
22.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,1571		501,00
22.7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,08	38,9400		7290,00
22.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,2300		417,00
22.9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,50	46,7500	66,300	3100,00
22.10	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,1515	26042,380	3945,00
22.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0075	26165,600	196,00
22.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	6,9200	196,560	1360,00
22.13	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0467	200244,360	9361,00
22.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0224	27,670	0,62
22.15	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,78	14,5700	609,780	8883,00

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.16		21-020101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	18,9800	15477,240	293766,00			
			Накладные расходы -		*4823,20*		*90194*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3536,04*				*66124*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1287,16*				*24070*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2531,57*		*47340*				
			Сметная стоимость				*639096*				
23	**8**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**2,08737**	**13522,76**	**1029,42**	**28227**	**2149**	**14336**	**14,94**	**31**
			т		**12217,93**	**232,58**	**25503**	**485**	**48,5**	**0,20**	**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
23.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	31,1900	817,790	25503,00			
23.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,4175					
23.3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,4175		1331,00			
23.4		34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0835		2,00			
23.5		34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	2,0900		459,00			
23.6		34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	1,7100		356,00			
23.7		21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	6,2600	91,800	575,00			
23.8		21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	2,0900	--	--			
			Накладные расходы -		*6867,90*		*14336*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6038,50*				*12605*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*829,40*				*1731*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1631,25*		*3405*				
			Сметная стоимость				*45968*				
24	**9**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**2,08737**	**195987,00**	**--**	**409097**	**--**	**17346**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8309,85*		*17346*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8309,85*				*17346*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16343,75*		*34115*				
			Сметная стоимость				*460558*				
			Фундаменты 600 ширина								
25	**10**	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**91**	**1669,03**	**760,92**	**151881**	**69244**	**53846**	**0,67**	**61**
			шт. сборных конструкций		**526,40**	**278,37**	**47902**	**25332**	**62,1**	**0,28**	**25**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
25.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,67	60,7900	788,020	47902,00			
25.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,28	25,4900					
25.3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04	3,5700		11376,00			
25.4		31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,18	16,5600		48153,00			
25.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	5,3600		9714,00			
25.6		21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	0,6461	14295,070	9236,00			
25.7		21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	1,5000	16982,730	25500,00			
			Накладные расходы -		*591,72*		*53846*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*499,76*				*45478*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,96*				*8368*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,86*		*16458*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*222186*				
26	**11**	**11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**92**	**3566,82**	**1804,36**	**328147**	**166001**	**111451**	**1,18**	**109**
			шт. сборных конструкций		**952,78**	**685,02**	**87656**	**63021**	**62,1**	**0,69**	**64**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
26.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,18	108,5600	807,440	87656,00			
26.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	63,5700					
26.3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	13,8400		44127,00			
26.4		31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	28,9800		84258,00			
26.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	20,7600		37616,00			
26.6		21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	0,6532	14295,070	9338,00			
26.7		21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	3,8400	16982,730	65153,00			
			Накладные расходы -		*1211,43*		*111451*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1017,07*				*93570*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,36*				*17881*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*382,26*		*35168*				
			Сметная стоимость				*474766*				
27	**12**	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**16,408**	**19935,72**	**--**	**327105**	**--**	**13869**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*845,27*		*13869*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*845,27*				*13869*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1662,48*		*27278*				
			Сметная стоимость				*368252*				
28	**13**	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**13,93**	**19174,43**	**--**	**267100**	**--**	**11325**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*813,00*		*11325*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*813,00*				*11325*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1598,99*		*22274*				
			Сметная стоимость				*300699*				
29	**14**	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**74,98**	**16885,50**	**--**	**1266075**	**--**	**53682**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*715,95*		*53682*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*715,95*				*53682*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1408,12*		*105581*				
			Сметная стоимость				*1425337*				
			Фундаменты 400 ширина								
30	**15**	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**23**	**1179,65**	**542,15**	**27132**	**12470**	**9677**	**0,48**	**11**
			шт. сборных конструкций		**375,10**	**197,63**	**8627**	**4545**	**62,1**	**0,20**	**5**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
30.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,48	10,9500	788,000	8627,00			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	4,5700					
30.3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	0,6049		1929,00			
30.4		31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,13	3,0600		8894,00			
30.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,9085		1647,00			
30.6		21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,00	0,0943	14295,070	1348,00			
30.7		21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,2760	16982,730	4687,00			
			Накладные расходы -		*420,76*		*9677*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*355,66*				*8180*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,10*				*1497*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,03*		*2945*				
			Сметная стоимость				*39754*				
31	**16**	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**125**	**1669,03**	**760,92**	**208628**	**95115**	**73965**	**0,67**	**84**
			шт. сборных конструкций		**526,40**	**278,37**	**65800**	**34797**	**62,1**	**0,28**	**35**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
31.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,67	83,5000	788,020	65800,00			
31.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,28	35,0100					
31.3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04	4,9000		15627,00			
31.4		31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,18	22,7500		66144,00			
31.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	7,3600		13344,00			
31.6		21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	0,8875	14295,070	12687,00			
31.7		21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	2,0600	16982,730	35027,00			
			Накладные расходы -		*591,72*		*73965*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*499,76*				*62470*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,96*				*11495*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,86*		*22607*				
			Сметная стоимость				*305200*				
32	**17**	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**65**	**2529,25**	**1204,51**	**164402**	**78293**	**57535**	**0,94**	**61**
			шт. сборных конструкций		**756,57**	**445,14**	**49177**	**28934**	**62,1**	**0,45**	**29**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
32.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,94	60,9100	807,440	49177,00			
32.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	29,1300					
32.3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,07	4,7100		15029,00			
32.4		31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,27	17,3600		50459,00			
32.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	7,0700		12805,00			
32.6		21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,00	0,3055	14295,070	4367,00			
32.7		21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	1,9200	16982,730	32564,00			
			Накладные расходы -		*885,15*		*57535*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*746,27*				*48507*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*138,88*				*9027*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,15*		*17755*				
			Сметная стоимость				*239691*				
33	**18**	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**30,936**	**19935,72**	**--**	**616731**	**--**	**26149**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*845,27*		*26149*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*845,27*				*26149*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1662,48*		*51430*				
			Сметная стоимость				*694311*				
34	**19**	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**35,295**	**16885,50**	**--**	**595974**	**--**	**25269**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*715,95*		*25269*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*715,95*				*25269*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1408,12*		*49699*				
			Сметная стоимость				*670943*				
35	**20**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки из бетона кл.В12,5. Устройство**	**8,1**	**17702,39**	**663,46**	**143389**	**5374**	**10607**	**1,35**	**11**
			м3		**948,43**	**157,19**	**7682**	**1273**	**48,5**	**0,18**	**1**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	10,9400	702,510	7682,00
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	1,4700		
35.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,8900		50,00
35.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,4600		5305,00
35.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0105		19,00
35.6	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2,0200	6598,380	13362,00
35.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0162	27,670	0,45
35.8	21-020101-0409	Бетон тяжелый класса В10, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	8,2600	14157,690	116971,00

			Накладные расходы -		*1309,54*		*10607*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*536,22*				*4343*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*773,32*				*6264*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1520,95*		*12320*				
			Сметная стоимость				*166316*				
36	**21**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сетки арматурные ФС1-ФС4**	**0,31868**	**283264,86**	**1398,69**	**90271**	**446**	**11499**	**56,40**	**18**
			т металлических изделий		**44991,97**	**468,19**	**14338**	**149**	**50,8**	**0,54**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	56,40	17,9700	797,730	14338,00
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1721		
36.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,0733		267,00
36.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,0988		179,00
36.5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,00	0,3187	236874,200	75487,00

			Накладные расходы -		*36083,37*		*11499*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*23093,76*				*7360*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12989,61*				*4140*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25547,86*		*8142*				
			Сметная стоимость				*109912*				
37	**22**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,36008**	**13943,99**	**705,76**	**5021**	**254**	**2609**	**16,88**	**6**
			т		**12962,83**	**197,70**	**4668**	**71**	**48,5**	**0,17**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	16,88	6,0800	768,000	4668,00
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0612		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,0612		195,00			
37.4		34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0144		0,40			
37.5		34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,2665		59,00			
37.6		21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	1,0800	91,800	99,00			
			Накладные расходы -		*7244,71*		*2609*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6382,85*				*2298*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*861,86*				*310*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1695,10*		*610*				
			Сметная стоимость				*8240*				
38	**23**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,30196**	**197827,94**	**--**	**59736**	**--**	**2533**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8387,90*		*2533*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8387,90*				*2533*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16497,27*		*4982*				
			Сметная стоимость				*67250*				
39	**24**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**0,01672**	**236874,20**	**--**	**3961**	**--**	**168**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*10043,47*		*168*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10043,47*				*168*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19753,41*		*330*				
			Сметная стоимость				*4459*				
40	**25**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**101,18**	**738,02**	**14,29**	**74673**	**1446**	**12997**	**0,21**	**21**
			м2 поверхности		**181,75**	**1,73**	**18389**	**175**	**50,8**	**--**	**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
40.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,21	21,4500	857,290	18389,00			
40.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,2024					
40.3		32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	1,9700		1079,00			
40.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,2024		367,00			
40.5		21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,40	242,8300	212,160	51519,00			
40.6		21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,0162	128278,300	2077,00			
40.7		21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0243	51147,900	1242,00			
			Накладные расходы -		*128,45*		*12997*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*93,21*				*9431*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,24*				*3566*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,32*		*7014*				
			Сметная стоимость				*94683*				
41	**26**	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя на отм.0,000 и 3,000**	**185**	**1858,88**	**31,34**	**343894**	**5798**	**30297**	**0,20**	**37**
			м2 поверхности		**154,36**	**6,07**	**28556**	**1123**	**50,8**	**0,01**	**1**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
41.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,20	37,1900	767,940	28556,00			
41.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,2900					
41.3		32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,03	6,3100		3451,00			
41.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2900		2347,00			
41.5		21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	4,6300	11033,330	51029,00			
41.6		21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,20	407,0000	215,220	87595,00			
41.7		21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,20	777,0000	212,160	164848,00			
41.8		21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,0296	128278,300	3797,00			
41.9		21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0444	51147,900	2271,00			
			Накладные расходы -		*163,77*		*30297*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*81,50*				*15077*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82,27*				*15220*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,81*		*29935*				
			Сметная стоимость				*404126*				
42	**27**	**11-460303-0106 РСНБ РК 2015**	**Заделка ключей глиняннными замками**	**1**	**45022,55**	**733,40**	**45023**	**733**	**25545**	**60,80**	**61**
			м3 заделки		**44289,15**	**346,80**	**44289**	**347**	**50,8**	**0,40**	**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
42.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	60,80	60,8000	728,440	44289,00			
42.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,40	0,4000					
42.3		31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,23	0,2300		8,00			
42.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,40	0,4000		725,00			
			Накладные расходы -		*25545,44*		*25545*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22675,07*				*22675*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2870,38*				*2870*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5645,44*		*5645*				
			Сметная стоимость				*76214*				
43	**28**	**21-010102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Глина**	**1,04**	**1317,28**	**--**	**1370**	**--**	**58**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*55,85*		*58*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,85*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,85*		*114*				
			Сметная стоимость				*1542*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**7962506**	**581642**			**878**
				Тенге			**688121**	**194754**			**200**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7962506**				
		Материалы -		Тенге			**2630137**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**882874**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4062606**				
			Накладные расходы -	Тенге			**851394**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**492885**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**358509**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**705112**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9519012**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1078
		Сметная заработная плата -	Тенге				882874			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9519012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1078
		Сметная заработная плата -	Тенге				882874			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11331368**	**1089548**			**1805**
			Тенге			**1405342**	**396360**			**411**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11331368				
	Материалы -		Тенге			3220586				
	Всего заработная плата -		Тенге				1801702			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5615893				
		Накладные расходы -	Тенге			1554035				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1029916		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					524119		
		Сметная прибыль -	Тенге			1030832				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13916236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2215
		Сметная заработная плата -	Тенге				1801702			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13916236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2215
		Сметная заработная плата -	Тенге				1801702			

Временные здания и сооружения 1,5%	208743,54
Итого	14124979,54
Зимние удорожания 2,772%	391544,43
Итого	14516523,97
Скидка10%	1451652,40
Итого с учетом скидки	13064871,58
89%	11627735,7
к=1,0599383	12324682,41
11%	1437135,87
к=1,112825	1599280,73
ИТОГО	13923963,14
НДС 12%	1670875,577
Всего	15594838,72

Сдал (Подрядчик): ТОО "Балхашский Казмеханомонтаж"

Директор _____ Туякаев Б. Б.

Прораб _____ Баймбетов К. О.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «RAKADA GROUP»

_____ Казыбек Б. И.

Эксперт(ы) авторского надзора: ГИП ТОО «ENVICON - A»

_____ Савчук Р.Е.

Принял (Заказчик) ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

_____ Бейсембаев Н. Б.