Заказчик: ТОО "Bazis Construction"

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Исполнитель:ТОО "КОНФОРС"

Наименование работ и его адрес: "Строительство транспортной развязки на пересечении пр.Рыскулова с Кульджинским трактом"

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			ДП	12.10.2018						
Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала строительства по отчетный месяц включит.	В отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них: СМР в отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных	Дополнительные работы: на приобретение материалов	Дополнительные работы: Другие дополнительные затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	6 026 392,41								723 167,09	**6 749 559,50**
в т. ч.										
за отчетный месяц		6 026 392,41							723 167,09	**6 749 559,50**
Итого к оплате:	**6 749 559,50**									

Заказчик:_____

М.П.

Исполнитель:_____

М.П.

Форма 2

Заказчик: ТОО "Bazis Construction"

Исполнитель: ТОО "КОНФОРС"

Акт
выполненных работ
по объекту: "Строительство транспортной развязки на пересечении пр.Рыскулова с Кульджинским трактом"
за декабрь 2018 г.

N п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Всего
1	2	3	4	5	6
	Водопровод хозяйственно-питьевой				
1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4562,31	244,00	1 113 203,64
2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	845,2	2 619,00	2 213 578,80
3	Перевозка грунта, на расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	913,86	861,00	786 833,46
4	Устройство колодцев круглых	м3	42,88	39 650,00	1 700 192,00
5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя колодцев	м2	44,82	755,00	33 839,10
6	Устройство лестниц в колодцы	тн	0,257	270 000,00	69 390,00
	Дорожная одежда				
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см	м3	22,5	3 781,00	85 072,50
8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	150	1 646,00	246 900,00
9	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	150	736,00	110 400,00
10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	150	2 116,00	317 400,00
11	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	150	485,00	72 750,00
	ВСЕГО:				**6 749 559,50**

Заказчик: ТОО "Bazis Construction"

Исполнитель:ТОО "КОНФОРС"