Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие "Центральная больница №1 г.Сатпаев" управления здравоохранения Карагандинской области,Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Сатпаев, ул. Кусаинова, д.9** — **990140002402**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "EMAAR",Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская, дом № 15а** — **141040024255**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №48 от 17.04.2020г.

Номер документа	Дата составления
37	24.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений			Работа	1	11 661 006,67	11 661 006,67
				Итого	1	x	11 661 006,67

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Токушева Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2020

М.П.

Форма № 3
от 24.08.2020 г.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Центральная больница №1 г.Сатпаев" управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №48 от 17.04.2020 г.

АКТ №3 от 24.08.2020 г.

выполненных работ за август 2020 г.

Объект: Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения и водопровода зданий инфекционного отделения, родильного отделения, прачечной и гаражей КГП «Центральная больница № 1 г. Сатпаев

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	41 838 396,77
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	30 177 390,10
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	30 177 390,10
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	11 661 006,67
7	Сумма выполненных работ за август 2020 г.	11 661 006,67
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	0,00
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	11 661 006,67

Заказчик:

КГП "Центральная больница №1 г.Сатпаев"
БИН 990140002402
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ736010171000025596
АО "Народный Банк Казахстана"

Руководитель

_____ Аханов Ж.М.

Подрядчик:

ТОО "EMAAR"
БИН 141040024255
БИК SABRKZKA
ИИК KZ76914052203KZ000LH
ДБ АО «Сбербанк»

Зам.Директора

_____ Вакалишев Д.А.

Коммунальное государственное предприятие "Центральная больница №1 г.Сатпаев" управления здравоохранения Карагандинской области, Карагандинская область, г.Сатпаев, ул.Абая, 8, БИН 980940001468

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.321, БИН/ИИН 141040014468**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция сетей теплоснабжения и водопровода зданий инфекционного отделения, родильного отделения, прачечной и гаражей КГП "Центральная больница №1 Сатпаев"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №48 от 17.04.2020 г.

Акт выполненных работ №6

за **август 2020** (месяц, год) на **№ 7-1-1 Благоустройство и озеленение территории**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Асфальтобетонное покрытие проезда Тип 1										
1	1	E11-270401-0101 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	228,075	2645,88	1023,88	603460	233521	338771	88129	746916	
						136,66	221,12	31168	50433		55327		
2	2	E11-270403-0103	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1520,5	650,63	155,87	989289	236994	709547	129490	1208281	
						28,11	50,74	42747	77151		89502		
3	3	E11-270403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1520,5	868,79	245,84	1320998	373798	897877	180154	1621245	
						32,44	77,27	49323	117486		120092		
4	4	E11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 к-7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	1520,5	334,87	81,2	-509164	-123469	-385695	-44597	-598062	
						0	27,16	0	-41293		-44301		
5	5	E11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1520,5	1620,29	97,74	2463644	148607	2249592	119144	2789410	
						43,04	29,51	65445	44874		206623		
6	6	E11-270602-0403 к-4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1520,5	834,75	0,08	1269240	124	1268414	757	1371597	
						0,46	0	701	0		101600		
7	7	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1520,5	1701,63	97,74	2587331	148607	2373279	119144	2922992	
						43,04	29,51	65445	44874		216518		
8	8	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/БР100.30.15	м бортового камня	36	1711,87	30,78	61627	1108	34084	29003	97881	
						734,3	11,67	26435	420		7250		
9	9	C121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,548	47625		73724		73724		79621	Казахстан
											5898		
			Итого по разделу: 1. Асфальтобетонное покрытие проезда Тип 1									10239881	
			Раздел: 2. Мощение тротуарным камнем Тип 2										
10	10	E11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	9	833,45	126,75	7501	1141	4060	2880	11212	
						255,64	40,66	2301	366		830		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-270701-0202 к-2	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	9	97,94 11,36	8,91 2,56	-881 -102	-80 -23	-699	-138 -81	1099	
12	12	Е11-270401-0101 #ГЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,45	2645,88 136,66	1023,88 221,12	1191 61	461 100	668	174 109	1474	
13	13	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	9	1228,46 1095,89	126,05 36,25	11056 9863	1134 326	59	9578 1651	22285	
14	14	С121-040509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	9	2166		19494	19494		1560	21054	Казахстан
15	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ГЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ГЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	4	1578,98 734,3	30,78 11,67	6316 2937	123 47	3256	3223 763	10302	
16	16	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,064	47625		3048	3048		244	3292	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Мощение тротуарным камнем Тип 2									68521	
			ИТОГО:					8907874 296324	1022069 294761	7589479	636944 763585	10 284 132	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,04 %		106 954,97				10 391 086,92	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			3,96 %		411 487,04				10 802 573,96	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		216 051,48				11 018 625,44	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									11 568 465,76	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									10 411 619,19	
			НДС			12 %		1 249 394,30				11 661 013,49	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН/ИИН 181040024255
(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.директора Вакалишев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунального государственное предприятие "Центральная больница №1 Управления здравоохранения Карагандинской области
БИН 990140002402
(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аханов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Alash-service KZ" Абдильдин Д.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "Дала-Центр" Ерзаков А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

990140002402

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие "Центральная больница №1 г.Сатпаев" управления здравоохранения Карагандинской области,Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Сатпаев, ул. Кусаинова, д.9**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "EMAAR",Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская, дом № 15а**

141040024255

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №48 от 17.04.2020г.

Номер документа	Дата составления
23	**24.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений			Работа	1	15 657 677,28	15 657 677,28
				Итого	1	x	15 657 677,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Токушева Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2020

М.П.

Форма № 3
от 24.07.2020 г.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Центральная больница №1 г.Сатпаев" управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №48 от 17.04.2020 г.

АКТ №2 от 24.07.2020 г.
выполненных работ за июль 2020 г.

Объект: Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения и водопровода зданий инфекционного отделения, родильного отделения, прачечной и гаражей КГП «Центральная больница № 1 г. Сатпаев

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	41 838 396,77
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	14 519 712,82
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	14 519 712,82
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	15 657 677,28
7	Сумма выполненных работ за июнь 2020 г.	15 657 677,28
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	0,00
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	15 657 677,28

Заказчик:

КГП "Центральная больница №1 г.Сатпаев"
БИН 990140002402
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ736010171000025596
АО "Народный Банк Казахстана"

Руководитель _____ Аханов Ж.М.

Подрядчик:

ТОО "EMAAR"
БИН 141040024255
БИК SABRKZKA
ИИК KZ76914052203KZ000LH
ДБ АО «Сбербанк»

Директор _____ Токушева Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие "Центральная больница №1 г.Сатпаев" управления здравоохранения Карагандинской области, Карагандинская область, г.Сатпаев, Кусаинова, 9, БИН 990140002402**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.321, БИН/ИИН 141040024255**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция сетей теплоснабжения и водопровода зданий инфекционного отделения, родильного отделения, прачечной и гаражей КГП "Центральная больница №1 Сатпаев"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №48 от 17.04.2020 г.

Акт выполненных работ №5

за июль 2020 (месяц, год) на № 6-1-1 Наружные сети теплоснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-240104-0101 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	6	5605,17	933,53	33631	5601	1879	27563	66090	
						4358,45	281,82	26151	1691		4896		
2	2	С123-041012-1703	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	4	35953		143812		143812	11505	155317	
3	3	С123-041012-1705	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 76 ГОСТ 27036-86	шт.	2	59141		118282		118282	9463	127745	
4	4	С123-040103-0302	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4	10453		41812		41812	3345	45157	
5	5	С123-040103-0304	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	14728		29456		29456	2356	31812	
6	6	С123-040601-1203	Спускник и вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	30789		307890		307890	24631	332521	
7	7	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,03218	449041		14450		14450	1156	15606	
8	8	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,1991	449041		89404		89404	7152	96556	
9	9	Ц13-120901-0202	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования	шт.	20	1367,36	82,78	27347	1656	72	15630	46416	
10	10	С123-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0621	1281	0,18	25620	4		3438		
						341009		21177		21177	1694	22871	
11	11	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,3	1005535,95	442213,52	301661	132664	3001	199358	541100	
12	12	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	303	553320	117918,21	165996	35375		40081		
						1018		308454		308454	24676	333130	
13	13	Е11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,09	1041856,68	455014,13	93767	40951	1138	61934	168158	
14	14	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	90,9	574200	120912,19	51678	10882		12456		
						1362		123806		123806	9904	133710	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	471		1413		1413	113	1526	
16	16	С123-020101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	627		5643		5643	451	6094	
17	17	Е11-130301-1705 к-4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	75,17	1248,95	11,48	93884	863	88031	3549	105228	
						66,38	2,05	4990	154		7795		
18	18	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	13,85	37699,86	1723,82	522143	23875	157569	267561	852881	
						24599,25	819,84	340700	11355		63176		
19	19	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	21,329	10693		228071		228071	18246	246317	
20	20	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	271,11	1356,17	82,47	367671	22358	0	245064	661754	
						1273,7	36,34	345313	9852		49019		
21	21	С121-100401-0901	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	309,0654	160		49450		49450		53407	
			Итого по разделу:								3956		
												4043396	
			Раздел: 1. Строительная часть										
22	22	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	6,422	15042,63	3513,02	96604	22561	10417	83478	194489	
						9907,46	1108,46	63626	7119		14407		
23	23	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	4976		9952		9952		10748	
24	24	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,629	17238		28081		28081	796	30327	
25	25	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,57	20963		95801		95801	2246	103465	Казахстан
26	26	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,183	78710		14404		14404	7664	15556	
27	27	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	25767		51534		51534	1152	55657	Казахстан
28	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	223222		536		536	4123	579	
29	29	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02368	220353		5218		5218	43	5635	
30	30	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03696	260547		9630		9630	417	10400	
31	31	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,09	20410,52	1091,68	22247	1190	19738	770	25573	
						1210,95	232,25	1320	253		1432		
32	32	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,22	17726,9	1091,68	3900	240	3393	1894	4524	
						1210,95	232,25	266	51		289		
33	33	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,58	27211,69	2161,08	42994	3415	30010	335	56778	
						6057,1	461,16	9570	729		9578		
34	34	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	34,5	2175,26	43,16	75047	1489	53197	4206	101744	
						590,15	7,05	20360	243		19161		
35	35	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,01	1165,88	72,24	19832	1229	5589	7537	33500	
						765,05	57,03	13014	970		11187		
											2481		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9 К=3	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 3 слой	м2 поверхности	8,9	3763,85	86,69	33498	772	28634	3981	40478	
						459,89	21,14	4093	188		2998		
37	37	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,267	16351,25	1113,51	4366	297	3739	358	5101	
						1235,17	236,89	330	63		378		
38	38	Е11-010101-0314	Грунты2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	32,592	201,39	191,08	6564	6228	0	1315	8509	
						10,32	45,73	336	1490		630		
39	39	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,008	1912,68	0	1928	0	0	1388	3581	
						1912,68	0	1928	0		265		
40	40	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,88	18,01	18,01	484	484	0	135	668	
						0	6,95	0	187		49		
41	41	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,72	832,03	0	5591	0	0	4026	10386	
						832,03	0	5591	0		769		
42	42	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	33,6	154,84	73,74	5203	2478	0	2776	8617	
						81,11	33,63	2725	1130		638		
43	43	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,7	6191,57	1691,22	4334	1184	2565	1007	5769	
						835,55	711,74	585	498		427		
44	44	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,7	640,09	28,21	1728	76	756	877	2813	
						331,79	13,61	896	37		208		
45	45	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	2,7	471,99	28,78	1274	78	1130	97	1481	
						24,6	13,51	66	36		110		
46	46	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,635	19005,6	7,68	12069	5	9779	2148	15353	
						3597,78	0	2285	0		1137		
47	47	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	8,27	15042,63	3513,02	124403	29053	13415	107500	250455	
						9907,46	1108,46	81935	9167		18552		
48	48	С121-040302-0501	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО1, размерами 2300 мм х 2000 мм х 180 мм СТ РК 937 92	шт.	1	48580		48580		48580		52466	
49	49	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971 2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5426		10852		10852	3886	11720	
50	50	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	4976		9952		9952	868	10748	
51	51	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,258	17238		56161		56161	796	60654	
52	52	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,07	20963		85319		85319	4493	92145	Казахстан
53	53	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,102	78710		8028		8028	6826	8671	
54	54	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	25767		51534		51534	642	55657	Казахстан
55	55	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00144	223222		321		321	4123	347	
56	56	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02368	220353		5218		5218	26	5635	
57	57	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,03696	260547		9630		9630	417	10400	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	т	1,05	20410,52	1091,68	21431	1146	19013	770	24635	
				м3		1210,95	232,25	1271	244		1379		
59	59	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,96	27211,69	2161,08	26123	2075	18234	1825	34498	
						6057,1	461,16	5815	443		5820		
60	60	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	30,7	2175,26	43,16	66781	1325	47338	2555	90538	
						590,15	7,05	18118	216		17050		
61	61	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,86	1165,88	72,24	16159	1001	4554	6706	27296	
						765,05	57,03	10604	790		9115		
62	62	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9 К=3	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 3 слой	м2 поверхности	7,8	3763,85	86,69	29358	676	25095	2022	35475	
						459,89	21,14	3587	165		3489		
63	63	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,234	16351,25	1113,51	3826	261	3277	2628	4471	
						1235,17	236,89	289	55		313		
64	64	Е11-010101-0314	Грунты2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	32,592	201,39	191,08	6564	6228	0	331	8509	
						10,32	45,73	336	1490		1315		
65	65	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,008	1912,68	0	1928	0	0	630	3581	
						1912,68	0	1928	0		1388		
66	66	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,88	18,01	18,01	484	484	0	265	668	
						0	6,95	0	187		135		
67	67	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,72	832,03	0	5591	0	0	49	10386	
						832,03	0	5591	0		4026		
68	68	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	33,6	154,84	73,74	5203	2478	0	769	8617	
						81,11	33,63	2725	1130		2776		
69	69	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,7	6191,57	1691,22	4334	1184	2565	638	5769	
						835,55	711,74	585	498		1007		
70	70	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,7	640,09	28,21	1728	76	756	427	2813	
						331,79	13,61	896	37		877		
71	71	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	2,7	471,99	28,78	1274	78	1130	208	1481	
						24,6	13,51	66	36		97		
72	72	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,635	19005,6	7,68	12069	5	9779	110	15353	
						3597,78	0	2285	0		2148		
73	73	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	8,353	15042,63	3513,02	125651	29344	13550	1137	252968	
						9907,46	1108,46	82757	9259		108579		
74	74	С121-040302-0501	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО1, размерами 2300 мм х 2000 мм х 180 мм СТ РК 937 92	шт.	1	48580		48580		48580	18738	52466	
75	75	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5426		10852		10852	3886	11720	
76	76	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	4976		9952		9952	868	10748	
77	77	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,801	17238		65522		65522	796	70763	
											5242		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	78	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,61	20963		75676		75676		81731	Казахстан
											6054		
79	79	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,102	78710		8028		8028		8671	
											642		
80	80	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	25767		51534		51534		55657	Казахстан
											4123		
81	81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00144	223222		321		321		347	
											26		
82	82	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02368	220353		5218		5218		5635	
											417		
83	83	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03696	260547		9630		9630		10400	
											770		
84	84	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,05	20410,52	1091,68	21431	1146	19013	1379	24635	
						1210,95	232,25	1271	244		1825		
85	85	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,31	27211,69	2161,08	8436	670	5888	1879	11140	
						6057,1	461,16	1878	143		825		
86	86	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	30,7	2175,26	43,16	66781	1325	47338	17050	90538	
						590,15	7,05	18118	216		6706		
87	87	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,86	1165,88	72,24	16159	1001	4554	9115	27296	
						765,05	57,03	10604	790		2022		
88	88	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9 К=3	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 3 слой	м2 поверхности	7,8	3763,85	86,69	29358	676	25095	3489	35475	
						459,89	21,14	3587	165		2628		
89	89	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,234	16351,25	1113,51	3826	261	3277	313	4471	
						1235,17	236,89	289	55		331		
90	90	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03256	1341966,27	503495,73	43694	16394	11713	20068	68864	
						478743,7	143825,8	15588	4683		5101		
91	91	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,94424	78,86	2,34	74	2	32	28	111	
						42,89	0,26	41	0		8		
92	92	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,88848	75,06	1,66	142	3	91	33	189	
						25,07	0,26	47	0		14		
93	93	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,13	18644,9	1091,68	2424	142	2124	171	2802	
						1210,95	232,25	157	30		208		
94	94	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 К=3	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,5	2580,14	62,58	3870	94	2573	1130	5400	
						802	7,69	1203	12		400		
95	95	С121-130816-1601	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84	кг	0,022	771		17		17		18	
											1		
96	96	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,17	8876,66	1679,35	10386	1965	4694	4278	15836	
						3184,92	704,55	3726	824		1173		
97	97	Е11-061301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Лотки в сооружениях. Устройство	м3	2,61	65599,78	7296,32	171215	19043	61168	88917	280943	
						34867,6	2569,68	91004	6707		20811		
98	98	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,29952	86497,66	21259,73	25908	6368	688	14159	43272	
						62941	5569,75	18852	1668		3205		
99	99	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,3085056	316620		97679		97679		105493	
											7814		
100	100	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		8,68608	78,86	2,34	685	20	292	259	1019	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		42,89	0,26	373	2		75		
101	101	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		8,68608	75,06	1,66	652	14	420	152	868	
				м2		25,07	0,26	218	2		64		
102	102	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		11,7	860,05	20,86	10063	244	6691	2937	14039	
				м2 поверхности		267,33	2,56	3128	30		1040		
			Итого по разделу: 1. Строительная часть									2878234	
			Раздел: 2. Включаемые работы										
103	103	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		147,865	201,39	191,08	29779	28253	0	5966	38604	
				м3 грунта		10,32	45,73	1525	6761		2860		
104	104	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		4,5	1912,68	0	8607	0	0	6197	15988	
				м3 грунта		1912,68	0	8607	0		1184		
105	105	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/лишний грунт		30,9	202,05	193,11	6243	5967	3	1357	8209	
				м3 грунта		8,83	52,18	273	1612		608		
106	106	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		54,075	206		11139			891	12031	
				т									
107	107	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		119,1	18,01	18,01	2145	2145	0	596	2960	
				м3 грунта		0	6,95	0	828		219		
108	108	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		30,9	832,03	0	25710	0	0	18511	47759	
				м3 грунта		832,03	0	25710	0		3538		
109	109	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		119,1	154,84	73,74	18442	8782	0	9839	30543	
				м3 уплотненного грунта		81,11	33,63	9660	4005		2262		
110	110	Е11-240104-0101 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка		1	5605,17	933,53	5605	934	313	4594	11015	
				компенсатор		4358,45	281,82	4358	282		816		
111	111	С123-041012-1703	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86		1	35953		35953		35953		38829	
				шт.							2876		
112	112	С123-040103-0302	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79		1	10453		10453		10453		11289	
				шт.							836		
113	113	С123-040601-1203	Спускник и вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005		1	30789		30789		30789		33252	
				шт.							2463		
114	114	Ц13-120901-0202	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования		2	1367,36	82,78	2735	166	7	1563	4642	
				шт.		1281	0,18	2562	0		344		
115	115	С123-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм		0,00256	341009		873		873		943	
				т							70		
116	116	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка		0,04	1005535,95	442213,52	40221	17689	400	26581	72147	
				км трубопровода		553320	117918,21	22133	4717		5344		
117	117	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		40,4	1018		41127		41127		44417	
				м							3290		
118	118	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		3	471		1413		1413		1526	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							113		
119	119	Е11-130301-1705 к-4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	3,8	1248,95	11,48	4746	44	4450	179	5319	
						66,38	2,05	252	8		394		
120	120	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,7	37699,86	1723,82	26390	1207	7964	13523	43106	
						24599,25	819,84	17219	574		3193		
121	121	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,078	10693		11527		11527		12449	
122	122	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	13,76	1356,17	82,47	18661	1135	0	922		
						1273,7	36,34	17526	500		12438	33587	
123	123	С121-100401-0901	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	15,6864	160		2510		2510	2488		
												2711	
			Итого по разделу: 2. Включаемые работы								201		
												471326	
			Раздел: 3. Строительная часть										
124	124	Е11-070106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м шва	3,58	301,74	26,85	1080	96	314	791	2020	
						187,14	0	670	0		150		
125	125	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	1,1	2175,26	43,16	2393	47	1696	611	3244	
						590,15	7,05	649	8		240		
126	126	Е11-080201-1602	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка	м2 стенки	0,32	2238,17	57,74	716	18	379	304	1102	
						996,96	24,44	319	8		82		
127	127	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,02	17200,58	1091,68	344	22	298	26	400	
						1210,95	232,25	24	5		30		
128	128	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	1	1641,99	915,66	1642	916	0	1240	3112	
						726,33	324,48	726	324		231		
129	129	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(сборная подкладка)	м3	0,06	41806		2508		2508		2709	
			Итого по разделу: 3. Строительная часть								201		
												12587	
			ИТОГО:					5356409	461890	3294851	1500579	7405543	
								1588524	141227		548547		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		77018					
			Итого с временными									7482566	
			Зимние удорожания			3,96 %		296310					
			Итого с зимними удорожаниями									7778876	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		155578					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7934454	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									8330391	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									7 497 351,90	
			НДС			12 %		899 682,23					
			Итого с НДС									8 397 034,13	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН/ИИН 141040024255

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие "Центральная больница №1 г.Сатпаев" управления здравоохранения Карагандинской области
БИН 990140002402

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Токушева Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аханов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Alash-service KZ" Асадуллин Д.С

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Дала-Центр" Ерзаков А.К

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие "Центральная больница №1 г.Сатпаев" управления здравоохранения Карагандинской области, Карагандинская область, г.Сатпаев, Кусаинова, 9, БИН 990140002402**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.321, БИН/ИИН 141040024255**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция сетей теплоснабжения и водопровода зданий инфекционного отделения, родильного отделения, прачечной и гаражей КГП "Центральная больница №1 Сатпаев"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №48 от 17.04.2020 г.

Акт выполненных работ №4

за **июль 2020** (месяц, год) на **№ 6-1-2 Наружные сети водоснабжения и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водоснабжение В1										
1	1	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1405	345732,78	104466,9	48575	14678	672	36971	92390	
						236486	29307,83	33226	4118		6844		
2	2	С123-010501-1112 #К-1,01 к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	141,905	1449		205620		205620	16450	222070	
3	3	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1405	68244,69	0	9588	0	1832	7679	18649	
						55208	0	7757	0		1381		
4	4	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0245	302844,09	82513,15	7420	2022	52	5847	14328	
						218201	22864,35	5346	560		1061		
5	5	С123-010501-1109 #К-1,01 к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,745	493		12199		12199	976	13175	
6	6	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0245	58481,04	0	1433	0	80	1339	2994	
						55208	0	1353	0		222		
7	7	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1996,13	79,8	3992	160	655	3222	7792	
						1589	38,43	3178	77		577		
8	8	С123-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	57294		114588		114588	9167	123755	Казахстан
9	9	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1198,49	26,6	2397	53	346	2003	4752	
						998,8	12,81	1998	26		352		
10	10	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	27035		54070		54070	4326	58396	Казахстан
11	11	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка(тройники,переходы)	т фасонных частей	0,3992	74814,49	14640,32	29866	5844	10028	15614	49118	
						35054,4	4454,21	13994	1778		3638		
12	12	С123-020803-0302	Тройник фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	187114		187114		187114	14969	202083	Казахстан
13	13	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	2	3167		6334		6334	507	6841	Казахстан
14	14	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2682,81	177,24	5366	354	1109	4012	10127	
						1951,04	75,01	3902	150		750		
15	15	С123-030103-0905	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	38711		77422		77422	6194	83616	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	2	631,35	0	1263	0	0	960	2400	
						631,35	0	1263	0		178		
17	17	С124-010107-0502	Указатель пожарного гидранта	100 шт.	0,02	110751		2215		2215		2392	
											177		
18	18	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	5	2745		13725		13725		14823	Казахстан
											1098		
19	19	С123-020302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1346		6730		6730		7268	Казахстан
											538		
20	20	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1393		2786		2786		3009	Казахстан
											223		
21	21	С123-020302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	808		1616		1616		1745	Казахстан
											129		
22	22	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м/упор УН-29	шт. сборных конструкций	2	1641,99	915,66	3284	1831	0	2480	6225	
						726,33	324,48	1453	649		461		
23	23	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,224	20963		4696		4696		5071	Казахстан
											376		
24	24	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1390,99	903,71	2782	1807	0	1446	4566	
						487,28	242,94	975	486		338		
25	25	С123-020302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 117° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1435		1435		1435		1550	Казахстан
											115		
26	26	С123-020302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 121° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1435		1435		1435		1550	Казахстан
											115		
27	27	Е11-290174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	10	1107,17	0,87	11072	9	117	12041	24961	
						1094,61	0	10946	0		1849		
28	28	Е11-290174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	2	965	0,65	1930	1	8	2113	4366	
						960,43	0	1921	0		323		
29	29	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	5623		11291		11291		12194	Казахстан
											903		
30	30	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4016	1974		793		793		856	Казахстан
											63		
31	31	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	42	1242,2	7,39	52173	310	6453	45045	104995	
						1081,16	2,18	45409	91		7777		
32	32	Е11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	11917,37	7055,31	11917	7055	706	6230	19599	
						4155,99	2137,14	4156	2137		1452		
			Итого по разделу: 1. Водоснабжение В1									1127656	
			Раздел: 2. Колодец д1500-7шт.										
33	33	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,425	21640,51	9032,79	225602	94167	28540	139108	393887	
						9870,04	3608,46	102895	37618		29177		
34	34	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	7	23188		162316		162316		175301	Казахстан
											12985		
35	35	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14962		14962		14962		16159	Казахстан
											1197		
36	36	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	13	20267		263471		263471		284549	Казахстан
											21078		
37	37	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	21513		150591		150591		162638	Казахстан
											12047		
38	38	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	8	4976		39808		39808		42993	
											3185		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	5426		27130		27130		29300	Казахстан
											2170		
40	40	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	7	25767		180369		180369		194799	Казахстан
											14430		
41	41	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,11632	573707		66734		66734		72072	Казахстан
											5339		
42	42	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,85	6191,57	1691,22	23838	6511	14109	5540	31728	
						835,55	711,74	3217	2740		2350		
43	43	Е11-060101-0101	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,85	16030,64	1091,68	61718	4203	52853	5056	72116	
						1210,95	232,25	4662	894		5342		
			Итого по разделу: 2. Колодец д1500-7шт.									1475542	
			Раздел: 3. Включаемые работы										
44	44	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,259	417012,98	121689,1	108006	31517	1979	82492	205738	
						287684	34035,47	74510	8815		15240		
45	45	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	261,59	1775		464322		464322		501468	Казахстан
											37146		
46	46	Е11-220701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,259	87052,83	0	22547	0	5388	16987	42696	
						66249,6	0	17159	0		3163		
47	47	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	1102760,81	513511,87	2206	1027	123	1367	3858	
						527904	162447,54	1056	325		286		
48	48	Е11-220901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2600,88	133	10404	532	1336	8703	20636	
						2133,8	64,05	8535	256		1529		
49	49	С123-040102-0106	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 125, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	76991		307964		307964		332601	Казахстан
											24637		
50	50	С123-020803-0302	Тройник фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	187114		187114		187114		202083	Казахстан
											14969		
51	51	С123-020803-0103	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 100x50 ГОСТ 5525-88	шт.	1	86737		86737		86737		93676	Казахстан
											6939		
52	52	С123-020803-0104	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	6	109373		656238		656238		708737	Казахстан
											52499		
53	53	Е11-290174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	3	965	0,65	2895	2	12	3169	6550	
						960,43	0	2881	0		485		
54	54	Е11-221201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	3	1237,73	76,8	3713	230	222	3228	7497	
						1087,01	0	3261	0		555		
55	55	С123-020103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	11	3752		41272		41272		44574	Казахстан
											3302		
56	56	С123-020103-2710	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12836-67	шт.	2	4230		8460		8460		9137	Казахстан
											677		
57	57	С123-020302-8211	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2114		8456		8456		9132	Казахстан
											676		
58	58	С123-020302-8211	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2114		8456		8456		9132	Казахстан
											676		
59	59	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10)	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0556	1459490,4	684006,08	81148	38031	3773	50993	142712	
						707616	218793,43	39343	12165		10571		
60	60	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	55,8224	12332		688402		688402		743474	Казахстан
											55072		
61	61	Е11-220601-0304 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,155	1778433,32	41138	275657	6376	225459	43518	344710	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		282720	880,5	43822	136		25534		
62	62	Е11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	11917,37	7055,31	11917	7055	706	6230	19599	
				врезка		4155,99	2137,14	4156	2137		1452		
63	63	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка(тройники,переходы)		0,0655	74814,49	14640,32	4900	959	1645	2562	8059	
				т фасонных частей		35054,4	4454,21	2296	292		597		
64	64	С123-020803-0302	Тройник фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88		1	187114		187114		187114		202083	Казахстан
				шт.							14969		
65	65	С123-020803-0104	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88		1	109373		109373		109373		118123	Казахстан
				шт.							8750		
66	66	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью		4	4234,43	468,42	16938	1874	9892	5156	23861	
				футляр		1293,1	8,97	5172	36		1768		
			Итого по разделу: 3. Включаемые работы									3800136	
			ИТОГО:					5407905	226609	4731453	521111	6403334	
								449842	75486		474321		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего	%						0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		66595				6469933	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			3,96 %		256209				6726142	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		134523				6860665	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									7203019	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									6 482 717,10	
			НДС			12 %		777 926,05					
			Итого с НДС									7 260 643,15	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН/ИИН 191040024256
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Токушева Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие "Центральная больница №1 г.Сатпаев" управления здравоохранения Карагандинской области
БИН 990140000402
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аханов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Alash-service KZ" Абдильдин Д.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Дала-Центр" Ерзаков А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие "Центральная больница №1 г.Сатпаев" управления здравоохранения Карагандинской области, Карагандинская область, г.Сатпаев, Кусаинова, 9, БИН 990140002402**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.321, БИН/ИИН 141040024255**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция сетей теплоснабжения и водопровода зданий инфекционного отделения, родильного отделения, прачечной и гаражей КГП "Центральная больница №1 Сатпаев"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №48 от 17.04.2020 г.

Акт выполненных работ №3

за июль 2020 (месяц, год) на № 7-1-1 Благоустройство и озеленение территории работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтаж										
1	1	Е11-270302-0102	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**		579,14	356,69	251,74	206573	145792	0	98871	329880	
				м3 конструкции		104,95	53,13	60780	30768		24436		
2	2	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**		152,05	2786,86	1208,96	423742	183823	0	342082	827091	
				м3 конструкции		1577,9	505,25	239920	76823		61266		
3	3	Е11-270302-0101	**Демонтаж тротуарной плитки. Разборка**		0,54	1691,43	46,23	913	25	0	967	2031	
				м3 конструкции		1645,2	13,32	888	7		150		
4	4	Е11-270302-0202	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**		40	536,19	0	21447	0	0	23163	48179	
				м		536,19	0	21447	0		3569		
5	5	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		1396,052265	93		129833				140219	
				т							10387		
6	6	С341-020103-1010	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**		1396,052265	206		287587				310594	
				т							23007		
			Итого по разделу: 1. Демонтаж									1657994	
			ИТОГО:					1070095	329641		465083	1657994	
			В том числе :					323035	107598		122815		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		17243				1675237	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			3,96 %		66339				1741576	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		34832				1776408	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1865053	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									1 678 547,70	
			НДС			12 %		201 425,72					
			Итого с НДС									1 879 973,42	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН/ИИН 141040024255

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие "Центральная больница №1 г.Сатпаев" управления здравоохранения Карагандинской области

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Директор Токушева Ж.К.
(должность, фирма, для отчества индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Руководитель Аханов
(должность, фирма, для отчества индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Alash-service KZ" Абдикадыр Д.С.
(должность, фирма, для отчества индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "Дала-Центр" Ерзаков А.К.
(должность, фирма, для отчества индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие "Центральная больница №1 г.Сатпаев" управления здравоохранения Карагандинской области, Карагандинская область, г.Сатпаев, Кусаинова, 9, БИН 990140002402**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.321, БИН/ИИН 141040024255**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция сетей теплоснабжения и водопровода зданий инфекционного отделения, родильного отделения, прачечной и гаражей КГП "Центральная больница №1 Сатпаев"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №48 от 17.04.2020 г.

Акт выполненных работ №2

за **июнь 2020** (месяц, год) на **№ 6-1-2 Наружные сети водоснабжения и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1302,1	201,39	191,08	262231	248799	0	52539	339951	
						10,32	45,73	13432	59539		25182		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	40,3	1912,68	0	77081	0	0	55498	143186	
						1912,68	0	77081	0		10606		
3	3	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/лишний грунт	м3 грунта	164,6	202,05	193,11	33257	31786	18	7230	43726	
						8,83	52,18	1453	8589		3239		
4	4	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	288,05	206		59338			4747	64085	
5	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1150,3	18,01	18,01	20715	20715	0	5756	28589	
						0	6,95	0	7995		2118		
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	287,6	832,03	0	239292	0	0	172291	444510	
						832,03	0	239292	0		32927		
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1150,3	154,84	73,74	178117	84819	0	95025	294993	
						81,11	33,63	93299	38680		21851		
8	8	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	27,5	2642,45	155,89	72667	4287	40807	28518	109280	
						1002,66	44,84	27573	1233		8095		
			Итого по разделу: 2. Земляные работы									1468320	
			Раздел: 3. Демонтаж										
9	9	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10#К-0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,0945	836674,25	412104,65	79066	38944	0	52002	141553	
						424569,6	131276,06	40122	12406		10485		
10	10	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10#К-0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,0645	444154,12	140890,12	28648	9087	0	22361	55090	
						303264	46925,85	19561	3027		4081		
11	11	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10#К-0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,1405	292930,51	65482,51	41157	9200	0	34960	82206	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		227448	23888,97	31956	3356		6089		
12	12	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8#К-0,8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		10,425	14679,81	5588,66	153037	58262	0	116957	291594	
				м3 конструкций колодца		9091,15	2241,12	94775	23364		21600		
13	13	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		31,627485	93		2941				3177	
				т							235		
14	14	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		31,627485	206		6515				7036	
				т							521		
			Итого по разделу: 3. Демонтаж									580656	
			Раздел: 4. Включаемые работы										
15	15	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		750	201,39	191,08	151043	143306	0	30262	195809	
				м3 грунта		10,32	45,73	7737	34294		14504		
16	16	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	%	22,5	1912,68	0	43035	0	0	30985	79942	
				м3 грунта		1912,68	0	43035	0		5922		
17	17	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/лишний грунт		94,5	202,05	193,11	19093	18249	10	4151	25104	
				м3 грунта		8,83	52,18	834	4931		1860		
18	18	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		165,375	206		34067				36793	
				т							2725		
19	19	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		655,5	18,01	18,01	11804	11804	0	3280	16291	
				м3 грунта		0	6,95	0	4556		1207		
20	20	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		163,875	832,03	0	136349	0	0	98171	253282	
				м3 грунта		832,03	0	136349	0		18762		
21	21	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		655,5	154,84	73,74	101500	48334	0	54150	168102	
				м3 уплотненного грунта		81,11	33,63	53166	22042		12452		
22	22	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		30	2642,45	155,89	79274	4677	44517	31111	119215	
				м3 основания		1002,66	44,84	30080	1345		8831		
			Итого по разделу: 4. Включаемые работы									894538	
			ИТОГО:					1830227	732271	85352	895247	2943514	
			В том числе :					909745	225357		218039		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,04 %		30613				2974128	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			3,96 %		117775				3091903	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		61838				3153741	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									3311116	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									2 980 004,40	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		357 600,53				3 337 604,93	

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН 140140024255
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Токушева Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Коммунальное государственное предприятие "Центральная больница №1 г.Сатпаев" управления здравоохранения Карагандинской области
БИН 980140002402
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аханов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Alash-service KZ" Абдильдин Д.С
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Дала-Центр" Ерзаков А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие "Центральная больница №1 г.Сатпаев" управления здравоохранения Карагандинской области, Карагандинская область, г.Сатпаев, Кусаинова, 9, БИН 990140002402**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.321, БИН/ИИН 141040024255**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция сетей теплоснабжения и водопровода зданий инфекционного отделения, родильного отделения, прачечной и гаражей КГП "Центральная больница №1 Сатпаев"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №48 от 17.04.2020 г.

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2020** (месяц, год) на **№ 6-1-1 Наружные сети теплоснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		484,9	201,39	191,08	97654	92652	0	19565	126597	
				м3 грунта		10,32	45,73	5002	22172		9378		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		15	1912,68	0	28690	0	0	20657	53295	
				м3 грунта		1912,68	0	28690	0		3948		
3	3	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/лишний грунт		100,2	202,05	193,11	20245	19350	11	4401	26618	
				м3 грунта		8,83	52,18	884	5229		1972		
4	4	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		175,35	206		36122				39012	
				т							2890		
5	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		399,9	18,01	18,01	7201	7201	0	2001	9939	
				м3 грунта		0	6,95	0	2779		736		
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		100	832,03	0	83203	0	0	59906	154558	
				м3 грунта		832,03	0	83203	0		11449		
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		399,9	154,84	73,74	61922	29487	0	33035	102554	
				м3 уплотненного грунта		81,11	33,63	32435	13447		7597		
8	8	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2#К-0,6	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Демонтаж		0,266	818648,11	265328,11	217760	70577	0	164343	412671	
				км трубопровода		553320	70750,93	147183	18820		30568		
9	9	Е11-240101-0202 Изм. и доп. вып. 2#К-0,6	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Демонтаж		0,088	781815,91	223275,91	68800	19648	0	53880	132494	
				км трубопровода		558540	59915,33	49152	5273		9814		
10	10	С121-060510-1004	Опоры неподвижные		0,01904	449041		8550		8550		9234	
				т							684		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1066972	
			Раздел: 2. Строительная часть										
11	11	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		9,8	3251,46	996,47	31864	9765	14585	10556	45814	
				м3 основания		766,74	391,49	7514	3837		3394		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	41,31	10788,04 3989,34	2755,83 838,09	445654 164800	113843 34621	167011	235317 54478	735448	
13	13	С121-040303-0133	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	25,48	77181		1966572		1966572	157326	2123898	
14	14	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	15,83	95021		1504182		1504182	120335	1624517	
15	15	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,168	10788,04 3989,34	2755,83 838,09	12600 4660	3219 979	4722	6653 1540	20794	
16	16	С121-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	292	744		217248		217248	17380	234628	
17	17	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,27	27211,69 6057,1	2161,08 461,16	7347 1635	583 125	5128	1637 719	9703	
18	18	Е11-070106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м шва	100,24	301,74 187,14	26,85 0	30247 18759	2691 0	8796	22136 4191	56573	
19	19	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	30,8	2175,26 590,15	43,16 7,05	66998 18177	1329 217	47492	17106 6728	90832	
20	20	Е11-080201-1602	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка	м2 стенки	8,96	2238,17 996,96	57,74 24,44	20054 8933	517 219	10604	8511 2285	30850	
21	21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,56	17200,58 1210,95	1091,68 232,25	9632 678	611 130	8343	735 829	11197	
22	22	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	28	1641,99 726,33	915,66 324,48	45976 20337	25638 9085	0	34719 6456	87150	
23	23	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(сборная подкладка)	м3	1,68	41806		70234		70234	5619	75853	
24	24	Е11-010101-0314	Грунты2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	40,934	201,39 10,32	191,08 45,73	8244 422	7821 1872	0	1652 792	10687	
25	25	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,266	1912,68 1912,68	0 0	2421 2421	0 0	0	1743 333	4498	
26	26	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	33,76	18,01 0	18,01 6,95	608 0	608 235	0	169 62	839	
27	27	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,44	832,03 832,03	0 0	7022 7022	0 0	0	5056 966	13045	
28	28	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	33,76	154,84 81,11	73,74 33,63	5228 2738	2489 1135	0	2789 641	8658	
29	29	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,9	6191,57 835,55	1691,22 711,74	5572 752	1522 641	3298	1295 549	7417	
30	30	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,05	640,09 331,79	28,21 13,61	2592 1344	114 55	1134	1315 313	4220	
31	31	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,05	471,99 24,6	28,78 13,51	1912 100	117 55	1695	145 165	2221	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,97	19005,6 3597,78	7,68 0	18435 3490	7 0	14938	3280 1737	23453	
33	33	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	7,742	15042,63 9907,46	3513,02 1108,46	116460 76704	27198 8582	12559	100637 17368	234464	
34	34	С121-040302-0504	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	2	46478		92956		92956	7436	100392	
35	35	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5426		10852		10852	868	11720	
36	36	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	4976		9952		9952	796	10748	
37	37	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,629	17238		28081		28081	2246	30327	
38	38	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,57	20963		95801		95801	7664	103465	
39	39	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,183	78710		14404		14404	1152	15556	
40	40	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	25767		51534		51534	4123	55657	
41	41	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	223222		536		536	43	579	
42	42	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02368	220353		5218		5218	417	5635	
43	43	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03696	260547		9630		9630	770	10400	
44	44	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,09	20410,52 1210,95	1091,68 232,25	22247 1320	1190 253	19738	1432 1894	25573	
45	45	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,22	17726,9 1210,95	1091,68 232,25	3900 266	240 51	3393	289 335	4524	
46	46	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,72	27211,69 6057,1	2161,08 461,16	46804 10418	3717 793	32669	10427 4578	61809	
47	47	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	34,5	2175,26 590,15	43,16 7,05	75047 20360	1489 243	53197	19161 7537	101744	
48	48	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,01	1165,88 765,05	72,24 57,03	19832 13014	1229 970	5589	11187 2481	33500	
49	49	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9 К=3	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 3 слой	м2 поверхности	8,9	3763,85 459,89	86,69 21,14	33498 4093	772 188	28634	3981 2998	40478	
50	50	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,267	16351,25 1235,17	1113,51 236,89	4366 330	297 63	3739	358 378	5101	
51	51	Е11-010101-0314	Грунты2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	32,592	201,39 10,32	191,08 45,73	6564 336	6228 1490	0	1315 630	8509	
52	52	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,008	1912,68 1912,68	0 0	1928 1928	0 0	0	1388 265	3581	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		26,88	18,01	18,01	484	484	0	135	668	
				м3 грунта		0	6,95	0	187		49		
54	54	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		6,72	832,03	0	5591	0	0	4026	10386	
				м3 грунта		832,03	0	5591	0		769		
55	55	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		33,6	154,84	73,74	5203	2478	0	2776	8617	
				м3 уплотненного грунта		81,11	33,63	2725	1130		638		
56	56	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,7	6191,57	1691,22	4334	1184	2565	1007	5769	
				м3 основания		835,55	711,74	585	498		427		
57	57	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		2,7	640,09	28,21	1728	76	756	877	2813	
				м2 стяжки		331,79	13,61	896	37		208		
58	58	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		2,7	471,99	28,78	1274	78	1130	97	1481	
				м2 стяжки		24,6	13,51	66	36		110		
59	59	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,635	19005,6	7,68	12069	5	9779	2148	15353	
				м3 подстилающего слоя		3597,78	0	2285	0		1137		
60	60	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		8,27	15042,63	3513,02	124403	29053	13415	107500	250455	
				м3 конструкции		9907,46	1108,46	81935	9167		18552		
61	61	С121-040302-0501	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО1, размерами 2300 мм х 2000 мм х 180 мм СТ РК 937 92		1	48580		48580		48580		52466	
				шт.							3886		
62	62	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	5426		10852		10852		11720	
				шт.							868		
63	63	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		2	4976		9952		9952		10748	
				шт.							796		
64	64	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		3,258	17238		56161		56161		60654	
				м3							4493		
65	65	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		4,07	20963		85319		85319		92145	
				м3							6826		
66	66	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		0,102	78710		8028		8028		8671	
				м3							642		
67	67	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		2	25767		51534		51534		55657	
				комплект							4123		
68	68	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00144	223222		321		321		347	
				т							26		
69	69	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014		0,02368	220353		5218		5218		5635	
				т							417		
70	70	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,03696	260547		9630		9630		10400	
				т							770		
71	71	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,05	20410,52	1091,68	21431	1146	19013	1379	24635	
				м3		1210,95	232,25	1271	244		1825		
72	72	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		0,96	27211,69	2161,08	26123	2075	18234	5820	34498	
				м3 кладки		6057,1	461,16	5815	443		2555		
73	73	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		30,7	2175,26	43,16	66781	1325	47338	17050	90538	
				м2 поверхности		590,15	7,05	18118	216		6706		
74	74	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		13,86	1165,88	72,24	16159	1001	4554	9115	27296	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		765,05	57,03	10604	790		2022		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	75	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9 К=3	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 3 слой	м2 поверхности	7,8	3763,85	86,69	29358	676	25095	3489	35475	
76	76	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,234	459,89	21,14	3587	165		2628		
						16351,25	1113,51	3826	261	3277	313	4471	
77	77	Е11-010101-0314	Грунты2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	40,934	1235,17	236,89	289	55		331		
						201,39	191,08	8244	7821	0	1652	10687	
78	78	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,266	10,32	45,73	422	1872		792		
						1912,68	0	2421	0	0	1743	4498	
79	79	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	33,76	1912,68	0	2421	0		333		
						18,01	18,01	608	608	0	169	839	
80	80	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	%		0	6,95	0	235		62		
				м3 грунта	8,44	832,03	0	7022	0	0	5056	13045	
81	81	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42,2	832,03	0	7022	0		966		
						154,84	73,74	6534	3112	0	3486	10822	
82	82	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,9	81,11	33,63	3423	1419		802		
						6191,57	1691,22	5572	1522	3298	1295	7417	
83	83	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,05	835,55	711,74	752	641		549		
						640,09	28,21	2592	114	1134	1315	4220	
84	84	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,05	331,79	13,61	1344	55		313		
						471,99	28,78	1912	117	1695	145	2221	
85	85	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,97	24,6	13,51	100	55		165		
						19005,6	7,68	18435	7	14938	3280	23453	
86	86	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,32	3597,78	0	3490	0		1737		
						15042,63	3513,02	19856	4637	2141	17158	39976	
87	87	С121-040302-0504	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	2	9907,46	1108,46	13078	1463		2961		
						46478		92956		92956	7436	100392	
88	88	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5426		10852		10852	868	11720	
			Итого по разделу: 2. Строительная часть									7136245	
			Раздел: 3. Включаемые работы										
89	89	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2,135	201,39	191,08	430	408	0	86	557	
						10,32	45,73	22	98		41		
			Итого по разделу: 3. Включаемые работы									557	
			ИТОГО:					6542192	510341	5090790	1053894	8203774	
			В том числе :					904941	152365		607682		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		85319					
			Итого с временными									8289098	
			Зимние удорожания			3,96 %		328248					
			Итого с зимними удорожаниями									8617346	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		172347					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8789693	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**9228308**	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									**8 305 477,20**	
			НДС			**12 %**		**996 657,26**					
			Итого с НДС									**9 302 134,46**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН/ИИН 141040024255
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Токушева Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие "Центральная больница №1 г Сатпаев Управления здравоохранения Карагандинской области
БИН 980140000240
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аханов
(должность заказчика, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Alash-service KZ" Абдильдин Д.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Дала-Центр" Ерзаков А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие "Центральная больница №1 г.Сатпаев" управления здравоохранения Карагандинской области,Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Сатпаев, ул. Кусаинова, д.9** — **990140002402**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "EMAAR",Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская, дом № 15а** — **141040024255**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №48 от 17.04.2020г.

Номер документа	Дата составления
13	15.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений			Работа	1	14 519 712,82	14 519 712,82
				Итого	1	x	14 519 712,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Токушева Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / / Асанов Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.06.2020

М.П.

Форма № 3
от 15.06.2020 г.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Центральная больница №1 г.Сатпаев" управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №48 от 17.04.2020 г.

АКТ №1 от 15.06.2020 г.

выполненных работ за июнь 2020 г.

Объект: Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения и водопровода зданий инфекционного отделения, родильного отделения, прачечной и гаражей КГП «Центральная больница № 1 г. Сатпаев

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	41 838 396,77
2	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	0,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	14 519 712,82
7	Сумма выполненных работ за июнь 2020 г.	14 519 712,82
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	0,00

9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	14 519 712,82

Заказчик:

КГП "Центральная больница №1 г.Сатпаев"
БИН 990140002402
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ736010171000025596
АО "Народный Банк Казахстана"

Руководитель

_____ Аханов Ж.М.

Подрядчик:

ТОО "EMAAR"
БИН 141040024255
БИК SABRKZKA
ИИК KZ76914052203KZ000LH
ДБ АО «Сбербанк»

Директор

_____ Токушева Ж.К.

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"26" 08 2020 года

Заказчик Коммунальное государственное предприятие "Центральная больница №1 г.Сатпаев" управления здравоохранения Карагандинской области Карагандинская область, г.Сатпаев, Кусаинова, 9, Аханов Жомарт Музарафович

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «___» _____2020 года ТОО «EMAAR» Токушева Жанна Кайратовна, Карагандинская обл., г.Караганда, ул.Пассажирская 15А каб.321,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «___» _____2020 года ТОО "Alash-service KZ": Абдильдин Д.С. - директор _____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)_ «___» _____2020 года ТОО «Дала-Центр» ГСЛ №18007147 от 10 апреля 2018г. – Ерзаков Е.А. _____

_____

_____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения и водопровода зданий инфекционного отделения, родильного отделения, прачечной и гаражей КГП «Центральная больница № 1 г. Сатпаев, Уровень ответственности - II (нормальный) уровень ответственности, технически не сложный.**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, **реконструкция**, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Карагандинская область, г.Сатпаев

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании: 1) правоустанавливающего документа акт на право постоянного землепользования от 23 декабря 2011 года № 0595654 на земельный участок общей площадью 5,7012 га (кадастровый номер 09-112-003-411);

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области" от 27.05.2020 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Дала-Центр» Заключение № KAZENG-0061/19 от 13.12.2019 г., Том 1. Паспорт проекта, Том 2. Общая пояснительная записка, Том 3. Альбом 1. Генеральный план, Альбом 2. Наружный водопровод, Альбом 3. Тепловые сети, Альбом 4. Строительные решения тепловых сетей, Том 4. Сметная документация, Том 5. Проект организации строительства, Охрана окружающей среды, Инженерные изыскания.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Коммунальное государственное предприятие "Центральная больница №1 г.Сатпаев" управления здравоохранения Карагандинской области;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2020 года;

месяц, год

окончание работ август 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,2 (три целых два десятых);

фактически, месяц: 3 (три);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						
Однокоматных квартир						
Двухкомнатных квартир						
Трехкомнатных						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 46 487,108 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 36 558,421 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 364,155 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 41 838, 39677 тысяч тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 36 558,421 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 364,155 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ:_ **Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения и водопровода зданий инфекционного отделения, родильного отделения, прачечной и гаражей КГП «Центральная больница № 1 г. Сатпаев**
наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.
Заказчик Аханов Ж.М._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)
Технический надзор
Абдильдин Д.С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)
Авторский надзор
Ерзаков Е.А. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Токушева Ж.К._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"___" _____2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «EMAAR» Карагандинская обл., г.Караганда, ул. Пассажирская 15А каб.321

наименование организации, юридический адрес

в лице Токушевой Жанны Кайратовны

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения и водопровода зданий инфекционного отделения, родильного отделения, прачечной и гаражей КГП «Центральная больница № 1 г. Сатпаев

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Коммунальное государственное предприятие "Центральная больница №1 г.Сатпаев" управления здравоохранения Карагандинской области Карагандинская область, г.Сатпаев, Кусаинова, 9, Аханов Жомарт Музарафович

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "Status ICB Group"

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) «ТОО «Дала-Центр» Заключение № KAZENG-0061/19 от 13.12.2019 г., Том 1. Паспорт проекта, Том 2. Общая пояснительная записка, Том 3. Альбом 1. Генеральный план, Альбом 2. Наружный водопровод, Альбом 3. Тепловые сети, Альбом 4. Строительные решения тепловых сетей, Том 4. Сметная документация, Том 5. Проект организации строительства, Охрана окружающей среды, Инженерные изыскания

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Коммунальное государственное предприятие "Центральная больница №1 г.Сатпаев" управления здравоохранения Карагандинской области;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						
Однокоматных квартир						
Двухкомнатных квартир						
Трехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и
технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2020 года;
месяц, год
окончание работ август 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,2 (три целых два десятых);
фактически, месяц: 3 (три);
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения и водопровода зданий инфекционного отделения, родильного отделения, прачечной и гаражей КГП «Центральная больница № 1 г. Сатпаев** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Токушева Ж.К. _____ от «___» _____ 2020 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
№ 121

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

" " 2020 года

Технический надзор: ТОО «Alash service KZ» Карагандинская область, район им Казыбек би17 кв73.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице Абдильдина Даулет Сериковича № KZ02VJE00026933 от 26.05.2017 № KZ71VJE00026079 12.05.2017
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании договора № 41 от 10.04 2020 года
№ договора и дата
по объекту: «Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения и водопровода зданий инфекционного отделения, родильного отделения, прачечной и гаражей КГП «Центральная больница № 1 г. Сатпаев».
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является:
Коммунальное государственное предприятие "Центральная больница №1 г.Сатпаев" управления здравоохранения Карагандинской области Аханов Жомарт Музарафович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «EMAAR» лицензия № 15009873 от. 26.05.2015г
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора; Токушевой Жанны Кайратовны
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2020 год.
месяц, год
окончание работ август 2020г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3,2 (три целых два десятых) месяца;
фактически 3 (три) месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 46 487,108 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 36 558,421 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 364,155 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 41 838, 39677 тысяч тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 36 558,421 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 364,155 тысяч тенге;5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Дала-Центр» Заключение № KAZENG-0061/19 от 13.12.2019 г., Том 1. Паспорт проекта, Том 2. Общая пояснительная записка, Том 3. Альбом 1. Генеральный план, Альбом 2. Наружный водопровод, Альбом 3. Тепловые сети, Альбом 4. Строительные решения тепловых сетей, Том 4. Сметная документация, Том 5. Проект организации строительства, Охрана окружающей среды, Инженерные изыскания

(наименование проектной организации, номер проекта)

и требованиям государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «Alash service KZ» Карагандинская область, район им Казыбек би17 кв73. Абдильдин Даулет Серикович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ « » 2020 г.

подпись дата

М.П.

Эксперт (ы) по техническому надзору

Абдильдин Даулет Серикович № KZ02VJE00026933 от 26.05.2017 № KZ71VJE00026079 12.05.2017:

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

_____ « » 2020 г.

подпись дата