Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница Аягозского района» управления здравоохранения ВКО
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, г.Аягоз, ул.Е.Рахимова, 1/1
БИН 080640002349, ИИК KZ39826F1KZTD2999714, БИК ALMNKZKA АО "АТФБанк"

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11
БИН 070140010657 ИИК KZ38826F0KZTD2003684 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"

Технадзор: ТОО «VK ETNA»
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Железнодорожная,94
БИН 990540001085, ИИК KZ148560000000015552 БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»

Авторский надзор: ТОО "АқжарЖоба"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр.Сатпаева 64 БЦ «Радуга» офис №501.
БИН 110840010573, ИИК KZ50826F0KZTD2002595 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания больницы п.Актогай Аягозского района

Договор №156 от 02.04.2020г

Акт №2 от 26.06.2020г
выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Отопление. Локальная смета № 2-1-3										
1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	203,25	17493,02	194,2	3555456	39471	3316885	214756	4071829
					979,59	98,58	199102	20036	–	301617	
2	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	440	1383,56	22,93	608767	10088	390689	207784	881875

				472,7	9,17	207990	4034	–	65324	
3	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	230	1629,12	22,93	374698	5273	260703	108614	521977
					472,7	9,17	108722	2109	–	38665	
6	1118-0801-0101	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка НР = 98 %	узел	1	281536	1272	281536	1272	162168	15348	312397
					15120	541	15120	541	102976	15513	

Итого по акту (Локальная смета № 2-1-3)	**5 788 078**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	530 934
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 104
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 720
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 130 445
- оборудование, тенге	102 976
Накладные расходы, тенге	546 502
Сметная прибыль (8 %), тенге	421 119

Локальная смета № 2-1-2 Водоснабжение и канализация

Раздел 5 Бытовая канализация К1

51	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	232	1925,08	4,22	446619	978	230942	210714	709920
					925,43	1,36	214699	315	–	52587	
52	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	227	1294,53	1,73	293859	393	74391	214825	549379
					965,09	0,59	219075	134	–	40695	
53	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	50	187		9350		9350	–	10098

				–		–		–	748	
54 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	39	484		18876		18876	–	20386
				–		–		–	1510	
55 1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 %	сальник	3	8163	–	24489	–	11280	12945	40429
				4403	–	13209	–	–	2995	
56 2301-0201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=3,000;	м	1,5	10156		15234		15234	–	16453
				–		–		–	1219	
57 2113-0805-0203	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	1,5	7136		10704		10704	–	11560
				–		–		–	856	
58 1106-0101-0101	Упоры под трубопроводы. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	18753,33	1370	5626	411	4764	496	6612
				1503,33	313,33	451	94	–	490	

Итого по разделу 5 (Л.см №2-1-2)	**1 364 837**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	447 434
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 376
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	315
- материалы, изделия и конструкции, тенге	375 541
Накладные расходы, тенге	438 980
Сметная прибыль (8 %), тенге	101 100

Локальная смета № 2-1-4 Электромонтажные работы

Раздел 3 Провода и кабеля

56	1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %								
			м кабеля	2750	897,28	27,57	2467518	75811	770307	1184045	3943688
					589,6	8,4	1621400	23107	–	292125	
62	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %								
			м	1855	430,63	14,92	798813	27679	224280	398673	1293285
					294,8	3,7	546854	6858	–	95799	
63	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %								
			м	208	545,35	35,38	113433	7359	25245	59858	187154
					388,6	11,09	80829	2307	–	13863	
66	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
			м	2063	101,6	1,83	209599	3770	39964	120421	356422
					80,4	0,67	165865	1387	–	26402	
67	1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %								
			шт.	3	6694,67	300,67	20084	902	15162	3113	25053
					1340	101	4020	303	–	1856	

68	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0515	267504		13776		13776	–	14878
					–		–		–	1102	
69	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	20	686,7	24,8	13734	496	9486	2808	17865
					187,6	7,4	3752	148	–	1323	

Итого по разделу 3 (Л.см №2-1-4)	**5 838 345**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 422 720
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	116 017
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 110
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 098 220
Накладные расходы, тенге	1 768 918
Сметная прибыль (8 %), тенге	432 470

Итого по акту	**12 991 260**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 401 088
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	173 497
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 146
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 604 206
- оборудование, тенге	102 976
Накладные расходы, тенге	2 754 400
Сметная прибыль (8 %), тенге	954 689
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	154 659
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	286 945
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	203 377

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	266 598
Итого по сметному расчету в текущих ценах с 01.01.19 г.	13 902 839
Коэффициент понижения	0,9
Итого с учетом понижающего коэффициента	**12 512 556**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	1 501 507
Всего по акту	**14 014 063**

Всего к оплате 14 014 063 (Четырнадцать миллионов четырнадцать тысяч тенге 63 тиын)

Заказчик:
Руководитель КГП на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница Аягозского района» управления здравоохранения ВКО

_____Омаров Ш.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС",

_____ Кунафиянова Л.Е.

Технадзор:
Директор ТОО «УК ETNA»

_____Карабаева Ж.А.

Эксперт _____Отарбаев М.

Нач. СДО _____Шатыгина Е.

Авторский надзор:
Гип ТОО "АкжарКоба"

_____Кашкынбаев Т.С.