Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница Аягозского района» управления здравоохранения ВКО
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, г.Аягоз, ул.Е.Рахимова, 1/1
БИН 080640002349, ИИК KZ39826F1KZTD2999714, БИК ALMNKZKA АО "АТФБанк"

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11
БИН 070140010657 ИИК KZ38826F0KZTD2003684 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"

Технадзор: ТОО «VK ETNA»
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Железнодорожная,94
БИН 990540001085, ИИК KZ148560000000015552 БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»

Авторский надзор: ТОО "АқжарЖоба"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр.Сатпаева 64 БЦ «Радуга» офис №501.
БИН 110840010573, ИИК KZ50826F0KZTD2002595 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания больницы п.Актогай Аягозского района

Договор №156 от 02.04.2020г

Акт №3 от 23.07.2020г
выполненных работ за июль месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Л.см 2-1-1 Общестроительные работы
Раздел 1 Внутренняя отделка
1.1 Потолок

1	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	600	1369,77	9,11	821863	5463	245813	457964	1382213
					950,98	3,11	570587	1868	–	102386	
1.2 Стены											
2	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1000	1237,68	9,1	1237680	9103	409690	657601	2046903
					818,89	3,11	818887	3114	–	151622	
3	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	200	1406,43	39,37	281285	7873	78918	161154	477834
					972,47	34,74	194494	6948	–	35395	
		Итого по разделу 1					**3 906 950**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 583 968				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 439				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 930				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					734 421				
		Накладные расходы, тенге					1 276 719				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					289 403				
Раздел 2 Проемы											
10	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	9,24	3328,35	60,17	30754	556	4460	17925	52573

				2785,5	25,97	25738	240	–	3894	
11	2109-0302-0201	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенных, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88	м2	6,72	61606		413992		413992	–	447111
					–		–		–	33119	
12	2109-0302-0204	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенных, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-88	м2	2,52	56633		142715		142715	–	154132
					–		–		–	11417	
13	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	18,6	2452,63	236,18	45619	4393	17985	22847	73943
					1249,52	115,32	23241	2145	–	5477	
14	1110-0501-0204	Проемы дверные площадью более 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	17,4	1890,23	237,41	32890	4131	10095	18670	55685
					1072,64	119,54	18664	2080	–	4125	

15 2109-0202-0306	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	9,6	22039	211574	211574	–	228500
				–	–	–	16926	
16 2109-0202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	9	29758	267822	267822	–	289248
				–	–	–	21426	
17 2109-0202-0402	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	17,4	25960	451704	451704	–	487840
				–	–	–	36136	
	Итого по разделу 2				**1 789 032**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				67 643			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 080			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 465			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 520 347			
	Накладные расходы, тенге				59 442			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				132 520			

Раздел 4 Перегородки

11	1108-0201-0110 *(Добавл. работы)*	Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	6	31916	3388	191496	20328	132307	40485	250539
					6476,83	778,5	38861	4671	–	18558	
	Итого по разделу 4						**250 539**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						38 861				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						20 328				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						4 671				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						132 307				
	Накладные расходы, тенге						40 485				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						18 558				
	Итого по (Л.см 2-1-1 Общестроительные работы)						**5 946 521**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 690 472				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						51 847				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						21 066				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 387 075				
	Накладные расходы, тенге						1 376 646				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						440 481				

Л.см. 2-1-2 Водоснабжение и канализация.

Раздел 1.Хозпитьевой-противопожарный водопровод В1

1	1116-0501-0201 (Добавл. работы)	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	128	1694,05	17,05	216838	2182	1560	208850	459743
					1664,81	0,13	213096	16	–	34055	

2	1116-0501-0202 (Добавл. работы)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	258	1827,25	20,46	471430	5279	2504	454427	999926
					1797,08	0,21	463647	54	–	74069	
3	1116-0401-0204 (Добавл. работы)	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	80	4232,65	86,46	338612	6917	237581	94692	467968
					1176,43	31,38	94114	2510	–	34664	
4	1116-1101-0101 (Добавл. работы)	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	386	102,61	1,22	39609	470	194	38166	83997
					100,89	–	38945	–	–	6222	
5	1116-1101-0102 (Добавл. работы)	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	80	102,61	1,23	8209	98	40	7910	17409
					100,89	–	8071	–	–	1290	
6	2301-1401-0102 (Добавл. работы)	Труба из полибутена PB, DN 20, толщина стенки 1,9 мм, PN 16 для высокотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	128	397		50816		50816	–	54881
					–		–		–	4065	

7	2301-1401-0103 (Добавл. работы)	Труба из полибутена PB, DN 25, толщина стенки 2,5 мм, PN 16 для высокотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	258	563 –		145254 –	145254 –	– 11620	156874
		Итого по разделу 1					**2 240 798**			
		в том числе					817 873			
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 946			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 580			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					437 949			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					804 045			
		Накладные расходы, тенге					165 985			
		Сметная прибыль (8 %), тенге								
	Раздел 5 Бытовая канализация К1.									
22	1116-0501-0102 (Добавл. работы)	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	100	1925,08 925,43	4,21 1,36	192508 92543	421 136	99544 –	90825 22667	306000
23	1116-0501-0101 (Добавл. работы)	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	150	1294,53 965,09	1,73 0,59	194179 144763	260 89	49156 –	141955 26891	363025
		Итого по разделу 5					**669 025**			
		в том числе					237 306			
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					681			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					225			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					148 700			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге								

	Накладные расходы, тенге					232 780				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					49 558				
	Итого по Л.см. 2-1-2 Водоснабжение и канализация.					**2 909 823**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 055 179				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 627				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 805				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					586 649				
	Накладные расходы, тенге					1 036 825				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					215 543				
Л.см 2-1-3 Отопление										
1 1116-0301-0103 (Добавл. работы)	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	400	1383,57	22,93	553429	9173	355174	188895	801710
				472,71	9,17	189082	3668	–	59386	
2 1116-0301-0102 (Добавл. работы)	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	1629,13	22,95	65165	918	45339	18889	90778
				472,7	9,15	18908	366	–	6724	
3 1116-0301-0210 (Добавл. работы)	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	144	7278,49	95,97	1048102	13819	886311	150450	1294436
				1027,58	38,53	147972	5548	–	95884	
	Итого по Л.см 2-1-3 Отопление					**2 186 924**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					355 962				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 910				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 582					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 286 824					
	Накладные расходы, тенге				358 234					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				161 994					

Л.см 2-1-4 Электромонтажные работы

Раздел 3 Провода и кабеля

1	1308-0206-1101 (Добавл. работы)	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	400	897,28	27,57	358913	11027	112046	172225	573629
					589,6	8,4	235840	3361	–	42491	
2	2306-0144-0904 (Добавл. работы)	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4	995836		398334		398334	–	430201
					–		–		–	31867	
	Итого по разделу 3						**1 003 830**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						235 840				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						11 027				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						3 361				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						510 380				
	Накладные расходы, тенге						172 225				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						74 358				
	Итого по смете						**12 047 098**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						3 337 453				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						102 411				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 814
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 770 928
Накладные расходы, тенге	2 943 930
Сметная прибыль (8 %), тенге	892 376
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	144 565
Затраты на производство строительно-монтажных работ	268 217
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах	190 103
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	249 198
Итого по сметному расчету в текущих ценах с 01.01.19 г.	12 899 181
Коэффициент понижения	0,9
Итого с учетом понижающего коэффициента	**11 609 263**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	1 393 112
Всего по акту	**13 002 375**

Всего к оплате 13 002 375 (Тринадцать миллионов две тысячи триста семьдесят пять тенге 00 тиын)

Заказчик:
Руководитель КГП на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница

_____ Омаров Ш.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС",

_____ Кунафиянова Л.Е.

Технадзор:
Директор ТОО «VK ETNA»

_____ Каребаева Ж.А.

Эксперт _____ Отарбаев М.

Нач. СДО _____ Шатыгина Е.

Авторский надзор:
Гип ТОО "АқжарЖоба"

_____ Кашкынбаев Т.С.