Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница Аягозского района» управления здравоохранения ВКО
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, г.Аягоз, ул.Е.Рахимова, 1/1
БИН 080640002349, ИИК KZ39826F1KZTD2999714, БИК ALMNKZKA АО "АТФБанк"

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11
БИН 070140010657 ИИК KZ38826F0KZTD2003684 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"

Технадзор: ТОО «VK ETNA»
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Железнодорожная,94
БИН 990540001085, ИИК KZ148560000000015552 БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»

Авторский надзор: ТОО "АқжарЖоба"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр.Сатпаева 64 БЦ «Радуга» офис №501.
БИН 110840010573, ИИК KZ50826F0KZTD2002595 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания больницы п.Актогай Аягозского района

Договор №156 от 02.04.2020г

Акт №4 от 28.08.2020г
выполненных работ за август месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Лок.смета № 2-1-1										
	Раздел 1 Внутренняя отделка										
	1.1 Потолок										
1	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	609,52	1369,77	9,1	834903	5549	249713	465231	1404145

				950,98	3,11	579641	1898	–	104011	
1.2 Стены										
5 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2598	1237,68	9,1	3215491	23649	1064373	1708446	5317852
				818,89	3,11	2127469	8089	–	393915	
3 1115-0204-0101 *(Добавл.раб)*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,5	3669,72	55,64	196330	2977	48312	117309	338730
				2711,05	29,81	145041	1595	–	25091	
4 1115-0203-0501 *(Добавл.раб)*	Откосы. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,5	644,28	6,75	34469	361	6700	22082	61075
				512,3	3,63	27408	194	–	4524	
8 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	300	4800,2	31,1	1440060	9329	751633	549064	2148254
				2263,66	24,11	679098	7232	–	159130	
	Итого по разделу 1					**9 270 056**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 558 657				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					41 865				

- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 120 731
Накладные расходы, тенге		2 862 132
Сметная прибыль (8 %), тенге		686 671

Лок.смета № 2-1-1
Раздел 3 Полы
3.1 1 эт тип 1

18	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	157,75	4862,04	93,82	766987	14800	518477	226266	1072713
					1481,52	44,36	233710	6998	–	79460	

3.2 тип 2

19	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	348,98	830,63	35,89	289874	12526	133475	141271	465637
					412,27	18,38	143873	6415	–	34492	
20	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	1046,94	106,56	6,08	111567	6364	99868	8006	129139
					5,1	3,04	5335	3182	–	9566	

3.3 2 эт тип 1

22	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	221,95	4862,04	93,82	1079130	20823	729483	318350	1509278
					1481,52	44,36	328824	9846	–	111798	
23	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	359	636,37	2,08	228456	746	94909	125184	381931
					369,92	1,04	132801	373	–	28291	

3.4 тип 2

24	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	162,85	830,62	35,89	135267	5845	62285	65923	217285
					412,26	18,39	67137	2994	–	16095	
25	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	488,55	106,56	6,08	52061	2969	46603	3736	60261
					5,09	3,04	2489	1485	–	4464	
		Итого по разделу 3					**3 836 244**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					914 169				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					64 073				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 685 100				
		Накладные расходы, тенге					888 736				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					284 166				

Лок.смета № 2-1-2

Раздел 1 Хозпитьевой-противопожарный водопровод В1

4	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	22	3015,59	49,59	66343	1091	45511	19753	92984
					897,32	18,86	19741	415	–	6888	
5	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	4232,63	86,47	253958	5188	178185	71017	350973
					1176,42	31,35	70585	1881	–	25998	
7	2304-0902-1614	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	6255		43785		43785	–	47288

				–		–		–	3503	
8	2304-0902-1615	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	29	7624		221096		221096	–	238784
					–		–		–	17688	
9	2304-0902-1616	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8288		8288		8288	–	8951
					–		–		–	663	
10	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	424	102,62	1,22	43509	517	214	41922	92265
					100,89	–	42778	–	–	6834	
11	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	77	102,62	1,22	7902	94	39	7614	16757
					100,9	–	7769	–	–	1241	
12	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	21549	–	43098	–	42143	936	47557
					477,5	–	955	–	–	3523	
13	2303-0103-0502	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	40	972		38880		38880	–	41990
					–		–		–	3110	
14	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	69	1154,13	0,13	79635	9	2752	75337	167370

				1114,12	–	76874	–	–	12398	
15 2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	60	8129		487740		487740	–	526759
				–		–		–	39019	
16 2303-0102-1232	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	9	7555		67995		67995	–	73435
				–		–		–	5440	
17 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	44	99,73	2,89	4388	127	1916	1629	6498
				53,3	0,36	2345	16	–	481	
18 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	88	89,44	2,07	7871	182	4947	1913	10567
				31,16	0,34	2742	30	–	783	
19 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	2	63696	2243	127392	4486	61732	48175	189612
				30587	1107	61174	2214	–	14045	
8 2302-0302-1203 *(Добавл.раб)*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	150	519		77850		77850	–	84078
				–		–		–	6228	
9 2302-0302-1202 *(Добавл.раб)*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	250	479		119750		119750	–	129330
				–		–		–	9580	

10	2302-1201-0602 *(Добавл.раб)*	Адаптер (переход) полибутеновый РВ обжимной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	898	44900	44900	–	48492
					–	–	–	3592	
11	2302-1201-0601 *(Добавл.раб)*	Адаптер (переход) полибутеновый РВ обжимной DN 20x16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70	380	26600	26600	–	28728
					–	–	–	2128	
12	2302-0301-0605 *(Добавл.раб)*	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 25x1/2x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	330	16500	16500	–	17820
					–	–	–	1320	
13	2302-0302-1203 *(Добавл.раб)*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	150	519	77850	77850	–	84078
					–	–	–	6228	
14	2302-0302-1202 *(Добавл.раб)*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	250	479	119750	119750	–	129330
					–	–	–	9580	
15	2302-0301-0502 *(Добавл.раб)*	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	150	296	44400	44400	–	47952
					–	–	–	3552	
16	2302-0301-0102 *(Добавл.раб)*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	192	19200	19200	–	20736
					–	–	–	1536	

17	2302-0301-0103 *(Добавл.раб)*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	267		26700		26700	–	28836
					–		–		–	2136	
18	2302-0302-6101 *(Добавл.раб)*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	530		26500		26500	–	28620
					–		–		–	2120	
		Итого по разделу 1					**2 559 790**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					284 963				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 694				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 805 223				
		Накладные расходы, тенге					268 296				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					189 614				
	Раздел 2 Водомерный узел										
20	1116-0601-0103	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	47281,67	325,67	141845	977	29699	11407	157531
					3803,33	76,67	11410	230	99759	4279	
23	1116-0601-0101	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	12679	101	12679	101	2804	2124	15377
					2150	17	2150	17	7624	574	
24	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	8047	35	8047	35	7380	636	9378
					632	17	632	17	–	695	
25	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	10427	–	10427	–	10063	357	11647
					364	–	364	–	–	863	

26 1118-0501-0201	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1 Мпа, диаметр 125 мм. Установка НР = 98 %									
		вставка	2	23490,5	243,5	46981	487	40436	6064	57289
				3029	65	6058	130	–	4244	
27 1116-1401-0103	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %									
		шт.	8	22395,88	66,25	179167	530	152765	25594	221142
				3234	30,5	25872	244	–	16381	
28 2303-0103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 К=8,000;	м	160	959		153440		153440	–	165715
				–		–		–	12275	
29 2304-0702-0602	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	8	5005		40040		40040	–	43243
				–		–		–	3203	
30 2303-0103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	8	1083		8664		8664	–	9357
				–		–		–	693	
31 2303-0103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	8	758		6064		6064	–	6549
				–		–		–	485	
32 2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009									
		шт.	8	830		6640		6640	–	7171
				–		–		–	531	
33 2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	16	7660		122560		122560	–	132365
				–		–		–	9805	

34	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13	537		6981		6981	–	7539
					–		–		–	558	
		Итого по разделу 2					**844 303**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					46 486				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 130				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					587 536				
		- оборудование, тенге					107 383				
		Накладные расходы, тенге					46 182				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					54 586				
	Раздел 3 Материалы										
35	1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 %	сальник	1	8163	–	8163	–	3760	4315	13476
					4403	–	4403	–	–	998	
36	2301-0201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80(сальник Д=250мм)	м	0,5	14723		7362		7362	–	7951
					–		–		–	589	
37	2113-0805-0203	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,024	7136		171		171	–	185
					–		–		–	14	
38	1106-0101-0101	Упоры под трубопроводы. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	18750	1370	1875	137	1588	165	2203
					1500	310	150	31	–	163	
		Итого по разделу 3					**23 815**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 553				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					137				

		- материалы, изделия и конструкции, тенге				12 881				
		Накладные расходы, тенге				4 480				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 764				
	Раздел 5 Бытовая канализация К1.									
24	2302-0601-0201 *(Добавл.раб)*	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	100	72		7200		7200	–	7776
					–		–		–	576	
25	2302-0601-0203 *(Добавл.раб)*	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	50	249		12450		12450	–	13446
					–		–		–	996	
		Итого по разделу 5					**21 222**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 650				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 572				
	Лок.смета № 2-1-3										
	Раздел 4 Отопление										
4	2304-0905-1815 *(Добавл.раб)*	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	75	234		17550		17550	–	18954
					–		–		–	1404	
5	1116-0401-0404 *(Добавл.раб)*	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	10	9387	175,2	93870	1752	67991	23814	127099
					2412,7	17,3	24127	173	–	9415	
6	2302-0101-0105 *(Добавл.раб)*	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	300	98		29400		29400	–	31752

				–	–	–	2352	
7	2302-0101-0153 *(Добавл.раб)*	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	20	432	8640	8640	–	9331
					–	–	–	691	
8	2302-0101-0201 *(Добавл.раб)*	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	1566	28188	28188	–	30443
					–	–	–	2255	
9	2302-1104-0402 *(Добавл.раб)*	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	1	5602	5602	5602	–	6050
					–	–	–	448	
		Итого по разделу 4				**223 629**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				24 127			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 752			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				157 371			
		Накладные расходы, тенге				23 814			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				16 565			

Лок.смета №2-1-4 Электромонтажные работы

Раздел 2 Электроосвещение

38	2307-0102-1403	Светильники ARS/R UNI LED(прим)	шт.	106	7143	757158	757158	–	817731
					–	–	–	60573	

39	2307-0101-0243	Светильники подвесные, ARS/S UNI LED(прим)	шт.	7	7126	49882	49882	–	53873
					–	–	–	3991	
40	2307-0102-1505	Светильники для люминесцентных ламп, АОТ OPL UNI LED(прим)	шт.	207	11168	2311776	2311776	–	2496718
					–	–	–	184942	
41	2307-0101-0315	Светильники потолочные, тип RKL 160(прим)	шт.	22	1860	40920	40920	–	44194
					–	–	–	3274	
42	2307-0101-0327	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	63	2061	129843	129843	–	140230
					–	–	–	10387	
43	2307-0102-0118	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО2001(прим)	шт.	17	3764	63988	63988	–	69107
					–	–	–	5119	
46	2307-0104-0406	Лампы компактные люминесцентные, ЛХЕ-40(прим)	шт.	17	1285	21845	21845	–	23593
					–	–	–	1748	
47	2307-0104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27(прим)	шт.	85	642	54570	54570	–	58936
					–	–	–	4366	

49	2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011						
			шт.	223	361	80503	80503	–	86943
					–	–	–	6440	
51	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012						
			шт.	134	303	40602	40602	–	43850
					–	–	–	3248	
53	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012						
			шт.	31	220	6820	6820	–	7366
					–	–	–	546	
54	2308-0306-0105	Коробка монтажная модели К-201						
			шт.	388	55	21340	21340	–	23047
					–	–	–	1707	
55	2306-1707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	444	74	32856	32856	–	35484
					–	–	–	2628	
	Итого по разделу 2					**3 901 072**			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 612 103			
	Сметная прибыль (8 %), тенге					288 969			
	Итого по акту					**20 680 131**			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 832 955
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	121 651
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 000 595
- оборудование, тенге	107 383
Накладные расходы, тенге	4 093 640
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 523 907
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	246 873
Затраты на производство строительно-монтажных работ	458 032
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах	324 638
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	425 553
Итого по сметному расчету в текущих ценах с 01.01.19 г.	22 135 227
Коэффициент понижения	0,9
Итого с учетом понижающего коэффициента	**19 921 704**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	2 390 604
Всего по акту	**22 312 308**

Всего к оплате 22 312 308 (Двадцать два миллиона триста двенадцать тысячи триста восемь тенге 00 тиын)

Заказчик:
Руководитель КГП на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница Аягозского района» управления здравоохранения ВКО

_____Омаров Ш.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС",

_____ Кунафиянова Л.Е.

Технадзор:
Директор ТОО «VK ETNA»

_____Каребаева Ж.А.

Эксперт _____Отарбаев М.

Нач. СДО _____Шатыгина Е.

Авторский надзор:
Гип ТОО "АқжарЖоба"

_____Кашкынбаев Т.С.