Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница Аягозского района» управления здравоохранения ВКО
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, г.Аягоз, ул.Е.Рахимова, 1/1
БИН 080640002349, ИИК KZ39826F1KZTD2999714, БИК ALMNKZKA АО "АТФБанк"

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11
БИН 070140010657 ИИК KZ38826F0KZTD2003684 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"

Технадзор: ТОО «VK ETNA»
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Железнодорожная,94
БИН 990540001085, ИИК KZ148560000000015552 БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»

Авторский надзор: ТОО "АқжарЖоба"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр.Сатпаева 64 БЦ «Радуга» офис №501.
БИН 110840010573, ИИК KZ50826F0KZTD2002595 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания больницы п.Актогай Аягозского района

Договор №156 от 02.04.2020г

Акт №5 от 16.09.2020г
выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Лок.смета № 2-1-1										
	Раздел 1 Внутренняя отделка										
	1.1 Потолок										
2	1115-0403-0311	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	446,1	735,53	2	328120	893	105358	177856	546454
					497,35	1,01	221869	451	–	40478	

3 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	763,42	568,36 / 373,45	3,73 / 1,88	433899 / 285100	2849 / 1432	145950 / –	229226 / 53050	716175
4 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	739,7	7885,77 / 1579,53	179,85 / 90,23	5833106 / 1168375	133033 / 66746	4531698 / –	988097 / 545696	7366899
1.2 Стены										
6 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3598	510,21 / 331,8	3,73 / 1,87	1835744 / 1193805	13430 / 6746	628509 / –	960441 / 223695	3019880
7 1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	498,5	660,35 / 453,47	1,65 / 0,84	329186 / 226054	825 / 417	102307 / –	181177 / 40829	551192
8 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	278,4	4800,19 / 2263,66	31,09 / 24,11	1336374 / 630203	8656 / 6712	697515 / –	509532 / 147672	1993578
4 1115-0403-0308 *(Добавл.раб)*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	107,265	889,15	4,08	95375	438	21504	58922	166641

5 1115-0405-0105 *(Добавл.раб)*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	821,228	684,59	2,05	73433	220	–	12344	
				510,21	3,73	419002	3066	143455	219217	689277
				331,8	1,88	272481	1540	–	51058	
	Итого по разделу 1					**15 050 096**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 071 320				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					163 190				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					84 264				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 376 296				
	Накладные расходы, тенге					3 324 468				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 114 822				
Лок.смета № 2-1-1										
6 1111-0101-2101 *(Добавл.раб)*	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	333,45	1503,29	187,67	501272	62578	156615	316430	883118
				845,94	163,59	282079	54549	–	65416	
Раздел 3 Полы										
3.1 1 эт тип 1										
7 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	333,45	3783,17	26,77	1261497	8926	1091438	155764	1530642
				483,23	13,71	161133	4573	–	113381	
3.2 тип 2										
21 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	348,98	3783,17	26,77	1320249	9341	1142270	163020	1601931
				483,23	13,72	168638	4787	–	118662	
3.3 2 эт тип 1										

8	1111-0101-2101 *(Добавл.раб)*	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	74,4	1503,29	187,66	111845	13962	34945	70603	197043
					845,94	163,59	62938	12171	–	14596	
		Итого по разделу 3					**4 212 734**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					674788				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					94 807				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					76080				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 425 268				
		Накладные расходы, тенге					705 817				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					312 055				
	Тех.решение										
	Раздел 4 Горячее водоснабжение Т3										
19	1117-0801-0101 *(Добавл.раб)*	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	12	12760,08	577,17	153121	6926	663	145806	322841
					12127,67	270,83	145532	3250	–	23914	
20	5104-0106-0106 (об) *(Добавл.раб)*	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	10	30585		305850		–	–	305850
					–		–		305850	–	
21	5104-0106-0112 (об) *(Добавл.раб)*	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект	2	76782		153564		–	–	153564
					–		–		153564	–	
		Итого по разделу 4					**782 255**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					145 532				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 926				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 250				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					663				
		- оборудование, тенге					459 414				
		Накладные расходы, тенге					145 806				

	Сметная прибыль (8 %), тенге					23 914				
Лок.смета № 2-1-3										
Раздел 4 Отопление										
10 1113-0301-0406 *(Добавл.раб)*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	44	99,73	2,89	4388	127	1916	1629	6498
				53,3	0,36	2345	16	–	481	
11 1113-0301-1406 *(Добавл.раб)*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	88	89,44	2,07	7871	182	4947	1913	10567
				31,16	0,34	2742	30	–	783	
	Итого по разделу 4					**17 065**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5087				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					309				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					46				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 863				
	Накладные расходы, тенге					3 542				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 264				
Раздел 5 Бытовая канализация К1.										
59 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9	15310		13779		13779	–	14881
				–		–		–	1102	
60 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	60	12541,45	111,58	752487	6695	559575	185837	1013390
				3103,62	56,88	186217	3413	–	75066	
61 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	7	17559,43	221,71	122916	1552	97006	24651	159372
				3479,71	113,71	24358	796	–	11805	
62 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	9	8646,11	83,78	77815	754	54715	22278	108100
				2482,89	43	22346	387	–	8007	

Итого по разделу 5	**1 295 743**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	232 921
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 001
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 596
- материалы, изделия и конструкции, тенге	725 075
Накладные расходы, тенге	232 766
Сметная прибыль (8 %), тенге	95 980

Лок.смета №2-1-4 Электромонтажные работы

Раздел 1 Электрооборудование

1	1308-0101-2601	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	55194	8609	55194	8609	913	35060	97474
					45672	3022	45672	3022	–	7220	
6	1308-0205-1001	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн НР = 72 %	шт.	4	3207,75	1187,5	12831	4750	1411	6061	20403
					1667,5	437	6670	1748	–	1511	
19	1311-0601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	5	8693,2	361	43466	1805	11011	23440	72258
					6130	120,6	30650	603	–	5352	
25	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1362	91	1362	91	21	924	2469
					1250	34	1250	34	–	183	
32	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1641	186	1641	186	18	1084	2943
					1437	68	1437	68	–	218	

Раздел 2 Электроосвещение

34	1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	106	3513,77	529,85	372460	56164	160928	141069	554611
					1465,74	382,65	155368	40561	–	41082	

35 1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	214	2183,64	665,78	467299	142477	198740	166845	684876
				589,17	493,68	126082	105647	–	50732	
36 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	85	1992,49	785,52	169362	66769	10984	98804	289619
				1077,75	536,69	91609	45619	–	21453	
37 1308-0305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	17	1130,59	53	19220	901	974	12555	34317
				1020,29	5,41	17345	92	–	2542	
44 1334-0108-0202	Облучатель бактерицидный потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	17	14012,59	–	238214	–	350	145097	413976
				13992	–	237864	–	–	30665	
45 2307-0102-1205	Облучатель бактерицидный ОБНП1х30(прим)	шт.	17	8516		144772		144772	–	156354
				–		–		–	11582	
48 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	223	515,41	3,65	114936	815	5168	78661	209085
				488,58	1,34	108953	299	–	15488	
50 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	134	433,33	3,66	58066	490	1734	40336	106274
				416,73	1,34	55842	180	–	7872	
52 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	31	484,71	3,45	15026	107	218	10607	27684
				474,23	1	14701	31	–	2051	

	Итого по лок.см. 2-1-4				**2 672 343**					
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				893 443					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				283 164					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				197 904					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				537 242					
	Накладные расходы, тенге				760 543					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				197 951					
Раздел 4 Перегородки										
12	1110-0501-0203 *(Добавляемые работы)*	Перегородки из ПВХ. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	10	17522,5	189	175225	1890	162470	10608	200700
					1086,5	92,2	10865	922	–	14867	
	Итого по разделу 4						**200 700**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						10865				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 890				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						922				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						162 470				
	Накладные расходы, тенге						10 608				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						14 867				
Раздел 5 Прочие работы										
13	1107-0801-0401 *(Добавляемые работы)*	Обшивка вентиляционных шахт гипсокартоном. Устройство НР = 118 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	57,8	6909,97	42,7	399396	2468	265736	156036	599867
					2269,76	18,03	131192	1042	–	44435	
	Итого по разделу 5						**599 867**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						131 192				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						2 468				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 042				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						265 736				
	Накладные расходы, тенге						156 036				

Сметная прибыль (8 %), тенге	44 435
Итого по акту	**24 830 807**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**6 746 569**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**580 727**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**377 801**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**13 010 531**
- оборудование, тенге	459 414
Накладные расходы, тенге	5 895 237
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 098 648
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	292 457
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	542 605
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах	384 581
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	504 129
Итого по сметному расчету в текущих ценах с 01.01.19 г.	26 554 578
Коэффициент понижения	0,9
Итого с учетом понижающего коэффициента	**23 899 120**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	2 867 894
Всего по акту	**26 767 014**

Всего к оплате (Двадцать шесть миллионов семьсот шестьдесят семь тысячи четырнадцать тенге 00 тиын)

Заказчик:
Руководитель КГП на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница Аягозского района» управления здравоохранения ВКО

_____Омаров Ш.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС",

_____Кунафиянова Л.Е.

Технадзор:
Директор ТОО «VK ETNA»

_____Каребаева Ж.А.

Эксперт _____Отарбаев М.

Нач. СДО _____Шатыгина Е.

Авторский надзор:
Гип ТОО "АқжарЖоба"

_____Кашкынбаев Т.С.