Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
г.Талдыкорган , ул.Кабанбай батыра 26
БИН 050140000775

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Есик Жолдары" Алматинская область, Енбекшиказахский район
Есикская г.а, г.Есик, ул.Валиханова 5 тел 8(727)223-73-28
БИН 990940000928

Справка о стоимости выполненных работ за **август** 2016 года
к договору № 140 от 29 июня 2016 года
Наименоване бюджетной программы 268-025-000-422

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактирован. суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоя-щему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечисле-нию для оплаты выполненных работ по нас-тоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Сарыозек-Коктал", подъезд к с.Карымсак, км. 0-6,9 Кербулакского района	тенге	214 518 758,66	205 076 204,01	6 435 562,76	71 597 696,08	133 478 507,93	4 004 355,24	129 474 152,69
	Всего :		214 518 758,66	205 076 204,01	6 435 562,76	71 597 696,08	133 478 507,93	4 004 355,24	129 474 152,69

Заказчик:
Заместитель Руководителя управления
ГУ "Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **С.З. Самуратов**

Исполнитель :
Директор ТОО "Есик Жолдары"

_____ **П.А. Круль**

Представитель технического надзора:
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Калыбаев У.С.**

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Исполнитель: **ТОО "Есик Жолдары"**

АКТ

приемки выполненных работ по Договору №140 от 29.06.2016г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Сарыозек-Коктал", подъезд к с.Карымсак, км. 0-6,9 Кербулакского района Алматинской области

Транспортные перевозки (лок.см. - 9-1-1)

за август 2016 г.

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	41-020104-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (щебень, песок)	т		239,176	438,68	104922	–
17	41-020104-1901	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 100 (а/бетон)	т		6011,16	1355,46	8147887	–
18	41-050102-1030	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		39,77760	818,38	32553	–

19 41-050102-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км (до 51 км ((200км-30)*0,3)К=21,000;	т·км	835,33	15,9	13282	–
20 41-050202-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	39,78	614,23	24433	–
21 41-050202-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км (до 85 км ((200км-30)*0,5)К=65,000;	т·км	2585,54	15,9	41110	–
22 41-050302-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	39,78	598,41	23803	–
23 41-050302-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км (до 34 км ((200км-30)*0,2)К=14,000;	т·км	556,886	15,37	8559	–
	Итого прямые затраты по смете				**8 396 550**	

в том числе	
- перевозка грузов, тенге	8 396 550
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 396 550
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	352 655
Итого, тенге	8 749 205
Сметная прибыль (8 %), тенге	699 936

Итого по смете на подряд, тенге		**9 449 141**
итого, по форме	**Тенге**	**9 449 141**
Итого по главам 1-9 в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.	Тенге	9 449 141
ИТОГО:	Тенге	9 449 141
НДС (12%)	Тенге	1 133 897
ВСЕГО к оплате:	Тенге	**10 583 038**
В том числе НДС 12,0% :	Тенге	1 133 897

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог
Алматинской области"
Заместитель Руководителя управления

_____ **С.З. Самуратов**

Технический надзор
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Калыбаев У.С.**

Исполнитель:
ТОО "Есик Жолдары"
Директор ТОО "Есик Жолдары"

_____ **П. А.Круль**

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Исполнитель: **ТОО "Есик Жолдары"**

АКТ

приемки выполненных работ по Договору №140 от 29.06.2016г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Сарыозек-Коктал", подъезд к с.Карымсак, км. 0-6,9 Кербулакского района Алматинской области

Дорожная одежда (лок.см. - 2-1-2)

за **август 2016** г.

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Дорожная одежда с асфальтобетонным покрытием							
9	**11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		**33,72**	**67658,45**	**2 281 443**	**60,3** / **12734**
	01-010101-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	-	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	19,5576		21 117	
		Итого по заработной плате					**21 117**	
	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	9,7788	4207,93	41 149	
						2159,5	21 117	
		Итого по эксплуатации машин					**41 149**	
	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004 (21-130104-9901->21-130104-1001)	т	1,03	34,7316	64503,04	2 240 294	
		Итого по материалам					**2 240 294**	
10	**11-270602-0201**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия		**42154**	**1023,22**	**43 132 879**	**60,3** / **1118525**
	01-010101-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,0451	1901,1454	823,46	1 565 517	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	248,7086		289 416	

	Итого по заработной плате					**1 854 933**	
32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	10,11696	62,86	636	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	2,95078	1790,46	5 283	
					937,6	2 767	
32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	31,6155	2304,03	72 843	
					1079,75	34 137	
32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	94,42496	2808,48	265 191	
					1079,75	101 955	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	1,68616	2981,66	5 028	
					1257,6	2 121	
32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	118,0312	5881,77	694 232	
					1257,6	148 436	
	Итого по эксплуатации машин					**1 043 213**	
21-020502-0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2003 (21-020599-9901->21-020502-0101)	т	0,0712	3001,3648	13342,99	40 047 181	
						-	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	6,3231	28047,83	177 349	
						-	
21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00000059	0,02487086	51147,9	1 272	
						-	
21-130104-9904	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД (21-130104-9901->21-130104-9904)	т	0,00006	2,52924	96926	245 149	
						-	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00000613	0,25840402	205870,68	53 198	
	Итого по материалам					**40 524 149**	
11 11-270602-0204	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270602-0201К=6,000;**	м2 покрытия		**252924**	**160,87**	**40 688 709**	**60,3**
							170800

01-010101-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,00136	343,97664	823,46	283 251	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**283 251**	
32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00004	10,11696	62,86	636	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**636**	
21-020502-0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2003 (21-020599-9901->21-020502-0101)	т	0,0119	3009,7956	13342,99	40 159 673	
21-130104-9904	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД (21-130104-9901->21-130104-9904)	т	0,00001	2,52924	96926	245 149	
	Итого по материалам					**40 404 822**	
12 11-010105-0501	**Присыпные обочины. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**2800**	**38,70**	**108 361**	**59,1**
							25597
01-010101-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	-	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0123	34,44		43 312	
	Итого по заработной плате					**43 312**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0123	34,44	3146,37	108 361	
					1257,6	43 312	
	Итого по эксплуатации машин					**108 361**	
13 11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		**2800**	**44,11**	**123 497**	**59,1**
							28746
01-010101-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	-	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	39,172		48 640	
	Итого по заработной плате					**48 640**	
32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	3,5	564,72	1 977	
					–	–	
33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	3,5	2652,25	9 283	

					1079,75	3 779	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	35,672	3146,37	112 237	
					1257,6	44 861	
	Итого по эксплуатации машин					**123 497**	
14 11-010201-0108	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000;**	м3 уплотненного грунта		**14000**	**4,02**	**56 297**	**59,1**
							11168
01-010101-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	-	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	17,5		18 896	
	Итого по заработной плате					**18 896**	
32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	17,5	564,72	9 883	
					–	–	
33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	17,5	2652,25	46 414	
					1079,75	18 896	
	Итого по эксплуатации машин					**56 297**	
15 11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта		**2800**	**49,99**	**139 962**	**59,1**
							33065
01-010101-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,0122	34,16	700,22	23 920	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	34,16		32 028	
	Итого по заработной плате					**55 948**	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	34,16	3192,1	109 042	
					937,6	32 028	
	Итого по эксплуатации машин					**109 042**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	280	25	7 000	
	Итого по материалам					**7 000**	

16 11-010203-0112	**Верх полотна обочины. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади		**29368**	**33,6**	**986 745**	**59,1**
							416708
01-010101-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	0,0279	819,3672	747,84	612 756	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	73,42		92 333	
	Итого по заработной плате					**705 089**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	10,57248	3146,37	33 265	
					1257,6	13 296	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	20,5576	3898,43	80 142	
					1257,6	25 853	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	42,28992	6161,81	260 582	
					1257,6	53 184	
	Итого по эксплуатации машин					**373 989**	
17 11-010104-0106	**Разобранный материал. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**2004,56**	**21,43**	**42 951**	**59,1**
							10146
01-010101-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	-	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	13,6510536		17 168	
	Итого по заработной плате					**17 168**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	13,6510536	3146,37	42 951	
					1257,6	17 168	
	Итого по эксплуатации машин					**42 951**	
18 11-270801-0111	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью от разборки покрытия, толщиной 6 см**	м2 покрытия полосы и обочин		**26943**	**123,98**	**3 340 435**	**60,3**
							902736
01-010101-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,0317	854,0931	795,45	679 388	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	768,14493		817 686	

	Итого по заработной плате					**1 497 074**
32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	393,3678	2808,48	1 104 766
					1079,75	424 739
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	24,51813	3192,1	78 264
					937,6	22 988
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	220,39374	3265,37	719 667
					937,6	206 641
32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	24,2487	4241,3	102 846
					1257,6	30 495
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	105,61656	6161,81	650 789
					1257,6	132 823
	Итого по эксплуатации машин					**2 656 332**
21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-1405)	м3	0,007	188,601	25	4 715
	Итого по материалам					**4 715**

Итого прямые затраты по разделу 1	**90 901 273**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 164 832
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	4 555 467
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 380 596
- материалы, изделия и конструкции, тенге	
Накладные расходы I уровня, тенге	2 730 148
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	93 631 421
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	3 932 520
Итого, тенге	97 563 941
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 805 115
Итого по разделу на подряд, тенге	**105 369 056**

Итого прямые затраты по смете	**90 901 273**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 164 832
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	4 555 467

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 380 596
- материалы, изделия и конструкции, тенге		
Накладные расходы I уровня, тенге		2 730 148
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		93 631 421
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге		3 932 520
Итого, тенге		97 563 941
Сметная прибыль (8 %), тенге		7 805 115
Итого по смете на подряд, тенге		**105 369 056**

итого, по форме	**Тенге**	**105 369 056**
Временные здания и сооружения 3,68% К=0,8		3 287 514,55
ИТОГО:	Тенге	108 656 570,72
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% К=0,9	Тенге	1 564 654,62
Итого:	Тенге	110 221 225,34
Итого по главам 1-9 в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.	Тенге	110 221 225,34
ИТОГО:	Тенге	110 221 225,34
НДС (12%)	Тенге	13 226 547,04
ИТОГО:	Тенге	**123 447 772,38**
Возвратные суммы:	Тенге	**552 302,44**
ВСЕГО к оплате:		**122 895 469,93**
В том числе НДС 12,0% :	Тенге	13 167 371,78

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог
Алматинской области"
Заместитель Руководителя управления

_____ **С.З. Самуратов**

Исполнитель:
ТОО "Есик Жолдары"
Директор ТОО "Есик Жолдары"

_____ **П. А.Круль**

Технический надзор
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Калыбаев У.С.**