Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Исполнитель: **ТОО "Есик Жолдары"**

АКТ

приемки выполненных работ по Договору №140 от 29.06.2016г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Сарыозек-Коктал", подъезд к с.Карымсак, км. 0-6,9 Кербулакского района Алматинской области

Транспортные перевозки (лок.см. - 9-1-1)

за **июль 2016** г.

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	41-020104-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (щебень, песок)	т		13012,684	438,68	5708404	–
10	41-020104-1901	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 100 (ПГС)	т		77,315	1355,46	104797	–
11	41-060101-1030	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		322,171	1341,67	432 247	–
12	41-060101-1991	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км (до 100 км)К=70,000;	т·км		22551,97	24,51	552 749	–

13 41-040101-1030	Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км ((130км-30)*0,3)	т	33,035	846,29	27957	–
14 41-040201-1020	Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	33,035	640,42	21156	–
15 41-040201-1991	Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км (до 50 км ((130км-30)*0,5)К=30,000;	т·км	991,05	15,44	15302	–
16 41-040301-1020	Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (130км-30)*0,2)	т	33,035	623,57	20600	–
34 41-020104-1170	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 170 км (бет.бордюры, сб. ж/б конструкции, люк-решетка)	т	145,144	2203,42	319813	–

Итого прямые затраты по смете	7 203 026
в том числе	
- перевозка грузов, тенге	7 203 026
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 203 026
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	302 527
Итого, тенге	7 505 553
Сметная прибыль (8 %), тенге	600 444
Итого по смете на подряд, тенге	**8 105 997**

итого, по форме	**Тенге**	**8 105 997**
Итого по главам 1-9 в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.	Тенге	8 105 997
ИТОГО:	Тенге	8 105 997
НДС (12%)	Тенге	972 720
ВСЕГО к оплате:	Тенге	**9 078 717**
В том числе НДС 12,0% :	Тенге	972 720

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог
Алматинской области"
Заместитель Руководителя управления

_____**С.З. Самуратов**

Исполнитель:
ТОО "Есик Жолдары"
Директор ТОО "Есик Жолдары"

_____**П. А.Круль**

Технический надзор
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____**Калыбаев У.С.**

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Исполнитель: **ТОО "Есик Жолдары"**

АКТ

приемки выполненных работ по Договору №140 от 29.06.2016г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Сарыозек-Коктал", подъезд к с.Карымсак, км. 0-6,9 Кербулакского района Алматинской области

Искуственные сооружения (лок.см. - 2-1-3)

за **июль 2016** г.

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Устройство ж/бетонных водопропускных труб d=0.5 м (2шт)							
1	**11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		**22,05**	**82**	**1808**	**59,1**
								404
	01-010101-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,00888	0,1958	759,74	149	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,42557		535	
		Итого по заработной плате					**684**	
	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени(	маш.-ч	0,0193	0,425565	3898,43	1659	
						1257,6	535	
		Итого по эксплуатации машин					**1659**	
2	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;**	м3 грунта		**2,21**	**1508,6**	**3334**	**59,1**
								1970
	01-010101-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8	чел-ч	1,848	4,08408	816,46	3334	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	

	Итого по заработной плате					**3334**	
3 11-300101-0102	**Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство**	м3		**2,43**	**3255,56**	**7911**	**59,4**
							2323
01-010101-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,!	чел-ч	1,94	4,7142	795,45	3750	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0706	0,17156		161	
	Итого по заработной плате					**3911**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0,1413	0,343359	12,07	4	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,0706	0,171558	1785,12	306	
					937,6	161	
	Итого по эксплуатации машин					**310**	
21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 2373!	м3	1,1	2,673	1440,72	3851	
	Итого по материалам					**3851**	
4 11-300102-0201	**Фундаменты монолитные. Устройство**	м3		**5,97**	**20430,49**	**121970**	**59,4**
							10125
01-010101-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,'	чел-ч	2,55	15,2235	905,39	13783	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4348	2,59576		3263	
	Итого по заработной плате					**17046**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0355	0,211935	11,03	2	
					–	–	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5865	3,501405	40,71	143	
					–	–	
34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0158	0,094326	69,9	7	
					–	–	
31-010307-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые	маш.-ч	0,0232	0,138504	301,68	42	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,002985	1790,46	5	
					937,6	3	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,001791	2981,66	5	
					1257,6	2	
31-050103-0102	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,434	2,59098	3585,21	9289	

					1257,6	3258	
	Итого по эксплуатации машин					**9493**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,6	3,582	25	90	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	1,02	6,0894	153,67	936	
21-130803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строитель	10м2	0,0472	0,281784	10102,08	2847	
21-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 (21-0	м3	1,02	6,0894	14242,19	86726	
21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строит	м3	0,0097	0,057909	21088,9	1221	
21-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0022	0,013134	29356,53	386	
21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0137	0,081789	30078,69	2460	
21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,0114	0,068058	37084,55	2524	
21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	0,000649	0,00387453	77745,42	301	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000515	0,00307455	205870,68	633	
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ	т	0,00025	0,0014925	381819,66	570	
	Итого по материалам					**98694**	
5 11-300401-0201	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. УкладкаК=21,000;**	м3		**3,99**	**29857,14**	**119130**	**59,4**
							33152
01-010101-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	11,8	47,082	884,38	41638	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,29	13,1271		14174	
	Итого по заработной плате					**55812**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,11	0,4389	517,07	227	
					–	–	
31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,29	13,1271	3756,52	49312	
					1079,75	14174	
	Итого по эксплуатации машин					**49539**	
21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	10	39,9	212,16	8465	
21-130804-1101	Пакля пропитанная	кг	3,83	15,2817	546,42	8350	
21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,17	0,6783	9634,54	6535	

21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,05	0,1995	18543,76	3699	
21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0014	0,005586	161883,18	904	
	Итого по материалам					**27953**	
6 21-040801-0101	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	шт.		**21**	**19679,81**	**413276**	**–**
7 11-300401-0102	**Блоки смотровые. УкладкаК=4,000;**	м3 железобетонных блоков		**1,48**	**4046,62**	**5989**	**59,4**
							1669
01-010101-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	1,5	2,22	862,68	1915	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56	0,8288		895	
	Итого по заработной плате					**2810**	
31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,56	0,8288	3756,52	3113	
					1079,75	895	
	Итого по эксплуатации машин					**3113**	
21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,2	0,296	546,42	162	
21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ı	м3	0,056	0,08288	9634,54	799	
	Итого по материалам					**961**	
8 21-040801-0301	**Блоки смотровые**	шт.		**4**	**46109,38**	**184438**	**–**
9 11-231201-0101	**Смотровая решетка. Установка**	шт		**4**	**1227**	**4908**	**62,1**
							2900
01-010101-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	1,31	5,24	840,97	4407	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,28		263	
	Итого по заработной плате					**4670**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,28	1790,46	501	
					937,6	263	
	Итого по эксплуатации машин					**501**	
10 23-030101-0403	**Люк-решетка (прим.)**	комплект		**4**	**25138,74**	**100555**	**–**

11	11-300102-0201						
	Монолитный бетон под люк и решетку. Устройство	м3		**0,12**	**20433,33**	**2452**	**59,4**
							203
01-010101-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7	чел-ч	2,55	0,306	905,39	277	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4348	0,05218		65	
	Итого по заработной плате					**342**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0355	0,00426	11,03	0	
					–	–	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5865	0,07038	40,71	3	
					–	–	
34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0158	0,001896	69,9	0	
					–	–	
31-010307-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые	маш.-ч	0,0232	0,002784	301,68	1	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00006	1790,46	0	
					937,6	–	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,000036	2981,66	0	
					1257,6	–	
31-050103-0102	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,434	0,05208	3585,21	187	
					1257,6	65	
	Итого по эксплуатации машин					**191**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,6	0,072	25	2	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	1,02	0,1224	153,67	19	
21-130803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строитель	10м2	0,0472	0,005664	10102,08	57	
21-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 (21-02	м3	1,02	0,1224	14242,19	1743	
21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строит	м3	0,0097	0,001164	21088,9	25	
21-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0022	0,000264	29356,53	8	
21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0137	0,001644	30078,69	49	
21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,0114	0,001368	37084,55	51	

21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	0,000649	0,00007788	77745,42	6	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000515	0,0000618	205870,68	13	
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ '	т	0,00025	0,00003	381819,66	11	
	Итого по материалам					**1984**	
12 11-300504-0103	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная тела трубы. Устройство**	м2		**54,47**	**2021,52**	**110112**	**59,4**
							18542
01-010101-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,605	32,95435	894,89	29491	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	1,80296		1725	
	Итого по заработной плате					**31216**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0522	2,843334	517,07	1470	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,0285	1,552395	1785,12	2771	
					937,6	1456	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,038129	1790,46	68	
					937,6	36	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0036	0,196092	2625,81	515	
					1079,75	212	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,016341	2981,66	49	
					1257,6	21	
	Итого по эксплуатации машин					**4873**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	1,0894	25	27	
21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	1	54,47	212,16	11556	
22-040501-0803	Лак битумный БТ-123	кг	1	54,47	583,96	31808	
21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ı	м3	0,0075	0,408525	13143,98	5370	
21-130401-0335	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-3	т	0,0016	0,087152	26596,5	2318	
21-130104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0045	0,245115	51659,94	12663	
21-130702-0401	Масло индустриальное И-20А	т	0,00079	0,0430313	160165,77	6892	

21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00058	0,0315926	161883,18	5114	
	Итого по материалам					**75748**	
13 11-300504-0102	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя) тела трубы. Устройство**	м2		**12,19**	**3524,04**	**42958**	**59,4**
							6375
01-010101-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,91	11,0929	915,89	10160	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0493	0,60097		573	
	Итого по заработной плате					**10733**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0789	0,961791	517,07	497	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,0432	0,526608	1785,12	940	
					937,6	494	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,009752	1790,46	17	
					937,6	9	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0049	0,059731	2625,81	157	
					1079,75	64	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,004876	2981,66	15	
					1257,6	6	
	Итого по эксплуатации машин					**1626**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	0,2438	25	6	
21-130804-1101	Пакля пропитанная	кг	0,77	9,3863	546,42	5129	
21-130803-1101	Ткань мешочная	10м2	0,234	2,85246	6598,38	18822	
21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0075	0,091425	13143,98	1202	
21-130104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0068	0,082892	51659,94	4282	
21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,000877	0,01069063	161883,18	1731	
	Итого по материалам					**31172**	
14 11-060101-0101	**Омоноличивание оголовка. Устройство**	м3		**0,4**	**16477,5**	**6591**	**48,5**
							199

01-010101-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	1,35	0,54	759,74	410	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,07252		–	
	Итого по заработной плате					**410**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,192	11,54	2	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00052	1790,46	1	
					937,6	–	
	Итого по эксплуатации машин					**3**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0008	25	0	
21-130803-1101	Ткань мешочная	10м2	0,25	0,1	6598,38	660	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (21-0:	м3	1,02	0,408	13523,87	5518	
	Итого по материалам					**6178**	
15 11-270201-1002							
	Камни бортовые бетонные. Установка	м бортового камня		**8**	**1418,5**	**11348**	**60,3**
							2811
01-010101-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,!	чел-ч	0,698	5,584	823,46	4598	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,052		64	
	Итого по заработной плате					**4662**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0032	1790,46	6	
					937,6	3	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,0488	2981,66	146	
					1257,6	61	
	Итого по эксплуатации машин					**152**	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,08	153,67	12	
21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м	м3	0,0017	0,0136	10672,17	145	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0006	0,0048	12089,37	58	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	0,472	13523,87	6383	
	Итого по материалам					**6598**	