Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Исполнитель: **ТОО "Есик Жолдары"**

АКТ

приемки выполненных работ по Договору №140 от 29.06.2016г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Сарыозек-Коктал", подъезд к с.Карымсак, км. 0-6,9 Кербулакского района Алматинской области

Дорожная одежда (лок.см. - 2-1-2)

за **июль 2016** г.

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Дорожная одежда							
1	**11-270302-0102**							
		Существующее покрытие из ПГС. Разборка	м3 конструкции		**3450**	**239,26**	**825452**	**60,3**
								262947
	01-010101-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,117	403,65	759,74	306669	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0342	117,99		129395	
		Итого по заработной плате					**436064**	
	32-060101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0126	43,47	97,38	4233	
						–	–	
	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0126	43,47	2357,97	102501	
						937,6	40757	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0046	15,87	3192,1	50659	
						937,6	14880	
	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	58,65	6161,81	361390	
						1257,6	73758	
		Итого по эксплуатации машин					**518783**	

2	**11-010104-0106**	**Разобранный материал. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**3450**	**21,43**	**73922**	**59,1**
								17462
	01-010101-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,(	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	23,4945		29547	
		Итого по заработной плате					**29547**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	23,4945	3146,37	73922	
						1257,6	29547	
		Итого по эксплуатации машин					**73922**	
3	**11-010104-0114**	**Разобранный материал. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		**3450**	**16,96**	**58508**	**59,1**
								13821
	01-010101-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,(	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00539	18,5955		23386	
		Итого по заработной плате					**23386**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00539	18,5955	3146,37	58508	
						1257,6	23386	
		Итого по эксплуатации машин					**58508**	
4	**11-270402-0101**	**Основания из щебеночно-песчаной смеси оптимального состава С6-40мм, однослойные толщиной 15 см. Устройство**	м2 основания или покрытия		**47058**	**118,95**	**5597471**	**60,3**
								1723539
	01-010101-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,0416	1957,6128	816,46	1598313	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02419	1138,33302		1259960	
		Итого по заработной плате					**2858273**	
	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	342,58224	2808,48	962135	
						1079,75	369903	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	67,29294	3192,1	214806	
						937,6	63094	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	278,58336	3265,37	909678	

					937,6	261200	
32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00672	316,22976	3553,39	1123688	
					1257,6	397691	
32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном	маш.-ч	0,00052	24,47016	4241,3	103785	
					1257,6	30774	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	109,17456	6161,81	672713	
					1257,6	137298	
	Итого по эксплуатации машин					**3986805**	
21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-14	м3	0,0105	494,109	25	12353	
	Итого по материалам					**12353**	
5 21-010201-0609	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-5 мм СТ РК 1284-2004**	м3		**2216,43**	**1695,42**	**3757780**	**–**
6 21-010201-0602	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3		**2392,9**	**2135,04**	**5108937**	**–**
7 21-010201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3		**3458,76**	**1939,2**	**6707227**	**–**
8 21-130703-1405	**Вода техническая**	м3		**352,94**	**25**	**8824**	**–**
12 11-010105-0501	**Присыпные обочины. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**1674,02**	**38,7**	**64785**	**59**
							15304
01-010101-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,(	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0123	20,590451		25895	
	Итого по заработной плате					**25895**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0123	20,590451	3146,37	64785	
					1257,6	25895	
	Итого по эксплуатации машин					**64785**	
13 11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		**1674,02**	**44,11**	**73834**	**59**

01-010101-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,(	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	23,42		29080	
	Итого по заработной плате					**29080**	
32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном х(	маш.-ч	0,00125	2,09	564,72	1182	
					–	–	
33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	2,09	2652,25	5550	
					1079,75	2259	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	21,33	3146,37	67103	
					1257,6	26821	
	Итого по эксплуатации машин					**73834**	
14 11-010201-0108	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000;**	м3 уплотненного грунта		**8370,10**	**4,02**	**33658**	**59,1**
							6676,54
01-010101-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,(	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	10,46		11297	
	Итого по заработной плате					**11297**	
32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном х(	маш.-ч	0,00125	10,46	564,72	5908	
					–	–	
33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	10,46	2652,25	27750	
					1079,75	11297	
	Итого по эксплуатации машин					**33658**	
15 11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта		**1674,02**	**49,99**	**83678,09**	**59,1**
							19769
01-010101-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,(	чел-ч	0,0122	20,42304896	700,22	14301	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	20,42304896		19149	
	Итого по заработной плате					**33449**	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	20,42304896	3192,1	65192	
					937,6	19149	
	Итого по эксплуатации машин					**65192**	

21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	167,4020407	25	4185,051016
	Итого по материалам					**4185,051016**

Итого прямые затраты по разделу 1		**22 394 077**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 919 283
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		4 875 488
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 527 708
- материалы, изделия и конструкции, тенге		15 599 306
Накладные расходы I уровня, тенге		2 076 704
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		24 470 781
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге		1 027 773
Итого, тенге		25 498 553
Сметная прибыль (8 %), тенге		2 039 884
Итого по разделу на подряд, тенге		**27 538 438**
Итого прямые затраты по смете		**27 538 438**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 919 283
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		4 875 488
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 527 708
- материалы, изделия и конструкции, тенге		15 599 306
Накладные расходы I уровня, тенге		2 076 704
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		24 470 781
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге		1 027 773
Итого, тенге		25 498 553
Сметная прибыль (8 %), тенге		2 039 884
Итого по смете на подряд, тенге		**27 538 438**
итого, по форме	**Тенге**	**27 538 438**
Временные здания и сооружения 3,68% К=0,8		859 199
ИТОГО:	Тенге	28 397 637
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% К=0,9	Тенге	408 926
Итого:	Тенге	28 806 563
Итого по главам 1-9 в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.	Тенге	28 806 563

ИТОГО:	Тенге	28 806 563,00
НДС (12%)	Тенге	3 456 787,56
ИТОГО:	Тенге	**32 263 350,56**
Возвратные суммы:	Тенге	**144 345,48**
ВСЕГО к оплате:		**32 119 005,08**
В том числе НДС 12,0% :	Тенге	3 441 321,97

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог
Алматинской области"
Заместитель Руководителя управления

_____ **С.З. Самуратов**

Технический надзор
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Калыбаев У.С.**

Исполнитель:
ТОО "Есик Жолдары"
Директор ТОО "Есик Жолдары"

_____ **П. А.Круль**