Заказчик: КГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Подрядчик: ТОО «Энергомера» Наименование строительства и его адрес: «Строительство школы на 300 мест в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области»	Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		43	11.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**403 204 327,15**								**43 200 463,62**	
За отчетный период	**165 534 814,29**	**147 798 941,33**							**17 735 872,96**	**165 534 814,29**

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

_____ Ұзаков Т.С.

Эксперты технического надзора:
Технадзор ТОО «Aisar-Group»

_____ Әбішев Н.Е.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
Главный инженер проекта

_____ Айтжанов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО «Энергомера»

_____ Мухашов Б.С.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
Руководитель Филиала «Еңбек-Қызылорда» РГП на ПХВ «Еңбек» учреждений уголовно – исполнительной (пенитенциарной) системы КУИС МВД РК

_____ Садабаев Е.М.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За октябрь месяц 2020 года

Заказчик: КГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

Подрядчик: ТОО «Энергомера»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА – «Строительство школы на 300 мест в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области»

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОТЕЛЬНАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	167	86,69	80,73	14477	13482	3433	0,01	1
				5,96	21,44	995	3581	59,1	0,02	3
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		20,56		3433				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		16,20				2705		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,36				729		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,58		1433				
		Сметная стоимость				19343				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	19,73	1110,79	-	21916	-	14431	1,54	30
				1110,79	-	21916	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		731,41		14431				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		656,47				12952		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		74,93				1478		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		147,38		2908				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				39254				
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	97	21,91	21,91	2126	2126	550	-	-
				-	7,69	-	746	59,1	0,01	1
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		5,67		550				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		4,54				441		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,12				109		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,21		214				
		Сметная стоимость				2890				
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	42	637,36	-	26769	-	17626	0,97	41
				637,36	-	26769	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		419,67		17626				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		376,68				15821		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		43,00				1806		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,56		3552				
		Сметная стоимость				47947				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	96,47	117,21	50,4	11307	4862	5742	0,11	10
				66,81	21,74	6445	2098	59,1	0,03	3
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		59,52		5742				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		52,33				5049		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,19				693		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,14		1364				
		Сметная стоимость				18413				
6	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	40	1600,88	105,75	64035	4230	8231	0,26	11
				186,45	30,78	7458	1231	60,9	0,03	1
		м2 покры								
		Накладные расходы -		205,78		8231				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		132,29				5292		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		73,49				2939		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		144,53		5781				
		Сметная стоимость				78047				
7	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	17,1	25417,13	1265,19	434633	21635	44372	3,6	62
				2743,63	257,33	46916	4400	48,5	0,31	5
		м3								
		Накладные расходы -		2594,86		44372				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1455,47				24888		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1139,40				19484		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2240,96		38320				
		Сметная стоимость				517326				
8	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3404	153189,91	-	52146	-	2211	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6495,25		2211				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6495,25				2211		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12774,81		4349				
		Сметная стоимость				58706				
9	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0435	13344,21	684,46	580	30	301	16,88	1
				12384,35	188,87	539	8	48,5	0,17	-
		т								
		Накладные расходы -		6922,36		301				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	6098,01				265		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	824,35				36		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1621,33		71				
		Сметная стоимость				952				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	627989	46364			156
	Тенге	111038	12064			13
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	627989	-	-		-
Материалы -	Тенге	418441	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	123102	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	52146	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	96897	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	67412		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	29485		-
Сметная прибыль -	Тенге	57991	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	782878	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		169
Сметная заработная плата -	Тенге	-	123102	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	782878	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		169
Сметная заработная плата -	Тенге	-	123102	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

10	11-070501-0101 РСНБ	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	36	1161,16	531,91	41802	19149	14523	0,48	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015			358,35	188,81	12901	6797	62,1	0,2	7
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		403,42		14523				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		339,78				12232		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		63,64				2291		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		125,17		4506				
		Сметная стоимость				60831				
11	11-070501-0102 РСНБ	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	11	1650,41	746,44	18154	8211	6244	0,67	7
	РК 2015			502,9	265,95	5532	2925	62,1	0,28	3
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		567,67		6244				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		477,45				5252		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		90,22				992		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		177,45		1952				
		Сметная стоимость				26350				
12	11-070501-0104 РСНБ	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	12	3479,56	1767,63	41755	21212	13925	1,18	14
	РК 2015			910,25	654,44	10923	7853	62,1	0,69	8
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		1160,41		13925				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		971,67				11660		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		188,73				2265		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		371,20		4454				
		Сметная стоимость				60134				
13	21-041201-9903 РСНБ	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	6,944	20225,61	-	140447	-	5955	-	-
	РК 2015 в ценах III квартала 2017 года			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		857,57		5955				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		857,57				5955		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1686,65		11712				
		Сметная стоимость				158114				
14	21-041201-9907 РСНБ	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,136	19751,88	-	42190	-	1789	-	-
	РК 2015 в ценах III квартала 2017 года			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		837,48		1789				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		837,48				1789		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1647,15		3518				
		Сметная стоимость				47497				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	8,148	18682,6	-	152226	-	6454	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		792,14		6454				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	792,14				6454		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1557,98		12694				
		Сметная стоимость				171375				
16	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка шт. сбор	4	301,08	149,91	1204	600	432	0,15	1
				111,42	35,62	446	142	62,1	0,04	-
		Накладные расходы -		107,95		432				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	91,31				365		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16,64				67		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,72		131				
		Сметная стоимость				1767				
17	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	0,126	66208,64	-	8342	-	354	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2807,25		354				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2807,25				354		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5521,27		696				
		Сметная стоимость				9391				
18	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	-Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство м3	4,3	22690,71	773,69	97570	3327	9566	3,06	13
				2303,69	193,76	9906	833	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		2224,71		9566				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	1211,26				5208		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1013,44				4358		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1993,23		8571				
		Сметная стоимость				115707				
19	11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя м2 повер	25	1915,32	28,64	47883	716	4059	0,2	5
				147,47	5,8	3687	145	50,8	0,01	-
		Накладные расходы -		162,37		4059				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	77,86				1946		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		84,51				2113		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		166,21		4155				
		Сметная стоимость				56098				
20	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	110	725,29	12,84	79782	1412	13593	0,21	23
				173,63	1,66	19100	182	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		123,58		13593				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		89,05				9795		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		34,53				3798		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		67,91		7470				
		Сметная стоимость				100845				
21	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	110	725,29	12,84	79782	1412	13593	0,21	23
				173,63	1,66	19100	182	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		123,58		13593				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		89,05				9795		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		34,53				3798		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		67,91		7470				
		Сметная стоимость				100845				
22	11-290174-0102 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	1	690,72	0,73	691	1	477	0,88	1
				685,2	-	685	-	62,7	-	-
		гильза								
		Накладные расходы -		477,12		477				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,7		429,62				430		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		47,50				48		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		93,43		93				
		Сметная стоимость				1262				
23	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	1,5	3096,53	-	4645	-	197	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		131,29		197				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		131,29				197		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		258,23		387				
		Сметная стоимость				5229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИЯМОК П-1-2шт								
24	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,184	1110,79	-	2426	-	1597	1,54	3
				1110,79	-	2426	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		731,41		1597				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		656,47				1434		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		74,93				164		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		147,38		322				
		Сметная стоимость				4345				
25	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0,896	580,31	-	520	-	342	0,89	1
				580,31	-	520	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		382,11		342				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		342,96				307		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		39,15				35		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,99		69				
		Сметная стоимость				931				
26	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты гравийное. Устройство	0,252	3461,69	1143,24	872	288	178	0,85	-
				597,33	457,33	151	115	50,8	0,54	-
		м3 основ								
		Накладные расходы -		705,26		178				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		535,77				135		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		169,49				43		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		333,36		84				
		Сметная стоимость				1134				
27	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	0,004	98350,73	1194,68	393	5	18	-	-
				-	553,26	-	2	60,3	0,58	-
		т								
		Накладные расходы -		4517,83		18				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		333,61				1		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4184,22				17		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8229,48		33				
		Сметная стоимость				444				
28	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	-Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	0,6	33750,4	3566,27	20250	2140	4284	12,49	7
				10106,16	1185,69	6064	711	48,5	1,25	1
		м3								
		Накладные расходы -		7139,77		4284				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		5476,55				3286		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1663,22				998		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3271,21		1963				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				26497				
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
29	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты гравийное. Устройство	0,315	3565,14	1143,24	1123	360	224	0,85	-
				597,33	457,33	188	144	50,8	0,54	-
		м3 основ								
		Накладные расходы -		709,65		224				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	535,77				169		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	173,88				55		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		341,98		108				
		Сметная стоимость				1454				
30	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	-Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм.	3,15	1375,43	47,07	4333	148	425	0,14	-
		Устройство		104,03	16,73	328	53	60,9	0,02	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		134,98		425				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	73,54				232		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	61,44				194		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		120,83		381				
		Сметная стоимость				5139				
31	11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	-Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство.	3,15	1264,18	12,33	3982	39	326	0,1	-
		добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903		73,11	5,38	230	17	60,9	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		103,43		326				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	47,80				151		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	55,63				175		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		109,41		345				
		Сметная стоимость				4652				
32	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	-Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при	1,62	34495,4	3566,27	55883	5777	11618	12,49	20
		толщине до 150 мм. Устройство		10106,16	1185,69	16372	1921	48,5	1,25	2
		м3								
		Накладные расходы -		7171,36		11618				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	5476,55				8872		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1694,81				2746		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3333,34		5400				
		Сметная стоимость				72901				
33	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса	0,00204	-	-	-	-	-	-	-
		А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,0181	171631,87	-	3107	-	132	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7277,19		132				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7277,19				132		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14312,72		259				
		Сметная стоимость				3498				
35	11-340107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Настил из рифленой стали для подпольных каналов.	1,44	17540,64	900,44	25259	1297	5019	4,87	7
		Устройство		3895,32	339,61	5609	489	62,1	0,41	1
		м2 насти								
		Накладные расходы -		3485,12		5019				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		2629,89				3787		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		855,23				1232		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1682,06		2422				
		Сметная стоимость				32700				
36	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,02756	200364,56	838,42	5522	23	870	58	2
				45315,4	340,6	1249	9	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		31577,49		870				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		22143,16				610		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9434,33				260		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18555,36		511				
		Сметная стоимость				6904				
37	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,02756	200364,56	838,42	5522	23	870	58	2
				45315,4	340,6	1249	9	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		31577,49		870				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		22143,16				610		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9434,33				260		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18555,36		511				
		Сметная стоимость				6904				
38	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	6,5	725,29	12,84	4714	83	803	0,21	1
				173,63	1,66	1129	11	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		123,58		803				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	89,05				579		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	34,53				224		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		67,91		441				
		Сметная стоимость				5959				
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛ								
39	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	15,2	33241,4	1088,56	505269	16546	69444	8,06	123
				5988,18	260,84	91020	3965	48,5	0,31	5
		м3								
		Накладные расходы -		4568,71		69444				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	3030,77				46068		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1537,94				23377		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3024,81		45977				
		Сметная стоимость				620691				
40	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,340751	153189,91	-	52200	-	2213	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6495,25		2213				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6495,25				2213		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12774,81		4353				
		Сметная стоимость				58766				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1447847	82769			272
				Тенге		208813	26508			29
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1442512	-	-		-
		Материалы -		Тенге		753105	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	234635	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		55306	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		343205	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		188852	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	122495		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	66357		-
		Сметная прибыль -		Тенге		130509	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1761873	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		300
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	234635	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		4645	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		4645	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		197	-	-		-
		Сметная прибыль -		Тенге		387	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		5229	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			691	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	685	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			477	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	430		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	47		-
		Сметная прибыль -	Тенге			93	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			1261	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	685	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1768363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		301
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	235320	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
41	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	47	8844,24	1424,6	415679	66956	106673	4,54	213
				3246,6	331,32	152590	15572	50,8	0,4	19
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		2269,65		106673				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	1817,59				85426		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	452,06				21247		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		889,11		41788				
		Сметная стоимость				564141				
42	22-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Плита фиброцементная фасадная с рельефным декоративным покрытием размерами 1200 мм х 1570 мм х 8 мм	17,86	5569,86	-	99478	-	4218	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		236,16		4218				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	236,16				4218		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		464,48		8296				
		Сметная стоимость				111991				
43	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	-Кладка из кирпича. Расшивка швов	111,14	181,4	-	20161	-	11531	0,22	24
				181,4	-	20161	-	50,8	-	-
		м2 стен								
		Накладные расходы -		103,75		11531				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	92,15				10242		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	11,60				1289		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22,81		2535				
		Сметная стоимость				34227				
44	11-080201-	-Стены наружные из кирпича	7,7	8844,24	1424,6	68101	10969	17476	4,54	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	простые при высоте этажа до 4 м. Кладка		3246,6	331,32	24999	2551	50,8	0,4	3
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		2269,65		17476				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	1817,59				13995		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	452,06				3481		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		889,11		6846				
		Сметная стоимость				92423				
45	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	29,26	23366,16	-	683694	-	28989	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000 шт.								
		Накладные расходы -		990,73		28989				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	990,73				28989		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1948,55		57015				
		Сметная стоимость				769697				
46	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	6,41	8825,34	1424,6	56570	9132	14155	4,38	28
				3132,18	331,32	20077	2124	50,8	0,4	3
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		2208,26		14155				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	1759,46				11278		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	448,80				2877		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		882,69		5658				
		Сметная стоимость				76383				
47	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	2,4358	23366,16	-	56915	-	2413	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000 шт.								
		Накладные расходы -		990,73		2413				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	990,73				2413		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1948,55		4746				
		Сметная стоимость				64074				
48	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	3	1414,76	769,28	4244	2308	1716	0,81	2
				612,06	178,91	1836	537	62,1	0,22	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		572,01		1716				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		491,19				1474		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		80,81				242		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		158,94		477				
		Сметная стоимость				6437				
49	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	18	301,08	149,91	5419	2698	1943	0,15	3
				111,42	35,62	2006	641	62,1	0,04	1
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		107,95		1943				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		91,31				1644		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,64				299		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,72		589				
		Сметная стоимость				7951				
50	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	1,026	66208,64	-	67930	-	2880	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		2807,25		2880				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2807,25				2880		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5521,27		5665				
		Сметная стоимость				76475				
51	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0075	240248,53	1367,07	1802	10	249	56,4	-
				42983,57	447,29	322	3	50,8	0,54	-
		т металл								
		Накладные расходы -		33184,88		249				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		22062,87				165		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11122,00				83		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21874,67		164				
		Сметная стоимость				2215				
52	11-070112-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	0,0062	37829,78	795,38	235	5	160	52,7	-
				37034,4	372,74	230	2	62,1	0,45	-
		т армату								
		Накладные расходы -		25818,76		160				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		23229,83				144		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2588,93				16		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5091,88		32				
		Сметная стоимость				427				
53	21-050301-3001 РСНБ	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса	0,0062	153261,74	-	950	-	40	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6498,30		40				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6498,30				40		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	12780,80		79				
		Сметная стоимость				1070				
54	11-160401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка м трубоп	0,45	21311,32	300,74	9590	135	1102	2,91	1
				2383,38	71,99	1073	32	60,4	0,09	-
		Накладные расходы -		2449,52		1102				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	1483,04				667		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	966,48				435		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	1900,87		855				
		Сметная стоимость				11548				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1490769	92214			308
	Тенге	223293	21463			26
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1481178	-	-		-
Материалы -	Тенге	257912	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	243652	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	100428	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	808539	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	192444	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	124368		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	68076		-
Сметная прибыль -	Тенге	133890	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1807512	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		332
Сметная заработная плата -	Тенге	-	243652	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	9590	-	-		-
Материалы -	Тенге	8382	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1105	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1102	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	667		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	435		-
Сметная прибыль -	Тенге	855	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	11548	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1105	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1819060	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	244756	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
55	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков м2 проем	1,84	1800,24	327,24	3312	602	1055	0,9	2
				710,73	87,02	1308	160	59,8	0,1	-
		Накладные расходы -		573,61		1055				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		477,06				878		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		96,56				178		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		189,91		349				
		Сметная стоимость				4717				
56	21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92 м2	1,84	14404,24	-	26504	-	1124	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		610,74		1124				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		610,74				1124		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1201,20		2210				
		Сметная стоимость				29838				
57	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 шт.	2	428,37	-	857	-	36	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		18,16		36				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18,16				36		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,72		71				
		Сметная стоимость				965				
58	21-090404-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011 шт.	1	2414,17	-	2414	-	102	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		102,36		102				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		102,36				102		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		201,32		201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				2718				
		ОКНА								
59	11-100106-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)	12,96	2534,85	266,31	32852	3451	11831	1,6	21
				1219,39	72,66	15803	942	59,8	0,08	1
		м2 проем								
		Накладные расходы -		912,88		11831				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	772,65				10013		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	140,24				1817		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		275,82		3575				
		Сметная стоимость				48258				
60	21-100101-9902 РСНБ РК 2015	-Черепица коньковая	0,01296	-	-	-	-	-	-	-
		1000 шт.		-	-	-	-	-	-	-
61	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Скобяные изделия окон высотой до 2,1м с раздельными двойными двухсторонними переплетами для общественных зданий	5	2285,98	-	11430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		96,93		485				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	96,93				485		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		190,63		953				
		Сметная стоимость				12868				
62	11-150501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	12,96	2317,26	19,35	30032	251	3526	0,41	5
				297,87	6,38	3860	83	54,8	0,01	-
		м2 площа								
		Накладные расходы -		272,05		3526				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	166,73				2161		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	105,32				1365		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		207,15		2685				
		Сметная стоимость				36242				
63	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	-Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	12,96	801,41	16,67	10386	216	3989	0,59	8
				435,37	3,89	5642	50	59,8	-	-
		м2 проем								
		Накладные расходы -		307,80		3989				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	262,68				3404		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	45,12				585		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		88,74		1150				
		Сметная стоимость				15525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	7,7	1229,58	-	9468	-	401	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		52,13		401				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	52,13				401		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		102,54		790				
		Сметная стоимость				10659				
		ВОРОТА								
65	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	-Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	0,21	101131,56	50398,46	21238	10584	6763	41,4	9
				35854,47	8120,19	7529	1705	60,9	7,92	2
		т констр								
		Накладные расходы -		32204,04		6763				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	26780,57				5624		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5423,47				1139		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10666,85		2240				
		Сметная стоимость				30241				
66	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,21	346298,37	-	72723	-	3083	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		14683,05		3083				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	14683,05				3083		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28878,51		6064				
		Сметная стоимость				81871				
67	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	1	3869	-	3869	-	164	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		164,05		164				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	164,05				164		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		322,64		323				
		Сметная стоимость				4356				
68	21-130211-0501 РСНБ	-Петля накладная	4	280,78	-	1123	-	48	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		11,91		48				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	11,91				48		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,41		94				
		Сметная стоимость				1264				
69	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	787,44	-	1575	-	67	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		33,39		67				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	33,39				67		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,67		131				
		Сметная стоимость				1773				
70	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	1	497,75	-	498	-	21	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		21,10		21				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	21,10				21		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,51		42				
		Сметная стоимость				561				
71	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,0981	39370,4	2189,1	3862	215	2311	46,6	5
				34189,02	290,7	3354	29	60,9	0,31	-
		т констр								
		Накладные расходы -		23557,78		2311				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	20998,15				2060		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2559,63				251		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5034,25		494				
		Сметная стоимость				6667				
72	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0981	403945,3	-	39627	-	1680	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года	т								
		Накладные расходы -		17127,28		1680				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	17127,28				1680		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33685,81		3305				
		Сметная стоимость				44612				
73	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	2,85	503,56	0,67	1435	2	863	0,65	2
				492,33	0,32	1403	1	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		302,77		863				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	269,97				769		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	32,80				93		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,51		184				
		Сметная стоимость				2482				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	273204	15321			50
	Тенге	38900	2970			3
Стоимость оборудования -	Тенге	11430	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	485	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	953	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	12868	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	116687	-	-		-
Материалы -	Тенге	45478	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	29253	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	38670	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	22904	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	17226		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	5678		-
Сметная прибыль -	Тенге	11167	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	150758	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		39
Сметная заработная плата -	Тенге	-	29253	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	145087	-	-		-
Материалы -	Тенге	3418	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12617	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	119987	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	14161	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	7684		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	6477		-
Сметная прибыль -	Тенге	12740	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	171988	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		15
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12617	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			335614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41870	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
		ДЕТАЛЬ 245								
74	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	85,91	162,86	22,11	13991	1899	3670	0,07	6
		м2 площа		49,12	7,29	4220	626	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		42,71		3670				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		34,35				2951		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,36				718		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,45		1413				
		Сметная стоимость				19073				
75	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	6,873	23720,36	5,65	163030	39	18135	3,66	25
				2572,03	-	17678	-	60,9	-	-
		м3 подст								
		Накладные расходы -		2638,52		18135				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		1566,37				10766		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1072,16				7369		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2108,71		14493				
		Сметная стоимость				195658				
76	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	85,91	1011,81	67,54	86925	5803	18384	0,36	31
				246,77	22,74	21200	1953	60,9	0,03	2
		м2 покры								
		Накладные расходы -		213,99		18384				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		164,13				14100		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		49,86				4283		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		98,06		8425				
		Сметная стоимость				113733				
77	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	-Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме **11-110101-1501**	85,91	-224,21	-5,43	-19262	-467	-1744	-0,02	-2
				-14,22	-2,79	-1221	-240	60,9	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		20,30		1744				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		10,36				890		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9,95				854		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,56		1680				
		Сметная стоимость				-15837				
78	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	-Плинтуса цементные. Устройство	90,21	117,88	0,71	10634	64	5403	0,1	9
				86,14	0,33	7771	30	60,9	-	-
		м плинту								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		59,89		5403				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	52,66				4751		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7,23				652		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,22		1283				
		Сметная стоимость				17320				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			255317	7338			70
			Тенге			49647	2370			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			255317	-	-		-
		Материалы -	Тенге			198333	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	52017	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43847	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	31678		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	12169		-
		Сметная прибыль -	Тенге			23933	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			323097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52017	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			323097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52017	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ								
79	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	10	4537,45	791,03	45375	7910	17207	2,66	27
				2178,62	182,39	21786	1824	62,1	0,22	2
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		1720,74		17207				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	1466,19				14662		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	254,55				2546		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		500,66		5007				
		Сметная стоимость				67589				
80	21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	5,5	50813,88	-	279476	-	11850	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		2154,51		11850				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2154,51				11850		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4237,47		23306				
		Сметная стоимость				314632				
81	11-070107-	Накладки арматурные стыковые.	0,001	324305,79	10308,53	324	10	111	170	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101 РСНБ РК 2015	Установка		149331,4	886,29	149	1	62,1	1,07	-
		т стальн								
		Накладные расходы -		110991,04		111				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		93285,19				93		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		17705,86				18		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34823,75		35				
		Сметная стоимость				470				
82	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,002	415621,2	5342,94	831	11	85	42,7	-
				37508,53	853,16	75	2	62,1	1,03	-
		т стальн								
		Накладные расходы -		42455,03		85				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		23822,61				48		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18632,42				37		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36646,10		73				
		Сметная стоимость				989				
83	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	8	1363,54	34,19	10908	274	4671	1,03	8
				804,74	7,95	6438	64	62,1	0,01	-
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		583,89		4671				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		504,68				4037		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		79,21				634		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		155,79		1246				
		Сметная стоимость				16826				
84	21-040108-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	32,616	5671,48	-	184981	-	7843	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		240,47		7843				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		240,47				7843		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		472,96		15426				
		Сметная стоимость				208250				
85	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	19	1035,53	524,51	19675	9966	6844	0,39	7
				307,54	181,07	5843	3440	62,1	0,22	4
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		360,19		6844				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		303,42				5765		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		56,77				1079		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		111,66		2122				
		Сметная стоимость				28640				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	21-040108-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	11,124	5671,48	-	63090	-	2675	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		240,47		2675				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	240,47				2675		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		472,96		5261				
		Сметная стоимость				71026				
87	11-460302-0406 РСНБ РК 2015	-Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	3	1827,33	782,33	5482	2347	2432	1,28	4
				1045	339,69	3135	1019	50,8	0,41	1
		отверсти								
		Накладные расходы -		810,73		2432				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	703,42				2110		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	107,30				322		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		211,04		633				
		Сметная стоимость				8547				
88	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0,94	29796,38	1629,98	28009	1532	4252	8,21	8
				6099,62	348,88	5734	328	48,5	0,42	-
		м3								
		Накладные расходы -		4523,49		4252				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	3127,52				2940		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1395,97				1312		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2745,59		2581				
		Сметная стоимость				34842				
89	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,467	153189,91	-	71540	-	3033	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6495,25		3033				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6495,25				3033		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12774,81		5966				
		Сметная стоимость				80539				
90	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК	0,02	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2591-2014								
		т								
91	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0,104	42289,35	1831,92	4398	191	908	18	2
				13373,1	352,33	1391	37	48,5	0,42	-
		м3								
		Накладные расходы -		8732,15		908				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	6656,84				692		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2075,32				216		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4081,72		424				
		Сметная стоимость				5731				
92	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,0468	171631,87	-	8032	-	341	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7277,19		341				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7277,19				341		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14312,72		670				
		Сметная стоимость				9042				
93	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,97	32660,64	1088,56	31681	1056	4408	8,06	8
				5988,18	260,84	5809	253	48,5	0,31	-
		м3								
		Накладные расходы -		4544,09		4408				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	3030,77				2940		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1513,32				1468		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2976,38		2887				
		Сметная стоимость				38976				
94	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0123	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
95	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0579	153189,91	-	8870	-	376	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6495,25		376				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6495,25				376		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12774,81		740				
		Сметная стоимость				9986				
96	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	4,1	560,15	70,13	2297	288	529	0,24	1
				163,1	16,07	669	66	56,4	0,02	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		129,09		529				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		101,05				414		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		28,04				115		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		55,14		226				
		Сметная стоимость				3052				
97	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	143,5	17,39	1,03	2495	148	178	-	-
				0,6	0,25	87	36	56,4	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		1,24		178				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		0,48				69		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,76				109		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,49		214				
		Сметная стоимость				2887				
98	11-120101-0202 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	4,1	2689,9	79,7	11029	327	1001	0,26	1
				211,99	9,4	869	39	56,4	0,01	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		244,21		1001				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		124,87				512		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		119,35				489		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		234,73		962				
		Сметная стоимость				12993				
99	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	1,72	2303,15	8,36	3961	14	891	0,97	2
				713,13	2,24	1227	4	56,4	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		518,23		891				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		403,47				694		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		114,76				197		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		225,71		388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				5241				
100	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.	0,52	32660,64	1088,56	16984	566	2363	8,06	4
		Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		5988,18	260,84	3114	136	48,5	0,31	-
		м3								
		Накладные расходы -		4544,09		2363				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	3030,77				1576		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1513,32				787		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2976,38		1548				
		Сметная стоимость				20895				
101	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0042	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
102	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,0395	171631,87	-	6779	-	287	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7277,19		287				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7277,19				287		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14312,72		565				
		Сметная стоимость				7632				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		806216	24639			72
				Тенге		56325	7247			9
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		806216	-	-		-
		Материалы -		Тенге		102485	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	63571	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		95221	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		527547	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		72286	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	36553		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	35733		-
		Сметная прибыль -		Тенге		70280	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		948782	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		81
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	63571	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		948782	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		81
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	63571	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
103	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	96	278,74	7,78	26759	747	4190	0,07	7
				52,25	1,88	5016	181	56,4	-	-
		м2 изоли								
		Накладные расходы -		43,64		4190				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		30,53				2931		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13,11				1259		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25,79		2476				
		Сметная стоимость				33424				
104	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	11,52	8818,61	1168,89	101590	13466	18534	2,71	31
				1818,92	281,63	20954	3244	56,4	0,34	4
		м3 утепл								
		Накладные расходы -		1608,85		18534				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		1184,71				13648		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		424,14				4886		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		834,20		9610				
		Сметная стоимость				129734				
105	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	96	560,15	70,13	53775	6733	12392	0,24	23
				163,1	16,07	15658	1543	56,4	0,02	2
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		129,09		12392				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		101,05				9701		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		28,04				2691		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		55,14		5293				
		Сметная стоимость				71461				
106	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	96	173,85	10,3	16690	989	1189	0,01	1
				6,04	2,48	580	239	56,4	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		12,38		1189				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		4,81				462		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				727		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,90		1430				
		Сметная стоимость				19309				
107	11-120101-0201 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	96	2650,43	83,3	254441	7997	23390	0,26	25
				212,8	10,48	20429	1006	56,4	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		243,65		23390				
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4	125,93				12090		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	117,72				11301		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		231,53		22227				
		Сметная стоимость				300058				
108	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	23,9	2303,15	8,36	55045	200	12386	0,97	23
				713,13	2,24	17044	53	56,4	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		518,23		12386				
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4	403,47				9643		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	114,76				2743		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		225,71		5394				
		Сметная стоимость				72825				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		508300	30131			111
				Тенге		79680	6266			7
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		508300	-	-		-
		Материалы -		Тенге		398489	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	85946	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		72081	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	48473		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	23608		-
		Сметная прибыль -		Тенге		46430	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		626811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		118
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	85946	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		626811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		118
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	85946	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
109	11-150403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска высококачественная масляными составами по дереву	85,91	814,46	2,57	69970	221	42782	0,98	84
				810,09	1,22	69595	105	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		497,98		42782				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	444,60				38195		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	53,38				4586		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105,00		9020				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				121772				
110	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	85,91	71,85	0,49	6173	42	3446	0,09	8
				64,65	0,24	5554	21	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		40,11		3446				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	35,56				3055		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4,55				391		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,96		770				
		Сметная стоимость				10389				
111	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	133,42	611,55	11,59	81593	1546	49564	0,74	99
				598,76	6,16	79887	822	54,8	0,06	7
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		371,48		49564				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	331,50				44229		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	39,99				5335		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		78,64		10492				
		Сметная стоимость				141649				
112	21-020402-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	2,494954	18425,21	-	45970	-	1949	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		781,23		1949				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	781,23				1949		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1536,52		3834				
		Сметная стоимость				51753				
113	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	133,42	71,85	0,49	9586	66	5352	0,09	12
				64,65	0,24	8626	32	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		40,11		5352				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	35,56				4744		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4,55				608		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,96		1195				
		Сметная стоимость				16133				
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
114	11-150201-	-Стены. Штукатурка улучшенная	6,84	854,91	0,47	5848	3	2225	0,61	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	цементно-известковым раствором по камню		506,1	-	3462	-	54,8	0,02	-
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		325,35		2225				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	277,34				1897		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	48,01				328		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		94,42		646				
		Сметная стоимость				8719				
115	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	147,86	854,91	0,47	126406	70	48106	0,61	90
				506,1	-	74832	-	54,8	0,02	4
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		325,35		48106				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	277,34				41008		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	48,01				7098		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		94,42		13961				
		Сметная стоимость				188473				
116	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	17,664	2258,16	28,42	39888	502	16291	1,79	32
				1431,75	15,11	25290	267	54,8	0,02	-
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		922,25		16291				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	792,88				14005		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	129,36				2285		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		254,43		4494				
		Сметная стоимость				60673				
117	11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	168,72	47,62	0,41	8035	70	4458	0,06	10
				42,55	0,17	7180	28	54,8	-	-
		м2 фасад								
		Накладные расходы -		26,42		4458				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	23,41				3950		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3,01				508		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,92		999				
		Сметная стоимость				13492				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			393469	2520			339
			Тенге			274425	1275			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			393469	-	-		-
	Материалы -		Тенге			70553	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	275700	-		-
		Местные материалы -	Тенге			45970	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			174172	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	151083		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	23089		-
		Сметная прибыль -	Тенге			45411	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			613052	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		351
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	275700	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			613052	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		351
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	275700	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПАНДУС, КРЫЛЬЦО								
		ПАНДУС								
118	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские.	0,9	21311,37	1004,91	19180	904	1521	1,79	2
		Устройство		1313,27	241,16	1182	217	48,5	0,29	-
		м3								
		Накладные расходы -		1689,46		1521				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	753,90				679		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	935,57				842		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1840,07		1656				
		Сметная стоимость				22357				
119	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,0105	171631,87	-	1802	-	76	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7277,19		76				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7277,19				76		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14312,72		150				
		Сметная стоимость				2029				
		КРЫЛЬЦО								
120	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,63	637,36	-	402	-	264	0,97	1
				637,36	-	402	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		419,67		264				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	376,68				237		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	43,00				27		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,56		53				
		Сметная стоимость				720				
121	11-060101-	-Плиты фундаментные	0,93	21311,37	1004,91	19820	935	1571	1,79	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0115 РСНБ РК 2015	железобетонные плоские. Устройство		1313,27	241,16	1221	224	48,5	0,29	-
		м3								
		Накладные расходы -		1689,46		1571				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	753,90				701		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	935,57				870		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1840,07		1711				
		Сметная стоимость				23102				
122	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,0079	171631,87	-	1356	-	57	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7277,19		57				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7277,19				57		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14312,72		113				
		Сметная стоимость				1527				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге		42559	1839			4
				Тенге		2805	441			1
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		42559	-	-		-
	Материалы -			Тенге		34758	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	3246	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		3158	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		3490	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге		-	-	1617		-
	в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге		-	-	1873		-
	Сметная прибыль -			Тенге		3684	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		49733	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		4
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	3246	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге		49733	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		4
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	3246	-		-
		РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА								
123	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,0022	171638,2	11561,7	378	25	60	42,5	-
				35203,18	4122,74	77	9	48,5	4,38	-
		т								
		Накладные расходы -		27159,23		60				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	19073,07				42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	8086,16				18		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15903,79		35				
		Сметная стоимость				473				
124	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0022	153261,74	-	337	-	14	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6498,30		14				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6498,30				14		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		28				
		Сметная стоимость				379				
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ-1-2шт								
125	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,96	1110,79	-	4399	-	2896	1,54	6
				1110,79	-	4399	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		731,41		2896				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	656,47				2600		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	74,93				297		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		147,38		584				
		Сметная стоимость				7879				
126	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,656	637,36	-	1055	-	695	0,97	2
				637,36	-	1055	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		419,67		695				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	376,68				624		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	43,00				71		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,56		140				
		Сметная стоимость				1890				
127	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	4,84	1600,88	105,75	7748	512	996	0,26	1
				186,45	30,78	902	149	60,9	0,03	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		205,78		996				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	132,29				640		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	73,49				356		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		144,53		700				
		Сметная стоимость				9444				
128	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	5,82	725,29	12,84	4221	75	719	0,21	1
				173,63	1,66	1011	10	50,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 9	по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 повер								
		Накладные расходы -		123,58		719				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		89,05				518		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		34,53				201		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		67,91		395				
		Сметная стоимость				5335				
129	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.	2,68	24469,46	648,98	65578	1739	6959	3,94	11
		Устройство		2866,27	217,35	7682	583	48,5	0,23	1
		м3								
		Накладные расходы -		2596,47		6959				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1495,56				4008		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1100,92				2950		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2165,27		5803				
		Сметная стоимость				78339				
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД РЕЗЕРВУАРЫ								
130	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3	1363,24	-	4090	-	2693	1,89	6
				1363,24	-	4090	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		897,64		2693				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		805,67				2417		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		91,96				276		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		180,87		543				
		Сметная стоимость				7326				
131	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2,4	637,36	-	1530	-	1007	0,97	2
				637,36	-	1530	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		419,67		1007				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		376,68				904		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		43,00				103		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,56		203				
		Сметная стоимость				2740				
132	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	0,6	3565,14	1143,24	2139	686	426	0,85	1
				597,33	457,33	358	274	50,8	0,54	-
		м3 основ								
		Накладные расходы -		709,65		426				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		535,77				321		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		173,88				104		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		341,98		205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				2770				
133	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	-Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм.	5,76	1375,43	47,07	7922	271	777	0,14	1
		Устройство		104,03	16,73	599	96	60,9	0,02	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		134,98		777				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	73,54				424		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	61,44				354		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		120,83		696				
		Сметная стоимость				9395				
134	11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	-Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство.	5,76	1264,18	12,33	7282	71	596	0,1	1
		добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903		73,11	5,38	421	31	60,9	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		103,43		596				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	47,80				275		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	55,63				320		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		109,41		630				
		Сметная стоимость				8508				
135	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	4	2464,78	1181,15	9859	4725	3391	0,94	4
				722,8	425,27	2891	1701	62,1	0,45	2
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		847,69		3391				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	712,96				2852		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	134,74				539		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		265,00		1060				
		Сметная стоимость				14310				
136	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,17	18682,6	-	40541	-	1719	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		792,14		1719				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	792,14				1719		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1557,98		3381				
		Сметная стоимость				45641				
137	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,	17,2	725,29	12,84	12475	221	2126	0,21	4
				173,63	1,66	2987	28	50,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	бетону								
		м2 повер								
		Накладные расходы -		123,58		2126				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		89,05				1532		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		34,53				594		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		67,91		1168				
		Сметная стоимость				15769				
		ФУНДАМЕНТ ФОМ-2								
138	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	1110,79	-	3332	-	2194	1,54	5
				1110,79	-	3332	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		731,41		2194				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		656,47				1969		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		74,93				225		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		147,38		442				
		Сметная стоимость				5968				
139	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,6	637,36	-	382	-	252	0,97	1
				637,36	-	382	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		419,67		252				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		376,68				226		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		43,00				26		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,56		51				
		Сметная стоимость				685				
140	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	3,38	1600,88	105,75	5411	357	696	0,26	1
				186,45	30,78	630	104	60,9	0,03	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		205,78		696				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		132,29				447		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		73,49				248		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		144,53		489				
		Сметная стоимость				6595				
141	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	2,06	24469,46	648,98	50407	1337	5349	3,94	8
				2866,27	217,35	5905	448	48,5	0,23	-
		м3								
		Накладные расходы -		2596,47		5349				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1495,56				3081		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1100,92				2268		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2165,27		4460				
		Сметная стоимость				60216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	6,16	725,29	12,84	4468	79	761	0,21	1
				173,63	1,66	1070	10	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		123,58		761				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	89,05				549		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	34,53				213		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		67,91		418				
		Сметная стоимость				5648				
		ОТМОСТКА								
143	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	6,6	4660,63	1143,24	30760	7545	4990	0,85	6
				597,33	457,33	3942	3018	50,8	0,54	4
		м3 основ								
		Накладные расходы -		756,10		4990				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	535,77				3536		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	220,33				1454		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		433,34		2860				
		Сметная стоимость				38610				
144	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	44	1638,37	1,99	72088	87	6260	0,14	6
				115,18	0,64	5068	28	60,3	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		142,26		6260				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	69,84				3073		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	72,43				3187		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		142,45		6268				
		Сметная стоимость				84615				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		336403	17731			66
				Тенге		48331	6490			7
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		336403	-	-		-
		Материалы -		Тенге		229463	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	54821	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		337	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		40541	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		45575	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	30038		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	15537		-
		Сметная прибыль -		Тенге		30558	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		412537	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54821	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			412537	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54821	-		-

РАЗДЕЛ 11. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОБОРУДОВАНИЕ

145	11-180101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка	2	89241,31	15316,02	178483	30632	84943	68,8	138
				55672,07	5775,25	111344	11551	60,4	5,83	12
		котел								
		Накладные расходы -		42471,66		84943				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		37114,18				74228		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5357,47				10715		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10537,04		21074				
		Сметная стоимость				284500				
146	51-040103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Котлы стальные водогрейные трехходовые на жидком топливе модели КВа-630, номинальная теплопроизводительность 630 кВт, отапливаемая площадь по наружным габаритам 7560 м2, габаритные размеры 2280 мм х 1250 мм х 1775 мм ГОСТ	2	2179565	-	4359130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30735-2001								
		комплект								
		Накладные расходы -		92413,56		184827				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		92413,56				184827		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		181758,28		363517				
		Сметная стоимость				4907474				
147	11-190201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 50 м3/ч. Установка	2	23454,5	88,38	46909	177	15254	11	22
				10492,79	41,42	20986	83	60,4	0,05	-
		устройст								
		Накладные расходы -		7626,91		15254				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		6362,66				12725		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1264,25				2528		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2486,51		4973				
		Сметная стоимость				67136				
148	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Горелка MAX P 345 AB HS	2	682113,51	-	1364227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		28921,61		57843				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		28921,61				57843		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		56882,81		113766				
		Сметная стоимость				1535836				
149	11-180501-0102 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	4	18905,93	607,04	75624	2428	37529	16,79	67
				13428,85	199,75	53715	799	60,4	0,21	1
		насос								
		Накладные расходы -		9382,31		37529				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		8231,67				32927		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1150,63				4603		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2263,06		9052				
		Сметная стоимость				122205				
150	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Насос подмещивающий А 56/180ХМ	2	63498,72	-	126997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		2692,35		5385				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2692,35				5385		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5295,28		10591				
		Сметная стоимость				142972				
151	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Насос циркуляционный ВРН 180/340	2	302616,31	-	605233	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		12830,93		25662				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12830,93				25662		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25235,78		50472				
		Сметная стоимость				681366				
152	13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	4	1654,18	17,91	6617	72	1804	1	4
				853,68	-	3415	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		451,00		1804				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		365,38				1462		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		85,63				343		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		168,41		674				
		Сметная стоимость				9095				
153	11-180401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка	2	7402,07	537,02	14804	1074	9431	8,93	18
				6805,81	184,99	13612	370	60,4	0,22	-
		бак								
		Накладные расходы -		4715,32		9431				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		4222,44				8445		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		492,88				986		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		969,39		1939				
		Сметная стоимость				26173				
154	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Расширительный бак Reflex-500 л	2	131092,57	-	262185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		5558,32		11117				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5558,32				11117		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10932,07		21864				
		Сметная стоимость				295166				
155	11-180401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	2	16674,67	432,12	33349	864	5178	3,74	7
				2849,49	139,42	5699	279	60,4	0,16	-
		бак								
		Накладные расходы -		2588,85		5178				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1805,30				3611		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		783,55				1567		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1541,08		3082				
		Сметная стоимость				41609				
156	11-180701-	-Грязевики, наружный диаметр	1	105181,79	483,44	105182	483	8473	7,88	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0106 РСНБ РК 2015	патрубков 159 мм. Установка		6302,5	71,37	6302	71	60,4	0,07	-
		шт.								
		Накладные расходы -		8472,75		8473				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		3849,81				3850		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4622,94				4623		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9092,36		9092				
		Сметная стоимость				122747				
157	11-180501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	2	18905,93	607,04	37812	1214	18765	16,79	34
				13428,85	199,75	26858	400	60,4	0,21	-
		насос								
		Накладные расходы -		9382,31		18765				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		8231,67				16463		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1150,63				2301		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2263,06		4526				
		Сметная стоимость				61103				
158	51-020406-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Насос исходный воды 15м3/час Н 12м	2	47831	-	95662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		2028,03		4056				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2028,03				4056		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3988,72		7977				
		Сметная стоимость				107696				
159	13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	2	1654,18	17,91	3308	36	902	1	2
				853,68	-	1707	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		451,00		902				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		365,38				731		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		85,63				171		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		168,41		337				
		Сметная стоимость				4547				
160	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка ПМУ-2	2	908,01	-	1816	-	884	1,03	2
				879,29	-	1759	-	44	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		441,79		884				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		386,89				774		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		54,90				110		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,98		216				
		Сметная стоимость				2916				
161	23-051401-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 40, типа Zboyler шт.	2	9203,34	-	18407	-	780	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		390,22		780				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		390,22				780		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		767,48		1535				
		Сметная стоимость				20722				
162	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка фильтр	2	15914,51	160,35	31829	321	2349	0,94	2
				749,71	44,38	1499	89	60,4	0,05	-
		Накладные расходы -		1174,74		2349				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		479,63				959		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		695,11				1390		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1367,14		2734				
		Сметная стоимость				36913				
163	11-180601-0102 РСНБ РК 2015	-Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка шт.	2	16996,64	154,06	33993	308	8861	7,07	14
				5852,67	39,95	11705	80	60,4	0,04	-
		Накладные расходы -		4430,71		8861				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		3559,14				7118		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		871,57				1743		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1714,19		3428				
		Сметная стоимость				46283				
164	11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Радиаторы стальные. Установка кВт	350	768,21	54,56	268872	19097	120564	0,61	213
				469,57	25,81	164351	9032	60,4	0,03	11
		Накладные расходы -		344,47		120564				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		299,21				104723		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		45,26				15840		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		89,01		31155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				420591				
165	11-180401-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 3 м3. Установка	1	65730	971,61	65730	972	11153	17	17
				12952,23	336,05	12952	336	60,4	0,38	-
		бак								
		Накладные расходы -		11153,38		11153				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		8026,12				8026		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3127,26				3127		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6150,67		6151				
		Сметная стоимость				83034				
166	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	2	13671,38	303,82	27343	608	14750	13,39	27
				10710,13	82,81	21420	166	60,4	0,08	-
		насос								
		Накладные расходы -		7375,00		14750				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		6518,93				13038		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		856,07				1712		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1683,71		3367				
		Сметная стоимость				45460				
167	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Насос циркуляционный ВРН 120/250.40м	2	115246,92	-	230494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		4886,47		9773				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4886,47				9773		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9610,67		19221				
		Сметная стоимость				259488				
168	13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	2	1654,18	17,91	3308	36	902	1	2
				853,68	-	1707	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		451,00		902				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		365,38				731		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		85,63				171		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		168,41		337				
		Сметная стоимость				4547				
		ТРУБОПРОВОДЫ И ГАЗОХОДЫ								
169	11-160401-0207 РСНБ	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных	21	4481,02	58,48	94102	1228	15500	1,04	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка		851,79	18,73	17888	393	60,4	0,02	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		738,08		15500				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		525,79				11042		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		212,29				4458		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		417,53		8768				
		Сметная стоимость				118370				
170	11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	20	2767,99	43,43	55360	869	10210	0,73	15
				609,49	14,94	12190	299	60,4	0,02	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		510,51		10210				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		377,16				7543		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		133,35				2667		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		262,28		5246				
		Сметная стоимость				70816				
171	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	16	2176,48	43,43	34824	695	7767	0,73	12
				609,49	14,94	9752	239	60,4	0,02	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		485,43		7767				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		377,16				6035		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		108,27				1732		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		212,95		3407				
		Сметная стоимость				45998				
172	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	4	612,29	29,94	2449	120	1519	0,66	3
				551,49	10,5	2206	42	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		379,79		1519				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		339,44				1358		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		40,35				161		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,37		317				
		Сметная стоимость				4286				
173	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	9	1352,71	24,98	12174	225	3201	0,55	5
				464,9	8,98	4184	81	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		355,71		3201				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		286,22				2576		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		69,49				625		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		136,67		1230				
		Сметная стоимость				16605				
174	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	4	989,73	24,98	3959	100	1361	0,55	2
				464,9	8,98	1860	36	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		340,32		1361				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		286,22				1145		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		54,10				216		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		106,40		426				
		Сметная стоимость				5746				
175	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	3	858,4	24,98	2575	75	1004	0,55	2
				464,9	8,98	1395	27	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		334,75		1004				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		286,22				859		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		48,53				146		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,45		286				
		Сметная стоимость				3866				
176	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	3	1281,48	13,04	3844	39	700	0,34	1
				279,14	5,08	837	15	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		233,29		700				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		171,67				515		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		61,61				185		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		121,18		364				
		Сметная стоимость				4907				
177	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	18	1642,94	13,04	29573	235	4475	0,34	6
				279,14	5,08	5025	92	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		248,61		4475				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		171,67				3090		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		76,94				1385		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		151,32		2724				
		Сметная стоимость				36772				
178	11-160301-0205 РСНБ	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных	8	2077,07	13,04	16617	104	2136	0,34	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		279,14	5,08	2233	41	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		267,02		2136				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		171,67				1373		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		95,35				763		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		187,53		1500				
		Сметная стоимость				20253				
179	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	11	2232,95	22,88	24562	252	3589	0,43	5
				358,66	9,14	3945	101	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		326,25		3589				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		222,15				2444		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		104,10				1145		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		204,74		2252				
		Сметная стоимость				30403				
180	11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	17	2718,2	30,37	46209	516	6785	0,56	9
				438,77	12,04	7459	205	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		399,09		6785				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		272,29				4629		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		126,80				2156		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		249,38		4240				
		Сметная стоимость				57233				
181	11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	25	2966,36	30,37	74159	759	10240	0,56	14
				438,77	12,04	10969	301	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		409,61		10240				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		272,29				6807		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		137,32				3433		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		270,08		6752				
		Сметная стоимость				91151				
182	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	47	52,61	1,93	2473	91	1589	0,05	2
				50,15	-	2357	-	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		33,80		1589				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		30,29				1424		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,52				165		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,91		325				
		Сметная стоимость				4387				
183	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	112	53,4	1,93	5981	216	3790	0,05	6
				50,15	-	5616	-	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		33,84		3790				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		30,29				3392		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,55				397		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,98		782				
		Сметная стоимость				10552				
184	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	21	56,9	1,93	1195	41	714	0,05	1
				50,15	-	1053	-	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		33,98		714				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		30,29				636		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,70				78		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,27		153				
		Сметная стоимость				2061				
185	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	3	2734,34	206,54	8203	620	4253	2,6	8
				2031,38	35,96	6094	108	60,4	0,04	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1417,55		4253				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1248,67				3746		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		168,88				507		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		332,15		996				
		Сметная стоимость				13452				
186	23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	2	62642,8	-	125286	-	5312	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		2656,05		5312				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2656,05				5312		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5223,91		10448				
		Сметная стоимость				141046				
187	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	4	2107,26	-	8429	-	357	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		89,35		357				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		89,35				357		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		175,73		703				
		Сметная стоимость				9489				
188	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 шт.	1	44266,27	-	44266	-	1877	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1876,89		1877				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1876,89				1877		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3691,45		3691				
		Сметная стоимость				49834				
189	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	2	1687,58	-	3375	-	143	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		71,55		143				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		71,55				143		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		140,73		281				
		Сметная стоимость				3800				
190	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка шт.	6	1525,43	93,37	9153	560	4789	1,47	9
				1148,51	16,57	6891	99	60,4	0,02	-
		Накладные расходы -		798,22		4789				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		703,71				4222		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		94,52				567		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		185,89		1115				
		Сметная стоимость				15058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 шт.	6	28063,37	-	168380	-	7139	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1189,89		7139				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1189,89				7139		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	2340,26		14042				
		Сметная стоимость				189561				
192	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	12	1176,74	-	14121	-	599	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		49,89		599				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	49,89				599		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	98,13		1178				
		Сметная стоимость				15897				
193	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка шт.	12	2734,34	206,54	32812	2479	17011	2,6	31
				2031,38	35,96	24377	432	60,4	0,04	-
		Накладные расходы -		1417,55		17011				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	1248,67				14984		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	168,88				2027		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	332,15		3986				
		Сметная стоимость				53808				
194	23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 шт.	12	9427,43	-	113129	-	4797	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		399,72		4797				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	399,72				4797		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	786,17		9434				
		Сметная стоимость				127360				
195	23-020103-	-Фланцы стальные приварные	24	1332,01	-	31968	-	1355	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		56,48		1355				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		56,48				1355		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		111,08		2666				
		Сметная стоимость				35989				
196	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	6	2734,34	206,54	16406	1239	8505	2,6	16
				2031,38	35,96	12188	216	60,4	0,04	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1417,55		8505				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1248,67				7492		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		168,88				1013		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		332,15		1993				
		Сметная стоимость				26904				
197	23-040502-1209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили запорные фланцевые 15кч16п1 для воды и пара, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005	6	33070,86	-	198425	-	8413	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1402,20		8413				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1402,20				8413		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2757,85		16547				
		Сметная стоимость				223385				
198	23-020103-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	12	1487,01	-	17844	-	757	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		63,05		757				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		63,05				757		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		124,00		1488				
		Сметная стоимость				20089				
199	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из	18	1507,75	75,69	27140	1362	14261	1,47	26
				1148,51	8,28	20673	149	60,4	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 6	стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								
		шт.								
		Накладные расходы -		792,26		14261				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		698,70				12577		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		93,55				1684		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		184,00		3312				
		Сметная стоимость				44713				
200	23-040502-1206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Вентили запорные фланцевые 15кч16п1 для воды и пара, PN 25, DN 32 ГОСТ 5761-2005	18	17392,89	-	313072	-	13274	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		737,46		13274				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		737,46				13274		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1450,43		26108				
		Сметная стоимость				352454				
201	23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	36	510,87	-	18391	-	780	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		21,66		780				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,66				780		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,60		1534				
		Сметная стоимость				20704				
202	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	16	1525,43	93,37	24407	1494	12772	1,47	24
				1148,51	16,57	18376	265	60,4	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		798,22		12772				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		703,71				11259		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		94,52				1512		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		185,89		2974				
		Сметная стоимость				40153				
203	23-040502-0808 РСНБ РК 2015 в ценах III	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	9	3039,46	-	27355	-	1160	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2017 года									
		Накладные расходы -		128,87		1160				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		128,87				1160		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		253,47		2281				
		Сметная стоимость				30796				
204	23-020103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	18	975,92	-	17567	-	745	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		41,38		745				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		41,38				745		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		81,38		1465				
		Сметная стоимость				19777				
205	23-040502-1206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили запорные фланцевые 15кч16п1 для воды и пара, PN 25, DN 32 ГОСТ 5761-2005	7	17392,89	-	121750	-	5162	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		737,46		5162				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		737,46				5162		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1450,43		10153				
		Сметная стоимость				137065				
206	23-020103-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 15 ГОСТ 12816-80	14	408,49	-	5719	-	242	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		17,32		242				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		17,32				242		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,06		477				
		Сметная стоимость				6438				
207	11-160601-0302 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм.	4	2797,54	63,53	11190	254	4263	1,86	7
		Установка		1487,74	16,57	5951	66	60,4	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1065,74		4263				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		908,60				3634		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		157,14				629		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		309,06		1236				
		Сметная стоимость				16689				
208	23-041004-1111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Клапан предохранительный из латуни типа Herz, T от 0°C до +110°C, PN 2,5, DN 32 ГОСТ 31294-2005 шт.	4	5078,92	-	20316	-	861	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		215,35		861				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		215,35				861		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		423,54		1694				
		Сметная стоимость				22872				
209	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка комплект	11	310,68	-	3418	-	1934	0,32	4
				258,36	-	2842	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		175,84		1934				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		156,05				1717		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		19,79				218		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38,92		428				
		Сметная стоимость				5780				
210	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Термометры прямые в оправе шт.	11	1288,28	-	14171	-	601	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		54,62		601				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		54,62				601		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,43		1182				
		Сметная стоимость				15954				
211	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Манометры с трехходовым краном. Установка комплект	4	2275,76	-	9103	-	873	0,23	1
				193,44	-	774	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		218,29		873				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		116,84				467		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		101,45				406		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		199,52		798				
		Сметная стоимость				10774				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	11	1195,71	-	13153	-	558	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		50,70		558				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		50,70				558		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		99,71		1097				
		Сметная стоимость				14808				
213	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	9	1525,43	93,37	13729	840	7184	1,47	13
				1148,51	16,57	10337	149	60,4	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		798,22		7184				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		703,71				6333		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		94,52				851		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		185,89		1673				
		Сметная стоимость				22586				
214	23-041001-6603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	9	10225,09	-	92026	-	3902	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		433,54		3902				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		433,54				3902		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		852,69		7674				
		Сметная стоимость				103602				
215	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	18	1176,74	-	21181	-	898	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		49,89		898				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		49,89				898		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		98,13		1766				
		Сметная стоимость				23845				
216	11-130301-0406 РСНБ	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	43	63,46	1,04	2729	45	776	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	за один раз		27,03	0,17	1162	7	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		18,05		776				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		14,74				634		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,32				143		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,52		280				
		Сметная стоимость				3786				
217	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	43	77,73	1,34	3343	58	451	0,02	1
				12,5	0,25	538	11	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		10,50		451				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		6,91				297		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,59				154		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,06		304				
		Сметная стоимость				4098				
218	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	4,5	62060,52	716,49	279272	3224	51255	18,8	85
				14862,9	331,32	66883	1491	55,3	0,4	2
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		11390,04		51255				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		8402,41				37811		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2987,63				13444		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5876,04		26442				
		Сметная стоимость				356969				
219	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	88	382,55	10,4	33665	915	13677	0,32	28
				237,6	3,89	20908	343	55,3	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		155,43		13677				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		133,54				11752		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,88				1926		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,04		3787				
		Сметная стоимость				51130				
220	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,0001012	314117,8	-	32	-	1	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000 м2								
		Накладные расходы -		13318,59		1				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13318,59				1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26194,91		3				
		Сметная стоимость				36				
221	11-260101-1602 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125 с покрытием сталью оцинкованной	1,7	100924,51	2737,66	171572	4654	48878	48,45	82
				41360,8	1093,37	70313	1859	55,3	1,32	2
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		28751,78		48878				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		23477,15				39911		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5274,63				8967		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10374,10		17636				
		Сметная стоимость				238086				
222	21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	2,108	26399,93	-	55651	-	2360	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1119,36		2360				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1119,36				2360		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2201,54		4641				
		Сметная стоимость				62651				
223	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	32	1432,11	30,67	45827	982	25140	1,49	48
				1248,58	8,95	39954	286	55,3	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		785,62		25140				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		695,41				22253		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		90,21				2887		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		177,42		5677				
		Сметная стоимость				76644				
224	21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,21452	272948,83	-	58553	-	2483	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		11573,03		2483				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11573,03				2483		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22761,75		4883				
		Сметная стоимость				65918				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			10603497	82611			1066
			Тенге			856262	30606			35
		Стоимость оборудования -	Тенге			7043928	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			298663	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			587407	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			7929998	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			15049	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6318	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8588	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4492	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	3697		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	795		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1563	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			21104	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8588	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			650643	-	-		-
		Материалы -	Тенге			326771	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	203755	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			114236	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			145022	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	112658		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	32364		-
		Сметная прибыль -	Тенге			63653	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			859318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		249
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	203755	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2893877	-	-		-
		Материалы -	Тенге			765040	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	674525	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1408331	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			14303	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			547388	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	407413		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	139975		-
		Сметная прибыль -	Тенге			275301	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3716565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		841
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	674525	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			12526986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	886868	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ								
225	11-160401-	-Трубопроводы отопления и	15	510,8	24,98	7662	375	4800	0,55	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		464,9	8,98	6973	135	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		320,01		4800				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		286,22				4293		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		33,79				507		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,47		997				
		Сметная стоимость				13459				
226	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	5	265,46	-	1327	-	56	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		11,26		56				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11,26				56		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22,14		111				
		Сметная стоимость				1494				
227	23-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	10	309,74	-	3097	-	131	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		13,13		131				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13,13				131		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25,83		258				
		Сметная стоимость				3487				
228	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	9	1352,71	24,98	12174	225	3201	0,55	5
				464,9	8,98	4184	81	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		355,71		3201				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		286,22				2576		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		69,49				625		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		136,67		1230				
		Сметная стоимость				16605				
229	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	10	2176,48	43,43	21765	434	4854	0,73	7
				609,49	14,94	6095	149	60,4	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	м трубоп								
		Накладные расходы -		485,43		4854				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		377,16				3772		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		108,27				1083		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		212,95		2130				
		Сметная стоимость				28749				
230	13-121302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	2	3733,98	258,52	7468	517	3203	4	8
				3313,24	97,16	6626	194	40,6	0,1	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1601,65		3203				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		1384,62				2769		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		217,03				434		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		426,85		854				
		Сметная стоимость				11525				
231	23-040601-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 20 ГОСТ 5761-2005	2	24087,73	-	48175	-	2043	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1021,32		2043				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1021,32				2043		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2008,72		4017				
		Сметная стоимость				54235				
232	23-020103-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	4	419,56	-	1678	-	71	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		17,79		71				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		17,79				71		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,99		140				
		Сметная стоимость				1889				
233	13-121302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	2	3909,73	308,9	7819	618	3234	4	8
				3313,24	116,36	6626	233	40,6	0,12	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1617,23		3234				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		1392,42				2785		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		224,81				450		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		442,16		884				
		Сметная стоимость				11938				
234	23-040601-1203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005 шт.	2	25406,39	-	50813	-	2154	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1077,23		2154				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1077,23				2154		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2118,69		4237				
		Сметная стоимость				57205				
235	23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 шт.	4	510,87	-	2043	-	87	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		21,66		87				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,66				87		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,60		170				
		Сметная стоимость				2300				
236	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка шт.	2	2734,34	206,54	5469	413	2835	2,6	5
				2031,38	35,96	4063	72	60,4	0,04	-
		Накладные расходы -		1417,55		2835				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1248,67				2497		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		168,88				338		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		332,15		664				
		Сметная стоимость				8968				
237	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 шт.	2	44266,27	-	88533	-	3754	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1876,89		3754				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1876,89				3754		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3691,45		7383				
		Сметная стоимость				99670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	4	1687,58	-	6750	-	286	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		71,55		286				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		71,55				286		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		140,73		563				
		Сметная стоимость				7599				
239	13-121305-0303 РСНБ РК 2015	-Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования шт.	1	3801,05	343,36	3801	343	1613	4	4
				3313,24	116,36	3313	116	40,6	0,12	-
		Накладные расходы -		1612,62		1613				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		1392,42				1392		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		220,20				220		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		433,09		433				
		Сметная стоимость				5847				
240	23-041001-6703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 80 ГОСТ 11823-91 шт.	1	56542,52	-	56543	-	2397	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2397,40		2397				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2397,40				2397		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4715,19		4715				
		Сметная стоимость				63656				
241	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	2	1687,58	-	3375	-	143	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		71,55		143				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		71,55				143		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		140,73		281				
		Сметная стоимость				3800				
242	13-121305-0303 РСНБ	-Клапан стальной низкого давления, диаметр условного	2	3801,05	343,36	7602	687	3225	4	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	прохода 80 мм. Монтаж оборудования		3313,24	116,36	6626	233	40,6	0,12	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1612,62		3225				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		1392,42				2785		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		220,20				440		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		433,09		866				
		Сметная стоимость				11693				
243	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Клапан огневой ОП-80	2	9814,58	-	19629	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		416,14		832				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		416,14				832		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		818,46		1637				
		Сметная стоимость				22098				
244	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	1687,58	-	6750	-	286	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		71,55		286				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		71,55				286		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		140,73		563				
		Сметная стоимость				7599				
245	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Муфта сливная МС-80	1	11102,75	-	11103	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		470,76		471				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		470,76				471		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		925,88		926				
		Сметная стоимость				12500				
246	13-121305-0302 РСНБ РК 2015	-Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	2	2770,81	200,85	5542	402	2399	3	6
				2484,93	71,95	4970	144	40,6	0,07	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1199,59		2399				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		1038,09				2076		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		161,50				323		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		317,63		635				
		Сметная стоимость				8576				
247	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Клапан дыхательный СМДК-50	2	10223,52	-	20447	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		433,48		867				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		433,48				867		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		852,56		1705				
		Сметная стоимость				23019				
248	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	5	503,56	0,67	2518	3	1514	0,65	3
				492,33	0,32	2462	2	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		302,77		1514				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		269,97				1350		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		32,80				164		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,51		323				
		Сметная стоимость				4354				
249	13-121305-0302 РСНБ РК 2015	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	1	2770,81	200,85	2771	201	1200	3	3
				2484,93	71,95	2485	72	40,6	0,07	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1199,59		1200				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		1038,09				1038		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		161,50				161		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		317,63		318				
		Сметная стоимость				4288				
250	23-041001-6702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 50 ГОСТ 11823-91	1	34556,13	-	34556	-	1465	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1465,18		1465				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1465,18				1465		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2881,70		2882				
		Сметная стоимость				38903				
251	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	1176,74	-	2353	-	100	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		49,89		100				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		49,89				100		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		98,13		196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				2649				
		РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ТОПЛИВА ОБЪЕМОМ 5М3-2шт								
252	11-090202-0101 РСНБ РК 2015	-Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом	1,48	56725,98	21918,23	83954	32439	25870	19	28
				18123,91	5622,45	26823	8321	60,9	5,96	9
		т констр								
		Накладные расходы -		17479,89		25870				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		14461,54				21403		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3018,35				4467		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5936,47		8786				
		Сметная стоимость				118610				
253	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Резервуар РГС-5(м3)	2	245364,57	-	490729	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		10403,46		20807				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10403,46				20807		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20461,44		40923				
		Сметная стоимость				552459				
254	11-061301-0308 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство	1,84	27488,09	2524,38	50578	4645	5338	3,43	6
				2582,24	851,2	4751	1566	48,5	0,9	2
		м3								
		Накладные расходы -		2901,32		5338				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1665,22				3064		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1236,10				2274		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2431,15		4473				
		Сметная стоимость				60390				
255	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	8	2464,78	1181,15	19718	9449	6782	0,94	7
				722,8	425,27	5782	3402	62,1	0,45	4
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		847,69		6782				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		712,96				5704		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		134,74				1078		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		265,00		2120				
		Сметная стоимость				28620				
256	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,344	18682,6	-	81157	-	3441	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		792,14		3441				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	792,14				3441		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1557,98		6768				
		Сметная стоимость				91366				
257	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	5,76	431,24	105,75	2484	609	900	0,26	2
				186,45	30,78	1074	177	60,9	0,03	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		156,19		900				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	132,29				762		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	23,89				138		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46,99		271				
		Сметная стоимость				3654				
258	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	26,88	725,29	12,84	19496	345	3322	0,21	6
				173,63	1,66	4667	45	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		123,58		3322				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	89,05				2394		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	34,53				928		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		67,91		1825				
		Сметная стоимость				24643				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	1189882	51705		115
	Тенге	97523	14942		16
Стоимость оборудования -	Тенге	541908	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	22977	-	-	-
Сметная прибыль -	Тенге	45191	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	610076	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	35003	-	-	-
Материалы -	Тенге	1588	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	31639	-	-
Накладные расходы -	Тенге	14874	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	12846	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	2028	-
Сметная прибыль -	Тенге	3990	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	53868	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	38
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31639	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	175951	-	-	-
Материалы -	Тенге	61006	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	23928	-	-
Местные материалы -	Тенге	81157	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	21296	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	13273		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	8023		-
		Сметная прибыль -	Тенге			15780	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			213027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23928	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			83954	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24692	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35145	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25870	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	21403		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	4467		-
		Сметная прибыль -	Тенге			8786	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			118611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35145	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			353065	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24308	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21752	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			305995	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28665	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	13138		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	15527		-
		Сметная прибыль -	Тенге			30538	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			412269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21752	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1407850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		131
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	112465	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ДЫМОВАЯ ТРУБА Н=6м, Д=400мм								
259	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	-Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	0,6107	76859,33	33402,92	46938	20399	16783	35,3	22
				29676	8480,78	18123	5179	60,9	7,82	5
		т констр								
		Накладные расходы -		27481,59		16783				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		23237,48				14191		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4244,11				2592		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8347,27		5098				
		Сметная стоимость				68819				
260	23-010201-0257 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	6,15	17338,07	-	106629	-	4521	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		735,13		4521				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		735,13				4521		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1445,86		8892				
		Сметная стоимость				120042				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,2132	345850,04	-	73735	-	3126	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		14664,04		3126				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	14664,04				3126		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28841,13		6149				
		Сметная стоимость				83010				
262	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0025	381819,66	-	955	-	40	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		16189,15		40				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16189,15				40		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31840,71		80				
		Сметная стоимость				1075				
263	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,075	69956,19	6053,08	5247	454	2972	73,6	6
				57503,68	254,74	4313	19	60,9	0,27	-
		т констр								
		Накладные расходы -		39632,44		2972				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	35174,88				2638		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4457,56				334		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8767,09		658				
		Сметная стоимость				8877				
264	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,075	329952,69	-	24746	-	1049	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		13989,99		1049				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	13989,99				1049		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27515,41		2064				
		Сметная стоимость				27859				
265	11-130601-0202 РСНБ РК 2015	-Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром менее 500 мм и мелких	8	2561,7	1274,85	20494	10199	4686	0,53	4
				388,85	455,57	3111	3645	54,2	0,55	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изделий. Очистка металлическим песком								
		м2								
		Накладные расходы -		585,69		4686				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		457,67				3661		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		128,02				1024		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		251,79		2014				
		Сметная стоимость				27194				
266	11-130601-0209 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Обеспыливание	8	66,27	14,91	530	119	255	0,07	1
				51,36	-	411	-	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		31,83		255				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		27,84				223		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,99				32		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,85		63				
		Сметная стоимость				847				
267	11-130601-0301 РСНБ РК 2015	-Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином	8	90,63	0,69	725	6	341	0,09	1
				68,36	0,25	547	2	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		42,60		341				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,18				297		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5,42				43		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,66		85				
		Сметная стоимость				1151				
268	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	8	249,45	-	1996	-	1212	0,34	3
				249,45	-	1996	-	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		151,51		1212				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		135,20				1082		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,31				130		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,08		257				
		Сметная стоимость				3465				
269	11-130601-0209 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Обеспыливание	8	66,27	14,91	530	119	255	0,07	1
				51,36	-	411	-	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		31,83		255				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		27,84				223		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,99				32		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,85		63				
		Сметная стоимость				847				
270	11-130301-1703 РСНБ	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	16	279,86	0,82	4478	13	287	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	эмалями КО-811 м2		10,55	0,17	169	3	54,2	-	-
		Накладные расходы -		17,92		287				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,2	5,81				93		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	12,11				194		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,82		381				
		Сметная стоимость				5146				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			287002	31309			36
			Тенге			29080	8848			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29707	-	-		-
	Материалы -		Тенге			11653	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	10293	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			955	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7075	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	5579		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	1496		-
	Сметная прибыль -		Тенге			2943	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39724	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	10293	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			150666	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8896	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	27634	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			98482	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			23931	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	16829		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	7102		-
	Сметная прибыль -		Тенге			13968	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			188565	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		32
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	27634	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			106629	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			106629	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4521	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			8892	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			120042	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			348332	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		45
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	37927	-		-

РАЗДЕЛ 14. ГАЗОХОДЫ

271	11-160401-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до	2,07	28319,72	300,74	58622	623	5686	2,91	6
				2383,38	71,99	4934	149	60,4	0,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 6	400 мм. Прокладка								
		м трубоп								
		Накладные расходы -		2746,68		5686				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	1483,04				3070		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1263,64				2616		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2485,31		5145				
		Сметная стоимость				69452				
272	11-160401-0108 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	2,8	15613,92	158,47	43719	444	4776	1,98	6
				1621,68	35,83	4541	100	60,4	0,04	-
	Изм. и доп. вып. 6									
		м трубоп								
		Накладные расходы -		1705,61		4776				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	1001,14				2803		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	704,48				1973		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1385,56		3880				
		Сметная стоимость				52374				
273	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0224	200364,56	838,42	4488	19	707	58	1
				45315,4	340,6	1015	8	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		31577,49		707				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	22143,16				496		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9434,33				211		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18555,36		416				
		Сметная стоимость				5611				
274	11-130301-1703 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	7,61	279,86	0,82	2130	6	136	0,01	-
				10,55	0,17	80	1	54,2	-	-
	Изм. и доп. вып. 4	м2								
		Накладные расходы -		17,92		136				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,2	5,81				44		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	12,11				92		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,82		181				
		Сметная стоимость				2448				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге		108959	1091			13
				Тенге		10570	258			-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		6618	-	-		-
	Материалы -			Тенге		5498	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	1104	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		844	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге		-	-	540		-
	в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге		-	-	304		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			597	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1104	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			102341	-	-		-
		Материалы -	Тенге			91800	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9724	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10461	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	5873		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	4588		-
		Сметная прибыль -	Тенге			9024	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			121826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9724	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			129885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10828	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ОТОПЛЕНИЕ (КОТЕЛЬНАЯ)								
275	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	40	820,54	24,98	32822	999	13326	0,55	22
				464,9	8,98	18596	359	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		333,15		13326				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	286,22				11449		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	46,93				1877		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		92,29		3692				
		Сметная стоимость				49840				
276	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	12	729,7	24,98	8756	300	3952	0,55	7
				464,9	8,98	5579	108	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		329,29		3952				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	286,22				3435		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	43,08				517		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,72		1017				
		Сметная стоимость				13724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	12	1350,36	13,04	16204	157	2834	0,34	4
				279,14	5,08	3350	61	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		236,21		2834				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		171,67				2060		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		64,53				774		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		126,92		1523				
		Сметная стоимость				20562				
278	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	2	802,38	-	1605	-	68	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		34,02		68				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		34,02				68		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,91		134				
		Сметная стоимость				1807				
279	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	1	980,11	-	980	-	42	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		41,56		42				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		41,56				42		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		81,73		82				
		Сметная стоимость				1103				
280	11-180701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка	1	4641,15	160,08	4641	160	831	1,14	1
				936,4	71,16	936	71	60,4	0,08	-
		шт.								
		Накладные расходы -		831,16		831				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		608,57				609		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		222,59				223		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		437,78		438				
		Сметная стоимость				5910				
281	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка	9,6	16870,1	101,99	161953	979	10442	0,7	7
		кВт		541,88	49,59	5202	476	60,4	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		1087,69		10442				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		357,25				3430		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		730,44				7012		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1436,62		13792				
		Сметная стоимость				186186				
282	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	15	503,56	0,67	7553	10	4542	0,65	10
				492,33	0,32	7385	5	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		302,77		4542				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		269,97				4050		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		32,80				492		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,51		968				
		Сметная стоимость				13062				
283	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	64	52,61	1,93	3367	124	2163	0,05	3
				50,15	-	3209	-	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		33,80		2163				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		30,29				1938		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,52				225		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,91		442				
		Сметная стоимость				5973				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	237882	2728			54
	Тенге	44257	1080			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7553	-	-		-
Материалы -	Тенге	158	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7390	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4542	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	4050		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	492		-
Сметная прибыль -	Тенге	968	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13063	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7390	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	230329	-	-		-
Материалы -	Тенге	188154	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	37947	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2585	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	212	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	33658	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	22920		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	10738		-
		Сметная прибыль -	Тенге			21119	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			285105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37947	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			298168	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45337	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ВЕНТИЛЯЦИЯ (КОТЕЛЬНАЯ)								
284	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	8	3463,94	27,85	27711	223	6840	1,48	12
				1114,58	10,09	8917	81	60,4	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		854,97		6840				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		679,30				5434		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		175,67				1405		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		345,51		2764				
		Сметная стоимость				37315				
285	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	4	1249,39	21,61	4998	86	2416	1,12	4
				866,67	8,7	3467	35	60,4	0,01	-
		решетка								
		Накладные расходы -		604,11		2416				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		528,72				2115		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		75,39				302		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		148,28		593				
		Сметная стоимость				8008				
286	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	4	3264,9	37,26	13060	149	1600	0,51	2
				406,75	8,7	1627	35	60,4	0,01	-
		зонт								
		Накладные расходы -		400,00		1600				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		250,93				1004		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		149,07				596		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		293,19		1173				
		Сметная стоимость				15833				
287	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	0,3	28278,15	716,49	8483	215	2987	18,8	6
				14862,9	331,32	4459	99	55,3	0,4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		9957,66		2987				
		в т.ч. накладные первого уровня -	55,3	8402,41				2521		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1555,26				467		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3058,86		918				
		Сметная стоимость				12388				
288	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	0,3096	21840,74	-	6762	-	287	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		926,05		287				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	926,05				287		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1821,34		564				
		Сметная стоимость				7613				
289	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	9,5	382,55	10,4	3634	99	1477	0,32	3
				237,6	3,89	2257	37	55,3	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		155,43		1477				
		в т.ч. накладные первого уровня -	55,3	133,54				1269		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	21,88				208		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,04		409				
		Сметная стоимость				5519				
290	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	1	923,28	-	923	-	39	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		39,15		39				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	39,15				39		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,99		77				
		Сметная стоимость				1039				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			65571	772			27
			Тенге			20726	287			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19803	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5088	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6852	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7685	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			4790	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	3789		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1001		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1967	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6852	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45769	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31300	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14161	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			689	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10856	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	8553		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	2303		-
		Сметная прибыль -	Тенге			4530	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			61155	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14161	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			87715	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21013	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ВОДОПРОВОД В1 (КОТЕЛЬНАЯ)								
291	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	10	1482,98	24,98	14830	250	3612	0,55	6
				464,9	8,98	4649	90	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		361,23		3612				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		286,22				2862		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		75,01				750		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		147,54		1475				
		Сметная стоимость				19918				
292	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	12	2232,95	22,88	26795	275	3915	0,43	5
				358,66	9,14	4304	110	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		326,25		3915				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		222,15				2666		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		104,10				1249		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		204,74		2457				
		Сметная стоимость				33167				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	3	1819,48	13,04	5458	39	768	0,34	1
				279,14	5,08	837	15	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		256,10		768				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		171,67				515		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		84,42				253		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		166,05		498				
		Сметная стоимость				6724				
294	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	8	1642,94	13,04	13144	104	1989	0,34	3
				279,14	5,08	2233	41	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		248,61		1989				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		171,67				1373		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		76,94				616		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		151,32		1211				
		Сметная стоимость				16343				
295	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	3	1525,43	93,37	4576	280	2395	1,47	4
				1148,51	16,57	3446	50	60,4	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		798,22		2395				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		703,71				2111		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		94,52				284		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		185,89		558				
		Сметная стоимость				7528				
296	23-040702-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	1	5511,22	-	5511	-	234	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		233,68		234				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		233,68				234		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		459,59		460				
		Сметная стоимость				6204				
297	23-040702-0505 РСНБ РК 2015	-Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	1	4012,83	-	4013	-	170	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах III квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		170,14		170				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		170,14				170		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		334,64		335				
		Сметная стоимость				4518				
298	23-040702-0503 РСНБ РК 2015	-Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	1	1550,88	-	1551	-	66	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		65,76		66				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		65,76				66		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		129,33		129				
		Сметная стоимость				1746				
299	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	12,3	503,56	0,67	6194	8	3724	0,65	8
				492,33	0,32	6056	4	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		302,77		3724				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		269,97				3321		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		32,80				403		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,51		793				
		Сметная стоимость				10712				
300	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	-Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	2	19713,32	-	39427	-	1985	0,3	1
				248,49	-	497	-	60,4	-	-
		кран								
		Накладные расходы -		992,30		1985				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		150,09				300		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		842,21				1684		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1656,45		3313				
		Сметная стоимость				44724				
301	23-030103-0502 РСНБ РК 2015	-Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	30	926,16	-	27785	-	1178	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		39,27		1178				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		39,27				1178		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		77,23		2317				
		Сметная стоимость				31280				
302	23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 шт.	2	8032,94	-	16066	-	681	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		340,60		681				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		340,60				681		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		669,88		1340				
		Сметная стоимость				18087				
303	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	-Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка кран	2	24633,57	-	49267	-	2402	0,3	1
				248,49	-	497	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		1200,92		2402				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		150,09				300		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1050,83				2102		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2066,76		4134				
		Сметная стоимость				55802				
304	23-040501-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 шт.	2	1331,57	-	2663	-	113	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		56,46		113				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		56,46				113		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		111,04		222				
		Сметная стоимость				2998				
305	23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 шт.	2	9199,09	-	18398	-	780	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		390,04		780				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		390,04				780		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		767,13		1534				
		Сметная стоимость				20712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
306	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	33	52,61	1,93	1736	64	1115	0,05	2
				50,15	-	1655	-	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		33,80		1115				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		30,29				999		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,52				116		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,91		228				
		Сметная стоимость				3080				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге		237414	1020			30
				Тенге		24173	309			-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		6194	-	-		-
	Материалы -			Тенге		130	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	6060	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		3724	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге		-	-	3321		-
	в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге		-	-	403		-
	Сметная прибыль -			Тенге		793	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		10711	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		8
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	6060	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		231220	-	-		-
	Материалы -			Тенге		136104	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	18423	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		75987	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		21403	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге		-	-	11127		-
	в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге		-	-	10276		-
	Сметная прибыль -			Тенге		20210	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		272833	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		22
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	18423	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге		283544	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		30
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	24482	-		-

РАЗДЕЛ 18. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ (КОТЕЛЬНАЯ)

307	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	5	1281,48	13,04	6407	65	1166	0,34	2
				279,14	5,08	1396	25	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		233,29		1166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		171,67				858		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		61,61				308		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		121,18		606				
		Сметная стоимость				8179				
308	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	-Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	2	6701,78	291,01	13404	582	8750	7,87	16
				6367,93	129,74	12736	259	60,4	0,15	-
		комплект								
		Накладные расходы -		4375,15		8750				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		3924,59				7849		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		450,56				901		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		886,15		1772				
		Сметная стоимость				23927				
309	51-040106-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	2	29105	-	58210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1234,05		2468				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1234,05				2468		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2427,12		4854				
		Сметная стоимость				65532				
310	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	2	1507,75	75,69	3016	151	1585	1,47	3
				1148,51	8,28	2297	17	60,4	0,01	-
		шт.								
		Накладные расходы -		792,26		1585				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		698,70				1397		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		93,55				187		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		184,00		368				
		Сметная стоимость				4969				
311	23-040702-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	2	774,31	-	1549	-	66	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		32,83		66				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		32,83				66		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,57		129				
		Сметная стоимость				1744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,5	503,56	0,67	252	-	151	0,65	-
				492,33	0,32	246	-	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		302,77		151				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		269,97				135		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		32,80				16		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,51		32				
		Сметная стоимость				436				
313	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	5	52,61	1,93	263	10	169	0,05	-
				50,15	-	251	-	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		33,80		169				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		30,29				151		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,52				18		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,91		35				
		Сметная стоимость				467				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге	83100	809			21
	Тенге	16925	302			-
Стоимость оборудования -	Тенге	58210	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2468	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	4854	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	65532	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	252	-	-		-
Материалы -	Тенге	5	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	246	-		-
Накладные расходы -	Тенге	151	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	135		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	16		-
Сметная прибыль -	Тенге	32	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	435	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	246	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	24638	-	-		-
Материалы -	Тенге	5602	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16981	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1549	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	11736	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	10256		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	1480		-
Сметная прибыль -	Тенге	2910	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39284	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16981	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			105252	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17227	-		-

РАЗДЕЛ 19. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (КОТЕЛЬНАЯ)

314	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	6	485,32	2,04	2912	12	1932	0,56	3
				478,06	0,64	2868	4	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		321,97		1932				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		289,13				1735		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		32,84				197		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,58		387				
		Сметная стоимость				5231				
315	23-010801-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	6	794,69	-	4768	-	202	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		33,69		202				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		33,69				202		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,27		398				
		Сметная стоимость				5368				
316	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	7	501,66	0,84	3512	6	2347	0,58	4
				498,55	0,28	3490	2	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		335,34		2347				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		301,29				2109		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		34,04				238		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,96		469				
		Сметная стоимость				6328				
317	23-010801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	7	311,01	-	2177	-	92	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		13,19		92				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13,19				92		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25,94		182				
		Сметная стоимость				2451				
318	11-160201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	8	4663,13	26,83	37305	215	4429	0,7	6
		м трубоп		553,41	11,8	4427	94	60,4	0,01	-
		Накладные расходы -		553,58		4429				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		341,39				2731		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		212,19				1698		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		417,34		3339				
		Сметная стоимость				45072				
319	11-160201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях	11	2612,98	9,61	28743	106	4959	0,67	7
		м трубоп		535,91	4,12	5895	45	60,4	-	-
		Накладные расходы -		450,80		4959				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		326,18				3588		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		124,62				1371		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		245,10		2696				
		Сметная стоимость				36398				
320	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	1	716,75	-	717	-	30	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		30,39		30				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		30,39				30		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		59,77		60				
		Сметная стоимость				807				
321	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	1	325,48	-	325	-	14	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		13,80		14				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13,80				14		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,14		27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				366				
322	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	-Трапы диаметром 100 мм. Установка	2	884,22	47,38	1768	95	928	0,79	2
				654,36	23,07	1309	46	60,4	0,03	-
		комплект								
		Накладные расходы -		464,01		928				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		409,17				818		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		54,84				110		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,86		216				
		Сметная стоимость				2912				
323	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Трап пластмассовый д 100мм	2	1158,94	-	2318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		49,14		98				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		49,14				98		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		96,65		193				
		Сметная стоимость				2610				
324	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	1	325,48	-	325	-	14	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		13,80		14				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13,80				14		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,14		27				
		Сметная стоимость				366				
325	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	1	1885,41	57,04	1885	57	1114	1,95	2
				1615,2	27,76	1615	28	60,4	0,04	-
		комплект								
		Накладные расходы -		1114,37		1114				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		992,35				992		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		122,02				122		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		239,98		240				
		Сметная стоимость				3239				
326	23-030102-0937 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	1	9134,93	-	9135	-	387	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		387,32		387				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		387,32				387		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		761,78		762				
		Сметная стоимость				10284				
327	23-030102-1243 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 шт.	1	4077,26	-	4077	-	173	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		172,88		173				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		172,88				173		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		340,01		340				
		Сметная стоимость				4590				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге		99968	490			24
				Тенге		19604	219			-
		Стоимость оборудования -		Тенге		2318	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		98	-	-		-
		Сметная прибыль -		Тенге		193	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		2609	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		97650	-	-		-
		Материалы -		Тенге		56031	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	19824	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		21525	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		16622	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	11974		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	4648		-
		Сметная прибыль -		Тенге		9142	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		123414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		24
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	19824	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге		126023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		24
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	19824	-		-
		РАЗДЕЛ 20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (КОТЕЛЬНАЯ)								
328	13-080304-0201 РСНБ РК 2015	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене шт.	1	4769,79	915,2	4770	915	1085	2	2
				1707,36	271,51	1707	272	42,8	0,28	-
		Накладные расходы -		1085,10		1085				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		846,95				847		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		238,15				238		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		468,39		468				
		Сметная стоимость				6323				
329	51-080401-0811 РСНБ РК 2015 в ценах 2017 года	Пункт распределительный ПР 8501-061 ГОСТ 30011.1-2012 шт.	1	91055	-	91055	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3860,73		3861				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3860,73				3861		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7593,26		7593				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				102509				
330	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	163	543,23	252,56	88547	41167	16397	0,12	20
				99,4	74,45	16202	12135	42,8	0,09	14
		м кабеля								
		Накладные расходы -		100,59		16397				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		74,41				12128		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		26,19				4269		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,51		8396				
		Сметная стоимость				113339				
331	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,163	192466,45	-	31372	-	1330	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		8160,58		1330				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8160,58				1330		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16050,16		2616				
		Сметная стоимость				35318				
332	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	984,96	114,13	985	114	440	1	1
				853,68	38,79	854	39	42,8	0,04	-
		шт.								
		Накладные расходы -		439,93		440				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		381,98				382		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		57,96				58		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		113,99		114				
		Сметная стоимость				1539				
333	23-070203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	7209,6	-	7210	-	306	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		305,69		306				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		305,69				306		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		601,22		601				
		Сметная стоимость				8117				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге			223939	42197			23
			Тенге			18763	12445			14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			91055	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3861	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			7593	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			102509	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			132884	-	-		-
		Материалы -	Тенге			33343	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31208	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38582	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19558	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	13357		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	6201		-
		Сметная прибыль -	Тенге			12195	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			164636	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31208	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			267145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31208	-		-
		РАЗДЕЛ 21. ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ (КОТЕЛЬНАЯ)								
334	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	4	290,29	2,36	1161	9	553	0,33	1
				281,71	0,58	1127	2	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		138,25		553				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		120,82				483		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		17,43				70		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,28		137				
		Сметная стоимость				1851				
335	23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	4	199,99	-	800	-	34	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		8,48		34				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,48				34		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,68		67				
		Сметная стоимость				901				
336	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или	9	1260,14	513,02	11341	4617	4407	0,75	7
				640,26	337,45	5762	3037	42,8	0,45	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		болтами								
		шт.								
		Накладные расходы -		489,63		4407				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		418,46				3766		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		71,17				641		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		139,98		1260				
		Сметная стоимость				17008				
337	23-070101-0239 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники подвесные, тип НСП11-200-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	7	2219,06	-	15533	-	659	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		94,09		659				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		94,09				659		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		185,05		1295				
		Сметная стоимость				17487				
338	23-070102-1207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	2	613,27	-	1227	-	52	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		26,00		52				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		26,00				52		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,14		102				
		Сметная стоимость				1381				
339	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	60	543,23	252,56	32594	15154	6036	0,12	7
				99,4	74,45	5964	4467	42,8	0,09	5
		м кабеля								
		Накладные расходы -		100,59		6036				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		74,41				4464		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		26,19				1571		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,51		3090				
		Сметная стоимость				41720				
340	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,018	375530,48	-	6760	-	287	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года									
		Накладные расходы -		15922,49		287				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15922,49				287		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31316,24		564				
		Сметная стоимость				7610				
341	23-060144-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,042	218310,37	-	9169	-	389	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		9256,36		389				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9256,36				389		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18205,34		765				
		Сметная стоимость				10322				
342	13-080206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола м	7	253,68	33,21	1776	232	508	0,16	1
				129,46	9,11	906	64	42,8	0,01	-
		Накладные расходы -		72,58		508				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		59,31				415		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13,27				93		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26,10		183				
		Сметная стоимость				2467				
343	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 м	7	172,02	-	1204	-	51	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		7,29		51				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,29				51		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,35		100				
		Сметная стоимость				1355				
344	23-080306-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44 шт.	14	92,95	-	1301	-	55	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		3,94		55				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3,94				55		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,75		109				
		Сметная стоимость				1465				
345	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	45	1578,01 / 566,4	86,63 / 15,51	71010 / 25488	3898 / 698	14694 / 42,8	0,7 / 0,02	32 / 1
		шт.								
		Накладные расходы -		326,53		14694				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	249,06				11208		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	77,47				3486		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		152,36		6856				
		Сметная стоимость				92560				
346	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00999	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
347	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	15	2170,41 / 566,4	120,03 / 27,15	32556 / 8496	1800 / 407	5353 / 42,8	0,7 / 0,03	11 / -
		шт.								
		Накладные расходы -		356,84		5353				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	254,04				3811		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	102,80				1542		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		202,18		3033				
		Сметная стоимость				40941				
348	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0237	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
349	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	15	451,35 / 113,28	17,43 / 4,27	6770 / 1699	262 / 64	1074 / 42,8	0,14 / -	2 / -
		м								
		Накладные расходы -		71,58		1074				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	50,31				755		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	21,27				319		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,83		628				
		Сметная стоимость				8471				
350	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0189	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
351	ТПРАЙС-ЛИС Т	-Лампы накаливания Е24	9	197,93	-	1781	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		8,39		76				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	8,39				76		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,51		149				
		Сметная стоимость				2005				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			194984	25973			60
			Тенге			49442	8739			10
		Стоимость оборудования -	Тенге			1781	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			149	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2005	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			191999	-	-		-
		Материалы -	Тенге			81793	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58182	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34790	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34098	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	24902		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	9196		-
		Сметная прибыль -	Тенге			18088	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			244185	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58182	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1204	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1204	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			51	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			100	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1356	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			247546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58182	-		-
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
		РАЗДЕЛ 22. ТРУБОПРОВОД								
352	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	593,18	86,69	80,73	51423	47887	12194	0,01	5
				5,96	21,44	3535	12719	59,1	0,02	11
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		20,56		12194				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	16,20				9607		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4,36				2588		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,58		5089				
		Сметная стоимость				68707				
353	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	18,34	1110,79	-	20372	-	13414	1,54	28
				1110,79	-	20372	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		731,41		13414				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	656,47				12040		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	74,93				1374		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		147,38		2703				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				36489				
354	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	244,902	21,91	21,91	5366	5366	1388	-	-
				-	7,69	-	1883	59,1	0,01	2
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		5,67		1388				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		4,54				1113		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,12				275		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,21		540				
		Сметная стоимость				7294				
355	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	104,958	637,36	-	66896	-	44048	0,97	102
				637,36	-	66896	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		419,67		44048				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		376,68				39536		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		43,00				4513		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,56		8876				
		Сметная стоимость				119820				
356	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	244,902	117,21	50,4	28705	12343	14577	0,11	26
				66,81	21,74	16362	5325	59,1	0,03	6
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		59,52		14577				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		52,33				12817		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,19				1761		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,14		3463				
		Сметная стоимость				46745				
357	11-240101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	0,15	890264,72	406042,63	133540	60906	61115	550	83
				462374	108723	69356	16308	62,1	104,35	16
		км трубо								
		Накладные расходы -		407435,68		61115				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		354651,24				53198		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		52784,44				7918		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		103816,03		15572				
		Сметная стоимость				210228				
358	23-010201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	151,5	2578,09	-	390581	-	16561	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2017 года	м								
		Накладные расходы -		109,31		16561				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	109,31				16561		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		214,99		32571				
		Сметная стоимость				439713				
359	11-240101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	0,075	634531,99	267354,8	47590	20052	22875	430	32
				356173,3	73423,69	26713	5507	62,1	70,98	5
		км трубо								
		Накладные расходы -		304995,35		22875				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	266779,73				20008		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	38215,62				2866		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75162,19		5637				
		Сметная стоимость				76102				
360	23-010103-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	75,75	2748,35	-	208188	-	8827	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		116,53		8827				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	116,53				8827		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		229,19		17361				
		Сметная стоимость				234376				
361	11-240101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	0,075	619206,83	264753,22	46441	19856	22255	420	32
				343992,6	73836,1	25799	5538	62,1	71,14	5
		км трубо								
		Накладные расходы -		296727,59		22255				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	259471,62				19460		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	37255,97				2794		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		73274,75		5496				
		Сметная стоимость				74191				
362	23-010103-0214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 76, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	75,75	2311,65	-	175107	-	7425	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		98,01		7425				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		98,01				7425		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		192,77		14603				
		Сметная стоимость				197134				
363	23-010103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 м	2	741,77	-	1484	-	63	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		31,45		63				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		31,45				63		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		61,86		124				
		Сметная стоимость				1671				
364	23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 м	16	1514,21	-	24227	-	1027	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		64,20		1027				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		64,20				1027		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		126,27		2020				
		Сметная стоимость				27275				
365	23-010103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 м	6	1191,5	-	7149	-	303	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		50,52		303				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		50,52				303		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		99,36		596				
		Сметная стоимость				8048				
366	23-010103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 м	5	3768,92	-	18845	-	799	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		159,80		799				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		159,80				799		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		314,30		1571				
		Сметная стоимость				21215				
367	11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,024	195723,18	27643,09	4697	663	2757	203	5
		км трубо		164255,42	414,35	3942	10	62,1	0,4	-
		Накладные расходы -		114894,41		2757				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		102259,93				2454		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12634,48				303		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24849,41		596				
		Сметная стоимость				8051				
368	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,005	198766,4	29068,02	994	145	581	205	1
		км трубо		165873,7	496,17	829	2	62,1	0,49	-
		Накладные расходы -		116123,97		581				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		103315,69				517		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12808,28				64		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25191,23		126				
		Сметная стоимость				1701				
369	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Опоры неподвижные	0,0099	242181,31	-	2398	-	102	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		10268,49		102				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10268,49				102		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20195,98		200				
		Сметная стоимость				2700				
370	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Опоры скользящие	0,1204	242181,31	-	29159	-	1236	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		10268,49		1236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10268,49				1236		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20195,98		2432				
		Сметная стоимость				32827				
371	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,342	32760,56	-	11204	-	475	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1389,05		475				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1389,05				475		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2731,97		934				
		Сметная стоимость				12613				
372	23-040601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 25 ГОСТ 5761-2005	1	15223,38	-	15223	-	645	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		645,47		645				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	645,47				645		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1269,51		1270				
		Сметная стоимость				17138				
373	23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	2	510,87	-	1022	-	43	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		21,66		43				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	21,66				43		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,60		85				
		Сметная стоимость				1151				
374	23-040601-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	3	24854,04	-	74562	-	3161	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1053,81		3161				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1053,81				3161		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2072,63		6218				
		Сметная стоимость				83941				
375	23-020103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	6	975,92	-	5856	-	248	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		41,38		248				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		41,38				248		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		81,38		488				
		Сметная стоимость				6593				
376	11-220601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,15	221275,7	33221,47	33191	4983	19374	228	34
				184483,92	551,75	27673	83	62,1	0,55	-
		км трубо								
		Накладные расходы -		129161,30		19374				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		114907,15				17236		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14254,15				2138		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28034,96		4205				
		Сметная стоимость				56770				
		АНТИКОРРОЗИЙНОЕ И ТЕПЛОВОЕ ИЗОЛЯЦИИ								
377	11-220601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,15	196379,07	27744,2	29457	4162	17319	204	31
				165064,56	439,2	24760	66	62,1	0,43	-
		км трубо								
		Накладные расходы -		115462,09		17319				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		102777,84				15417		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12684,25				1903		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24947,29		3742				
		Сметная стоимость				50518				
378	21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Изол ГОСТ 10296-79	273	216,27	-	59042	-	2503	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		9,17		2503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9,17				2503		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,04		4924				
		Сметная стоимость				66469				
379	21-100501-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	160	201,96	-	32314	-	1370	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		8,56		1370				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,56				1370		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,84		2695				
		Сметная стоимость				36379				
380	21-100501-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	32	311,97	-	9983	-	423	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		13,23		423				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13,23				423		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26,02		833				
		Сметная стоимость				11239				
381	21-130802-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	0,16	16137,42	-	2582	-	109	-	-
		1000 м2		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		684,23		109				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		684,23				109		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1345,73		215				
		Сметная стоимость				2907				
382	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	6	28278,15	716,49	169669	4299	59746	18,8	113
				14862,9	331,32	89177	1988	55,3	0,4	2
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		9957,66		59746				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		8402,41				50414		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1555,26				9332		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3058,86		18353				
		Сметная стоимость				247768				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
383	21-110205-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	6,192	32734,86	-	202694	-	8594	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1387,96		8594				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1387,96				8594		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2729,83		16903				
		Сметная стоимость				228191				
384	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	216	382,55	10,4	82631	2246	33572	0,32	69
				237,6	3,89	51321	841	55,3	-	1
		м2 повер								
		Накладные расходы -		155,43		33572				
		в т.ч. накладные первого уровня -	55,3	133,54				28845		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	21,88				4727		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,04		9296				
		Сметная стоимость				125499				
385	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,0002484	314117,8	-	78	-	3	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000 м2								
		Накладные расходы -		13318,59		3				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	13318,59				3		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26194,91		7				
		Сметная стоимость				88				
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК 126х50-3ШТ(124х76)								
386	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	2,61	7058,96	1941,82	18424	5068	6122	3,33	9
				2632,63	528,55	6871	1380	62,1	0,55	1
		м3 сборн								
		Накладные расходы -		2345,63		6122				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	1963,09				5124		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	382,54				998		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		752,37		1964				
		Сметная стоимость				26510				
387	21-040302-9904 РСНБ	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений	2,61	38572,86	-	100675	-	4269	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1635,49		4269				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1635,49				4269		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3216,67		8396				
		Сметная стоимость				113339				
388	11-060601-0104 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	1,08	28683,9	1739,17	30979	1878	4410	7,09	8
				5267,52	403,1	5689	435	48,5	0,49	1
		м3								
		Накладные расходы -		4083,06		4410				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	2750,25				2970		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1332,81				1439		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2621,36		2831				
		Сметная стоимость				38220				
		КАНАЛ СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КЛ 124х76-(КЛ 124х78)								
389	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	10,71	4199,6	668,99	44978	7165	6435	0,78	8
				548,14	250,26	5871	2680	50,8	0,29	3
		м3 основ								
		Накладные расходы -		600,84		6435				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	405,58				4344		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	195,26				2091		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		384,04		4113				
		Сметная стоимость				55526				
390	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	33,22	7058,96	1941,82	234499	64507	77922	3,33	111
				2632,63	528,55	87456	17558	62,1	0,55	18
		м3 сборн								
		Накладные расходы -		2345,63		77922				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	1963,09				65214		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	382,54				12708		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		752,37		24994				
		Сметная стоимость				337414				
391	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений	12,47	38572,86	-	481004	-	20395	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала	водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года	плоские прямоугольные СТ РК 937-92								
		м3								
		Накладные расходы -		1635,49		20395				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1635,49				20395		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3216,67		40112				
		Сметная стоимость				541510				
392	21-040303-0135 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	20,75	54057,48	-	1121693	-	47560	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		2292,04		47560				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2292,04				47560		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4507,96		93540				
		Сметная стоимость				1262793				
393	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	2	30148,87	1560,96	60298	3122	9756	8,99	18
				6768,03	351,73	13536	703	48,5	0,42	1
		м3								
		Накладные расходы -		4877,81		9756				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	3453,09				6906		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1424,72				2849		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2802,13		5604				
		Сметная стоимость				75658				
394	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0464	153189,91	-	7108	-	301	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6495,25		301				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6495,25				301		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12774,81		593				
		Сметная стоимость				8002				
395	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00088	195897,89	-	172	-	7	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		8306,07		7				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	8306,07				7		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16336,32		14				
		Сметная стоимость				194				
396	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,023	13344,21	684,46	307	16	159	16,88	-
		т		12384,35	188,87	285	4	48,5	0,17	-
		Накладные расходы -		6922,36		159				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	6098,01				140		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	824,35				19		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1621,33		37				
		Сметная стоимость				504				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге	4092802	264666			714
	Тенге	546443	73031			74
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3139003	-	-		-
Материалы -	Тенге	299346	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	619474	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	313973	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1714576	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	516029	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	367360		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	148669		-
Сметная прибыль -	Тенге	292403	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3947435	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		789
Сметная заработная плата -	Тенге	-	619474	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	31556	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	31556	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1338	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	2632	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	35526	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	922243	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	922243	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	39103	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	76908	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1038254	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге	5021215	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		789
Сметная заработная плата -	Тенге	-	619474	-		-

РАЗДЕЛ 23. ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП11-1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
397	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	-Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	9,8	26915,69	913,56	263774	8953	50681	7,92	78
				6035,99	190,08	59153	1863	62,1	0,2	2
		м3 конст								
		Накладные расходы -		5171,55		50681				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		3866,39				37891		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1305,16				12791		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2566,98		25156				
		Сметная стоимость				339612				
398	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	1,02	21661,68	649,02	22095	662	1482	1,35	1
				906,11	150,17	924	153	48,5	0,18	-
		м3								
		Накладные расходы -		1452,47		1482				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		512,30				523		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		940,18				959		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1849,13		1886				
		Сметная стоимость				25463				
399	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	9,52	640,81	18,59	6101	177	1786	0,36	3
				243,35	9,32	2317	89	60,9	0,01	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		187,57		1786				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		153,87				1465		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		33,69				321		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,27		631				
		Сметная стоимость				8518				
400	11-110101-0403 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	39	1379,27	9,91	53792	386	8737	0,3	12
				256,35	4,42	9998	172	60,9	0,01	-
		м2 изоли								
		Накладные расходы -		224,02		8737				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		158,81				6194		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		65,21				2543		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		128,26		5002				
		Сметная стоимость				67531				
401	11-110101-0404 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	39	941,85	6,67	36732	260	6199	0,21	8
				184,47	3	7194	117	60,9	-	-
		м2 изоли								
		Накладные расходы -		158,94		6199				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		114,17				4452		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		44,78				1746		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		88,06		3434				
		Сметная стоимость				46365				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
402	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1,2	22938,27	1004,91	27526	1206	2110	1,79	2
				1313,27	241,16	1576	289	48,5	0,29	-
		м3								
		Накладные расходы -		1758,45		2110				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		753,90				905		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1004,55				1205		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1975,74		2371				
		Сметная стоимость				32007				
403	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,151	147725,62	-	22307	-	946	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6263,57		946				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6263,57				946		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12319,13		1860				
		Сметная стоимость				25113				
404	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	0,4	21661,68	649,02	8665	260	581	1,35	1
				906,11	150,17	362	60	48,5	0,18	-
		м3								
		Накладные расходы -		1452,47		581				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		512,30				205		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		940,18				376		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1849,13		740				
		Сметная стоимость				9986				
405	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	0,61	38572,86	-	23529	-	998	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1635,49		998				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1635,49				998		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3216,67		1962				
		Сметная стоимость				26489				
406	11-460303-0102 РСНБ РК 2015	-Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	0,09	63094,63	441,69	5679	40	1731	44,66	4
				31080,23	198,79	2797	18	50,8	0,24	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 задел								
		Накладные расходы -		19238,68		1731				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		15889,75				1430		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3348,94				301		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6586,67		593				
		Сметная стоимость				8003				
407	11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	14,2	1146,87	45	16286	639	5704	0,73	10
				583,9	34,19	8291	485	54,8	0,05	1
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		401,70		5704				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		338,71				4810		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		62,99				894		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		123,89		1759				
		Сметная стоимость				23749				
408	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	9,52	725,29	12,84	6905	122	1176	0,21	2
				173,63	1,66	1653	16	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		123,58		1176				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		89,05				848		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		34,53				329		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		67,91		646				
		Сметная стоимость				8728				
409	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	4,3	22690,71	773,69	97570	3327	9566	3,06	13
				2303,69	193,76	9906	833	48,5	0,23	1
		м3								
		Накладные расходы -		2224,71		9566				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1211,26				5208		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1013,44				4358		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1993,23		8571				
		Сметная стоимость				115707				
410	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10020,26	-	20041	-	850	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		424,86		850				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		424,86				850		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		835,61		1671				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				22562				
411	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 шт.	2	2237,1	-	4474	-	190	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		94,85		190				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	94,85				190		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		186,56		373				
		Сметная стоимость				5037				
412	21-040303-0157 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Балки лотков каналов Б2, размерами 300 мм х 200 мм х 1480 мм СТ РК 937-92 м3	0,1776	64829,7	-	11514	-	488	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2748,78		488				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2748,78				488		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5406,28		960				
		Сметная стоимость				12962				
413	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	0,082	66208,64	-	5429	-	230	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2807,25		230				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2807,25				230		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5521,27		453				
		Сметная стоимость				6112				
414	21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Скобы ходовые кг	16,8	329,46	-	5535	-	235	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		13,97		235				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	13,97				235		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,47		462				
		Сметная стоимость				6231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПОРА БАЛОЧНАЯ Б3-3шт								
415	11-070601-0204 РСНБ РК 2015	-Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	0,42	7780,68 2121,35	1826,55 530,79	3268 891	767 223	860 62,1	2,75 0,56	1 -
		м3 конст								
		Накладные расходы -		2046,71		860				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1646,98				692		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		399,73				168		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		786,19		330				
		Сметная стоимость				4458				
416	21-040106-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	0,42	75988,16 -	- -	31915 -	- -	1353 -	- -	- -
		м3								
		Накладные расходы -		3221,90		1353				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3221,90				1353		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6336,80		2661				
		Сметная стоимость				35930				
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА-3шт								
417	11-070601-0204 РСНБ РК 2015	-Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	0,45	7780,68 2121,35	1826,55 530,79	3501 955	822 239	921 62,1	2,75 0,56	1 -
		м3 конст								
		Накладные расходы -		2046,71		921				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1646,98				741		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		399,73				180		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		786,19		354				
		Сметная стоимость				4776				
418	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,45	32760,56 -	- -	14742 -	- -	625 -	- -	- -
		м3								
		Накладные расходы -		1389,05		625				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1389,05				625		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2731,97		1229				
		Сметная стоимость				16596				
419	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.	0,72	25417,13 2743,63	1265,19 257,33	18300 1975	911 185	1868 48,5	3,6 0,31	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство								
		м3								
		Накладные расходы -		2594,86		1868				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1455,47				1048		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1139,40				820		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2240,96		1613				
		Сметная стоимость				21782				
420	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01392	153189,91	-	2132	-	90	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6495,25		90				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6495,25				90		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12774,81		178				
		Сметная стоимость				2400				
421	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0264	195897,89	-	5172	-	219	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8306,07		219				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8306,07				219		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16336,32		431				
		Сметная стоимость				5823				
422	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,01392	13344,21	684,46	186	10	96	16,88	-
				12384,35	188,87	172	3	48,5	0,17	-
		т								
		Накладные расходы -		6922,36		96				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		6098,01				85		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		824,35				11		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1621,33		23				
		Сметная стоимость				305				
423	11-070701-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Перегородки из асбестоцементных экструзионных панелей. Обрамление металлическими швеллерами дверных проемов	3	8668,26	26,58	26005	80	5035	2,52	8
				2015,65	9,5	6047	28	62,1	0,01	-
		проем								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		1678,47		5035				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1257,61				3773		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		420,86				1263		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		827,74		2483				
		Сметная стоимость				33524				
		ШОВ ДЕФОРМАЦИОННЫЙ 126х50-2шт								
424	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские.	0,14	22905,36	1004,91	3207	141	246	1,79	-
		Устройство		1313,27	241,16	184	34	48,5	0,29	-
		м3								
		Накладные расходы -		1757,05		246				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		753,90				106		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1003,15				140		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1972,99		276				
		Сметная стоимость				3729				
425	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,012	153261,74	-	1839	-	78	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6498,30		78				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6498,30				78		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		153				
		Сметная стоимость				2070				
426	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,14	23720,36	5,65	3321	1	369	3,66	1
				2572,03	-	360	-	60,9	-	-
		м3 подст								
		Накладные расходы -		2638,52		369				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		1566,37				219		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1072,16				150		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2108,71		295				
		Сметная стоимость				3986				
427	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1,4	624,38	18,59	874	26	262	0,36	-
				243,35	9,32	341	13	60,9	0,01	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		186,87		262				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		153,87				215		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		33,00				46		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,90		91				
		Сметная стоимость				1226				
428	11-080201-0101 РСНБ	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4	0,06	8844,24	1424,6	531	85	136	4,54	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м. Кладка		3246,6	331,32	195	20	50,8	0,4	-
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		2269,65		136				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		1817,59				109		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		452,06				27		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		889,11		53				
		Сметная стоимость				721				
429	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,024	23366,16	-	561	-	24	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000 шт.								
		Накладные расходы -		990,73		24				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		990,73				24		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1948,55		47				
		Сметная стоимость				632				
430	11-130501-0305 РСНБ РК 2015	-Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	4,8	2356,74	59,6	11312	286	2043	0,62	3
				552,67	23,9	2653	115	54,2	0,03	-
		м2								
		Накладные расходы -		425,68		2043				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		312,50				1500		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		113,18				543		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		222,59		1068				
		Сметная стоимость				14424				
431	11-070516-0101 РСНБ РК 2015	-Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд	8,4	121,24	1,77	1018	15	317	0,06	1
				49,46	0,83	415	7	62,1	-	-
		м шва								
		Накладные расходы -		37,69		317				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		31,23				262		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,46				54		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,71		107				
		Сметная стоимость				1441				
432	11-260301-0601 РСНБ РК 2015	-Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	2	1696,72	25,31	3393	51	1411	1,4	3
				1090,3	8,78	2181	18	55,3	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		705,51		1411				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		607,79				1216		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		97,71				195		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		192,18		384				
		Сметная стоимость				5188				
433	11-130301-1903 РСНБ РК 2015	-Поверхности. Шпатлевка силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм	2,8	785,6	14,54	2200	41	521	0,3	1
				262,65	7,67	735	21	54,2	0,01	-
		м2								
		Накладные расходы -		186,03		521				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		146,51				410		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		39,52				111		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		77,73		218				
		Сметная стоимость				2939				
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА ДТС-16-2шт								
434	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	2	22650,5	2193,33	45301	4387	9954	7,99	16
				6163,49	41,42	12327	83	62,1	0,05	-
		футляр								
		Накладные расходы -		4977,00		9954				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		3853,24				7706		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1123,76				2248		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2210,20		4420				
		Сметная стоимость				59675				
435	11-260301-0601 РСНБ РК 2015	-Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	0,44	1136,28	25,31	500	11	300	1,4	1
				1090,3	8,78	480	4	55,3	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		681,74		300				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		607,79				267		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		73,95				33		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		145,44		64				
		Сметная стоимость				864				
436	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,034	329952,69	-	11218	-	476	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		13989,99		476				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13989,99				476		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27515,41		936				
		Сметная стоимость				12629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
437	11-080101-0401 РСНБ РК 2015	-Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	0,02	7260,58	1100,27	145	22	61	6,93	-
				4651,35	480,42	93	10	50,8	0,58	-
		м3 изоли								
		Накладные расходы -		3025,32		61				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		2606,94				52		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		418,38				8		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		822,87		16				
		Сметная стоимость				222				
438	11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	2	1571,09	-	3142	-	1904	1,8	4
				1406,34	-	2813	-	60,4	-	-
		сальник								
		Накладные расходы -		952,06		1904				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		849,43				1699		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		102,63				205		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		201,85		404				
		Сметная стоимость				5450				
439	21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,16	15897,22	-	2544	-	108	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		674,04		108				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		674,04				108		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1325,70		212				
		Сметная стоимость				2864				
440	11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	1	5658,35	2816,55	5658	2817	2434	3,05	3
				2603,72	785,2	2604	785	62,1	0,75	1
		комплект								
		Накладные расходы -		2433,67		2434				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		2104,52				2105		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		329,15				329		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		647,36		647				
		Сметная стоимость				8739				
441	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Клапан -захлопка Д 100мм	1	10397,57	-	10398	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		440,86		441				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		440,86				441		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		867,07		867				
		Сметная стоимость				11706				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1, В МОКРЫХ ГРУНТАХ								
442	11-010101-0401 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	43,49	67,94	64,17	2955	2791	850	0,01	-
				3,77	23,27	164	1012	59,1	0,02	1
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		19,54		850				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		15,98				695		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,56				155		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,00		304				
		Сметная стоимость				4109				
443	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 К=1,2	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,04	1021,35	-	3105	-	2044	1,42	4
				1021,35	-	3105	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		672,51		2044				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		603,62				1835		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		68,90				209		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		135,51		412				
		Сметная стоимость				5561				
444	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	0,45	21661,68	649,02	9748	292	654	1,35	1
				906,11	150,17	408	68	48,5	0,18	-
		м3								
		Накладные расходы -		1452,47		654				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		512,30				231		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		940,18				423		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1849,13		832				
		Сметная стоимость				11234				
445	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	-Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	5	1375,43	47,07	6877	235	675	0,14	1
				104,03	16,73	520	84	60,9	0,02	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		134,98		675				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		73,54				368		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		61,44				307		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		120,83		604				
		Сметная стоимость				8156				
446	11-110101-1904 РСНБ РК 2015	-Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	5	252,84	2,47	1264	12	103	0,02	-
				14,62	1,08	73	5	60,9	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покры								
		Накладные расходы -		20,69		103				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		9,56				48		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11,13				56		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,88		109				
		Сметная стоимость				1477				
447	11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	2,3	40798,78	6993,07	93837	16084	26273	15,87	36
				12397,67	2576,3	28515	5925	62,1	2,44	6
		м3 конст								
		Накладные расходы -		11422,97		26273				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		9298,83				21387		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2124,14				4886		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4177,74		9609				
		Сметная стоимость				129719				
448	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1398,04	-	1398	-	59	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		59,28		59				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		59,28				59		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		116,59		117				
		Сметная стоимость				1574				
449	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	1	153261,74	-	153262	-	6498	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6498,30		6498				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6498,30				6498		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		12781				
		Сметная стоимость				172541				
450	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	2	8393,82	-	16788	-	712	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		355,90		712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		355,90				712		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		699,98		1400				
		Сметная стоимость				18900				
451	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	2	11060,73	-	22121	-	938	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		468,97		938				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		468,97				938		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		922,38		1845				
		Сметная стоимость				24904				
452	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10020,26	-	10020	-	425	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		424,86		425				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		424,86				425		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		835,61		836				
		Сметная стоимость				11280				
453	11-460302-0402 РСНБ РК 2015	-Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	1	392,31	171,5	392	171	173	0,27	-
				220,81	74,47	221	74	50,8	0,09	-
		отверсти								
		Накладные расходы -		172,99		173				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		150,00				150		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		22,99				23		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,22		45				
		Сметная стоимость				610				
454	11-460303-0102 РСНБ РК 2015	-Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	0,05	63094,63	441,69	3155	22	962	44,66	2
				31080,23	198,79	1554	10	50,8	0,24	-
		м3 задел								
		Накладные расходы -		19238,68		962				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		15889,75				794		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3348,94				167		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6586,67		329				
		Сметная стоимость				4446				
455	11-270401-0104 РСНБ	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня	0,45	1356,26	1203,98	610	542	128	0,22	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	шлакового. Устройство		150,32	209,57	68	94	60,3	0,2	-
		м3 матер								
		Накладные расходы -		283,72		128				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	217,01				98		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	66,71				30		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	131,20		59				
		Сметная стоимость				797				
456	11-080101-0401 РСНБ	-Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	0,05	7260,58	1100,27	363	55	151	6,93	-
	РК 2015			4651,35	480,42	233	24	50,8	0,58	-
		м3 изоли								
		Накладные расходы -		3025,32		151				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	2606,94				130		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	418,38				21		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	822,87		41				
		Сметная стоимость				555				
457	11-010204-0601 РСНБ	-Наброска или призма каменная. Устройство	31,39	3816,62	1,93	119804	61	43955	2,81	88
	РК 2015			2009,46	0,83	63077	26	59,1	-	-
		м3 камня								
		Накладные расходы -		1400,28		43955				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	1188,08				37294		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	212,20				6661		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	417,35		13101				
		Сметная стоимость				176859				
458	11-010205-0501 РСНБ	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	12,1	580,31	-	7022	-	4624	0,89	11
	РК 2015			580,31	-	7022	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		382,11		4624				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	342,96				4150		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	39,15				474		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	76,99		932				
		Сметная стоимость				12577				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге	1303056	46768			324
	Тенге	244550	13206			14
Стоимость оборудования -	Тенге	10398	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	441	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	867	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	11706	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1248237	-	-		-
Материалы -	Тенге	634470	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	254943	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	190246	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			135015	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			210970	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	151616		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	59354		-
		Сметная прибыль -	Тенге			116737	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1575943	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		334
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	254943	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11218	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11218	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			476	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			936	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12630	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33203	-	-		-
		Материалы -	Тенге			329	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2813	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30061	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3179	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1699		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1480		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2911	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2813	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			1639570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		337
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	257755	-		-

РАЗДЕЛ 24. ВЫГРЕБ НА 50М3

459	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	503,55	87,71	82,85	44164	41717	12701	0,01	4
				4,86	30,05	2447	15130	59,1	0,03	16
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		25,22		12701				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		20,63				10388		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,59				2313		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,03		4549				
		Сметная стоимость				61415				
460	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15,57	1110,79	-	17295	-	11388	1,54	24
				1110,79	-	17295	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		731,41		11388				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		656,47				10221		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		74,93				1167		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		147,38		2295				
		Сметная стоимость				30978				
461	11-010104-	Траншеи и котлованы. Засыпка	270,5	23,79	23,79	6436	6436	1402	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0502 РСНБ РК 2015	бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		-	6,78	-	1833	59,1	0,01	2
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		5,18		1402				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		4,01				1083		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,18				319		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,32		627				
		Сметная стоимость				8465				
462	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	115,928	580,31	-	67274	-	44297	0,89	103
				580,31	-	67274	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		382,11		44297				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		342,96				39759		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		39,15				4538		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,99		8926				
		Сметная стоимость				120497				
463	11-080101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	9,2	7260,58	1100,27	66797	10122	27833	6,93	64
				4651,35	480,42	42792	4420	50,8	0,58	5
		м3 изоли								
		Накладные расходы -		3025,32		27833				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		2606,94				23984		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		418,38				3849		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		822,87		7570				
		Сметная стоимость				102200				
464	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	3,06	4660,63	1143,24	14262	3498	2314	0,85	3
				597,33	457,33	1828	1399	50,8	0,54	2
		м3 основ								
		Накладные расходы -		756,10		2314				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		535,77				1639		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		220,33				674		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		433,34		1326				
		Сметная стоимость				17902				
465	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,036	93935,56	1194,68	3382	43	156	-	-
				-	553,26	-	20	60,3	0,58	-
		т								
		Накладные расходы -		4330,63		156				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		333,61				12		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3997,01				144		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7861,30		283				
		Сметная стоимость				3821				
466	11-270602-	Основания. Розлив вяжущих	0,036	98350,73	1194,68	3541	43	163	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0901 РСНБ РК 2015	материалов		-	553,26	-	20	60,3	0,58	-
		т								
		Накладные расходы -		4517,83		163				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	333,61				12		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4184,22				151		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8229,48		296				
		Сметная стоимость				4000				
467	11-080101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	26,46	1188,55	18,26	31449	483	2867	0,14	4
				104,91	4,56	2776	121	50,8	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		108,36		2867				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	55,61				1471		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	52,75				1396		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		103,75		2745				
		Сметная стоимость				37062				
468	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	-Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	6,7	30480,76	2049,69	204221	13733	28745	6,51	44
				5267,5	662,24	35292	4437	48,5	0,7	5
		м3								
		Накладные расходы -		4290,25		28745				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	2875,92				19269		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1414,32				9476		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2781,68		18637				
		Сметная стоимость				251603				
469	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,046	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
470	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,236	195897,89	-	46232	-	1960	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8306,07		1960				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	8306,07				1960		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16336,32		3855				
		Сметная стоимость				52048				
471	11-080101-0301 РСНБ	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная	14,56	741,33	7,07	10794	103	2644	0,38	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	цементная с жидким стеклом		280,26	3,31	4081	48	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		181,60		2644				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	144,06				2097		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	37,54				547		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	73,83		1075				
		Сметная стоимость				14513				
472	11-410103-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя	14,56	617,49	18,61	8991	271	3041	0,45	7
				316,94	-	4615	-	55,3	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		208,88		3041				
		в т.ч. накладные первого уровня -	55,3	175,27				2552		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	33,61				489		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	66,11		963				
		Сметная стоимость				12995				
473	11-080101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	94,08	7260,58	1100,27	683076	103513	284622	6,93	652
				4651,35	480,42	437599	45198	50,8	0,58	55
		м3 изоли								
		Накладные расходы -		3025,32		284622				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	2606,94				245261		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	418,38				39361		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	822,87		77416				
		Сметная стоимость				1045114				
474	11-080201-1601 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	94,08	3495,48	314,99	328855	29634	55473	1,11	104
				814,37	19,24	76616	1810	50,8	0,02	2
		м2 стенк								
		Накладные расходы -		589,64		55473				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	423,47				39840		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	166,16				15633		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	326,81		30746				
		Сметная стоимость				415074				
475	11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	99,96	1868,25	26,8	186751	2679	28449	0,47	47
				383,31	4,56	38315	455	50,8	0,01	1
		м2 повер								
		Накладные расходы -		284,60		28449				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	197,03				19695		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	87,57				8753		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	172,23		17216				
		Сметная стоимость				232416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
476	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	-Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	27,52	30480,76	2049,69	838830	56407	118068	6,51	179
				5267,5	662,24	144962	18225	48,5	0,7	19
		м3								
		Накладные расходы -		4290,25		118068				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	2875,92				79145		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1414,32				38922		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2781,68		76552				
		Сметная стоимость				1033449				
477	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,197	153189,91	-	30178	-	1280	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6495,25		1280				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6495,25				1280		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12774,81		2517				
		Сметная стоимость				33974				
478	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,071	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
479	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,255	195897,89	-	49954	-	2118	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8306,07		2118				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	8306,07				2118		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16336,32		4166				
		Сметная стоимость				56238				
480	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	78,72	741,33	7,07	58357	557	14295	0,38	30
				280,26	3,31	22062	261	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		181,60		14295				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	144,06				11340		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	37,54				2955		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		73,83		5812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				78464				
481	11-410103-0106 РСНБ РК 2015	-Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя	78,72	758,73	18,99	59727	1495	23041	0,62	48
				451,94	-	35577	-	55,3	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		292,69		23041				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		249,92				19674		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		42,77				3367		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,11		6621				
		Сметная стоимость				89389				
482	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	-Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	2	1941,44	849,62	3883	1699	1676	1,24	2
				968,81	198,55	1938	397	62,1	0,24	-
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		837,98		1676				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		724,93				1450		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		113,05				226		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		222,35		445				
		Сметная стоимость				6004				
483	21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	17,7	50813,88	-	899406	-	38135	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		2154,51		38135				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2154,51				38135		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4237,47		75003				
		Сметная стоимость				1012544				
484	11-080101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	30,7	1124,32	18,26	34517	561	3243	0,14	4
				104,91	4,56	3221	140	50,8	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		105,64		3243				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		55,61				1707		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		50,03				1536		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		98,40		3021				
		Сметная стоимость				40781				
485	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	11,28	8818,61	1168,89	99474	13185	18148	2,71	31
				1818,92	281,63	20517	3177	56,4	0,34	4
		м3 утепл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		1608,85		18148				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		1184,71				13364		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		424,14				4784		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		834,20		9410				
		Сметная стоимость				127032				
486	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,031	415621,2	5342,94	12884	166	1316	42,7	1
				37508,53	853,16	1163	26	62,1	1,03	-
		т стальн								
		Накладные расходы -		42455,03		1316				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		23822,61				739		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18632,42				578		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36646,10		1136				
		Сметная стоимость				15336				
487	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	-Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	1,4	22420,9	773,69	31389	1083	3099	3,06	4
				2303,69	193,76	3225	271	48,5	0,23	-
		м3								
		Накладные расходы -		2213,27		3099				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1211,26				1696		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1002,00				1403		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1970,73		2759				
		Сметная стоимость				37247				
488	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	-Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,02	8892,33	4656,75	178	93	77	4,93	-
				3805,32	1588,44	76	32	62,1	1,68	-
		м3 сборн								
		Накладные расходы -		3868,58		77				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		3349,52				67		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		519,05				10		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1020,87		20				
		Сметная стоимость				276				
489	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	2237,1	-	4474	-	190	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		94,85		190				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		94,85				190		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		186,56		373				
		Сметная стоимость				5037				
490	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1398,04	-	1398	-	59	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	III квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		59,28		59				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		59,28				59		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		116,59		117				
		Сметная стоимость				1574				
491	11-220101-0101 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	0,002	892693,16	5928,28	1785	12	355	270	1
				213456,6	2241,44	427	4	62,1	2,59	-
		км трубо								
		Накладные расходы -		177478,09		355				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		133948,49				268		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		43529,61				87		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		85613,70		171				
		Сметная стоимость				2311				
492	11-200701-0301 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	1	2508,28	33,45	2508	33	300	0,38	-
				298,84	8,7	299	9	60,4	0,01	-
		зонт								
		Накладные расходы -		299,98		300				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		185,75				186		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		114,23				114		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		224,66		225				
		Сметная стоимость				3033				
493	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,5	511,02	-	256	-	11	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Накладные расходы -		21,67		11				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,67				11		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,61		21				
		Сметная стоимость				288				
494	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	1	1224,17	123,73	1224	124	719	1,31	1
		шт.		973,26	57,98	973	58	62,1	0,07	-
		Накладные расходы -		719,46		719				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		640,40				640		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		79,06				79		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		155,49		155				
		Сметная стоимость				2099				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
495	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,086	48763,82	17648,58	4194	1518	1729	28,9	2
				23384,15	5020,86	2011	432	60,9	5,25	-
		т констр								
		Накладные расходы -		20099,70		1729				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	17298,65				1488		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2801,05				241		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5509,08		474				
		Сметная стоимость				6396				
496	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,086	299949,34	-	25796	-	1094	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		12717,85		1094				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	12717,85				1094		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25013,38		2151				
		Сметная стоимость				29041				
497	11-061401-0501 РСНБ РК 2015	-Емкости. Испытание на водонепроницаемость	50	159,17	1,59	7958	80	1741	0,08	4
				54,77	0,75	2738	37	48,5	-	-
		м3 емкос								
		Накладные расходы -		34,82		1741				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	26,92				1346		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7,89				395		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,52		776				
		Сметная стоимость				10475				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге	3891890	289289			1369
	Тенге	970119	97961			111
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3859137	-	-		-
Материалы -	Тенге	1571948	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1065330	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	126364	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	905278	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	735615	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	548722		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	186893		-
Сметная прибыль -	Тенге	367580	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4962332	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1477
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1065330	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			29989	-	-		-
		Материалы -	Тенге			665	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2443	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25796	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2822	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1488		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1334		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2625	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			35437	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2443	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2764	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2176	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	308	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			256	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			16	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			311	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	186		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	125		-
		Сметная прибыль -	Тенге			246	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3321	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	308	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			5001089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1480
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1068080	-		-

РАЗДЕЛ 25. ОГРАЖДЕНИЯ-520М

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА

498	11-010205-0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	45	1214,85	-	54668	-	35997	1,81	81
				1214,85	-	54668	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		799,93		35997				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	717,98				32309		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	81,95				3688		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		161,18		7253				
		Сметная стоимость				97918				
499	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	18,8	580,31	-	10910	-	7184	0,89	17
				580,31	-	10910	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		382,11		7184				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	342,96				6448		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	39,15				736		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,99		1447				
		Сметная стоимость				19541				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	20	24585,54	414,47	491711	8289	52040	4,05	81
				2946,29	138,48	58926	2770	48,5	0,15	3
		м3								
		Накладные расходы -		2601,98		52040				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1496,12				29922		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1105,86				22117		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2175,00		43500				
		Сметная стоимость				587251				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25		Тенге			557289	8289			179
			Тенге			124504	2770			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			557289	-	-		-
	Материалы -		Тенге			424496	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	127274	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			95220	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	68679		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	26541		-
	Сметная прибыль -		Тенге			52201	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			704710	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		182
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	127274	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25		Тенге			704710	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		182
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	127274	-		-

РАЗДЕЛ 26. СЕТЧАТАЯ ПАНЕЛЬ ПМ-1

501	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Конструкции решетчатые. Изготовление ворот	7,134784	106433,41	26340,3	759379	187932	408820	91	649
				75376,21	7776,06	537793	55480	60,9	7,34	52
		т констр								
		Накладные расходы -		57299,63		408820				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		50639,73				361304		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6659,90				47517		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13098,64		93456				
		Сметная стоимость				1261655				
502	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	-Металлоконструкций ворот. Монтаж	7,134784	37596,33	5807,39	268242	41434	146922	35,1	250
				29073,68	853,31	207434	6088	60,9	0,88	6
		т констр								
		Накладные расходы -		20592,38		146922				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		18225,53				130035		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2366,85				16887		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4655,10		33213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				448377				
503	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	6,67184	174368,66	-	1163360	-	49326	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7393,23		49326				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7393,23				49326		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14540,95		97015				
		Сметная стоимость				1309701				
504	21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,083904	217395,26	-	18240	-	773	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		9217,56		773				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9217,56				773		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18129,03		1521				
		Сметная стоимость				20534				
505	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,37904	153261,74	-	58092	-	2463	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6498,30		2463				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6498,30				2463		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		4844				
		Сметная стоимость				65400				
506	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	993,6	923,28	-	917371	-	38897	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		39,15		38897				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	39,15				38897		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,99		76501				
		Сметная стоимость				1032769				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			3184685	229367			900
			----			---	---			---
			Тенге			745227	61569			59
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2157063	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2157063	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			91459	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			179882	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2428405	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1027621	-	-		-
		Материалы -	Тенге			53027	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	806796	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			555743	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	491339		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	64404		-
		Сметная прибыль -	Тенге			126669	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1710033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		958
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	806796	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			4138438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		958
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	806796	-		-
		РАЗДЕЛ 27. СЕТЧАТАЯ ПАНЕЛЬ ПМ-3в								
		==========								
507	11-090701-	-Конструкции решетчатые.	0,18444	106433,41	26340,3	19631	4858	10568	91	17
	0103 РСНБ	Изготовление ворот		---	---	---	---	---	---	---
	РК 2015			75376,21	7776,06	13902	1434	60,9	7,34	1
	Изм. и	т констр								
	доп. вып.									
	7									
		Накладные расходы -		57299,63		10568				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		50639,73				9340		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6659,90				1228		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13098,64		2416				
		Сметная стоимость				32615				
508	11-090606-	-Металлоконструкций ворот.	0,18444	37596,33	5807,39	6934	1071	3798	35,1	6
	0110 РСНБ	Монтаж		---	---	---	---	---	---	---
	РК 2015			29073,68	853,31	5362	157	60,9	0,88	-
		т констр								
		Накладные расходы -		20592,38		3798				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		18225,53				3362		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2366,85				437		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4655,10		859				
		Сметная стоимость				11591				
509	21-050201-	-Уголок стальной горячекатаный	0,17244	174368,66	-	30068	-	1275	-	-
	0502 РСНБ	равнополочный из углеродистой		---	---	---	---	---	---	---
	РК 2015	стали обыкновенного качества		-	-	-	-	-	-	-
	в ценах	размерами 50 мм х 50 мм х 5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	III квартала 2017 года	мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
		т								
		Накладные расходы -		7393,23		1275				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7393,23				1275		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14540,95		2507				
		Сметная стоимость				33850				
510	21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,00228	217395,26	-	496	-	21	-	-
		т								
		Накладные расходы -		9217,56		21				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9217,56				21		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18129,03		41				
		Сметная стоимость				558				
511	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00972	153261,74	-	1490	-	63	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6498,30		63				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6498,30				63		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		124				
		Сметная стоимость				1677				
512	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	20,52	923,28	-	18946	-	803	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		39,15		803				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	39,15				803		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,99		1580				
		Сметная стоимость				21329				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	27	Тенге			77564	5929			23
			Тенге			19265	1592			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50999	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50999	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2162	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			4253	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57414	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26565	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1371	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20856	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14366	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	12702		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1664		-
		Сметная прибыль -	Тенге			3274	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			44206	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20856	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			101620	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20856	-		-
		РАЗДЕЛ 28. СЕТЧАТАЯ ПАНЕЛЬ ПМ-16								
513	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Конструкции решетчатые. Изготовление ворот	0,053444	106433,41	26340,3	5688	1408	3062	91	5
				75376,21	7776,06	4028	416	60,9	7,34	-
		т констр								
		Накладные расходы -		57299,63		3062				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		50639,73				2706		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6659,90				356		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13098,64		700				
		Сметная стоимость				9450				
514	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	-Металлоконструкций ворот. Монтаж	0,053444	37596,33	5807,39	2009	310	1101	35,1	2
				29073,68	853,31	1554	46	60,9	0,88	-
		т констр								
		Накладные расходы -		20592,38		1101				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		18225,53				974		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2366,85				126		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4655,10		249				
		Сметная стоимость				3358				
515	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,04996	174368,66	-	8711	-	369	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7393,23		369				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7393,23				369		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14540,95		726				
		Сметная стоимость				9807				
516	21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 т	0,000684	217395,26	-	149	-	6	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		9217,56		6				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9217,56				6		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18129,03		12				
		Сметная стоимость				168				
517	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0028	153261,74	-	429	-	18	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6498,30		18				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6498,30				18		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		36				
		Сметная стоимость				483				
518	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 м2	4,94	923,28	-	4561	-	193	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		39,15		193				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	39,15				193		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,99		380				
		Сметная стоимость				5135				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28		Тенге		21548	1718			7
				Тенге		5582	461			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		13850	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		13850	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		587	-	-		-
		Сметная прибыль -		Тенге		1155	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		15593	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		7698	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			397	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6043	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4163	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	3680		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	483		-
		Сметная прибыль -	Тенге			949	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6043	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			28402	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6043	-		-
		РАЗДЕЛ 29. СЕТЧАТАЯ ПАНЕЛЬ ПМ-1в								
519	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Конструкции решетчатые. Изготовление ворот	0,045452	106433,41	26340,3	4838	1197	2604	91	4
		т констр		75376,21	7776,06	3426	353	60,9	7,34	-
		Накладные расходы -		57299,63		2604				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		50639,73				2302		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6659,90				303		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13098,64		595				
		Сметная стоимость				8038				
520	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	-Металлоконструкций ворот. Монтаж	0,045452	37596,33	5807,39	1709	264	936	35,1	2
		т констр		29073,68	853,31	1321	39	60,9	0,88	-
		Накладные расходы -		20592,38		936				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		18225,53				828		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2366,85				108		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4655,10		212				
		Сметная стоимость				2857				
521	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,04252	174368,66	-	7414	-	314	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		7393,23		314				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7393,23				314		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14540,95		618				
		Сметная стоимость				8347				
522	21-050106-2401 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной	0,000532	217395,26	-	116	-	5	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах III квартала 2017 года	от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 т								
		Накладные расходы -		9217,56		5				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9217,56				5		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18129,03		10				
		Сметная стоимость				131				
523	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0024	153261,74	-	368	-	16	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6498,30		16				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6498,30				16		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		31				
		Сметная стоимость				414				
524	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 м2	3,154	923,28	-	2912	-	123	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		39,15		123				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	39,15				123		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,99		243				
		Сметная стоимость				3278				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	29	Тенге			17356	1461			6
			Тенге			4747	392			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10810	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10810	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			458	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			901	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12169	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6546	-	-		-
	Материалы -		Тенге			338	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5140	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3540	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	3130		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	410		-
	Сметная прибыль -		Тенге			807	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10894	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5140	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			23063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5140	-		-
		РАЗДЕЛ 30. ВОРОТА ВМ-1								
525	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Конструкции решетчатые. Изготовление ворот	0,18924	106433,41	26340,3	20141	4985	10843	91	17
		т констр		75376,21	7776,06	14264	1472	60,9	7,34	1
		Накладные расходы -		57299,63		10843				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		50639,73				9583		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6659,90				1260		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13098,64		2479				
		Сметная стоимость				33463				
526	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	-Металлоконструкций ворот. Монтаж	0,18924	37596,33	5807,39	7115	1099	3897	35,1	7
		т констр		29073,68	853,31	5502	161	60,9	0,88	-
		Накладные расходы -		20592,38		3897				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		18225,53				3449		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2366,85				448		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4655,10		881				
		Сметная стоимость				11893				
527	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,17156	174368,66	-	29915	-	1268	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		7393,23		1268				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7393,23				1268		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14540,95		2495				
		Сметная стоимость				33678				
528	21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,01048	217395,26	-	2278	-	97	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		9217,56		97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9217,56				97		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18129,03		190				
		Сметная стоимость				2565				
529	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0072	153261,74	-	1103	-	47	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6498,30		47				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6498,30				47		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		92				
		Сметная стоимость				1242				
530	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 м2	8,284	923,28	-	7648	-	324	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		39,15		324				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	39,15				324		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,99		638				
		Сметная стоимость				8610				
531	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Шарнир ШП-2 т	0,016	304462,43	-	4871	-	207	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		12909,21		207				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	12909,21				207		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25389,73		406				
		Сметная стоимость				5484				
532	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Ручка РК-2 шт.	2	787,44	-	1575	-	67	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		33,39		67				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	33,39				67		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,67		131				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				1773				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			74647	6084			24
			Тенге			19766	1633			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47391	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47391	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2009	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			3952	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53353	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			27256	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1406	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21399	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14740	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	13032		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1708		-
		Сметная прибыль -	Тенге			3360	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			45356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21399	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			98709	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21399	-		-
		РАЗДЕЛ 31. КАЛИТКА								
533	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Монтаж стоек	25,80116	48763,82	17648,58	1258163	455354	518596	28,9	746
		т		23384,15	5020,86	603338	129544	60,9	5,25	135
		Накладные расходы -		20099,70		518596				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		17298,65				446325		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2801,05				72270		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5509,08		142141				
		Сметная стоимость				1918899				
534	23-010201-0193 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	114,4	2331,52	-	266726	-	11309	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		98,86		11309				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		98,86				11309		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		194,43		22243				
		Сметная стоимость				300278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
535	23-010201-0174 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 10705-80 м	1726,4	2210,58 -	- -	3816345 -	- -	161813 -	- -	- -
		Накладные расходы -		93,73		161813				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		93,73				161813		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		184,34		318253				
		Сметная стоимость				4296411				
536	21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 т	0,27432	217395,26 -	- -	59636 -	- -	2529 -	- -	- -
		Накладные расходы -		9217,56		2529				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9217,56				2529		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18129,03		4973				
		Сметная стоимость				67138				
537	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 т	0,32832	215571,65 -	- -	70776 -	- -	3001 -	- -	- -
		Накладные расходы -		9140,24		3001				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9140,24				3001		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17976,95		5902				
		Сметная стоимость				79679				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге	5471647	455354				746
	Тенге	603338	129544				135
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	130412	-	-	-		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	130412	-	-	-		
Накладные расходы -	Тенге	5529	-	-	-		
Сметная прибыль -	Тенге	10875	-	-	-		
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	146817	-	-	-		
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1258163	-	-	-		
Материалы -	Тенге	199471	-	-	-		
Всего заработная плата -	Тенге	-	732882	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			518596	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	446325		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	72271		-
		Сметная прибыль -	Тенге			142141	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1918899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		881
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	732882	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4083071	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4083071	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			173122	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			340495	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4596689	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			6662406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		881
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	732882	-		-
		РАЗДЕЛ 32. СТЕНЫ БЛОК 1								
538	11-080201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка	218	10914	1441,74	2379252	314300	666918	6,04	1317
				4547,15	356,17	991279	77646	50,8	0,43	94
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		3059,26		666918				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		2490,89				543014		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		568,37				123904		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1117,86		243694				
		Сметная стоимость				3289864				
539	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	468,7	453,49	1,24	212551	580	89184	0,43	203
				322,44	0,58	151128	272	50,8	-	-
		м2 верти								
		Накладные расходы -		190,28		89184				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		164,09				76911		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		26,19				12273		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,50		24139				
		Сметная стоимость				325874				
540	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,433	240248,53	1367,07	104028	592	14369	56,4	24
				42983,57	447,29	18612	194	50,8	0,54	-
		т металл								
		Накладные расходы -		33184,88		14369				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		22062,87				9553		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11122,00				4816		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21874,67		9472				
		Сметная стоимость				127869				
541	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	174	8825,34	1424,6	1535609	247880	384237	4,38	762
				3132,18	331,32	545000	57650	50,8	0,4	70
		м3 кладк								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		2208,26		384237				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		1759,46				306146		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		448,80				78090		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		882,69		153588				
		Сметная стоимость				2073433				
542	11-080401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.	173,97	1538,37	148,32	267630	25803	91619	1,14	198
		Кладка при высоте этажа свыше 4 м		836,38	34,95	145506	6081	50,8	0,04	7
		м2 перег								
		Накладные расходы -		526,63		91619				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		442,64				77006		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		83,99				14613		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		165,20		28740				
		Сметная стоимость				387989				
543	11-090306-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Перегородки звукоизоляционные из алюминиевых сплавов.	24,62	2052,06	76,17	50522	1875	31652	2,16	53
		Монтаж		1870,67	17,46	46056	430	60,9	0,02	-
		м2								
		Накладные расходы -		1285,63		31652				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		1149,87				28310		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		135,76				3342		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		267,02		6574				
		Сметная стоимость				88748				
544	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.	0,02212	33241,4	1088,56	735	24	101	8,06	-
		Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		5988,18	260,84	132	6	48,5	0,31	-
		м3								
		Накладные расходы -		4568,71		101				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		3030,77				67		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1537,94				34		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3024,81		67				
		Сметная стоимость				903				
545	21-130816-3504 РСНБ РК 2015	-Пластикат листовой	0,3693	332205,84	-	122684	-	5202	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		14085,53		5202				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14085,53				5202		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27703,31		10231				
		Сметная стоимость				138117				
546	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	8	787,44	-	6300	-	267	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		33,39		267				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		33,39				267		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,67		525				
		Сметная стоимость				7092				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			3976571	591054			2558
			Тенге			1897713	142278			172
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3926049	-	-		-
		Материалы -	Тенге			364856	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1993505	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1120357	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге				-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1488765	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1012698		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	476067		-
		Сметная прибыль -	Тенге			936326	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6351139	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2676
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1993505	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			50522	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2591	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46486	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31652	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	28310		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	3342		-
		Сметная прибыль -	Тенге			6574	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			88748	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46486	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			6439887	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2730
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2039991	-		-
		РАЗДЕЛ 33. ПЕРЕМЫЧКИ								
547	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	123	301,08	149,91	37033	18440	13278	0,15	18
				111,42	35,62	13705	4381	62,1	0,04	5
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		107,95		13278				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		91,31				11231		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,64				2046		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,72		4025				
		Сметная стоимость				54335				
548	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	19	1414,76	769,28	26880	14616	10868	0,81	15
				612,06	178,91	11629	3399	62,1	0,22	4
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		572,01		10868				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		491,19				9333		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		80,81				1535		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		158,94		3020				
		Сметная стоимость				40768				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
549	11-070503-0103 РСНБ РК 2015	-Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка	20	1785,27	785,66	35705	15713	16425	1,19	24
				940,79	210,97	18816	4219	62,1	0,25	5
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		821,27		16425				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		715,24				14305		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		106,02				2120		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		208,52		4170				
		Сметная стоимость				56301				
550	21-040106-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	2,6	75988,16	-	197569	-	8377	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		3221,90		8377				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3221,90				8377		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6336,80		16476				
		Сметная стоимость				222422				
551	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	12	1363,54	34,19	16362	410	7007	1,03	12
				804,74	7,95	9657	95	62,1	0,01	-
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		583,89		7007				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		504,68				6056		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		79,21				951		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		155,79		1870				
		Сметная стоимость				25238				
552	21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92	4	1684,09	-	6736	-	286	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		71,41		286				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		71,41				286		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		140,44		562				
		Сметная стоимость				7583				
553	21-040102-	-Плиты опорные марки ОП 4.4,	8	1307,26	-	10458	-	443	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92 шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		55,43		443				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	55,43				443		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	109,02		872				
		Сметная стоимость				11774				
554	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки т металл	0,123	240248,53	1367,07	29551	168	4082	56,4	7
				42983,57	447,29	5287	55	50,8	0,54	-
		Накладные расходы -		33184,88		4082				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	22062,87				2714		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	11122,00				1368		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	21874,67		2691				
		Сметная стоимость				36323				
		ПАРАПЕТ								
555	11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом м3 кладк	22,79	10234,32	1317,75	233240	30032	71826	6,41	146
				4825,7	306,47	109978	6985	50,8	0,37	8
		Накладные расходы -		3151,63		71826				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	2607,15				59417		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	544,48				12409		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	1070,88		24405				
		Сметная стоимость				329471				
556	21-030101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 1000 шт.	3,989	65672,16	-	261966	-	11107	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2784,50		11107				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2784,50				11107		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	5476,53		21846				
		Сметная стоимость				294919				
557	21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 1000 шт.	4,786	25221,83	-	120712	-	5118	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года									
		Накладные расходы -		1069,41		5118				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1069,41				5118		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2103,30		10066				
		Сметная стоимость				135897				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33		Тенге			917956	79379			223
			Тенге			169071	19135			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			917956	-	-		-
	Материалы -		Тенге			130321	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	188206	-		-
	Местные материалы -		Тенге			539184	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			168453	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	103056		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	65397		-
	Сметная прибыль -		Тенге			128624	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1215033	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		246
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	188206	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33		Тенге			1215033	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		246
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	188206	-		-

РАЗДЕЛ 34. ПРОЕМЫ

ОКНА

558	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	87,48	2076,85	112,77	181683	9865	52614	1,02	90
				770,46	53,12	67400	4647	59,8	0,07	6
		м2 проем								
		Накладные расходы -		601,44		52614				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	492,50				43084		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	108,94				9530		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		214,26		18744				
		Сметная стоимость				253041				
559	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	0,72	2626,78	108,77	1891	78	570	1,38	1
				1040,58	51,73	749	37	59,8	0,07	-
		м2 проем								
		Накладные расходы -		792,27		570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		653,20				470		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		139,07				100		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		273,52		197				
		Сметная стоимость				2658				
560	21-090201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	87,48	16355,08	-	1430742	-	60663	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		693,46		60663				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		693,46				60663		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1363,88		119312				
		Сметная стоимость				1610718				
561	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	0,72	15501,34	-	11161	-	473	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		657,26		473				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		657,26				473		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1292,69		931				
		Сметная стоимость				12565				
562	11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	52,9	1093,95	6,27	57870	332	7725	0,21	11
				156,86	3	8298	159	59,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		146,03		7725				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		95,59				5057		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		50,44				2668		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		99,20		5248				
		Сметная стоимость				70843				
563	21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	52,9	1828,4	-	96722	-	4101	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		77,52		4101				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	77,52				4101		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		152,47		8066				
		Сметная стоимость				108889				
		ДВЕРИ								
564	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков м2 проем	29,93	1800,24	327,24	53881	9794	17168	0,9	27
				710,73	87,02	21272	2605	59,8	0,1	3
		Накладные расходы -		573,61		17168				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	477,06				14278		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	96,56				2890		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		189,91		5684				
		Сметная стоимость				76733				
565	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков м2 проем	8,59	2979,68	68,93	25595	592	6008	1,15	10
				887,11	32,3	7620	277	59,8	0,04	-
		Накладные расходы -		699,46		6008				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	549,81				4723		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	149,65				1285		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		294,33		2528				
		Сметная стоимость				34132				
566	21-090102-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92 м2	5,3	16384,45	-	86838	-	3682	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		694,70		3682				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	694,70				3682		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1366,33		7242				
		Сметная стоимость				97761				
567	21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92 м2	10,56	11851,78	-	125155	-	5307	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		502,52		5307				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	502,52				5307		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		988,34		10437				
		Сметная стоимость				140898				
568	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 м2	21,27	7929,54	-	168661	-	7151	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		336,21		7151				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	336,21				7151		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		661,26		14065				
		Сметная стоимость				189877				
569	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 м2	1,39	8408,21	-	11687	-	496	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		356,51		496				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	356,51				496		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		701,18		975				
		Сметная стоимость				13157				
570	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Петля накладная шт.	48	280,78	-	13477	-	571	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		11,91		571				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	11,91				571		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,41		1124				
		Сметная стоимость				15172				
571	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная шт.	18	787,44	-	14174	-	601	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		33,39		601				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	33,39				601		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,67		1182				
		Сметная стоимость				15957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
572	11-100106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	8,25	2579,53	287,71	21281	2374	7814	1,64	14
				1265,1	78,81	10437	650	59,8	0,09	1
		м2 проем								
		Накладные расходы -		947,11		7814				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		803,66				6630		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		143,45				1183		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		282,13		2328				
		Сметная стоимость				31422				
573	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Блоки оконные одно, двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	8,25	7276,39	-	60030	-	2545	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		308,52		2545				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		308,52				2545		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		606,79		5006				
		Сметная стоимость				67581				
574	11-150501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	8,25	1439,41	11,36	11875	94	1614	0,32	3
				231,84	3,73	1913	31	54,8	-	-
		м2 площа								
		Накладные расходы -		195,60		1614				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		129,09				1065		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		66,50				549		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		130,80		1079				
		Сметная стоимость				14568				
		ВИТРАЖ								
575	11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	2,75	2683,81	115,91	7380	319	1494	0,83	2
				635,76	53,12	1748	146	59,8	0,07	-
		м2 проем								
		Накладные расходы -		543,21		1494				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		411,95				1133		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		131,26				361		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		258,16		710				
		Сметная стоимость				9584				
576	21-090202-0801 РСНБ	-Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные,	2,75	25228,06	-	69377	-	2942	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 м2		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1069,67		2942				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1069,67				2942		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	2103,82		5786				
		Сметная стоимость				78104				
577	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих м2 проем	4,69	2626,78	108,77	12320	510	3716	1,38	6
				1040,58	51,73	4880	243	59,8	0,07	-
		Накладные расходы -		792,27		3716				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	653,20				3063		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	139,07				652		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	273,52		1283				
		Сметная стоимость				17319				
578	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	4,69	11626,36	-	54528	-	2312	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		492,96		2312				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	492,96				2312		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	969,55		4547				
		Сметная стоимость				61387				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34			Тенге		2516331	23958			164
				Тенге		124317	8795			11
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		2516331	-	-		-
	Материалы -			Тенге		225502	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	133112	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		2142553	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		189567	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге		-	-	79504		-
	в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге		-	-	110063		-
	Сметная прибыль -			Тенге		216472	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		2922370	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		174
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	133112	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34			Тенге		2922370	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		174
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	133112	-		-

РАЗДЕЛ 35. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ

579	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	72	5546,91	754,84	399377	54349	125439	2,74	197
				2140,76	187,28	154135	13484	62,1	0,23	16
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		1742,20		125439				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1445,71				104091		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		296,49				21347		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		583,13		41985				
		Сметная стоимость				566801				
580	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	40	4252,16	573,57	170086	22943	53303	2,1	84
				1640,73	139,32	65629	5573	62,1	0,17	7
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		1332,57		53303				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1105,41				44216		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		227,16				9086		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		446,78		17871				
		Сметная стоимость				241260				
581	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,084	415621,2	5342,94	34912	449	3566	42,7	4
				37508,53	853,16	3151	72	62,1	1,03	-
		т стальн								
		Накладные расходы -		42455,03		3566				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		23822,61				2001		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18632,42				1565		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36646,10		3078				
		Сметная стоимость				41556				
582	11-460302-0405 РСНБ РК 2015	-Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	27	543,01	233,5	14661	6304	6496	0,38	10
				309,51	101,39	8357	2737	50,8	0,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверсти								
		Накладные расходы -		240,61		6496				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		208,74				5636		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		31,87				861		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		62,69		1693				
		Сметная стоимость				22850				
583	11-460302-0406 РСНБ РК 2015	-Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	12	1827,33	782,33	21928	9388	9729	1,28	15
				1045	339,69	12540	4076	50,8	0,41	5
		отверсти								
		Накладные расходы -		810,73		9729				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		703,42				8441		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		107,30				1288		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		211,04		2533				
		Сметная стоимость				34189				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-1,2,3,4,5,6,7								
584	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	5,07	29281,05	1629,98	148455	8264	22823	8,21	42
				6099,62	348,88	30925	1769	48,5	0,42	2
		м3								
		Накладные расходы -		4501,64		22823				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		3127,52				15857		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1374,12				6967		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2702,62		13702				
		Сметная стоимость				184981				
585	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1075	153261,74	-	16476	-	699	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6498,30		699				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6498,30				699		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		1374				
		Сметная стоимость				18549				
586	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,105	171631,87	-	18021	-	764	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		7277,19		764				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7277,19				764		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14312,72		1503				
		Сметная стоимость				20288				
587	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т	0,08	147725,62	-	11818	-	501	-	-
		Накладные расходы -		6263,57		501				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6263,57				501		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12319,13		986				
		Сметная стоимость				13305				
588	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0206	153261,74	-	3157	-	134	-	-
		Накладные расходы -		6498,30		134				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6498,30				134		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		263				
		Сметная стоимость				3554				
589	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т	0,15	147725,62	-	22159	-	940	-	-
		Накладные расходы -		6263,57		940				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6263,57				940		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12319,13		1848				
		Сметная стоимость				24946				
590	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 т	0,014	153261,74	-	2146	-	91	-	-
		Накладные расходы -		6498,30		91				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6498,30				91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		179				
		Сметная стоимость				2416				
591	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0035	153261,74	-	536	-	23	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6498,30		23				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6498,30				23		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		45				
		Сметная стоимость				603				
592	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство м3	2,04	29281,05	1629,98	59733	3325	9183	8,21	17
				6099,62	348,88	12443	712	48,5	0,42	1
		Накладные расходы -		4501,64		9183				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		3127,52				6380		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1374,12				2803		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2702,62		5513				
		Сметная стоимость				74430				
593	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т	0,1872	147725,62	-	27654	-	1173	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6263,57		1173				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6263,57				1173		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12319,13		2306				
		Сметная стоимость				31133				
594	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,04536	153261,74	-	6952	-	295	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6498,30		295				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6498,30				295		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				7827				
595	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0,04752	153261,74	-	7283	-	309	-	-
		Накладные расходы -		6498,30		309				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6498,30				309		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		607				
		Сметная стоимость				8199				
596	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м м3	0,32	28642,98	894,82	9166	286	1114	5,75	2
				4271,96	213,92	1367	68	48,5	0,26	-
		Накладные расходы -		3482,36		1114				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	2175,65				696		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1306,71				418		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2570,03		822				
		Сметная стоимость				11103				
597	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0224	153261,74	-	3433	-	146	-	-
		Накладные расходы -		6498,30		146				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6498,30				146		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		286				
		Сметная стоимость				3865				
598	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 т	0,002	153261,74	-	307	-	13	-	-
		Накладные расходы -		6498,30		13				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6498,30				13		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		26				
		Сметная стоимость				346				
599	11-060801-	-Перекрытия по стальным балкам	1,45	29281,05	1629,98	42458	2363	6527	8,21	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0109 РСНБ РК 2015	и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		6099,62	348,88	8844	506	48,5	0,42	1
		м3								
		Накладные расходы -		4501,64		6527				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		3127,52				4535		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1374,12				1992		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2702,62		3919				
		Сметная стоимость				52904				
600	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07289	153261,74	-	11171	-	474	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6498,30		474				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6498,30				474		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		932				
		Сметная стоимость				12576				
601	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,04	147725,62	-	5909	-	251	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6263,57		251				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6263,57				251		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12319,13		493				
		Сметная стоимость				6652				
602	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,009	153261,74	-	1379	-	58	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6498,30		58				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6498,30				58		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		115				
		Сметная стоимость				1553				
603	21-050301-3202 РСНБ	-Сталь арматурная горячекатаная периодического	0,075	147725,62	-	11079	-	470	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6263,57		470				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6263,57				470		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	12319,13		924				
		Сметная стоимость				12473				
604	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,005	153189,91	-	766	-	32	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6495,25		32				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6495,25				32		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	12774,81		64				
		Сметная стоимость				862				
605	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 т	0,007	153261,74	-	1073	-	45	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6498,30		45				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6498,30				45		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	12780,80		89				
		Сметная стоимость				1208				
606	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,00197	153261,74	-	302	-	13	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6498,30		13				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6498,30				13		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	12780,80		25				
		Сметная стоимость				340				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	35	Тенге			610665	107671			382
			Тенге			297391	28997			35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			610665	-	-		-
		Материалы -	Тенге			495714	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	326389	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			151622	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге				-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			393503	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	191854		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	201649		-
		Сметная прибыль -	Тенге			396602	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1400770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		417
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	326389	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			1400770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		417
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	326389	-		-

РАЗДЕЛ 36. ЛЕСТНИЦА

607	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	9	9311,32	57,87	83802	521	6379	0,57	5
				462,02	22,97	4158	207	62,1	0,03	-
		м огражд								
		Накладные расходы -		708,75		6379				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		301,18				2711		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		407,57				3668		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		801,61		7214				
		Сметная стоимость				97395				
608	11-070108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	3	2862,61	1371,17	8588	4114	3605	1,75	5
				1349,95	318,9	4050	957	62,1	0,39	1
		шт. сбор								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		1201,67		3605				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1036,36				3109		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		165,32				496		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		325,14		975				
		Сметная стоимость				13168				
609	11-070108-0103 РСНБ РК 2015	-Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	2	4656,99	2189,04	9314	4378	3971	2,92	6
				2252,49	509,82	4505	1020	62,1	0,62	1
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		1985,59		3971				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1715,40				3431		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		270,19				540		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		531,41		1063				
		Сметная стоимость				14348				
610	21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	34,45	6507,33	-	224178	-	9505	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		275,91		9505				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		275,91				9505		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		542,66		18695				
		Сметная стоимость				252378				
611	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	6	914,06	33,93	5484	204	3564	1,08	6
				843,8	13,84	5063	83	62,1	0,01	-
		м ступен								
		Накладные расходы -		593,94		3564				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		532,60				3196		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		61,34				368		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		120,64		724				
		Сметная стоимость				9771				
612	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	6	2215,63	-	13294	-	564	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		93,94		564				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		93,94				564		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		184,77		1109				
		Сметная стоимость				14966				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
613	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	4	1363,54	34,19	5454	137	2336	1,03	4
				804,74	7,95	3219	32	62,1	0,01	-
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		583,89		2336				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		504,68				2019		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		79,21				317		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		155,79		623				
		Сметная стоимость				8413				
614	21-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92	4	1352,8	-	5411	-	229	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		57,36		229				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		57,36				229		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		112,81		451				
		Сметная стоимость				6092				
615	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	1	1414,76	769,28	1415	769	572	0,81	1
				612,06	178,91	612	179	62,1	0,22	-
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		572,01		572				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		491,19				491		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		80,81				81		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		158,94		159				
		Сметная стоимость				2146				
616	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,079	66208,64	-	5230	-	222	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		2807,25		222				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2807,25				222		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5521,27		436				
		Сметная стоимость				5888				
617	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	28,9	914,06	33,93	26416	981	17165	1,08	31
				843,8	13,84	24386	400	62,1	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м ступен								
		Накладные расходы -		593,94		17165				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	532,60				15392		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	61,34				1773		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		120,64		3487				
		Сметная стоимость				47067				
618	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	28,8	2215,63	-	63810	-	2706	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		93,94		2706				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	93,94				2706		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		184,77		5321				
		Сметная стоимость				71837				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36		Тенге		452397	11103			59
				Тенге		45993	2877			3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		452397	-	-		-
		Материалы -		Тенге		83378	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	48870	-		-
		Местные материалы -		Тенге		311923	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		50816	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	30348		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	20468		-
		Сметная прибыль -		Тенге		40257	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		543470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		62
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	48870	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36		Тенге		543470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		62
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	48870	-		-
		РАЗДЕЛ 37. СТЕНЫ БЛОК 2								
619	11-080201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка	800	10914	1441,74	8731201	1153393	2447406	6,04	4832
				4547,15	356,17	3637723	284939	50,8	0,43	344
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		3059,26		2447406				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	2490,89				1992712		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	568,37				454694		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1117,86		894289				
		Сметная стоимость				12072896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
620	21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 1000 шт.	167,663	25221,83	-	4228768	-	179300	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1069,41		179300				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1069,41				179300		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2103,30		352645				
		Сметная стоимость				4760713				
621	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	1568,62	453,49	1,24	711355	1941	298477	0,43	681
				322,44	0,58	505786	910	50,8	-	1
		м2 верти								
		Накладные расходы -		190,28		298477				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		164,09				257401		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		26,19				41075		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,50		80787				
		Сметная стоимость				1090618				
622	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	-Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	15,6	649,44	1,59	10131	25	4578	0,54	8
				410,02	0,75	6396	12	62,1	-	-
		м шва								
		Накладные расходы -		293,44		4578				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		255,09				3979		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		38,35				598		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75,43		1177				
		Сметная стоимость				15885				
623	11-080201-	-Стены и другие конструкции.	0,3144	240248,53	1367,07	75534	430	10433	56,4	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки		42983,57	447,29	13514	141	50,8	0,54	-
		т металл								
		Накладные расходы -		33184,88		10433				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	22062,87				6937		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	11122,00				3497		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21874,67		6877				
		Сметная стоимость				92845				
624	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м.	185,89	8825,34	1424,6	1640542	264818	410493	4,38	814
		Кладка		3132,18	331,32	582241	61590	50,8	0,4	74
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		2208,26		410493				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	1759,46				327066		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	448,80				83427		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		882,69		164083				
		Сметная стоимость				2215118				
625	21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	70,6382	25221,83	-	1781625	-	75541	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000 шт.								
		Накладные расходы -		1069,41		75541				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1069,41				75541		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2103,30		148573				
		Сметная стоимость				2005739				
		ПЕРЕГОРОДКИ								
626	11-080401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.	675	1538,37	148,32	1038399	100117	355478	1,14	770
		Кладка при высоте этажа свыше 4 м		836,38	34,95	564559	23594	50,8	0,04	28
		м2 перег								
		Накладные расходы -		526,63		355478				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	442,64				298782		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	83,99				56696		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		165,20		111510				
		Сметная стоимость				1505388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
627	11-090306-0102 РСНБ РК 2015 доп. вып.	-Перегородки звукоизоляционные из алюминиевых сплавов.	17,91	2052,06	76,17	36752	1364	23026	2,16	39
		Монтаж		1870,67	17,46	33504	313	60,9	0,02	-
		м2								
		Накладные расходы -		1285,63		23026				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		1149,87				20594		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		135,76				2431		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		267,02		4782				
		Сметная стоимость				64560				
628	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,01544	346298,37	-	5347	-	227	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		14683,05		227				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14683,05				227		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28878,51		446				
		Сметная стоимость				6020				
629	21-130816-3504 РСНБ РК 2015	-Пластикат листовой	0,268	332205,84	-	89031	-	3775	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		14085,53		3775				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14085,53				3775		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27703,31		7424				
		Сметная стоимость				100230				
630	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	787,44	-	3150	-	134	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		33,39		134				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		33,39				134		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,67		263				
		Сметная стоимость				3546				
		ПАРАПЕТ								
631	11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и 9	-Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом	48,65	10234,32	1317,75	497900	64109	153327	6,41	312
				4825,7	306,47	234771	14910	50,8	0,37	18
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		3151,63		153327				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		2607,15				126838		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		544,48				26489		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1070,88		52098				
		Сметная стоимость				703325				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				10678037	1586197			7473
		Тенге				5578494	386407			466
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				10635938	-	-		-
	Материалы -	Тенге				2675924	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	5931085	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				830190	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				4412599	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				-	-	3013715		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1398884		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2751314	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37142742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7901
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5931085	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42099	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1885	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	33816	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5347	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23252	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	20594		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	2658		-
		Сметная прибыль -	Тенге			5228	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33816	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			17870431	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7940
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5964901	-		-

РАЗДЕЛ 38. ПЕРЕМЫЧКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
632	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	307	301,08	149,91	92431	46024	33140	0,15	45
				111,42	35,62	34206	10935	62,1	0,04	13
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		107,95		33140				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		91,31				28032		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,64				5108		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,72		10046				
		Сметная стоимость				135617				
633	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	56	1414,76	769,28	79227	43080	32032	0,81	46
				612,06	178,91	34275	10019	62,1	0,22	12
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		572,01		32032				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		491,19				27507		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		80,81				4526		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		158,94		8901				
		Сметная стоимость				120160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
634	11-070503-0103 РСНБ РК 2015	-Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка	43	1785,27	785,66	76767	33783	35314	1,19	51
				940,79	210,97	40454	9072	62,1	0,25	11
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		821,27		35314				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		715,24				30755		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		106,02				4559		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		208,52		8966				
		Сметная стоимость				121048				
635	21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	9,64	62357,19	-	601123	-	25488	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		2643,94		25488				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2643,94				25488		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5200,09		50129				
		Сметная стоимость				676740				
636	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	26	1363,54	34,19	35452	889	15181	1,03	27
				804,74	7,95	20923	207	62,1	0,01	-
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		583,89		15181				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		504,68				13122		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		79,21				2060		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		155,79		4051				
		Сметная стоимость				54684				
637	21-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	18	1456,78	-	26222	-	1112	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		61,77		1112				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		61,77				1112		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		121,48		2187				
		Сметная стоимость				29521				
638	21-040102-	-Плиты опорные марки ОП 4.4,	2	1307,26	-	2615	-	111	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92 шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		55,43		111				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	55,43				111		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	109,02		218				
		Сметная стоимость				2944				
639	21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92 шт.	6	1684,09	-	10105	-	428	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		71,41		428				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	71,41				428		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	140,44		843				
		Сметная стоимость				11376				
640	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка т стальн	0,248	50738,48	5342,94	12583	1325	6692	42,7	11
				37508,53	853,16	9302	212	62,1	1,03	-
		Накладные расходы -		26984,00		6692				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	23822,61				5908		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3161,39				784		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	6217,80		1542				
		Сметная стоимость				20817				
641	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,248	153189,91	-	37991	-	1611	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6495,25		1611				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6495,25				1611		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	12774,81		3168				
		Сметная стоимость				42770				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	38	Тенге			818838	125101			180
			Тенге			139161	30444			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			818838	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			32198	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	169604	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37991	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			484387	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			203583	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	105324		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	98259		-
		Сметная прибыль -	Тенге			193254	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1215674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		216
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	169604	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			1215674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		216
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	169604	-		-
		РАЗДЕЛ 39. КОЛОННА Км1								
642	11-060501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	24,2	47690,07	4341,92	1154100	105074	249863	20,6	499
				15508,5	914,44	375306	22129	48,5	1,09	26
		м3								
		Накладные расходы -		10324,91		249863				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	7965,13				192756		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2359,78				57107		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4641,20		112317				
		Сметная стоимость				1516280				
643	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,188	13344,21	684,46	15853	813	8224	16,88	20
				12384,35	188,87	14713	224	48,5	0,17	-
		т								
		Накладные расходы -		6922,36		8224				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	6098,01				7244		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	824,35				979		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1621,33		1926				
		Сметная стоимость				26003				
644	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,954	147725,62	-	140930	-	5975	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6263,57		5975				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6263,57				5975		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12319,13		11752				
		Сметная стоимость				158658				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
645	21-070301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83 м3	0,234	51128,06	-	11964	-	507	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2167,83		507				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2167,83				507		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4263,67		998				
		Сметная стоимость				13469				
646	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 т	0,648	171631,87	-	111217	-	4716	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		7277,19		4716				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7277,19				4716		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14312,72		9275				
		Сметная стоимость				125207				
647	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка т	1,472	309746,56	838,42	455947	1234	134710	198	291
				154697,4	340,6	227715	501	48,5	0,36	1
		Накладные расходы -		91514,88		134710				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	75193,43				110685		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16321,46				24025		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32100,92		47253				
		Сметная стоимость				637909				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39		Тенге		1890011	107122			810
				Тенге		617733	22855			27
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1890011	-	-		-
		Материалы -		Тенге		901045	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	640588	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		264112	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		403995	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	310685		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	93310		-
		Сметная прибыль -		Тенге		183520	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2477526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		837
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	640588	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39		Тенге			2477526	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		837
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	640588	-		-
		РАЗДЕЛ 40. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ								
648	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	166	5546,91	754,84	920786	125304	289205	2,74	455
				2140,76	187,28	355366	31089	62,1	0,23	38
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		1742,20		289205				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1445,71				239989		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		296,49				49217		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		583,13		96799				
		Сметная стоимость				1306791				
649	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	85	4252,16	573,57	361434	48753	113269	2,1	179
				1640,73	139,32	139462	11842	62,1	0,17	14
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		1332,57		113269				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1105,41				93960		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		227,16				19309		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		446,78		37976				
		Сметная стоимость				512679				
650	11-070512-0106 РСНБ РК 2015	-Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	6	8016,1	3853,25	48097	23119	20144	4,83	29
				3773,68	887,7	22642	5326	62,1	1,07	6
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		3357,33		20144				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		2894,72				17368		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		462,62				2776		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		909,88		5459				
		Сметная стоимость				73700				
651	11-070107-0103 РСНБ	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0866	415621,2	5342,94	35993	463	3677	42,7	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015			37508,53	853,16	3248	74	62,1	1,03	-
		т стальн								
		Накладные расходы -		42455,03		3677				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	23822,61				2063		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	18632,42				1614		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36646,10		3174				
		Сметная стоимость				42843				
652	11-060801-0112 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	3,12	27739,39	1608,59	86547	5019	11746	6,43	20
				4777,17	343,18	14905	1071	48,5	0,41	1
		м3								
		Накладные расходы -		3764,81		11746				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	2483,37				7748		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1281,45				3998		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2520,34		7863				
		Сметная стоимость				106157				
653	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,4424	147725,62	-	65354	-	2771	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6263,57		2771				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6263,57				2771		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12319,13		5450				
		Сметная стоимость				73575				
654	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0994	153261,74	-	15234	-	646	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6498,30		646				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6498,30				646		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		1270				
		Сметная стоимость				17150				
655	11-060801-0112 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	2,08	28396,38	1608,59	59064	3346	7889	6,43	13
				4777,17	343,18	9937	714	48,5	0,41	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Накладные расходы -		3792,67		7889				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		2483,37				5165		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1309,30				2723		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2575,12		5356				
		Сметная стоимость				72309				
656	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,295	147725,62	-	43579	-	1848	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6263,57		1848				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6263,57				1848		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12319,13		3634				
		Сметная стоимость				49061				
657	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0663	153261,74	-	10161	-	431	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6498,30		431				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6498,30				431		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		847				
		Сметная стоимость				11439				
658	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0,38	29281,05	1629,98	11127	619	1711	8,21	3
				6099,62	348,88	2318	133	48,5	0,42	-
		м3								
		Накладные расходы -		4501,64		1711				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		3127,52				1188		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1374,12				522		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2702,62		1027				
		Сметная стоимость				13865				
659	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,01904	147725,62	-	2813	-	119	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года	т								
		Накладные расходы -		6263,57		119				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6263,57				119		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12319,13		235				
		Сметная стоимость				3167				
660	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0139	153261,74	-	2130	-	90	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6498,30		90				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6498,30				90		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		178				
		Сметная стоимость				2398				
661	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,029	171631,87	-	4977	-	211	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7277,19		211				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7277,19				211		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14312,72		415				
		Сметная стоимость				5603				
662	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	1,45	29281,05	1629,98	42458	2363	6527	8,21	12
				6099,62	348,88	8844	506	48,5	0,42	1
		м3								
		Накладные расходы -		4501,64		6527				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	3127,52				4535		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1374,12				1992		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2702,62		3919				
		Сметная стоимость				52904				
663	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,073	153261,74	-	11188	-	474	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		6498,30		474				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6498,30				474		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		933				
		Сметная стоимость				12595				
664	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т	0,03964	147725,62	-	5856	-	248	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6263,57		248				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6263,57				248		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12319,13		488				
		Сметная стоимость				6593				
665	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,09064	153261,74	-	13892	-	589	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6498,30		589				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6498,30				589		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		1158				
		Сметная стоимость				15639				
666	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т	0,075	147725,62	-	11079	-	470	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6263,57		470				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6263,57				470		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12319,13		924				
		Сметная стоимость				12473				
667	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,00468	153189,91	-	717	-	30	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6495,25		30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6495,25				30		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12774,81		60				
		Сметная стоимость				807				
668	11-460302-0405 РСНБ РК 2015	-Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	41	543,01	233,5	22263	9573	9865	0,38	15
				309,51	101,39	12690	4157	50,8	0,12	5
		отверсти								
		Накладные расходы -		240,61		9865				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		208,74				8558		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		31,87				1307		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		62,69		2570				
		Сметная стоимость				34698				
669	11-460302-0406 РСНБ РК 2015	-Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	7	1827,33	782,33	12791	5476	5675	1,28	9
				1045	339,69	7315	2378	50,8	0,41	3
		отверсти								
		Накладные расходы -		810,73		5675				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		703,42				4924		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		107,30				751		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		211,04		1477				
		Сметная стоимость				19943				
670	11-060801-0112 РСНБ РК 2015	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	4	27739,39	1608,59	110958	6434	15059	6,43	26
				4777,17	343,18	19109	1373	48,5	0,41	2
		м3								
		Накладные расходы -		3764,81		15059				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		2483,37				9933		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1281,45				5126		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2520,34		10081				
		Сметная стоимость				136099				
671	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм ГОСТ 10922-2012	0,044	153261,74	-	6744	-	286	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6498,30		286				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6498,30				286		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		562				
		Сметная стоимость				7592				
672	21-050301-	-Сталь арматурная	0,148	147725,62	-	21863	-	927	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6263,57		927				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6263,57				927		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12319,13		1823				
		Сметная стоимость				24613				
673	21-050301-	-Сталь арматурная	0,1538	153261,74	-	23572	-	999	-	-
	3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6498,30		999				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6498,30				999		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		1966				
		Сметная стоимость				26537				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40		Тенге			1950677	230471			765
			Тенге			595836	58661			71
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1950677	-	-		-
	Материалы -		Тенге			885210	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	654497	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			239159	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге				-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			858831	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	395432		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	463399		-
	Сметная прибыль -		Тенге			911409	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3720916	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		835
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	654497	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40		Тенге			3720916	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		835
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	654497	-		-

РАЗДЕЛ 41. ПРОЕМЫ БЛОК 2

		ОКНА								
674	11-100501- 0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	199,8	1884,19	111,23	376461	22224	99054	0,82	163
				614,69	52,46	122816	10482	59,8	0,07	13
		м2 проем								
		Накладные расходы -		495,76		99054				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	398,96				79712		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	96,81				19342		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		190,40		38041				
		Сметная стоимость				513556				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
675	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	9,18	2503,75	114,14	22984	1048	6066	1,11	10
				837,23	52,46	7686	482	59,8	0,07	1
		м2 проем								
		Накладные расходы -		660,75		6066				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	532,04				4884		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	128,72				1182		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		253,16		2324				
		Сметная стоимость				31374				
676	21-090201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	199,8	16355,08	-	3267745	-	138552	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		693,46		138552				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	693,46				138552		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1363,88		272504				
		Сметная стоимость				3678801				
677	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	9,18	15501,34	-	142302	-	6034	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		657,26		6034				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	657,26				6034		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1292,69		11867				
		Сметная стоимость				160202				
678	11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	131,6	1093,95	6,27	143964	825	19218	0,21	28
				156,86	3	20643	395	59,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		146,03		19218				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	95,59				12580		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	50,44				6637		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		99,20		13055				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				176236				
679	21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	131,6	1828,4	-	240617	-	10202	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		77,52		10202				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	77,52				10202		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		152,47		20066				
		Сметная стоимость				270885				
680	11-100106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	20,15	2579,53	287,71	51977	5797	19084	1,64	33
				1265,1	78,81	25492	1588	59,8	0,09	2
		м2 проем								
		Накладные расходы -		947,11		19084				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	803,66				16194		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	143,45				2890		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		282,13		5685				
		Сметная стоимость				76746				
681	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Блоки оконные одно, двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	20,15	7276,39	-	146619	-	6217	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		308,52		6217				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	308,52				6217		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		606,79		12227				
		Сметная стоимость				165063				
682	11-150501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	20,15	1439,41	11,36	29004	229	3941	0,32	6
				231,84	3,73	4672	75	54,8	-	-
		м2 площа								
		Накладные расходы -		195,60		3941				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	129,09				2601		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	66,50				1340		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		130,80		2636				
		Сметная стоимость				35581				

ДВЕРИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	75,26	1800,24	327,24	135486	24628	43170	0,9	68
				710,73	87,02	53490	6549	59,8	0,1	8
		м2 проем								
		Накладные расходы -		573,61		43170				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		477,06				35903		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		96,56				7267		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		189,91		14293				
		Сметная стоимость				192949				
684	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	32,7	2979,68	68,93	97436	2254	22872	1,15	38
				887,11	32,3	29008	1056	59,8	0,04	1
		м2 проем								
		Накладные расходы -		699,46		22872				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		549,81				17979		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		149,65				4894		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		294,33		9625				
		Сметная стоимость				129933				
685	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,16	64680,69	3068,14	10349	491	6674	82,1	13
				60234,31	1149,07	9637	184	60,9	1,22	-
		т констр								
		Накладные расходы -		41709,95		6674				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		37382,47				5981		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4327,48				692		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8511,25		1362				
		Сметная стоимость				18384				
686	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	62,1	7929,54	-	492424	-	20879	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		336,21		20879				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		336,21				20879		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		661,26		41064				
		Сметная стоимость				554367				
687	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	16,68	8408,21	-	140249	-	5947	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года									
		Накладные расходы -		356,51		5947				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	356,51				5947		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		701,18		11696				
		Сметная стоимость				157891				
688	21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92 м2	29,18	11851,78	-	345835	-	14663	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		502,52		14663				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	502,52				14663		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		988,34		28840				
		Сметная стоимость				389338				
689	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 т	0,16	329952,69	-	52792	-	2238	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		13989,99		2238				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	13989,99				2238		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27515,41		4402				
		Сметная стоимость				59433				
690	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2 м2 окраш	8,64	165	0,67	1426	6	480	0,11	1
				84,6	0,32	731	3	54,8	-	-
		Накладные расходы -		55,50		480				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	46,53				402		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	8,97				77		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,64		152				
		Сметная стоимость				2058				
691	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная шт.	130	280,78	-	36501	-	1548	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		11,91		1548				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	11,91				1548		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	23,41		3044				
		Сметная стоимость				41093				
692	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная шт.	54	787,44	-	42522	-	1803	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		33,39		1803				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	33,39				1803		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	65,67		3546				
		Сметная стоимость				47871				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 41		Тенге		5776695	57502			360
				Тенге		274174	20814			25
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5713553	-	-		-
		Материалы -		Тенге		537191	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	285166	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		4854815	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		419729	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	170255		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	249474		-
		Сметная прибыль -		Тенге		490663	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6623945	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		372
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	285166	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		63141	-	-		-
		Материалы -		Тенге		221	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	9821	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		52792	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		8912	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	5981		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	2931		-
		Сметная прибыль -		Тенге		5764	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		77818	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		13
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	9821	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41		Тенге		6701763	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		386
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	294988	-		-
		РАЗДЕЛ 42. ЛЕСТНИЦА БЛОК 2								
		ЛЕСТНИЦА Л-1-1шт								
693	11-070108-	-Площадки лестничные.	3	2862,61	1371,17	8588	4114	3605	1,75	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101 РСНБ РК 2015	Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		1349,95	318,9	4050	957	62,1	0,39	1
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		1201,67		3605				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1036,36				3109		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		165,32				496		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		325,14		975				
		Сметная стоимость				13168				
694	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	2	9311,32	57,87	18623	116	1417	0,57	1
				462,02	22,97	924	46	62,1	0,03	-
		м огражд								
		Накладные расходы -		708,75		1417				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		301,18				602		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		407,57				815		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		801,61		1603				
		Сметная стоимость				21644				
695	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	35,3	914,06	33,93	32266	1198	20966	1,08	38
				843,8	13,84	29786	489	62,1	0,01	1
		м ступен								
		Накладные расходы -		593,94		20966				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		532,60				18801		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		61,34				2165		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		120,64		4259				
		Сметная стоимость				57491				
696	21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	29,2	6507,33	-	190014	-	8057	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		275,91		8057				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		275,91				8057		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		542,66		15846				
		Сметная стоимость				213916				
697	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	35,3	2215,63	-	78212	-	3316	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		93,94		3316				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		93,94				3316		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		184,77		6522				
		Сметная стоимость				88050				
698	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	4	1363,54	34,19	5454	137	2336	1,03	4
				804,74	7,95	3219	32	62,1	0,01	-
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		583,89		2336				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		504,68				2019		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		79,21				317		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		155,79		623				
		Сметная стоимость				8413				
699	21-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92	4	1352,8	-	5411	-	229	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		57,36		229				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		57,36				229		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		112,81		451				
		Сметная стоимость				6092				
700	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	1	1414,76	769,28	1415	769	572	0,81	1
				612,06	178,91	612	179	62,1	0,22	-
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		572,01		572				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		491,19				491		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		80,81				81		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		158,94		159				
		Сметная стоимость				2146				
701	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,048	66208,64	-	3178	-	135	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		2807,25		135				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2807,25				135		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5521,27		265				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				3578				
702	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	9	9311,32 462,02	57,87 22,97	83802 4158	521 207	6379 62,1	0,57 0,03	5 -
		м огражд								
		Накладные расходы -		708,75		6379				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		301,18				2711		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		407,57				3668		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		801,61		7214				
		Сметная стоимость				97395				
703	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	19,44	564,33 492,33	0,67 0,32	10971 9571	13 6	5936 54,8	0,65 -	13 -
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		305,35		5936				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		269,97				5248		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		35,37				688		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,57		1353				
		Сметная стоимость				18259				
704	11-150207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	18,31	1680,78 1011,94	22,66 10,7	30775 18529	415 196	12001 54,8	1,28 0,01	23 -
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		655,43		12001				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		560,41				10261		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		95,03				1740		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		186,90		3422				
		Сметная стоимость				46198				
		ЛЕСТНИЦА Л-2-1шт								
705	11-070108-0101 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	3	2862,61 1349,95	1371,17 318,9	8588 4050	4114 957	3605 62,1	1,75 0,39	5 1
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		1201,67		3605				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1036,36				3109		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		165,32				496		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		325,14		975				
		Сметная стоимость				13168				
706	11-070519-0103 РСНБ	-Ограждения металлические с поручнями из	2	9311,32	57,87	18623	116	1417	0,57	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	поливинилхлорида. Установка		462,02	22,97	924	46	62,1	0,03	-
		м огражд								
		Накладные расходы -		708,75		1417				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		301,18				602		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		407,57				815		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		801,61		1603				
		Сметная стоимость				21644				
707	21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	27,25	6507,33	-	177325	-	7519	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		275,91		7519				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		275,91				7519		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		542,66		14787				
		Сметная стоимость				199631				
708	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	28,8	914,06	33,93	26325	977	17105	1,08	31
				843,8	13,84	24302	399	62,1	0,01	-
		м ступен								
		Накладные расходы -		593,94		17105				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		532,60				15339		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		61,34				1767		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		120,64		3474				
		Сметная стоимость				46905				
709	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	28,8	2215,63	-	63810	-	2706	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		93,94		2706				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		93,94				2706		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		184,77		5321				
		Сметная стоимость				71837				
710	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	4	1363,54	34,19	5454	137	2336	1,03	4
				804,74	7,95	3219	32	62,1	0,01	-
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		583,89		2336				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		504,68				2019		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		79,21				317		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		155,79		623				
		Сметная стоимость				8413				
711	21-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92	4	1352,8	-	5411	-	229	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		57,36		229				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		57,36				229		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		112,81		451				
		Сметная стоимость				6092				
712	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,069	309746,56	838,42	21373	58	6315	198	14
				154697,4	340,6	10674	24	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		91514,88		6315				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		75193,43				5188		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16321,46				1126		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32100,92		2215				
		Сметная стоимость				29902				
713	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	7,7	9311,32	57,87	71697	446	5457	0,57	4
				462,02	22,97	3558	177	62,1	0,03	-
		м огражд								
		Накладные расходы -		708,75		5457				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		301,18				2319		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		407,57				3138		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		801,61		6172				
		Сметная стоимость				83327				
714	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	16,2	564,33	0,67	9142	11	4947	0,65	10
				492,33	0,32	7976	5	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		305,35		4947				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		269,97				4374		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		35,37				573		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,57		1127				
		Сметная стоимость				15216				
715	11-150207-0102 РСНБ РК 2015	-Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	18,31	1680,78	22,66	30775	415	12001	1,28	23
				1011,94	10,7	18529	196	54,8	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 4	м2 оштук								
		Накладные расходы -		655,43		12001				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		560,41				10261		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		95,03				1740		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		186,90		3422				
		Сметная стоимость				46198				
		ЛЕСТНИЦА Л-3-1шт								
716	11-070108-0101 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	3	2862,61	1371,17	8588	4114	3605	1,75	5
				1349,95	318,9	4050	957	62,1	0,39	1
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		1201,67		3605				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1036,36				3109		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		165,32				496		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		325,14		975				
		Сметная стоимость				13168				
717	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	2	9311,32	57,87	18623	116	1417	0,57	1
				462,02	22,97	924	46	62,1	0,03	-
		м огражд								
		Накладные расходы -		708,75		1417				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		301,18				602		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		407,57				815		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		801,61		1603				
		Сметная стоимость				21644				
718	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	28,91	914,06	33,93	26426	981	17171	1,08	31
				843,8	13,84	24394	400	62,1	0,01	-
		м ступен								
		Накладные расходы -		593,94		17171				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		532,60				15397		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		61,34				1773		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		120,64		3488				
		Сметная стоимость				47084				
719	21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	27,283	6507,33	-	177539	-	7528	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		275,91		7528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		275,91				7528		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		542,66		14805				
		Сметная стоимость				199872				
720	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	28,91	2215,63	-	64054	-	2716	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		93,94		2716				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		93,94				2716		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		184,77		5342				
		Сметная стоимость				72111				
721	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	4	1363,54	34,19	5454	137	2336	1,03	4
				804,74	7,95	3219	32	62,1	0,01	-
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		583,89		2336				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		504,68				2019		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		79,21				317		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		155,79		623				
		Сметная стоимость				8413				
722	21-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92	4	1352,8	-	5411	-	229	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		57,36		229				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		57,36				229		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		112,81		451				
		Сметная стоимость				6092				
723	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	1	1414,76	769,28	1415	769	572	0,81	1
				612,06	178,91	612	179	62,1	0,22	-
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		572,01		572				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		491,19				491		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		80,81				81		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		158,94		159				
		Сметная стоимость				2146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
724	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,048	66208,64	-	3178	-	135	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		2807,25		135				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2807,25				135		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5521,27		265				
		Сметная стоимость				3578				
725	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,069	309746,56	838,42	21373	58	6315	198	14
				154697,4	340,6	10674	24	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		91514,88		6315				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		75193,43				5188		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16321,46				1126		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32100,92		2215				
		Сметная стоимость				29902				
726	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	9	9311,32	57,87	83802	521	6379	0,57	5
				462,02	22,97	4158	207	62,1	0,03	-
		м огражд								
		Накладные расходы -		708,75		6379				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		301,18				2711		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		407,57				3668		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		801,61		7214				
		Сметная стоимость				97395				
727	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	19,44	564,33	0,67	10971	13	5936	0,65	13
				492,33	0,32	9571	6	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		305,35		5936				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		269,97				5248		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		35,37				688		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,57		1353				
		Сметная стоимость				18259				
728	11-150207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	18,31	1680,78	22,66	30775	415	12001	1,28	23
				1011,94	10,7	18529	196	54,8	0,01	-
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		655,43		12001				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	560,41				10261		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	95,03				1740		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		186,90		3422				
		Сметная стоимость				46198				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге			1364839	20677			282
			Тенге			220210	5991			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1364839	-	-		-
		Материалы -	Тенге			350408	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	226202	-		-
		Местные материалы -	Тенге			773544	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			194924	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	131480		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	63444		-
		Сметная прибыль -	Тенге			124781	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1684544	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		289
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	226202	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге			1684544	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		289
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	226202	-		-
		РАЗДЕЛ 43. СТЕНЫ								
729	11-080201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка	800	10914	1441,74	8731201	1153393	2447406	6,04	4832
				4547,15	356,17	3637723	284939	50,8	0,43	344
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		3059,26		2447406				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	2490,89				1992712		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	568,37				454694		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1117,86		894289				
		Сметная стоимость				12072896				
730	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	1568,62	453,49	1,24	711355	1941	298477	0,43	681
				322,44	0,58	505786	910	50,8	-	1
		м2 верти								
		Накладные расходы -		190,28		298477				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	164,09				257401		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	26,19				41075		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,50		80787				
		Сметная стоимость				1090618				
731	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	15,6	649,44	1,59	10131	25	4578	0,54	8
				410,02	0,75	6396	12	62,1	-	-
		м шва								
		Накладные расходы -		293,44		4578				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	255,09				3979		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	38,35				598		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75,43		1177				
		Сметная стоимость				15885				
732	11-080201-	Стены и другие конструкции.	0,3144	240248,53	1367,07	75534	430	10433	56,4	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки		42983,57	447,29	13514	141	50,8	0,54	-
		т металл								
		Накладные расходы -		33184,88		10433				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		22062,87				6937		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11122,00				3497		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21874,67		6877				
		Сметная стоимость				92845				
733	11-080201-	-Стены из кирпича внутренние	185,89	8825,34	1424,6	1640542	264818	410493	4,38	814
	0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	при высоте этажа до 4 м. Кладка		3132,18	331,32	582241	61590	50,8	0,4	74
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		2208,26		410493				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		1759,46				327066		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		448,80				83427		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		882,69		164083				
		Сметная стоимость				2215118				
		ПЕРЕГОРОДКИ								
734	11-080401-	-Перегородки армированные	675	1538,37	148,32	1038399	100117	355478	1,14	770
	0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м		836,38	34,95	564559	23594	50,8	0,04	28
		м2 перег								
		Накладные расходы -		526,63		355478				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		442,64				298782		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		83,99				56696		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		165,20		111510				
		Сметная стоимость				1505388				
735	11-090306-	-Перегородки звукоизоляционные	17,91	2052,06	76,17	36752	1364	23026	2,16	39
	0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	из алюминиевых сплавов. Монтаж		1870,67	17,46	33504	313	60,9	0,02	-
		м2								
		Накладные расходы -		1285,63		23026				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		1149,87				20594		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		135,76				2431		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		267,02		4782				
		Сметная стоимость				64560				
736	21-060801-	-Отдельные конструктивные	0,01544	346298,37	-	5347	-	227	-	-
	0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		14683,05		227				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14683,05				227		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28878,51		446				
		Сметная стоимость				6020				
737	21-130816-	-Пластикат листовой	0,268	332205,84	-	89031	-	3775	-	-
	3504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		14085,53		3775				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	14085,53				3775		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27703,31		7424				
		Сметная стоимость				100230				
738	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	787,44	-	3150	-	134	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		33,39		134				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	33,39				134		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,67		263				
		Сметная стоимость				3546				
		ПАРАПЕТ								
739	11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом	48,65	10234,32	1317,75	497900	64109	153327	6,41	312
				4825,7	306,47	234771	14910	50,8	0,37	18
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		3151,63		153327				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	2607,15				126838		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	544,48				26489		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1070,88		52098				
		Сметная стоимость				703325				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	43	Тенге	17444489	1586197		7473
		Тенге	5578494	386407		466
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	17402390	-	-	-
Материалы -		Тенге	5575239	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге	-	5931085	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	3729505	-	-	-
Местные материалы -		Тенге	967822	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге	4412599	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	-	-	3013715	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1398884		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2751314	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24566303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7901
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5931085	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42099	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1885	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	33816	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5347	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23252	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	20594		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	2658		-
		Сметная прибыль -	Тенге			5228	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33816	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге			24636883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7940
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5964901	-		-
		РАЗДЕЛ 44. ПЕРЕМЫЧКИ								
740	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	314	301,08	149,91	94539	47073	33896	0,15	46
				111,42	35,62	34986	11184	62,1	0,04	14
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		107,95		33896				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		91,31				28671		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,64				5224		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,72		10275				
		Сметная стоимость				138709				
741	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	21	1414,76	769,28	29710	16155	12012	0,81	17
				612,06	178,91	12853	3757	62,1	0,22	5
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		572,01		12012				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		491,19				10315		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		80,81				1697		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		158,94		3338				
		Сметная стоимость				45060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742	11-070503-0103 РСНБ РК 2015	-Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка	3	1785,27	785,66	5356	2357	2464	1,19	4
				940,79	210,97	2822	633	62,1	0,25	1
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		821,27		2464				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		715,24				2146		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		106,02				318		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		208,52		626				
		Сметная стоимость				8445				
743	11-070503-0104 РСНБ РК 2015	-Балки перекрытий, масса до 3 т. Укладка	2	2799,13	1246,12	5598	2492	2593	1,89	4
				1494,2	325,03	2988	650	62,1	0,39	1
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		1296,32		2593				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1129,74				2259		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		166,58				333		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		327,64		655				
		Сметная стоимость				8846				
744	21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	1,71	62357,19	-	106631	-	4521	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		2643,94		4521				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2643,94				4521		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5200,09		8892				
		Сметная стоимость				120044				
745	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	4	1363,54	34,19	5454	137	2336	1,03	4
				804,74	7,95	3219	32	62,1	0,01	-
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		583,89		2336				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		504,68				2019		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		79,21				317		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		155,79		623				
		Сметная стоимость				8413				
746	21-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах	-Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	4	1456,78	-	5827	-	247	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	III квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		61,77		247				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		61,77				247		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		121,48		486				
		Сметная стоимость				6560				
747	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0395	240248,53	1367,07	9490	54	1311	56,4	2
				42983,57	447,29	1698	18	50,8	0,54	-
		т металл								
		Накладные расходы -		33184,88		1311				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		22062,87				871		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11122,00				439		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21874,67		864				
		Сметная стоимость				11665				
748	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,142	50738,48	5342,94	7205	759	3832	42,7	6
				37508,53	853,16	5326	121	62,1	1,03	-
		т стальн								
		Накладные расходы -		26984,00		3832				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		23822,61				3383		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3161,39				449		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6217,80		883				
		Сметная стоимость				11920				
749	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,12	153261,74	-	18391	-	780	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6498,30		780				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6498,30				780		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		1534				
		Сметная стоимость				20704				
750	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,022	150400,64	-	3309	-	140	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6376,99		140				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6376,99				140		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12542,21		276				
		Сметная стоимость				3725				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге			1275039	69027			83
			Тенге			63893	16395			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			167790	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24432	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	80288	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21700	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			95987	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			105832	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	49665		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	56167		-
		Сметная прибыль -	Тенге			110470	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			384092	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80288	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге			384092	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80288	-		-
		РАЗДЕЛ 45. КОЛОННА Км1								
751	11-060501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	24,2	47690,07	4341,92	1154100	105074	249863	20,6	499
				15508,5	914,44	375306	22129	48,5	1,09	26
		м3								
		Накладные расходы -		10324,91		249863				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	7965,13				192756		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2359,78				57107		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4641,20		112317				
		Сметная стоимость				1516280				
752	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,188	13344,21	684,46	15853	813	8224	16,88	20
				12384,35	188,87	14713	224	48,5	0,17	-
		т								
		Накладные расходы -		6922,36		8224				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	6098,01				7244		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	824,35				979		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1621,33		1926				
		Сметная стоимость				26003				
753	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,954	147725,62	-	140930	-	5975	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2017 года	т								
		Накладные расходы -		6263,57		5975				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6263,57				5975		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12319,13		11752				
		Сметная стоимость				158658				
754	21-070301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	0,234	51128,06	-	11964	-	507	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		2167,83		507				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2167,83				507		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4263,67		998				
		Сметная стоимость				13469				
755	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,648	171631,87	-	111217	-	4716	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7277,19		4716				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7277,19				4716		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14312,72		9275				
		Сметная стоимость				125207				
756	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	1,472	309746,56	838,42	455947	1234	134710	198	291
				154697,4	340,6	227715	501	48,5	0,36	1
		т								
		Накладные расходы -		91514,88		134710				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	75193,43				110685		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16321,46				24025		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32100,92		47253				
		Сметная стоимость				637909				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	45	Тенге			1890011	107122			810
			Тенге			617733	22855			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1890011	-	-		-
	Материалы -		Тенге			901045	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	640588	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			264112	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			403995	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	310685		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	93310		-
		Сметная прибыль -	Тенге			183520	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2477526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		837
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	640588	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге			2477526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		837
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	640588	-		-
		РАЗДЕЛ 46. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ								
757	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	78	5546,91	754,84	432659	58878	135892	2,74	214
				2140,76	187,28	166979	14608	62,1	0,23	18
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		1742,20		135892				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1445,71				112766		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		296,49				23126		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		583,13		45484				
		Сметная стоимость				614035				
758	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	33	4252,16	573,57	140321	18928	43975	2,1	69
				1640,73	139,32	54144	4598	62,1	0,17	6
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		1332,57		43975				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1105,41				36479		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		227,16				7496		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		446,78		14744				
		Сметная стоимость				199040				
759	11-070512-0106 РСНБ РК 2015	-Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	6	8016,1	3853,25	48097	23119	20144	4,83	29
				3773,68	887,7	22642	5326	62,1	1,07	6
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		3357,33		20144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	2894,72				17368		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	462,62				2776		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		909,88		5459				
		Сметная стоимость				73700				
760	21-040108-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	19,44	5671,48	-	110254	-	4675	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		240,47		4675				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	240,47				4675		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		472,96		9194				
		Сметная стоимость				124123				
761	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0866	415621,2	5342,94	35993	463	3677	42,7	4
				37508,53	853,16	3248	74	62,1	1,03	-
		т стальн								
		Накладные расходы -		42455,03		3677				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	23822,61				2063		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	18632,42				1614		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36646,10		3174				
		Сметная стоимость				42843				
762	11-060801-0112 РСНБ РК 2015	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	3,12	27739,39	1608,59	86547	5019	11746	6,43	20
				4777,17	343,18	14905	1071	48,5	0,41	1
		м3								
		Накладные расходы -		3764,81		11746				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	2483,37				7748		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1281,45				3998		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2520,34		7863				
		Сметная стоимость				106157				
763	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,4424	147725,62	-	65354	-	2771	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6263,57		2771				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6263,57				2771		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12319,13		5450				
		Сметная стоимость				73575				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
764	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0994	153261,74	-	15234	-	646	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6498,30		646				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6498,30				646		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		1270				
		Сметная стоимость				17150				
765	11-060801-0112 РСНБ РК 2015	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство м3	2,08	28396,38	1608,59	59064	3346	7889	6,43	13
				4777,17	343,18	9937	714	48,5	0,41	1
		Накладные расходы -		3792,67		7889				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	2483,37				5165		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1309,30				2723		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2575,12		5356				
		Сметная стоимость				72309				
766	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т	0,295	147725,62	-	43579	-	1848	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6263,57		1848				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6263,57				1848		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12319,13		3634				
		Сметная стоимость				49061				
767	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0663	153261,74	-	10161	-	431	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6498,30		431				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6498,30				431		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		847				
		Сметная стоимость				11439				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
768	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0,38	29281,05	1629,98	11127	619	1711	8,21	3
				6099,62	348,88	2318	133	48,5	0,42	-
		м3								
		Накладные расходы -		4501,64		1711				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		3127,52				1188		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1374,12				522		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2702,62		1027				
		Сметная стоимость				13865				
769	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,01904	147725,62	-	2813	-	119	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6263,57		119				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6263,57				119		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12319,13		235				
		Сметная стоимость				3167				
770	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,006	153261,74	-	920	-	39	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6498,30		39				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6498,30				39		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		77				
		Сметная стоимость				1036				
771	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0064	153261,74	-	981	-	42	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6498,30		42				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6498,30				42		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		82				
		Сметная стоимость				1104				
772	21-050301-	-Проволока из	0,0029	171631,87	-	498	-	21	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7277,19		21				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7277,19				21		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14312,72		42				
		Сметная стоимость				561				
773	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0015	153261,74	-	230	-	10	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6498,30		10				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6498,30				10		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		19				
		Сметная стоимость				259				
774	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	1,45	29281,05	1629,98	42458	2363	6527	8,21	12
				6099,62	348,88	8844	506	48,5	0,42	1
		м3								
		Накладные расходы -		4501,64		6527				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	3127,52				4535		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1374,12				1992		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2702,62		3919				
		Сметная стоимость				52904				
775	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,073	153261,74	-	11188	-	474	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6498,30		474				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6498,30				474		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		933				
		Сметная стоимость				12595				
776	21-050301-3001 РСНБ	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса	0,03964	153261,74	-	6075	-	258	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6498,30		258				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6498,30				258		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		507				
		Сметная стоимость				6839				
777	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00744	153261,74	-	1140	-	48	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6498,30		48				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6498,30				48		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		95				
		Сметная стоимость				1283				
778	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,075	147725,62	-	11079	-	470	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6263,57		470				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6263,57				470		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12319,13		924				
		Сметная стоимость				12473				
779	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00468	153189,91	-	717	-	30	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6495,25		30				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6495,25				30		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12774,81		60				
		Сметная стоимость				807				
780	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0082	153261,74	-	1257	-	53	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6498,30		53				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6498,30				53		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		105				
		Сметная стоимость				1415				
781	11-460302-0405 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	41	543,01	233,5	22263	9573	9865	0,38	15
				---	---	---	---	---	---	---
				309,51	101,39	12690	4157	50,8	0,12	5
		отверсти								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		240,61		9865				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		208,74				8558		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		31,87				1307		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		62,69		2570				
		Сметная стоимость				34698				
782	11-460302-0406 РСНБ РК 2015	-Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 отверсти	7	1827,33	782,33	12791	5476	5675	1,28	9
				1045	339,69	7315	2378	50,8	0,41	3
		Накладные расходы -		810,73		5675				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		703,42				4924		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		107,30				751		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		211,04		1477				
		Сметная стоимость				19943				
783	11-060801-0112 РСНБ РК 2015	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство м3	4	27739,39	1608,59	110958	6434	15059	6,43	26
				4777,17	343,18	19109	1373	48,5	0,41	2
		Накладные расходы -		3764,81		15059				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		2483,37				9933		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1281,45				5126		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2520,34		10081				
		Сметная стоимость				136099				
784	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,3458	153261,74	-	52998	-	2247	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6498,30		2247				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6498,30				2247		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		4420				
		Сметная стоимость				59665				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 46		Тенге		5333830	134219			414
				Тенге		322131	34936			42
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		833954	-	-		-
		Материалы -		Тенге		545927	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	357067	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		224224	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		7329	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		445817	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	210728		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	235089		-
		Сметная прибыль -		Тенге		462372	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1742144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		456
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	357067	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46		Тенге		1742144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		456
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	357067	-		-

акция 5.5.5)			205							112920
3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
ЕТЕ		Тенге						122360622		-		-				-
ная трудоемкость -		чел.-ч						-		-		-				3457
я заработная плата -		Тенге						-		23841604		-				-

Временные здания и сооружения 1,5%	1835409,33
Затраты по снегоборьбе 1,35%	1676646,42
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	10775422,16
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	136648099,91
в том числе на 2018 год - 40 %	54659239,97
в том числе на 2019 год - 60 %	81988859,95
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.	149174677,42
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383	57935421,89
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 60 %, К=1,11282503	91239255,53
ИТОГО	149174677,42
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	17900961,29
НДС на 2018 год, - 12 %	6952250,63
НДС на 2019 год, - 12 %	10948710,66
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	167075638,71
ИТОГО К ОПЛАТЕ с понижающим коэф. К=0,99077768349	165534814,29

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

_____ Уәқаов Т.С.

Технадзор:
ТОО «Aisar-Group»

_____ Әбішев Н.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО «Энергомера»

_____ Мухашов Б.С.

Авторский надзор:
Руководитель
Филиала «Еңбек-Қызылорда» РГП на ПХВ «Еңбек» учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы КУИС МВД РК

_____ Садабаев Е.М.

Главный инженер проекта

_____ Айтжанов А.М.