Заказчик: ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района "

(полное наименование)

Форма

Подрядчик: ТОО компания "АСП"

(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района" Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района" Павлодарской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 05.07.2020г.

Акт приемки выполненных работ №3
за 23 июня 2020г.
на Архитектурно-строительные решения

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Фасад											
1	1	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями (стены) НР = 80 %	м2	1178,5	9162,77	2,67	10798319	3143	10332852	370801	12062650	
						392,3	1	462324	1177	–	893530		
		Раздел 2 Внутренняя отделка											
		2.1 Потолок											
2	6	1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	230,5	161,44	–	37213	–	–	26793	69126	

					161,44	–	37213	–	–	5120	
3	7 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	230,5	809,46	4,65	186581	1071	64807	96837	306091
					523,66	1,49	120703	343	–	22673	
4	9 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	122,1	4398,57	140,22	537065	17121	363003	132151	722753
					1285,35	67,55	156941	8248	–	53537	
	2.2 Стены										
5	10 1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	310,1	161,44	–	50064	–	–	36046	92999
					161,44	–	50064	–	–	6889	
6	11 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной с земли и лесов НР = 72 %	м2	550,3	233,1	–	128274	–	–	92357	238281
					233,1	–	128274	–	–	17650	
7	12 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	360,4	1058,12	18,97	381348	6835	45766	264739	697774
					912,17	6,04	328747	2177	–	51687	

8	13 1211-0101-0207									
	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	64	3105,45	14,36	198749	919	31342	120206	344471
				2601,38	7,27	166488	465	–	25516	

Раздел 3 Полы

3.1 Тип А

9	16 1111-0101-1101									
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	14,9	758,39	28,59	11300	426	5877	4890	17485
				335,37	13,76	4997	205	–	1295	
10	17 1111-0101-1102									
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	14,9	107,32	4,83	1599	72	1465	90	1824
				4,16	2,28	62	34	–	135	

Итого	**14 553 454**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 455 813
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 587
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 649
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 845 112
- накладные расходы, тенге	1 144 910
в т.ч. зарплата, тенге	103 042

- сметная прибыль (8 %), тенге		1 078 032
Всего		**14 553 454**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**291 069**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.		**14 844 523**
итого с учетом понижающего к=	0,9	13360070,70
НДС (12 %)		1603208,48
Итого		**14963279,18**

Заказчик: ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района "
Директор **Искакова А.К.**

Подрядчик: ТОО компания " АСП"
Директор **Агыбаев А.З.**

Технический надзор
Эксперт **Табаев А.Т.**

Авторский надзор ТОО "СК НУРТАС-ГХ" **Есимханов Т.Ш.**

Заказчик: ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района "

(полное наименование)

Форма

Подрядчик: ТОО компания "АСП"

(полное наименование)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района" Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района" Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 05.07.2020г.

Акт приемки выполненных работ №4
за 23 июня 2020г.
на Электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Система звонков										
1	20	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	300	352,18	2,4	105655	720	44743	43543	161134	
						200,64	0,95	60192	284	–	11936		

2	21	2306-0401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,3	107401		32220		32220	–	34798
						–		–		–	2578	
3	22	2307-0202-1401	Коробки УК-2П прим.	шт.	10	42		420		420	–	454
						–		–		–	34	
		Раздел 3 Светотехническое оборудование										
4	23	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	2	2186,5	948	4373	1896	271	2505	7428
						1103	636,5	2206	1273	–	550	
5	24	2307-0102-0134	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	15739		31478		31478	–	33996
						–		–		–	2518	

6	25 1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	15	2186,4	948,4	32796	14226	2027	18783	55705
					1102,87	636,33	16543	9545	–	4126	
7	26 2307-0102-1335	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 07С-4х18(20)-004 УХЛ4 ГОСТ 17677-82	шт.	15	5856		87840		87840	–	94867
					–		–		–	7027	
8	27 1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	361	2186,56	948,47	789347	342396	48804	452064	1340724
					1102,9	636,34	398147	229720	–	99313	
9	28 2307-0102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	361	5088		1836768		1836768	–	1983709
					–		–		–	146941	

10	29	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь G5, мощность 15 Вт (прим.)	шт.	361	531		191691		191691	–	207026
						–		–		–	15335	
11	31	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	5	2186,2	948,2	10931	4741	676	6260	18566
						1102,8	636,2	5514	3181	–	1375	
12	32	2307-0106-0901	ДБО85-16-241 Tablette EM1 850 (прим.)	шт.	4	18955		75820		75820	–	81886
						–		–		–	6066	
13	33	2307-0106-0903	ДБО88-12-041 CDR (прим.)	шт.	1	19952		19952		19952	–	21548
						–		–		–	1596	
		Раздел 5 Кабельно-проводниковая продукция										
14	48	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	9620	350,59	0,81	3372652	7769	1434726	1392404	5146260
						200,64	0,39	1930157	3737	–	381204	

15	49	2306-0144-0903							
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18	713864	128496	128496	–	138776
					–	–	–	10280	
16	50	2306-0144-0902							
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	461853	55422	55422	–	59856
					–	–	–	4434	
17	51	2306-0144-0504							
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	9,32	276381	2575871	2575871	–	2781941
					–	–	–	206070	
		Раздел 6 Электромонтажные изделия							
18	52	2307-0202-0703							
		Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	284	32	9088	9088	–	9815
					–	–	–	727	
19	53	2307-0202-0701							
		Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	215	41	8815	8815	–	9520
					–	–	–	705	

0	54 2306-1702-0702								
		Наконечники медные кольцевые марки НК 0,5-2,5, кольцо 3,0 мм ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1486	398	59	59	–	64
					–	–	–	5	
21	55 2404-0207-4004								
		Зажимы контактные винтовые серии ЗВИ, полистирол, черный (прим.)	шт.	1620	34	55080	55080	–	59486
					–	–	–	4406	
22	56 2113-0816-3014								
		Трубка термоусаживаемая	м	12	122	1464	1464	–	1581
					–	–	–	117	

Итого	**12 249 140**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 412 759
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	371 748
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	247 740
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 641 731
- накладные расходы, тенге	1 915 559
в т.ч. зарплата, тенге	172 400
- сметная прибыль (8 %), тенге	907 343
Всего	**12 249 140**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**244 983**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**12 494 123**
итого с учетом понижающего к= 0,9	11244710,70
НДС (12 %)	1349365,28
Итого	**12594075,98**

Заказчик: ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района "
Директор **Искакова А.К.**

Подрядчик: ТОО компания " АСП"
Директор **Агыбаев А.З.**

Технический надзор
Эксперт **Табаев А.Т.**

Авторский надзор ТОО "СК НУРТАС-ГХ" **Есимханов Т.Ш.**

Заказчик: ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района " **Форма**

(полное наименование)

Подрядчик: ТОО компания "АСП"

(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района" Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района" Павлодарской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 05.07.2020г.

Акт приемки выполненных работ №5

за 24 июля 2020г.

на Архитектурно-строительные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Фасад										
1	3	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	57,2	604,34	3,16	34568	181	2531	25554	64932	
						556,92	1,52	31856	87	–	4810		
2	4	2204-0501-1315	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,01051	323258		3397		3397	–	3669	
						–		–		–	272		

808

		Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями (откосы) НР = 80 %	м2	90,8	9162,76	2,67	831979	242	796116	28570	929393
					392,3	1	35621	91	–	68844	
		Раздел 2 Внутренняя отделка									
		2.1 Потолок									
4	8	1115-0405-0102									
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (за 2 раза) НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	461	308,69	2,64	142308	1216	58100	66863	225905
					180,03	1,27	82992	587	–	16734	
		2.2 Стены									
5	12	1115-0203-0601									
		Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	500	1058,13	18,97	529065	9483	63495	367286	968059
					912,17	6,04	456087	3021	–	71708	

		0108								
		Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1100,6	380,32	1,56	418585	1717	178927	191018	658371
					216,19	0,76	237941	832	–	48768	
7	15	1115-0405-0101									
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	620,2	278,65	2,37	172816	1469	71295	80610	273700
					161,32	1,14	100052	710	–	20274	
		Раздел 3 Полы									
		3.1 Тип А									
8	18	1111-0101-2705									
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	14,9	3234,23	76,17	48190	1135	29103	17339	70771
					1204,83	33,15	17952	494	–	5242	
		3.2 Тип Б									
9	19	1110-0102-0605									
		Прокладка на пол. Обшивка пергамином НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	15,2	205,86	1,05	3129	16	1696	1283	4765

					93,22	0,53	1417	8	–	353	
	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	15,2	411,18	23,88	6250	363	4876	1116	7955
					66,51	11,58	1011	176	–	589	
11	21 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	15,2	3319,21	20,99	50452	319	44158	5763	60712
					393,09	10,26	5975	156	–	4497	

Раздел 4 Двери

12	22 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	14	1995,14	115,21	27932	1613	–	19468	51192
					1879,93	51,43	26319	720	–	3792	
13	23 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	27,72	1728,32	75,76	47909	2100	15367	28233	82233
					1098,2	33,48	30442	928	–	6091	

	-0102								
		Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	13,23	5643	74657	74657	–	80630
					–	–	–	5973	
15	25 2109-0102-0103								
		Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4458	8426	8426	–	9100
					–	–	–	674	
16	26 2109-0102-0104								
		Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	12,6	4157	52378	52378	–	56568
					–	–	–	4190	

		-0305									
		Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	14	4538		63532		63532	–	68615
					–		–		–	5083	
18	28 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,8	3213,86	44,09	28282	388	8472	15695	47495
					2207,05	22,39	19422	197	–	3518	
19	29 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,8	2072,73	20,8	18240	183	1222	13514	34294
					1913,07	6,59	16835	58	–	2540	
20	30 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,8	278,75	2,39	2453	21	1012	1144	3885
					161,36	1,14	1420	10	–	288	

Раздел 5 Ведомость объемов демонтажных и восстановительных работ

5.1 Здание

		-1004									
		Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	34	869,24	1	29554	34	4305	20186	53719
					741,62	0,5	25215	17	–	3979	
22	35	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	87,78	2865,04	13,82	251493	1213	157791	85372	363814
					1053,65	3,5	92489	307	–	26949	
23	38	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	15	344		5160		–	–	5573
						–		–		–	413
	5.2 Спортивный зал										
24	40	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные. Разборка НР = 72 % К=-1,000;	м	-133,6	34,19	–	-4568	–	–	-3289	-8486
						34,19	–	-4568	–	–	-629	
25	41	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	6	20260,17	–	121561	–	96897	22938	156059

					4110,67	–	24664	–	–	11560	
	Актовый зал										
3	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные. Разборка НР = 72 % К=-1,000;	м	-45,8	34,19	–	-1566	–	–	-1128	-2910
					34,19	–	-1566	–	–	-216	
	Раздел 6 Добавить										
27	46	1308-0201-0702 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	190	721,54	414,68	137093	78789	23857	43461	194998
					181,3	136,39	34447	25915	–	14444	
28	47	2306-0144-0911 Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19	2834609		538576		538576	–	581662
					–		–		–	43086	
29	48	1146-0303-0106 Стены и перегородки. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 НР = 84 %	м3 заделки	3,24393	98539,43	1082,95	319655	3513	123447	163275	521564
					59401,71	517,89	192695	1680	–	38634	

Итого	**5568237,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1428718,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	103995,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35994,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2423633,00
- перевозка грузов, тенге	5160,00
- накладные расходы, тенге	1194271,00

... зарплата, тенге		107484,00
...метная прибыль (8 %), тенге		412460,00
Всего		**5568237,00**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**111365,00**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.		**5679602,00**
итого с учетом понижающего к=	0,90	5111643,61
НДС (12 %)		613397,23
Итого		**5725040,84**

Заказчик: ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района "
Директор **Искакова А.К.**

Подрядчик: ТОО компания " АСП"
Директор **Агыбаев А.З.**

Технический надзор
Эксперт **Табаев А.Т.**

Авторский надзор ТОО "СК НУРТАС-ГХ" **Есимханов Т.Ш.**

Форма

Заказчик: ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района "

(полное наименование)

Подрядчик: ТОО компания "АСП"

(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района" Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района" Павлодарской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 05.07.2020г.

Акт приемки выполненных работ №6

за 24 июля 2020г.

на Электрооборудование

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Низковольтное оборудование										
			1.1 ВРУ										
1	1	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	1	26907	3449	26907	3449	18078	4802	34246	
						5380	1290	5380	1290	–	2537		

	08-0401-0401(об)	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	236158		236158		–	–	236158
					–		–		236158	–
	1.2 ЩО1-6									
3	3 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	6	5284,67	88,67	31708	532	6966	17567	53217
					4035	31,5	24210	189	–	3942	
4	4 2307-0201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	6106		36636		36636	–	39567
					–		–		–	2931	

	308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2633,17 / 1275	21,67 / –	15799 / 7650	130 / –	8019 / –	5508 / 1705	23012
6	6 2307-0204-1505	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	543 / –		3258 / –		3258 / –	– / 261	3519
7	7 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	36	2633,14 / 1275	21,67 / –	94793 / 45900	780 / –	48113 / –	33048 / 10227	138068
8	8 2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	36	3570 / –		128520 / –		128520 / –	– / 10282	138802
9	9 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	36	2633,14 / 1275	21,67 / –	94793 / 45900	780 / –	48113 / –	33048 / 10227	138068

	2307-0204-0610									
		Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	36	479		17244		17244	–	18624
					–		–		–	1380
	1.3 ЩАО-1-3									
11	11 1308-0305-0909									
		Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	4	5376,75	88,75	21507	355	5012	11712	35877
					4035	31,5	16140	126	–	2658	
12	12 2307-0201-0701									
		Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	11446		45784		45784	–	49447
					–		–		–	3663	
13	13 1308-0303-0601									
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	2632,75	21,75	10531	87	5344	3672	15339
					1275	–	5100	–	–	1136	
14	14 2307-0204-1505	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	543		2172		2172	–	2346

					–		–		–	174	
15	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	24	2633,21	21,71	63197	521	32076	22032	92047
					1275	–	30600	–	–	6818	
16	16 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	479		11496		11496	–	12416
					–		–		–	920	

Раздел 2 Система звонков

17	17 1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	10	1218,3	–	12183	–	283	7259	20997
					1190	–	11900	–	–	1555	
18	18 2308-0301-1001	Звонок громкого боя (прим.)	шт.	10	8278		82780		82780	–	89402
					–		–		–	6622	
19	19 2307-0204-2001	Устройство автоматической подачи звонков Звонок-5М (прим.)	шт.	1	1101		1101		1101	–	1189
					–		–		–	88	

Раздел 3 Светотехническое оборудование

	308-0305-0307										
		Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	2	2186,5	948	4373	1896	271	2505	7428
					1103	636,5	2206	1273	–	550	
21	28 2307-0102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2x36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	2	5088		10176		10176	–	10990
					–		–		–	814	
22	29 2307-0104-0501	Лампы светодиодные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь G5, мощность 15 Вт (прим.)	шт.	2	531		1062		1062	–	1147
					–		–		–	85	
23	30 2308-0306-0201	Аккумулятор	шт.	13	2218		28834		28834	–	31141
					–		–		–	2307	

		1308-0305-0307									
		Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	35	2186,54	948,46	76529	33196	4732	43829	129987
					1102,89	636,34	38601	22272	–	9629	
25	32	2307-0106-0901	ДБО85-16-241 Tablette EM1 850 (прим.)	шт.	1	18955		18955		18955	–	20471
					–		–		–	1516	
26	33	2307-0106-0903	ДБО88-12-041 CDR (прим.)	шт.	34	19952		678368		678368	–	732637
					–		–		–	54269	
27	34	1308-0305-0310									
		Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	1304,75	131,25	10438	1050	565	6556	18354
					1102,88	35,25	8823	282	–	1360	
28	35	2308-0304-0601									
		Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	632		5056		5056	–	5460
					–		–		–	404	
29	36	1308-0305-0317									
		Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %	шт.	6	2024,33	557,33	12146	3344	893	7329	21033
					1318,17	378,33	7909	2270	–	1558	

		2307-0106-0512									
		Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-144, мощность 178 Вт, световой поток 24900 лм (прим.)	шт.	6	130469		782814		782814	–	845439
					–		–		–	62625	
31	38	1308-0305-0307									
		Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	21	2186,57	948,48	45918	19918	2839	26298	77993
					1102,9	636,38	23161	13364	–	5777	
32	39	2307-0102-1602									
		Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	шт.	21	8706		182826		182826	–	197452
					–		–		–	14626	
		Раздел 4 Электроустановочные устройства									
33	40	1308-0305-0101									
		Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	5	453,8	3,2	2269	16	34	1601	4180
					443,8	1	2219	5	–	310	

	2307-0218-1702										
		Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	396		1980		1980	–	2138
					–		–		–	158	
35	42 1308-0305-0105										
		Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	48	406,17	3,21	19496	154	620	13524	35662
					390,04	1,27	18722	61	–	2642	
36	43 2307-0218-1503										
		Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	48	303		14544		14544	–	15708
					–		–		–	1164	
37	44 1308-0305-0102										
		Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	65	406,15	3,2	26400	208	839	18313	48290
					390,05	1,26	25353	82	–	3577	

	2307-0218-1501										
		Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	65	285		18525		18525	–	20007
					–		–		–	1482	
39	46	1308-0305-0109									
		Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	166	483,63	3,2	80283	531	3840	54807	145897
					457,3	1,26	75912	209	–	10807	
40	47	2307-0220-0512									
		Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	166	525		87150		87150	–	94122
					–		–		–	6972	

Раздел 6 Электромонтажные изделия

54 2306-1702-0702	Наконечники медные кольцевые марки НК 0,5-2,5, кольцо 3,0 мм ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	14,7114	398	5855	5855	–	6323
				–	–	–	468	

Итого	**3614200,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	395686,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66947,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41423,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2351773,00
- оборудование, тенге	236158,00
- накладные расходы, тенге	313410,00
в т.ч. зарплата, тенге	28207,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	250226,00
Всего	**3614200,00**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**67561,00**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**3681761,00**
итого с учетом понижающего к= 0,90	3313584,90
НДС (12 %)	397630,19
Итого	**3711215,09**

Заказчик: ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района "
Директор **Искакова А.К.**

Подрядчик: ТОО компания " АСП"
Директор **Агыбаев А.З.**

Технический надзор
Эксперт **Табаев А.Т.**

Авторский надзор ТОО "СК НУРТАС-ГХ" **Есимханов Т.Ш.**

Заказчик: ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района" Павлодарской области Форма КС-3

Подрядчик: ТОО компания "АСП"

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района" Павлодарской области**

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат от 23 июня 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименование			код	Наименование	код
			1	19.05.20						
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР(в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 3	14 963 279,18	13 360 070,70							1 603 208,48	14 963 279,18
Акт № 4	12 594 075,98	11 244 710,70							1 349 365,28	12 594 075,98
Удержание исполнения договора в размере 5%	1 377 867,76	1 230 239,07							147 628,69	1 377 867,76
Удержание исполнения договора в размере 30%	8 267 206,55	7 381 434,42							885 772,13	8 267 206,55
Всего к оплате	**17 912 280,85**	**15 993 107,91**							**1 919 172,94**	**17 912 280,85**

Заказчик:

ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района "

Директор_____**Искакова А.К.**

Подрядчик:

ТОО компания "АСП"

Директор_____ **Агыбаев А.З.**

Заказчик: ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района" Павлодарской области

Подрядчик: ТОО компания "АСП"

Форма КС-3

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района" Павлодарской области**

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат от 24 июля 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
			1	19.05.20				
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из графы 1						
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР(в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 5	5 725 040,84	5 111 643,61							613 397,23	5 725 040,84
Акт № 6	3 711 215,09	3 313 584,90							397 630,19	3 711 215,09
Удержание исполнения договора в размере 5%	471 812,80	421 261,43							50 551,37	471 812,80
Удержание исполнения договора в размере 30%	2 830 876,78	2 527 568,55							303 308,23	2 830 876,78
Всего к оплате	**6 133 566,35**	**5 476 398,53**							**657 167,82**	**6 133 566,35**

Заказчик:

ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района "

Директор_____**Искакова А.К.**

Подрядчик:

ТОО компания "АСП"

Директор_____ **Агыбаев А.З.**

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района "

Подрядчик: ТОО компания "АСП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района" Павлодарской области

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат от 28 мая 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
			42	07.05.20				
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
		из графы 1						
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР(в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 1	1 695 220,13	1 513 589,40							181 630,73	1 695 220,13
Акт № 2	2 378 938,46	2 124 052,20							254 886,26	2 378 938,46
Удержание исполнения договора в размере 5%	203 707,93	181 882,08							21 825,85	203 707,93
Удержание исполнения договора в размере 30%	1 222 247,58	1 091 292,48							130 955,10	1 222 247,58
Всего к оплате	2 648 203,08	240 414,84							283 736,04	2 648 203,08

Заказчик:

ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района "

Директор _____ Исакова А.К.

Подрядчик:

ТОО компания "АСП"

Директор _____ Алибаев А.З.

Заказчик: ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района "

(полное наименование)

Форма

Подрядчик: ТОО компания "АСП"

(полное наименование)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района" Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района" Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 07.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1

за 28 мая 2020г.

на Архитектурно-строительные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Фасад										
1	2	1113-0301-0101											
			Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой (цоколь) НР = 69 %	м2	57,2	136,26	2,38	7794	136	4244	2365	10972	
						59,69	0,24	3414	14	–	813		

Раздел 5 Ведомость объемов демонтажных и восстановительных работ

5.1 Здание

2	34 1211-0102-0101										
		Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	17,2	2449,13	0,17	42125	3	8423	24263	71699
					1959,24	–	33699	–	–	5311	
3	35 1203-0101-0101										
		Стены. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки НР = 72 %	м2 стен	19	126,74	22,21	2408	422	–	1544	4268
					104,53	8,32	1986	158	–	316	
4	40 1208-0101-0401										
		Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	209	82,57	0,03	17257	7	–	12420	32051
					82,54	–	17250	–	–	2374	
5	42 1108-0701-0101										
		Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	1178,5	698,62	1,88	823318	2221	255924	526604	1457916
					479,57	0,91	565173	1068	–	107994	
6	43 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	15	575		8625		–	–	9315

					–		–		–	690	
	5.2 Спортивный зал										
7	45	1213-0103-0105									
		Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	13,65	741,61	55,09	10123	752	–	6993	18485
					686,52	25,05	9371	342	–	1369	
8	46	1207-0101-0301									
		Плинтусы деревянные. Разборка НР = 72 %	м	133,6	34,19	–	4568	–	–	3289	8486
					34,19	–	4568	–	–	629	
9	49	1207-0101-0207									
		Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	14,9	788,26	30,87	11745	460	–	8293	21641
					757,38	15,64	11285	233	–	1603	
10	52	1207-0101-0212									
		Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	15,2	103,16	2,57	1568	39	–	1115	2898
					100,59	1,32	1529	20	–	215	
	5.3 Актовый зал										
11	53	1146-0401-0501									
		Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка НР = 84 %	м2	9	491,44	158,78	4423	1429	–	3122	8149
					332,67	80,33	2994	723	–	604	

54 1207-0101-0301									
Плинтусы деревянные. Разборка НР = 72 %	м	45,8	34,19	–	1566	–	–	1128	2910
			34,19	–	1566	–	–	216	

Итого	**1 648 790**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	652 835
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 469
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 558
- материалы, изделия и конструкции, тенге	268 591
- перевозка грузов, тенге	8 625
- накладные расходы, тенге	591 136
в т.ч. зарплата, тенге	53 202
- сметная прибыль (8 %), тенге	122 134
Всего	**1 648 790,00**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**32 976,00**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**1 681 766,00**
итого с учетом понижающего к= 0,9	1 513 589,40
НДС (12 %)	181 630,73
Итого	**1 695 220,13**

Заказчик: ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района "
Директор **Искакова А.К.**

Подрядчик ТОО компания "АСП"
Директор **Агыбаев А.З.**

Эксперт Технического надзор
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ" **Табаев А.Т.**

Авторский надзор ТОО "СК НУРТАС-ГХ" **Есимханов Т.Ш.**

Заказчик: ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района "

(полное наименование)

Форма

Подрядчик: ТОО компания "АСП"

(полное наименование)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района" Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района" Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 07.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №2

за 28 мая 2020г.

на Электрооборудование

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 7 Ведомость демонтажно-восстановительных работ										
1	57	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	375	57,97	0,64	21737	241	–	15565	40286	
						57,32	0,33	21496	122	–	2984		
2	58	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	9560	87,65	0,21	837926	2049	–	602577	1555743	
						87,43	0,11	835877	1036	–	115240		

3	59 1217-0101-0701										
		Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	235	52,97	–	12448	–	–	8963	23124
					52,97	–	12448	–	–	1713	
4	60 1308-0305-0909										
		Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	6	1649,5	35,5	9897	213	–	7026	18277
					1614	12,5	9684	75	–	1354	
5	61 1308-0304-0207										
		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Демонтаж ВРУ-0,4 кВ НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	1	3531	1379	3531	1379	–	1920	5887
					2152	515	2152	515	–	436	
6	62 1146-0302-0307										
		Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР = 84 %	шт.	245	1543,35	637,52	378121	156193	–	242680	670465
					905,83	273,38	221928	66977	–	49664	

Итого **2 313 782**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 103 585
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 160 075

Плинтусы деревянные. Разборка НР = 72 %	м	45,8	34,19	-	1566	-	-	1126	2910
			34,19	-	1566	-	-	216	

Итого 1 648 796

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	602 835
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 469
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 508
- материалы, изделия и конструкции, тенге	208 561
- перевозка грузов, тенге	8 625
- накладные расходы, тенге	501 138
в т.ч. зарплата, тенге	53 202
- сметная прибыль (8 %), тенге	122 134

		1 648 796,00
Всего		32 979,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		1 681 796,00
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.		1 513 569,40
НДС (12 %)	12	181 630,73
Итого		1 695 200,13

Заказчик: ГУ "Шенгельдинская средняя общеобразовательная школа Панфиловского района"
Директор Исаакова А.К.

Подрядчик ТОО компания "АСП"
Директор Агибаев А.З.

Эксперт Технического надзора
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ" Табаев А.Т.

Авторский надзор ТОО "СК НУРТАС-ГК" Тулкиханов Т.Ш.