Справка КС-3

**Заказчик: государственное учреждение "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"**
**Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием в жилом массиве Нурлы Кош в с. Красный Яр в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"**

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за октябрь 2020 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 43 | 31.03.2020г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включит. с НДС | в отчетном месяце за октябрь 2020 года без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом | Дополнительны затраты | | | |
| | | | | в отчетный месяц | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием в жилом массиве Нурлы Кош в с. Красный Яр в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"** | **45 000 000** | **29 594 789** | | | | | | | **3 551 375** | **33 146 164** |

**ЗАКАЗЧИК:** _____ **Айсин Н.К.**
Руководитель ГУ "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау

**ПОДРЯДЧИК:** _____ **Гуркин Е. В.**
Директор ТОО "Кокше Агроинвест"

"SANA-2015". Версия 19.2.1Д от 08.04.19 г. Цены региона

Заказчик: государственное учреждение "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"

Наименование объекта: Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием в жилом массиве Нурлы Кош, в с. Красный Яр в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

Адрес: с. Красный Яр

Договор №43 от 31.03.2020г.

**Акт №4 от 12.10.2020 г.**

**приемки выполненных работ за октябрь 2020г.**

Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием в жилом массиве Нурлы Кош в с. Красный Яр в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

Составлена в текущих ценах с 05.04.19г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Наклад-ные расходы, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1 Покрытие** | | | | | | | | | | |
| 4 | 1127-0602-0704 | Покрытия щебеночные, толщиной 8см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108% | м2 покрытия | 11480 | 214,59 | 122,48 | 2 463 975 | 1 406 070 | 384 603 | 1 176 350 |
| | | | | | 58,65 | 36,25 | 673 302 | 416 150 | 0 | 291 226 |
| 5 | 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4см (до 7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство НР=108% | м2 покрытия | 14000 | 1122,78 | 84,2 | 15 718 854 | 1 178 778 | 13 955 369 | 986 775 |
| | | | | | 41,76 | 23,5 | 584 707 | 328 974 | 0 | 1 336 450 |
| 6 | 1127-0602-0401 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108% К=6,000; | м2 покрытия | 84000 | 120,13 | 0,02 | 10 091 211 | 1 814 | 10 080 000 | 10 149 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,11 | 0 | 9 397 | 0 | 0 | 808 109 |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого** | | **32 883 099** |
| в том числе | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | 1 267 406 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | 2 586 662 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | 745 124 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | 24 419 972 |
| Накладные расходы, тенге | | 2 173 274 |
| в т.ч. зарплата, тенге | | 195 595 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | | 2 435 785 |
| Всего | | 32 883 099 |
| НДС (12 %) | | 3 945 972 |
| Итого к оплате с учетом НДС: | | 36 829 071 |
| Итого сумма с понижающим коэффициентом | К= 0,9 | 33 146 164 |

Руководитель _____ Айсин Н.К.

ГУ "Аппарат акима Красноярского сельского округа"
города Кокшетау

Директор _____ Гуркин Е.В.

ТОО "Кокше Агроинвест"