Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Есик Жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в мкр.Саялы, Алатауский район

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ИЮЛЬ месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			№72	12.04.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль 2019г.) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в мкр.Саялы, Алатауский район	168 043 027,00	46 500 345,54							5 580 041,46	**52 080 387,00**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Подрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"
БИН 990940000928

Директор

Круль П.А.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Рысмамбетов Алмас Сейткамалович
ИИН 760625302577
№KZ20VJ00042323 от 14.11.2018 г.
№KZ20VJ00033205 от 12.12.2017 г.

124030

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Саялы, Алатауский район**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автомобильных дорог (№2-1)**

(наименование)

Договору о государственных закупках работ №72 от 12 апреля 2019г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010104-0107	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /100м в насыпь** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1106		34,85 / –	34,85 / 14,63	38546 / –	38546 / 16183	–	11652 / 4016	54214
2	Е11-010104-0115 К=9	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 100м/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1106		226,65 / –	226,65 / 95,16	250674 / –	250674 / 105242	–	75774 / 26116	352563
3	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1106		63,48 / –	63,48 / 26,03	70209 / –	70209 / 28787	–	20727 / 7275	98211
4	Е11-010201-0108 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта,(до 6 проходов)	1106		30,94 / –	30,94 / 9,88	34224 / –	34224 / 10922	–	7864 / 3367	45454
5	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1106		81,37 / 9,46	68,92 / 16,13	89998 / 10457	76223 / 17838	3318	20373 / 8830	119201
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					483651	469876	3318	136390	669643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ									
		Материалы	Тенге				10457	178972	--	49604	
		Всего заработная плата	Тенге				483651				
		Накладные расходы	Тенге				3318				
		Сметная прибыль	Тенге					189429			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				136389				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				49603				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				669643				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	Тенге					189429			114
		Сметная заработная плата	чел.-ч				669643				
			Тенге								
								189429			114
		РАЗДЕЛ 2.Покрытия									
6	Е11-270403-0101	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 h=0,15м**	м2 основания	4340	1258,37	221,72	5461321	962273	4353680	515977	6455481
		НР - 108%; СП - 8%			33,50	76,59	145368	332388		478184	
7	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,510625	103189,12	1779,44	259069	4468	254601	2485	282478
		НР - 108%; СП - 8%			--	916,40	--	2301		20924	
8	Е11-270602-0306	**Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	4062,5	1279,40	95,64	5197542	388546	4628543	328123	5967718
		НР - 108%; СП - 8%			44,42	30,37	180453	123364		442053	
9	Е11-270602-0406 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306,/до 6 см/**	м2 покрытия	4062,5	571,41	0,08	2321358	332	2319093	2088	2509322
		НР - 108%; СП - 8%			0,48	--	1933	--		185876	
10	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,255	103189,12	1779,44	129535	2234	127301	1242	141239
		НР - 108%; СП - 8%			--	916,40	--	1150		10462	
11	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	4062,5	1369,50	95,86	5563609	389443	4993713	328545	6363527
		НР - 108%; СП - 8%			44,42	30,46	180453	123756		471372	
12	Е11-270602-0401 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301,/до 5 см/**	м2 покрытия	4062,5	306,37	0,04	1244637	176	1243494	1044	1345336
		НР - 108%; СП - 8%			0,24	--	967	--		99655	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	58,8	2702,29	1030,56	158895	60597	90009	24060	197591
		НР - 108%; СП - 8%			140,98	237,89	8289	13988		14636	
14	Е11-270403-0101	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 h=0,15м	м2 основания	210	1258,37	221,72	264257	46562	210661	24967	312362
		НР - 108%; СП - 8%			33,50	76,59	7034	16083		23138	
15	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,130	103189,12	1779,44	13392	231	13161	128	14602
		НР - 108%; СП - 8%			--	916,40	--	119		1082	
16	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	210	1279,40	95,64	268673	20085	239260	16961	308485
		НР - 108%; СП - 8%			44,42	30,37	9328	6377		22851	
17	Е11-270602-0406 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306,/до 6 см/	м2 покрытия	210	571,41	0,08	119996	17	119879	108	129713
		НР - 108%; СП - 8%			0,48	--	100	--		9608	
18	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,06489	103189,12	1779,44	6696	115	6581	64	7301
		НР - 108%; СП - 8%			--	916,40	--	59		541	
19	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	210	1369,50	95,86	287596	20131	258137	16983	328945
		НР - 108%; СП - 8%			44,42	30,46	9328	6397		24366	
20	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301,/до5 см/	м2 покрытия	210	306,37	0,04	64338	9	64279	54	69544
		НР - 108%; СП - 8%			0,24	--	50	--		5151	
21	Е11-060101-0101	Бетонирование откосов бетоном В-15. Устройство	м3	24,6	17223,55	1087,29	423699	26747	366200	33350	493613
		НР - 91%; СП - 8%			1250,10	239,68	30752	5896		36564	
22	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3 грунта	378,2	2648,64	--	1001716	--	--	721235	1860787
		НР - 72%; СП - 8%			2648,64	--	1001716	--		137836	
23	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	378,2	182,07	82,09	68858	31048	--	38473	115918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			99,98	41,31	37811	15624		8587	
24	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	1557	1472,54	29,52	2292744	45968	1066526	1294925	3874682
		НР - 108%; СП - 8%			758,03	12,05	1180250	18755		287013	
25	С121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	24,912	43034,00	--	1072063	--	1072063	--	1157828
		СП - 8%			--	--	--	--		85765	
26	Е11-270701-0201	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 12см, h=0,15м**	м2 покрытия	1891	1244,99	125,63	2354276	237566	1617679	624640	3217229
		НР - 108%; СП - 8%			263,90	41,96	499031	79340		238313	
27	Е11-270701-0202 К=3	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м**	м2 покрытия	1891	252,13	13,46	476784	25443	418072	44030	562479
		НР - 108%; СП - 8%			17,59	3,97	33269	7500		41665	
28	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, /песчаный асфальтобетон тип Г, марка I, 5см/. Устройство**	м2 покрытия	1891	1080,35	2,82	2042934	5328	1695048	372084	2608219
		НР - 108%; СП - 8%			181,15	1,04	342558	1964		193201	
29	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101,/до5см/**	м2 покрытия	1891	678,96	--	1283907	--	1063147	238421	1644114
		НР - 108%; СП - 8%			116,74	--	220760	--		121786	
		Устройство площадки под скамью (в зоне тротуара)									
30	Е11-010205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений**	м3 грунта	15,2	2648,64	--	40259	--	--	28987	74786
		НР - 72%; СП - 8%			2648,64	--	40259	--		5540	
31	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	15,2	182,07	82,09	2767	1248	--	1546	4659
		НР - 72%; СП - 8%			99,98	41,31	1520	628		345	
32	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	114	1472,54	29,52	167869	3366	78088	94811	283695
		НР - 108%; СП - 8%			758,03	12,05	86415	1373		21014	
33	С121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,824	43034,00	--	78494	--	78494	--	84774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							124030
		СП - 8%			--	--	--	--		6280	
34	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,/под поребрик/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	5	2702,29	1030,56	13511	5153	7653	2046	16802
		НР - 108%; СП - 8%			140,98	237,89	705	1189		1245	
35	С121-010603-0107	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	м3	6,1	4913,00	--	29969	--	29969	--	32367
		СП - 8%			--	--	--	--		2398	
36	Е11-270701-0201	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 12см, h=0,15м**	м2 покрытия	76	1244,99	125,63	94619	9548	65015	25105	129302
		НР - 108%; СП - 8%			263,90	41,96	20056	3189		9578	
37	Е11-270701-0202 К=3	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м**	м2 покрытия	76	252,13	13,46	19162	1023	16802	1770	22606
		НР - 108%; СП - 8%			17,59	3,97	1337	301		1675	
38	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, /песчаный асфальтобетон тип Г, марка I, 5см/. Устройство**	м2 покрытия	76	1080,35	2,82	82106	214	68124	14954	104825
		НР - 108%; СП - 8%			181,15	1,04	13768	79		7765	
39	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101,/до5см/**	м2 покрытия	76	678,96	--	51601	--	42729	9582	66078
		НР - 108%; СП - 8%			116,74	--	8872	--		4895	
		Устройство тротуара вокруг цветников									
40	Е11-010205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений**	м3 грунта	11,4	2648,64	--	30194	--	--	21740	56089
		НР - 72%; СП - 8%			2648,64	--	30194	--		4155	
41	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	11,4	182,07	82,09	2076	936	--	1160	3494
		НР - 72%; СП - 8%			99,98	41,31	1140	471		259	
42	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	101	1472,54	29,52	148726	2982	69183	84000	251344
		НР - 108%; СП - 8%			758,03	12,05	76561	1217		18618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**									
		СП - 8%	м3	1,616	43034,00	--	69543	--	69543	--	75106
44	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,/под поребрик/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**			--	--	--	--		5563	
		НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	3	2702,29	1030,56	8107	3092	4592	1228	10081
45	С121-010603-0107	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**			140,98	237,89	423	714		747	
		СП - 8%	м3	3,66	4913,00	--	17982	--	17982	--	19420
46	Е11-270701-0201	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 12см, h=0,15м**			--	--	--	--		1439	
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	57	1244,99	125,63	70964	7161	48761	18828	96976
47	Е11-270701-0202 К=3	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м**			263,90	41,96	15042	2392		7183	
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	57	252,13	13,46	14372	767	12602	1327	16955
48	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, /песчаный асфальтобетон тип Г, марка I, 5см/. Устройство**			17,59	3,97	1003	226		1256	
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	57	1080,35	2,82	61580	161	51093	11216	78619
49	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101,/до5см/**			181,15	1,04	10326	59		5824	
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	57	678,96	--	38701	--	32047	7187	49558
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		116,74	--	6654	--		3671	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33420499	2302967	26913804	4955474	41446049
	Материалы		Тенге				4203725	766899	--	3070079	
	Всего заработная плата		Тенге				33420499				
	Местные материалы		Тенге				25543642				
		Накладные расходы	Тенге					4970624			
		Сметная прибыль	Тенге				1370165				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4955474				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3070078				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				41446051				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4970624			4232
		Нормативная трудоемкость	Тенге				41446051				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					4970624			4232
			Тенге								42115694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							124030
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4214183				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2772843			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					945871			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26917122		
		- Накладные расходы	Тенге							5091864	
		- Сметная прибыль	Тенге							3119683	
		Итого с временными	**1,30%**								**42 663 198**
		Итого с зимними удорожаниями	**1,98%**								**43 505 796**
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	**2,00%**								**44 375 912**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-100%	**1,04989610**								**46 590 097**
		Итого с НДС	**12 %**								**52 180 909**
		Конкурсная скидка к=0,00192641035176828	**0,00192641035**								**100 522**
		ИТОГО с конкурсной скидкой									**52 080 387**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

ТОО "Сейсмостройзащита"
Рысмамбетов Алмас Сейткамалович
ИИН 760625302577
№KZ20VJ00042323 от 14.11.2018 г.
№KZ20VJ00033205 от 12.12.2017 г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**