Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Есик Жолдары""

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в мкр.Саялы, Алатауский район

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ИЮНЬ месяц 2019 года

Код	Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			№72	12.04.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь 2019г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в мкр.Саялы, Алатауский район	115 962 640,00	27 009 464,29							3 241 135,71	**30 250 600,00**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Рысмамбетов Алмас Сейткамалович
ИИН 760625302577
№KZ20VJ00042323 от 14.11.2018 г.
№KZ20VJ00033205 от 12.12.2017 г.

Подрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"
БИН 990940000928

Директор

Круль П.А.

124020

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Саялы, Алатауский район**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автомобильных дорог (№2-1)**

(наименование)

Договору о государственных закупках работ №72 от 12 апреля 2019г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м в резерв/, срезка грунта 0,1м**	м3 грунта	66,8		40,14	40,14	2681	2681	–	748	3703
		НР - 72%; СП - 8%				–	15,55	–	1039		274	
2	Е11-010104-0113 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в резерв**	м3 грунта	66,8		85,62	85,62	5720	5720	–	1729	8044
		НР - 72%; СП - 8%				–	35,95	–	2401		596	
3	Е11-010104-0107	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /из выемки на 50м/ в кучи**	м3 грунта	3688,93		34,85	34,85	128566	128566	–	38863	180823
		НР - 72%; СП - 8%				–	14,63	–	53976		13394	
4	Е11-010104-0115 К=4	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 50м/**	м3 грунта	3688,93		100,73	100,73	371596	371596	–	112327	522637
		НР - 72%; СП - 8%				–	42,29	–	156009		38714	
5	Е11-010104-0107	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /100м в насыпь**	м3 грунта	872,27		34,85	34,85	30400	30400	–	9189	42757
		НР - 72%; СП - 8%				–	14,63	–	12763		3167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0115 К=9	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 100м/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	872,27	226,65	226,65	197699	197699	–	59761	278056
					–	95,16	–	83001		20597	
7	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	872,27	63,48	63,48	55372	55372	–	16347	77456
					–	26,03	–	22704		5737	
8	Е11-010201-0108 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта,(до 6 проходов)	872,27	30,94	30,94	26991	26991	–	6202	35849
					–	9,88	–	8614		2655	
9	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	872,27	81,37	68,92	70979	60115	2617	16067	94010
					9,46	16,13	8247	14068		6964	
10	Е11-010102-0309	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2452,29	255,68	243,61	627006	597410	302	145533	834342
					11,95	70,48	29294	172835		61803	
11	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** *СП - 8%*	т	4414,122	638,00	–	2816210	–		–	3041507
					–	–	–	–		225297	
12	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2452,29	19,67	16,50	48237	40456	242	17649	71157
					3,07	6,92	7539	16973		5271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4381457	1517006	3161	424415	5190341
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				45080	544384	–	384469	
		Материалы	Тенге				4381457				
		Всего заработная плата	Тенге				3162				
		Транспортные расходы	Тенге					589464			
		Накладные расходы	Тенге				2816210				
		Сметная прибыль	Тенге				424414				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				384470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5190341				
		Сметная заработная плата	Тенге					589464			343
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5190341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					589464			343
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Покрытия									
13	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	1528,24	2702,29	1030,56	4129751	1574937	2339369	625321	5135478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			**140,98**	**237,89**	**215445**	**363556**		**380406**	
14	**Е11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**947**							
		НР - 108%; СП - 8%			**1583,65**	**29,52**	**1499721**	**27959**	**753909**	**787600**	**2470307**
					758,03	**12,05**	**717853**	**11407**		**182986**	
15	**С121-040508-9902**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**42,615**							
		СП - 8%			**44650,00**	**–**	**1902760**	**–**	**1902760**	**–**	**2054981**
					–	**–**	**–**	**–**		**152221**	
16	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**189,9285**							
		НР - 72%; СП - 8%			**858,28**	**–**	**163011**	**–**	**–**	**117368**	**302809**
					858,28	**–**	**163011**	**–**		**22430**	
17	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**189,9285**							
		НР - 72%; СП - 8%			**152,66**	**68,96**	**28994**	**13097**	**–**	**16191**	**48800**
					83,70	**34,70**	**15897**	**6591**		**3615**	
		Устройство водоотведения									
18	**Е11-010102-0406**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**274,95**							
		НР - 72%; СП - 8%			**468,77**	**425,41**	**128888**	**116966**	**33**	**42278**	**184860**
					43,24	**170,32**	**11889**	**46831**		**13693**	
19	**Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**35,86**							
		НР - 72%; СП - 8%			**3178,37**	**–**	**113976**	**–**	**–**	**82063**	**211722**
					3178,37	**–**	**113976**	**–**		**15683**	
20	**С341-020102-1030**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**494,91**							
		СП - 8%			**638,00**	**–**	**315753**	**–**		**–**	**341013**
					–	**–**	**–**	**–**		**25260**	
21	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**274,95**							
		НР - 72%; СП - 8%			**19,67**	**16,50**	**5408**	**4536**	**27**	**1979**	**7978**
					3,07	**6,92**	**845**	**1903**		**591**	
22	**Е11-080101-0203**	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	**м3 основания**	**46,34**							
		НР - 93%; СП - 8%			**3892,06**	**1583,86**	**180358**	**73396**	**66982**	**68836**	**269130**
					862,75	**734,52**	**39980**	**34038**		**19936**	
23	**Е11-270201-0501**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	**м3 лотка**	**42,7465**							
		НР - 108%; СП - 8%			**13695,17**	**5418,89**	**585421**	**231638**	**198039**	**270999**	**924933**
					3643,44	**2226,63**	**155744**	**95181**		**68514**	
24	**С121-040303-9903**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**42,7465**							
		СП - 8%			**59199,00**	**–**	**2530550**	**–**	**2530550**	**–**	**2732994**
					–	**–**	**–**	**–**		**202444**	
25	**Е11-300504-0103**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**754,35**							
		НР - 84%; СП - 8%			**3780,27**	**128,81**	**2851644**	**97166**	**2190390**	**502257**	**3622214**
					747,78	**44,86**	**564088**	**33838**		**268312**	
26	**Е11-010205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**70,34**							
		НР - 72%; СП - 8%			**1228,15**	**–**	**86388**	**–**	**–**	**62199**	**160474**
					1228,15	**–**	**86388**	**–**		**11887**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-060101-0101	**Бетонирование откосов бетоном В-15. Устройство**	м3	40,1	17223,55	1087,29	690664	43600	596935	54364	804630
		НР - 91%; СП - 8%			1250,10	239,68	50129	9611		59602	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15213288	2183296	10578994	2631455	19272323
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2135245	602955	–	1427580	
		Материалы	Тенге				15213288				
		Всего заработная плата	Тенге				3809525				
		Местные материалы	Тенге					2738200			
		Транспортные расходы	Тенге				6769469				
		Накладные расходы	Тенге				315753				
		Сметная прибыль	Тенге				2631456				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1427580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19272323				
		Сметная заработная плата	Тенге								2347
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2738200			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19272323				
		Сметная заработная плата	Тенге								2347
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2738200			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									24462664
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2180325				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3700301			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1147338			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10582155		
		- Перевозка грузов	Тенге				3131963				
		- Накладные расходы	Тенге							3055870	
		- Сметная прибыль	Тенге							1812049	
		Итого с временными	1,30%								24 780 679
		Итого с зимними удорожаниями	1,98%								25 270 097
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	2,00%								25 775 499
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-100%	1,04989610								27 061 596
		Итого с НДС	12 %								30 308 987
		Конкурсная скидка к=0,00192641035176828	0,00192641035								58 388
		ИТОГО с конкурсной скидкой									30 250 600

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**

ТОО "Сейсмостройзащита"
Рысмамбетов Алмас Сейткамалович
ИИН 760625302577
№KZ20VJ00042323 от 14.11.2018 г.
№KZ20VJ00033205 от 12.12.2017 г.